Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №4 г.Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Орбита-2, д.28в**
(наименование, адрес)

Объект : **Поликлиника №4**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240004/00 от 15 февраля 2024 года**
Дополнительное соглашение **№240004/01 от 24.04.2024 года, №240004/02 от 10 мая**

Акт выполненных работ№1

за **июль 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Ремонтные работы работы**

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна производитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			Окна										
1	1	1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	$м^2$	114,4	2187,00	63,00	250193	7208	--	--	250193	
						2124,00	24,00	242986	2746		--		
2	2	1206-0101-0302 РСНБ РК	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	$м^2$	18,66	4375,00	--	81638	--	--	--	81638	
						4375,00	--	81638	--		--		
			Двери										
3	3	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Полотна дверные. Снятие**	$м^2$	62,16	1641,00	--	102005	--	--	--	102005	
						1641,00	--	102005	--		--		
4	4	6108-0204-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**ДЕМОНТАЖ блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	$м^2$	2,88	6957,00	108,00	20036	311	2059	--	20036	
						6134,00	35,00	17666	101		--		
5	5	6108-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**ДЕМОНТАЖ блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	$м^2$	1,89	7560,00	102,00	14288	192	1633	--	14288	
						6594,00	32,00	12463	60		--		
			Витражи										
6	6	6108-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**ДЕМОНТАЖ блока витражного из ПВХ**	$м^2$	188,02	1949,00	3,00	366451	564	--	--	366451	
						1946,00	--	365887	--		--		

			Полы										
			Цокольный этаж										
					ТД-740								
7	7	1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка=БЕТОННЫЙ ПОЛ	$м^3$	3,766	66470,00	21755,00	250326	81929	--	--	250326	
						44715,00	7064,00	168397	26603		--		
8	8	1207-0101-0302 РСНБ РК	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	175,3	621,00	--	108861	--	--	--	108861	
						621,00	--	108861	--		--		
			1-этаж										
					ТД-405								
9	11	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Полы из керамических/керамогранит/ плиток. Разборка покрытия	$м^2$	70,4	3735,00	98,00	262944	6899	--	--	262944	
						3637,00	37,00	256045	2605		--		
10	12	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	73	621,00	--	45333	--	--	--	45333	
						621,00	--	45333	--		--		
					ТД-548								
11	13	1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка=БЕТОННЫЙ ПОЛ	$м^2$	4,915	66470,00	21755,00	326700	106926	--	--	326700	
						44715,00	7064,00	219774	34720		--		
12	14	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	245,75	505,00	9,00	124104	2212	--	--	124104	
						496,00	3,00	121892	737		--		
13	15	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	233	164,00	--	38212	--	--	--	38212	
						164,00	--	38212	--		--		
					ТД-340								
14	16	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	12,1	3735,00	98,00	45194	1186	--	--	45194	
						3637,00	37,00	44008	448		--		
15	17	1207-0101-0302 РСНБ РК	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	28,4	621,00	--	17636	--	--	--	17636	
						621,00	--	17636	--		--		
			Отделочные работы										
16	18	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	1557,35	1010,00	--	1572924	--	--	--	1572924	
						1010,00	--	1572924	--		--		

17	19	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	ЗАЧИСТКА ИЗВЕСТКОВОЙ ОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКА	$м^2$	1588,5	775,00	--	1231088	--	--	--	1231088	
						775,00	--	1231088	--		--		
18	20	1208-0101-0401 РСНБ РК	Поиски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	92	396,00	--	36432	--	--	--	36432	
						396,00	--	36432	--		--		
19	21	1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08	Фундаменты бетонные. Разборка=ОТМОСТКА	$м^3$	17,4	66470,00	21755,00	1156578	378537	--	--	1156578	
						44715,00	7064,00	778041	122914		--		
20	22	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	Облицовка стен из плит КЕРАМОГРАНИТНЫХ. Разборка	$м^2$ облицовки	208,5	3476,00	179,00	724746	37322	--	--	724746	
			Перегородки			3297,00	59,00	687424	12302		--		
21	23	1205-0101-1301 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	Перегородки из стеклоблоков. ДЕМОНТАЖ	шт.	176,8	1250,00	275,00	221000	48620	--	--	221000	
						975,00	92,00	172380	16266		--		
22	24	1213-0103-0401 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	$м^2$ облицовки	25	406,00	18,00	10150	450	--	--	10150	
						388,00	6,00	9700	150		--		
23	25	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.	т	0,312	170519,00	48348,00	53202	15084	5229	--	53202	
			Погрузка и перевозка мусора			105415,00	13776,00	32889	4298		--		
24	26	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	18,778	254,00	--	4770	--		--	4770	
						--	--	--	--		--		
25	27	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	563,34	27,00	--	15210	--		--	15210	
						--	--	--	--		--		

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7354208	748833	8921	--	7080021	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				6571156	243885	--	--		
			Материалы	Тенге				7354208					
			Всего заработная плата	Тенге				8921					
			Транспортные расходы	Тенге					6815041				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				25300					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7354208					
			Сметная заработная плата	Тенге								1614	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6815041				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7354208					
			Сметная заработная плата	Тенге								1614	
									6815041				
			РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
			УСТРОЙСТВО ДВЕРНОГО ПРОЕМА В СУЩ.СТЕНЕ										
26	41	1203-0101-0201 РСНБ РК	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	0,5544	104845,00	15053,00	58126	8345	--	--	58126	
						89792,00	4919,00	49781	2727		--		
			ДВЕРИ										
27	46	6108-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	39,69	7601,00	312,00	301684	12384	46119	--	301684	
						6127,00	101,00	243181	4009		--		
28	47	223-201-0402 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	39,69	45631,00	--	1811094	--	1811094	--	1811094	Казахстан
						--	--	--	--		--		
29	49	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	21	3633,00	--	76293	--	76293	--	76293	Казахстан
						--	--	--	--		--		
30	50	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	42	508,00	--	21336	--	21336	--	21336	Казахстан
						--	--	--	--		--		
31	51	223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	21	3410,00	--	71610	--	71610	--	71610	Казахстан
						--	--	--	--		--		

			ОКНА										
32	52	6108-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м²	113,2	10419,00	705,00	1179431	79806	371862	--	1179431	
						6429,00	244,00	727763	27621		--		
33	53	223-102-0307 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м²	113,2	52369,00	--	5928171	--	5928171	--	5928171	Казахстан
						--	--	--	--		--		
34	54	6108-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м²	1,2	11958,00	703,00	14350	843	5124	--	14350	
						6986,00	241,00	8383	289		--		
35	55	223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м²	1,2	49842,00	--	59810	--	59810	--	59810	Казахстан
						--	--	--	--		--		
36	56	6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	62,2	4565,00	19,00	283943	1182	209676	--	283943	
						1175,00	6,00	73085	373		--		
37	57	223-501-0115 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 300 мм	м	62,2	1730,00	--	107606	--	107606	--	107606	Казахстан
						--	--	--	--		--		
38	58	6112-0401-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	92	3800,00	12,00	349600	1104	132112	--	349600	
						2352,00	3,00	216384	276		--		
39	59	6108-0107-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка сетки антимоскитной	м²	20	5744,00	19,00	114880	380	99420	--	114880	
						754,00	6,00	15080	120		--		

			ВИТРАЖИ											
40	60	6108-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока витражного из ПВХ	м²	20,96	7419,00	7,00	155502	147	25026	--	155502	
						6218,00	--	130329	--		--		
41	61	223-102-0307 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м²	20,96	52369,00	--	1097654	--	1097654	--	1097654	Казахстан
						--	--	--	--		--		
			ПОЛЫ/										
			ПОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ										
42	64	6109-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий бетонных, толщина 30/20/ мм	м²	ТЛ-740 177,45	2918,00	349,00	517799	61930	134862	--	517799	
						1809,00	101,00	321007	17922		--		
43	65	6109-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Устройство покрытий бетонных, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	м²	177,45	-354,00	-33,00	-62817	-5855	-38507	--	-62817	
						-104,00	-12,00	-18455	-2129		--		
44	67	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	ТЛ-531 10,85	2346,00	109,00	25454	1183	4904	--	25454	
						1785,00	40,00	19367	434		--		
45	68	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из линолеума на клее	м²	10,85	5945,00	155,00	64503	1682	48260	--	64503	
						1342,00	49,00	14561	532		--		
46	69	6109-0401-0801 ЕСЦ	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	162,3	891,00	3,00	144609	487	41711	--	144609	
						631,00	1,00	102411	162		--		
			1-ЭТАЖ										
					ТЛ-548								
47	72	6109-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий бетонных, толщина 30/20/ мм	м²	165,45	2918,00	349,00	482783	57742	125742	--	482783	
						1809,00	101,00	299299	16710		--		
48	73	6109-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Устройство покрытий бетонных, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	м²	165,45	-354,00	-33,00	-58569	-5459	-35903	--	-58569	
						-104,00	-12,00	-17207	-1985		--		

					ТД-340								
49	76	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м²	12,1	11667,00	280,00	141171	3388	60912	--	141171	
						6353,00	97,00	76871	1174		--		
50	77	6109-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из раствора цементного	м	28,4	757,00	5,00	21499	142	1023	--	21499	
						716,00	2,00	20334	57		--		
			ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА										
					ПОТОЛОК								
51	83	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м²	177,45	3103,00	14,00	550627	2484	62995	--	550627	
						2734,00	5,00	485148	887		--		
52	85	6106-0306-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж подвесного потолка алюминиевого, перфорированного, панельного при расходе алюминия на 1 м² потолка до 2,4 кг	м²	480,2	22286,00	2720,00	10701737	1306144	377437	--	10701737	
						18780,00	17,00	9018156	8163		--		
53	86	232-401-0202 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе	м²	480,2	18338,00	--	8805908	--	8805908	--	8805908	Казахстан
						--	--	--	--		--		
54	87	6106-0306-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж каркаса подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0,86436	607729,00	28233,00	525297	24404	75025	--	525297	
						492697,00	3600,00	425868	3112		--		
55	88	222-509-0401 РСНБ РК 2022	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0,86436	1058902,00	--	915273	--	915273	--	915273	Казахстан
						--	--	--	--		--		
					СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ								
	89	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м²	1396,45	5793,00	401,00	8089635	559976	638178	--	8089635	
						4935,00	174,00	6891481	242982		--		
57	90	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м²	2327,3	2110,00	14,00	4910603	32582	828519	--	4910603	
						1740,00	5,00	4049502	11636		--		
			ОТКОСЫ										
58	94	6112-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	м²	129,7	12830,00	172,00	1664051	22309	119064	--	1664051	
						11740,00	65,00	1522678	8431		--		
59	95	6112-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка откоса высококачественная цементно-известковым раствором, плоского, ширина более 200 мм	м²	31,2	3905,00	3,00	121836	94	6988	--	121836	
						3678,00	--	114754	--		--		

			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
					Отделка стен								
60	98	6112-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями, с шагом 600 мм из П-образного профиля	м²	181	7511,00	38,00	1359491	6878	--	--	1359491	
						7473,00	9,00	1352613	1629		--		
61	99	231-102-0104 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	м²	181	5430,00	--	982830	--	982830	--	982830	
						--	--	--	--		--		
62	100	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кгтр и	Фасад здания из МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАССЕТ. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м²	181	5390,00	10,00	975590	1810	723095	--	975590	
						1385,00	3,00	250685	543		--		
63	101	6112-0401-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КАССЕТАМИ	м²	181	2554,00	9,00	462274	1629	82717	--	462274	
						2088,00	3,00	377928	543		--		
64	102	222-528-0204 РСНБ РК 2022	МЕТАЛЛОКАССЕТА	м²	181	5389,00	--	975409	--	975409	--	975409	Казахстан
						--	--	--	--		--		
65	103	6112-0401-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	м²	181	528,00	--	95568	--	62445	--	95568	
						183,00	--	33123	--		--		
66	104	6112-0401-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада металлосайдингом, обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов	м	156	10185,00	27,00	1588860	4212	401076	--	1588860	
						7587,00	5,00	1183572	780		--		
			Отмостка										
67	107	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	2,61	45271,00	16,00	118157	42	67570	--	118157	
						19366,00	--	50545	--		--		
			ПАНДУС ПН-1										
68	108	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	1,1	37627,00	5330,00	41390	5863	23625	--	41390	
						10820,00	1141,00	11902	1255		--		
69	109	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01988	395845,00	--	7869	--	7869	--	7869	Казахстан
						--	--	--	--		--		
			ПАНДУС ПН-2										
70	112	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	10,1	37627,00	5330,00	380033	53833	216918	--	380033	
						10820,00	1141,00	109282	11524		--		
71	113	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,18009	395845,00	--	71288	--	71288	--	71288	Казахстан
						--	--	--	--		--		

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				63590851	2300199	32381408		56251248
								28909244	376105			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				63590851				
			Материалы	Тенге				93021 21				
			Всего заработная плата	Тенге					29285349			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				20931151				
			Местные материалы	Тенге				2107134				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				63590851				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5575
			Сметная заработная плата	Тенге					29285349			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				63590851				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5575
			Сметная заработная плата	Тенге					29285349			
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								63331369
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%			5,70%		3 609 882				3 609 882
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом									66 941 151
			Сметная прибыль 5%			5%		3 347 058				3 347 058
			Непредвиденные работы и затраты-5%			5%		3 347 058				3 347 058
			Итого с непредвиденными работами и затратами и сметной прибылью									73 635 266
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075			1,075						79157911
			Налог на добавленную стоимость - 12 %			12%		9 498 949				9498949
			Итого с НДС									88 656 861
			Тендерная скидка			2%		1 773 137				
			Итого со скидкой									86 883 723

Подрядчик:
ТОО "АС-Строй"
БИН 001140003278
Директор_____ **Байгалиулы К.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№KZ05VJE00078677 от 06.02.2023 г.
№KZ32VJE00078676 от 06.02.2023 г.
№KZ75VJE00078678 от 06.02.2023 г.
Эксперт_____ **Алиев Т.Е.**
ИИН 800228303755

Заказчик:
КГУ "Управление общественного здравоохранения города Алматы"
БИН 000340001583
Заместитель руководителя_____ **Зекенова У.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Директор_____ **Ибрагимова Ж.**

Эксперт_____ **Мурзалиев Ш.Ж.**
Приказ№23 от 25.06.2024 года

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №4 г.Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Орбита-2, д.28в**
(наименование, адрес)

Объект : **Поликлиника №4**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240004/00 от 15 февраля 2024 года**

Дополнительное соглашение **№240004/01 от 24.04.2024 года, №240004/02 от 10 мая 2024 года**

Акт выполненных работ№2

за **июль 2024** (месяц, год) на **2-1-2 Водопровод и канализация** работы

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Сеть хоз-питьевого водопровода В1.										
1	1	6114-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	шт.	1	2569,00	90,00	2569	90	25	--	2569	
						2454,00	30,00	2454	30		--		
2	2	244-301-0406 РСНБ РК 2022	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15**	шт.	1	4018,00	--	4018	--	4018	--	4018	
						--	--	--	--		--		
			Арматура.										
3	6	241-208-2501 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	15	24,00	--	360	--	360	--	360	
						--	--	--	--		--		
4	7	242-301-1205	**Клапан (вентиль) запорный чугунный**	шт.	3	3495,00	--	10485	--	10485	--	10485	
						--	--	--	--		--		
			Трубопроводы										
5	8	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	м	45	6499,00	19,00	292455	855	630	--	292455	
						6466,00	--	290970	--		--		

6	9	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	11	7018,00	24,00	77198	264	154	--	77198	
						6980,00	--	76780	--		--		
7	10	6114-0103-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	40	7660,00	29,00	306400	1160	600	--	306400	
						7616,00	--	304640	--		--		
8	11	241-205-1201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x2,8 мм	м	44,55	292,00	--	13009	--	13009	--	13009	
						--	--	--	--		--		
9	12	241-205-1202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм	м	10,89	470,00	--	5118	--	5118	--	5118	
						--	--	--	--		--		
10	13	241-205-1203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x4,4 мм	м	39,6	752,00	--	29779	--	29779	--	29779	
						--	--	--	--		--		
			Фасонные части										
11	14	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	38	24,00	--	912	--	912	--	912	
						--	--	--	--		--		
12	15	241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.	5	71,00	--	355	--	355	--	355	
						--	--	--	--		--		
13	16	261-301-0370 РСНБ РК	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	21	524,00	--	11004	--	11004	--	11004	
						--	--	--	--		--		
14	18	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,096	278884,00	--	26773	--	204	--	26773	
						276765,00	--	26569	--		--		
15	19	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	90	8,00	--	720	--	720	--	720	
						--	--	--	--		--		

16	20	241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	22	12,00	--	264	--	264	--	264	
						--	--	--	--		--		
17	21	241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	80	17,00	--	1360	--	1360	--	1360	
						--	--	--	--		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				782779	2369	78997	--	782779	
								701413	30	--	--		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				782779					
		Материалы		Тенге				1613					
		Всего заработная плата		Тенге					701443				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				77384					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				782779					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119	
			Сметная заработная плата	Тенге					701443				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				782779					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119	
			Сметная заработная плата	Тенге					701443				
			РАЗДЕЛ 2. Сеть горячего водоснабжения ТЗ										
18	22	241-208-2503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	1	70,00	--	70	--	70	--	70	
						--	--	--	--		--		
19	23	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	13	24,00	--	312	--	312	--	312	
						--	--	--	--		--		
			Трубопроводы										
20	24	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	40	6499,00	19,00	259960	760	560	--	259960	
						6466,00	--	258640	--		--		
21	25	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	11	7018,00	24,00	77198	264	154	--	77198	
						6980,00	--	76780	--		--		
22	26	6114-0103-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	25	7660,00	29,00	191500	725	375	--	191500	
						7616,00	--	190400	--		--		

23	27	241-205-1201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	39,6	292,00	--	11563	--	11563	--	11563	
						--	--	--	--		--		
24	28	241-205-1202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	10,89	470,00	--	5118	--	5118	--	5118	
						--	--	--	--		--		
25	29	241-205-1203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	24,75	752,00	--	18612	--	18612	--	18612	
						--	--	--	--		--		
			Фасонные части										
26	30	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	36	24,00	--	864	--	864	--	864	
						--	--	--	--		--		
27	31	241-208-2503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	2	70,00	--	140	--	140	--	140	
						--	--	--	--		--		
28	32	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	10	39,00	--	390	--	390	--	390	
						--	--	--	--		--		
29	33	241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	9	71,00	--	639	--	639	--	639	
						--	--	--	--		--		
30	34	261-301-0370 РСНБ РК	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	19	524,00	--	9956	--	9956	--	9956	
						--	--	--	--		--		
31	36	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,076	278884,00	--	21195	--	161	--	21195	
						276765,00	--	21034	--		--		
32	37	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	80	8,00	--	640	--	640	--	640	
						--	--	--	--		--		

33	38	241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	22	12,00	--	264	--	264	--	264	
						--	--	--	--		--		
34	39	241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	50	17,00	--	850	--	850	--	850	
						--	--	--	--		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				599271	1749	50668	--	599271	
								546854	--	--	--		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				599271					
		Материалы		Тенге				1250					
		Всего заработная плата		Тенге					546854				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49418					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				599271					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93	
			Сметная заработная плата	Тенге					546854				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				599271					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93	
			Сметная заработная плата	Тенге					546854				
			РАЗДЕЛ 3. Сеть циркуляционного водопровода горячего водоснабжения Т4										
			Арматура.										
35	40	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	2	43,00	--	86	--	86	--	86	
						--	--	--	--		--		
			Трубопроводы.										
36	41	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	37	7018,00	24,00	259666	888	518	--	259666	
						6980,00	--	258260	--		--		
37	42	241-205-1202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	36,63	470,00	--	17216	--	17216	--	17216	
						--	--	--	--		--		
			Фасонные части										
38	43	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	4	43,00	--	172	--	172	--	172	
						--	--	--	--		--		
39	45	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,037	278884,00	--	10319	--	79	--	10319	
						276765,00	--	10240	--		--		
40	46	241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	74	12,00	--	888	--	888	--	888	
						--	--	--	--		--		

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**288347**	**888**	**18959**	**--**	**288347**	
								268500	**--**	**--**	**--**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**288347**					
		Материалы		Тенге				**597**					
		Всего заработная плата		Тенге					**268500**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**18362**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**288347**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**46**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**268500**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**288347**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**46**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**268500**				
			РАЗДЕЛ 4. Сеть хоз-бытовой канализаций (К1).										
41	**47**	**241-223-0203 РСНБ РК 2022**	**Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**2**	**4257,00**	**--**	**8514**	**--**	**8514**	**--**	**8514**	
						--	**--**	**--**	**--**		**--**		
42	**48**	**6114-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	**м**	**55**	**3767,00**	**3,00**	**207185**	**165**	**770**	**--**	**207185**	
						3750,00	**--**	**206250**	**--**		**--**		
43	**49**	**6114-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**24**	**3636,00**	**9,00**	**87264**	**216**	**744**	**--**	**87264**	
						3596,00	**3,00**	**86304**	**72**		**--**		
44	**50**	**241-203-0402 РСНБ РК 2022**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**	**м**	**54,89**	**551,00**	**--**	**30244**	**--**	**30244**	**--**	**30244**	
						--	**--**	**--**	**--**		**--**		
45	**51**	**241-203-0409 РСНБ РК 2022**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм**	**м**	**23,952**	**1545,00**	**--**	**37006**	**--**	**37006**	**--**	**37006**	
						--	**--**	**--**	**--**		**--**		
46	**52**	**6114-0102-0509 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм.**	**м**	**0,5**	**36948,00**	**555,00**	**18474**	**278**	**12170**	**--**	**18474**	
						12052,00	**131,00**	**6026**	**66**		**--**		
47	**53**	**241-102-0240 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм**	**м**	**0,5**	**26189,00**	**--**	**13094**	**--**	**13094**	**--**	**13094**	
						--	**--**	**--**	**--**		**--**		
			Фасонные части.										

48	54	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	22	124,00	--	2728	--	2728	--	2728	
						--	--	--	--		--		
49	55	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	425,00	--	425	--	425	--	425	
						--	--	--	--		--		
50	56	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	25	107,00	--	2675	--	2675	--	2675	
						--	--	--	--		--		
51	57	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	353,00	--	3530	--	3530	--	3530	
						--	--	--	--		--		
52	58	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	143,00	--	715	--	715	--	715	
						--	--	--	--		--		
53	59	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	477,00	--	1908	--	1908	--	1908	
						--	--	--	--		--		
54	60	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	164,00	--	492	--	492	--	492	
						--	--	--	--		--		
55	61	241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	477,00	--	1431	--	1431	--	1431	
						--	--	--	--		--		
56	62	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	589,00	--	1178	--	1178	--	1178	
						--	--	--	--		--		
57	63	241-212-0501 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	475,00	--	1900	--	1900	--	1900	
						--	--	--	--		--		

58	64	241-212-0504 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 110х50 мм, переходная	шт.	1	431,00	--	431	--	431	--	431	
						--	--	--	--		--		
59	65	241-212-0601 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами100х100 мм	шт.	2	1270,00	--	2540	--	2540	--	2540	
						--	--	--	--		--		
60	66	241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	162,00	--	324	--	324	--	324	
						--	--	--	--		--		
61	67	241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	63,00	--	126	--	126	--	126	
						--	--	--	--		--		
62	68	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176,00	--	352	--	352	--	352	
						--	--	--	--		--		
63	69	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	110	62,00	--	6820	--	6820	--	6820	
						--	--	--	--		--		
64	70	241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	48	179,00	--	8592	--	8592	--	8592	
						--	--	--	--		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				437948	659	138709	--	437948	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				298580	138	--	--		
		Материалы		Тенге				437948					
		Всего заработная плата		Тенге				13684					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					298718				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				125025					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				437948					
			Сметная заработная плата	Тенге					298718			48	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				437948					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					298718			48	
			Сметная заработная плата	Тенге									

			РАЗДЕЛ 5. Демонтаж по всем системам										
			Трубопроводы										
65	80	1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	209	1756,00	10,00	367004	2090	7106	--	367004	
						1712,00	3,00	357808	627		--		
66	81	1215-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из ПЭ канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	55	3525,00	11,00	193875	605	--	--	193875	
						3514,00	4,00	193270	220		--		
67	82	1215-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из ПЭ канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	24	4379,00	22,00	105096	528	--	--	105096	
						4357,00	8,00	104568	192		--		
			Санитарные приборы										
68	83	1215-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	2	3343,00	20,00	6686	40	--	--	6686	
						3323,00	7,00	6646	14		--		
69	84	1215-0101-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж	прибор	2	1958,00	18,00	3916	36	--	--	3916	
						1940,00	7,00	3880	14		--		
70	85	1215-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	10	2688,00	18,00	26880	180	--	--	26880	
						2670,00	7,00	26700	70		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				703457	3479	7106	--	703457	
								692872	1137	--	--		
			ИТОГО ПО АКТу:	Тенге								2811802	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%			5,70%		160 273				160 273	
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом									2 972 075	
			Сметная прибыль 5%			5%		148 604				148 604	
			Непредвиденные работы и затраты-5%			5%		148 604				148 604	

1732220

			Итого с непредвиденными работами и затратами и сметной прибылью								3 269 282
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075		1,075						
			Налог на добавленную стоимость - 12 %		12%		421 737				3514478
			Итого с НДС								421737
			Тендерная скидка		2%		78 724				3 936 216
			Итого со скидкой								3 857 491

Подрядчик:
ТОО "АС-Строй"
БИН 001140003278
Директор_____ **Бангалитова Ж.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№KZ05VJE00078677 от 06.02.2023 г.
№KZ32VJE00078676 от 06.02.2023 г.
№KZ75VJE00078678 от 06.02.2023 г.
Эксперт_____ **Алиев Т.Е.**
ИИН 800228303755

Заказчик:
КГУ "Управление общественного здравоохранения города Алматы"
БИН 000340001583
Заместитель руководителя_____ **Зекенова У.С.**

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Директор_____ **Нурмуратов Э.**

Эксперт_____ **Аманкулова Н.Б.**
Приказ №23 от 25.06.2024 года

1733220

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №4 г.Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Орбита-2, д.28в**
(наименование, адрес)

Объект : **Поликлиника №4**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240004/00 от 15 февраля 2024 года**

Дополнительное соглашение **№240004/01 от 24.04.2024 года, №240004/02 от 10 мая 2024 года**

Акт выполненных работ№3

за **июль 2024** (месяц, год) на **2-1-3 Отопление и вентиляция**

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Система отопление										
1	3	6116-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	32,7	5947,00	41,00	194467	1340	89795	--	194467	
2	4	245-102-0105 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	227	3160,00 2231,00	12,00 --	103332 506437	392 --	506437	-- --	506437	
3	8	6114-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	26	-- 1267,00	-- 2,00	-- 32942	-- 52	312	-- --	32942	
4	9	245-510-0204 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	26	1253,00 5744,00	1,00 --	32578 149344	26 --	149344	-- --	149344	

5	10	245-510-0301 РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	26	3046,00	--	79196	--	79196	--	79196	
						--	--	--	--		--		
6	11	6114-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	2	2578,00	5,00	5156	10	188	--	5156	
						2479,00	1,00	4958	2		--		
7	12	242-312-1204 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	103256,00	--	206512	--	206512	--	206512	
						--	--	--	--		--		
8	13	242-303-1003 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	27702,00	--	55404	--	55404	--	55404	
						--	--	--	--		--		
9	14	242-207-0602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3588,00	--	14352	--	14352	--	14352	
						--	--	--	--		--		
10	15	6116-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	16	4350,00	--	69600	--	46320	--	69600	
						1455,00	--	23280	--		--		
11	16	6116-0701-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	16	2063,00	--	33008	--	2432	--	33008	
						1911,00	--	30576	--		--		
12	17	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	357	2026,00	234,00	723282	83538	153153	--	723282	

13	18	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	128,27	1363,00	78,00	486591	27846		--			
						247,00	--	31683	--	31683	--	31683		
14	19	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	160,59	--	--	--	--		--			
						330,00	--	52995	--	52995	--	52995		
15	20	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	71,71	--	--	--	--		--			
						439,00	--	31481	--	31481	--	31481		
16	22	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,357	--	--	--	--		--			
						278884,00	--	99562	--	757	--	99562		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		276765,00	--	98805	--		--			
		Стоимость общестроительных работ						2285421	84940	1420361	--	2285421		
		Материалы		Тенге				780120	28266	--	--			
		Всего заработная плата		Тенге				2285421						
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				157242						
		Местные материалы		Тенге					808386					
		Сдача и испытание		Тенге				1127404						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				135714						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4617						
			Сметная заработная плата	Тенге				2285421						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					808386					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				144						
			Сметная заработная плата	Тенге				2285421						
									808386			144		
РАЗДЕЛ 2. Система отопление 2 (дест.клетка)														
17	23	6116-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	1,3	5947,00	41,00	7731	54	3569	--	7731		

18	24	245-102-0105 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	12	3160,00	12,00	4108	16		--		
						2231,00	--	26772	--	26772	--	26772	
19	26	245-708-0102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	--	--	--	--		--		
						5776,00	--	5776	--	5776	--	5776	
20	27	6114-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	1	--	--	--	--		--		
						2578,00	5,00	2578	5	94	--	2578	
21	28	245-507-0103 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 5,5 м³/ч, DN 25	шт.	1	2479,00	1,00	2479	1		--		
						57757,00	--	57757	--	57757	--	57757	
22	29	245-708-0101 РСНБ РК 2022	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	--	--	--	--		--		
						4387,00	--	8774	--	8774	--	8774	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	--	--		--		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				109388	59	102742	--	109388	
		Материалы		Тенге				6587	17	--	--		
		Всего заработная плата		Тенге				109388					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				94					
		Местные материалы		Тенге					6604				
		Сдача и испытание		Тенге				99079					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3570					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				121					
			Сметная заработная плата	Тенге				109388					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6604			1	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				109388					
			Сметная заработная плата	Тенге					6604			1	
			РАЗДЕЛ 3. Теплоснабжение вент. систем П1										
23	33	245-708-0101 РСНБ РК 2022	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	4387,00	--	8774	--	8774	--	8774	
24	35	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,096	278884,00	--	26773	--	204	--	26773	

25	39	241-222-0102 РСНБ РК 2022	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний диаметром 25 мм	шт.	1	276765,00	--	26569	--		--		
						838,00	--	838	--	838	--	838	
26	40	241-222-0104 РСНБ РК 2022	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний размерами 20x1/2"	шт.	1	--	--	--	--		--		
						517,00	--	517	--	517	--	517	
27	41	6116-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	--	--	--	--		--		
						4350,00	--	4350	--	2895	--	4350	
28	42	6116-0701-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	1	1455,00	--	1455	--		--		
						2063,00	--	2063	--	152	--	2063	
29	43	521-301-0537 СцрСЦ 08.2023	Термометр жидкостной	шт.	1	1911,00	--	1911	--		--		
						379,00	--	379	--		--	379	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	--	--	379	--		
		Стоимость оборудования		Тенге				43694	--	13380	--	43694	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				29935	--	379	--		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				379					
		Материалы		Тенге				379					
		Всего заработная плата		Тенге				43315					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				381					
		Местные материалы		Тенге					29935				
		Сдача и испытание		Тенге				10129					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2870					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				98					
			Сметная заработная плата	Тенге				43315					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								6	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				43694	29935				
			Сметная заработная плата	Тенге								6	
									29935				
			РАЗДЕЛ 4. Вентиляция										
30	46	6118-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м².	шт.	1	6796,00	132,00	6796	132	394	--	6796	
						6270,00	32,00	6270	32		--		
31	47	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м²	шт.	19	1574,00	5,00	29906	95	247	--	29906	

						1556,00	1,00	29564	19		--		
32	48	246-304-0959 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 500 мм	шт.	1	41353,00	--	41353	--	41353	--	41353	
						--	--	--	--		--		
33	49	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	15	9445,00	--	141675	--	141675	--	141675	
						--	--	--	--		--		
34	50	246-304-0574 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм	шт.	4	8071,00	--	32284	--	32284	--	32284	
						--	--	--	--		--		
35	51	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	13,2	15534,00	154,00	205049	2032	88230	--	205049	
						8696,00	47,00	114787	620		--		
36	52	6118-0101-0309 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	$м^2$	16,1	16291,00	117,00	262285	1884	132213	--	262285	
						7962,00	32,00	128188	515		--		
37	53	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	11,5	15152,00	122,00	174248	1403	93621	--	174248	
						6889,00	38,00	79224	437		--		
38	54	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	38	775,00	--	29450	--	29450	--	29450	
						--	--	--	--		--		
39	55	6111-0301-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	40,8	2152,00	44,00	87802	1795	21053	--	87802	
						1592,00	13,00	64954	530		--		
40	56	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,04692	552642,00	--	25930	--	25930	--	25930	
						--	--	--	--		--		
			В1										
41	57	6118-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	35209,00	380,00	35209	380	2226	--	35209	
						32603,00	77,00	32603	77		--		
42	58	246-401-0101 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, в 2450 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч	комплект	1	37833,00	--	37833	--	37833	--	37833	

43	59	6118-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$.	шт.	1	6796,00	132,00	6796	132	394	--	6796	
						6270,00	32,00	6270	32		--		
44	60	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	21	1574,00	5,00	33054	105	273	--	33054	
						1556,00	1,00	32676	21		--		
45	61	246-304-0853 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 400 мм	шт.	1	29827,00	--	29827	--	29827	--	29827	
						--	--	--	--		--		
46	62	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	17	9445,00	--	160565	--	160565	--	160565	
						--	--	--	--		--		
47	63	246-304-0574 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм	шт.	4	8071,00	--	32284	--	32284	--	32284	
						--	--	--	--		--		
48	64	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	12,8	15534,00	154,00	198835	1972	85554	--	198835	
						8696,00	47,00	111309	602		--		
49	65	6118-0101-0309 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	$м^2$	16,8	16291,00	117,00	273689	1966	137961	--	273689	
						7962,00	32,00	133762	538		--		
50	66	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	19,1	15152,00	122,00	289403	2330	155493	--	289403	
						6889,00	38,00	131580	726		--		
51	67	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	44	775,00	--	34100	--	34100	--	34100	
						--	--	--	--		--		
52	68	6111-0301-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	48,7	2152,00	44,00	104802	2143	25129	--	104802	

53	69	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,056005	552642,00	1592,00	13,00	77530	633	--	--	
						--	--	--	--	--	30951	--	30951
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2304126	16369	1339040	--	2304126
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					948717	4782	--	--	
		Материалы		Тенге					2304126				
		Всего заработная плата		Тенге					87127				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге						953499			
		Местные материалы		Тенге					596252				
		Сдача и испытание		Тенге					655661				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					38986				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2304126				
			Сметная заработная плата	Тенге									186
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге						953499			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2304126				
			Сметная заработная плата	Тенге						953499			186
			РАЗДЕЛ 5. Демонтажные работы										
54	70	1215-0102-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	227	7271,00	260,00	1650517	59020	--	--	1650517	
						7011,00	98,00	1591497	22246		--		
55	71	1215-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж	шт.	2	29597,00	51,00	59194	102	--	--	59194	
						29546,00	19,00	59092	38		--		
56	72	1215-0102-1603 РСНБ РК 2022 Кзтр и	БТП. Демонтаж	шт.	1	50262,00	--	50262	--	--	--	50262	
						50262,00	--	50262	--		--		
57	73	1215-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	286	1967,00	--	562562	--	--	--	562562	
						1967,00	--	562562	--		--		
58	74	1215-0102-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	71	2847,00	--	202137	--	--	--	202137	

59	76	1215-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,06	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка	м² поверхности воздуховодов	20	2539,00 2488,00	51,00 19,00	50780 49760	1020 380	–	–	–	50780
60	76	1215-0103-0302 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,06	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка	м² поверхности воздуховодов	38,9	2128,00 2077,00	51,00 19,00	82779 80795	1984 739	–	–	–	82779
61	77	1215-0103-0303 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,06	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка	м² поверхности воздуховодов	30,6	1722,00 1671,00	51,00 19,00	52693 51133	1560 581	–	–	–	52693
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2710924	63686	–	–	–	2710924
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2647238	23984	–	–	–	
			Всего заработная плата	Тенге				2710924					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2671222				
			Нормативная трудоемость	чел.-ч				2710924					
			Сметная заработная плата	Тенге									604
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2671222				
			Нормативная трудоемость	чел.-ч				2710924					
			Сметная заработная плата	Тенге									604
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					2671222				
			в том числе оборудование										7453553
													379
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%			5,70%		424 831					424 831
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом										7 878 384
			Сметная прибыль 5%			5%		393 900					393 900
			Непредвиденные работы и затраты-5%			5%		393 919					393 919
			Итого с непредвиденными работами и затратами и сметной										8 666 203
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075			1,075							9316169
			Налог на добавленную стоимость - 12 %			12%		1 117 940					1117940
			Итого с НДС										10 434 109
			Тендерная скидка			2%		208 682					
			Итого со скидкой										10 225 427

Подрядчик:
ТОО "АС-Строй"
БИН 001140003278
Директор_____**Байгалиулы Ж.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО Стройсервис КНК»
№KZ05VJE00078677 от 06.02.2023 г.
№KZ32VJE00078676 от 06.02.2023 г.
№KZ75VJE00078678 от 06.02.2023 г.
Эксперт_____**Алиев Т.Е.**
ИИН 800228303755

Заказчик:
КГУ "Управление общественного здравоохранения города Алматы"
БИН 000140001583
Заместитель руководителя_____**Зекенова У.С.**

Разработчики проекта строительства, авт. эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"
Директор_____**Кенжегулов А.С.**

Эксперт_____**Аманкулов П.Т.**
Приказ№23 от 25.06.2024 года

173410

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №4 г.Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Орбита-2, д.28в**
(наименование, адрес)

Объект : **Поликлиника №4**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240004/00 от 15 февраля 2024 года**

Дополнительное соглашение **№240004/01 от 24.04.2024 года, №240004/02 от 10 мая 2024 года**

Акт выполненных работ№4

за **июль 2024** (месяц, год) на **2-1-4 Электрооборудование, электроосвещение**

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость: эксплуатация машин: зарплата машинистов	Общая стоимость: материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна производитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЩО-1										
1	3	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой пище или на стене, масса до 3 кг**	шт.	1	17836,00	333,00	17836	333	3116	--	17836	
						14387,00	104,00	14387	104		--		
2	4	247-201-1005 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41**	шт.	1	3719,00	--	3719	--	3719	--	3719	
						--	--	--	--		--		
3	5	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Установка прибора или аппарата**	шт.	7	6771,00	--	47397	--	210	--	47397	
						6741,00	--	47187	--		--		

4	6	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	823,00	--	3292	--	3292	--	3292	
						--	--	--	--		--		
5	7	247-204-2533 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 25 А	шт.	1	3337,00	--	3337	--	3337	--	3337	
						--	--	--	--		--		
6	8	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	3838,00	--	7676	--	7676	--	7676	
						--	--	--	--		--		
			ЩО-2										
7	9	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17836,00	333,00	17836	333	3116	--	17836	
						14387,00	104,00	14387	104		--		
8	10	247-201-1007 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	шт.	1	8700,00	--	8700	--	8700	--	8700	
						--	--	--	--		--		
9	11	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК	Установка прибора или аппарата	шт.	17	6771,00	--	115107	--	510	--	115107	
						6741,00	--	114597	--		--		
10	12	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	7	823,00	--	5761	--	5761	--	5761	
						--	--	--	--		--		
11	13	247-204-2533 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 25 А	шт.	1	3337,00	--	3337	--	3337	--	3337	
						--	--	--	--		--		
12	14	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	9	3838,00	--	34542	--	34542	--	34542	
						--	--	--	--		--		
			ЩАО-2,ЩАО-3										
13	30	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	823,00	--	1646	--	1646	--	1646	
						--	--	--	--		--		

14	31	247-204-2533 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 25 А	шт.	1	3337,00	--	3337	--	3337	--	3337	
						--	--	--	--		--		
15	32	6119-0401-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка светильника с лампами люминесцентными в подвесном потолке, количество ламп 1 шт.	шт.	89	6201,00	48,00	551889	4272	21271	--	551889	
						5914,00	15,00	526346	1335		--		
16	36	247-102-0179 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный, мощн.: 32Вт., IP31 OPL/S ECO LED 1200	шт.	89	18666,00	--	1661274	--	1661274	--	1661274	
						--	--	--	--		--		
17	40	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	89	1272,00	1,00	113208	89	4183	--	113208	
						1224,00	--	108936	--		--		
18	41	247-214-0119 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	58	614,00	--	35612	--	35612	--	35612	
						--	--	--	--		--		
19	42	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	31	478,00	--	14818	--	14818	--	14818	
			Кабели			--	--	--	--		--		
20	49	1308-0502-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп.	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах	м кабеля	3720	897,00	120,00	3336840	446400	316200	--	3336840	
						692,00	29,00	2574240	107880		--		
21	50	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,21	343606,00	--	759369	--	759369	--	759369	
						--	--	--	--		--		
22	51	243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,34	503600,00	--	674824	--	674824	--	674824	
						--	--	--	--		--		

23	52	243-105-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,17	769850,00	--	130875	--	130875	--	130875	
						--	--	--	--		--		
24	53	6119-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	3520	1504,00	5,00	5294080	17600	59840	--	5294080	
						1482,00	--	5216640	--		--		
25	54	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	3520	54,00	--	190080	--	190080	--	190080	
						--	--	--	--		--		
26	55	6124-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	15	1349,00	147,00	20235	2205	6135	--	20235	
						793,00	41,00	11895	615		--		
			Материалы для уравнивания потенциалов										
27	56	6119-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	17	326,00	--	5542	--	255	--	5542	
						311,00	--	5287	--		--		
28	57	243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,017	208547,00	--	3545	--	3545	--	3545	
						--	--	--	--		--		
29	58	6119-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	17	1504,00	5,00	25568	85	289	--	25568	
						1482,00	--	25194	--		--		
30	59	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	17	54,00	--	918	--	918	--	918	
						--	--	--	--		--		
			Демонтажные работы										

												173410
31	60	1217-0101-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	ЩИТКИ. Демонтаж	шт.	7	1344,00 1339,00	5,00 2,00	9408 9373	35 14	-- --	-- --	9408
32	61	1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	220	254,00 254,00	-- --	55880 55880	-- --	-- --	-- --	55880
33	62	1217-0101-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	214	278,00 276,00	2,00 1,00	59492 59064	428 214	-- --	-- --	59492
34	63	1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Кабель. Демонтаж	м	2600	421,00 420,00	1,00 --	1094600 1092000	2600 --	-- --	-- --	1094600
			ИТОГО ПО АКТу:	Тенге								14311580
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%			5,70%		815 760				815 760
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом									15 127 340
			Сметная прибыль 5%			5%		756 367				756 367
			Непредвиденные работы и затраты-5%			5%		756 367				756 367
			Итого с непредвиденными работами и затратами и сметной прибылью									16 640 074
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075			1,075						17888080
			Налог на добавленную стоимость - 12 %			12%		2 146 570				2146570
			Итого с НДС									20 034 649
			Тендерная скидка			2%		400 693				
			Итого со скидкой									19 633 956

Подрядчик:
ТОО "АС-Строй"
БИН 001140003278
Директор_____ Байгалиулы Ж.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КПК"
№KZ05VJE00078677 от 06.02.2023 г.
№KZ32VJE00078676 от 06.02.2023 г.
№KZ75VJE00078678 от 06.02.2023 г.
Эксперт_____ Алиев Т.Е.
ИИН 800228303755

Заказчик:
КГУ "Управление общественного здравоохранения города Алматы"
БИН 000340001583
Заместитель руководителя_____ Зекенова У.С.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"
Директор_____ Каратурлиев Ж.
Эксперт_____ Аманкулов П.Б.
Приказ№23 от 25.06.2024 года

Программный комплекс АВС (редакция 2023.8)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

173510

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №4 г.Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Орбита-2, д.28в**
(наименование, адрес)

Объект : **Поликлиника №4**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240004/00 от 15 февраля 2024 года**
Дополнительное соглашение **№240004/01 от 24.04.2024 года, №240004/02 от 10 мая 2024**

Акт выполненных работ№5

за **июль 2024** (месяц, год) на **2-1-5 Пожарная сигнализация**

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью	Страна производитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Демонтажные работы										
1	33	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на	шт.	1	7194,00	--	7194	--	--	--	7194	
						7194,00	--	7194	--		--		
2	34	6125-0601-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж оборудования приборов приемно-контрольных сигнальных	шт.	1	2260,00	--	2260	--	--	--	2260	
						2260,00	--	2260	--		--		
3	35	6125-0202-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока	шт.	1	26250,00	2236,00	26250	2236	--	--	26250	
						24014,00	540,00	24014	540		--		
4	36	6125-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	60	3348,00	1,00	200880	60	--	--	200880	
						3347,00	--	200820	--		--		
5	37	6125-0601-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей	шт.	5	1674,00	--	8370	--	--	--	8370	
						1674,00	--	8370	--		--		
6	38	6125-0601-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	7	940,00	3,00	6580	21	--	--	6580	
						937,00	1,00	6559	7		--		
7	39	1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Кабель. Демонтаж	м	300	421,00	1,00	126300	300	--	--	126300	

			ИТОГО ПО АКТу:	Тенге		420,00	–	126000	–		–	377834	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные			5,70%		21 537				21 537	
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом									399 371	
			Сметная прибыль 5%			5%		19 969				19 969	
			Непредвиденные работы и затраты-5%			5%		19 969				19 969	
			Итого с непредвиденными работами и									439 308	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075			1,075						472256	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %			12%		56 671				56671	
			Итого с НДС									528 926	
			Тендерная скидка			2%		10 579					
			Итого со скидкой									518 348	

Подрядчик:
ТОО "АС-Строй"
БИН 001140003278
Директор_____ Байгалиулы Ж.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№KZ05VJE00078677 от 06.02.2023 г.
№KZ32VJE00078676 от 06.02.2023 г.
№KZ75VJE00078678 от 06.02.2023 г.
Эксперт_____ Алиев Т.Е.
ИИН 800228303755

Заказчик:
КГУ "Управление общественного здравоохранения города Алматы"
БИН 000340001583
Заместитель руководителя_____ Зекенова У.С.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Директор_____ Карамурзаев Ж.

Эксперт_____ Алимкулов Н.Б.
Приказ№23 от 25.06.2024 года

173610

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №4 г.Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Орбита-2, д.28в**
(наименование, адрес)

Объект : **Поликлиника №4**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240004/00 от 15 февраля 2024 года**
Дополнительное соглашение №240004/01 от 24.04.2024 года, №240004/02 от 10 мая 2024 года

Акт выполненных работ№6

за **июль 2024** (месяц, год) на **2-1-6 Видеонаблюдение**

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,	Страна производитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Демонтажные работы										
1	13	6125-0408-0623 ЕСЦ РСНБ РК 2023 ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1	Демонтаж устройства видеоконтрольного. Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0100, 6125-0400, 6125-0500, 6125-0700 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,5, к стоимости эксплуатации машин - 0,5, исключены затраты материалов	шт.	1	6735,00	64,00	6735	64	--	--	6735	
						6671,00	15,00	6671	15		--		
2	14	6125-0801-0101 ЕСЦ РСНБ РК	Демонтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	3	8750,00	4,00	26250	12	--	--	26250	
						8746,00	--	26238	--		--		
3	15	1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Кабель. Демонтаж	м	60	421,00	1,00	25260	60	--	--	25260	
						420,00	--	25200	--		--		
4	16	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК	Демонтаж щитка	шт.	1	7194,00	--	7194	--	--	--	7194	
						7194,00	--	7194	--		--		
			Итого по акту:	Тенге									
			Затраты на организацию и управление строительно-			5,70%		3 730				65439	
			Итого с затратами на организацию и управление									3 730	
			Сметная прибыль 5%			5%		3 458				69 169	
			Непредвиденные работы и затраты-5%			5%		3 458				3 458	
												3 458	

			Итого с непредвиденными работами и затратами и сметной прибылью								76 086
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075		1,075						81792
			Налог на добавленную стоимость - 12 %		12%		9 815				9815
			Итого с НДС								91 607
			Тендерная скидка		2%		1 832				
			Итого со скидкой								89 775

Подрядчик:
ТОО "АС-Строй"
БИН 001140003278
Директор_____ **Банганалы Ж.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО Стройсервис КЗНС"
№KZ05VJE00078677 от 06.02.2023 г.
№KZ32VJE00078676 от 06.02.2023 г.
№KZ75VJE00078678 от 06.02.2023 г.
Эксперт_____ **Алиев Т.Е.**
ИИН 800228303755

Заказчик:
КГУ "Управление общественного порядка и охраны города Алматы"
БИН 000340001583
Заместитель руководителя_____ **Зекенова У.С.**

Разработчик проекта сметной стоимости или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ШЫМКОРПРОЕКТ"
Директор_____ **Кадыгурбанов Ж.**
Эксперт_____ **Аманжолов Н.Т.**
Приказ№23 от 25.06.2024 года

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №4 г.Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Орбита-2, д.28в**
(наименование, адрес)

Объект : **Поликлиника №4**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240004/00 от 15 февраля 2024 года** (доп.соглашение № 1)

Акт выполненных работ № 7

за **октябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Ремонтные работы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	9	1146-0401-0801 *РСНБ РК 2022*	Основания бетонные под полы из гравия. Разборка=МОЗАИЧНО-БЕТОННЫЙ ПОЛ	$м^3$	2,822	66470,00	21755,00	187578,00	61393,00			187578,00	
						44715,00	7064,00	126186,00	19935,00				
2	10	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	130,9	621,00	0,00	81289,00	0,00			81289,00	
						621,00	0,00	81289,00	0,00				
3	23	1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	235,2	457,00	0,00	107486,00	0,00			107486,00	
						457,00	0,00	107486,00	0,00				
4	27	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	5	254,00		1270,08				1270,08	
5	28	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	1 км	150	27,00		4049,96				4049,96	
			Итого по разделу 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					381673,04	61393,00	0,00	0,00	381673,04	
								314961,00	19935,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
6	29	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	13,6	12830,00	828,00	174488,00	11260,00	34599,00		174488,00	
						9458,00	189,00	128629,00	2570,00				
7	30	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	ОТДЕЛКА СТЕН ТРУДНОГОРЮЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ	$м^2$	357,85	1125,00	61,00	402581,00	21829,00	11003,00		402581,00	
						1033,00	20,00	369659,00	7157,00				
8	31	232-105-0303 *СнрСЦ 08.2023*	Панель стеновая С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	$м^2$	357,85	3261,00		1166949,00		1166949,00		1166949,00	Казахстан
9	32	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	$м^2$	357,85	1366,00	3,00	488823,00	1074,00	38647,00		488823,00	
						1255,00	1,00	449102,00	358,00				
10	33	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	УСТРОЙСТВО ОТБОЙНАЯ ДОСКА	$м^2$	22,05	1125,00	61,00	24806,00	1345,00	683,00		24806,00	
						1033,00	20,00	22778,00	441,00				
11	34	232-105-0101 *СнрСЦ 08.2023*	ОТБОЙНАЯ ДОСКА	$м^2$	22,05	2739,00		60395,00		60395,00		60395,00	Казахстан

12	35	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,27771	297199,00	7158,00	82535,00	1988,00	2319,00		82535,00	
				т конструкций		281688,00	1412,00	78228,00	392,00				
13	36	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73		0,275195	1114735,00		306769,00		306769,00		306769,00	Казахстан
				т									
14	37	214-210-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более		0,06198	350426,00		694,00		694,00		694,00	Казахстан
				т									
15	38	223-502-0305 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной ЗВ8		1	5469,00		5469,00		5469,00		5469,00	Казахстан
				шт.									
16	39	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,27635	297199,00	7158,00	82131,00	1978,00	2309,00		82131,00	
				т конструкций		281688,00	1412,00	778-44,00	390,00				
17	40	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73		0,27635	1114735,00		308057,00		308057,00		308057,00	Казахстан
				т									
18	42	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная		1,89	14550,00	181,00	27500,00	343,00	3269,00		27500,00	
				$м^2$		12639,00	59,00	23888,00	112,00				
19	43	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный		1,89	55191,00		104311,00		104311,00		104311,00	Казахстан
				$м^2$									
20	44	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная		2,88	13381,00	193,00	38537,00	555,00	4119,00		38537,00	
				$м^2$		11758,00	63,00	32863,00	181,00				
21	45	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный		2,88	70068,00		201796,00		201796,00		201796,00	Казахстан
				$м^2$									
22	46	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене из распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$		22,47	7601,00	312,00	170794,47	7010,64	26110,00		170794,47	
				$м^2$		6127,00	101,00	137673,69	2269,47				
23	47	223-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П		16,59	45631,00		757018,29		757018,29		757018,29	Казахстан
				$м^2$									
24	48	223-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П		5,88	46953,00		276084,00		276084,00		276084,00	Казахстан
				$м^2$									
25	49	223-502-0602 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная		12	3633,00		43596,00		43596,00		43596,00	Казахстан
				пара									
26	50	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3		24	508,00		12192,00		12192,00		12192,00	Казахстан
				шт.									
27	51	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1		12	3410,00		40920,00		40920,00		40920,00	Казахстан
				шт.									
28	60	6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока витражного из ПВХ		167,06	7419,00	7,00	1239417,80	1169,30	199469,75		1239417,80	
				$м^2$		6218,00	6,00	1038778,76	0,00				
29	61	223-203-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный		7,2	61236,00		440899,00		440899,00		440899,00	Казахстан
				$м^2$									
30	62	223-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный		4,2	52323,00		219757,00		219757,00		219757,00	Казахстан

31	63	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м²	155,66	52369,00		8151758,73		8151758,73		8151758,73		Казахстан
32	66	6109-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из раствора цементного	м²	175,3	757,00	5,00	132702,00	877,00	6310,00		132702,00		
33	70	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических/КЕРАМОГРАНИТНЫХ/ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м	183,55	716,00	2,00	125515,00	351,00					
34	71	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м²	206,4	10464,00	280,00	1920667,00	51394,00	703180,00		1920667,00		
35	74	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	м²	165,45	6353,00	97,00	1166093,00	17804,00					
36	75	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м²	140,8	5137,00	42,00	1060277,00	8669,00	756250,00		1060277,00		
37	78	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30/20/ мм	м	108,25	1431,00	13,00	295358,00	2683,00					
38	79	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий бетонных, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	м²	108,25	5945,00	155,00	983600,00	25645,00	735921,00		983600,00		
39	80	6109-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых без минеральных наполнителей, толщина покрытия 1 мм	м²	108,25	1342,00	49,00	222034,00	8107,00					
40	81	6109-0202-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых без минеральных наполнителей, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0203	м²	108,25	891,00	3,00	125453,00	423,00	36185,00		125453,00		
41	82	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	89,7	631,00	1,00	88845,00	141,00					
42	84	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м²	108,25	2918,00	349,00	315874,00	37779,00	82271,00		315874,00		
43	91	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м²	108,25	1809,00	101,00	195824,00	10933,00					
44	92	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м²	108,25	-354,00	-33,00	-38320,00	-3572,00	-23491,00		-38320,00		
45	93	6112-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена	м²	108,25	-104,00	-12,00	-11258,00	-1299,00					
46	96	6112-0401-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада керамогранитными плитами, без теплоизоляционного слоя	м²	108,25	7478,00	39,00	809494,00	4222,00	655346,00		809494,00		
				м²	108,25	1385,00	10,00	149926,00	1083,00					
				м²	108,25	57022,00	183,00	6172632,00	19810,00	5794081,00		6172632,00		
				м²	89,7	3314,00	51,00	358740,00	5521,00					
				м	89,7	891,00	3,00	79923,00	269,00	23053,00		79923,00		
				м	89,7	631,00	1,00	56601,00	90,00					
				м²	177,45	1839,00	12,00	326331,00	2130,00	37264,00		326331,00		
				м²	177,45	1617,00	4,00	286937,00	710,00					
				м²	1739	2639,00	19,00	4589221,00	33041,00	339105,00		4589221,00		
				м²	1739	2425,00	7,00	4217075,00	12173,00					
				м²	50,4	12585,00	59,00	634284,00	2974,00	155332,00		634284,00		
				м²	50,4	9444,00	20,00	475978,00	1008,00					
				м²	537,9	6561,00	27,00	3529162,00	14523,00	327581,00		3529162,00		
				м²	537,9	5925,00	9,00	3187058,00	4841,00					
				м²	27,5	23920,00	105,00	657800,00	2888,00	166402,00		657800,00		
				м²	27,5	17764,00	29,00	488510,00	798,00					

47	97	231-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка		27,5	18080,00		497200,00		497200,00		497200,00	Казахстан
				м²									
48	105	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой		162,4	7430,00	52,00	1206632,00	8444,00	306937,00		1206632,00	
				м²		5488,00	16,00	801251,00	2598,00				
49	106	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного		235,2	12534,00	78,00	2947997,00	18346,00	1779053,00		2947997,00	
				м²		4892,00	23,00	1150598,00	5410,00				
50	107	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных		14,79	45271,00	16,00	669557,75	236,30	382898,65		669557,75	
				м³		19366,00	0,00	286422,80	0,00				
51	110	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе		2,7	11667,00	280,00	31501,00	756,00	13592,00		31501,00	
				м²		6353,00	97,00	17153,00	262,00				
52	111	6112-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов высококачественная цементно-известковым раствором, стена с прорезными рустами		3,5	17355,00	191,00	60742,00	669,00	2433,00		60742,00	
				м²		16469,00	85,00	57642,00	298,00				
53	114	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе		23	11667,00	280,00	268341,00	6440,00	115782,00		268341,00	
				м²		6353,00	97,00	146119,00	2231,00				
54	115	6112-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов высококачественная цементно-известковым раствором, стена с прорезными рустами		28,3	17355,00	191,00	491146,00	5406,00	19668,00		491146,00	
				м²		16469,00	85,00	466073,00	2406,00				
55	116	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня		38	27525,00	311,00	1045950,00	11818,00	923894,00		1045950,00	
				м ограждения		2901,00	98,00	110238,00	3724,00				
56	117	241-109-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 38х2,0 мм		49	6285,00		307965,00		307965,00		307965,00	Казахстан
				м									
57	118	241-109-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12 Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 51х2,0 мм		38	9043,00		343634,00		343634,00		343634,00	Казахстан
				м									
58	119	241-109-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12 Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 16х1,5 мм		76	2087,00		158612,00		158612,00		158612,00	Казахстан
				м									
59	120	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Держатели, фланцы, крышки,заглушки		159	508,00		80772,00		80772,00		80772,00	Казахстан
				шт.									
60	121	Прайс-лист	Табличка с УФ печатью		33	4834,56		159540,00				159540,00	Казахстан
				шт						159540,00			
			Итого по разделу 2: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					46678985,28	314122,60	29172967,13	0,00	44396969,04	
								17033356,56	99752,00	159540,00	0,00		
			ИТОГО по акту					47060658,32	375515,60	29172967,13	0,00	44 778 642,08	
								17347317,56	119687,00	159540,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							159 540,00			
			Итого без оборудования									**44 619 102,08**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%			5,70%		**2 543 288,82**				**2 543 288,82**	
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом									**47 162 390,90**	
			Сметная прибыль 5%			5%		**2 358 119,54**				**2 358 119,54**	
			Непредвиденные работы и затраты-5%			5%		**2 366 096,54**				**2 366 096,54**	

			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом								47 162 390,90	
			Сметная прибыль 5%		5%		2 358 119,54				2 358 119,54	
			Непредвиденные работы и затраты-5%		5%		2 366 096,54				2 366 096,54	
			Итого с непредвиденными работами и затратами и сметной прибылью								52 046 146,99	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075		1,075						55 949 608,03	
			Тендерная скидка		2,00%						54 830 615,85	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %		12%		6 579 673,90				6 579 673,90	
			Итого с НДС								61 410 289,75	

Подрядчик:
ТОО "АС-Строй"
БИН 001140003276
Директор _____ **Бынгалиев Ж.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№KZ05VJE00078677 от 06.02.2023 г.
№KZ32VJE00078676 от 06.02.2023 г.
№KZ75VJE00078678 от 06.02.2023 г.

Эксперт _____ **Капев Т.Б.**
ИИН 800228303755

Заказчик:
КГУ
БИН 000340001583
Заместитель руководителя _____ **Железнов Э.А.**

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПЫЛАГОПРОЕКТ"
Директор _____ **Карамурзаев Ж.**

Эксперт _____ **Аманкулов Ш.Б.**
Приказ №23 от 25.09.2024 года

Форма по приложению 2-1
Приказ Комитета индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 172

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №4 г.Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Орбита-2, д.28в**
(наименование, адрес)

Объект : **Поликлиника №4**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240004/00 от 15 февраля 2024 года**
Дополнительное соглашение **№240004/01 от 24.04.2024 года, №240004/02 от 10 мая 2024 года**

Акт выполненных работ № 8

за **октябрь 2024** (месяц, год) на **2-1-2 Водопровод и канализация работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Сеть хоз-питьевого водопровода В1.										
1	3	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	4350,00	0,00	4350,00	0,00	2895,00		4350,00	
						1455,00	0,00	1455,00	0,00				
2	4	242-404-0806 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40	шт.	1	38379,00		38379,00		38379,00		38379,00	Казахстан
3	5	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1068,00		1068,00		1068,00		1068,00	Казахстан
4	17	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	96	395,00	2,00	37920,00	192,00	96,00		37920,00	
						392,00	0,00	37632,00	0,00				
			Итого по разделу 1: Сеть хоз-питьевого водопровода В1.					81717,00	192,00	42438,00	0,00	81717,00	
								39087,00	0,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: Сеть горячего водоснабжения Т3										
5	35	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	76	395,00	2,00	30020,00	152,00	76,00		30020,00	
						392,00	0,00	29792,00	0,00				
			Итого по разделу 2: Сеть горячего водоснабжения Т3					30020,00	152,00	76,00	0,00	30020,00	
								29792,00	0,00	0,00	0,00		
			Раздел 3: Сеть циркуляционного водопровода горячего водоснабжения Т4										
6	44	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	37	395,00	2,00	14615,00	74,00	37,00		14615,00	
						392,00	0,00	14504,00	0,00				
			Итого по разделу 3: Сеть циркуляционного водопровода горячего водоснабжения Т4					14615,00	74,00	37,00	0,00	14615,00	
								14504,00	0,00	0,00	0,00		
			Раздел 4: Сеть хоз-бытовой канализации (К1).										
7	71	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	79	395,00	2,00	31205,00	158,00	79,00		31205,00	
						392,00	0,00	30968,00	0,00				

			Итого по разделу 4: Сеть хоз-бытовой канализаций (К1).					31205,00	158,00	79,00	0,00	31205,00	
								30968,00	0,00	0,00	0,00		
			Раздел 5: Санитарные приборы										
8	72	6115-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком высокорасполагаемым		2	20207,00	619,00	40414,00	1238,00	5210,00		40414,00	
				комплект		16983,00	216,00	33966,00	432,00				
9	73	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм		2	52145,00		104290,00		104290,00		104290,00	Казахстан
				комплект									
10	74	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм		2	14807,00		29614,00		29614,00		29614,00	Казахстан
				комплект									
11	75	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза		2	2774,00		5548,00		5548,00		5548,00	Казахстан
				шт.									
12	76	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды		19	12753,00	285,00	242307,00	5415,00	7866,00		242307,00	
				комплект		12054,00	99,00	229026,00	1881,00				
13	77	244-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм		19	20809,00		395371,00		395371,00		395371,00	Казахстан
				комплект									
14	78	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника		19	7894,00		149986,00		149986,00		149986,00	Казахстан
				шт.									
15	79	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ		19	1553,00		29507,00		29507,00		29507,00	Казахстан
				шт.									
			Итого по разделу 5: Санитарные приборы					997037,00	6653,00	727392,00	0,00	997037,00	
								262992,00	2313,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по листу					1154594,00	7229,00	770022,00	0,00	1154594,00	
								377343,00	2313,00	0,00	0,00		
			Итого без оборудования									**1 154 594,00**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общепланосадочные затраты) 5,7%			**5,70%**		**65 811,86**				**65 811,86**	
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом									**1 220 405,86**	
			Сметная прибыль 5%			**5%**		**61 020,29**				**61 020,29**	
			Непредвиденные работы и затраты-5%			**5%**		**61 020,29**				**61 020,29**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами и сметной прибылью									**1 342 446,44**	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075			**1,075**						**1 443 129,93**	
			Тендерная скидка			**2,00%**						**1 414 267,33**	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %			**12%**		**169 712,08**				**169 712,08**	
			Итого с НДС									**1 583 979,41**	

Подрядчик:
ТОО "АС-Строй"
БИН 011140003278
Директор_____ Байгалиулы Ж.

Заказчик:
КГУ
БИН 000340001583
Заместитель руководителя_____ Рекенова У.С.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КПО"
№KZ05VJE00078677 от 06.02.2023 г.
№KZ32VJE00078676 от 06.02.2023 г.
№KZ75VJE00078678 от 06.02.2023 г.

Эксперт_____ Алиев Т.Е.

ИИН 800228303755

Разработчики проектно-сметной документации или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Директор_____ Ибрагимов Ж.

Эксперт_____ Аманкулов Н.К.
Приказ№23 от 25.06.2024 года

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АС-Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Кипитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №4 г.Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Орбита-2, д.28в
(наименование, адрес)

Объект : Поликлиника №4
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 240004/00 от 15 февраля 2024 года
Дополнительное соглашение №240004/01 от 24.04.2024 года, №240004/02 от 10 мая 2024 года

Акт выполненных работ № 9

за октябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-3 Отопление и вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.05.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Блочный тепловой пункт										
1	1	6116-0603-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка узлов тепловых элеваторных номером 1, 2	шт.	1	136942,00 60489,00	3885,00 970,00	136942,00 60489,00	3885,00 970,00	73368,00		136942,00	
2	2	513-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 90-120 кВт и открытой ГВС мощностью от 40-80 кВт	комплект	1	7080708,00		7080708,00		7080708,00		7080708,00	Казахстан
			Итого по разделу 1: Блочный тепловой пункт					7217650,00 60489,00	3885,00 970,00	73368,00 7080708,00	0,00 0,00	7217650,00	
			Раздел 2: Система отопление										
3	5	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	127	2585,00 1836,00	55,00 16,00	328295,00 233172,00	6985,00 2032,00	88138,00		328295,00	
4	6	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	159	2629,00 1836,00	55,00 16,00	418011,00 291924,00	8745,00 2544,00	117342,00		418011,00	
5	7	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	71	3284,00 1836,00	55,00 16,00	233164,00 130356,00	3905,00 1136,00	98903,00		233164,00	
6	21	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	357	395,00 392,00	2,00 0,00	141015,00 139944,00	714,00 0,00	357,00		141015,00	
			Итого по разделу 2: Система отопление					1120485,00 795396,00	20349,00 5712,00	304740,00 0,00	0,00 0,00	1120485,00	
			Раздел 3: Система отопление 2 (лест.клетка)										
7	25	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	18	2585,00 1836,00	55,00 16,00	46530,00 33048,00	990,00 288,00	12492,00		46530,00	
			Итого по разделу 3: Система отопление 2 (лест.клетка)					46530,00 33048,00	990,00 288,00	12492,00 0,00	0,00 0,00	46530,00	
			Раздел 4: Теплоснабжение вент. систем П1										

8	30	6114-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	76	4026,00 2300,00	102,00 31,00	305976,00 174800,00	7752,00 2356,00	123424,00		305976,00	
9	31	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	10	2629,00 1836,00	55,00 16,00	26290,00 18360,00	550,00 160,00	7380,00		26290,00	
10	32	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	10	3284,00 1836,00	55,00 16,00	32840,00 18360,00	550,00 160,00	13930,00		32840,00	
11	34	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	96	395,00 392,00	2,00 0,00	37920,00 37632,00	192,00 0,00	96,00		37920,00	
12	36	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	3	567,00 176,00	12,00 2,00	1701,00 528,00	36,00 6,00	1137,00		1701,00	
13	37	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	108,4	2152,00 1592,00	44,00 13,00	233277,00 172573,00	4769,00 1409,00	53935,00		233277,00	
14	38	234-304-0104 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	124,66	4064,00		506618,00		506618,00		506618,00	Казахстан
			Итого по разделу 4: Теплоснабжение вент. систем П1					1144622,00 422253,00	13849,00 4091,00	708520,00 0,00	0,00 0,00	1144622,00	
			Раздел 5: Вентиляция										
15	44	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	1	266692,00 243556,00	7966,00 2036,00	266692,00 243556,00	7966,00 2036,00	15170,00		266692,00	
16	45	514-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS010s-R-FHVS расход воздуха 1000 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	1	1378631,00		1378631,00		1378631,00		1378631,00	Казахстан
			Итого по разделу 5: Вентиляция					1645323,00 243556,00	7966,00 2036,00	15170,00 1378631,00	0,00 0,00	1645323,00	
			ИТОГО по акту					11174610,00 1554742,00	46239,00 13097,00	1114290,00 8459339,00	0,00 0,00	11174610,00	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							8 459 339,00			
			Итого без оборудования									**2 715 271,00**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%			5,70%		**154 770,45**				**154 770,45**	
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом									**2 870 041,45**	
			Сметная прибыль 5%			5%		**143 502,07**				**143 502,07**	

			Непредвиденные работы и затраты-5%			5%		566 469,02				566 469,02	
			Итого с непредвиденными работами и затратами и сметной прибылью									12 039 351,54	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075			1,075						12 942 302,91	
			Тендерная скидка			2,00%						12 683 456,85	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %			12%		1 522 014,82				1 522 014,82	
			Итого с НДС									14 205 471,67	

Подрядчик:
ТОО "АС-Строй"
БИН 001140000327
Директор_____ Ниязалиев Ж.

Заказчик:
КГУ
БИН 000340001583
Заместитель руководителя_____ Зекенова У.С.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№KZ05VJE00078677 от 06.02.2023 г.
№KZ32VJE00078676 от 06.02.2023 г.
№KZ75VJE00078678 от 06.02.2023 г.

Эксперт_____ Алиев Т.Е.

ИИН 800228303755

Разработчики проекта, технические и/или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ШЫМКЭНПРОЕКТ"

Директор_____ Кадыгрбаев Д.

Эксперт_____ Аманкулов Н.Б.

Приказ№23 от 25.06.2024 года

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АС-Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №4 г.Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Орбита-2, д.28в
(наименование, адрес)

Объект : Поликлиника №4
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 240004/00 от 15 февраля 2024 года
Дополнительное соглашение №240004/01 от 24.04.2024 года, №240004/02 от 10 мая 2024 года

Акт выполненных работ № 10

за октябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-4 Электрооборудование, электроосвещение работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6124-0303-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм		1	32954,00	2542,00	32954,00	2542,00	17323,00		32954,00	
				шт.		13089,00	745,00	13089,00	745,00				
2	2	515-301-0306 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ННН2 2х60 + ПН2 4х100 А		1	1915196,00		1915196,00				1915196,00	Казахстан
				шт.						1915196,00			
3	15	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж щитка групового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг		1	17836,00	333,00	17836,00	333,00	3116,00		17836,00	
				шт.		14387,00	104,00	14387,00	104,00				
4	16	247-201-1007 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41		1	8700,00		8700,00		8700,00		8700,00	Казахстан
				шт.									
5	17	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата		19	6771,00	0,00	128649,00	0,00	570,00		128649,00	
				шт.		6741,00	0,00	128079,00	0,00				
6	18	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"		7	823,00		5761,00		5761,00		5761,00	Казахстан
				шт.									
7	19	247-204-2533 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 25 А		1	3337,00		3337,00		3337,00		3337,00	Казахстан
				шт.									
8	20	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА		11	3838,00		42218,00		42218,00		42218,00	Казахстан
				шт.									
9	21	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж щитка групового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг		1	17836,00	333,00	17836,00	333,00	3116,00		17836,00	
				шт.		14387,00	104,00	14387,00	104,00				
10	22	247-201-1004 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41		1	2517,00		2517,00		2517,00		2517,00	Казахстан
				шт.									
11	23	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата		5	6771,00	0,00	33855,00	0,00	150,00		33855,00	
				шт.		6741,00	0,00	33705,00	0,00				

12	24	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"		2	823,00		1646,00		1646,00		1646,00	Казахстан
				шт.									
13	25	247-204-2533 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 25 А		1	3337,00		3337,00		3337,00		3337,00	Казахстан
				шт.									
14	26	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА		2	3838,00		7676,00		7676,00		7676,00	Казахстан
				шт.									
15	27	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг		1	17836,00	333,00	17836,00	333,00	3116,00		17836,00	
				шт.		14387,00	104,00	14387,00	104,00				
16	28	247-201-1003 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41		1	2111,00		2111,00		2111,00		2111,00	Казахстан
				шт.									
17	29	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата		3	6771,00	0,00	20313,00	0,00	90,00		20313,00	
				шт.		6741,00	0,00	20223,00	0,00				
18	32	6119-0401-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами люминесцентными в подвесном потолке, количество ламп 1 шт.		182	6201,00	48,00	1128582,00	8736,00	43498,00		1128582,00	
				шт.		5914,00	15,00	1076348,00	2730,00				
19	33	247-102-2122 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный, мощн.: 32Вт., IP31 OPL/S ECO LED 600		90	21948,00		1975320,00		1975320,00		1975320,00	Казахстан
				шт.									
20	34	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом из крюка		22	2403,00	12,00	52866,00	264,00	1562,00		52866,00	
				шт.		2320,00	4,00	51040,00	88,00				
21	35	247-102-0164 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный, мощн.: 22Вт., IP31 CD LED 27 4000K		22	16272,00		357984,00		357984,00		357984,00	Казахстан
				шт.									
22	36	247-102-0179 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный, мощн.: 32Вт., IP31 OPL/S ECO LED 1200		17	18666,00		317322,00		317322,00		317322,00	Казахстан
				шт.									
23	37	247-102-0163 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный, мощн.: 18Вт., IP54 OPL/S ECO LED 300		75	13014,00		976050,00		976050,00		976050,00	Казахстан
				шт.									
24	38	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного		12	3286,00	49,00	39432,00	588,00	192,00		39432,00	
				шт.		3221,00	15,00	38657,00	180,00				
25	39	248-304-0108 *РСНБ РК 2022*	УКАЗАТЕЛЬ "Выход"		12	4138,00		49656,00		49656,00		49656,00	Казахстан
				шт.									
26	40	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателей одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке		192	1272,00	1,00	244224,00	192,00	9024,00		244224,00	
				шт.		1224,00	0,00	235008,00	0,00				
27	41	247-214-0119 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		92	614,00		56488,00		56488,00		56488,00	Казахстан
				шт.									
28	42	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		100	478,00		47800,00		47800,00		47800,00	Казахстан
				шт.									
29	43	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А		3	8112,00	241,00	24336,00	723,00	567,00		24336,00	
				шт.		7682,00	76,00	23046,00	228,00				
30	44	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30		3	18901,00		56703,00		56703,00		56703,00	Казахстан
				шт.									
31	45	247-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильник РВО-42		1	7821,00		7821,00		7821,00		7821,00	Казахстан
				шт.									
32	46	247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	ЛАМПА L-36		1	3796,00		3796,00		3796,00		3796,00	Казахстан

33	47	247-202-0801 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная пластмассовая У192М УХЛ2	шт.	110	41,00		4510,00		4510,00		4510,00	Казахстан
34	48	247-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Коробка для установки штепсельных розеток и выключателей Л250У3	шт.	96	1026,00		98496,00		98496,00		98496,00	Казахстан
			ИТОГО по акту					7703164,00 1662351,00	14044,00 4283,00	4111573,00 1915196,00	0,00 0,00	7703164,00	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1915196,00			
			Итого без оборудования									5 787 968,00	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%			5,70%		329 914,18				329 914,18	
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом									6 117 882,18	
			Сметная прибыль 5%			5%		305 894,11				305 894,11	
			Непредвиденные работы и затраты-5%			5%		401 653,91				401 653,91	
			Итого с непредвиденными работами и затратами и сметной прибылью									8 740 626,19	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075			1,075						9 396 173,16	
			Тендерная скидка			2,00%						9 208 249,69	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %			12%		1 104 989,96				1 104 989,96	
			Итого с НДС									10 313 239,66	

Подрядчик:
ТОО "АС-Строй"
БИН 011140003278
Директор_____ **Байсерикулы Ж.**

Заказчик:
КГУ
БИН 000340001633
Заместитель руководителя_____ **Зекенова У.С.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№KZ05VJE00078677 от 06.02.2025 г.
№KZ32VJE00078676 от 06.02.2025 г.
№KZ75VJE00078678 от 06.02.2025 г.

Эксперт_____ **Алиев Т.Е.**

ИИН 800228303755

Разработчики проекта, строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Директор_____ **Кыдыгулов Ж.**

Эксперт_____ **Аманкулов И.Б.**

Приказ№23 от 25.06.2024 года

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АС-Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №4 г.Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Орбита-2, д.28в
(наименование, адрес)

Объект : Поликлиника №4
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 240004/00 от 15 февраля 2024 года
Дополнительное соглашение №240004/01 от 24.04.2024 года, №240004/02 от 10 мая 2024 года

Акт выполненных работ № 11

за октябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-5 Пожарная сигнализация работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг		1	17836,00	333,00	17836,00	333,00	3116,00		17836,00	
				шт.		14387,00	104,00	14387,00	104,00				
2	2	247-201-0808 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-1 36 УХЛ3 IP31		1	11229,00		11229,00		11229,00		11229,00	Казахстан
				шт.									
3	3	6125-0601-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оборудования приборов приемно-контрольных сигнальных концентратор блок базовый на 10 лучей		2	94743,00	3,00	189486,00	6,00	580,00		189486,00	
				шт.		94450,00	0,00	188900,00	0,00				
4	4	248-303-0221 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Рубеж-2ОП		1	37999,00		37999,00		37999,00		37999,00	Казахстан
				шт.									
5	5	6125-0202-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания		2	68168,00	5589,00	136336,00	11178,00	5088,00		136336,00	
				шт.		60035,00	1350,00	120070,00	2700,00				
6	6	248-306-0304 РСНБ РК 2022	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-Р БР		2	27442,00		54884,00		54884,00		54884,00	Казахстан
				шт.									
7	7	248-306-0402 РСНБ РК 2022	Аккумулятор 12В, 7 А/ч		2	1806,00		3612,00		3612,00		3612,00	Казахстан
				шт.									
8	8	6125-0412-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж на стене шкафа блоков питания конденсаторных микрофонов, количество блоков до 10		2	40984,00	0,00	81968,00	0,00	3866,00		81968,00	
				шт.		39051,00	0,00	78102,00	0,00				
9	9	248-401-0609 РСНБ РК 2022	Блок индикации и управления		1	7654,00		7654,00		7654,00		7654,00	Казахстан
				шт.									
10	10	517-101-0504 РСНБ РК 2022	Пульт дистанционного управления		1	121001,00		121001,00				121001,00	Казахстан
				шт.						121001,00			
11	11	6125-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении		87	11254,00	3,00	979098,00	261,00	8091,00		979098,00	
				шт.		11158,00	0,00	970746,00	0,00				
12	12	248-302-0202 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М/ ИП 212-64		87	5809,00		505383,00		505383,00		505383,00	Казахстан
				шт.									
13	13	6125-0601-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей		6	5749,00	0,00	34494,00	0,00	1020,00		34494,00	

				шт.		5579,00	0,00	33474,00	0,00				
14	14	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-11		6	2277,00		13662,00		13662,00		13662,00	Казахстан
				шт.									
15	15	6125-0601-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приемно-контрольного объектового на 1 луч		2	19277,00	2,00	38554,00	4,00	302,00		38554,00	
				шт.		19124,00	0,00	38248,00	0,00				
16	16	248-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Изолятор шлейфа ИЗ-1		2	21973,00		43946,00		43946,00		43946,00	Казахстан
				шт.									
17	17	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию		7	3148,00	11,00	22036,00	77,00	105,00		22036,00	
				шт.		3122,00	3,00	21854,00	21,00				
18	18	248-304-0211 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП		7	3122,00		21854,00		21854,00		21854,00	Казахстан
				шт.									
19	19	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг		640	1076,00	379,00	688640,00	242560,00	42880,00		688640,00	
				м		630,00	106,00	403200,00	67840,00				
20	20	243-305-0111 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 1х2х0,80		0,4	209692,00		83877,00		83877,00		83877,00	Казахстан
				км									
21	21	243-305-0112 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80		0,12	373305,00		44797,00		44797,00		44797,00	Казахстан
				км									
22	22	243-305-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50		0,12	128354,00		15402,00		15402,00		15402,00	Казахстан
				км									
23	23	1308-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования		400	1036,00	3,00	414400,00	1200,00	9200,00		414400,00	
				м		1010,00	0,00	404000,00	0,00				
24	24	243-907-0103 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм		400	101,00		40400,00		40400,00		40400,00	Казахстан
				м									
25	25	6125-0411-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки		4	10563,00	0,00	42252,00	0,00	1224,00		42252,00	
				шт.		10257,00	0,00	41028,00	0,00				
26	26	248-303-0602 *РСНБ РК 2022*	Прибор управления оповещением модели Рокот-2		1	78057,00		78057,00		78057,00		78057,00	Казахстан
				шт.									
27	27	248-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Акустическая система АС-2		3	5875,00		17625,00		17625,00		17625,00	Казахстан
				шт.									
28	28	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П		3	281,00		843,00		843,00		843,00	Казахстан
				шт.									
29	29	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг		100	1076,00	379,00	107600,00	37900,00	6700,00		107600,00	
				м		630,00	106,00	63000,00	10600,00				
30	30	243-301-0702 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный одномарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,8		0,1	91884,00		9188,00		9188,00		9188,00	Казахстан
				км									
31	31	1308-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования		100	1036,00	3,00	103600,00	300,00	2300,00		103600,00	
				м		1010,00	0,00	101000,00	0,00				
32	32	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм		100	96,00		9600,00		9600,00		9600,00	Казахстан
				м									
			ИТОГО по акту					3977313,00	293819,00	1084484,00	0,00	3977313,00	
								2478009,00	81265,00	121001,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							121001,00			

			Итого без оборудования									3 856 312,00	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общехозяйственные затраты) 5,7%			5,70%		219 809,78				219 809,78	
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом									4 076 121,78	
			Сметная прибыль 5%			5%		203 806,09				203 806,09	
			Непредвиденные работы и затраты-5%			5%		209 856,14				209 856,14	
			Итого с непредвиденными работами и затратами и сметной прибылью									4 610 785,01	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075			1,075						4 956 593,89	
			Тендерная скидка			2,08%						4 857 462,01	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %			12%		582 895,44				582 895,44	
			Итого с НДС									5 440 357,45	

Подрядчик:
ТОО "АС-Строй"
БИН 001140003278
Директор_____ Жангалиев Ж.

Заказчик:
КГУ
БИН 000340001583
Заместитель руководителя _____ Зекенова У.С.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№KZ05VJE00078677 от 06.02.2023 г.
№KZ32VJE00078676 от 06.02.2023 г.
№KZ75VJE00078678 от 06.02.2023 г.

Эксперт _____ Алиев Т.Е.
ИИН 800228303755

Разработчик проектной документации или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Директор_____ Корабаев А.С.

Эксперт_____ Аманкулов П.Б.
Приказ№23 от 25.06.2024 года

Форма по приложению 3-1
инфраструктурного развития

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АС-Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №4 г.Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Орбита-2, д.28в
(наименование, адрес)

Объект : Поликлиника №4
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 240004/00 от 15 февраля 2024 года
Дополнительное соглашение №240004/01 от 24.04.2024 года, №240004/02 от 10 мая 2024 года

Акт выполненных работ № 12

за октябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-6 Видеонаблюдение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6125-0408-0623 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства видеоконтрольного	шт.	1	13468,00	127,00	13468,00	127,00			13468,00	
						13341,00	31,00	13341,00	31,00				
2	2	248-403-0107 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR302-16S2-P16-C, 16-ти канальный сетевой с 16-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb)	шт.	1	173723,00		173723,00		173723,00		173723,00	Казахстан
3	3	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	3	17499,00	8,00	52497,00	24,00			52497,00	
						17491,00	0,00	52473,00	0,00				
4	4	248-402-0111 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2123LR3-PF40M-F-C, объектив 4 мм, 3 Мп цилиндрическая	шт.	3	35105,00		105315,00		105315,00		105315,00	Казахстан
5	5	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	60	1076,00	379,00	64560,00	22740,00	4020,00		64560,00	
						636,00	106,00	37800,00	6360,00				
6	6	243-304-0113 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX 4x2xAWG 26/7	км	0,06	734437,00		44066,00		44066,00		44066,00	Казахстан
7	7	1308-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	60	1036,00	3,00	62160,00	180,00	1380,00		62160,00	
						1010,00	0,00	60600,00	0,00				
8	8	243-907-0104 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	60	96,00		5760,00		5760,00		5760,00	Казахстан
9	9	6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	1	68168,00	5589,00	68168,00	5589,00	2544,00		68168,00	
						60035,00	1350,00	60035,00	1350,00				
10	10	245-405-3101 *РСНБ РК 2022*	Источник бесперебойного питания для электрических приводов мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50		1	172203,00		172203,00		172203,00		172203,00	

				шт.									
11	11	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг		1	17836,00	333,00	17836,00	333,00	3116,00		17836,00	
				шт.		14387,00	104,00	14387,00	104,00				
12	12	247-201-0808 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-1 36 УХЛ3 IP31		1	11229,00		11229,00		11229,00		11229,00	
				шт.									
			ИТОГО по акту					790985,00	2899,00	523356,00	0,00	790985,00	
								238636,00	7845,00	0,00	0,00		
			Итого без оборудования									790 985,00	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общепланировочные затраты) 5,7%			5,70%		45 086,15				45 086,15	
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом									836 071,15	
			Сметная прибыль 5%			5%		41 803,56				41 803,56	
			Непредвиденные работы и затраты 5%			5%		41 803,56				41 803,56	
			Итого с непредвиденными работами и затратами и сметной прибылью									919 678,26	
			В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075			1,075						988 654,13	
			Тендерная скидка			2,00%						968 881,87	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %			12%		116 265,82				116 265,82	
			Итого с НДС									1 085 147,70	

Подрядчик:
ТОО "АС-Строй"
БИН 001140003278
Директор_____ Бапанулы Ж.

Заказчик:
КГУ
БИН 000340001583
Заместитель руководителя_____ Закенова У.С.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№KZ05VJE00078677 от 06.02.2023 г.
№KZ32VJE00078676 от 06.02.2023 г.
№KZ75VJE00078678 от 06.02.2023 г.

Эксперт_____ Алиев Т.Е.
ИИН 890228303755

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Директор_____ Бердиярбек Ж.

Эксперт_____ Аманкулов Ш.Б.
Приказ№23 от 25.06.2024 года