Заказчик: АО "НК ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "АЗА" БИН 920240000305, ИИК KZ528560000000015935, БИК KCJBKZKX, АО «БанкЦентрКредит»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-38 "Гр. РФ (на Омск)-Майканшагай" км 228-240, 244-247, 249-255, 264-278

Справка № 1 от 19 июля 2024 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 090140000306/240650/00	23.05.2024	БРК		АО	16
		№ 090140000306/240650/01	03.07.2024				
		№ 090140000306/240650/02	18.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	371 594 434,39									
В том числе: в текущем месяце	371 594 434,39	331 780 744,99							39 813 689,40	371 594 434,39
Выплата аванса	0,00								0,00	0,00
Удержание аванса	0,00								0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	18 579 721,72	16 589 037,25							1 990 684,47	18 579 721,72
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00								0,00	0,00
Итого к оплате	353 014 712,67									353 014 712,67

Заказчик: _____
Директор ПОФ АО "НК ҚазАвтоЖол" Нурханов Е.С.

Подрядчик: _____
Директор ТОО "АЗА" Акопян Г.М.

Заказчик: АО "НК ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "АЗА"

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-38 "Гр. РФ (на Омск)-Майкапшагай" км 228-240, 244-247, 249-255, 264-278

Акт № 1 выполненных работ от 19 июля 2024 года.
за июль месяц 2024 года.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			Объем работ	*Финансирование*	*Объем работ*	*Финансирование*	*%*	*Объем работ*	*Финансирование*
	УЧАСТОК км 228-240 (12 км)								
1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия	м2	108000	62 784 325,80	108000	62 784 325,80	100%	108000	62 784 325,80
2	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	43,2	10 282 448,77	19,66024714	4 679 525,09	45,51%	19,6602471	4 679 525,09
3	Устройство слоя покрытия толщиной 5 см, шириной 9 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки I	м2 покрытия	108000	537 830 361,43	49150,61784	244 765 690,35	45,51%	49150,6178	244 765 690,35
4	Перевозка гранулята старого асфальтобетона (фрезерованной массы) самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 72 км на территорию АБЗ с. Теренколь	т·км	501552	12 276 648,80	501552	12 276 648,80	100%	501552	12 276 648,80
5	Ремонтная планировка обочин автогрейдером среднего типа	км	24	138 433,93	0	0,00		0	0,00
6	Укрепление обочин материалом от разборки покрытия	м2	36000	9 604 900,37	0	0,00		0	0,00

7	Разметка дорожная одинарная шагом 1:3. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м	км	12	670 389,74	0	0,00		0	0,00
8	Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м	км	24	2 961 011,61	0	0,00		0	0,00
	УЧАСТОК км 244-247 (3 км)								
9	Фрезерование асфальтобетонного покрытия	м2	27000	15 696 081,45	27000	15 696 081,45	100%	27000	15 696 081,45
10	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	10,8	2 570 611,90	0	0,00		0	0,00
11	Устройство слоя покрытия толщиной 5 см, шириной 9 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки I	м2 покрытия	27000	134 457 590,36	0	0,00		0	0,00
12	Перевозка гранулята старого асфальтобетона (фрезерованной массы) самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 61 км на территорию АБЗ с. Теренколь	т·км	106232	2 600 262,42	0	0,00		0	0,00
13	Ремонтная планировка обочин автогрейдером среднего типа	км	6	34 608,48	0	0,00		0	0,00
14	Укрепление обочин материалом от разборки покрытия	м2	9 000	2 401 225,09	0	0,00		0	0,00

15	Разметка дорожная одинарная шагом 1:3. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м	км	3	167 597,43	0	0,00		0	0,00
16	Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м	км	6	740 252,62	0	0,00		0	0,00
	УЧАСТОК км 249-255 (6 км)								
17	Фрезерование асфальтобетонного покрытия	м2	54000	31 392 162,90	54000	31 392 162,90	100%	54000	31 392 162,90
18	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	21,6	5 141 225,66	0	0,00		0	0,00
19	Устройство слоя покрытия толщиной 5 см, шириной 9 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки I	м2	54000	268 915 180,72	0	0,00		0	0,00
20	Перевозка гранулята старого асфальтобетона (фрезерованной массы) самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 54 км на территорию АБЗ с. Теренколь	т·км	188082	4 603 743,30	0	0,00		0	0,00
21	Ремонтная планировка обочин автогрейдером среднего типа	км	12	69 216,97	0	0,00		0	0,00
22	Укрепление обочин материалом от разборки покрытия	м2	18000	4 802 450,18	0	0,00		0	0,00

23	Разметка дорожная одинарная шагом 1:3. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м	км	6	335 194,58	0	0,00		0	0,00
24	Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м	км	12	1 480 505,52	0	0,00		0	0,00
	УЧАСТОК км 264-278 (14 км)								
25	Фрезерование асфальтобетонного покрытия	м2	126000	73 248 380,10	0	0,00		0	0,00
26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	50	11 996 190,52	0	0,00		0	0,00
27	Устройство слоя покрытия толщиной 5 см, шириной 9 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки I	м2	126000	627 468 755,00	0	0,00		0	0,00
28	Перевозка гранулята старого асфальтобетона (фрезерованной массы) самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 35 км на территорию АБЗ с. Теренколь	т·км	284445	8 006 818,98		0,00		0	0,00
29	Ремонтная планировка обочин автогрейдером среднего типа	км	28	161 506,25	0	0,00		0	0,00
30	Укрепление обочин материалом от разборки покрытия	м2	42000	11 205 717,10	0	0,00		0	0,00

31	Разметка дорожная одинарная шагом 1:3. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м	км	14	782 121,36	0	0,00		0	0,00
32	Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м	км	28	3 454 513,54	0	0,00		0	0,00
	ИТОГО по акту			**1 848 280 432,88**		**371 594 434,39**			**371 594 434,39**
	В том числе НДС 12%			**198 030 046,38**		**39 813 689,40**			**39 813 689,40**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора
ПОФ АО "КазАвтоЖол"

_____ Шоинбаев А.А.

Начальник отдела эксплуатации
и безопасности движения _____ Бейсебаев Т. Ж.

Куратор _____ Бейсебаев Т. Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Расценки проверил: _____ Горелова Т.Ю.

Директор
ТОО "АЗА" _____ Акопян Г.М.

Реестр по выполненым работам
к Акту выполненных работ № 1 от 19 июля 2024 года.

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	На начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	На конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-38 "Гр. РФ (на Омск)-Майкапшагай" км 228-240, 244-247, 249-255, 264-278						
Фрезерование	км	35,0	0,000	21,00	21,000	14,000
Устройство асфальтобетонного покрытия	км	35,0	0,000	5,46	5,460	29,540

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ Шоиынбаев А.А.

Директор ТОО "АЗА"

_____ Акопян Г.М.

Генеральный подрядчик: ТОО "АЗА"

Договор № 090140000306/240650/00 от 23.05.2024 года
Доп.соглашение № 090140000306/240650/01 от 03.07.2024 года
Доп.соглашение № 090140000306/240650/02 от 18.07.2024 года

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-38 "Гр. РФ (на Омск)-Майкапшагай" км 228-240, 244-247, 249-255, 264-278

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 за июль месяц 2024 года.
от 19 июля 2024 года

№ п/п	Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	**2**	**3**	**4**
1		Средний ремонт	331 780 744,99
		НДС	39 813 689,40
		Итого с НДС	**371 594 434,39**

Заказчик:

ПОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора

Шоиынбаев А.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "АЗА"

Акопян Г.М.