Заказчик: АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Подрядчик: ТОО «АЗА» БИН 920240000305, ИИК KZ528560000000015935, БИК KCJBKZKX, АО «БанкЦентрКредит»
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-38 "Гр. РФ (на Омск)-Майкапшагай" км 228-240, 244-247, 249-255, 264-278

Справка № 2 от 07 августа 2024 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№ 090140000306/240650/00	23.05.2024	БРК		АО	16
		№ 090140000306/240650/02	18.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 178 849 858,63									
В том числе: в текущем месяце	807 255 424,24	720 763 771,64							86 491 652,60	807 255 424,24
Выплата аванса	0,00								0,00	0,00
Удержание аванса	0,00								0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	58 942 492,93	36 038 188,58							4 324 582,63	40 362 771,21
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00								0,00	0,00
Итого к оплате	**1 119 907 365,70**									**766 892 653,03**

Заказчик: _____
Директор ПОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол» Нурханов Е.С.

Подрядчик: _____
Директор ТОО «АЗА» Акопян Г.М.

Заказчик: АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Подрядчик: ТОО «АЗА»

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-38 "Гр. РФ (на Омск)-Майкапшагай" км 228-240, 244-247, 249-255, 264-278

Акт № 2 выполненных работ от 07 августа 2024 года.

за август месяц 2024 года.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			Объем работ	Цена за единицу	Финансирование	Объем работ	Финансирование	%	Объем работ	Финансирование
УЧАСТОК км 228-240 (12 км)										
1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия	м2	108000	581,33635	62 784 325,80	108000	62 784 325,80	100%	0	0,00
2	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	43,2	238019,6475	10 282 448,77	43,2	10 282 448,77	100%	23,53975286	5 602 923,68
3	Устройство слоя покрытия толщиной 5 см, шириной 9 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки I	м2 покрытия	108000	4979,910754	537 830 361,43	108000	537 830 361,43	100%	58849,38216	293 064 671,08
4	Перевозка гранулята старого асфальтобетона (фрезерованной массы) самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 72 км на территорию АБЗ с. Теренколь	т·км	501552	24,47732	12 276 648,80	501552	12 276 648,80	100%	0	0,00
5	Ремонтная планировка обочин автогрейдером среднего типа	км	24	5768,080417	138 433,93	24	138 433,93	100%	24	138 433,93
6	Укрепление обочин материалом от разборки покрытия	м2	36000	266,8027881	9 604 900,37	36000	9 604 900,37	100%	36000	9 604 900,37
7	Разметка дорожная одинарная шагом 1:3. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м	км	12	55865,81167	670 389,74	0	0,00		0	0,00
8	Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м	км	24	123375,4838	2 961 011,61	0	0,00		0	0,00

	УЧАСТОК км 244-247 (3 км)									
9	Фрезерование асфальтобетонного покрытия	м2	27000	581,33635	15 696 081,45	27000	15 696 081,45	100%	0	0,00
10	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	10,8	238019,6204	2 570 611,90	10,8	2 570 611,90	100%	10,8	2 570 611,90
11	Устройство слоя покрытия толщиной 5 см, шириной 9 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки I	м2 покрытия	27000	4979,910754	134 457 590,36	27000	134 457 590,36	100%	27000	134 457 590,36
12	Перевозка гранулята старого асфальтобетона (фрезерованной массы) самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 61 км на территорию АБЗ с. Теренколь	т·км	106231,5	24,47732	2 600 262,42	106231,5	2 600 262,42	100%	106231,5	2 600 262,42
13	Ремонтная планировка обочин автогрейдером среднего типа	км	6	5768,08	34 608,48	6	34 608,48	100%	6	34 608,48
14	Укрепление обочин материалом от разборки покрытия	м2	9 000	266,8027878	2 401 225,09	9 000	2 401 225,09	100%	9 000	2 401 225,09
15	Разметка дорожная одинарная шагом 1:3. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м	км	3	55865,81	167 597,43	0	0,00		0	0,00
16	Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м	км	6	123375,4367	740 252,62	0	0,00		0	0,00
	УЧАСТОК км 249-255 (6 км)									
17	Фрезерование асфальтобетонного покрытия	м2	54000	581,33635	31 392 162,90	54000	31 392 162,90	100%	0	0,00
18	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	21,6	238019,7065	5 141 225,66	21,6	5 141 225,66	100%	21,6	5 141 225,66
19	Устройство слоя покрытия толщиной 5 см, шириной 9 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки I	м2	54000	4979,910754	268 915 180,72	54000	268 915 180,72	100%	54000	268 915 180,72

20	Перевозка гранулята старого асфальтобетона (фрезерованной массы) самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 54 км на территорию АБЗ с. Теренколь	т·км	188082	24,47732	4 603 743,30	188082	4 603 743,30	100%	188082	4 603 743,30
21	Ремонтная планировка обочин автогрейдером среднего типа	км	12	5768,080833	69 216,97	12	69 216,97	100%	12	69 216,97
22	Укрепление обочин материалом от разборки покрытия	м2	18000	266,8027878	4 802 450,18	18000	4 802 450,18	100%	18000	4 802 450,18
23	Разметка дорожная одинарная шагом 1:3. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м	км	6	55865,76333	335 194,58	0	0,00		0	0,00
24	Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м	км	12	123375,46	1 480 505,52	0	0,00		0	0,00
	УЧАСТОК км 264-278 (14 км)									
25	Фрезерование асфальтобетонного покрытия	м2	126000	581,33635	73 248 380,10	126000	73 248 380,10	100%	126000	73 248 380,10
26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	50	239923,8104	11 996 190,52	0	0,00		0	0,00
27	Устройство слоя покрытия толщиной 5 см, шириной 9 м из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки I	м2	126000	4979,910754	627 468 755,00	0	0,00		0	0,00
28	Перевозка гранулята старого асфальтобетона (фрезерованной массы) самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 35 км на территорию АБЗ с. Теренколь	т·км	284445	28,148918	8 006 818,98		0,00		0	0,00
29	Ремонтная планировка обочин автогрейдером среднего типа	км	28	5768,080357	161 506,25	0	0,00		0	0,00

30	Укрепление обочин материалом от разборки покрытия	м2	42000	266,8027881	11 205 717,10	0	0,00		0	0,00
31	Разметка дорожная одинарная шагом 1:3. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м	км	14	55865,81143	782 121,36	0	0,00		0	0,00
32	Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м	км	28	123375,4836	3 454 513,54	0	0,00		0	0,00
	ИТОГО по акту				**1 848 280 432,88**		**1 178 849 858,63**			**807 255 424,24**
	В том числе НДС 12%				**198 030 046,38**		**126 305 342,00**			**86 491 652,60**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель директора
ПОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»

_____ Шоиынбаев А.А.

Начальник отдела эксплуатации
и безопасности движения _____ Бейсебаев Т.Ж.

Расценки проверил: _____ Горелова Т.Ю.

ТЕХНАДЗОР:

Главный инженер проекта
ТОО «Саулет Эксперт»

_____ Макимов Д.И.

Куратор _____ Бейсебаев Т.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «АЗА» _____ Акопян Г.М.

Реестр по выполненым работам
к Акту выполненных работ № 2 от 07 августа 2024 года.

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	На начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	На конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-38 "Гр. РФ (на Омск)-Майкапшагай" км 228-240, 244-247, 249-255, 264-278						
Фрезерование	км	35,0	21,00	14,00	35,00	0,00
Устройство асфальтобетонного покрытия	км	35,0	5,46	15,54	21,00	14,00

Заказчик:
Заместитель директора
ПОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»

_____ Шоиынбаев А.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «АЗА»

_____ Акопян Г.М.

Генеральный подрядчик: ТОО «АЗА»

Договор № 090140000306/240650/00 от 23.05.2024 года
Доп.соглашение № 090140000306/240650/02 от 18.07.2024 года

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-38 "Гр. РФ (на Омск)-Майкапшагай" км 228-240, 244-247, 249-255, 264-278

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2 за август месяц 2024 года.
от 07 августа 2024 года

№ п/п	Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	**2**	**3**	**4**
1		Средний ремонт	720 763 771,64
		НДС	86 491 652,60
		Итого с НДС	**807 255 424,24**

Заказчик:
Заместитель директора
ПОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Шоиынбаев А.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «АЗА»

Акопян Г.М.