Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"

Наименование стройки - Строительство блочно-модульной котельной на газе в МЖД по ул.Сыпатаева №233 в г Жаркент Панфиловский район Алматинская область

Наименование объекта - Сети газоснабжения С21

Договор подряда **№ П-4/45/29 от 02.09.2021г.**

Акт приемки выполненных работ

за апрель 2022 года

на Сети газоснабжения С21

Основание: 4589-1-С21-ГСН.СО

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.=Оборудование==												
1	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1		31695,83	7728,00	31696	7728	2081	18114	53795
						21886,80	3271,52	21887	3272		3985	
2	ТОО "ГАЗАППАРАТ"	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-03М-2У1 с электрическим обогревом с регуляторами давления РДСК-50М1	шт.	1		982741,50	--	982742	--		--	982742
						--	--	--	--	982742	--	
3	1311-0302-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прибор для анализа физико-химического состава вещества. Монтаж оборудования	комплект	1		24404,19	4250,40	24404	4250	913	15780	43399
						19240,65	1799,34	19241	1799		3215	
4	ТОО "ГАЗАППАРАТ"	Корректоробъема газа ЕК-280 2-10	комплект	1		856241,50	--	856242	--		--	856242
						--	--	--	--	856242	--	
5	ТОО "ГАЗАППАРАТ"	Счетчик объема газа	шт	1		713735,37	--	713735	--	713735	--	770834
						--	--	--	--		57099	
6	ТОО "ГАЗАППАРАТ"	Монтажный комплект прямых участков СЯМИ 407229-671-Д1	шт	1		34163,61	--	34164	--	34164	--	36897
						--	--	--	--		2733	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2642982	11978	750893	33894	2743908
								41128	5071	1838983	67032	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.=Стальной надземный газопровод среднего давления==									
7	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	6610,56	3445,39	13221	6891	278	7992	22910
					3026,03	1010,39	6052	2021		1697	
8	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	29883,00	--	59766	--	59766	--	64547
					--	--	--	--		4781	
9	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	13	3439,34	47,07	44711	612	31756	12330	61604
					949,47	18,35	12343	239		4563	
10	1116-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	4	7473,70	82,09	29895	328	24588	4999	37686
					1244,78	30,52	4979	122		2792	
11	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,04933	1253510,65	605480,82	61836	29868	924	39966	109947
					629308,75	189058,46	31044	9326		8144	
12	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	579,00	--	1737	--	1737	--	1876
					--	--	--	--		139	
13	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1794,00	--	3588	--	3588	--	3875
					--	--	--	--		287	
14	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1683,00	--	6732	--	6732	--	7271
					--	--	--	--		539	
15	2302-0101-3331 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	1	14651,00	--	14651	--	14651	--	15823
					--	--	--	--		1172	
16	2302-1104-9901 РСНБ РК 2015	Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 Мпа	комплект	2	10500,00	--	21000	--	21000	--	22680
					--	--	--	--		1680	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2106-0902-1001 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	3,5	189,00	--	662	--	662	--	715
					--	--	--	--		53	
18	2113-0814-2401 РСНБ РК 2015	Сталь круглая оцинкованная диаметром 16 мм	т	0,00474	115714,00	--	548	--	548	--	592
					--	--	--	--		44	
19	2113-0816-3516 РСНБ РК 2015	Пробка для слива конденсата	шт.	2	78,00	--	156	--	156	--	168
					--	--	--	--		12	
20	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	353,00	--	353	--	353	--	381
					--	--	--	--		28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				258856	37699	166739	65287	350075
							54418	11708	--	25931	

РАЗДЕЛ 3.=Подземный газопровод среднего давления==

21	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,048	1270649,71	532660,60	60991	25568	480	41963	111191
					727986,80	155082,19	34943	7444		8236	
22	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,595	1228,00	--	11783	--	11783	--	12726
					--	--	--	--		943	
23	2301-0405-1201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 63x5,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ISO 4437-1-2014	м	38,885	1161,00	--	45145	--	45145	--	48757
					--	--	--	--		3612	
24	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	579,00	--	1158	--	1158	--	1251
					--	--	--	--		93	
25	2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2	846,00	--	1692	--	1692	--	1827
					--	--	--	--		135	
26	2302-0304-3605 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63, PN 16	шт.	2	6237,00	--	12474	--	12474	--	13472
					--	--	--	--		998	
27	2302-0302-9207 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	6	1913,00	--	11478	--	11478	--	12396
					--	--	--	--		918	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1124-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство	газовый ввод	1,6	20208,29	2191,49	32333	3507	8075	21364	57993
					12969,08	518,55	20751	830		4296	
29	1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	5	11796,61	8472,42	58983	42362	52	40596	107546
					3313,71	4887,59	16569	24438		7966	
30	2301-0405-0601 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м	5,02	1031,00	--	5176	--	5176	--	5590
					--	--	--	--		414	
31	1122-1401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	8	13612,53	9614,79	108900	76918	253	74877	198480
					3966,15	5488,05	31729	43904		14702	
32	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,032	5720,00	--	45943	--	45943	--	49618
					--	--	--	--		3675	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				396056	148355	143709	178800	620847
							103992	76616	--	45988	
		РАЗДЕЛ 4.=Материалы для устройства ПЭ футляров газопровода среднего давления==									
33	2302-0304-2020 РСНБ РК 2015	Накладной уход ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16	шт.	4	4781,00	--	19124	--	19124	--	20654
					--	--	--	--		1530	
34	2302-0302-9207 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	1	1913,00	--	1913	--	1913	--	2066
					--	--	--	--		153	
35	2302-0301-1903 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь DN 63x5,8	шт.	1	4499,00	--	4499	--	4499	--	4859
					--	--	--	--		360	
36	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,53	1228,00	--	1879	--	1879	--	2029
					--	--	--	--		150	
37	2302-0101-2106 РСНБ РК 2015	Бочонок (бочата) водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 50 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	1	301,00	--	301	--	301	--	325
					--	--	--	--		24	
38	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка подушек	шт. сборных конструкций	1	2064,08	1108,83	2064	1109	--	1630	3990
					955,25	426,52	955	427		296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		580	
51	2113-0809-1201 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	5,48	4136,00	--	22665	--	22665	--	24478
					--	--	--	--		1813	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				30232	--	30232	--	32650
							--	--	--	2418	
		РАЗДЕЛ 6.=Среднее давление==									
		Подземный газопровод									
52	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	48	695,32	--	33375	--	582	32137	70753
					683,18	--	32793	--		5241	
53	1339-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	3	201,25	--	604	--	--	368	1050
					201,25	--	604	--		78	
54	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1455,02	40,27	1455	40	54	830	2468
					1361,26	--	1361	--		183	
55	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	103,89	182,16	171,68	18924	17836	--	4257	25035
					10,48	46,43	1088	4824		1854	
56	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,21	2516,24	--	8077	--	--	5816	15004
					2516,24	--	8077	--		1111	
57	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,7	3462,50	188,25	9349	508	5281	3682	14073
					1318,45	58,93	3560	159		1042	
58	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	9,2	996,37	--	9167	--	--	6600	17028
					996,37	--	9167	--		1261	
59	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	94,8	21,94	21,94	2080	2079	--	624	2920
					--	9,14	--	866		216	
60	1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный . Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	7,65	218,62	8,23	1672	63	--	1248	3153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					210,39	4,21	1610	32		234	
61	1124-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания и RFID технологией. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	8	12554,33	399,55	100435	3197	93384	5410	114313
					481,78	201,36	3854	1611		8468	
			Надземный газопровод								
62	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	0,65	182,16	171,68	118	111	--	27	156
					10,48	46,43	7	30		12	
63	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,02	2516,24	--	50	--	--	36	93
					2516,24	--	50	--		7	
64	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	0,238	182,16	171,68	43	41	--	10	57
					10,48	46,43	2	11		4	
65	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,007	2516,24	--	18	--	--	13	33
					2516,24	--	18	--		2	
66	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка за два раза	м2	5,56	118,47	5,63	659	32	--	435	1182
					112,84	0,67	627	4		88	
67	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска за два раза	м2	5,56	80,19	4,00	446	23	56	256	758
					65,94	0,67	367	4		56	
68	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка за два раза	м2	1,06	127,10	5,63	135	6	9	83	235
					112,84	0,67	120	1		17	
69	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска за два раза	м2	0,48	169,10	4,00	81	2	47	22	111
					65,94	0,67	32	--		8	
70	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	8	695,32	--	5563	--	98	5356	11793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					683,18	--	5465	--		873	
71	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1455,02	40,27	1455	40	54	830	2468
					1361,26	--	1361	--		183	
72	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	10935,43	1348,20	10935	1348	386	9109	21647
					9200,53	--	9201	--		1604	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				204641	25326	99951	77149	304330
							79364	7542	--	22542	
		РАЗДЕЛ 7. Опора ОПм1, постамент под ГРПШ, рама металлическая РМ1, ящик металлический для сетей газоснабжения /4589-2-С21-АС/									
				Опм1							
73	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	0,12	1606,69	--	193	--	--	139	358
					1606,69	--	193	--		27	
74	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,04	5961,59	2075,68	238	83	111	76	339
					1098,71	935,46	44	37		25	
75	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,07	18978,30	1294,85	1328	90	1126	121	1565
					1592,87	305,24	112	21		116	
76	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01011	130286,05	8014,32	1317	81	84	798	2285
					113925,44	534,01	1152	5		169	
77	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,95	2726,00	--	2590	--	2590	--	2797
					--	--	--	--		207	
78	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00031	224534,00	--	70	--	70	--	76
					--	--	--	--		6	
79	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,2	947,34	22,98	189	5	114	66	275
					351,56	3,37	70	1		20	
80	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,27297	103,11	2,82	28	1	12	11	42
					56,42	0,34	15	--		3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,27297	169,10	4,00	46	1	27	13	63
					65,94	0,67	18	--		5	
				Постамент под ГРПШ							
82	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	0,48	1606,69	--	771	--	--	555	1432
					1606,69	--	771	--		106	
83	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,26	5961,59	2075,68	1550	539	725	492	2205
					1098,71	935,46	286	243		163	
84	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	2732,16	1500,68	5464	3001	--	4280	10524
					1231,48	582,25	2463	1164		780	
85	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,104	25241,00	--	27866	--	27866	--	30095
					--	--	--	--		2229	
86	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,2	947,34	22,98	3031	74	1832	1056	4414
					351,56	3,37	1125	11		327	
				РМ1							
87	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	0,336	1606,69	--	540	--	--	389	1003
					1606,69	--	540	--		74	
88	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,084	5961,59	2075,68	501	175	234	159	713
					1098,71	935,46	92	79		53	
89	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,31	18978,30	1294,85	5883	402	4987	535	6932
					1592,87	305,24	494	95		513	
90	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,36	947,34	22,98	341	8	206	119	497
					351,56	3,37	127	1		37	
91	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0924	130286,05	8014,32	12038	740	771	7297	20882
					113925,44	534,01	10527	49		1547	
92	2105-0205-0101 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	0,0924	277125,00	--	25606	--	25606	--	27655
					--	--	--	--		2049	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,6	1413,49	16,55	848	10	16	759	1736
					1370,42	4,55	822	3		129	
94	2105-0108-0208 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	0,6	1806,00	--	1084	--	1084	--	1171
					--	--	--	--		87	
95	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,4948	103,11	2,82	257	7	109	98	383
					56,42	0,34	141	1		28	
96	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,4948	169,10	4,00	422	10	247	115	580
					65,94	0,67	165	2		43	
				Металлический ящик							
97	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,03454	444951,78	118524,65	15369	4094	348	7709	24924
					316355,80	7095,50	10927	245		1846	
98	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,03454	278153,00	--	9607	--	9607	--	10376
					--	--	--	--		769	
99	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,2	103,11	2,82	227	6	97	86	338
					56,42	0,34	124	1		25	
100	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,2	169,10	4,00	372	8	219	101	511
					65,94	0,67	145	1		38	
				Демонтажные работы							
101	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	23	957,03	--	22012	--	--	23773	49447
					957,03	--	22012	--		3663	
102	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	2,5875	738,00	--	1910	--		--	2063
					--	--	--	--		153	
103	4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	12,9375	47,00	--	608	--		--	657
					--	--	--	--		49	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				142306	9335	78088	48747	206338
							52365	1959	--	15286	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								4499004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1838983		
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								
		Строительно-монтажные работы									**2660021**
		Временные здания и сооружения	Тенге	3,10%							82461
		Итого с временными	Тенге								2742482
		Зимние удорожания	Тенге	2,34%							64174
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								2806656
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							56133
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								2862789
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	Тенге								4937030
		НДС	Тенге	12 %							592443
		Итого с НДС	Тенге								**5 529 472**

Сдал

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"
(наименование организации)

Зам. Ген. директора по строительству Ш.О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО «Prem Expert Co»

Принял

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
(наименование организации)

Директор Жарасов А.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Конканов О.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)