Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"

Наименование стройки - Строительство блочно-модульной котельной на газе в МЖД по ул.Сыпатаева №233 в г Жаркент Панфиловский район Алматинская область

Наименование объекта - Тепловые сети

Договор подряда **№ П-4/45/29 от 02.09.2021г.**

Акт приемки выполненных работ №

за апрель 2022 года

на Тепловые сети.Трубопроводы

Основание:

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.==Трубопроводы /4589-2-С11-ТС.СО/=										
		==Подземная бесканальная прокладка==										
1	прайсТОО "Qazagstan Oleum Company" п.63	Кран шаровый DN80 =Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ-ПП А-900мм ГОСТ 30732-2006	шт	2		-398929,29		-797859,00		-797859,00	-63829,00	-861688
2	прайсТОО "Qazagstan Oleum Company"п.64	Кран шаровый DN80 =Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ-ПП А-600мм ГОСТ 30732-2006	шт	2		-398929,29		-797859,00		-797859,00	-63829,00	-861688
3	ТПРАЙСТОО "Qazagstan Oleum Company" п.69	Кран шаровый DN40 =Ст 57х3,5-1-ППУ-ПЭ-ПП А-900мм ГОСТ 30732-2006	шт	1		-214220,82		-214221,00		-214221,00	-17138,00	-231359
4	ТПРАЙСТОО "Qazagstan Oleum Company" п.70	Кран шаровый DN40 =Ст 57х3,5-1-ППУ-ПЭ-ПП А-600мм ГОСТ 30732-2006	шт	1		-214220,82		-214221,00		-214221,00	-17138,00	-231359
5	ТПРАЙСТОО "Qazagstan Oleum Company" п.65	Кран шаровый DN40 =Ст 45х3,5-1-ППУ-ПЭ-ПП А-900мм ГОСТ 30732-2006	шт	1		-178540,77		-178541,00		-178541,00	-14283,00	-192824
6	ТПРАЙСТОО "Qazagstan Oleum Company" п.66	Кран шаровый DN40 =Ст 45х3,5-1-ППУ-ПЭ-ПП А-600мм ГОСТ 30732-2006	шт	1		-178540,77		-178541,00		-178541,00	-14283,00	-192824
7	прайсТОО "Qazagstan Oleum Company" п.57	Краны шаровые с МЗИ DN65 =Ст 76х3,5-1-ППУ-ПЭ-ПП-МЗИ 200 А-600мм ГОСТ 30732-2006	шт	3		-381881,58		-1145645,00		-1145645,00	-91652,00	-1237297
8	прайсТОО "Qazagstan Oleum Company" п.59	Краны шаровые с МЗИ DN40 =Ст 45х3,5-1-ППУ-ПЭ-ПП-МЗИ 200 А-1100мм ГОСТ 30732-2006	шт	2		-203256,68		-406513,00		-406513,00	-32521,00	-439034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9	прайсТОО "Qazagstan Oleum Company" п.58	Краны шаровые с МЗИ DN40 =Ст 45х3,5-1-ППУ-ПЭ-ПП-МЗИ 200 А-900мм ГОСТ 30732-2006	шт	2	-202369,39		-404739,00		-404739,00		-437118
										-32379,00	
10	прайсТОО "Qazagstan Oleum Company" п.62	Краны шаровые с МЗИ DN25 =Ст 32х3,5-1-ППУ-ПЭ-ПП-МЗИ 200 А-1100мм ГОСТ 30732-2006	шт	2	-176259,64		-352519,00		-352519,00		-380721
										-28202,00	
11	прайсТОО "Qazagstan Oleum Company" п.61	Краны шаровые с МЗИ DN25=Ст 32х3,5-1-ППУ-ПЭ-ПП-МЗИ 200 А-900мм ГОСТ 30732-2006	шт	2	-175372,35		-350745,00		-350745,00		-378805
										-28060,00	
12	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт	2	-21159,86	-5282,71	-42320,00	-10566,00	-460,00	-34343,00	-82796
					-15647,07	-1697,92	-31294,00	-3396,00	0,00	-6133,00	
13	прайсТОО "Qazagstan Oleum Company" п.73	Тройник паралельный с накладкой =4х39,5 Ст 133х4-76х3,5-1-ППУ-ПЭ с ОДК ГОСТ 30732-2006	шт	2	-77616,28		-155233,00		-155233,00		-167652
										-12419,00	
14	1124-0108-0203 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт	4	-19244,80	-4588,29	-76979,00	-18353,00	-799,00	-63196,00	-151389
					-14456,67	-1501,98	-57827,00	-6008,00	0,00	-11214,00	
15	ТПРАЙСТОО "Qazagstan Oleum Company" п.78	Тройниковое ответвление =Ст 89х4-45х3,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	4	-52168,32		-208673,00		-208673,00		-225367
										-16694,00	
16	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт	2	-16963,66	-4016,52	-33927,00	-8033,00	-283,00	-27976,00	-66855
					-12805,69	-1323,54	-25611,00	-2647,00	0,00	-4952,00	
17	прайсТОО "Qazagstan Oleum Company" п.79	Тройниковое ответвление =Ст 45х3,5-32х3,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2	-35137,96		-70276,00		-70276,00		-75898
										-5622,00	
18	1124-0108-0205 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт	4	-23475,56	-6095,37	-93902,00	-24381,00	-1165,00	-75388,00	-182833
					-17088,91	-1948,55	-68356,00	-7794,00	0,00	-13543,00	
19	2302-0201-0108 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 133х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	4	-40363,00		-161452,00		-161452,00		-174368
										-12916,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	-21159,86 -15647,07	-5282,71 -1697,92	-42320,00 -31294,00	-10566,00 -3396,00	-460,00 0,00	-34343,00 -6133,00	-82796
21	2302-0201-0107 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	-35181,00		-70362,00		-70362,00	-5629,00	-75991
22	1124-0108-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	4	-17750,76 -13452,67	-4128,21 -1381,07	-71003,04 -53810,68	-16512,84 -5524,28	-71003,04 0,00	-58741,61 -10379,57	-140124
23	2302-0201-0105 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 76х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	-21469,00		-107345,00		-107345,00	-8588,00	-115933
24		Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	4	-16963,66 -12805,69	-4016,52 -1323,54	-67854,64 -51222,76	-16066,08 -5294,16	-67854,64 0,00	-55951,75 -9904,51	-133711
25	2302-0201-0104 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	3	-17749,00		-88745,00		-88745,00	-7100,00	-95845
26	2302-0201-0103 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 45х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	-15938,00		-15938,00		-15938,00	-1275,00	-17213
27	1124-0108-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	2	-23475,56 -17088,91	-6095,37 -1948,55	-46951,12 -34177,82	-12190,74 -3897,10	-46951,12 0,00	-37694,17 -6771,62	-91417
28	2302-0201-4016 РСНБ РК 2015	Переход Ст 133-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	-25088,00		-50176,00		-50176,00	-4014,00	-54190
29	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	-21159,86 -15647,07	-5282,71 -1697,92	-42319,72 -31294,14	-10565,42 -3395,84	-42319,72 0,00	-34343,08 -6133,02	-82796
30	2302-0201-4012 РСНБ РК 2015	Переход Ст 108-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	-20795,00		-41590,00		-41590,00	-3327,00	-44917
31	1124-0108-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	1	-17750,76 -13452,67	-4128,21 -1381,07	-17750,76 -13452,67	-4128,21 -1381,07	-17750,76 0,00	-14685,40 -2594,89	-35031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
32	2302-0201-4006 РСНБ РК 2015	Переход Ст 76-57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	1	-14752,00		-14752,00		-14752,00		-1[illegible]
										-1180,00	
33	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	1	-16963,66	-4016,52	-16964,00	-4017,00	-141,00	-13988,00	-33428
					-12805,69	-1323,54	-12806,00	-1324,00	0,00	-2476,00	
34	2302-0201-4003 РСНБ РК 2015	Переход Ст 57-45-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	1	-13782,00		-13782,00		-13782,00		-14885
										-1103,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-6592018	-135379	-6288914	-450650	- 7 606 084
							-411146	-44057	0	-563416	

РАЗДЕЛ 2.==Общестроительные работы==

==Земляные работы==

==Узел трубопроводов УТ2 (Смотровой колодец СК2-8шт,Дренажный колодец ДК1-1шт, ДК2-1шт) /4589-2-С11-КЖ лист 3/==

=Смотровой колодец СК2 /8шт/=

35	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,52	-26610,67	-11059,19	-40448	-16810	-3907	-26674	-72492
					-12980,79	-4745,30	-19731	-7213	0	-5370	
36	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	-1852,00		-29632		-29632		-32003
										-2371	
37	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	8	-8918,00		-71344		-71344		-77052
										-5708	
38	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	8	-3139,00		-25112		-25112		-27121
										-2009	
39	СЦ РК8.04-08-2018тех.ч.п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость	м3	1,52	-270,00		-410		-410		-443
										-33	
40	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	8	-23549,00		-188392		-188392		-203463
										-15071	
41	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /обетонирование люка/	м3	0,24	-19955,46	-1294,85	-4789	-311	-4096	-415	-5620
					-1592,87	-305,24	-382	-73	0	-416	
42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /отмостка/	м3	4,8	-19108,86	-1294,85	-91723	-6215	-77862	-8291	-108015
					-1592,87	-305,24	-7646	-1465	0	-8001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
56	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /обетонирование люка/	м3	0,03	-19955,46	-1294,85	-599	-39	-512	-52	-703
					-1592,87	-305,24	-48	-9	0	-52	
57	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /отмостка/	м3	0,6	-19108,86	-1294,85	-11465	-777	-9732	-1036	-13501
					-1592,87	-305,24	-956	-183	0	-1000	
58	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,8	-947,34	-22,98	-10231	-248	-6186	-3565	-14900
					-351,56	-3,37	-3797	-36	0	-1104	
59	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /Выравнивающая стяжка/	м2 стяжки	1,1	-736,36	-35,33	-810	-39	-291	-469	-1381
					-436,01	-17,91	-480	-20	0	-102	
60	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1,1	-2157,42	-51,71	-2373	-57	-2004	-302	-2889
					-283,39	-11,79	-312	-13	0	-214	
61	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /толщ.15-20мм/	м2 стяжки	1,1	-736,36	-35,33	-810	-39	-291	-469	-1381
					-436,01	-17,91	-480	-20	0	-102	
62	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /толщ. 17,5 мм/	м2 стяжки	1,1	38,70	3,00	44	3	36	4	53
					2,70	1,48	3	2	0	4	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-619448	-32719	-535324	-61330	- 735 238
							-51407	-12424	0	-54461	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								-8341322
		Временные здания и сооружения	Тенге	3,10%							-258581
		Итого с временными	Тенге								-8599903
		Зимние удорожания	Тенге	2,34%							-201238
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								-8801141
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							-176023
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								-8977163
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	Тенге								-9426348
		НДС	Тенге	12 %							-1131162
		Итого с НДС	Тенге								**-10 557 510**

Сдал

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"
(наименование организации)

Зам. Ген. директора по строительству Ни В.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
(наименование организации)

Директор Жарасов А.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО «Prem Expert Co»

Конканов О.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)