Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"

Наименование стройки - Строительство блочно-модульной котельной на газе в МЖД по ул.Сыпатаева №233 в г Жаркент Панфиловский район Алматинская область

Наименование объекта - Тепловые сети

Договор подряда **№ П-4/45/29 от 02.09.2021г.**

Акт приемки выполненных работ №

за апрель 2022 года

на Тепловые сети.Трубопроводы

Основание:

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.==Земляные работы==										
1	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		25,256	243,23	231,52	6143	5847	2	1459	8187
		НР - 72%; СП - 8%				11,62	68,64	293	1734		585	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		4,050	2516,24		10191			7337	18930
		НР - 72%; СП - 8%				2516,24		10191			1402	
3	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/погрузка грунта разработанного вручную/	м3 грунта		28,560	243,23	231,52	6947	6612	3	1650	9258
		НР - 72%; СП - 8%				11,62	68,64	332	1960		661	
4	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км		45,258	47,00		2127				2297
		СП - 8%				--					170	
5	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		28,256	24,66	21,16	697	598	3	249	1013
		НР - 72%; СП - 8%				3,41	8,82	96	249		68	
6	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/грунт для обратной засыпки/	м3 грунта		25,030	241,71	231,52	6050	5795	2	1419	8046
		НР - 72%; СП - 8%				10,10	68,64	253	1718		577	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	32,256	47,00		1516				1637
		СП - 8%			--					121	
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,58	3462,50	188,25	12396	674	7002	4882	17722
		НР - 99%; СП - 8%			1318,45	58,93	4720	211		444	
9	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,05	996,37		2043			1471	3794
		НР - 72%; СП - 8%			996,37		2043			281	
10	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,05	1778,00		3645		3645		3936
		СП - 8%			--					292	
11	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,03	21,94	21,94	439	439		132	617
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,14		183		46	
12	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20,03	197,64	91,08	3959	1824		2174	6453
		НР - 72%; СП - 8%			106,56	44,19	2134	885		320	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				56152	21790	10656	20773	81 892
							20062	6940	0	4967	
		РАЗДЕЛ 2.==Трубопроводы /4589-2-С11-ТС.СО/=									
13	Е11-240108-0105 1124-0108-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,005	1248284,05	435322,94	6241	2177	6241	4626	11737
		НР - 99%; СП - 8%			800731,99	133862,81	4004	669		869	
14	С123-010402-0108 2301-0402-0108 РСНБ РК 2015	Труба Ст 133х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	5	11592,00		57960		57960		58424
		СП - 8%								464	
15	Е11-240108-0102 1124-0108-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,015	988656,63	331917,29	14830	4979	14830	11183	28094
		НР - 99%; СП - 8%			649477,16	103613,06	9742	1554		2081	
16	С123-010402-0106 2301-0402-0106 РСНБ РК 2015	Труба Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	5	7635,00		38175		38175		38480
		СП - 8%								305	
17	С123-010402-0105 2301-0402-0105 РСНБ РК 2015	Труба Ст 76х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	5	5801,00		29005		29005		29237
		СП - 8%								232	

589261030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С123-010402-0105 2301-0402-0105 РСНБ РК 2015	Труба Ст 65х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006									
		СП - 8%	м	5	5801,00		29005		29005	232	29237
19		Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 16, DN 80, ГОСТ 21345-2005	шт.	2	75059,00		150118		150118	12009	162127
20		Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 16, DN 65, ГОСТ 21345-2005	шт.	2	43942,00		87884		87884	7031	94915
21		Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 16, DN 50, ГОСТ 21345-2005	шт	1	28713,00		28713		28713	2297	31010
22		Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 16, DN 40, ГОСТ 21345-2005	шт.	1	23888,00		23888		23888	1911	25799
23		Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 16, DN 40, ГОСТ 21345-2005	шт.	1	23888,00		23888		23888	1911	25799
24		Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 16, DN 40, ГОСТ 21345-2005	шт.	1	23888,00		23888		23888	1911	25799
25		Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 16, DN 65, ГОСТ 21345-2005	шт.	3	43942,00		131826		131826	10546	142372
26		Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 16, DN 40, ГОСТ 21345-2005	шт.	2	23888,00		47776		47776	3822	51598
27		Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 16, DN 40, ГОСТ 21345-2005	шт	2	23888,00		47776		47776	3822	51598
28		Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 16, DN 25, ГОСТ 21345-2005	шт.	2	17134,00		34268		34268	2741	37009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29		Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 16, DN 25, ГОСТ 21345-2005	шт.	2	17134,00		34268		34268		37009
										2741	
30	1124-0108-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	1	17750,76	4128,21	17751	4128	17751	14685	35031
					13452,67	1381,07	13453	1381		2595	
31		Отвод Ст 76 х3.5-90°стальной	шт.	1	1223,21		1223		1223		1321
										98	
32	1124-0108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	2	19244,80	4588,29	38490	9177	400	31598	75695
					14456,67	1501,98	28913	3004		5607	
33		Отвод Ст 89 х4,0-90°стальной	шт.	2	1696,43		3393		3393		3664
										271	
34		Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	16963,66	4016,52	33927	8033	33927	27976	66855
					12805,69	1323,54	25611	2647		4952	
35		Отвод Ст 45х3,5-90°стальной	шт.	1	513,00		513		513		554
										41	
36		Отвод Ст 32х4-45° стальной	шт.	1	446,43		446		446		482
										36	
37	1124-0108-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	2	23475,56	6095,37	46951	12191	46951	37694	91417
					17088,91	1948,55	34178	3897		6772	
38		Отвод Ст 133х4.5-90°стальной	шт.	2	4017,86		8036		8036		8679
										643	
39		Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	3	16963,66	4016,52	50891	12050	50891	41964	100283
					12805,69	1323,54	38417	3971		7428	
40		Отвод Ст 57х3.5-90°-1 стальной о	шт.	3	848,21		2545		2545		2748
										204	
41	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	4	21159,86	5282,71	84639	21131	84639	68686	165592

Программный комплекс АВС (редакция 2020.4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /обетонирование люка/ Отвод стальной Ст 108х4 89° НР - 91% СП - 8%	шт м3	2 2,03	15647,61 2500,00	1697,92 1489,08	62588 5000	6792 3023	5000	12266 4032	5000 45055
43		Переход стальной Ст 108х4-89х4			20388,61		41389		41389		
55	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /отмостка/	шт м3	2 6,3	1831,79 1160,71 19542,01	351,02 1489,08	3719 2321 123115	713 9381	2321 123115	400 3834 12514	2507 146479
44	1101-0102-0332	Смотровой колодец СК /2 шт/ НР - 91% СП - 8%									
56	Е11-060101-0307 РСНБ РК 2015 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 9	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НПГАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3			1831,79	351,02	11540	2211		10850	
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция оклеечная обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности оутовой кладки, кирпичу, бетону	м3 грунта	16	338,46	326,17	5415	5219	5415	937	6860
45	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях.	м2 поверхности	53,2	1003,51	69,31 26,32	192 1400	1400	53387	20708	79467
57	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 п.3 179 Кзтр=1,2 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. I группа грунтов. 1 разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	3,21	404,29 1145,83	3,87	21508 3678	206		5886 2648	6832
58	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3 грунта	1,02	1145,83 2516,24		3678 2569			506 1849	4771
46	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НПГАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3/погрузка грунта разработанного вручную/ СП - 8%	м3	3,21	2516,24 1778,00		2569 5707		5707	353 457	6164
59	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	м3 грунта	1,02	338,46	326,17	345	333	345	60	437
47	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	т	0,15	568230,00	12,02 69,31	12 85235	71	85235	32	92053
60		Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка. Диаметр 200 мм, глубина 600 мм НР - 84% СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций отв	8	62500,00	972,24	500000	7778		6819 420000	993600
61		Подготовка бетонная. Устройство НР - 97% СП - 8%	колодца	7,96	1428,61 30216,66	729,59 12718,07	11429 240525	5837 101236	240525	73600 160642	433260
48	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Крышки колодцев 1ПП20-15 серия 3.900.1-14	м3	20	14927,90 17284,08	5457,10 1294,85	148826 345682	42439 25897	313680	32905 27905	408905
		Антикоррозийное покрытие и теплоизоляция			1592,87	305,24	31857	6105		27919	
62	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции СП - 8%	шт	2	37500,00		75000		75000		81000
49	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,серия 3.900.1-14	км трубопровода	0,05	1444278,22 331032,10	42350,96 168,36	65132 14928	1910 8	48294	6000 14787 6394	86312
63	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 СП - 8%	шт	4	22321,43		89286		89286		96429
50		Плита днища П/Н 20 СП - 8%	м2 шт	15,36 2	1315,49 33038,73	13,89 87,31	20206 66071	213 41	18651 66071	7131 1701	22957 71357
64	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна								5286	
51	С121-040301-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	м3 изоляции	0,68	44767,34	1374,07	30599	939	7538	17171	51592
65	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95 СП - 8%	шт	4	32364,51 1852,00	690,28	22122 7408	472	7408	3822 593	8001
52	ССЦ РК8.04-08-2018тех ч.п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость СП - 8%	м3 м3	0,75 7,96	11034,00 270,00		8276 2149		8276 2149	662	8938 2321
66	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью	м2 поверхности покрытия изоляции	13,90	2921,47	190,97	40611	2655	2509	172 27132	73163
53	С123-030101-0310 РСНБ РК 2015 2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 оцинкованной СП - 8%	комплект	2	23549,00 2250,01	18,18	47098 5448	253	47098	5419 3768	50866
		Дополнительные объемы работ									

Страница - 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
54	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /обето[illegible]вание люка/ *НР - 91%, СП - 8%*	м3	2,03	20388,61 1831,79	1489,08 351,02	41389 3719	3023 713	41389	4032 3634	49055
55	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /отмостка/ *НР - 91%, СП - 8%*	м3	6,3	19542,01 1831,79	1489,08 351,02	123115 11540	9381 2211	123115	12514 10850	146479
56	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 95%, СП - 8%*	м2 поверхности	53,2	1003,51 404,29	26,42 3,87	53387 21508	1406 206	53387	20194 5886	79467
57	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	3,21	1145,83 1145,83		3678 3678			2648 506	6832
58	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	3,21	1778,00		5707		5707	457	6164
59	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,15	568230,00		85235		85235	6819	92053
60		Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка. Диаметр 200 мм, глубина 600 мм *НР - 84%, СП - 8%*	**отв**	**8**	62500,00 1428,61	972,24 729,59	500000 11429	7778 5837		420000 73600	993600
61		Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	20	17284,08 1592,87	1294,85 305,24	345682 31857	25897 6105	313680	35305 27919	408905
		==Антикоррозийное покрытие и теплоизоляция==									
62	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. [illegible] и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,05	1444278,22 331032,10	42350,96 168,36	65132 14928	1910 8	48294	14787 6394	86312
63	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	15,36	1315,49 87,31	13,89 2,69	20206 1341	213 41	18651	1051 1701	22957
64	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,68	44767,34 32364,51	1374,07 690,28	30599 22122	939 472	7538	17171 3822	51592
65	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,75	11034,00		8276		8276	662	8938
66	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	13,90	2921,47 2550,01	190,97 18,18	40611 35448	2655 253	2509	27132 5419	73163
		==Дополнительные объемы работ==									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1125-0211-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	72	13628,51	12837,22	981253	924280		237846	1 316 627
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		791,29	2838,84	56973	204396		97528	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				2476091	1038287	763720	870639	5 537 922
		Временные здания и сооружения	Тенге	3,10%			854736	338764	569318	467619	
		Итого с временными	Тенге								5619814
		Зимние удорожания	Тенге	2,34%							174214
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								5794028
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							135580
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								5929608
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	Тенге								118592
		НДС	Тенге	12 %							6048200
		Итого с НДС	Тенге								6350825
											762099
											7 112 924

589261030

Сдал

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"
(наименование организации)

Зам. Ген. директора по строительству Ни В.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО «Prem Expert Co»

Принял

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
(наименование организации)

Директор Жарасов А.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Конканов О.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)