Заказчик: ТОО "Отау-Строй"
Генеральный подрядчик :ТОО «Отау-Строй»
Наименование объекта: «Строительство жилых домов(2-я очередь,9-ти этажные жилые дома)на земельном участке 359,192-квартал,Каратауского района,г.Шымкент,ЮКО»

Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от " 19 " марта 2015г.
№ 229

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за январь месяц 2018 года (период с 27 декабря 2017 года по 04 февраля 2018 года)

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за январь месяц) без НДС	из графы I					
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2016 г.	из них	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	7	8	9	10
Всего по стройке	**9 290 944 909,89**							
в т.ч.								
Строительно-монтажные работы	9 206 908 919,33							
Авторский надзор	9 473 843,01							
Технический надзор	74 562 147,55							
Всего по стройке (Этап 2: Блоки №7, 8, 11, 12, вертикальная планировка, отмостка)	**2 422 330 250,69**	380 170 883,93					45 620 506,07	425 791 390
в т.ч.								
Строительно-монтажные работы	2 411 215 362	380 170 883,93					45 620 506,07	425 791 390
Авторский надзор	1 253 043,01							
Технический надзор	9 861 845,68							

Заказчик:
ТОО «Отау-Строй» Генеральный директор Алимбек А.

Генеральный подрядчик:
ТОО «Отау-Строй» Генеральный директор Алимбек А.

Технадзор:
ТОО "Құрылыс Сапа 2014" Директор Маликов Б.А.

ТОО "Компания ЮгПласт" Директор Каскынов А.Н.

Заказчик: ТОО "Отау-Строй"

Генеральный подрядчик: ТОО "Отау-Строй"

Форма 2в

Наименование Строительство жилых домов(2-я очередь,9-ти этажные жилые дома)на земельном участке 359,192-квартал, Каратауского района, г.Шымкент, ЮКО

АКТ

приемки выполненных работ

за январь месяц 2018 года (период с 27 декабря 2017 года по 04 февраля 2018года)

ДОМ № 7

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		рабочих, обслуживающих машины
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1 Общестроительные работы/часть КЖ(объемы на 1 дом)										
РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ										
		ВЫПУСКИ								
24	11-080101-0307 РСНБ	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1790,08	723,74	14,34	1295551	25672	221079	0,21	379
		м2 поверхности		173,62	1,66	310793	2965	50,8	--	4
		Накладные расходы -		*123,50*		*221079*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89,04*				*159389*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,46*				*61689*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,78*		*121330*				
		Сметная стоимость				*1637960*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1295551	25672			379
			Тенге			310793	2965			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1295551				
	Материалы -		Тенге			959086				
	Всего заработная плата -		Тенге				313758			
		Накладные расходы -	Тенге			221079				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					159389		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					61690		
		Сметная прибыль -	Тенге			121330				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1637960				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							383
		Сметная заработная плата -	Тенге				313758			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1637960				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							383
		Сметная заработная плата -	Тенге				313758			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3 Общестроительные работы(альбом АР)(объемы на 1 дом)										
РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ										
1	11-120101-1701 РСНБ	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/толщ.30мм. Устройство	653,57	520,50	70,57	340182	46125	83262	0,24	159
		м2 стяжки		163,08	16,07	106587	10501	56,4	0,02	13
		Накладные расходы -		*127,40*		*83262*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*101,04*				*66038*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,35*				*17224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,83*		*33875*				
		Сметная стоимость				*457319*				
2	11-120101-1702 РСНБ	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	653,57	240,52	15,51	157198	10138	11579	0,01	9
		м2 стяжки		9,06	3,73	5922	2436	56,4	--	3
		Накладные расходы -		*17,72*		*11579*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*7,21*				*4714*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,50*				*6865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,66*		*13502*				
		Сметная стоимость				*182279*				
3	11-120101-0105 РСНБ	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	653,57	127,30	9,37	83200	6122	47406	0,14	90
		м2 кровли		111,65	2,54	72972	1662	56,4	--	2
		Накладные расходы -		*72,53*		*47406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*64,41*				*42094*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,13*				*5312*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,99*		*10449*				
		Сметная стоимость				*141055*				
4	21-100403-2005 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	751,6055	820,81	--	616925	--	26158	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,80*		*26158*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,80*				*26158*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,45*		*51447*				
		Сметная стоимость				*694529*				
5	21-100403-1903 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	738,5341	748,11	--	552505	--	23426	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31,72*		*23426*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,72*				*23426*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,39*		*46074*				
		Сметная стоимость				*622006*				
		ЛЮК Л-2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	11-090601-0101 РСНБ	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	0,13282	64467,78	3082,62	8563	409	5538	82,10	11
		т конструкций		60228,56	1148,97	8000	153	60,9	1,22	--
		Накладные расходы -		*41697,21*		*5538*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*37378,91*				*4965*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4318,30*				*574*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8493,20*		*1128*				
		Сметная стоимость				*15229*				
33	21-060405-0501 РСНБ	Стоимость люка	0,13282	269946,29	--	35854	--	1520	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11445,72*		*1520*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11445,72*				*1520*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22511,36*		*2990*				
		Сметная стоимость				*40364*				
34	11-090304-0101 РСНБ	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,01731	48899,35	18003,03	846	312	348	28,90	1
		т конструкций		23382,12	5020,44	405	87	60,9	5,25	--
		Накладные расходы -		*20103,89*		*348*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17297,16*				*299*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2806,73*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5520,26*		*96*				
		Сметная стоимость				*1290*				
35	21-060208-0501 РСНБ	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,01731	299949,74	--	5192	--	220	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,87*		*220*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,87*				*220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,41*		*433*				
		Сметная стоимость				*5845*				
36	11-150403-1004 РСНБ	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,50199	588,27	0,67	295	--	154	0,65	--
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	247	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*306,34*		*154*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,95*				*136*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,39*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,57*		*36*				
		Сметная стоимость				*485*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1800761	63107			270
			Тенге			194132	14839			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1750306				
	Материалы -		Тенге			332762				
	Всего заработная плата -		Тенге				200328			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1169430				
		Накладные расходы -	Тенге			191984				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					112981		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					79003		
		Сметная прибыль -	Тенге			155383				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2097673				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							276
		Сметная заработная плата -	Тенге				200328			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			50455				
	Материалы -		Тенге			284				
	Всего заработная плата -		Тенге				8644			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41046				
		Накладные расходы -	Тенге			7627				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5264		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2363		
		Сметная прибыль -	Тенге			4647				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			62729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				8644			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2160402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							287
		Сметная заработная плата -	Тенге				208972			
		РАЗДЕЛ 2.ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
41	11-100501-0401 РСНБ	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	592,64	636,58	3,21	377265	1901	73991	0,21	126
		п/м		155,45	1,54	92126	910	59,8	--	1
		Накладные расходы -		*124,85*		*73991*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*93,88*				*55636*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,97*				*18355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,91*		*36100*				
		Сметная стоимость				*487356*				
42	21-090205-0105 РСНБ	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	592,64	943,81	--	559340	--	23716	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,02*		*23716*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,02*				*23716*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,71*		*46644*				
		Сметная стоимость				*629700*				
43	11-120101-1001 РСНБ	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	207,424	2366,56	8,44	490881	1751	108042	0,97	202
		м2 покрытия		713,06	2,24	147906	464	56,4	--	1
		Накладные расходы -		*520,87*		*108042*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*403,43*				*83680*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117,45*				*24361*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230,99*		*47914*				
		Сметная стоимость				*646837*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДВЕРИ								
44	11-100107-0103 РСНБ	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	686,394	3050,99	68,88	2094180	47282	482150	1,15	789
		м2 проемов		887,04	32,30	608860	22171	59,8	0,04	27
		Накладные расходы -		*702,44*		*482150*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*549,77*				*377357*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152,67*				*104793*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*300,27*		*206106*				
		Сметная стоимость				*2782436*				
45	21-090102-0102 РСНБ	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	257,58	6950,19	--	1790230	--	75906	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*294,69*		*75906*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*294,69*				*75906*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*579,59*		*149291*				
		Сметная стоимость				*2015427*				
46	21-090102-0103 РСНБ	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	291,6	6883,00	--	2007083	--	85100	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*291,84*		*85100*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*291,84*				*85100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*573,99*		*167375*				
		Сметная стоимость				*2259558*				
47	21-090102-0104 РСНБ	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	137,214	6102,24	--	837313	--	35502	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*258,73*		*35502*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*258,73*				*35502*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*508,88*		*69825*				
		Сметная стоимость				*942640*				
48	Т11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	378	3776,75	--	1427611	--	60531	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*160,13*		*60531*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*160,13*				*60531*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*314,95*		*119051*				
		Сметная стоимость				*1607193*				
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ Д-1,2,3,4								
49	11-090601-0101 РСНБ	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	6,38582	64467,78	3082,62	411680	19685	266271	82,10	524
		т конструкций		60228,56	1148,97	384609	7337	60,9	1,22	8
		Накладные расходы -		*41697,21*		*266271*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*37378,91*				*238695*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4318,30*				*27576*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8493,20*		*54236*				
		Сметная стоимость				*732187*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	21-090402-0204 РСНБ	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	5,88	24119,29	--	141821	--	6013	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1022,66*		*6013*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1022,66*				*6013*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2011,36*		*11827*				
		Сметная стоимость				*159661*				
51	21-090402-0203 РСНБ	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	12,323328	21280,15	--	262242	--	11119	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*902,28*		*11119*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*902,28*				*11119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1774,59*		*21869*				
		Сметная стоимость				*295230*				
52	21-090402-0101 РСНБ	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	152,712	28741,16	--	4389120	--	186099	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1218,63*		*186099*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1218,63*				*186099*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2396,78*		*366017*				
		Сметная стоимость				*4941236*				
53	21-090404-0305 РСНБ	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	72	5039,66	--	362856	--	15385	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*213,68*		*15385*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*213,68*				*15385*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*420,27*		*30259*				
		Сметная стоимость				*408500*				
		ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА ВР-1								
57	11-090601-0102 РСНБ	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,11904	39284,84	2330,52	4676	277	2804	46,60	6
		т конструкций		34185,76	290,68	4069	35	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*23552,06*		*2804*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20996,15*				*2499*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2555,91*				*304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5026,95*		*598*				
		Сметная стоимость				*8078*				
58	21-060405-0701 РСНБ	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,11904	403945,86	--	48086	--	2039	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17127,30*		*2039*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17127,30*				*2039*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33685,85*		*4010*				
		Сметная стоимость				*54135*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	11-150403-1004 РСНБ	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	3,45216	588,27	0,67	2031	2	1058	0,65	2
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	1699	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*306,34*		*1058*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,95*				*932*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,39*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,57*		*247*				
		Сметная стоимость				*3336*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15206414	70900			1649
			Тенге			1239269	30918			36
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9585933				
	Материалы -		Тенге			2062830				
	Всего заработная плата -		Тенге				874137			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6621576				
		Накладные расходы -	Тенге			945994				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					517604		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					428390		
		Сметная прибыль -	Тенге			842554				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11374482				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1147
		Сметная заработная плата -	Тенге				874137			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5620481				
	Материалы -		Тенге			7715				
	Всего заработная плата -		Тенге				396050			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5204125				
		Накладные расходы -	Тенге			489729				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					241194		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					248535		
		Сметная прибыль -	Тенге			488817				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6599027				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							538
		Сметная заработная плата -	Тенге				396050			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17973509				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1685
		Сметная заработная плата -	Тенге				1270187			
		РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ								
		ПОЛЫ 1 ЭТАЖА								
70	11-110101-3602 РСНБ	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	419,38	2588,13	13,72	1085410	5755	120528	0,38	160
		м2 покрытия		273,15	6,71	114553	2814	60,9	0,01	4
		Накладные расходы -		*287,40*		*120528*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*170,43*				*71476*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,96*				*49052*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230,04*		*96475*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1302413*				
71	11-110101-4001 РСНБ	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	448,7366	277,60	0,53	124567	238	26880	0,09	40
		м плинтусов		75,57	0,25	33911	111	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*59,90*		*26880*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46,17*				*20720*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,73*				*6160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,00*		*12116*				
		Сметная стоимость				*163563*				
76	11-110101-2702 РСНБ	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	30,58	2622,28	49,22	80189	1505	19321	1,06	32
		м2 покрытия		797,95	22,17	24401	678	60,9	0,03	1
		Накладные расходы -		*631,81*		*19321*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*499,45*				*15273*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,36*				*4048*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*260,33*		*7961*				
		Сметная стоимость				*107471*				
		ПОЛЫ 2 ЭТАЖА								
90	11-110101-2702 РСНБ	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	30,58	2622,28	49,22	80189	1505	19321	1,06	32
		м2 покрытия		797,95	22,17	24401	678	60,9	0,03	1
		Накладные расходы -		*631,81*		*19321*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*499,45*				*15273*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,36*				*4048*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*260,33*		*7961*				
		Сметная стоимость				*107471*				
		ПОЛЫ 3-9 ЭТАЖЕЙ								
94	11-110101-0901 РСНБ	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство/ПОКРЫТИЕ П-7	446,796	218,83	19,83	97773	8858	63267	0,26	115
		м2 изолируемой поверхности		199,01	9,44	88915	4217	60,9	0,01	5
		Накладные расходы -		*141,60*		*63267*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*126,94*				*56717*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,66*				*6550*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,83*		*12883*				
		Сметная стоимость				*173924*				
95	21-110401-0103 РСНБ	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	18,407998	14171,13	--	260862	--	11061	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*600,86*		*11061*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*600,86*				*11061*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1181,76*		*21754*				
		Сметная стоимость				*293676*				
96	11-110101-1101 РСНБ	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.40мм	446,796	585,66	18,93	261669	8457	82753	0,36	159
		м2 стяжки		243,33	9,32	108717	4163	60,9	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*185,21*		*82753*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*153,86*				*68744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,36*				*14010*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,67*		*27554*				
		Сметная стоимость				*371976*				
97	11-110101-1102 РСНБ	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	446,796	347,40	12,94	155216	5784	11741	0,02	8
		м2 стяжки		12,03	6,16	5375	2753	60,9	0,01	4
		Накладные расходы -		*26,28*		*11741*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11,08*				*4950*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,20*				*6791*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,89*		*13357*				
		Сметная стоимость				*180314*				
100	11-110101-1101 РСНБ	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ПОКРЫТИЕ П-5	33,096	585,66	18,93	19383	626	6130	0,36	12
		м2 стяжки		243,33	9,32	8053	308	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*185,21*		*6130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*153,86*				*5092*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,36*				*1038*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,67*		*2041*				
		Сметная стоимость				*27554*				
101	11-110101-0401 РСНБ	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	33,096	1027,20	61,26	33996	2028	10076	0,42	14
		м2 изолируемой поверхности		403,22	7,75	13345	256	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*304,44*		*10076*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*250,28*				*8283*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,17*				*1793*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,53*		*3526*				
		Сметная стоимость				*47598*				
102	11-110101-0402 РСНБ	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	33,096	672,92	30,02	22271	994	6149	0,25	8
		м2 изолируемой поверхности		243,29	4,42	8052	146	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*185,78*		*6149*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*150,85*				*4993*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,93*				*1156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,70*		*2274*				
		Сметная стоимость				*30693*				
103	11-110101-1101 РСНБ	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	33,096	585,66	18,93	19383	626	6130	0,36	12
		м2 стяжки		243,33	9,32	8053	308	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*185,21*		*6130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*153,86*				*5092*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,36*				*1038*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,67*		*2041*				
		Сметная стоимость				*27554*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	11-110101-2702 РСНБ	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	165,48	2622,28	49,22	433936	8145	104553	1,06	175
		м2 покрытия		797,95	22,17	132044	3669	60,9	0,03	5
		Накладные расходы -		*631,81*		*104553*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*499,45*				*82650*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,36*				*21903*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*260,33*		*43079*				
		Сметная стоимость				*581568*				
106	11-110101-1101 РСНБ	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.40мм-ПОКРЫТИЕ П-6	38,262	585,66	18,93	22408	724	7087	0,36	14
		м2 стяжки		243,33	9,32	9310	356	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*185,21*		*7087*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*153,86*				*5887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,36*				*1200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,67*		*2360*				
		Сметная стоимость				*31854*				
107	11-110101-1102 РСНБ	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	89,278	-521,10	-19,42	-46523	-1734	-3519	-0,03	-2
		м2 стяжки		-18,04	-9,24	-1611	-825	60,9	-0,01	-1
		Накладные расходы -		*39,42*		*3519*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*16,62*				*1484*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,80*				*2035*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,84*		*4003*				
		Сметная стоимость				*-39001*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2650731	43510			780
			Тенге			577520	19634			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2650731				
	Материалы -		Тенге			1768838				
	Всего заработная плата -		Тенге				597154			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			260862				
		Накладные расходы -	Тенге			491477				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					363667		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					127810		
		Сметная прибыль -	Тенге			251377				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3393584				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							806
		Сметная заработная плата -	Тенге				597154			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3393584				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							806
		Сметная заработная плата -	Тенге				597154			
		РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
		ЧЕРДАК								
119	11-150203-0202 РСНБ	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	609,54	861,08	51,46	524864	31368	220815	0,68	414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности		531,24	39,03	323810	23789	54,8	0,05	32
		Накладные расходы -		*362,26*		*220815*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*312,50*				*190484*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,76*				*30331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,87*		*59654*				
		Сметная стоимость				*805333*				
120	11-150203-0201 РСНБ	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	321,43	840,25	51,46	270080	16541	111855	0,65	209
		м2 оштукатуриваемой поверхности		507,80	39,03	163222	12545	54,8	0,05	17
		Накладные расходы -		*347,99*		*111855*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*299,66*				*96320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,33*				*15535*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,06*		*30555*				
		Сметная стоимость				*412490*				
121	11-150401-0201 РСНБ	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	930,97	69,66	0,49	64854	459	37256	0,09	86
		м2 окрашиваемой поверхности		64,65	0,24	60184	223	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*40,02*		*37256*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*35,56*				*33103*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,46*				*4153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,77*		*8169*				
		Сметная стоимость				*110279*				
		1-2 ЭТАЖИ								
125	11-150203-0504 РСНБ	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	486,1	575,50	19,59	279753	9524	121354	0,45	219
		м2 оштукатуриваемой поверхности		378,27	16,04	183879	7797	54,8	0,02	11
		Накладные расходы -		*249,65*		*121354*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*216,08*				*105039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,56*				*16315*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,01*		*32089*				
		Сметная стоимость				*433195*				
126	11-150203-0503 РСНБ	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	1614,36	461,60	16,77	745195	27065	314009	0,37	597
		м2 оштукатуриваемой поверхности		292,49	13,76	472182	22207	54,8	0,02	30
		Накладные расходы -		*194,51*		*314009*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*167,82*				*270925*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,69*				*43084*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,49*		*84736*				
		Сметная стоимость				*1143940*				
127	11-150403-0706 РСНБ	Вычитается позиция: Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	486,1	-123,82	-0,85	-60188	-411	-36775	-0,15	-73
		м2 окрашиваемой поверхности		-122,84	-0,40	-59714	-197	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*75,65*		*36775*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*67,54*				*32831*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,11*				*3944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,96*		*7757*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*-15656*				
128	11-150403-0705 РСНБ	Вычитается позиция: Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	582,2	-90,06	-0,67	-52435	-390	-32018	-0,11	-63
		м2 окрашиваемой поверхности		-89,27	-0,32	-51971	-187	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*54,99*		*32018*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*49,09*				*28583*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,90*				*3435*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,60*		*6756*				
		Сметная стоимость				*-13661*				
132	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	117,14	4474,79	13,00	524177	1523	128444	2,00	234
		м2 поверхности облицовки		1581,02	6,36	185201	745	54,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*1096,50*		*128444*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*869,88*				*101898*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*226,61*				*26546*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445,70*		*52210*				
		Сметная стоимость				*704830*				
133	11-150107-0103 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	4,32	5873,20	13,00	25372	56	5149	2,08	9
		м2 поверхности облицовки		1644,26	6,36	7103	27	54,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1191,91*		*5149*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*904,54*				*3908*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*287,38*				*1241*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*565,21*		*2442*				
		Сметная стоимость				*32963*				
		3-9 ЭТАЖИ								
134	11-150203-0204 РСНБ	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	863,59	1028,77	54,54	888437	47097	357062	0,75	648
		м2 оштукатуриваемой поверхности		606,80	40,64	524029	35098	54,8	0,06	48
		Накладные расходы -		*413,46*		*357062*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*354,80*				*306401*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,66*				*50661*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,38*		*99640*				
		Сметная стоимость				*1345139*				
135	11-150203-0203 РСНБ	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	2874,06	1012,77	54,54	2910749	156742	1173083	0,74	2127
		м2 оштукатуриваемой поверхности		598,71	40,64	1720734	116806	54,8	0,06	159
		Накладные расходы -		*408,16*		*1173083*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*350,37*				*1006972*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,80*				*166111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,67*		*326707*				
		Сметная стоимость				*4410539*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	11-150203-0201 РСНБ	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	215,355	840,25	51,46	180951	11083	74942	0,65	140
		м2 оштукатуриваемой поверхности		507,80	39,03	109357	8405	54,8	0,05	11
		Накладные расходы -		*347,99*		*74942*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*299,66*				*64534*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,33*				*10409*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,06*		*20471*				
		Сметная стоимость				*276365*				
137	11-150203-0504 РСНБ	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	2245,334	575,50	19,59	1292201	43990	560542	0,45	1010
		м2 оштукатуриваемой поверхности		378,27	16,04	849353	36015	54,8	0,02	49
		Накладные расходы -		*249,65*		*560542*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*216,08*				*485181*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,56*				*75361*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,01*		*148219*				
		Сметная стоимость				*2000963*				
138	11-150203-0503 РСНБ	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	7472,556	461,60	16,77	3449362	125280	1453486	0,37	2765
		м2 оштукатуриваемой поверхности		292,49	13,76	2185638	102794	54,8	0,02	140
		Накладные расходы -		*194,51*		*1453486*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*167,82*				*1254061*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,69*				*199425*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,49*		*392228*				
		Сметная стоимость				*5295076*				
139	11-150403-0706 РСНБ	Вычитается позиция: Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	1209,026	-123,82	-0,85	-149698	-1023	-91467	-0,15	-181
		м2 окрашиваемой поверхности		-122,84	-0,40	-148522	-489	54,8	--	-1
		Накладные расходы -		*75,65*		*91467*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*67,54*				*81658*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,11*				*9810*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,96*		*19293*				
		Сметная стоимость				*-38937*				
140	11-150403-0705 РСНБ	Вычитается позиция: Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	1465,394	-90,06	-0,67	-131978	-981	-80589	-0,11	-160
		м2 окрашиваемой поверхности		-89,27	-0,32	-130811	-472	54,8	--	-1
		Накладные расходы -		*54,99*		*80589*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*49,09*				*71943*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,90*				*8646*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,60*		*17005*				
		Сметная стоимость				*-34384*				
144	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	332,472	4474,79	13,00	1487743	4324	364554	2,00	665
		м2 поверхности облицовки		1581,02	6,36	525645	2113	54,8	0,01	3
		Накладные расходы -		*1096,50*		*364554*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*869,88*				*289211*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*226,61*				*75343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445,70*		*148184*				
		Сметная стоимость				*2000481*				
145	11-150107-0103 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	12,096	5873,20	13,00	71042	157	14417	2,08	25
		м2 поверхности облицовки		1644,26	6,36	19889	77	54,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1191,91*		*14417*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*904,54*				*10941*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*287,38*				*3476*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*565,21*		*6837*				
		Сметная стоимость				*92296*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			12320480	472404			8671
			Тенге			6939207	367294			500
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12320480				
	Материалы -		Тенге			4908869				
	Всего заработная плата -		Тенге				7306501			
		Накладные расходы -	Тенге			4696119				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4003963		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					692156		
		Сметная прибыль -	Тенге			1361328				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18377928				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9171
		Сметная заработная плата -	Тенге				7306501			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			18377928				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9171
		Сметная заработная плата -	Тенге				7306501			
		РАЗДЕЛ 5.НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА								
150	11-150207-0101 РСНБ	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	1542,175	2139,06	22,88	3298805	35292	950147	1,15	1774
		м2 оштукатуриваемой поверхности		909,09	10,70	1401970	16496	54,8	0,01	22
		Накладные расходы -		*616,11*		*950147*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*504,04*				*777319*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*112,07*				*172828*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*220,41*		*339916*				
		Сметная стоимость				*4588868*				
151	11-260201-0104 РСНБ	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	107,05	23915,33	1628,33	2560136	174313	1017532	17,50	1873
		м3 изоляции		14158,73	571,49	1515692	61178	55,3	0,69	74
		Накладные расходы -		*9505,20*		*1017532*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8145,81*				*872009*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1359,39*				*145523*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2673,64*		*286213*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*3863881*				
152	21-110101-0108 РСНБ	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	107,05	30879,10	--	3305608	--	140158	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1309,27*		*140158*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1309,27*				*140158*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2575,07*		*275661*				
		Сметная стоимость				*3721427*				
153	21-130816-2807 РСНБ	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	5352,5	10,35	--	55398	--	2349	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,44*		*2349*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,44*				*2349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,86*		*4620*				
		Сметная стоимость				*62367*				
154	11-150212-0202 РСНБ	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм	2004,8275	2525,48	5,94	5063156	11913	748748	0,51	1029
		м2 отделываемой поверхности		463,69	2,65	929626	5314	54,8	--	6
		Накладные расходы -		*373,47*		*748748*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*255,56*				*512347*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117,92*				*236401*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231,92*		*464952*				
		Сметная стоимость				*6276856*				
155	11-150402-0403 РСНБ	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	2004,8275	100,81	0,94	202107	1889	65649	0,06	124
		м2 окрашиваемой поверхности		49,43	0,41	99093	830	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*32,75*		*65649*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*27,31*				*54758*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,43*				*10891*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,68*		*21420*				
		Сметная стоимость				*289176*				
158	11-080701-0102 РСНБ	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	1562,12	519,43	1,24	811406	1931	302196	0,44	680
		м2 вертикальной проекции		323,15	0,58	504803	906	50,8	--	1
		Накладные расходы -		*193,45*		*302196*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*164,46*				*256900*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,00*				*45296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,03*		*89088*				
		Сметная стоимость				*1202691*				
159	11-080701-0104 РСНБ	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-	1562,12	332,89	1,30	520019	2036	172213	0,24	380
		м2 вертикальной проекции		180,92	0,61	282620	955	50,8	--	1
		Накладные расходы -		*110,24*		*172213*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*92,22*				*144056*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,02*				*28157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,45*		*55379*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*747611*				
		ШАХТА ЛИФТА								
180	11-090305-0101 РСНБ	Каркас К-1. Монтаж	0,392	42925,66	17513,49	16827	6865	5564	17,10	7
		т конструкций		13517,72	5973,28	5299	2342	60,9	7,02	3
		Накладные расходы -		*14193,36*		*5564*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11870,02*				*4653*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2323,34*				*911*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4569,52*		*1791*				
		Сметная стоимость				*24182*				
181	11-090501-0202 РСНБ	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,392	2149,56	516,29	843	202	375	1,34	1
		т		1362,65	0,83	534	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*956,70*		*375*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*830,36*				*325*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,35*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248,50*		*97*				
		Сметная стоимость				*1315*				
182	21-060801-0201 РСНБ	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,392	364882,58	--	143034	--	6065	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15471,02*		*6065*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15471,02*				*6065*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30428,29*		*11928*				
		Сметная стоимость				*161027*				
183	11-130301-1406 РСНБ	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	11,368	57,31	0,83	651	9	136	0,02	--
		м2		16,64	0,17	189	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*11,92*		*136*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,11*				*104*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,82*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,54*		*63*				
		Сметная стоимость				*850*				
184	11-060301-0407 РСНБ	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,03438	309721,68	827,40	10648	28	3146	198,00	7
		т		154683,54	340,57	5318	12	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*3146*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*2585*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*561*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*1104*				
		Сметная стоимость				*14898*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			15988639	234480			5874
			Тенге			4745144	88033			109
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15827936				
	Материалы -		Тенге			7500206				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				4825002			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3361006				
		Накладные расходы -	Тенге			3402273				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2620077		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					782196		
		Сметная прибыль -	Тенге			1538417				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20768625				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5972
		Сметная заработная плата -	Тенге				4825002			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			160703				
		Материалы -	Тенге			4769				
		Всего заработная плата -	Тенге				8175			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			143034				
		Накладные расходы -	Тенге			12003				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4979		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7024		
		Сметная прибыль -	Тенге			13817				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			186523				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				8175			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			20955149				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5982
		Сметная заработная плата -	Тенге				4833177			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4 Водопровод, канализация (объемы на 1 дом)								
11	11-160601-0101 РСНБ	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	144	1515,88	83,96	218287	12091	114125	1,47	212
		шт.		1148,41	8,28	165371	1193	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*792,54*		*114125*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*698,64*				*100604*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,90*				*13521*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,67*		*26593*				
		Сметная стоимость				*359005*				
13	23-040904-1503 РСНБ РК 2015	Кран шаровый Х 3777 разборный с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 63, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	144	19795,69	--	2850579	--	120865	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*839,34*		*120865*		*120865*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*839,34*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1650,80*		*237716*				
		Сметная стоимость				*3209159*				
		УСТАНОВКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОМЕРОВ НА 4 ПОТРЕБИТЕЛЯ-18 КОМПЛЕКТОВ								
40	11-160501-0201 РСНБ	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	14,4	1713,09	300,60	24668	4329	14649	1,64	24
		м трубопровода		1399,90	100,43	20159	1446	60,4	0,14	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1017,26*		*14649*		*13049*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*906,20*				*1599*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,06*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,43*		*3145*				
		Сметная стоимость				*42462*				
41	11-160501-0202 РСНБ	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	1,8	1296,18	185,56	2333	334	1417	1,29	2
		м трубопровода		1101,14	62,14	1982	112	60,4	0,08	--
				787,37		*1417*				
		Накладные расходы -		*702,62*				*1265*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*84,75*				*153*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*166,68*		*300*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*4050*				
		Сметная стоимость								
42	23-010602-0202 РСНБ	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12,9456	139,51	--	1806	--	77	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				5,92		*77*				
		Накладные расходы -		*5,92*				*77*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,63*		*151*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*2033*				
		Сметная стоимость								
43	23-010602-0203 РСНБ	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1,6722	217,92	--	364	--	15	--	-
		м		--	--	--	--	--	--	-
				9,24		*15*				
		Накладные расходы -		*9,24*				*15*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,17*		*30*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*410*				
		Сметная стоимость								
50	11-160601-0101 РСНБ	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	72	1515,88	83,96	109144	6045	57063	1,47	10
		шт.		1148,41	8,28	82685	596	60,4	0,01	
				792,54		*57063*				
		Накладные расходы -		*698,64*				*50302*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*93,90*				*6760*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*184,67*		*13296*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*179503*				
		Сметная стоимость								
51	23-040904-1503 РСНБ РК 2015	Кран шаровый X 3777 разборный с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 63, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	72	19795,69	--	1425290	--	60432	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
				839,34		*60432*				
		Накладные расходы -		*839,34*				*60432*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1650,80*		*118858*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*1604580*				
		Сметная стоимость								
52	11-220801-0201 РСНБ	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	234	821,69	498,26	192276	116594	82305	0,41	
		шт.		323,43	166,11	75682	38869	62,1	0,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*351,73*		*82305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*71137*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*11169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*21967*				
		Сметная стоимость				*296548*				
53	11-220801-0202 РСНБ	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	90	1210,98	733,65	108988	66028	46686	0,61	55
		шт.		477,33	244,70	42960	22023	62,1	0,33	30
		Накладные расходы -		*518,74*		*46686*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*448,38*				*40354*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,36*				*6332*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,38*		*12454*				
		Сметная стоимость				*168128*				
54	23-020401-2508 РСНБ	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	64,71	--	1165	--	49	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,74*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,74*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,40*		*97*				
		Сметная стоимость				*1312*				
55	23-020401-2502 РСНБ	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	72	37,38	--	2691	--	114	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,58*		*114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,58*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,12*		*224*				
		Сметная стоимость				*3030*				
56	23-020401-2202 РСНБ	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	19,14	--	345	--	15	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,81*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,81*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,60*		*29*				
		Сметная стоимость				*388*				
57	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 20мм	144	439,37	--	63269	--	2683	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,63*		*2683*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,63*				*2683*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,64*		*5276*				
		Сметная стоимость				*71228*				
58	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 25мм	72	290,70	--	20930	--	887	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,33*		*887*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,33*				*887*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,24*		*1745*				
		Сметная стоимость				*23563*				
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ								
89	11-160601-0102 РСНБ	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	1533,54	101,63	3067	203	1597	1,47	3
		1шт		1148,41	16,56	2297	33	60,4	0,02	--
				798,50		*1597*				
		Накладные расходы -		*703,64*				*1407*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*94,86*				*190*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*186,56*		*373*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*5037*				
		Сметная стоимость								
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТЗ								
102	11-160601-0101 РСНБ	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	72	1515,88	83,96	109144	6045	57063	1,47	106
		шт.		1148,41	8,28	82685	596	60,4	0,01	1
				792,54		*57063*				
		Накладные расходы -		*698,64*				*50302*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*93,90*				*6760*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*184,67*		*13296*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*179503*				
		Сметная стоимость								
104	23-040904-1503 РСНБ РК 2015	Кран шаровый Х 3777 разборный с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 63, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	72	19795,69	--	1425290	--	60432	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				839,34		*60432*				
		Накладные расходы -		*839,34*				*60432*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1650,80*		*118858*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*1604580*				
		Сметная стоимость								
		УСТАНОВКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОМЕРОВ НА 4 ПОТРЕБИТЕЛЯ-18 КОМПЛЕКТОВ								
133	11-160501-0201 РСНБ	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	14,4	1713,09	300,60	24668	4329	14649	1,64	24
		м трубопровода		1399,90	100,43	20159	1446	60,4	0,14	2
				1017,26		*14649*				
		Накладные расходы -		*906,20*				*13049*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*111,06*				*1599*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*218,43*		*3145*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*42462*				
		Сметная стоимость								
134	11-160501-0202 РСНБ	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	1,8	1296,18	185,56	2333	334	1417	1,29	2
		м трубопровода		1101,14	62,14	1982	112	60,4	0,08	--
				787,37		*1417*				
		Накладные расходы -		*702,62*				*1265*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*84,75*				*153*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*166,68*		*300*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*4050*				
		Сметная стоимость								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	23-010601-0302 РСНБ	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12,9456	138,82	--	1797	--	76	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,89*		*76*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,89*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,58*		*150*				
		Сметная стоимость				*2023*				
136	23-010601-0303 РСНБ	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1,6722	203,14	--	340	--	14	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,61*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,61*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,94*		*28*				
		Сметная стоимость				*383*				
143	11-160601-0101 РСНБ	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	72	1515,88	83,96	109144	6045	57063	1,47	106
		шт.		1148,41	8,28	82685	596	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*792,54*		*57063*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*698,64*				*50302*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,90*				*6760*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,67*		*13296*				
		Сметная стоимость				*179503*				
144	23-040904-1503 РСНБ РК 2015	Кран шаровый X 3777 разборный с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°C, PN 63, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	72	19795,69	--	1425290	--	60432	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*839,34*		*60432*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*839,34*				*60432*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1650,80*		*118858*				
		Сметная стоимость				*1604580*				
145	11-220801-0201 РСНБ	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	234	821,69	498,26	192276	116594	82305	0,41	97
		шт.		323,43	166,11	75682	38869	62,1	0,23	53
		Накладные расходы -		*351,73*		*82305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*71137*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*11169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*21967*				
		Сметная стоимость				*296548*				
146	11-220801-0202 РСНБ	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	90	1210,98	733,65	108988	66028	46686	0,61	55
		шт.		477,33	244,70	42960	22023	62,1	0,33	30
		Накладные расходы -		*518,74*		*46686*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*448,38*				*40354*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,36*				*6332*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,38*		*12454*				
		Сметная стоимость				*168128*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	23-020401-2508 РСНБ	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	64,71	--	1165	--	49	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,74*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,74*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,40*		*97*				
		Сметная стоимость				*1312*				
148	23-020401-2502 РСНБ	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	72	37,38	--	2691	--	114	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,58*		*114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,58*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,12*		*224*				
		Сметная стоимость				*3030*				
149	23-020401-2202 РСНБ	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	19,14	--	345	--	15	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,81*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,81*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,60*		*29*				
		Сметная стоимость				*388*				
150	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 20мм	144	439,37	--	63269	--	2683	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,63*		*2683*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,63*				*2683*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,64*		*5276*				
		Сметная стоимость				*71228*				
151	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	Адаптер ППР с нарезной резьбой для шаровых кранов д 25мм	72	290,70	--	20930	--	887	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,33*		*887*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,33*				*887*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,24*		*1745*				
		Сметная стоимость				*23563*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			8512872	405000			888
			Тенге			697290	127915			174
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			168399				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			168399				
		Накладные расходы -	Тенге			7140				
		Сметная прибыль -	Тенге			14043				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			189582				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			602529				
	Всего заработная плата -		Тенге				359069			
		Накладные расходы -	Тенге			257984				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					222982		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					35002		
		Сметная прибыль -	Тенге			68841				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			929353				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							469
		Сметная заработная плата -	Тенге				359069			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7741945				
	Материалы -		Тенге			103027				
	Всего заработная плата -		Тенге				466136			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7139157				
		Накладные расходы -	Тенге			621742				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					281546		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					340196		
		Сметная прибыль -	Тенге			669095				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9032782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							592
		Сметная заработная плата -	Тенге				466136			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			10151717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1061
		Сметная заработная плата -	Тенге				825205			
		РАЗДЕЛ 1.КАНАЛИЗАЦИЯ								
		БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
184	11-160501-0102 РСНБ	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	138,3	1465,93	2,04	202738	283	50275	0,56	77
		м трубопровода		478,02	0,64	66110	88	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*363,52*		*50275*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*289,11*				*39983*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*74,41*				*10291*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,36*		*20241*				
		Сметная стоимость				*273254*				
185	11-160501-0101 РСНБ	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	166,5	769,06	0,84	128049	140	57716	0,58	97
		м трубопровода		498,50	0,28	83001	46	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*346,64*		*57716*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*301,26*				*50160*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,38*				*7556*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,26*		*14861*				
		Сметная стоимость				*200626*				
187	23-020601-0801 РСНБ	Прочистка канализационная ПВХ DN 50	72	325,46	--	23433	--	994	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,80*		*994*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,80*				*994*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,14*		*1954*				
		Сметная стоимость				*26381*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			354219	423			175
			Тенге			149110	134			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			354219				
	Материалы -		Тенге			181253				
	Всего заработная плата -		Тенге				149244			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23433				
		Накладные расходы -	Тенге			108985				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					90144		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					18841		
		Сметная прибыль -	Тенге			37056				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			500260				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							175
		Сметная заработная плата -	Тенге				149244			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			500260				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							175
		Сметная заработная плата -	Тенге				149244			
		РАЗДЕЛ 11. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-7 Электоосвещение (объемы на 1 дом)								
67	13-080206-1901 РСНБ	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1316	304,98	11,86	401351	15604	122776	0,22	290
		м		178,00	2,13	234242	2807	42,8	--	3
		Накладные расходы -		*93,29*		*122776*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*77,09*				*101457*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,20*				*21319*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,86*		*41930*				
		Сметная стоимость				*566057*				
68	13-080206-1902 РСНБ	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	22,7	374,41	24,20	8499	549	2801	0,29	7
		м		234,63	6,40	5326	145	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*123,41*		*2801*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*103,16*				*2342*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,25*				*460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,83*		*904*				
		Сметная стоимость				*12204*				
69	23-011305-0101 РСНБ	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	1261,75	40,86	--	51555	--	2186	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,73*		*2186*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,73*				*2186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,41*		*4299*				
		Сметная стоимость				*58040*				
70	23-011305-0103 РСНБ	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	54,25	72,51	--	3934	--	167	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,07*		*167*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,07*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,05*		*328*				
		Сметная стоимость				*4429*				
71	23-011305-0104 РСНБ	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	7,5	112,32	--	842	--	36	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,76*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,76*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,37*		*70*				
		Сметная стоимость				*948*				
72	23-011305-0106 РСНБ	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	19,092	249,16	--	4757	--	202	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,56*		*202*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,56*				*202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,78*		*397*				
		Сметная стоимость				*5355*				
73	13-080201-0902 РСНБ	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	179,33633	275,09	127,78	49334	22915	15401	0,15	27
		м		124,24	42,11	22280	7552	42,8	0,05	10
		Накладные расходы -		*85,88*		*15401*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*71,20*				*12768*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,68*				*2633*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,88*		*5179*				
		Сметная стоимость				*69914*				
74	13-080201-0901 РСНБ	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	9950,57241	195,65	89,74	1946817	893003	581512	0,10	995
		м		82,82	29,57	824146	294246	42,8	0,04	376
		Накладные расходы -		*58,44*		*581512*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*48,10*				*478672*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,34*				*102841*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,33*		*202266*				
		Сметная стоимость				*2730596*				
75	23-060131-0731 РСНБ	Кабели силовые АВВГ 3х150+1х70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	0,0037053	1669319,58	--	6185	--	262	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*70779,15*		*262*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70779,15*				*262*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139207,90*		*516*				
		Сметная стоимость				*6963*				
76	23-060131-0923 РСНБ	Кабели силовые АВВГ 3х70+1х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0281602	980797,14	--	27619	--	1171	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41585,80*		*1171*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41585,80*				*1171*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81790,64*		*2303*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*31093*				
77	23-060131-0921 РСНБ	Кабели силовые АВВГ 3х50+1х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0641016	728769,00	--	46715	--	1981	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
				30899,81		*1981*				
		Накладные расходы -		*30899,81*				*1981*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60773,50*		*3896*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*52591*				
		Сметная стоимость								
78	23-060131-0919 РСНБ	Кабели силовые АВВГ 3х35+1х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0259371	543840,82	--	14106	--	598	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
				23058,85		*598*				
		Накладные расходы -		*23058,85*				*598*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45351,97*		*1176*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*15880*				
		Сметная стоимость								
79	23-060144-0906 РСНБ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0555794	1878972,08	--	104432	--	4428	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
				79668,42		*4428*				
		Накладные расходы -		*79668,42*				*4428*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*156691,24*		*8709*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*117569*				
		Сметная стоимость								
80	23-060144-0903 РСНБ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0018526	460465,52	--	853	--	36	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
				19523,74		*36*				
		Накладные расходы -		*19523,74*				*36*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38399,14*		*71*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*960*				
		Сметная стоимость								
81	23-060144-0505 РСНБ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0414993	252283,99	--	10470	--	444	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
				10696,84		*444*				
		Накладные расходы -		*10696,84*				*444*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21038,47*		*873*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*11787*				
		Сметная стоимость								
82	23-060144-0504 РСНБ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	5,2129809	166858,25	--	869829	--	36881	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
				7074,79		*36881*				
		Накладные расходы -		*7074,79*				*36881*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13914,64*		*72537*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*979247*				
		Сметная стоимость								
83	23-060144-0503 РСНБ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	4,0276568	104920,82	--	422585	--	17918	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*4448,64*		*17918*		*17918*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4448,64*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8749,56*		*35240*				
		Сметная стоимость				*475743*				
84	23-060144-0303 РСНБ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,388315	70898,63	--	27531	--	1167	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
				3006,10		*1167*				
		Накладные расходы -		*3006,10*				*1167*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5912,38*		*2296*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*30994*				
		Сметная стоимость								
85	23-060144-0507 РСНБ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2801204	596567,46	--	167111	--	7085	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
				25294,46		*7085*				
		Накладные расходы -		*25294,46*				*7085*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49748,95*		*13936*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*188132*				
		Сметная стоимость								
86	13-080201-0701 РСНБ	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	64,8	537,81	253,67	34850	16438	6503	0,12	8
		м кабеля		99,39	74,44	6440	4824	42,8	0,09	6
				100,36		*6503*				
		Накладные расходы -		*74,40*				*4821*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*25,96*				*1682*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,05*		*3308*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*44661*				
		Сметная стоимость								
87	23-060902-0109 РСНБ	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медножилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0648	74293,29	--	4814	--	204	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
				3150,04		*204*				
		Накладные расходы -		*3150,04*				*204*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6195,47*		*401*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*5420*				
		Сметная стоимость								
88	23-070202-1401 РСНБ	Коробки , тип У197 УХЛ3	2037,8	36,97	--	75337	--	3194	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				1,57		*3194*				
		Накладные расходы -		*1,57*				*3194*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,08*		*6283*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*84814*				
		Сметная стоимость								
89	23-070202-0708 РСНБ	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели 11-У2, размерами 172 мм х 96мм х 45 мм, типа ИЭК	672	183,67	--	123426	--	5233	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				7,79		*5233*				
		Накладные расходы -		*7,79*				*5233*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,32*		*10293*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*138952*				
90	13-080208-0203 РСНБ	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливкепола	15	324,82	43,69	4872	655	982	0,13	2
			м	105,18	10,67	1578	160	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*65,46*		*982*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,58*				*744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,87*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,22*		*468*				
		Сметная стоимость				*6322*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-2-7	Тенге			4407826	949165			1328
			Тенге			1094012	309734			395
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4346738				
	Материалы -		Тенге			402546				
	Всего заработная плата -		Тенге				1403746			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1901014				
		Накладные расходы -	Тенге			810579				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					600803		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					209776		
		Сметная прибыль -	Тенге			412585				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5569902				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1722
		Сметная заработная плата -	Тенге				1403746			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			61088				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61088				
		Накладные расходы -	Тенге			2590				
		Сметная прибыль -	Тенге			5094				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			68773				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-7	Тенге			5638675				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1722
		Сметная заработная плата -	Тенге				1403746			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			62537495	2264662			20012
			Тенге			15946478	961467			1260
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4515137				
	Материалы -		Тенге			402546				
	Всего заработная плата -		Тенге				1403746			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2069413				
		Накладные расходы -	Тенге			817719				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					600803		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					216916		
		Сметная прибыль -	Тенге			426628				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5759484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1722
		Сметная заработная плата -	Тенге				1403746			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44033466				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			17532590				
	Всего заработная плата -		Тенге				14475949			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11412874				
		Накладные расходы -	Тенге			10206910				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8000663		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2206247		
		Сметная прибыль -	Тенге			4339230				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			58579606				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18224
		Сметная заработная плата -	Тенге				14475949			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5831640				
	Материалы -		Тенге			12768				
	Всего заработная плата -		Тенге				412869			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5388205				
		Накладные расходы -	Тенге			509359				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					251437		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					257922		
		Сметная прибыль -	Тенге			507280				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6848279				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							559
		Сметная заработная плата -	Тенге				412869			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8157252				
	Материалы -		Тенге			284281				
	Всего заработная плата -		Тенге				615380			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7223678				
		Накладные расходы -	Тенге			733317				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					371690		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					361627		
		Сметная прибыль -	Тенге			711246				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9601815				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							767
		Сметная заработная плата -	Тенге				615380			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			80789185				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21272
		Сметная заработная плата -	Тенге				16907945			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**80789185**				
		в т.ч. стоимость оборудования				**80789185**				
		Итого без оборудования				727103				
		Временные здания и сооружения, 0,9%				**81516288**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				399430				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,49%				**81915717**				
		Итого				**81915717**				
		Итого со стоимостью оборудованя				92884158				
		Итого в текущем уровне цен 2018 года, К=1,1338991				**92884158**				
		Итого								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС, 12% СМР				11146099				
		ВСЕГО ПО АКТУ				**104030257**				

Заказчик:
ТОО "Отау-Строй"

Генеральный директор _____ Алимбек А.

Генеральный подрядчик:
ТОО "Отау-Строй"

Генеральный директор _____ Алимбек А.

Технадзор:
ТОО "Құрылыс Сапа 2014"

Директор _____ Маликов Б.А.

Эксперт _____ Нурышов Д.

Эксперт _____ Макулбеков О.А.