Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«21» СЕНТЯБРЯ 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АГС-ПЛАСТ» г. Алматы, пр. Рыскулова, 95 А, офис 11

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Аршамова Абдукерима Турсуновича ;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство нового здания детского сада №1 на 100 мест со сносом существующих строений, расположенного в мкр. Ожет, по ул. Ауэзова, 2 Алатауского района г. Алматы».

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы, в лице руководителя Усенбаев Ермек Омирбекович ;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «СПЕЦВЕНТ» ГСЛ №00868 ;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Диас Stroycompany LTD», 450/12, Заключение РГП Госэкспертиза № 02-0228/14 от 08.04.2014г. ;

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом КГУ «Управление строительства города Алматы » №10-П от 10.03.2015г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая длина электрических сетей	м	315		139.6	
Общая длина тепловых сетей	м	81.5		50	
Общая длина водопроводных сетей	м	130		125.4	

Общая длина канализационных сетей	м	688		687.5	
Общая длина слаботочных сетей	м	49		49.2	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Электроснабжение

1. Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв, число жил и сечение 3х95+1х50 мм2 протяженность по трассе 0,120 км;
2. Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелем марки марка АВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2 протяженность по трассе 0,085 км;
3. Установка трансформатора масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ,=марка ТМ, ТМГ 400/6-10 У1, мощность 400 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1450х1000х1800 мм.

Наружные сети водопровода и канализации

1. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм протяженность по трассе 0,088 км;
2. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм протяженность по трассе 0,0239 км;
3. Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием протяженность по трассе 0,018 км;
4. Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 150 мм протяженность по трассе 86 м;
5. Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм протяженность по трассе 21 м;
6. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм протяженность по трассе 0,581 км;
7. Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием протяженность по трассе 0,008 км.

Тепловые сети

1. Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С протяженность по трассе 0,102 км;
2. Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С протяженность по трассе 0,102 км;
3. Устройство тепловой камеры УТ-1;
4. Устройство 2-х неподвижных опор.

Телефонизация

1. Устройство телефонной канализации из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм;
2. Установка колодцев железобетонных типа КСС-2;
3. Прокладка кабелей ТППэП3-100х2х04, 100х2х0,4 в существующей и проектируемой телефонной канализации протяженностью 49 м;
4. Установка оконечных устройств.

Котельная:

1. Устройство фундаментов котельной;
2. Установка котельного помещения блочного типа ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2016 года;**
месяц, год

окончание работ **март 2017 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7- месяцев ;**

фактически, месяц: **2 месяц ;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «АЖК», Управляющий директор по распределительным сетям города Алматы, Альмешов А.А. ;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата М.П.

ГКП «Холдинг Алматы Су», Заместитель генерального директора Жамбулов Б.Н. ;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата М.П.

_____ ;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство нового здания детского сада №1 на 100 мест со сносом существующих строений, расположенного в мкр. Ожет, по ул. Ауэзова, 2 Алатауского района г. Алматы». готовым к приемке в эксплуатацию** ,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «АГС-ПЛАСТ», директор Аршамов А.Т. ;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата М.П.