Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области"**

Технадзор: **ТОО "Құрылыста экспертиза"**

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"

Основание: Договор №39 от 28.03.2023г., доп. Соглашение №3 от 28.05.2024 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения с разводящими сетями в селе Шалкар Айыртауского района СКО

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных строительных работ

за июль месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		39	28.03.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Итого по стройке	605 552 991,06	40 699 645,03	36 338 968,78							4 360 676,25	40 699 645,03
Удержание аванса			24 655 090,82							2 958 610,90	27 613 701,72
Всего к оплате	**605 552 991,06**	**40 699 645,03**	**11 683 877,95**							**1 402 065,35**	**13 085 943,31**

ЗАКАЗЧИК:

Руководителя ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области"

Галимов Н.М.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Құрылыста экспертиза"

Ташимов Т.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "УниверсалСтройСервис"

Момбеков Ж.А.

Форма №2

Наименование стройки - **Строительство локального источника водоснабжения с разводящими сетями в селе Шалкар Айыртауского района СКО**

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2024 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Құрылыста экспертиза"
АВТОР: ТОО "RedlinePro"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Универсал Строй Сервис"
Основание: Договор №39 от 28.03.2023г., доп. Соглашение №3 от 28.05.2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-1 на Внутрипоселковые сети											
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
		Разработка грунта									
1	Е11-010101-0361 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.51 Кзтр=1,21, Кэм=1,21	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,21 и нормам эксплуатации машин - 1,21	м3 грунта	2518,992	380,57	380,57	958653	958653	--	157227	1205151
		НР - 72%; СП - 8%			--	86,69	--	218371		89270	
2	Е11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	51,408	1921,61	--	98786	--	--	71126	183505
		НР - 72%; СП - 8%			1921,61	--	98786	--		13593	
		Засыпка									
3	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	259,92621	1191,42	--	309681	--	--	222971	575264
		НР - 72%; СП - 8%			1191,42	--	309681	--		42612	
4	Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	2283,9825	50,76	50,76	115935	115935	--	24272	151424
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,76	--	33712		11217	
5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2283,9825	247,68	120,19	565697	274512	0	296629	931312
		НР - 72%; СП - 8%			127,49	52,89	291185	120800		68986	

2-1 на Внутрипоселковые сети

6	Е11-010102-0319 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	55,041063	150,55	144,92	8286	7977	0	1507	10577
		НР - 72%; СП - 8%			5,63	32,40	310	1783		783	
7	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	825,61594	29,00	--	23943	--		--	25858
		СП - 8%			--	--	--	--		1915	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3083091				
		в том числе оборудование	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2.Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1									
		Трубы									
8	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,7	591408,15	276382,66	413986	193468	0	275928	745107
		НР - 99%; СП - 8%			315025,49	83138,75	220518	58197		55193	
		Фасонные части									
31	Е11-270902-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	45	1301,33	--	58560	--	6187	56562	124332
		НР - 108%; СП - 8%			1163,84	--	52373	--		9210	
32	С1251-101-0139	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм	шт.	45	2809,00	--	126405	--	126405	--	136517
		СП - 8%			--	--	--	--		10112	
41	Е11-220701-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	14,5	102452,68	--	1485564	--	226006	1246963	2951129
		НР - 99%; СП - 8%			86866,08	--	1259558	--		218602	
42	Е11-220701-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	13	90779,31	--	1180131	--	50872	1117966	2481945
		НР - 99%; СП - 8%			86866,08	--	1129259	--		183848	
		Монтажные работы									
46	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	450	9762,76	227,71	4393242	102470	3580830	734260	5537702
		НР - 99%; СП - 8%			1577,65	70,52	709943	31734		410200	
96	Е11-160901-0501 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	9	818,84	42,27	7370	381	175	6846	15353
		НР - 98%; СП - 8%			757,07	19,07	6814	172		1137	
119	Е11-160901-0501 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	52	818,84	42,27	42580	2198	1014	39552	88703
		НР - 98%; СП - 8%			757,07	19,07	39368	992		6571	
142	Е11-160901-0501 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	90	818,84	42,27	73696	3804	1755	68456	153524
		НР - 98%; СП - 8%			757,07	19,07	68137	1716		11372	
165	Е11-160901-0501 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	78	818,84	42,27	63870	3297	1521	59328	133054
		НР - 98%; СП - 8%			757,07	19,07	59052	1487		9856	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12367374				
		в том числе оборудование	Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге				15 450 464				
в том числе оборудование			Тенге								

2-4 на Насосная станция 1-го подъема АС,ТХ,ОВ (расход на 2шт.)

2-1 на Внутрипоселковые сети

2-1 на Внутрипоселковые сети

1	Ц13-100412-0301 Кзтр и Кэм=1,09 прим.	Шкаф и система видеонаблюдения. Монтаж	шт.	1	28100,13	3482,50	28100	3482	3768	13376	44794
		НР - 61%; СП - 8%			20849,52	1078,50	20850	1078		3318	
2	С1247-305-0125 прим.	Монтажный шкаф	шт.	1	79961,00	--	79961	--	79961	--	86358
		СП - 8%			--	--	--	--		6397	
3	С1247-304-0404	Стабилизатор напряжения, серии Simple 1,5 кВА	шт.	1	22142,00	--	22142	--	22142	--	23913
		СП - 8%			--	--	--	--		1771	
4	С1248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	20353,00	--	20353	--	20353	--	21981
		СП - 8%			--	--	--	--		1628	
5	С1248-401-0610 прим.	Комплект электрозащитных приспособлений	шт.	1	5044,00	--	5044	--	5044	--	5448
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
6	С1248-102-0101 прим.	Четырехпортовый медиаконвертер с 2 портами RJ45 и 2SFP слотами	шт.	1	20388,00	--	20388	--	20388	--	22019
		СП - 8%			--	--	--	--		1631	
7	С1248-401-0601 прим.	Стальная клипса для монтажа на стандартную DIN-рейку 35мм	шт.	1	3453,00	--	3453	--	3453	--	3729
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
8	С1245-403-0208	Промышленный инжектор с расширенным диапазоном температуры, PoE 60Вт и двойной ввод 12/24В DC для резервирования питания	шт.	1	20759,00	--	20759	--	20759	--	22420
		СП - 8%			--	--	--	--		1661	
9	Ц13-101001-0101 Кзтр и Кэм=1,09	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	9	6153,72	7,17	55384	65	--	33745	96259
		НР - 61%; СП - 8%			6146,55	--	55319	--		7130	
10	С1248-402-0109 прим.	Камера для наружного наблюдения DS-2CD2032F-IW	шт.	9	53557,00	--	482013	--	482013	--	520574
		СП - 8%			--	--	--	--		38561	
11	С1248-404-0301	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	22925,00	--	22925	--	22925	--	24759
		СП - 8%			--	--	--	--		1834	
12	Ц13-101001-0101 Кзтр и Кэм=1,09 прим.	Видеорегистратор. Монтаж	шт.	1	6153,72	7,17	6154	7	--	3749	10696
		НР - 61%; СП - 8%			6146,55	--	6147	--		792	
13	С1248-403-0104 прим.	Видеорегистратор модели DS-7108NI-E1/V/W	шт.	1	71557,00	--	71557	--	71557	--	77282
		СП - 8%			--	--	--	--		5725	
14	С1245-405-3101	Источник бесперебойного питания для электрических приводов мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50	шт.	1	175733,00	--	175733	--	175733	--	189792
		СП - 8%			--	--	--	--		14059	
15	С1248-404-0201	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"	шт.	1	99411,00	--	99411	--	99411	--	107364
		СП - 8%			--	--	--	--		7953	
16	Ц13-080206-1704 Кзтр и Кэм=1,09	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	4	1299,91	142,88	5200	572	299	3276	9154
		НР - 72%; СП - 8%			1082,30	55,23	4329	221		678	

2-1 на Внутрипоселковые сети											
17	С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	4,08	3341,00	--	13631	--	13631	--	14722
		СП - 8%			--	--	--	--		1091	
18	Е11-010101-0431 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	117	255,75	255,75	29923	29922	--	8337	41321
		НР - 72%; СП - 8%			--	98,97	--	11579		3061	
19	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	117	55,85	55,85	6534	6534	--	1368	8534
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,24	--	1900		632	
20	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	755	446,69	193,30	337252	145942	43261	143457	519165
		НР - 72%; СП - 8%			196,09	67,81	148049	51197		38457	
21	С1243-304-0114	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e FLEX 4x2xAWG 26/7	км	0,755	607961,00	--	459011	--	459011	--	495732
		СП - 8%			--	--	--	--		36721	
22	Ц13-080206-0101 Кзтр и Кэм=1,09	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	650	332,95	2,72	216414	1768	10244	147245	392751
		НР - 72%; СП - 8%			314,47	0,16	204402	104		29093	
23	С1243-907-0109	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 40 мм	м	650	466,00	--	302900	--	302900	--	327132
		СП - 8%			--	--	--	--		24232	
24	Ц13-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	5	306,91	129,45	1535	647	300	591	2297
		НР - 72%; СП - 8%			117,65	46,64	588	233		170	
25	С1243-105-0602	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,005	489263,00	--	2446	--	2446	--	2642
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
26	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,09	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,755	125830,86	82271,19	95002	62115	--	29926	134922
		НР - 61%; СП - 8%			43559,67	21419,55	32888	16172		9994	
27	С1243-501-0211	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО 4-G.652.D-2,5-3212	км	0,755	258415,00	--	195103	--	195103	--	210711
		СП - 8%			--	--	--	--		15608	
28	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,09 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,32	37749,26	24681,36	12080	7898	--	3805	17156
		НР - 61%; СП - 8%			13067,90	6425,86	4182	2056		1271	
29	С1249-101-0504	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	320	115,00	--	36800	--	36800	--	39744
		СП - 8%			--	--	--	--		2944	

2-1 на Внутрипоселковые сети											
30	Ц13-080201-0401 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом	м кабеля	650	316,40	198,75	205663	129187	--	93612	323216
		НР - 72%; СП - 8%			117,65	82,37	76475	53540		23942	
31	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,6	128999,00	--	335397	--	335397	--	362229
		СП - 8%			--	--	--	--		26832	
32	Ц13-080206-2101 Кзтр и Кэм=1,09	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	10	1092,18	67,70	10922	677	4739	4040	16159
		НР - 72%; СП - 8%			550,65	10,47	5506	105		1197	
33	С1243-904-0103	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 18	м	10	217,00	--	2170	--	2170	--	2344
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
34	С1247-214-0101	Коннектор RJ-45	шт.	2	364,00	--	728	--	728	--	786
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4178105				
		в том числе оборудование	Тенге				0				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5-1			Тенге				4 178 105				
в том числе оборудование			Тенге				-				
7-1 на Уборная на 1 очко											
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0361 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	10,29	314,52	314,52	3236	3236	--	531	4068
		НР - 72%; СП - 8%			--	71,64	--	737		301	
2	Е11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,21	1921,61	--	404	--	--	291	750
		НР - 72%; СП - 8%			1921,61	--	404	--		56	
3	Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка (с разравниванием и уплотнением) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,925	47,88	47,88	427	427	--	89	558
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,92	--	124		41	
4	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,575	1191,42	--	1876	--	--	1351	3485
		НР - 72%; СП - 8%			1191,42	--	1876	--		258	
5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,925	247,68	120,19	2211	1073	--	1159	3640
		НР - 72%; СП - 8%			127,49	52,89	1138	472		270	
6	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	8,925	119,89	102,19	1070	912	29	251	1426
		НР - 72%; СП - 8%			14,40	24,58	129	219		106	
		Бетонные работы									
7	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,096	5564,38	239,27	28356	1219	25141	2225	33028
		НР - 94%; СП - 8%			391,69	72,89	1996	371		2447	
8	Е11-061001-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	4,91	56177,26	2580,07	275830	12669	216120	46404	348012

2-1 на Внутрипоселковые сети											
		НР - 91%; СП - 8%			9580,57	805,00	47041	3953		25779	
		Изоляционные работы внутр									
9	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,352	1243,43	35,09	2925	83	1681	1136	4386
		НР - 94%; СП - 8%			493,59	20,27	1161	48		325	
10	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	2,352	190,52	6,01	448	14	420	21	506
		НР - 94%; СП - 8%			6,11	3,35	14	8		38	
11	Е11-061401-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	2,352	611,50	1,34	1438	3	65	1248	2900
		НР - 91%; СП - 8%			582,30	0,60	1370	1		215	
12	Е11-150203-0501 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,558	801,11	6,45	10060	81	2271	6206	17568
		НР - 80%; СП - 8%			613,79	3,99	7708	50		1301	
13	Е11-061401-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	12,558	611,50	1,34	7679	17	349	6661	15487
		НР - 91%; СП - 8%			582,30	0,60	7313	8		1147	
		Изоляционные работы нар									
14	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов	м2	18,568	1204,24	29,55	22360	549	14003	7331	32066
		НР - 93%; СП - 8%			420,50	4,03	7808	75		2375	
15	Е11-080101-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	6,834	12424,90	2638,68	84912	18032	46	69583	166854
		НР - 93%; СП - 8%			9779,62	1168,63	66834	7986		12360	
16	С1211-102-0101	Глина природная	м3	6,834	4543,00	--	31047	--	31047	--	33531
		СП - 8%			--	--	--	--		2484	
		Устройство деревянных конструкций									
17	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,212	182338,44	1673,29	38656	355	30533	7129	49448
		НР - 90%; СП - 8%			36640,80	725,36	7768	154		3663	
18	Е11-100102-0601 Кзтр и Кэм=1,12	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	12,684211	3286,66	25,08	41689	318	33455	7253	52857
		НР - 90%; СП - 8%			624,06	11,28	7916	143		3915	
19	Е11-100201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	1,88	4913,97	190,29	9238	358	8290	668	10699
		НР - 90%; СП - 8%			313,68	81,41	590	153		793	
20	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,547	11828,48	89,05	6470	49	5687	679	7721
		НР - 90%; СП - 8%			1340,98	38,56	734	21		572	
21	Е11-150403-0301 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	12,684211	1291,36	3,64	16380	46	4510	9476	27925
		НР - 80%; СП - 8%			932,16	1,69	11824	21		2068	
		Кровля									

2-1 на Внутрипоселковые сети											
22	Е11-120101-0701 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	4,212	3659,04	122,79	15412	517	11825	2970	19853
		НР - 92%; СП - 8%			728,94	37,50	3070	158		1471	
		Проемы									
23	Е11-100107-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	1,62	4960,91	174,20	8037	282	4366	3164	12097
		НР - 90%; СП - 8%			2091,71	78,58	3389	127		896	
24	С1223-201-0202	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1,62	11316,00	--	18332	--	18332	--	19799
		СП - 8%			--	--	--	--		1467	
25	Е11-100107-0507 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 м2 в деревянных нерубленых стенах. Установка коробок	м2	1,962	3482,31	41,54	6832	82	4338	2204	9759
		НР - 90%; СП - 8%			1229,50	18,74	2412	37		723	
26	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,192	182338,44	1673,29	35009	321	27653	6457	44783
		НР - 90%; СП - 8%			36640,80	725,36	7035	139		3317	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-1			Тенге				923 209				
в том числе оборудование			Тенге				-				
7-2 на Благоустройство территории											
		Вертикальная планировка									
1	Е11-010104-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	315,5	79,69	79,69	25142	25142	--	5263	32838
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,17	--	7310		2432	
2	Е11-010104-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	425	68,19	68,19	28981	28981	--	6068	37853
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,83	--	8428		2804	
3	Е11-010201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	425	154,04	154,04	65467	65467	--	13599	85391
		НР - 72%; СП - 8%			--	44,44	--	18887		6325	
4	Е11-010201-0107 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	425	50,94	50,94	21650	21649	--	5046	28832
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,49	--	7008		2136	
5	Е11-010107-0801 Кзтр и Кэм=1,12	Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2	м канала	105	111,63	19,06	11721	2002	--	7492	20750
		НР - 72%; СП - 8%			92,57	6,53	9720	686		1537	
6	Е11-220101-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,018	4369386,40	127078,52	78649	2287	66285	10735	96535
		НР - 99%; СП - 8%			559833,12	42578,49	10077	766		7151	

2-1 на Внутрипоселковые сети

		Мафы									
7	У86-010303-0204 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	1	41176,00	34,00	41176	34	41004	--	44470
		СП - 8%			138,00	9,00	138	9		3294	
8	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	1	55142,00	218,00	55142	218	47210	--	59553
		СП - 8%			7714,00	65,00	7714	65		4411	
		Проволочное ограждение -297м									
9	Е11-070111-0113 Кзтр и Кэм=1,12	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м оград	297	4187,44	854,53	1243671	253795	470781	734355	2136268
		НР - 118%; СП - 8%			1747,79	347,61	519095	103240		158242	
10	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	4,95	56044,00	--	277418	--	277418	--	299611
		СП - 8%			--	--	--	--		22193	
		Ж/б ограда с колючей проволокой -335м									
11	Е11-070111-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	335	4435,17	2353,26	1485783	788343	9661	1184411	2883809
		НР - 118%; СП - 8%			2053,07	943,16	687779	315959		213615	
12	С1261-101-0379	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	41,875	48559,00	--	2033408	--	2033408	--	2196081
		СП - 8%			--	--	--	--		162673	
13	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	15,9125	56044,00	--	891800	--	891800	--	963144
		СП - 8%			--	--	--	--		71344	
14	Е12-110103-0404 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство колючей проволоки высотой 0,5 м	м2	167,5	363,32	3,49	60856	585	--	43585	112796
		НР - 72%; СП - 8%			359,83	1,57	60272	263		8355	
15	С1261-102-0233	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	90,45	845,00	--	76430	--	76430	--	82544
		СП - 8%			--	--	--	--		6114	
		Ворота с калиткой									
16	Е11-070111-0205 Кзтр и Кэм=1,12	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами	шт.	1	49692,96	24802,31	49693	24802	83	41081	98036
		НР - 118%; СП - 8%			24808,22	10006,06	24808	10006		7262	
17	С1261-101-0383 прим.	Столбы железобетонные	м3	0,14	56044,00	--	7846	--	7846	--	8474
		СП - 8%			--	--	--	--		628	
18	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,6	56044,00	--	33626	--	33626	--	36316

2-1 на Внутрипоселковые сети											
		СП - 8%			--	--	--	--		2690	
19	С1222-509-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,1534	975442,00	--	149633	--	149633	--	161604
		СП - 8%			--	--	--	--		11971	
20	Е11-070111-0207 Кзтр и Кэм=1,12	Калитки. Устройство с установкой столбов бетонных	шт.	1	23384,25	13181,51	23384	13181	372	17885	44571
		НР - 118%; СП - 8%			9830,72	5326,39	9831	5326		3302	
21	С1261-101-0383 прим.	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,09	56044,00	--	5044	--	5044	--	5448
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
22	С1222-509-0501	Калитка	т	0,03795	975442,00	--	37018	--	37018	--	39979
		СП - 8%			--	--	--	--		2961	
		Озеленение									
23	Е11-470112-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	497,37	381,55	229,52	189773	114157	32389	62205	272136
		НР - 88%; СП - 8%			86,91	55,21	43227	27460		20158	
		Гравийное покрытие (тип-1) -641,38+285,72м2									
24	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	185,42	10321,76	1502,25	1913861	278547	1595452	115653	2191875
		НР - 108%; СП - 8%			214,98	362,55	39862	67224		162361	
		Плиточное покрытие тротуаров (тип-2) -37,9м2									
25	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,685	10321,76	1502,25	58679	8540	48917	3546	67203
		НР - 108%; СП - 8%			214,98	362,55	1222	2061		4978	
26	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	37,9	1838,11	174,26	69664	6604	1210	60062	140104
		НР - 94%; СП - 8%			1631,92	53,97	61850	2045		10378	
27	С1255-102-0603	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	37,9	2513,00	--	95243	--	95243	--	102862
		СП - 8%			--	--	--	--		7619	
28	Е11-270201-1005 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках	м бортового камня	44	3747,51	86,78	164890	3818	102773	65549	248874
		НР - 108%; СП - 8%			1324,97	54,43	58299	2395		18435	
29	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,704	59205,00	--	41680	--	41680	--	45014
		СП - 8%			--	--	--	--		3334	
		Отмостка 54,38+9,6м2									
30	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная/отмостка. Устройство	м3	9,597	44595,99	1755,90	427988	16852	392853	19828	483641
		НР - 91%; СП - 8%			1905,12	365,30	18283	3506		35825	
		Гравийное покрытие охранной тропы (тип-3) -318,53м2									

2-1 на Внутрипоселковые сети											
31	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	63,706	10321,76	1502,25	657558	95703	548159	39736	753077
		НР - 108%; СП - 8%			214,98	362,55	13696	23097		55784	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-2			Тенге				13 779 689				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**34 961 604**				
Прочие затраты			Тенге				**-**				
в том числе СМР			Тенге				**34 961 604**				
Временные здания и сооружения, 2%			Тенге			2,0%	699 232				
Итого с временными			Тенге				**35 660 836**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,3%			Тенге			3,30%	1 176 808				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**36 837 644**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	736 753				
Итого СМР			Тенге				**37 574 397**				
Итого оборудование			Тенге				**-**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**37 574 397**				
Итого в текущих ценах 2022 г.			Тенге			**1**	**22 544 638**				
Итого в текущих ценах 2023 г.			Тенге			1,0450539	15 706 908				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге				38 251 546				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,95			Тенге			**0,950**	**36 338 969**				
НДС			Тенге			12%	4 360 676				
Итого к оплате			**Тенге**				**40 699 645,03**				

Заказчик:

Руководителя ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области"

Галимов Н.М.

Авторский надзор:

ТОО "RedlinePro"

Әліпбек Ө.

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Курылыста экспертиза"

Ташимов Т.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "УниверсалСтройСервис"

Момбеков Ж.А.