ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Мактааральского района "

ИНЖЕНЕР: ТОО "Банур 1"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Talap Stroy Service»

Доп .Соглашение№4 от 27.04.2015г.к Договору №159 от 11.11.2014г.

Форма №3-КС

Утвержден постановлением

Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Наименование объекта: «Строительство детского сада на 280 мест в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО. Привязка типового проекта »

Справка

о стоимости выполненных работ
за Сентябрь 2015 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
							приобретение материалов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**389 105 637**	**41 689 890**	**11326156**	**31 870 722**					**3 414 720**	**31 870 722**
Инжиниринговые услуги										
Авторский надзор	*716 365*	*76 753*		*58 676*					*6 287*	*58 676*
Всего по стройке	**389 822 002**	**41 766 643**	**11326156**	**31 929 398**					**3 421 007**	**31 929 398**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГУ "Отдел строительства Мактааральского района"

_____ **Калиев Н**

ИНЖЕНЕР:

Исп. директорТОО "Банур 1"

_____ **Анарбеков Б.Н.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Talap Stroy Service»

_____ **Жанталиев Х.А.**

Заказчик ГУ « Отдел строительства Мактааральского района»
Инженер: ТОО "Банур1"
Подрядчик ТОО "Talap Stroy Service"

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ В С.МЫРЗАКЕНТ МАКТААРАЛЬСКОГО РАЙОНА ЮКО.ПРИВЯЗКА ТИПОВОГО ПРОЕКТА

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ ОТМ.0,00								
1	E0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА**	0,98	20,36	0,02	20	0	4	0,02	0
		м2		4,16	0	4	0	90	0	0
2	E0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	12	20,36	0,02	244	0	45	0,02	0
		м2		4,16	0	50	0	90	0	0
3	E0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-115**	3	20,36	0,02	61	0	11	0,02	0
		м2		4,16	0	12	0	90	0	0
4	E0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 2 РАЗА**	17,5	20,36	0,02	356	0	66	0,02	0
		м2		4,16	0	73	0	90	0	0
5	E0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	11,4	575,05	1,24	6556	14	2085	0,97	11
		м2		153,23	0,47	1747	5	119	0	0
6	E0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1152 СЛОЯ**	5,88	20,36	0,02	120	0	22	0,02	0
		м2		4,16	0	24	0	90	0	0
7	E0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1152 СЛОЯ**	14	20,36	0,02	285	0	52	0,02	0
		м2		4,16	0	58	0	90	0	0
8	E0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 2 СЛОЯ**	16,16	20,36	0,02	329	0	61	0,02	0
		м2		4,16	0	67	0	90	0	0
		Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ ОТМ.0,00				7971				
		Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ ОТМ.0,00								
9	E0115-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	18	148,4	0,07	2671	1	2042	0,65	12
		м2		108	0,02	1944	0	105	0	0
		Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ ОТМ.0,00				2671				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
10	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	33	20,36	0,02	672	1	124	0,02	1
		м2		4,16	0	137	0	90	0	0
		Итого по разделу: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				672				
		Раздел: КРОВЛЯ								
11	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	51,162	573,75	28,11	29354	1438	8247	0,78	40
		м3		123,75	10,58	6331	541	120	0,05	3
12	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	31,5	20,36	0,02	641	1	118	0,02	1
		м2		4,16	0	131	0	90	0	0
13	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	129	20,36	0,02	2626	3	483	0,02	3
		м2		4,16	0	537	0	90	0	0
14	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,8	20,36	0,02	37	0	7	0,02	0
		м2		4,16	0	7	0	90	0	0
		Итого по разделу: КРОВЛЯ				32658				
		Раздел: ПОЛЫ								
15	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	333,49	139,69	0,32	46586	107	17121	0,24	79
		м		41,63	0,11	13883	37	123	0	0
16	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	99,1	958,66	11,72	95003	1161	21462	1,06	105
		м2		171,68	4,39	17013	435	123	0,02	2
17	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	185,82	958,66	11,72	178138	2178	40242	1,06	197
		м2		171,68	4,39	31902	816	123	0,02	4
18	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	20,44	958,66	11,72	19595	240	4427	1,06	22
		м2		171,68	4,39	3509	90	123	0,02	0
19	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	41,02	958,66	11,72	39324	481	8884	1,06	43
		м2		171,68	4,39	7042	180	123	0,02	1
20	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	37,04	958,66	11,72	35509	434	8022	1,06	39
		м2		171,68	4,39	6359	163	123	0,02	1
21	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	9,65	958,66	11,72	9251	113	2090	1,06	10
		м2		171,68	4,39	1657	42	123	0,02	0
22	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	22,02	958,66	11,72	21110	258	4769	1,06	23
		м2		171,68	4,39	3780	97	123	0,02	0
23	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	13,5	270,23	16,79	3648	227	1957	0,73	10
		м2		111,6	6,28	1507	85	123	0,03	0
		Итого по разделу: ПОЛЫ				448163				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Проемы(АР2-15)								
24	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	14	20,36	0,02	285	0	52	0,02	0
		м2		4,16	0	58	0	90	0	0
		Итого по разделу: Проемы(АР2-15)				285				
		Раздел: Наружная отделка								
25	Е0115-53-3	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине более 200мм	521,52	176,72	0,97	92162	506	52438	0,53	278
		м		95,4	0,36	49753	188	105	0	1
26	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов поподготовленной поверхности перхлорвиниловая	1721,56	101,33	1,65	174437	2841	32086	0,09	159
		м2		17,12	0,63	29473	1085	105	0	5
27	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1018,8	150,62	0,62	153450	632	83323	0,44	443
		м2		69,08	0,23	70379	234	118	0	1
		Итого по разделу: Наружная отделка				420049				
		Раздел: Разные работы								
28	Е0115-15-1	Наружная облицовка сплитерной плиткой на цементном растворе	34,34	2390,28	2,56	82082	88	15206	2,55	88
		м2		420,75	0,97	14449	33	105	0	0
29	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных плиток	108,14	270,23	16,79	29222	1816	15679	0,73	79
		м2		111,6	6,28	12068	679	123	0,03	3
30	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	21,8	20,36	0,02	444	0	82	0,02	0
		м2		4,16	0	91	0	90	0	0
31	Е0115-39-1#Изм. и доп. вып. 10, 12прим	Облицовка козырька с низу панелями	17,72	620,27	5,26	10991	93	3750	1,2	21
		м2		201,08	0,47	3563	8	105	0	0
32	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/для облицовка из сплитерной плитки/	0,0405	13010,1	1826,1	527	74	499	42,7	2
		т		8100	690,75	328	28	140	3,37	0
33	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплитерной плиткой стен	5,72	2390,28	2,56	13672	15	2533	2,55	15
		м2		420,75	0,97	2407	6	105	0	0
34	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных плиток	16,18	270,23	16,79	4372	272	2346	0,73	12
		м2		111,6	6,28	1806	102	123	0,03	0
35	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением /ограждения/	0,0825	13711,47	5475,87	1131	452	490	28,9	2
		т		5040	1552,87	416	128	90	5,46	0
36	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,2	20,36	0,02	65	0	12	0,02	0
		м2		4,16	0	13	0	90	0	0
37	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия из металлочерепицы	7,08	112,45	34,24	796	242	379	0,32	2
		м2		51,08	8,45	362	60	90	0,03	0
38	Е0115-39-1#Изм. и доп. вып. 10, 12прим	Облицовка козырька с низу панелями	10,32	620,27	5,26	6401	54	2184	1,2	12
		м2		201,08	0,47	2075	5	105	0	0
39	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплитерной плиткой стен	9,3	2390,28	2,56	22230	24	4118	2,55	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		420,75	0,97	3913	9	105	0	0
40	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных плиток	16,18	270,23	16,79	4372	272	2346	0,73	12
		м2		111,6	6,28	1806	102	123	0,03	0
41	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5	20,36	0,02	102	0	19	0,02	0
		м2		4,16	0	21	0	90	0	0
42	Е0115-39-1#Изм. и доп. вып. 10, 12прим	Облицовка козырька с низу панелями	9,36	620,27	5,26	5806	49	1981	1,2	11
		м2		201,08	0,47	1882	4	105	0	0
43	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/для облицовка из сплитерной плитки/	0,0386	13010,1	1826,1	503	71	475	42,7	2
		т		8100	690,75	313	27	140	3,37	0
44	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплитерной плиткой стен	4,65	2390,28	2,56	11115	12	2059	2,55	12
		м2		420,75	0,97	1956	5	105	0	0
45	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных плиток	8,09	270,23	16,79	2186	136	1173	0,73	6
		м2		111,6	6,28	903	51	123	0,03	0
46	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарн ых с ограждением /ограждения/	0,0236	13711,47	5475,87	324	129	140	28,9	1
		т		5040	1552,87	119	37	90	5,46	0
47	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,5	20,36	0,02	51	0	9	0,02	0
		м2		4,16	0	10	0	90	0	0
48	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия из металлочерепицы	2,7	112,45	34,24	304	92	145	0,32	1
		м2		51,08	8,45	138	23	90	0,03	0
49	Е0115-39-1#Изм. и доп. вып. 10, 12прим	Облицовка козырька с низу панелями	4,68	620,27	5,26	2903	25	990	1,2	6
		м2		201,08	0,47	941	2	105	0	0
50	Е0109-24-1	Устройство металлического каркаса козырьков	4,118	13864,97	4022,39	57090	16563	37658	56,5	233
		т		9090	1071,86	37429	4413	90	3,81	16
51	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	150,5	20,36	0,02	3064	3	563	0,02	3
		м2		4,16	0	626	0	90	0	0
52	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	740	20,36	0,02	15065	15	2771	0,02	16
		м2		4,16	0	3078	0	90	0	0
		Итого по разделу: Разные работы				274819				
		Раздел: Смета- ДОБАВИТЬ								
53	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	36	310,32	5,28	11171	190	8780	1,05	38
		м		188,55	1,98	6788	71	128	0,01	0
54	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	47	336,95	7,9	15837	371	14120	1,29	61
		м		231,75	2,95	10892	139	128	0,01	1
55	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	31	439,78	12,19	13633	378	11788	1,64	51
		м		292,5	4,57	9068	142	128	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С130804-1072 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20x3,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	27,869	46		1282				
		м								
57	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20(15) мм	22	439,78	12,19	9675	268	8365	1,64	36
		м		292,5	4,57	6435	101	128	0,02	0
58	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	5	402,02	9,63	2010	48	1404	1,22	6
		м		215,78	3,6	1079	18	128	0,02	0
59	С130804-1076 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 50x8,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4,73	373		1764				
		м								
60	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	37	412,02	6,65	15245	246	12053	1,4	52
		м		252	2,5	9324	93	128	0,01	0
61	С130804-1075 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 40x6,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	34,669	178		6171				
		м								
62	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	62	310,32	5,28	19240	327	15120	1,05	65
		м		188,55	1,98	11690	123	128	0,01	1
63	С130804-1074 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 32x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	58,156	115		6688				
		м								
64	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	72	336,95	7,9	24260	569	21630	1,29	93
		м		231,75	2,95	16686	212	128	0,01	1
65	С130804-1073 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	66,888	70		4682				
		м								
66	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	200	439,78	12,19	87956	2438	76050	1,64	328
		м		292,5	4,57	58500	914	128	0,02	4
67	С130804-1072 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20x3,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	179,8	46		8271				
		м								
68	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20(15) мм	17	439,78	12,19	7476	207	6464	1,64	28
		м		292,5	4,57	4973	78	128	0,02	0
69	С130804-1072 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20x3,4(15) питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	15,283	46		703				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
70	Е0116-31-6 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при коллекторной системе, диаметр труб 25 мм	257	182,81	3,71	46982	953	55973	0,95	244
		м		169,1	1,05	43459	270	128	0	0
71	С130804-95 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	136,776	122		16687				
		м								
72	С130804-96 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	24,6	174		4280				
		м								
73	С130804-97 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	71,832	237		17024				
		м								
74	С130804-97 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	19,68	237		4664				
		м								
75	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	257	10,99	0	2824	0	3517	0,05	13
		м		10,69	0	2747	0	128	0	0
		Итого по разделу: Смета-Добавить				328526				
		Раздел: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
76	С151702-18	Светильники OPL/R 418	12	3540		42480				
		шт								
77	С151702-21	Светильники OPL/S 218	13	2550		33150				
		шт								
78	С151702-20	Светильники OPL/S 418	160	5570		891200				
		шт								
79	С151702-20	Светильники PRB/S 418	186	5570		1036020				
		шт								
80	С151702-16	Светильники LZ 236	28	2740		76720				
		шт								
81	С151702-10	Светильники С360/132	52	3300		171600				
		шт								
82	С151702-13	Светильники настенный NBT11F126	22	3850		84700				
		шт								
83	С151701-14	Светильник потолочный TN100	56	871		48776				
		шт								
84	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	24	457		10968				
		шт								
85	С151706-77прим.	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	43	82		3526				
		шт								
86	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	3	16		48				
		шт								
87	С151706-77прим.	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20,ЛХБ20	1570	82		128740				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
88	С151706-77прим.	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	56	82		4592				
		шт								
89	С151706-80прим.	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	22	101		2222				
		шт								
90	С151706-82	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\, тип ЛБ80, ЛД80, ЛДЦ80, ЛТБ80, ЛХБ80	52	136		7072				
		шт								
91	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	289,68	242		70103				
		шт								
		Итого по разделу: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				2611917				
		Раздел: ПОКРЫТИЕ								
92	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(5) см	236,25	234,38	17,83	55372	4211	3606	0,04	10
		м2		6,41	5,07	1514	1197	133	0,02	4
93	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=7	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	236,25	122,39	0	-28914	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
	Е0127-34-2#Изм. и доп.									
94	вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовыхбетонных камней при других видах покрытий	675	617,31	6,63	416686	4476	99145	0,7	471
		м		108,68	1,76	73359	1186	133	0,01	4
95	Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	425	416,75	6,63	177120	2818	62424	0,7	297
		м		108,68	1,76	46189	747	133	0,01	3
96	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ТОЛЩ.7 СМ	18,48	2267,76	68,13	41908	1259	839	0,14	3
		м3		21,38	12,76	395	236	133	0,04	1
97	Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	75	416,75	6,63	31256	497	11016	0,7	52
		м		108,68	1,76	8151	132	133	0,01	0
98	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300#БР 100.20.8	1,2	24600		29520				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,2	266		319				
		м3								
100	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(5) см	24,5	234,38	17,83	5742	437	374	0,04	1
		м2		6,41	5,07	157	124	133	0,02	0
101	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=7	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	24,5	122,39	0	-2999	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
102	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300(БР 100.30.15)	2,8	24600		68880				
		м3								
		Итого по разделу: ПОКРЫТИЕ				794891				
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
103	Е0118-9-6	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 70 мм	1	594,94	4,42	595	4	35	0,15	0
		м		25,59	1,65	26	2	128	0,01	0
104	Е0116-15-1	Установка вентилей,задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	22	473,47	39,24	10416	863	7603	1,47	32
		1шт		254,25	15,75	5594	346	128	0,07	2
105	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	140	62,81	0	8793	0	4153	0,12	17
		комплект		23,18	0	3245	0	128	0	0
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ				19804				
		Раздел: УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ №1 (ОТ КОТЕЛЬНОЙ)								
106	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	4	3150,83	123,78	12603	495	11937	13,39	54
		1насос		2285,05	46,35	9140	185	128	0,23	1
107	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	4	456,2	24,2	1825	97	917	1	4
		шт		239	2,3	956	9	95	0,01	0
		Итого по разделу: УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ №1 (ОТ КОТЕЛЬНОЙ)				14428				
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
108	Е0120-34-1	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т	1	1609,69	242,7	1610	243	1751	7,88	8
		шт		1278,11	89,78	1278	90	128	0,44	0
109	Е0120-34-1	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т	1	1609,69	242,7	1610	243	1751	7,88	8
		шт		1278,11	89,78	1278	90	128	0,44	0
110	Е0120-28-1	Установка дверей герметических штампованных размером 1250х500 мм	1	4168,98	127,82	4169	128	565	2,1	2
		шт		394,54	47,25	395	47	128	0,23	0
111	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	0
112	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	4	798,85	16,96	3195	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
113	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	0
114	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	798,85	16,96	799	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ				12808				
		Раздел: ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
115	Е0116-21-3прим.	Установка сифона стального	1	175,95	1,57	176	2	173	0,83	1
		шт		135	0	135	0	128	0	0
116	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб,диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,02	100,7	0,07	203	0	128	0,37	1
		м2		60,3	0,02	122	0	105	0	0
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ				379				
		Раздел: МАФ								
117	Е ПР-НТ1-865	СКАМЬЯ ДЕТСКАЯ ТИП I Т.П.310-4-1	4	3320,59	45,89	13282	184	2233	3,39	14
		шт		517,5	14,06	2070	56	105	0,08	0
118	Е ПР-НТ1-907	СТОЛИК ДЛЯ ИГР ТИП I Т.П.310-4-1	2	2782,78	35,12	5566	70	1175	3,03	6
		шт		478,13	11,25	956	23	120	0,07	0
119	Е ПР-НТ1-787	МАНЕЖ Т.П.310-4-1	1	45594,69	621,03	45595	621	7563	48,2	48
		шт		7368,75	194,06	7369	194	100	1,13	1
120	У1-49-5	Урна типа II(ТП 320-44), строительные работы	1	1575,41	50,6	1575	51	373	2,1	2
		урна		341,55	14,1	342	14	105	0,07	0
121	Е ПР-НТ1-865	СКАМЬЯ ДЕТСКАЯ ТИП I Т.П.310-4-1	8	3320,59	45,89	26565	367	4465	3,39	27
		шт		517,5	14,06	4140	113	105	0,08	1
122	Е ПР-НТ1-907	СТОЛИК ДЛЯ ИГР ТИП I Т.П.310-4-1	4	2782,78	35,12	11131	140	2349	3,03	12
		шт		478,13	11,25	1913	45	120	0,07	0
123	Е ПР-НТ1-771	ЛЕСЕНКИ-СТУПЕНЬКИ ДЕРЕВЯННЫЕ Т.П.310-4-1	2	7242,81	94,26	14486	189	3483	9,18	18
		шт		1425,94	25,31	2852	51	120	0,15	0
124	Е ПР-НТ1-865	СКАМЬЯ ДЕТСКАЯ ТИП II Т.П.310-4-1	8	3320,59	45,89	26565	367	4465	3,39	27
		шт		517,5	14,06	4140	113	105	0,08	1
125	Е ПР-НТ1-908	СТОЛИК ДЛЯ ИГР ТИП II Т.П.310-4-1	4	2125,56	29,65	8502	119	1917	2,52	10
		шт		390,94	8,44	1564	34	120	0,05	0
126	Е ПР-НТ1-743	ПЕСОЧНЫЙ ДВОРИК ТИП II Т.П.310-4-1	2	35451,61	812,61	70903	1625	15561	32,9	66
		шт		5259,38	298,13	10519	596	140	1,73	3
127	Е ПР-НТ1-769	ЛЕСЕНКИ-ПЕРЕКЛАДИНЫ ТИП I Т.П.310-4-1	2	6959,05	94,59	13918	189	2557	2,91	6
		шт		1186,88	30,94	2374	62	105	0,18	0
128	Е ПР-НТ1-865	СКАМЬЯ ДЕТСКАЯ ТИП II Т.П.310-4-1	12	3320,59	45,89	39847	551	6698	3,39	41
		шт		517,5	14,06	6210	169	105	0,08	1
129	Е ПР-НТ1-908	СТОЛИК ДЛЯ ИГР ТИП II Т.П.310-4-1	6	2125,56	29,65	12753	178	2876	2,52	15
		шт		390,94	8,44	2346	51	120	0,05	0
130	Е ПР-НТ1-743	ПЕСОЧНЫЙ ДВОРИК ТИП II Т.П.310-4-1	3	35451,61	812,61	106355	2438	23342	32,9	99
		шт		5259,38	298,13	15778	894	140	1,73	5
131	Е ПР-НТ1-865	СКАМЬЯ ДЕТСКАЯ ТИП III Т.П.310-4-1	12	3320,59	45,89	39847	551	6698	3,39	41
		шт		517,5	14,06	6210	169	105	0,08	1
132	Е ПР-НТ1-909	СТОЛИК ДЛЯ ИГР ТИП III Т.П.310-4-1	6	7664,95	376,49	45990	2259	7553	5,59	34
		шт		911,25	137,81	5468	827	120	0,8	5
133	Е ПР-НТ1-743	ПЕСОЧНЫЙ ДВОРИК ТИП II Т.П.310-4-1	3	35451,61	812,61	106355	2438	23342	32,9	99
		шт		5259,38	298,13	15778	894	140	1,73	5
134	Е ПР-НТ1-865	СКАМЬЯ ДЕТСКАЯ ТИП III Т.П.310-4-1	8	3320,59	45,89	26565	367	4465	3,39	27
		шт		517,5	14,06	4140	113	105	0,08	1
135	Е ПР-НТ1-909	СТОЛИК ДЛЯ ИГР ТИП III Т.П.310-4-1	4	7664,95	376,49	30660	1506	5036	5,59	22
		шт		911,25	137,81	3645	551	120	0,8	3
136	Е ПР-НТ1-743	ПЕСОЧНЫЙ ДВОРИК ТИП II Т.П.310-4-1	2	35451,61	812,61	70903	1625	15561	32,9	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		5259,38	298,13	10519	596	140	1,73	3
		Итого по разделу: МАФ				717362				
		Раздел: ТЕПЛОСЕТЬ-с добавления								
137	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	3,443	33,67	32,1	116	111	46	0,01	0
		м3		1,57	12,33	5	42	97	0,05	0
138	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,1065	262,72	0	28	0	32	1,85	0
		м3		262,72	0	28	0	113	0	0
139	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	5,07	51,34	2,62	260	13	72	0,07	0
		м2		10,51	0,99	53	5	123	0	0
140	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1257	40097,59	339,59	5042	43	24	0,58	0
		т		0	140,94	0	18	133	0,58	0
141	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,36	9419,17	66,01	3391	24	83	1,35	0
		м3		195,75	24,93	70	9	105	0,12	0
142	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,3672	94		35				
		м3								
143	E0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ	1,17	11269,34	98,32	13185	115	999	4,41	5
		м3		695,25	37,15	813	43	105	0,18	0
144	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,182	94		111				
		м3								
145	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0157	5239,08	327,33	82	5	33	11,6	0
		1т		1890	123,75	30	2	105	0,6	0
146	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0157	67700		1064				
		т								
147	E0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,24	10902,14	98,32	2617	24	185	4,41	1
		м3		695,25	37,15	167	9	105	0,18	0
148	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,08	249,54	9,95	269	11	74	0,36	0
		м2		52,2	3,74	56	4	123	0,02	0
149	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1,08	32,77	0,67	35	1	1	0	0
		м2		0,63	0,25	1	0	123	0	0
150	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,75	245,44	3,82	1657	26	309	0,21	1
		м2		37,35	1,44	252	10	118	0,01	0
151	E0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0184	148200,82	587,63	2721	11	386	118	2
		1т		19800	222,75	364	4	105	1,08	0
152	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0184	40200		738				
		т								
153	E0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,1804	4646,85	2285,57	838	412	357	9,35	2
		т		1579,5	617,13	285	111	90	2,34	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1804	542,84	144,52	98	26	47	1,34	0
		т		292,5	0	53	0	90	0	0
155	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,0317	172800		5473				
		т								
156	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0318	114900		3657				
		т								
157	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,1223	154200		18854				
		т								
158	.Ч.Табл.4;п.4.7	ДОПЛАТА НА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,3715	2970	0	1103	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
159	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.150мм	2,9	10407,98	0	30183	0	2022	3,66	11
		м3		567	0	1644	0	123	0	0
160	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	4,47	33,67	32,1	151	143	60	0,01	0
		м3		1,37	12,33	7	55	97	0,05	0
161	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,1382	262,72	0	36	0	41	1,85	0
		м3		262,72	0	36	0	113	0	0
162	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	5,12	51,34	2,62	263	13	72	0,07	0
		м2		10,51	0,99	54	5	123	0	0
163	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,127	40097,59	339,59	5091	43	24	0,58	0
		т		0	140,94	0	18	133	0,58	0
164	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,4	9419,17	66,01	3768	26	93	1,35	1
		м3		195,75	24,93	78	10	105	0,12	0
165	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,408	94		38				
		м3								
166	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В12,5 на ССПЦ	1,46	11269,34	98,32	16453	144	1123	4,41	6
		м3		695,25	37,15	1015	54	105	0,18	0
167	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,475	94		139				
		м3								
168	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0286	5239,08	327,33	150	9	60	11,6	0
		1т		1890	123,75	54	4	105	0,6	0
169	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0286	67700		1934				
		т								
170	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В15.	0,39	10555,34	98,32	4117	38	300	4,41	2
		м3		695,25	37,15	271	14	105	0,18	0
171	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(25) мм	0,98	249,54	9,95	245	10	67	0,36	0
		м2		52,2	3,74	51	4	123	0,02	0
172	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	0,98	32,77	0,67	32	1	1	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0,63	0,25	1	0	123	0	0
173	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,58	245,44	3,82	1860	29	347	0,21	2
		м2		37,35	1,44	283	11	118	0,01	0
174	E0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0351	148200,82	587,63	5196	21	737	118	4
		1т		19800	222,75	694	8	105	1,08	0
175	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0351	40200		1409				
		т								
176	E0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,4749	4646,85	2285,57	2207	1085	939	9,35	4
		т		1579,5	617,13	750	293	90	2,34	1
177	E0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,4749	542,84	144,52	258	69	125	1,34	1
		т		292,5	0	139	0	90	0	0
178	C12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,3247	172800		56101				
		т								
179	C12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0212	114900		2438				
		т								
180	C12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,1432	154200		22086				
		т								
181	.Ч.Табл.4;п.4.7	ДОПЛАТА НА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,9782	2970	0	2905	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
182	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,131	10407,98	0	22182	0	1486	3,66	8
		м3		567	0	1208	0	123	0	0
183	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	11,18	33,67	32,1	376	359	151	0,01	0
		м3		1,57	12,33	18	138	97	0,05	1
184	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,3456	273,66	0	95	0	107	1,93	1
		м3		273,66	0	95	0	113	0	0
185	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	12,9	51,34	2,62	662	34	182	0,07	1
		м2		10,51	0,99	136	13	123	0	0
186	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,3174	40097,59	339,59	12729	108	60	0,58	0
		т		0	140,94	0	45	133	0,58	0
187	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1	9419,17	66,01	9419	66	232	1,35	1
		м3		195,75	24,93	196	25	105	0,12	0
188	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,02	94		96				
		м3								
189	E0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В12,5 на ССПЦ	3,687	11269,34	98,32	41550	363	2835	4,41	16
		м3		695,25	37,15	2563	137	105	0,18	1
190	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,687	94		347				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
191	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,072	5239,08	327,33	377	24	152	11,6	1
		1т		1890	123,75	136	9	105	0,6	0
192	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,072	67700		4874				
		т								
193	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В15.	0,975	10555,34	98,32	10291	96	750	4,41	4
		м3		695,25	37,15	678	36	105	0,18	0
194	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(25) мм	2,5	249,54	9,95	624	25	172	0,36	1
		м2		52,2	3,74	131	9	123	0,02	0
195	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2,5	32,77	0,67	82	2	3	0	0
		м2		0,63	0,25	2	1	123	0	0
196	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18,95	245,44	3,82	4651	72	867	0,21	4
		м2		37,35	1,44	708	27	118	0,01	0
197	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0877	148200,82	587,63	12997	52	1844	118	10
		1т		19800	222,75	1736	20	105	1,08	0
198	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0877	40200		3526				
		т								
199	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	1,104	4646,85	2285,57	5131	2524	2183	9,35	10
		т		1579,5	617,13	1744	681	90	2,34	3
200	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,104	542,84	144,52	599	160	291	1,34	1
		т		292,5	0	323	0	90	0	0
201	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,7857	172800		135766				
		т								
202	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,3517	154200		54231				
		т								
203	.Ч.Табл.4;п.4.7	ДОПЛАТА НА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,7034	2970	0	2089	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
204	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,1	10407,98	0	53081	0	3557	3,66	19
		м3		567	0	2892	0	123	0	0
205	Е0109-34-2	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т	0,3893	9632,76	905,18	3750	352	2621	45,4	18
		т		7380	101,25	2873	39	90	0,49	0
206	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,3695	114900		42455				
		т								
207	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0314	154200		4846				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
208	.Ч.Табл.4;п.4.7	ДОПЛАТА НА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,802	2970	0	2382	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
209	Е0109-34-2	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т	0,2057	9632,76	905,18	1982	186	1385	45,4	9
		т		7380	101,25	1518	21	90	0,49	0
210	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,1945	114900		22346				
		т								
211	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0174	154200		2684				
		т								
212	.Ч.Табл.4;п.4.7	ДОПЛАТА НА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,4238	2970	0	1259	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
213	Е0124-1-4	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,042	161527,57	52924,69	6784	2223	6028	520,56	22
		км		93312	17091,36	3919	718	130	88,78	4
214	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	42,42	629		26682				
		м								
215	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	2	1222,18	640,55	2444	1281	1706	2,76	6
		компл		501,75	154,35	1004	309	130	0,63	1
216	С130902-25	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	13800		27600				
		шт								
217	С12021-263	Опоры неподвижные	0,004	107900		432				
		т								
218	С12021-262	Опоры скользящие	0,022	107900		2374				
		т								
219	Е0124-12-3	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм	2	8099,95	85,07	16200	170	1550	3,11	6
		шт		585	11,25	1170	23	130	0,06	0
220	С130901-59	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	3	919		2757				
		шт								
221	С130904-22	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 9,8 кПа /0,1 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	326		652				
		шт								
222	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	23,52	19,64	0,02	462	0	66	0,02	0
		м2		3,13	0	74	0	90	0	0
223	Е0126-1-11	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	57	271,29	5,31	15464	303	10799	1,02	58
		м		187,43	2,03	10684	116	100	0,01	1
224	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	1,2	14800		17760				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225	Е0126-17-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	57	270,01	19,95	15390	1137	13890	1,3	74
		м		236,25	7,43	13466	424	100	0,04	2
226	С11011-863 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	0,099	74370		7363				
		т								
		Итого по разделу: ТЕПЛОСЕТЬ-с добавления				818277				
		Раздел: ПОКРЫТИЕ с добавления								
227	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20(9) см при устройстве средствами малой механизации	905,897	2275,81	26,34	2061651	23861	64592	0,3	274
		м2		47,03	6,58	42604	5961	133	0,03	27
228	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(10) см	46,274	234,38	17,83	10846	825	706	0,04	2
		м2		6,41	5,07	297	234	133	0,02	1
229	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	357,217	100,45	42,08	35882	15032	34316	0,38	136
		м2		57,38	14,85	20497	5305	133	0,07	26
230	С143003-40	Плитка тротуарная	357,217	1434,6		512464				
		м2								
		Итого по разделу: ПОКРЫТИЕ с добавления				2620843				
		ИТОГО:				9126523	120589			5431
		Накладные расходы :				900280	36916			169
		На монтажные работы				917				
		На общестроительные работы				821425				
		На металломонтажные работы				46760				
		На сантехнические работы				266249				
		Всего накладных расходов:				1135351				
		Итого с накладными				10261874				
		- заработная плата				170302				
		- трудоемкость				568				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				615712				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10877587				
		Итого с временными, 3,4 %				11247425				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				11326157				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				11371146				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				11483621				
		ИТОГО:				11483621				
		В том числе на 2014год-30%				3445086				
		В том числе на 2015год-70%				8038534				
		Сметная заработная плата				1107498				
		Нормативная трудоемкость				6168				
		Пересчет в текущие цены С.К. 2,3896774				8232645				
		Пересчет в текущие цены С.К. 2,5574194				20557904				
		С понижающим коэффициентом К-0,969-14г				7977433				
		С понижающим коэффициентом К-0,969-15г				19920609				
		налоги и обязательные платежи 2 % на 2014г				159549				
		налоги и обязательные платежи 2 % на 2015г				398412				
		Итого в текущих ценах с налогами.сборами.обязательными платежами на 2014г				8136981				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах с налогами.сборами.обязательными платежами на 2015г				**20319021**				
		НДС на 2014г- 12%				**976438**				
		НДС на 2015г- 12%				**2438282**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3414720**				
		Всего:				**31870722**				

ИНЖЕНЕР:
Инженер-эксперт ТОО "Банур 1"

_____ Нарбеков А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Talap Stroy Service»

_____ Жанталиев Х.А.