Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны",010000, г.Астана, район Сарыарка, ул.С.Сейфуллин,30, тел.: 87172320158** ИИН/БИН **200340006704**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ-АСТАНА LTD",010000, Республика Казахстан, Астана, район Байконыр, Шолпан Иманбаева, дом № 8, к.2** **990840004174**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 24/34 от 28.06.2024г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
1	31.03.2025

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту: Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе НурСултан, район «Алматы», жилой массив Железнодорожный, в районе пересечения ул. №17 и ЖД2			услуга	1	28 667 576,00	28 667 576,00	3 071 526,00
				Итого	1	x	28 667 576,00	3 071 526,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.03.2025

М.П.

Заказчик: Государственное Учреждение "Управление строительства города Астаны" БИН 200 340 006 704

Подрядчик: ТОО "СМУ Астана LTD" БИН 990 840 004 174

Наименование объекта: "Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Нур-Султан,район "Алматы",жилой массив Железнодорожный,в районе пересечения улиц № 17и ЖД2 (проектное наименование)"

Утверждена приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года №229

смр
СМУ

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2025 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		24/34	28.06.2024г				19

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						налог на добавленную стоимость	всего к оплате
				СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в баз. ценах 2001г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительно-монтажные работы по объекту: "Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Нур-Султан,район "Алматы",жилой массив Железнодорожный,в районе пересечения улиц № 17и ЖД2 (проектное наименование)"	190 808 302	28 667 576	28 667 576							3 071 526,00	28 667 576
Итого к оплате:											28 667 576

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Астаны"

Заместитель руководителя Құрбанбекұлы Н.

Подрядчик: ТОО "СМУ Астана LTD"

Директор Капаров Е.Ф.

Технический надзор: ТОО "Нұрәлем Құрылыс" БИН 061240011957

Директор Бейсехан Д.К.

Эксперт

KZ69VTE00022429

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "СМУ Астана LTD"

Наименование стройки: Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Нур-Султан,район "Алматы",жилой массив Железнодорожный,в районе пересечения улиц № 17и ЖД2 (проектное наименование)

Договор: № 24/34 от 28.06.2024г

АКТ
приемки выполненных работ за март 2025 года

на Силовое электрооборудование и электроосвещение /Остаточные работы/ 02-01-06

Основание: 03-5/43-1-ЭОМ

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Молниезащита									
245	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм.Монтаж по строительным основаниям**	м	276,762	432,28	16,05	119638	4441	44576	51672	185015
		НР - 72%; СП - 8%			255,17	4,14	70621	1146		13705	
246	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж по строительнымоснованиям**	м	57	578,04	23,66	32948	1349	16199	11382	47876
		НР - 72%; СП - 8%			270,18	7,15	15400	408		3546	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								232891
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				86022				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5790			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1554			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						60775		
		- Накладные расходы	Тенге							63054	
		- Сметная прибыль	Тенге							17251	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									232 891
		СМР									232 891
		Оборудование									0
		Временные здания и сооружения 1,5%									3 493
		ИТОГО со временными									236 384

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%									5 200
		ИТОГО с затратами в зимнее время									241 584
		Нередвиденные здания и сооружения 2%									4 832
		ИТОГО с непредвиденными									246 416
		В ценах 2021 года К=1,1025743									271 692
		со скидкой 2%									266 258
		НДС 12%									31 951
		ИТОГО с НДС									**298 209**

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"

Заместитель руководителя Құрбанбекұлы Н.

Подрядчик: ТОО "СМУ Астана LTD"

Директор Капаров Е.Ф.

Технический надзор: ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт Жолмаков В.М.
KZ 42VSE00066274

Авторский надзор: ТОО "НИПИ "АстанаГенплан"

Авторский надзор Кинаятов Т.К.

В части расценок

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "СМУ Астана LTD"

Наименование стройки: Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Нур-Султан,район "Алматы",жилой массив Железнодорожный,в районе пересечения улиц № 17и ЖД2 (проектное наименование)

Договор: № 24/34 от 28.06.2024г

АКТ
приемки выполненных работ за март 2025 года

на Котельная и резервуары

Основание: БМК.ТМ,БМК.ОВ,ГГУ-АС,ГГУ-ТХ,ГГУ-ЭС,ГГУ-ЭХЗ,ГСВ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Строительно-монтажные работы									
		Ограждение									
84	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решеткаограждения /секция ограды ОМ-1 и ОМ-3//	т	0,955786	540169,00	--	516286	--	516286	--	557589
		СП - 8%			--	--	--	--		41303	
85	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения /калитка К-1//	т	0,069664	540169,00	--	37630	--	37630	--	40641
		СП - 8%			--	--	--	--		3010	
86	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглыхтруб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /опорный столб//	т	0,23316	515109,00	--	120103	--	120103	--	129711
		СП - 8%			--	--	--	--		9608	
87	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Ограждения защитные оборудования.Монтаж.Монтаж конструктивных элементов по железобетонными каменным опорам,применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	1,25861	141914,54	1613,22	178615	2030	12039	114023	316049
		НР - 69%; СП - 8%			130736,10	560,18	164546	705		23411	
88	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177серебристой.Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей,применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времениэксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	54,955	111,76	3,37	6142	185	4579	970	7681
		НР - 69%; СП - 8%			25,08	0,51	1378	28		569	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2окрашиваемой поверхности	10,1736	645,12	1,11	6563	11	1394	4131	11550
		НР - 80%; СП - 8%			507,01	0,59	5158	6		856	
90	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	2,128	24317,81	1790,70	51748	3811	35756	11961	68807
		НР - 91%; СП - 8%			5724,18	452,73	12181	963		5097	
91	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	23,52	915,80	19,97	21540	470	13461	7144	30978
		НР - 93%; СП - 8%			323,51	3,10	7609	73		2295	
92	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании /анкер А1//	т	0,0072	282978,79	2225,71	2037	16	1681	314	2540
		НР - 91%; СП - 8%			47167,50	823,21	340	6		188	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				940665	6523	742929	138543	1165546
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				191212	1781	--	86337	
	Материалы		Тенге				641947				
	Всего заработная плата		Тенге				56872				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					27742			
		Накладные расходы	Тенге				553916				
		Сметная прибыль	Тенге				24522				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				53317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				719786				
		Сметная заработная плата	Тенге								20
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					27742			
	Материалы		Тенге				298718				
	Всего заработная плата		Тенге				12039				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					165251			
		Накладные расходы	Тенге				120103				
		Сметная прибыль	Тенге				114023				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				33019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				445760				
		Сметная заработная плата	Тенге								120
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					165251			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1165546				
		Сметная заработная плата	Тенге								140
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					192993			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									1165546
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				191212				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6523			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1781			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						742929		
		- Накладные расходы	Тенге							138543	
		- Сметная прибыль	Тенге							86337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									**1 165 546**
		СМР									**1 165 546**
		Оборудование									**0**
		Временные здания и сооружения 1,5%									17 483
		ИТОГО со временными									1 183 029
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%									26 027
		ИТОГО с затратами в зимнее время									1 209 056
		Нередвиденные здания и сооружения 2%									24 181
		ИТОГО с непредвиденными									1 233 237
		В ценах 2021 года К=1,1025743									1 359 735
		со скидкой 2%									1 332 541
		НДС 12%									159 905
		ИТОГО с НДС									**1 492 446**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Астаны"**

Заместитель руководителя **Құрбанбекұлы Н.**

Подрядчик: ТОО "СМУ Астана LTD"

Директор **Капаров Е.Ф.**

Технический надзор: ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт **Бралин М.Д.**
KZ69VJE00022429

Авторский надзор: **ТОО "НИПИ "АстанаГенплан"**

Авторский надзор

Вчасти расценок

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "СМУ Астана LTD"

Наименование стройки: Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Нур-Султан,район "Алматы",жилой массив Железнодорожный,в районе пересечения улиц № 17и ЖД2 (проектное наименование)

Договор: № 24/34 от 28.06.2024г

АКТ
приемки выполненных работ за март 2025 года

на Отопление,вентиляция икондиционирование 02-01-05

Основание: 03-5/43-1-ОВ.СО,03-5/43-1-ТМ.СО

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кондиционирование									
1	1120-2601-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Система мультизональная мощностью до 15 кВт.Установка внутреннего блока**	1 блок	2	13981,67	2571,91	27963	5144	905	23603	55692
		НР - 98%; СП - 8%			10957,04	1085,50	21914	2171		4125	
2	1120-2601-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Система мультизональная мощностью до 15 кВт.Установка наружного блока**	1 блок	2	15225,47	4991,79	30451	9984	264	24096	58911
		НР - 98%; СП - 8%			10101,67	2192,25	20203	4385		4364	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				58414	15127	1169	47699	114603
							42117	6556	--	8489	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				58414				
		Материалы	Тенге				1169				
		Всего заработная плата	Тенге					48673			
		Сдача и испытание	Тенге				2726				
		Накладные расходы	Тенге				47699				
		Сметная прибыль	Тенге				8489				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				114603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					48673			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				114603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					48673			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**114603**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				42117				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15127			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6556			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1169		
		- Накладные расходы	Тенге							47699	
		- Сметная прибыль	Тенге							8489	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									114 603
		СМР									114 603
		Оборудование									0
		Временные здания и сооружения 1,5%									1 719
		ИТОГО со временными									116 322
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%									2 559
		ИТОГО с затратами в зимнее время									118 881
		Непредвиденные здания и сооружения 2%									2 378
		ИТОГО с непредвиденными									121 259
		В ценах 2021 года К=1,1025743									133 697
		со скидкой 2%									131 023
		НДС 12%									15 723
		ИТОГО с НДС									**146 746**

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"

Заместитель руководителя Құрбанбекұлы Н.

Подрядчик: ТОО "СМУ Астана LTD"

Директор Капаров Е.Ф.

Технический надзор: ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт Жолмаков В.М.
KZ 42VSE00066274

Авторский надзор: ТОО "НИПИ "АстанаГенплан"

Авторский надзор

Включить в состав расценок

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "СМУ Астана LTD"

Наименование стройки: Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Нур-Султан,район "Алматы",жилой массив Железнодорожный,в районе пересечения улиц № 17и ЖД2 (проектное наименование)

Договор: № 24/34 от 28.06.2024г

АКТ
приемки выполненных работ за март 2025 года

на Наружные сети связи 05-01-01

Основание: НСС

Составлен(а) в ценах 4квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Строительно-монтажные работы									
15	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,743	171015,76	--	127065	--	1170	95681	240565
		НР - 70%; СП - 8%			169442,00	--	125895	--		17820	
16	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	743	579,00	--	430197	--	430197	--	464613
		СП - 8%			--	--	--	--		34416	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				557262	--	431367	95681	705178
							125895	--	--	52236	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				127065				
		Материалы	Тенге				1169				
		Всего заработная плата	Тенге					125895			
		Накладные расходы	Тенге				95681				
		Сметная прибыль	Тенге				17820				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				240565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					125895			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				430197				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				430197				
		Сметная прибыль	Тенге				34416				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				464613				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				705178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					125895			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								705178
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				125895				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						431367		
		- Накладные расходы	Тенге							95681	
		- Сметная прибыль	Тенге							52236	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									705 178
		СМР									705 178
		Оборудование									0
		Временные здания и сооружения 1,5%									10 578
		ИТОГО со временными									715 756
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%									15 747
		ИТОГО с затратами в зимнее время									731 502
		Нередвиденные здания и сооружения 2%									14 630
		ИТОГО с непредвиденными									746 132
		В ценах 2021 года К=1,1025743									822 666
		со скидкой 2%									806 213
		НДС 12%									96 746
		ИТОГО с НДС									**902 959**

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"

Заместитель руководителя Құрбанбекұлы Н.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ" ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Подрядчик: ТОО "СМУ Астана LTD"

Директор Капаров Е.Ф.

Технический надзор: ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт Жолмаков В.М.

KZ 42VSE00066274

Авторский надзор: ТОО "НИПИ "АстанаГенплан"

Авторский надзор

Вместо в гасти расценок

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "СМУ Астана LTD"

Наименование стройки: Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Нур-Султан,район "Алматы",жилой массив Железнодорожный,в районе пересечения улиц № 17и ЖД2 (проектное наименование)

Договор: № 24/34 от 28.06.2024г

АКТ
приемки выполненных работ за март 2025 года

на Водопровод В1 06-01-01

Основание: 03-5/43-1-НВК.СО

Составлен(а) в ценах 4квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Строительные работы									
36	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Колодцы.Установка указателя на стене**	шт.	2	764,33	--	1529	--	--	1162	2906
		НР - 76%; СП - 8%			764,33	--	1529	--		215	
37	2401-0201-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Указатель положения пожарного гидранта флуоресцентный**	шт.	2	10311,00	--	20622	--	20622	--	22272
		СП - 8%			--	--	--	--		1650	
38	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка**	км трубопровода	0,0137	400698,02	110852,14	5490	1519	48	4365	10643
		НР - 99%; СП - 8%			286344,00	35484,26	3923	486		788	
39	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	13,837	1788,00	--	24741	--	24741	--	26720
		СП - 8%			--	--	--	--		1979	
40	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,137	76546,91	--	10487	--	1329	9066	21118
		НР - 99%; СП - 8%			66847,00	--	9158	--		1564	
41	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка**	км трубопровода	0,05	400698,02	110852,14	20035	5543	175	15930	38843
		НР - 99%; СП - 8%			286344,00	35484,26	14317	1774		2877	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50,5	1788,00	--	90294	--	90294	--	97518
		СП - 8%			--	--	--	--		7224	
43	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,05	76546,91	--	3827	--	485	3309	7707
		НР - 99%; СП - 8%			66847,00	--	3342	--		571	
44	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 300 мм.Укладка	км трубопровода	0,028	733221,49	256612,88	20530	7185	921	14648	37992
		НР - 99%; СП - 8%			443700,00	84723,86	12424	2372		2814	
45	2301-0501-1321 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	28,28	11351,00	--	321006	--	321006	--	346687
		СП - 8%			--	--	--	--		25681	
46	1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,188	181504,13	--	34123	--	16529	17418	55664
		НР - 99%; СП - 8%			93585,80	--	17594	--		4123	
49	1123-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные.Присоединение к существующей сети.Грунты мокрые	врезка	2	27263,96	--	54528	--	6049	47994	110723
		НР - 99%; СП - 8%			24239,25	--	48479	--		8202	
50	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка /заглушки//	т фасонных частей	0,029	340212,15	3080,70	9866	89	8192	1616	12400
		НР - 99%; СП - 8%			54645,80	1627,50	1585	47		919	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				617077	14336	490391	115508	791193
							112350	4680	--	58607	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				181036				
		Материалы	Тенге				33729				
		Всего заработная плата	Тенге					117030			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				20622				
		Накладные расходы	Тенге				115508				
		Сметная прибыль	Тенге				23724				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				320268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					117030			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				436041				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				436041				
		Сметная прибыль	Тенге				34883				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				470924				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				791192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					117030			

РАЗДЕЛ 2. Колодцы 1,5м - 5 шт.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/стремянки//	т	0,1066	544559,00	--	58050	--	58050	--	62694
		СП - 8%			--	--	--	--		4644	
72	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Крышка.Установка	шт.	2	2053,05	205,38	4106	411	229	3646	8373
		НР - 99%; СП - 8%			1733,13	108,50	3466	217		620	
73	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015 прим.	Деревянная утепляющая крышка	м2	0,584197	33111,00	--	19343	--	19343	--	20891
		СП - 8%			--	--	--	--		1547	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				81499	411	77622	3646	91958
							3466	217	--	6811	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23449				
	Материалы		Тенге				229				
	Всего заработная плата		Тенге					3683			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19343				
		Накладные расходы	Тенге				3646				
		Сметная прибыль	Тенге				2168				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29264				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3683			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				58050				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				58050				
		Сметная прибыль	Тенге				4644				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				62694				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				91958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3683			
		РАЗДЕЛ 3. Отмостки вне проезжей части- 3 шт.(общие данные п.3)									
74	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	0,2355	6872,95	1845,60	1619	435	946	410	2191
		НР - 93%; СП - 8%			1011,50	861,24	238	203		162	
75	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см.Устройство	м2покрытия	2,355	1093,05	38,64	2574	91	2348	176	2971
		НР - 108%; СП - 8%			57,46	11,94	135	28		220	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4193	526	3294	586	5162
							374	231	--	382	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4193				
	Материалы		Тенге				3294				
	Всего заработная плата		Тенге					604			
		Накладные расходы	Тенге				587				
		Сметная прибыль	Тенге				382				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5162				
		Сметная заработная плата	Тенге					604			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5162				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					604			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**888313**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				116190				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15272			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5128			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						571307		
		- Накладные расходы	Тенге							119740	
		- Сметная прибыль	Тенге							65800	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									888 313
		СМР									888 313
		Оборудование									0
		Временные здания и сооружения 1,5%									13 325
		ИТОГО со временными									901 638
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%									19 836
		ИТОГО с затратами в зимнее время									921 474
		Непредвиденные здания и сооружения 2%									18 429
		ИТОГО с непредвиденными									939 903
		В ценах 2021 года K=1,1025743									1 036 313
		со скидкой 2%									1 015 587
		НДС 12%									121 870
		ИТОГО с НДС									**1 137 457**

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Заместитель руководителя Курбанбекулы Н.

Подрядчик: ТОО "СМУ Астана LTD"

Директор Капаров Е.Ф.

Технический надзор: ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт Жолмаков В.М.
KZ 42VSE00066274

Авторский надзор: ТОО "НИПИ "АстанаГенплан"

Авторский надзор

В части расценок

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "СМУ Астана LTD"

Наименование стройки: Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Нур-Султан,район "Алматы",жилой массив Железнодорожный,в районе пересечения улиц № 17и ЖД2 (проектное наименование)

Договор: № 24/34 от 28.06.2024г

АКТ
приемки выполненных работ за март 2025 года

на Комплектная трансформаторная подстанция КТП-2х400кВА 20/10/0,4кВ
Основание: ЭМ,АС,АСКУЭ,ВОЛС,ОС,ТМ-03-5/43-1

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы									
31	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА.Монтажоборудования**	подстанция	1	93403,73	45033,95	93404	45034	6520	42797	147097
		НР - 72%; СП - 8%			41850,00	17590,46	41850	17590		10896	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				93404	45034	6520	42797	147097
							41850	17590	--	10896	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				93404				
		Материалы	Тенге				6520				
		Всего заработная плата	Тенге					59440			
		Накладные расходы	Тенге				42797				
		Сметная прибыль	Тенге				10896				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				147097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					59440			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				147097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					59440			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								147097
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				41850				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					45034			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17590			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6520		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							42797	
		- Сметная прибыль	Тенге							10896	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									147 097
		СМР									147 097
		Оборудование									0
		Временные здания и сооружения 1,5%									2 206
		ИТОГО со временными									149 303
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%									3 285
		ИТОГО с затратами в зимнее время									152 588
		Нередвиденные здания и сооружения 2%									3 052
		ИТОГО с непредвиденными									155 640
		В ценах 2021 года К=1,1025743									171 605
		со скидкой 2%									168 172
		НДС 12%									20 181
		ИТОГО с НДС									**188 353**

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"

Заместитель руководителя Құрбанбекулы Н.

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Подрядчик: ТОО "СМУ Астана LTD"

Директор Капаров Е.Ф.

Технический надзор: ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт Жолмаков В.М.
KZ 42VSE00066274

Авторский надзор: ТОО "НИПИ "АстанаГенплан"

Авторский надзор

В части расценок

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "СМУ Астана LTD"

Наименование стройки: Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Нур-Султан,район "Алматы",жилой массив Железнодорожный,в районе пересечения улиц № 17и ЖД2 (проектное наименование)

Договор: № 24/34 от 28.06.2024г

АКТ

приемки выполненных работ за март 2025 года

на Автоматическое пожаротушение кроссовой

Основание: 03-5/43-1-СС.АПТ.СО

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные,пусковые,концентратор блок базовый на 10 лучей.Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	38183,41 37720,00	1,92 --	38183 37720	2 --	461	23009 4895	66088
2	ТОО"Интант"	**Прибор приемно-контрольный управления пожаротушением С2000-АСПТ**	шт	1	36559,82 --	-- --	36560 --	-- --	36560	-- --	36560
3	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный стационарный,тип С-1,СК-1.Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	3430,65 3100,00	-- --	6861 6200	-- --	661	4464 906	12231
4	2308-0306-0207 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В,4,5 А/ч (для С2000-АСПТ)** *СП - 8%*	шт.	2	1903,00 --	-- --	3806 --	-- --	3806	-- 304	4110
5	1310-0701-0111 РСНБ РК 2015	**Устройства промежуточные на количество лучей 10.Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	7475,50 7140,00	1,56 --	7475 7140	2 --	333	4355 946	12777
6	ТОО"Интант"	**Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ**	шт	1	14668,75 --	-- --	14669 --	-- --	14669	-- --	14669

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля.Монтаж оборудования	шт.	1	8534,00	1,56	8534	2	182	5094	14718
		НР - 61%; СП - 8%			8350,00	--	8350	--		1090	
8	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01	шт.	1	18726,00	--	18726	--	18726	--	20224
		СП - 8%			--	--	--	--		1498	
9	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный,тип С-1,СК-1.Монтаж оборудования	шт.	1	3430,65	--	3431	--	331	2232	6116
		НР - 72%; СП - 8%			3100,00	--	3100	--		453	
10	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В,7 А/ч/SF7-12/	шт.	1	2113,00	--	2113	--	2113	--	2282
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
11	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтажоборудования	шт.	4	3201,20	1,92	12805	8	397	7564	21998
		НР - 61%; СП - 8%			3100,00	--	12400	--		1630	
12	2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	4	1602,00	--	6408	--	6408	--	6921
		СП - 8%			--	--	--	--		513	
13	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтажоборудования	шт.	1	3201,20	1,92	3201	2	99	1891	5500
		НР - 61%; СП - 8%			3100,00	--	3100	--		407	
14	2308-0304-0505 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1175,00	--	1175	--	1175	--	1269
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
15	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтажоборудования	шт.	3	3201,20	1,92	9604	6	298	5673	16499
		НР - 61%; СП - 8%			3100,00	--	9300	--		1222	
16	2308-0304-0310 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-24-К "Автоматика отключена!" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1673,00	--	1673	--	1673	--	1807
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
17	2308-0304-0307 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-24-К "Газ! Уходи!" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1640,00	--	1640	--	1640	--	1771
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
18	2308-0304-0306 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-24-К "Газ! Не входи!" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1640,00	--	1640	--	1640	--	1771
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
19	1310-0405-0103 РСНБ РК 2015	Кнопка.Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	4	1190,00	--	4760	--	--	2904	8277
		НР - 61%; СП - 8%			1190,00	--	4760	--		613	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	"Служба пультового мониторинга-Казахстан"	Неадресный электронный модуль РПИ,кнопка 804900	шт	2	9732,14	--	19464	--	19464	--	21021
		СП - 8%			--	--	--	--		1557	
21	"Служба пультового мониторинга-Казахстан"	Неадресный электронный модуль РПИ,кнопка 804901	шт	2	25892,86	--	51786	--	51786	--	55929
		СП - 8%			--	--	--	--		4143	
22	1337-0101-0201 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 0,03 т.Монтаж в помещении	шт.	4	28324,38	663,22	113298	2653	5085	64505	192027
		НР - 61%; СП - 8%			26390,00	46,50	105560	186		14224	
23	ТОО"Интант"	Модуль газового пожаротушения на 21кг МГП Импульс-20-Т	шт	4	151995,54	--	607982	--		--	607982
					--	--	--	--	607982	--	
24	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные.Установка	шт.	1	1474,97	2,04	1475	2	--	1016	2691
		НР - 69%; СП - 8%			1472,93	--	1473	--		199	
25	2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса,на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	5543,00	--	5543	--	5543	--	5986
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
26	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный,магнитоконтактный в нормальном исполнении.Монтажоборудования	шт.	1	1602,62	0,72	1603	1	52	946	2752
		НР - 61%; СП - 8%			1550,00	--	1550	--		204	
27	ТОО"Интант"	Извещатели тревожной сигнализации модели НО 03	шт	1	433,04	--	433	--	433	--	468
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
		Кабельная продукция									
28	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягиваниепервого в проложенные трубы и металлические рукава	м	47	95,37	0,95	4483	45	911	2552	7598
		НР - 72%; СП - 8%			75,05	0,38	3527	18		563	
29	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	45	733,27	376,36	32997	16936	7691	10568	47051
		НР - 72%; СП - 8%			186,00	140,18	8370	6308		3485	
30	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	61,2	22548,00	--	1379938	--	1379938	--	1490333
		СП - 8%			--	--	--	--		110395	
31	ТОО"Интант"	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 4х0,50	м	15,3	45,54	--	697	--	697	--	752
		СП - 8%			--	--	--	--		56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	"Тинко"	Кабель интерфейсный КИС РВнг-FRLS 2х2х0,5	м	2,04	4113,80	--	8392	--	8392	--	9064
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
33	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,со скрученными жилами,маркиШВВП,с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,0153	61022,00	--	934	--	934	--	1008
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
		Кабеленесущие конструкции									
34	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная.Монтаж оборудования	шт.	2	5315,41	--	10631	--	247	6334	18322
		НР - 61%; СП - 8%			5192,00	--	10384	--		1357	
35	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	2	132,00	--	264	--	264	--	285
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
36	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.Прокладка по основанию пола	м	22	241,24	10,62	5307	234	450	3394	9398
		НР - 72%; СП - 8%			210,14	4,14	4623	91		696	
37	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 14 мм	м	2,04	45,00	--	92	--	92	--	99
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
38	ТОО"Электроцентр"	Трубы гибкие гофрированные из полиамида 17 мм,с протяжкой	м	20,4	584,82	--	11930	--	11930	--	12885
		СП - 8%			--	--	--	--		954	
39	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	25	253,96	2,25	6349	56	78	4477	11692
		НР - 72%; СП - 8%			248,59	0,13	6215	3		866	
40	2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 16 мм х 10 мм	м	10	64,00	--	640	--	640	--	691
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
41	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 10 мм	м	15	81,00	--	1215	--	1215	--	1312
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
42	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый,310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1	864,00	--	864	--	864	--	933
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
43	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм/0,5:0,0042/	шт.	120	10,00	--	1200	--	1200	--	1296
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
44	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	48,00	--	144	--	144	--	156
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
45	2308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	1	7660,00	--	7660	--	7660	--	8273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		613	
46	ТОО"Интант"	ГАЗ HFS 227ea	кг	84	5665,18	--	475875	--	475875	--	513945
		СП - 8%			--	--	--	--		38070	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3279537
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				233772				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19947			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6606			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2021528		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						659211		
		- Накладные расходы	Тенге							150978	
		- Сметная прибыль	Тенге							194095	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									3 279 537
		СМР									2 620 326
		Оборудование									659 211
		Временные здания и сооружения 1,5%									39 305
		ИТОГО со временными									2 659 631
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%									58 512
		ИТОГО с затратами в зимнее время									2 718 143
		Непредвиденные здания и сооружения 2%									54 363
		ИТОГО с непредвиденными									3 431 717
		В ценах 2021 года K=1,1025743									3 783 723
		со скидкой 2%									3 708 048
		НДС 12%									444 966
		ИТОГО с НДС									4 153 014

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" ЕМЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Заместитель руководителя Курбанбекулы Н.

Подрядчик: ТОО "СМУ Астана LTD"

Директор Капаров Е.Ф.

Технический надзор: ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт Жолмаков В.М.
KZ 42VSE00066274

Авторский надзор: ТОО "НИПИ "АстанаГенплан"

Авторский надзор

В части расценок

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "СМУ Астана LTD"

Наименование стройки: Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Нур-Султан,район "Алматы",жилой массив Железнодорожный,в районе пересечения улиц № 17и ЖД2 (проектное наименование)

Договор: № 24/34 от 28.06.2024г

АКТ
приемки выполненных работ за март 2025 года

на Технологическое оборудование 02-01-12

Основание: 03-5/43-1-ТХ.СО

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Лифт									
47	1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг,количество остановок 12,высоташахты 44 м.Монтаж оборудования**	лифт	1	1185411,50	27312,66	1185412	27313	63665	671135	2005071
		НР - 61%, СП - 8%			1094433,89	5788,03	1094434	5788		148524	
48	1303-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг,количество остановок 12,высота шахты 44 м.Монтаж оборудования.Добавлять или уменьшать за каждую остановку,более или менее указанных в характеристикелифта**	остановка	10	-56974,10	-425,68	-569741	-4257	-53034	-313078	-953445
		НР - 61%, СП - 8%			-51245,04	-79,28	-512450	-793		-70626	
49	1303-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг,количество остановок 12,высота шахты 44 м.Монтаж оборудования.Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты,более или менее указанных в характеристикелифта**	м	34,8	-12040,20	-99,30	-418999	-3456	-50072	-223310	-693694
		НР - 61%, СП - 8%			-10502,05	-17,57	-365471	-611		-51385	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								357932
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				216512				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19600			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4384			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-39441		
		- Накладные расходы	Тенге							134747	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							26513	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									**357 932**
		СМР									**357 932**
		Оборудование									**0**
		Временные здания и сооружения 1,5%									5 369
		ИТОГО со временными									363 301
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%									7 993
		ИТОГО с затратами в зимнее время									371 294
		Нередвиденные здания и сооружения 2%									7 426
		ИТОГО с непредвиденными									378 719
		В ценах 2021 года К=1,1025743									417 566
		со скидкой 2%									409 215
		НДС 12%									49 106
		ИТОГО с НДС									**458 321**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Астаны"**

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Заместитель руководителя **Құрбанбекұлы Н.**

Подрядчик: ТОО "СМУ Астана LTD"

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "СМУ-АСТАНА LTD" БСН/БИН 990840004174 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД НУР-СУЛТАН

Директор **Капаров Е.Ф.**

Технический надзор: ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт **Бралин М.Д.**
KZ69VJE00022429

Авторский надзор: **ТОО "НИПИ "АстанаГенплан"**

Авторский надзор

В части расценок

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "СМУ Астана LTD"

Наименование стройки: Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Нур-Султан,район "Алматы",жилой массив Железнодорожный,в районе пересечения улиц № 17и ЖД2 (проектное наименование)

Договор: №24/38 от 12.08.2024г

АКТ

приемки выполненных работ за март 2025 года

на Отопление и вентиляция 02-01-05 по исп.смете от 12.2024г.

Основание: ОВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Тепловые завесы									
		Тепловые завесы									
1	1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	6	12053,63	844,40	72322	5066	3563	63964	147188
		НР - 98%; СП - 8%			10615,50	262,71	63693	1576		10903	
2	ТОО "Гео 2050"	Тепловая завеса BHC-L10S06 (6кВт)	шт	6	145632,78	--	873797	--		--	873797
					--	--	--	--	873797	--	
3	1120-1701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,4 т. Установка	агрегат	2	15293,95	1253,31	30588	2507	1217	27152	62359
		НР - 98%; СП - 8%			13432,15	420,80	26864	842		4619	
4	ТОО "Гео 2050"	Тепловая завеса BHC-M20T24-PS (24кВт)	шт	2	334698,22	--	669396	--		--	669396
					--	--	--	--	669396	--	
5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	5298,64	122,04	84778	1953	33993	35593	130001
		НР - 72%; СП - 8%			3052,00	37,64	48832	602		9630	
6	2307-0204-0928 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	6877,00	--	41262	--	41262	--	44563
		СП - 8%			--	--	--	--		3301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2307-0204-0931 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	6877,00	--	13754	--	13754	--	14854
		СП - 8%			--	--	--	--		1100	
8	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенныетрубы и металлические рукава	м	486	111,35	1,90	54114	925	9420	31777	92762
		НР - 72%; СП - 8%			90,06	0,75	43769	366		6871	
9	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,357	446099,00	--	159257	--	159257	--	171998
		СП - 8%			--	--	--	--		12741	
10	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13872	995872,00	--	138147	--	138147	--	149199
		СП - 8%			--	--	--	--		11052	
11	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплениемскобами	м	410	467,64	15,82	191733	6487	49856	98703	313671
		НР - 72%; СП - 8%			330,22	4,14	135390	1698		23235	
12	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	418,2	32,00	--	13382	--	13382	--	14453
		СП - 8%			--	--	--	--		1071	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2342531	16938	463851	257189	2684241
							318549	5084	1543193	84523	
		Стоимость оборудования	Тенге				1543193				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1543193				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				683046				
		Материалы	Тенге				93269				
		Всего заработная плата	Тенге					230657			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				352421				
		Накладные расходы	Тенге				166073				
		Сметная прибыль	Тенге				67930				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				917049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
		Сметная заработная плата	Тенге					230657			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				116292				
		Материалы	Тенге				4779				
		Всего заработная плата	Тенге					92975			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13382				
		Сдача и испытание	Тенге				4673				
		Накладные расходы	Тенге				91116				
		Сметная прибыль	Тенге				16593				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				224000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					92975			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2684242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221
		Сметная заработная плата	Тенге					323632			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2684241**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				318549				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16938			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5084			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						463851		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1543193		
		- Накладные расходы	Тенге							257189	
		- Сметная прибыль	Тенге							84523	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									2 684 241
		СМР									1 141 048
		Оборудование									1 543 193
		Временные здания и сооружения 1,5%									17 116
		ИТОГО со временными									1 158 164
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%									25 480
		ИТОГО с затратами в зимнее время									1 183 643
		Нередвиденные здания и сооружения 2%									23 673
		ИТОГО с непредвиденными									2 750 509
		В ценах 2020 года К=1,049901									2 887 762
		со скидкой 2%									2 830 007
		НДС 12%									339 601
		ИТОГО с НДС									**3 169 608**

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Заместитель руководителя Құрбанбекұлы Н.

Подрядчик: ТОО "СМУ Астана LTD"

Директор Капаров Е.Ф

Технический надзор: ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт Жолмаков В.М.
KZ 42VSE00066274

Авторский надзор: ТОО "НИПИ "АстанаГенплан"

Авторский надзор

В часть расценен

500960

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "СМУ Астана LTD"

Наименование стройки: Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Нур-Султан,район "Алматы",жилой массив Железнодорожный,в районе пересечения улиц № 17и ЖД2 (проектное наименование)

Договор: № 24/34 от 28.06.2024г

АКТ
приемки выполненных работ за март 2025 года

на Архитектурно-строительные решения /Остаточные работы/ 02-01-01

Основание: 03-5/43-1-АР

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Разные работы									
323	ТОО"Интерспорт"	**Сиденье пластиковое**	шт	96	4500,00	--	432000	--	432000	--	466560
		СП - 8%			--	--	--	--		34560	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				432000	--	432000	--	466560
							--	--	--	34560	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				432000				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				432000				
		Сметная прибыль	Тенге				34560				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				466560				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				466560				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								466560
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						432000		
		- Сметная прибыль	Тенге							34560	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									466 560
		СМР									466 560
		Оборудование									0
		Временные здания и сооружения 1,5%									6 998
		ИТОГО со временными									473 558
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%									10 418
		ИТОГО с затратами в зимнее время									483 977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нередвиденные здания и сооружения 2%									9 680
		ИТОГО с непредвиденными									493 656
		В ценах 2021 года К=1,1025743									544 293
		со скидкой 2%									533 407
		НДС 12%									64 009
		ИТОГО с НДС									**597 416**

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"

Заместитель руководителя Курбанбекулы Н.

Подрядчик: ТОО "СМУ Астана LTD"

Директор Капаров Е.Ф.

Технический надзор: ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт Бралин М.Д.
KZ69VJE00022429

Авторский надзор: ТОО "НИПИ "АстанаГенплан"

Авторский надзор

Пункт в части расценок

400950

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "СМУ Астана LTD"

Наименование стройки: Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Нур-Султан,район "Алматы",жилой массив Железнодорожный,в районе пересечения улиц № 17и ЖД2 (проектное наименование)

Договор: № 24/34 от 28.06.2024г

АКТ
приемки выполненных работ за март 2025 года

на Переустройство ВЛ-0,4кВ 01-02-01

Основание: 03-5/43-1НЭС0,4

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Переустройство									
1	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	опора	1	16435,82	7708,00	16436	7708	667	9779	28312
		НР - 80%; СП - 8%			8061,04	4162,40	8061	4162		2097	
2	2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-1 изтяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.	2	29110,00	--	58220	--	58220	--	62878
		СП - 8%			--	--	--	--		4658	
3	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката,с отверстиями без отверстий,соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 /крепление подкоса У1//**	т	0,015	639258,00	--	9589	--	9589	--	10356

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		767	
4	2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3,зажим PA1500	комплект	2	3667,00	--	7334	--	7334	--	7921
		СП - 8%			--	--	--	--		587	
5	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1103,00	--	2206	--	2206	--	2382
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
6	2404-0207-3111 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P95 ГОСТ Р 51177-98 /P70//	шт.	2	2039,00	--	4078	--	4078	--	4404
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
7	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм,толщиной 0,7 мм,длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельнойбухтой) F207 (СИП)	шт.	1	484,00	--	484	--	484	--	523
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
8	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	70,00	--	140	--	140	--	151
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
9	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители.Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	1	3951,25	1508,60	3951	1509	1847	873	5210
		НР - 80%; СП - 8%			595,35	496,00	595	496		386	
10	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,058	78944,09	25609,14	4579	1485	231	2825	7996
		НР - 80%; СП - 8%			49354,96	11528,71	2863	669		592	
11	2306-1201-0117 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005/СИП 4х6//	км	0,062	458089,00	--	28402	--	28402	--	30674
		СП - 8%			--	--	--	--		2272	
		Демонтаж									
12	1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ.Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	1	3068,57	1914,32	3069	1914	--	1752	5207
		НР - 80%; СП - 8%			1154,25	1036,16	1154	1036		386	
13	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	т	0,75	573,00	--	430	--		--	464
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
14	4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Разгрузка	т	0,75	573,00	--	430	--		--	464
		СП - 8%			--	--	--	--		34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	4101-0105-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км**	т	0,75	570,00	--	428	--		--	462
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				139774	12616	113198	15229	167404
							12673	6363	--	12399	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				28402				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28402				
		Сметная прибыль	Тенге				2272				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				30674				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				101783				
	Материалы		Тенге				2745				
	Всего заработная плата		Тенге					19036			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14242				
	Местные материалы		Тенге				58220				
	Транспортные расходы		Тенге				1287				
		Накладные расходы	Тенге				15229				
		Сметная прибыль	Тенге				9361				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				126374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					19036			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9589				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9589				
		Сметная прибыль	Тенге				767				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10356				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				167403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					19036			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								167404
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12673				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12616			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6363			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						113198		
		- Перевозка грузов	Тенге				1288				
		- Накладные расходы	Тенге							15229	
		- Сметная прибыль	Тенге							12399	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									167 404
		СМР									167 404
		Оборудование									0
		Временные здания и сооружения 1,5%									2 511
		ИТОГО со временными									169 915
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%									3 738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО с затратами в зимнее время									173 653
		Непредвиденные здания и сооружения 2%									3 473
		ИТОГО с непредвиденными									177 126
		В ценах 2021 года К=1,1025743									195 295
		со скидкой 2%									191 389
		НДС 12%									22 967
		ИТОГО с НДС									**214 356**

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"

Заместитель руководителя Құрбанбекұлы Н.

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Подрядчик: ТОО "СМУ Астана LTD"

Директор Капаров Е.Ф.

Технический надзор: ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт Жолмаков В.М.
KZ 42VSE00066274

Авторский надзор: ТОО "НИПИ "АстанаГенплан"

Авторский надзор

В части расценок

401050

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"
Подрядчик: ТОО "СМУ Астана LTD"
Наименование строики: Физкультурно-оздоровительныи комплекс в городе Нур-Султан,раион "Алматы",жилой массив Железнодорожный,в районе пересечения улиц № 17и ЖД2 (проектное наименование)
Договор: № 24/34 от 28.06.2024г

АКТ
приемки выполненных работ за март 2025 года

Основание: на Наружные сетиэлектроснабжения 0,4 кВ 04-02-01 03-5/43-1-НЭС0,4.С

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж дизельгенератора									
1	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дизельгенератор. Монтаж оборудования	подстанция	1	93403,73	45033,95	93404	45034	6520	42797	147097
		НР - 72%; СП - 8%			41850,00	17590,46	41850	17590		10896	
2	Прайс-лист	Дизельный генератор ALTECO S220 WKD габариты 3130*1200*1750мм, IP23, 220кВА, 83дБ,	комп	1	9717518,10	--	9717518	--		--	9717518
					--	--	--	--	9717518	--	
3	ТПРАЙС-ЛИСТ	Подогрев топливного фильтра 340W 190x350	шт	1	29314,51	--	29315	--	29315	--	31660
		СП - 8%			--	--	--	--		2345	
4	ТПРАЙС-ЛИСТ	Подогрев топливного бака 600W M30-1,51	шт	1	97984,97	--	97985	--	97985	--	105824
		СП - 8%			--	--	--	--		7839	
5	1308-0206-2214 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	45	297,67	38,07	13395	1713	875	8269	23397
		НР - 72%; СП - 8%			240,16	15,06	10807	678		1733	
6	2306-0118-1609 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 3х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,03	1028741,00	--	30862	--	30862	--	33331
		СП - 8%			--	--	--	--		2469	
7	2306-0201-0503 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 12х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,015	740792,00	--	11112	--	11112	--	12001
		СП - 8%			--	--	--	--		889	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2306-1702-0201 РСНБ РК 2015	Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 5.5-4 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,12	1787,00	--	214	--	214	--	232
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
9	2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	5	183,00	--	915	--	915	--	988
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
10	2302-0403-2502 РСНБ РК 2015	Хомут пластиковый, DN 50 без монтажного комплекта ГОСТ 32414-2013	шт.	50	46,00	--	2300	--	2300	--	2484
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
11	2301-0507-0103 РСНБ РК 2015	Труба из термостойкого полиэтилена PERT-1, DN 25, толщина стенки 2,5 мм, PN 10 для низкотемпературных контуров отопления СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25	412,00	--	10300	--	10300	--	11124
		СП - 8%			--	--	--	--		824	
12	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,3	169961,00	--	50988	--	50988	--	55067
		СП - 8%			--	--	--	--		4079	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10058308	46747	241386	51066	10140723
		Стоимость оборудования	Тенге				52657	18268	9717518	31348	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				9717518				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				9717518				
		Материалы	Тенге				277202				
		Всего заработная плата	Тенге				7395				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					70925			
		Накладные расходы	Тенге				170403				
		Сметная прибыль	Тенге				51066				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				26261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				354530				
		Сметная заработная плата	Тенге								43
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					70925			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				50988				
		Сметная прибыль	Тенге				50988				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4079				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				55067				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12600				
		Сметная прибыль	Тенге				12600				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1008				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10140723				
		Сметная заработная плата	Тенге								43
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					70925			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									10140723
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				52657				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					46747			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18268			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						241386		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						9717518		
		- Накладные расходы	Тенге							51066	
		- Сметная прибыль	Тенге							31348	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									10 140 723
		СМР									423 205
		Оборудование									9 717 518
		Временные здания и сооружения 1,5%									6 348
		ИТОГО со временными									429 553
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%									9 450
		ИТОГО с затратами в зимнее время									439 003
		Нередвиденные здания и сооружения 2%									8 780
		ИТОГО с непредвиденными									10 165 301
		В ценах 2021 года К=1,1025743									11 208 000
		со скидкой 2%									10 983 840
		НДС 12%									1 318 061
		ИТОГО с НДС									**12 301 901**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Астаны"**

Заместитель руководителя **Құрбанбекұлы Н.**

Подрядчик: ТОО "СМУ Астана LTD"

Директор **Капаров Е.Ф.**

Технический надзор: ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт **Жолмаков В.М.**

KZ 42VSE00066274

Авторский надзор: ТОО "НИПИ "АстанаГенплан"

Авторский надзор **Кинаятов Т.К.**

В части расценок

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"
Подрядчик: ТОО "СМУ Астана LTD"
Наименование стройки: Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Нур-Султан,район "Алматы",жилой массив Железнодорожный,в районе пересечения улиц № 17и ЖД2 (проектное наименование)
Договор: № 24/34 от 28.06.2024г

АКТ
приемки выполненных работ за март 2025 года

на Отопление 02-01-05
Составлен(а) в ценах 4 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отопление									
1	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Радиаторы стальные панельные. Установка**	кВт	9,99	1198,10	89,75	11969	897	2564	8802	22433
		НР - 98%; СП - 8%			851,61	47,50	8508	474		1662	
2	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Радиатор SOLE РСПО33 500х1000 боковое**	шт	6	61038,97	--	366234	--	366234	--	395533
		СП - 8%			--	--	--	--		29299	
3	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Радиатор SOLE РСПО33 500х1600 боковое**	шт	9	86615,48	--	779539	--	779539	--	841902
		СП - 8%			--	--	--	--		62363	
4	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Радиатор SOLE РСПО22 500х1600 боковое**	шт	3	63215,69	--	189647	--	189647	--	204819
		СП - 8%			--	--	--	--		15172	
5	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Напольное покрытие радиатора высотой 500 мм**	шт	60	5169,72	--	310183	--	310183	--	334998
		СП - 8%			--	--	--	--		24815	
6	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	30	1168,37	2,48	35051	74	404	33888	74454
		НР - 98%; СП - 8%			1152,43	0,23	34573	7		5515	
7	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	29,7	120,00	--	3564	--	3564	--	3849
		СП - 8%			--	--	--	--		285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1116-0501-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	20	1138,70 1117,86	3,84 0,53	22774 22357	77 11	340	21920 3576	48270
9	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	19,8	345,00 --	-- --	6831 --	-- --	6831	-- 546	7377
10	2304-1008-0422 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N Press для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, под прессовое соединение, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 СП - 8%	шт.	36	6353,00 --	-- --	228708 --	-- --	228708	-- 18297	247005
11	2305-1314-0103 РСНБ РК 2015	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°С, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002 СП - 8%	шт.	18	6864,00 --	-- --	123552 --	-- --	123552	-- 9884	133436
12	2302-0301-1010 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 32x3/4x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	18	602,00 --	-- --	10836 --	-- --	10836	-- 867	11703
13	2302-0502-2201 РСНБ РК 2015	Соединитель типа Herz, резьбовой, Т 120°С, PN 10, R1/2xRp3/4 СТ РК 1893-2009 СП - 8%	шт.	36	1437,00 --	-- --	51732 --	-- --	51732	-- 4139	55871
14	2302-0502-1802 РСНБ РК 2015	Угольник-пресс типа Herz, 90°, Т 120°С, PN 10, DN 20x2 СТ РК 1893-2009 СП - 8%	шт.	10	1845,00 --	-- --	18450 --	-- --	18450	-- 1476	19926
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2159070	1048	2092584	64610	2401576
	Стоимость монтажных работ		Тенге				65438	492	--	177896	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1645603				
		Сметная прибыль	Тенге				1645603				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				131648				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1777252				
	Материалы		Тенге				513467				
	Всего заработная плата		Тенге				3309				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					65929			
	Сдача и испытание		Тенге				443673				
		Накладные расходы	Тенге				274				
		Сметная прибыль	Тенге				64611				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				46246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				624324				
		Сметная заработная плата	Тенге								43
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2401576	65929			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					65929			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2401576**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				65438				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1048			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					492			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2092584		
		- Накладные расходы	Тенге							64610	
		- Сметная прибыль	Тенге							177896	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									**2 401 576**
		СМР									**2 401 576**
		Оборудование									**0**
		Временные здания и сооружения 1,5%									36 024
		ИТОГО со временными									2 437 600
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%									53 627
		ИТОГО с затратами в зимнее время									2 491 227
		Непредвиденные здания и сооружения 2%									49 825
		ИТОГО с непредвиденными									2 541 051
		В ценах 2021 года К=1,1025743									2 801 698
		со скидкой 2%									2 745 664
		НДС 12%									329 480
		ИТОГО с НДС									**3 075 144**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Астаны"**

Заместитель руководителя **Құрбанбекұлы Н.**

Подрядчик: ТОО "СМУ Астана LTD"

Директор **Капаров Е.Ф.**

Технический надзор: ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт **Жолмаков В.М.**

KZ 42VSE00066274

Авторский надзор: **ТОО "НИПИ "АстанаГенплан"**

Авторский надзор **Киназтов Т.К.**

Выписка в части расценок