Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года № 178

Генподрядчик ТОО "КазМунайКурылыс"
Субподрядчик ТОО "Авангард Строй НС"
Стройка : Строительство школы на 100 мест в селе Сарыбарак Байзакского района Жамбылской области
Договор подряда (контракт) № 12С от 03.02.2025 г.

Акт выполненных работ

за Февраль 2025 (месяц, год)

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел : ПЕРЕКРЫТИЕ									
1	1	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0493	195226,00 181934,00	4900,00 839,00	9625,00 8969,00	241,00 41,00	415,00		9625,00
2	2	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0493	1041284,00		51335,00		51335,00		51335,00
3	3	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	508,00		2032,00		2032,00		2032,00
4	4	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,03456	211610,00 130533,00	55361,00 14619,00	7313,00 4511,00	1913,00 505,00	889,00		7313,00
5	5	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03456	1074856,00		37147,00		37147,00		37147,00

6	6	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	1,71709	170,00 89,00	3,00 0,00	292,00 153,00	5,00 0,00	134,00		292,00
			Итого по разделу : ПЕРЕКРЫТИЕ					107744,00	2159,00	91952,00	0,00	107744,00
			Раздел : ПАРАПЕТ									
7	7	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,5368	195226,00 181934,00	4900,00 839,00	104797,00 97662,00	2630,00 450,00	4505,00		104797,00
8	8	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,5368	1045837,00		561405,00		561405,00		561405,00
9	9	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	15,5672	170,00 89,00	3,00 0,00	2646,00 1385,00	47,00 0,00	1214,00		2646,00
10	10	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	1,43	3893,00 3759,00	30,00 6,00	5567,00 5375,00	43,00 9,00	149,00		5567,00
11	11	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	2	3893,00 3759,00	30,00 6,00	7786,00 7518,00	60,00 12,00	208,00		7786,00
			Итого по разделу : ПАРАПЕТ					682201,00	2780,00	567481,00	0,00	682201,00
			Раздел : ВХОД В ПОДВАЛ №1									
12	12	6106-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж колонны со связями	т конструкций	0,00348	122421,00 86201,00	22435,00 5506,00	426,00 300,00	78,00 19,00	48,00		426,00
13	13	241-108-0118 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,0 мм	м	1	2126,00		2126,00		2126,00		2126,00
14	14	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0175	1340556,00 214624,00	13702,00 2392,00	23460,00 3756,00	240,00 42,00	19464,00		23460,00

15	15	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т конструкций	0,20532	86341,00 57204,00	20991,00 5169,00	17728,00 11745,00	4310,00 1061,00	1673,00		17728,00
16	16	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,20532	1041284,00		213796,00		213796,00		213796,00
17	17	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	5,95428	170,00 89,00	3,00 0,00	1012,00 530,00	18,00 0,00	464,00		1012,00
			Итого по разделу : ВХОД В ПОДВАЛ №1					258548,00 16331,00	4646,00 1122,00	237571,00 0,00	0,00 0,00	258548,00
			Итого по акту									1048493
			Общеплощадочные затраты	6,2 %								65007
			Итого с общеплощадочными затратами									1113500
			Сметная прибыль	5%								55675
			Итого сметная прибыль									1169175
			Непредвиденные работы и затраты	5 %								108100
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1277274
			Итого по части II в сменых ценах:									1277274
			В том числе на 2023 год -83%	83%								1060138
			В том числе на 2024 год -17%	17%								217137
			2023 год -83%, К=1,079	1,079								1143888
			2024 год -17%, К=1,163	1,163								252530
			Итого по части II в сменых ценах:									1396418
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,98	0,98							1368489,94	
			Налог на добавленную стоимость - 12%	12%								164218,79
			Всего по сводному сметному расчету									1532708,73

Субподрядчик:
ТОО "Авангард Строй НС"

Жунисов Е.

Генподрядчик
ТОО "КазМунайКурылыс"

Абдрасилов Н
.