Программный комплекс АВС (редакция 2024.2)

Генподрядчик: ТОО "Кайргожа и К"

БИН 030340000977, Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 179А

Субподрядчик: ТОО «Алтын Астык Казахстан"

БИН 020940005155, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. О. Куанышева, д. 198/36

Наименование объекта: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта с селе Сергеевка Атбасарского района Акмолинской области" (привязка).

(Без наружных инженерных сетей)

Договор субподряда № 10 от 25 июня 2024

Акт выполненных работ №1

за ноябрь 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
	1	2	3	4	5	6	7,00
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03-01				
		на	**общестроительные работы по чертежам - АР**				
		Раздел 1.	**Кровля**				
1	**5**	**6110-0302-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (40 мм)**	**м^2**	**270**	**1 606**	**433 620,00**
2	**6**	**212-401-0104** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м^3**	**4,131**	**24 763**	**102 296,00**
3	**7**	**6110-0302-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=25*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	**м^2**	**270**	**206**	**55 620,00**
4	**8**	**212-401-0104** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м^3**	**6,885**	**24 763**	**170 493,00**
5	**9**	**6103-0701-0810** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,4725**	**68 239**	**32 243,00**
6	**10**	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,4725**	**382 476**	**180 720,00**
7	**11**	**6111-0403-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (примеч.4)**	**м^2 изолируемой поверхности**	**62,84**	**340**	**21 366,00**
		Раздел 2.	**Полы**				
			Тип А (лист 18)				
8	**20**	**6109-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м^2**	**163,11**	**134**	**21 857,00**
9	**21**	**212-401-0106** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**3,327444**	**27 856**	**92 689,00**
10	**22**	**6111-0403-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м^2 изолируемой поверхности**	**163,11**	**5 426**	**885 035,00**
11	**23**	**235-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	**м^2**	**182,6832**	**435**	**79 467,00**

12	24	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	163,11	3 063	499 606,00
13	25	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	182,6832	435	79 467,00
14	26	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	163,11	1 590	259 345,00
15	27	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,327444	27 856	92 689,00
			Тип Б				
16	34	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	61,47	1 590	97 737,00
17	35	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,253988	27 856	34 931,00
18	36	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	61,47	134	8 237,00
19	37	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,253988	27 856	34 931,00
			Тип В				
20	44	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	14,23	1 590	22 626,00
21	45	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,290292	27 856	8 086,00
22	46	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)	$м^2$ стяжки	14,23	2 636	37 510,00
23	47	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	$м^2$ стяжки	-14,23	205	-2 917,00
24	48	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	54,074	-112	-6 056,00
		Раздел 3.	Проемы				
			Витраж наружний (лист 15,16)				
			ВТР-1				
25	90	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	5,1151	3 848	19 683,00
26	91	223-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом (примечание л.16, п.2 энергосберегающее)	$м^2$	5,1151	127 235,68	650 823,00
27	92	6108-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	2,7641	11 048	30 538,00
28	93	223-301-0205 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом (примечание л.16, п.2 энергосберегающее)	$м^2$	2,7641	141 672,96	391 598,00
		Раздел 5.	Отделка фасада				
			Наружние стены от отм. 0,00 до отм. 3,4м (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №2)				
29	142	6111-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	$м^2$	197,16	2 532	499 209,00
30	143	232-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	802,83552	83	66 635,00

31	144	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	197,16	1 739	342 861,00
32	145	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	26,91234	66 535	1 790 613,00
33	146	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$ изолируемой поверхности	197,16	645	127 168,00
34	147	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	207,018	145	30 018,00
35	148	6111-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	$м^2$	197,16	2 532	499 209,00
36	149	232-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	802,83552	83	66 635,00
37	150	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	197,16	3 521	694 200,00
38	151	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	591,48	569	336 552,00
39	152	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	197,16	718	141 561,00
39	153	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	76,8924	497	38 216,00
			Наружние стены выше отм.3,4м (л.3, л.19 узел №3)				
40	154	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	144,5	3 521	508 784,00
41	155	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	433,5	569	246 662,00
42	156	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	144,5	718	103 751,00
43	157	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	56,355	497	28 008,00
			Цоколь (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №1)				
44	158	6111-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	$м^2$	40,72	2 532	103 103,00
45	159	232-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	165,81184	83	13 762,00
46	160	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	40,72	1 739	70 812,00
47	161	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	4,2756	44 064	188 400,00
48	162	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$ изолируемой поверхности	40,72	645	26 264,00
49	163	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	42,756	145	6 200,00
50	164	6111-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	$м^2$	40,72	2 532	103 103,00
51	165	232-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	165,81184	83	13 762,00

52	166	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	40,72	3 521	143 375,00
53	167	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	122,16	569	69 509,00
54	168	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	40,72	718	29 237,00
55	169	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	15,8808	497	7 893,00
			Декоративный карниз (л.3, л.19)				
56	170	6112-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	41,55	575	23 891,00
57	171	231-304-0101 *СпрСЦ 02.2024*	Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм	м	41,55	3 921	162 918,00
58	172	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$ изолируемой поверхности	9,972	645	6 432,00
59	173	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	10,4706	145	1 518,00
60	174	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	9,972	3 521	35 111,00
61	175	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	29,916	569	17 022,00
62	176	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	9,972	718	7 160,00
63	177	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	3,88908	497	1 933,00
			Декоративный надоконный элемент (л.3, л.20 узел №4)				
64	178	6112-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	156,625	575	90 059,00
65	179	231-304-0103 *СпрСЦ 02.2024*	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм	м	156,625	3 360	526 260,00
66	180	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	37,59	3 521	132 354,00
67	181	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	112,77	569	64 166,00
68	182	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	37,59	718	26 990,00
69	183	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	14,6601	497	7 286,00
			Отделка откосов дверных и оконных проемов (по типу отделки фасада) (л.3 примеч.2)				
70	192	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	13,46	3 521	47 393,00

71	193	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	40,38	569	22 976,00
72	194	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	13,46	718	9 664,00
73	195	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	5,2494	497	2 609,00
			Итого по локальной смете № 02-01-03-01				11 815 484,00
			Итого				11 815 484,00
		НДС (12 %)					1 417 858,08
		Итого с учетом НДС					13 233 342,08

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Алтын Астык Казахстан"

БИН 020940005155

Директор _____Сагинбаев Ж. А.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Кайргожа и К"

БИН 030340000977

Директор _____ Сабиров Ж. Ж.