Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «21»января 2012г. №2-7/2359-11

форма КС-3

Наименование заказчика

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №59" акимата города Караганды

г.Караганда, Волочаевская, 46

БИН 950640001294

БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ63070103KSN3004000

РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Наименование Поставщика

ТОО "Нұрлыұлан"

г.Караганда, Степной 2, 1/2, 399

БИН/ИИН 140140010701

БИК SABRKZKA

ИИК KZ36914052203KZ00048

ДБ АО «Сбербанк»

Договор №64 от 10.04.2017 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 от 10 августа 2017г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт системы отопления КГУ "Средняя общеобразовательная школа №59"

№п п	Наименование	сумма (в тенге)
1	Общая стоимость, выполняемых с начала действия договора	5 700 000,0
2	Ранее заактированнные суммы по выполненным работам	0,0
3	Сумма аванса перечисленная Исполнителю	0,0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	0,0
5	Вид выполняемых работ	капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	5 700 000,0
7	Сумма выполненных работ за ИЮЛЬ 2017 г.	5 700 000,0
8	Удержание аванса	0
9	Удержание резерва 5%	0,0
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	5 700 000,0

ПОДРЯДЧИК: Директор _____ **М. Мухсинов**

ТОО "Нұрлыұлан"

ЗАКАЗЧИК: Директор Балмуханова **Балмуханова Д.К.**

форма 2В

А К Т №1
приемки выполненных работ
за **июль** 2017 года

Капитальный ремонт системы отопления КГУ "Средняя общеобразовательная школа №59"

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ					
1	**Е12-150101-0801 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм Демонтаж**	**м**	**1036,0000**		**522,50**	**541 305**
2	**Е12-150101-0501 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили и клапаны диаметром до 20 мм. Демонтаж**	**шт.**	**84,0000**		**656,38**	**55 136**
3	**Е12-150101-0502 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили и клапаны диаметром до 32 мм. Демонтаж**	**шт.**	**2,0000**		**836,67**	**1 673**
4	**Е12-150101-0801 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм. Демонтаж**	**м**	**80,0000**		**522,50**	**41 800**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**639 914**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**639 914**
		Материалы -	Тенге				**5 300**
		Всего заработная плата -	Тенге				**632 775**
		Накладные расходы -	Тенге				**410 470**
		Сметная прибыль -	Тенге				**84 031**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1 134 415**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**724**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**632 775**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1 134 415**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**724**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				632 775
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖ					
5	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка.(без стоимости труб и фитингов)	м трубопровода	1030,0000		313,07	322 463
6	С123-010101-0104 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1030,0000		254,41	262 042
7	С123-010101-0102 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	120,0000		196,75	23 610
8	С123-010101-0106 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	80,0000		476,65	38 132
9	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	120,0000		312,46	37 495
10	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	80,0000		315,28	25 223
11	С123-020101-0108 в ценах IV квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3840,0000		100,03	384 115

1	2	3	4	5	6	7	8
12	С123-020101-0121 в ценах IV квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	90,0000		186,80	16 812
13	С123-020101-1302 в ценах IV квартала 2016 года	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	580,0000		90,88	52 710
14	С123-020101-1304 в ценах IV квартала 2016 года	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	12,0000		186,90	2 243
15	С123-020101-1402 в ценах IV квартала 2016 года	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	580,0000		100,24	58 139
16	С123-020101-1404 в ценах IV квартала 2016 года	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	24,0000		232,39	5 577
17	С123-020101-1502 в ценах IV квартала 2016 года	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	580,0000		68,33	39 631
18	С123-020101-1504 в ценах IV квартала 2016 года	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	24,0000		168,56	4 045
19	С123-020101-2301 в ценах IV квартала 2016 года	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 15 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	82,0000		45,92	3 765
20	С123-020101-2302 в ценах IV квартала 2016 года	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 20 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	580,0000		63,27	36 697

1	2	3	4	5	6	7	8
21	С123-020101-2304 в ценах IV квартала 2016 года	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 32 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	24,0000		95,93	2 302
22	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5000		771,70	1 929
23	С123-040902-0110 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		56471,38	112 943
24	С123-040902-0109 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0000		41260,09	165 040
25	С123-040902-0107 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		18526,12	37 052
26	С123-040905-2414 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые из латуни , с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0000		5938,01	23 752
27	С123-040905-1223 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые серии VALTEC латунные бабочка"резьба: В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	358,0000		2094,85	749 956
28	С123-040905-2411 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые из латуни , с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 50, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	82,0000		1849,41	151 652
29	С123-040905-2412 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые из латуни , с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 50, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	82,0000		2408,45	197 493

1	2	3	4	5	6	7	8
30	Е12-150102-0901 Изм. и доп. вып. 6 примен	Радиаторы весом до 80 кг. Демонтаж радиатора и замена чугунной пробки с прогревом при демонтаже паяльной лампой	радиатор	65,0000		2305,40	149 851
31	Прайс ТД Алекс	Пробки радиаторные	шт	130,0000		250,00	32 500
32	С123-040905-1814 в ценах IV квартала 2016 года	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	65,0000		200,00	13 000
33	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходныена трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	172,0000		1553,51	267 204
34	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	70,0000		56,17	3 932
35	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза	м2	140,0000		85,87	12 021
36	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	208,0000		1553,51	323 130
37	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,0000		1571,50	3 143
38	Е12-150102-1101 Изм. и доп. вып. 6	Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка	прибор	20,0000		2300,02	46 000
39	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,0000		56,17	1 123
40	Е11-130301-0406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	752,5920		60,62	45 620
41	Е12-120103-0213	Радиаторы и ребристые трубы. Окраска масляными составами за два раза	м2	752,5920		591,92	445 477
			Отверстия монтажные				
42	Е11-460302-0402	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	690,0000		397,58	274 329
43	Е12-190101-0401	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка	отверстие	450,0000		671,37	302 116

1	2	3	4	5	6	7	8
44	Е12-190101-0403	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка**	**отверстие**	**240,0000**		**535,39**	**128 492**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4 802 760**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1 408 962**
Материалы -			Тенге				**165 371**
Всего заработная плата -			Тенге				**1 177 211**
		Накладные расходы -	Тенге				**751 958**
		Сметная прибыль -	Тенге				**172 874**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2 333 794**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1 507**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1 177 211**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**3 361 298**
Материалы -			Тенге				**117 545**
Всего заработная плата -			Тенге				**823 173**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2 380 711**
		Накладные расходы -	Тенге				**636 102**
		Сметная прибыль -	Тенге				**319 792**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**4 317 192**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**994**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**823 173**
Стоимость прочих работ -			Тенге				**32 500**
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге				**32 500**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6 683 486**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2 502**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2 000 384**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**5 442 674**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2 566 393**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**174 854**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**66 766**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2 668 927**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**1 548 035**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**6 990 709**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы II уровня		Тенге				250 496
	ИТОГО:		Тенге				7 241 205
	Сметная прибыль		Тенге				576 696
	ИТОГО по смете:		Тенге				7 817 901
	Скидка				0,27090404		2 117 901
	ИТОГО к оплате:						5 700 000

Принял

Заказчик:

Директор КГУ "Средняя общеобразовательная школа №59" (подпись) **Балмуханова Д.К.**

Исполнительный директор технического надзора ТОО "Алга Г.А." (подпись) **Шакиев Е.К.**

Эксперт технического надзора ТОО "Алга Г.А." (подпись) **Магрупова А.С.**

Сдал

Поставщик:

ТОО "Нұрлыұлан"

Директор (должность) (подпись) **Мухсинов М.М.**