Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "Tuberia Construction", БИН 051140003277, г.Астана, Проспект Бауыржан Момышулы, 2/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Millennium BST Group", БИН 081040013543, Костанайская область, город Лисаковск, МИКРОРАЙОН 4, 35, 15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **69-22 Строительство одноквартирных жилых домов в 16-ом квартале мкр."Кунай" в г. Костанай (4 дом)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Строительство одноквартирных жилых домов в 16-ом квартале мкр."Кунай" в г. Костанай (4 дом)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№73 от 04.03.2025**

Акт выполненных работ 2

за Июль 2025 (месяц, год) на 02-01-03 Отопление и вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.06.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Отопление										
1	13	1116-0501-0703 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**		70	720,35	1,91	50424,50	134,00	825,50	48485,50	106823,00	
				м трубопровода		706,65	0,14	49465,50	10,00		7913,00		
2	15	241-208-2502 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**		24	42,00		1008,00		1008,00		1088,50	
				шт.							80,50		
3	16	241-208-2907 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**		18	401,00		7218,00		7218,00		7795,50	
				шт.							577,50		
4	17	241-209-1902 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**		14	55,00		770,00		770,00		831,50	
				шт.							61,50		
5	21	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**		70	931,76	110,25	65223,00	7717,50	26782,00	26013,50	98535,50	
				м трубопровода		438,91	50,06	30723,50	3504,00		7299,00		
			Итого по разделу 1: Отопление					**124643,50**	**7851,50**	**36603,50**	**74499,00**	**215074,00**	
								80189,00	**3514,00**	**0,00**	**15931,50**		
			ИТОГО по акту					**124643,50**	**7851,50**	**36603,50**	**74499,00**	**215074,00**	
								80189,00	**3514,00**	**0,00**	**15931,50**		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Временные здания и сооружения 0,9%									1 936	
			Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9%									**217 010**	
ЭСН РК 8.04-01 2015 Прил. Д, Табл. Д3			Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,72%									1 562	
			Итого с дополнительными затратами на СМР в зимнее время 0,72%									**218 572**	
ГН ОССС			Непредвиденные работы и затраты 2%									4 371	
			Итого с непредвиденными затратами									**222 944**	
Приказ КДСЖКХ МИИР РК от 07.09.2022 года № 173-нк			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%, К=1,0849057									241 873	
			Понижающий коэффициент (2%)									4 837	
			Итого с понижающим коэффициентом									**237 035**	
			НДС (12%)									28 444	
			Итого с НДС									**265 480**	

Сдал (Субподрядчик):
ТОО "Millennium BST Group"
БИН 081040013543
Директор_____ Сулейменов А.Ж.

Принял (Генподрядчик):
ТОО "Tuberia Construction"
БИН 051140003277
Директор_____ Ерденов Е.А.