Форма
в редакции приказа Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года
№ 632;

с изменениями, внесенными приказом
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года
№ 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"24" 09 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Көлсай Строй», Алматинская область, г. Талдыкорган, М. Толебаева, 74, ГСЛ №07092 от 21.05.2004г.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Ахмедов Адхам Аминович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: «Строительство системы водоснабжения, расположенного по адресу: город Экибастуз, Сарыкамысский сельский округ, село Сарыкамыс»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Экибастуза», и.о. руководителя Шарипов Ринат Жасуланович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет,что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Astana building energy company», лицензия № 15022112 от 23.12.2015 года;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Гипроводхоз», ПСД 429/00

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства города Экибастуза» №43 от 05.04.2019 г._____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сооружение водоподготовки	м3/час	25		25	
Общая протяженность проектируемой сети, в том числе из труб полиэтиленовых:	м	6351		6351	
PE 100 SDR26 110x4,2	м	4292		4292	
PE 100 SDR26 63x2,5	м	325		325	
PE 100 SDR17 32x2,0	м	1451		1451	
Пожарные гидранты	шт	13		13	
Железобетонные колодцы	шт	46		46	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица Измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений м2.	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Водоснабжение выполнено из двух скважин №93-20,94-20, с дебитом 8,0и 7,0 л/с соответственно, насосами марки

Grundfos SP 9-10 (Королевство Дания), подземного исполнения. Вода со скважин попадает в резервуары 2*25 м3, затем установку водоподготовки для комбинированной очистки мембранами. Чистая вода после, очистки поступает в переливные резервуары, емкостью 2*100 м3 для накопления и дальнейшего использования, а грязная вода сбрасывается в резервуар емкостью 1*100м3, после чего откачивается спецмашинами. Чистая вода с комплектной насосной станции второго подъема под напором поступает к потребителям. Протяженность сети 3,85 км, из полиэтилена низкого давления SDR21, диаметром 110 и 63 мм. Для подвода к домам использованы трубы диаметром 32 мм.; Для тушения пожара предусмотрены 18 пожарных гидрантов. Всего на всей трассе смонтировано 46колодцев.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве**8 единиц**

согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

началоработ **март 2020 года;**

месяц,год

окончаниеработ **сентябрь 2021 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:**6,5 месяцев ;**

фактически, месяц: **18 месяцев** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1 Доля местного содеожания предусмотренна в ПСД 100% и фактически примененно 98%

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Горэлектросеть» Гл. инженер _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии) _____

руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров

проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство системы водоснабжения, расположенного по адресу: город Экибастуз, Сарыкамысский сельский округ, село Сарыкамыс» _____

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) директор ТОО «Көлсай Строй»

Ахмедов Адхам Аминович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)