ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания ГазСтрой"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaStroy KZ"

Наименование объекта: Перевод на газовое топливо котельной областного специально-санаторного школы интернат №2 в г.Аральск Кызылординской области

АКТ
выполненных работ за "13" 07 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 5. Наружные газоснабжение											
Наружный газопровод среднего давления											
Подземный газопровод среднего давления											
1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72%	м3 грунта	209,6	213,67	213,67	44785	44785	0	7057	55989
						46,76	0	9801	–	4147	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	31,4	1353,66		42505	0	0	30604	78958
					1353,66		42505	0	–	5849	

3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	36,9	30,62	30,62	1130	1130	0	279	1522
					10,49		387	–	113	
4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,6	706,67		2544	0	0	1832	4726
				706,67		2544	0	–	350	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3,6	131,67	62,78	474	226	0	253	785
				68,89	28,61	248	103	–	58	
6 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка ФУТЛЯР НР = 99 %	км трубопровода	0,004	292500	91750	1170	367	0	894	2229
				200750	25000	803	100	–	165	
7 2301-0502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	4,04	2070		8363	0	8363	0	9032
						0	0	–	669	
8 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка ЛОЖЕМЕНТ НР = 99 %	км трубопровода	0,002	293000	92000	586	184	0	447	1116
				201000	25000	402	50	–	83	

9	2301-0502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	2,02	1420		2868	0	2868	0	3098
							0	0	–	229	
10	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	4	1194,75	7	4779	28	1078	3643	9096
					918,25	2	3673	7	–	674	
11	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,126	257865,08	72556	32491	9142	6	25530	62663
					185261,9	19405	23343	2445	–	4642	
12	2301-0502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	131,3	689		90466	0	90466	0	97703
							0	0	–	7237	
13	1339-0201-0505	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	11	834,64	29	9181	323	568	5057	15377
					753,64		8290	0	–	1139	

14	2304-1009-0612	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром 350 мм НР = 91 % ктрр1=0,26; ктрм1=0,26; кэкс1=0,26; кмат1=0,26;	км трубопровода	0,13	246623,08	201331	32061	26173	74	10480	45944
					44723,08	43862	5814	5702	–	3403	
15	1125-0126-0101	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм НР = 91 % ктрр1=0,26; ктрм1=0,26; кэкс1=0,26; кмат1=0,26;	км трубопровода	0,13	90161,54	75661,54	11721	9836	193	3393	16323
					13015,38	15669,23	1692	2037	–	1209	
16	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка НР = 99 %	футляр	1	11877	3011	11877	3011	1020	7821	21274
					7846	54	7846	54	–	1576	
17	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1	1364		1364	0	1364	0	1473
					–	–		–	–	109	
18	1125-0108-0101	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ), диаметр трубопровода 350 мм НР = 91 %	пересечение	2	255825,5	124606	511651	249212	117671	190747	758590
					72384	32422	144768	64844	–	56192	
19	1310-0904-0101	Сигнальная лента Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,134	25768,66	18514,93	3453	2481		885	4685

					7253,73	3567,16	972	478	–	347	
20	2113-0809-0302	Лента	м	134	86		11524	0	11524	0	12446
					0	0	0	0	–	922	
21	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,муфты. Установка НР= 99 %	шт	6	1214,83	800,83	7289	4805		3685	11852
					414	206,33	2484	1237,98	–	878	
22	2910-1000-1000 (пл)	Тройник ПЭ 100 SDR 11, ГАЗ DN 250x14,8 -110x10,0	шт	1	48300,89		48301	0	48301	0	52165
							0		–	3864	
23	2910-1000-1000 (пл)	Переход ПЭ 100 SDR 11, ГАЗ DN 110x10,0 -63x5,8	шт	1	3296,43		3296	0	3296	0	3560
							0		–	264	
24	2910-1000-1000 (пл)	Отвод 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x5,8	шт	2	1833,93	0	3668	0	3668	0	3961
					0	0	0	0	–	293	
25	2910-1000-1000 (пл)	Муфта ПЭ 100 SDR 11, DN 250	шт	2	17498,21		34996	0	34996	0	37796
							0	0	–	2800	
26	1127-0902-0101	Знаки на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт	2	4266	690,5	8532	1381	1327	6758	16513
					2912	216,5	5824	433	–	1223	

27	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,02006	439273		8812	0	8812	0	9517
								0	–	705	
28	2401-0107-0501	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65.Щитки	100шт	0,02	110596		2212	0	2212	0	2389
								0	0	–	177
29	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,14	29871,43	1100	4182	154	3404	596	5160
					4457,14	221,43	624	31	–	382	
30	1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,5	2217,33	36	3326	54	2352	919	4585
					613,33	12	920	18	–	340	
1.2 Узел выходполиэтиленового газопровода д-63 из грунта - 1шт											
31	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0013	434615,38	96923,08	565	126	20	458	1105
					322307,69	33846,15	419	44	–	82	
32	2301-0201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,3	1817		2362	0	2362	0	2551
							0	0	–	189	

33	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,00133	257894,74	72932,33	343	97	0	268	660
					184962,41	18796,99	246	25	–	49	
34	2301-0502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,33	689		916	0	916	0	989
							0	0	–	73	
35	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	3	1214,67	800,67	3644	2402	0	1842	5925
					414	206,33	1242	619	–	439	
36	2301-0502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,25	2070		518		518	0	559
							0	0	–	41	
37	2302-0304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	3555		3555		3555	0	3839
									–	284	
38	2302-0304-1007	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	1928		1928	0	1928	0	2082
							0	0	–	154	

39	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,01465	875426,62	450102,39	12825	6594	276	7667	22131
					406484,64	122116,04	5955	1789	–	1639	
40	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01465	491541		7201	0	7201	0	7777
							0	0	–	576	
41	1122-0601-1006	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,0013	2937692,31	550000	3819	715	3008	301	4450
					73846,15	160000	96	208	–	330	
42	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,5	80	2	40	1	21	12	56
					36		18	0	–	4	
43	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,5	162	2	81	1	59	14	103
					42		21	0	–	8	
44	1106-0701-0301	Устройство засыпки песком НР = 91 %	м3	0,1	5780	1380	578	138	266	199	839

					1740	450	174	45	–	62	
45	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %									
			сальник	1	1800		1800	0	0	1764	3849
					1800		1800	0	–	285	
46	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл									
			шт	1	1364		1364	0	1364	0	1473
							0	0	–	109	
47	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка муфты НР = 99 %									
			шт	2	1215	801	2430	1602		1229	3952
					414	206,5	828	413	–	293	
48	2910-1000-1000 (пл)	Муфта ПЭ 100 SDR 11, DN 63									
			шт	2	1558,93		3118	0	3118	0	3367
							0	0	–	249	
1.3	**Шаровый кран Ду63 в подземном исполнениии**										
49	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка шарового крана НР =99 %									
			шт	1	1214	800	1214	800	0	614	1974
					414	206	414	206	–	146	
50	2910-0000-1000 (пл)	Кран шаровой РЕ 100 ГАЗ SDR 11, Ду=63 мм									
			шт	1	31466,07		31466	0	31466	0	33983
							0	0	–	2517	

51 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	3	1214,67	800,67	3644	2402	0	1842	5925
				414	206,33	1242	619	–	439	
52 2302-0304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	1198		2396	0	2396	0	2588
						0	0	–	192	
53 2302-0304-2410	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	5349		5349	0	5349	0	5777
						0	0	–	428	
54 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0015	373333,33	60000	560	90	17	479	1122
				302000	20666,67	453	31	–	83	
55 2301-0101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	1,5	778		1167	0	1167	0	1260
						0	0	–	93	
56 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0015	292666,67	92000	439	138	0	336	837

				200666,67	25333,33	301	38	–	62	
57	2301-0502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	1,515	2070		3136	0	3136	0	3387
							0	0	–	251	
58	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %	шт.	1	6582	1878	6582	1878	1819	3489	10877
					2885	639	2885	639	–	806	
59	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4	19403		7761	0	7761	0	8382
							0	0	–	621	
60	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,102	19805		2020	0	2020	0	2182
							0	0	–	162	
Наружный газопровод низкого давления											
2.1 Подземный газопровод низкого давления											
61	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72%	м3 грунта	16,3	213,68	213,68	3483	3483	0	549	4355
						46,75	0	762	–	323	
62	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2,4	1353,75		3249	0	0	2339	6035
					1353,75		3249	0	–	447	

63	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %								
			м3 грунта	3	30,67	30,67	92	92	0	22	123
						10,33	0	31	–	9	
64	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %								
			м3 грунта	0,4	707,5		283	0	0	204	526
					707,5		283	0	–	39	
65	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта								
				0,4	135	65	54	26	0	28	89
					70	27,5	28	11	–	7	
66	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0052	257692,31	72500	1340	377	0	1053	2584
					185192,31	19423,08	963	101	–	191	
67	2301-0502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;								
			м	5,252	689		3619	0	3619	0	3909
							0	0	–	290	
68	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР =61 %								
			стык	2	562	19,5	1124	39	80	613	1876

				502,5		1005		–	139	
69	1125-0127-0101	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром 350 мм НР = 91 %	км трубопровода	0,0052	948269,23	774230,77	4931	4026	11	1612	7066
					171923,08	168653,85	894	877	–	523	
70	1125-0126-0101	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм НР = 91 %	км трубопровода	0,0052	346538,46	290961,54	1802	1513	29	522	2510
					50000	60384,62	260	314	–	186	
71	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,муфты. Установка НР= 99 %	шт.	1	1214	800	1214	800	0	614	1974
					414	206	414	206	–	146	
72	2910-1000-1000 (пл)	Отвод 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x5,8	шт	1	1833,93		1834	0	1834	0	1981
							0	0	–	147	
73	1310-0904-0101	Сигнальная лента. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,0052	25769,23	18461,54	134	96	0	35	183
					7307,69	3653,85	38	19	–	14	
74	2113-0809-0302	Лента	м	5,2	86		447	0	447	0	483
							0	0	–	36	
75	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1333	74	1333	74	170	1111	2640

					1089	33	1089	33	–	196	
76	2304-0201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт	1	48569		48569		48569	0	52455
							0		–	3886	
77	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	2	1489		2978		2978	0	3216
							0		–	238	
2.2 Узел выход полиэтиленового газопровода д-63 из грунта - 2шт											
78	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,0026	433846,15	96153,85	1128	250	41	916	2208
					321923,08	33846,15	837	88	–	164	
79	2301-0201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	2,6	1817		4724	0	4724	0	5102
							0	0	–	378	
80	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,00266	258270,86	72932,33	687	194	0	540	1325
					185338,35	19548,87	493	52	–	98	

81	2301-0502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=2,000;	м	2,66	689		1833	0	1833	0	1980
							0	0	–	147	
82	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 % К=2,000;	шт.	6	1214,83	800,83	7289	4805	0	3685	11852
					414	206,33	2484	1238	–	878	
83	2301-0502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=2,000;	м	0,5	2070		1035	0	1035	0	1118
							0	0	–	83	
84	2302-0304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=2,000;	шт	2	3555		7110	0	7110	0	7679
							0	0	–	569	
85	2302-0304-1007	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=2,000;	шт	2	1928		3856	0	3856	0	4164
							0	0	–	308	
86	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % К=2,000;	т фасонных частей	0,0293	875426,62	450102,39	25650	13188	551	15334	44263
					406518,77	122116,04	11911	3578	–	3279	

87	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,0293	491541		14402	0	14402	0	15554
							0	0	–	1152	
88	1122-0601-1006	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,0026	2937692,31	549615,38	7638	1429	6017	602	8899
					73846,15	160000	192	416	–	659	
89	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	1	81	2	81	2	43	25	114
					36		36	0	–	8	
90	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1	166	3	166	3	120	30	212
					43		43	0	–	16	
91	1106-0701-0301	Устройство засыпки песком НР = 91 % К=2,000;	м3	0,2	5780	1375	1156	275	533	399	1679
					1740	450	348	90	–	124	
92	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 % К=2,000;	сальник	2	1800		3600	0	0	3528	7698

				1800		3600	0	–	570	
93	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл К=2,000;								
			шт.	2	1364		2728	0	2728	0	2946
							0	0	–	218	
94	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка муфты НР = 99 % К=2,000; шт.								
			шт.	4	1214,75	800,75	4859	3203	0	2455	7899
					414	206	1656	824	–	585	
95	2910-1000-1000 (пл)	Муфта ПЭ 100 SDR 11, DN 63 К=2,000;								
			шт.	4	1558,93		6236	0	6236	0	6735
							0	0	–	499	
		Итого по разделу 5					**1 717 959**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					298 669				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					404 151				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					101 044				
		- материалы, изделия и конструкциив, тенге					530 272				
		Накладные расходы, тенге					357 610				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					127 257				
Раздел 6. Площадка ГРПШ											
1.1 газорегуляторный пункт											
1	1111-0101-1303	Покрытие щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=94% к=2,000 ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2	м2 покрытия	0,8	3916,25	260	3133	208	2567	399	3815
					447,5	82,5	358	66	–	283	
2	1106-0101-0113	Фундаменты - столбы бетонные. Устройство НР=91% к=2,00	м3	0,26	30457,69	1096,15	7919	285	6475	1107	9748

				4457,69	219,23	1159	57	–	722	
3 1113-0301-1201	Поверхность бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 НР=69% к=2,000	м2	1,5072	416,67	1,99	628	3	563	43	725
				41,14	–	62	–	–	54	
4 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24м. Монтаж ОП1 НР=69% К=2,000;	г конструкции	0,04724	23137,17	11367,49	1093	537	283	282	1485
				5779	2857,75	273	135	–	110	
5 2106-0801-0101	Отделный конструктивные элементы зданий и сооружений ст преобладанием горячекатанных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1т К=2,000;	т	0,04724	439273	–	20751		20751	–	22411
				–	–	–	–		1660	
6 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69% к=29,000	м2	1,363	82,17	2,2	112	3	59	35	159
				36,68	–	50	–	–	12	
7 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69% к=29,000 ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2	м2	1,363	165,08	2,93	225	4	163	40	286
				42,55	–	58	–	–	21	
12 обвязка ГРПШ										
8 1125-0130-0102	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов НР=91%	т блок-боксов	0,05	27040	13840	1352	692	116	666	2179
				10880	3760	544	188	–	161	
9 5800-0000-0000 (пл) (об) "ЗГО" г.Шымкент	Газорегуляторный пункт ГРПШ-10-МС	к-т	1	53571	–	53571	–	–	–	53571
				–	–	–		53571		
10 1119-1001-0208	Счетчики газовые. Установка НР=98%	счетчик	1	3645	8	3645	8	1063	2523	6661
				2574		2574	0	–	493	

11	5800-0000-0000 (пл) (об) "ЗГО" г.Шымкент	Счетчик газовые Ротационный РСГ-50 G-16	к-т	1	435714	–	435714	–	–	–	435714
					–	–	–		435714		
12	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	2	1333,5	74	2667	148	340	2222	5280
					1089,5	32,5	2179	65	–	391	
13	2304-0201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425С PN16, DN25 ГОСТ 9698-86	шт	2	48569	–	97138		97138	–	104909
					–	–	–	–		7771	
14	2302-0103-0304	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN16, DN25 ГОСТ 9698-86	шт	4	638	–	2552		2552	–	2756
					–	–	–	–		204	
15	1122-0301-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,008	257875	72625	2063	581	0	1621	3979
					185250	19375	1482	155	–	295	
16	2301-0502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	8,08	689	–	5567		5567	–	6012
					–	–	–	–		445	
17	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,муфты. Установка НР = 99 %	шт	6	1214,83	800,83	7289	4805	0	3685	11852
					414	206,33	2484	1238	–	878	

18	2910-1000-1000 (пл)	Отвод 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х5,8	шт	2	1833,93		3668	0	3668	0	3961
							0	0	–	293	
19	2910-1000-1000 (пл)	Муфта ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	4	1558,93	–	6236		6236	–	6735
					–	–	–	–		499	
20	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,012	374416,67	60833,33	4493	730	141	3829	8988
					301833,33	20500	3622	246	–	666	
21	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	6,024	935	–	5632		5632	–	6083
					–	–	–	–		451	
22	2301-0201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	6,024	264		1590	0	1590	0	1717
							0	0	–	127	
23	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,008	875375	450125	7003	3601	150	4187	12085
					406500	122125	3252	977	–	895	

24	2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
			шт	2	403		806	0	806	0	870
							0	0	–	64	
25	2302-0101-0112	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
			шт	2	126	–	252		252	–	272
					–	–	–	–		20	
26	2302-0101-1005	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)								
			шт	2	391	–	782		782	–	845
					–	–	–	–		63	
27	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %								
			м2	3,5	81,71	2	286	7	151	88	404
					36,57		128	0	–	30	
28	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69%	м2	3,5	82,57	1,43	289	5	209	52	368
					21,43		75	0	–	27	

Итого по разделу 6	**713 870**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	18 300
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 617
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 127
- материалы, изделия и конструкциив, тенге	157 254
оборудование, тенге	489 285
Накладные расходы, тенге	20 779
Сметная прибыль (8 %), тенге	16 635

Итого по смете	**2 431 829**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	316 969
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	415 768
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	104 171
- материалы, изделия и конструкции, тенге	687 526
оборудование, тенге	489 285
Накладные расходы, тенге	378 389
Сметная прибыль (8 %), тенге	143 892

Итого по акту:	Тенге					**2 431 829**
в.т.ч Оборудование, инвентарь	*Тенге*					***489 285***
Временные здания и сооружения 0,8%	Тенге					15 540
Итого по главам :						2 447 369
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,35%						33 039
Итого по главам :	Тенге					**2 480 409**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге					194 546
Итого по главам :	Тенге					2 674 955
Непредвиденные работы и затраты -	Тенге					**43 713**
Итого по акту:	Тенге					**2 718 669**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,050	Тенге					**2 854 602**
НДС (12 %)	Тенге					342 552
Всего с условной скидкой :	Тенге					**3 037 297**

Заказчик : ТОО "Компания ГазСтрой" Абуталипов О.И.

Подрядчик : ТОО "AsiaStroy KZ" Косекеева А.А.