Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года №656

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"

Наименование стройки - Строительство блочно-модульной котельной на газе в МЖД по ул.Уалиханова №155 в г.Жаркент Панфиловский район Алматинская область

Наименование объекта - Склад хранения резервного топлива

Договор подряда **№ П-2/43/27 от 02.09.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ

за апрель 2022 года

Основание 4589-4-2-АС

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	485,5		243,23	231,52	118086	112403	44	28054	157831
		НР - 72%; СП - 8%				11,62	68,64	5639	33325		11691	
2	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	470,935		197,77	188,26	93138	88658	34	22125	124484
		НР - 72%; СП - 8%				9,44	55,81	4446	26283		9221	
3	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	14,565		1928,03	--	28082	--	--	20219	52165
		НР - 72%; СП - 8%				1928,03	--	28082	--		3864	
4	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/погрузка грунта разработанного вручную/	м3 грунта	156,62		197,77	188,26	30975	29485	11	7358	41400
		НР - 72%; СП - 8%				9,44	55,81	1479	8741		3067	
5	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т км	258,423		47,00	--	12146	--		--	13118
		СП - 8%				--	--	--	--		972	
6	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	156,62		24,66	21,16	3862	3314	14	1379	5660
		НР - 72%; СП - 8%				3,41	8,82	534	1381		419	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	328,88	21,94	21,94	7216	7216	--	2164	10131
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,14	--	3006		750	
8	Е11-010201-0201 1101-0201-0201 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	328,88	167,49	167,49	55084	55084	--	16168	76952
		НР - 72%; СП - 8%			--	68,28	--	22456		5700	
9	Е11-010201-0204 1101-0201-0204 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	328,88	48,65	48,65	16000	16000	--	4080	21686
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,23	--	5667		1606	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				364589	312160	103	101547	503427
							40180	100859	--	37290	
		РАЗДЕЛ 2.Камера монолитная Км-1									
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,9	17883,84	1294,85	87631	6345	73481	8464	103782
		НР - 91%; СП - 8%			1592,87	305,24	7805	1496		7688	
11	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	46,5	36594,51	2990,41	1701645	139054	950128	587755	2472552
		НР - 91%; СП - 8%			13171,25	718,75	612463	33422		183152	
12	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1773	226611,00	--	40178	--	40178	--	43392
		СП - 8%			--	--	--	--		3214	
13	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1976	224534,00	--	44368	--	44368	--	47917
		СП - 8%			--	--	--	--		3549	
14	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,4808	218745,00	--	1417643	--	1417643	--	1531054
		СП - 8%			--	--	--	--		113411	
15	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0773	962853,37	1583,17	74429	122	50616	21609	103721
		НР - 91%; СП - 8%			306484,20	714,43	23691	55		7683	
16	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	141,885	103,11	2,82	14630	400	6225	5557	21802
		НР - 69%; СП - 8%			56,42	0,34	8005	48		1615	
17	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	141,885	169,10	4,00	23993	567	14070	6521	32955
		НР - 69%; СП - 8%			65,94	0,67	9356	95		2441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-220101-0107 1122-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Укладка с соединением при помощи муфт *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,01	1340183,54 849194,50	401680,80 123389,11	13402 8492	4017 1234	893	9629 1842	24873
19	С123-011201-1107 2301-1201-1107 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 400 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 *СП - 8%*	м	10	7963,00 --	-- --	79630 --	-- --	79630	-- 6370	86000
20	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,8	530,82 500,03	21,74 8,92	425 400	17 7	8	399 66	890
21	С123-010201-0116 2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	0,8	384,00 --	-- --	307 --	-- --	307	-- 25	332
22	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм *НР - 98%; СП - 8%*	сальник	8	3540,18 2786,22	-- --	28321 22290	-- --	6031	21844 4013	54178
23	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	28,272	947,34 351,56	22,98 3,37	26783 9939	649 95	16195	9332 2889	39004
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3553385 702441	151171 36452	2699773 --	671110 337958	4562452
		РАЗДЕЛ 3.Поддон Пдм1									
24	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,3	17883,84 1592,87	1294,85 305,24	5365 478	389 92	4498	518 471	6354
25	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,63	30402,36 8938,77	2267,36 548,55	19153 5631	1429 346	12093	5439 1967	26559
26	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01851	224534,00 --	-- --	4156 --	-- --	4156	-- 332	4488
27	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0061	746147,37 89778,20	1583,17 714,43	4551 548	9 4	3994	502 404	5458
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				33225 6657	1827 442	24741 --	6459 3174	42859
		РАЗДЕЛ 4.Опоры Оп1,2,3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,46	30402,36	2267,36	13985	1043	8830	3971	19393
		НР - 91%; СП - 8%			8938,77	548,55	4112	252		1437	
29	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Уголок 50х5. Монтаж	т конструкций	0,009425	73097,13	3067,74	689	29	41	431	1210
		НР - 69%; СП - 8%			65701,34	608,58	619	6		90	
30	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00925	262707,00	--	2430	--	2430	--	2624
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
31	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01092	746147,37	1583,17	8148	17	7151	899	9771
		НР - 91%; СП - 8%			89778,20	714,43	980	8		724	
32	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,549315	103,11	2,82	57	1	25	22	85
		НР - 69%; СП - 8%			56,42	0,34	31	--		6	
33	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,549315	169,10	4,00	93	2	55	25	128
		НР - 69%; СП - 8%			65,94	0,67	36	--		9	
34	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,7	947,34	22,98	3505	85	2119	1221	5104
		НР - 93%; СП - 8%			351,56	3,37	1301	12		378	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				28907	1177	20651	6569	38315
							7079	278	--	2838	
					РАЗДЕЛ 5.Канал КЛм1						
35	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	9,19	243,23	231,52	2235	2128	--	531	2987
		НР - 72%; СП - 8%			11,62	68,64	107	631		221	
36	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	6,006	47,00	--	282	--		--	305
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
37	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,69	24,66	21,16	91	79	1	32	133
		НР - 72%; СП - 8%			3,41	8,82	13	33		10	
38	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,55	21,94	21,94	122	122	--	37	171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,14	--	51		13	
39	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,11	17883,84 1592,87	1294,85 305,24	1967 175	143 34	1649	190 173	2330
40	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,23	38010,44 13171,25	2990,41 718,75	8742 3029	687 165	5026	2907 932	12581
41	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,01466	25274,77 23799,11	1187,66 408,99	371 349	17 6	5	323 55	749
42	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0134	224534,00 --	-- --	3009 --	-- --	3009	-- 241	3250
43	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00126	226611,00 --	-- --	286 --	-- --	286	-- 23	309
44	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,02	19955,46 1592,87	1294,85 305,24	399 32	26 6	341	35 35	468
45	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,009	962853,37 306484,20	1583,17 714,43	8666 2758	14 6	5894	2516 895	12076
46	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 -	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	0,63882	103,11 56,42	2,82 0,34	66 36	2 --	28	25 7	98
47	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	0,63882	169,10 65,94	4,00 0,67	108 42	2 --	64	29 11	148
48	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	9,6	947,34 351,56	22,98 3,37	9094 3375	220 32	5499	3169 981	13244
49	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит. Установка НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных железобетонных конструкций	0,64	16728,55 7499,64	8844,64 3340,86	10706 4800	5660 2138	246	8187 1511	20404
50	С121-040302-0201 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,64	62768,00	--	40172	--	40172	--	43386

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3214	
51	Е11-110101-0501 1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	13	3811,96	101,37	49555	1318	15681	31500	87539
		НР - 94%; СП - 8%			2504,29	73,44	32556	955		6484	
52	Е11-110101-0502 1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	13	2156,04	91,00	28029	1183	4057	22258	54310
		НР - 94%; СП - 8%			1753,00	68,46	22789	890		4023	
53	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13	767,57	35,33	9978	459	3851	5547	16767
		НР - 94%; СП - 8%			436,01	17,91	5668	233		1242	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				173878	12060	85809	77286	271255
							75729	5180	--	20094	
				РАЗДЕЛ 6.Ограждение							
54	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,05	17883,84	1294,85	894	64	750	86	1059
		НР - 91%; СП - 8%			1592,87	305,24	80	15		78	
55	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,35	27058,70	1362,47	9471	477	6576	2308	12721
		НР - 91%; СП - 8%			6908,51	337,01	2418	118		942	
56	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,8	947,34	22,98	19705	478	11915	6866	28696
		НР - 93%; СП - 8%			351,56	3,37	7312	70		2126	
57	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,7266	682862,93	1846,28	496168	1341	401009	65039	606104
		НР - 69%; СП - 8%			129118,55	608,58	93818	442		44897	
58	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,3	103,11	2,82	2093	57	891	795	3119
		НР - 69%; СП - 8%			56,42	0,34	1145	7		231	
59	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20,3	169,10	4,00	3433	82	2012	933	4715
		НР - 69%; СП - 8%			65,94	0,67	1339	14		349	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				531764	2499	423153	76027	656414
							106112	666	--	48623	
				РАЗДЕЛ 7.Отмостка							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Е11-270201-1001 1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	48	1577,07	37,59	75700	1805	27544	50855	136679
		НР - 108%; СП - 8%			965,64	15,35	46351	737		10124	
61	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,768	54924,00	--	42182	--	42182	--	45557
		СП - 8%			--	--	--	--		3375	
		Отмостка S=50,6 м2									
62	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	50,6	824,15	293,20	41702	14836	24708	7297	52919
		НР - 108%; СП - 8%			42,65	90,88	2158	4599		3920	
63	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	50,6	1466,26	148,17	74193	7498	63833	5212	85758
		НР - 108%; СП - 8%			56,57	38,81	2862	1964		6352	
64	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	50,6	-315,12	-0,05	-15945	-3	-15927	-16	-17238
		НР - 108%; СП - 8%			-0,30	--	-15	--		-1277	
		Отмостка S=46,0 м2									
65	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	46	874,53	337,18	40228	15510	22462	7629	51686
		НР - 108%; СП - 8%			49,05	104,51	2256	4807		3829	
66	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	46	1496,97	170,40	68861	7838	58031	5450	80255
		НР - 108%; СП - 8%			65,05	44,64	2992	2053		5945	
67	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	46	-315,17	-0,06	-14498	-3	-14479	-17	-15676
		НР - 108%; СП - 8%			-0,34	--	-16	--		-1161	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				312423	47481	208354	76410	419940
							56588	14160	--	31107	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								6494662
		Временные здания и сооружения	Тенге	3,10%							201335
		Итого с временными	Тенге								6695997
		Зимние удорожания	Тенге	1,35%							90396
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								6786392
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							135728
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								6922120
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	Тенге								7268479
		НДС	Тенге	12 %							872217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС	Тенге								**8 140 696**

Сдал

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"
(наименование организации)

Зам. Ген. директора по строительству Ли В.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО «Prem Expert Co»

Принял

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
(наименование организации)

Директор Жарасов А.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Конканов О.К.
(должность, фамилия имя, отчество, подпись)