Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование стройки - Строительство блочно-модульной котельной на газе в МЖД по ул.Уалиханова №155 в г.Жаркент Панфиловский район Алматинская область

Наименование объекта - Подготовительные работы

Договор подряда **№ П-2/43/27 от 02.09.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ

за апрель 2022 года

на Снос зеленых насаждений

Основание: дефектный акт

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010207-0101 1101-0207-0101 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня	дерево	6		76,73	2,85	460	17	--	319	842
		НР - 72%; СП - 8%				73,88	--	443	--		62	
2	Е11-010207-0302 1101-0207-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.191 Кзтр=0,8, Кэм=0,7	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см. Без заготовки дров, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 и к времени эксплуатации машин - 0,7	дерево	6		132,06	5,13	792	31	--	548	1448
	-	НР - 72%; СП - 8%				126,93	--	762	--		107	
3	Е11-010207-0701 1101-0207-0701 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	6		102,01	102,01	612	612	--	168	842
		НР - 72%; СП - 8%				--	38,85	--	233		62	
4	С341-040102-0101 4104-0102-0101 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый. Погрузка	т	0,91		573,00	--	521	--		--	563
		СП - 8%				--	--	--	--		42	
5	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	0,91		47,00	--	43	--		--	46
		СП - 8%				--	--	--	--		3	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									3741
		Временные здания и сооружения	Тенге	3,10%								116

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными	Тенге									3857
		Зимние удорожания	Тенге	1,35%								52
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге									3909
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %								78
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге									3987
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	Тенге									4185
		НДС	Тенге	12 %								502
		Итого с НДС	Тенге									**4 687**

Сдал

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"
(наименование организации)

Зам. Ген. директора по строительству Ни В.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО «Prem Expert Co»

Принял

Заказчик: ТОО "Jetysu Energy"
(наименование организации)

Директор Жарасов А.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Конканов О.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)