Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"

Наименование стройки - Строительство блочно-модульной котельной на газе в МЖД по ул.Уалиханова №155 в г Жаркент Панфиловский район Алматинская область

Наименование объекта - Благоустройство территории

Договор подряда **№ П-2/43/27 от 02.09.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ

за апрель 2022 года

на Генеральный план. Вертикальная планировка

Основание:

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Разработка выемки с перевозкой вытесненного грунта										
1	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка)										
		НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	317		39,31	39,31	12461	12461	--	3739	17496
						--	16,38	--	5192		1296	
2	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3										
		НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	317		243,23	231,52	77102	73392	28	18317	103053
						11,62	68,64	3682	21759		7634	
3	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км										
		СП - 8%	т·км	2721,25		47,00	--	127899	--		--	138131
						--	--	--	--		10232	
4	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале										
		НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	311		25,17	21,16	7828	6581	27	2853	11536
						3,92	8,82	1220	2743		855	
5	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км										
		СП - 8%	т·км	227,5		47,00	--	10692	--		--	11547
						--	--	--	--		855	
		Насыпь										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемки в насыпь)	м3 грунта	6	39,31	39,31	236	236	–	71	331
		НР - 22% СП - 8%			–	16,38	–	98		25	
7	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта //До 40 метров (НАСЫПЬ)	м3 грунта	6	93,35	93,35	560	560	–	168	786
		НР - 22% СП - 8%			–	38,90	–	233		58	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								282880
		Временные здания и сооружения	Тенге	3,10%							8769
		Итого с временными	Тенге								291649
		Зимние удорожания	Тенге	1,35%							3937
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								295587
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							5912
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								301498
		Итого в текущих ценах 2021 года. к = 1.050036	Тенге								316587
		НДС	Тенге	12 %							37990
		Итого с НДС	Тенге								**354 577**

Сдал

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"
(наименование организации)

Зам. Ген. директора по строительству Ни В.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО «Prem Expert Co»

Принял

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
(наименование организации)

Директор Жарасов А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Конканов О.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)