Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"

Наименование стройки - Строительство блочно-модульной котельной на газе в МЖД по ул.Уалиханова №155 в г Жаркент Панфиловский район Алматинская область

Наименование объекта - Благоустройство территории

Договор подряда **№ П-2/43/27 от 02.09.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ

за апрель 2022 года

на Генеральный план. Автомобильные дороги и проезды

Основание:

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		=Тип-1=										
1	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		47,247	1256,98	1098,78	59389	51914	93	21421	87274
		НР - 108% СП - 8%				156,24	263,55	7382	12452		6465	
2	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 -	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		47,247	2058,00	--	97234	--	97234	--	105013
		СП - 8%				--	--	--	--		7779	
3	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		314,98	780,35	254,96	245795	80308	153804	39498	308117
		НР - 108% СП - 8%				37,09	79,02	11683	24890		22823	
4	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		314,98	1349,88	128,60	425185	40507	369184	28177	489631
		НР - 108% СП - 8%				49,19	33,64	15494	10596		36269	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306/До 6 см	м2 покрытия	314,98	582,92	0,08	183608	25	183419	177	198488
		НР - 108%; СП - 8%			0,52	--	164	--		14703	
6	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из ЩМА-20. Устройство	м2 покрытия	314,98	1673,41	128,84	527091	40582	471015	28214	599730
		НР - 108%; СП - 8%			49,19	33,75	15494	10631		44424	
7	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	53	1720,48	32,69	91185	1733	44948	48828	151214
		НР - 108%; СП - 8%			839,69	13,35	44504	708		11201	
8	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,385	54924,00	--	130994	--	130994	--	141473
		СП - 8%			--	--	--	--		10479	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2080940
		Временные здания и сооружения	Тенге	3,10%							64509
		Итого с временными	Тенге								2145449
		Зимние удорожания	Тенге	1,35%							28964
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								2174413
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							43488
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								2217901
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	Тенге								2328877
		НДС	Тенге	12 %							279465
		Итого с НДС	Тенге								**2 608 342**

Сдал

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"
(наименование организации)

Зам. Ген. директора по строительству Ни В.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО «Prem Expert Co»

Принял

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
(наименование организации)

Директор Караков А.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Конканов О.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)