Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"

Наименование стройки - Строительство блочно-модульной котельной на газе в МЖД по ул.Уалиханова №155 в г Жаркент Панфиловский район Алматинская область

Наименование объекта - Тепловые сети.Трубопроводы

Договор подряда **№ П-2/43/27 от 02.09.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ №

за апрель 2022 года

на Тепловые сети.Трубопроводы

Основание:

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.==Трубопроводы /4589-4-С11-ТС.СО/=										
		=Подземная канальная прокладка=										
1	прайсТОО СТПРАЙСТОО "Qazagstan Oleum Company"	Краны шаровые стальные стандартопроходные с изоляцией Ст 76-3,5-1-ППУ-ПЭ-ПП, А= 700 мм, Ру=1,6МПа	шт	6		-342850,49	--	-2057103		-2057103		-2221671
		СП - 8%				--	--			0	-164568	
2	прайсТОО СТПРАЙСТОО "Qazagstan Oleum Company"	Краны шаровые стальные полнопроходные с изоляцией Ст 57-3,5-1-ППУ-ПЭ-ПП, А= 800, Ру=1,6МПа мм	шт	1		-215149,31	--	-215149		-215149		-232361
		СП - 8%				--	--			0	-17212	
3	прайсТОО СТПРАЙСТОО "Qazagstan Oleum Company"	Краны шаровые стальные полнопроходные с изоляцией Ст 45-3,5-1-ППУ-ПЭ-ПП, А= 800, Ру=1,6МПа мм	шт	2		-79809,66	--	-159619		-159619		-172389
		СП - 8%				--	--			0	-12770	
4	прайсТОО СТПРАЙСТОО "Qazagstan Oleum Company"	Краны шаровые стальные полнопроходные с изоляцией Ст 38-3,5-1-ППУ-ПЭ-ПП, А= 800, Ру=1,6МПа мм	шт	1		-78743,73	--	-78744		-78744		-85043
		СП - 8%				--	--			0	-6299	
5	прайсТОО СТПРАЙСТОО "Qazagstan Oleum Company"	Краны шаровые стальные полнопроходные с изоляцией Ст 38-3,5-1-ППУ-ПЭ-ПП, А= 700, Ру=1,6МПа мм	шт	1		-78743,73	--	-78744		-78744		-85043
		СП - 8%				--	--			0	-6299	
6	прайсТОО СТПРАЙСТОО "Qazagstan Oleum Company"	Краны шаровые стальные полнопроходные с изоляцией Ст 32-3,5-1-ППУ-ПЭ-ПП, А= 800, Ру=1,6МПа мм	шт	1		-78743,73	--	-78744		-78744		-85043
		СП - 8%				--	--			0	-6299	
7	прайсТОО СТПРАЙСТОО "Qazagstan Oleum Company"	Краны шаровые стальные полнопроходные с изоляцией Ст 108-4-1-ППУ-ПЭ-ПП-МЗИ 200 А-1100мм ГОСТ 30732-2006	шт	2		-113311,52	--	-226623		-226623		-244753

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--			0	-18130	
8	прайсТОО СТПРАЙСТОО "Qazagstan Oleum Company"	Краны шаровые стальные полнопроходные с изоляцией Ст 76-3,5-1-ППУ-ПЭ-ПП-МЗИ 200 А-1100мм ГОСТ 30732-2006	шт	1	-349755,20	--	-349755		-349755		-377735
		СП - 8%			--	--			0	-27980	
9	прайсТОО СТПРАЙСТОО "Qazagstan Oleum Company"	Краны шаровые стальные полнопроходные с изоляцией Ст 57-3,5-1-ППУ-ПЭ-ПП-МЗИ 200 А-1100мм ГОСТ 30732-2006	шт	1	-195758,70	--	-195759		-195759		-211420
		СП - 8%			--	--			0	-15661	
10	прайсТОО СТПРАЙСТОО "Qazagstan Oleum Company"	Краны шаровые с МЗИ DN40 =Ст 45х3,5-1-ППУ-ПЭ-ПП-МЗИ 200 А-1300мм ГОСТ 30732-2006	шт	2	-181738,51	--	-363477		-363477		-392555
		СП - 8%			--	--			0	-29078	
11	прайсТОО СТПРАЙСТОО "Qazagstan Oleum Company"	Краны шаровые с МЗИ DN40 =Ст 32х3,5-1-ППУ-ПЭ-ПП-МЗИ 200 А-1000мм ГОСТ 30732-2006	шт	2	-84199,15	--	-168398		-168398		-181870
		СП - 8%			--	--			0	-13472	
12	прайсТОО СТПРАЙСТОО "Qazagstan Oleum Company"	Краны шаровые с МЗИ DN40 =Ст 32х3,5-1-ППУ-ПЭ-ПП-МЗИ 200 А-1000мм ГОСТ 30732-2006	шт	8	-84199,15	--	-673593		-673593		-727480
		СП - 8%			--	--			0	-53887	
13	прайсТОО СТПРАЙСТОО "Qazagstan Oleum Company"	Краны шаровые с МЗИ DN40 =Ст 32х3,5-1-ППУ-ПЭ-ПП-МЗИ 200 А-900мм ГОСТ 30732-2006	шт	4	-84199,15	--	-336797		-336797		-363741
		СП - 8%			--	--			0	-26944	
14	Е11-240108-0205 1124-0108-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм Установка	шт	6	-23475,56	-6095,37	-140853	-36572	-1748	-113083	-274251
		НР - 90%; СП - 8%			-17088,91	-1948,55	-102533	-11691	0	-20315	
15	прайсТОО СТПРАЙСТОО "Qazagstan Oleum Company"	Тройник параллельный =Ст 133х4-76х3,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 с ОДК	шт	6	-77952,74	--	-467716		-467716		-505133
		СП - 8%			--	--			0	-37417	
16	Е11-240108-0203 1124-0108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм Установка	шт	3	-19244,80	-4588,29	-57734	-13765	-599	-47397	-113542
		НР - 99%; СП - 8%			-14456,67	-1501,98	-43370	-4506	0	-8411	
17	прайсТОО СТПРАЙСТОО "Qazagstan Oleum Company"	Тройник параллельный Ст 76х3,5-57х3,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 с ОДК	шт	1	-45429,21	--	-45429		-45429		-49063
		СП - 8%			--	--			0	-3634	
18	прайсТОО СТПРАЙСТОО "Qazagstan Oleum Company"	Тройник параллельный Ст 76х3,5-45х3,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 с ОДК	шт	1	-44146,45	--	-44146		-44146		-47678
		СП - 8%			--	--			0	-3532	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	прайсТОО СТПРАЙСТОО "Qazagstan Oleum Company"	Тройник параллельный Ст 76х3,5-38х3,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 с ОДК									
		СП - 8%	шт	1	-43466,47	--	-43466		-43466		-46943
					--	--			0	-3477	
20	Е11-240108-0201 1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка									
		НР - 99%; СП - 8%	шт	3	-16963,66	-4016,52	-50891	-12050	-424	-41964	-100283
					-12805,69	-1323,54	-38417	-3971	0	-7428	
21	прайсТОО СТПРАЙСТОО "Qazagstan Oleum Company"	Тройник параллельный Ст 57х3,5-45х3,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 с ОДК									
		СП - 8%	шт	1	-35792,45	--	-35792		-35792		-38655
					--	--			0	-2863	
22	прайсТОО СТПРАЙСТОО "Qazagstan Oleum Company"	Тройник параллельный Ст 57х3,5-38х3,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 с ОДК									
		СП - 8%	шт	1	-35124,61	--	-35125		-35125		-37935
					--	--			0	-2810	
23	прайсТОО СТПРАЙСТОО "Qazagstan Oleum Company"	Тройник параллельный Ст 57х3,5-32х3,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 с ОДК									
		СП - 8%	шт	1	-35124,61	--	-35125		-35125		-37935
					--	--			0	-2810	
24	Е11-240108-0206 1124-0108-0206 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка									
		НР - 99%; СП - 8%	шт	2	-28067,73	-7953,87	-56135	-15908	-806	-43870	-108005
					-19710,25	-2446,46	-39421	-4893	0	-8000	
25	прайсТОО СТПРАЙСТОО "Qazagstan Oleum Company"	Тройниковое ответвление Ст 133х4-45х3,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006									
		СП - 8%	шт	2	-72341,19	--	-144682		-144682		-156257
					--	--			0	-11575	
26	Е11-240108-0202 1124-0108-0202 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка									
		НР - 99%; СП - 8%	шт	2	-17750,76	-4128,21	-35502	-8256	-340	-29371	-70062
					-13452,67	-1381,07	-26905	-2762	0	-5190	
27	прайсТОО СТПРАЙСТОО "Qazagstan Oleum Company"	Тройниковое ответвление Ст 76х3,5-32х3,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006									
		СП - 8%	шт	2	-42828,12	--	-85656		-85656		-92508
					--	--			0	-6852	
28	Е11-240108-0201 1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка									
		НР - 99%; СП - 8%	шт	7	-16963,66	-4016,52	-118746	-28116	-990	-97916	-233994
					-12805,69	-1323,54	-89640	-9265	0	-17333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	прайсТОО СТПРАЙСТОО "Qazagstan Oleum Company"	Тройниковое ответвление Ст 57х3,5-32х3,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2	-34486,27	--	-68973		-68973		-74491
		СП - 8%			--	--			0	-5518	
30	прайсТОО СТПРАЙСТОО "Qazagstan Oleum Company"	Тройниковое ответвление Ст 45х3,5-32х3,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2	-33609,41	--	-67219		-67219		-72597
		СП - 8%			--	--			0	-5378	
31	прайсТОО СТПРАЙСТОО "Qazagstan Oleum Company"	Тройниковое ответвление =Ст 38х3,5-32х3,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2	-33044,79	--	-66090		-66090		-71377
		СП - 8%			--	--			0	-5287	
32	прайсТОО СТПРАЙСТОО "Qazagstan Oleum Company"	Тройниковое ответвление =Ст 32х3,5-32-3,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	1	-33044,79	--	-33045		-33045		-35689
		СП - 8%			--	--			0	-2644	
33	С123-020201-0108 2302-0201-0108 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 133х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	4	-40363,00	--	-161452		-161452		-174368
		СП - 8%			--	--			0	-12916	
34	С123-020201-0105 2302-0201-0105 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 76х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	5	-21469,00	--	-364973		-364973		-394171
		СП - 8%			--	--			0	-29198	
35	С123-020201-0104 2302-0201-0104 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	4	-17749,00	--	-70996		-70996		-76676
		СП - 8%			--	--			0	-5680	
36	С123-020201-0103 2302-0201-0103 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 45х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	1	-15938,00	--	-47814		-47814		-51639
		СП - 8%			--	--			0	-3825	
37	С123-020201-0102 2302-0201-0102 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 38х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	1	-15403,00	--	-92418		-92418		-99811
		СП - 8%			--	--			0	-7393	
38	С123-020201-0101 2302-0201-0101 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 32х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	1	-14851,00	--	-74255		-74255		-80195
		СП - 8%			--	--			0	-5940	
39	прайсТОО СТПРАЙСТОО "Qazagstan Oleum Company"	Переход Ст 133х4-108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 с ОДК	шт	2	-61698,34	--	-123397		-123397		-133269
		СП - 8%			--	--			0	-9872	
40	прайсТОО СТПРАЙСТОО "Qazagstan Oleum Company"	Переход Ст 76х3,5-45х3,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 с ОДК	шт	1	-33651,04	--	-33651		-33651		-36343
		СП - 8%			--	--			0	-2692	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	прайсТОО СТПРАЙСТОО "Qazagstan Oleum Company"	Переход Ст 57х3,5-38х3,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 с ОДК	шт	1	-30474,92	--	-30475		-30475		-32913
		СП - 8%			--	--			0	-2438	
42	С123-020101-1406 2302-0101-1406 РСНБ РК 2015	Штуцер для ответвления 45х2,5-45х2,5-2,5-ТС-592-057	шт	2	-418,00	--	-836		-836		-903
		СП - 8%			--	--			0	-67	
43	С123-020101-1406 2302-0101-1406 РСНБ РК 2015	Штуцер для ответвления 45х2,5-32х2-1,6-ТС-592-057	шт	6	-418,00	--	-2508		-2508		-2709
		СП - 8%			--	--			0	-201	
44	С123-020101-1404 2302-0101-1404 РСНБ РК 2015	Штуцер для ответвления 32х2-32х2-1,6-ТС-592-057	шт	9	-249,00	--	-2241		-2241		-2420
		СП - 8%			--	--			0	-179	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-7619845	-114667	-7164892	-373600	-8632919
							-340286	-37088	0	-639474	
		РАЗДЕЛ 2.==Общестроительные работы==									
		==Узел трубопроводов УТ1 (Смотровой колодец СК1-4шт,Дренажный колодец ДК1-1шт) / 4589-4-С11-КЖ лист 4/==									
		=Смотровой колодец СК1 /4 шт/=									
45	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 16	Колодцы круглые из сборного железобетона Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,72	-26610,67	-11059,19	-19160	-7963	-1851	-12635	-34339
		НР - 99%, СП - 8%			-12980,79	-4745,30	-9346	-3417	0	-2544	
46	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	16	-1852,00	--	-29632		-29632		-32003
		СП - 8%			--	--			0	-2371	
47	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	4	-8918,00	--	-35672		-35672		-38526
		СП - 8%			--	--			0	-2854	
48	ССЦ РК8.04-08-2018тех ч п 2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость	м3	0,72	-270,00	--	-194		-194		-210
		СП - 8%			--	--			0	-16	
49	С123-030101-0310 2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	-23549,00	--	-94196		-94196		-101732
		СП - 8%			--	--			0	-7536	
50	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Устройство /обетонирование люка/	м3	0,12	-19955,46	-1294,85	-2395	-156	-2048	-207	-2810
		НР - 91%, СП - 8%			-1592,87	-305,24	-191	-37	0	-208	
51	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Устройство /отмостка/	м3	2,4	-19108,86	-1294,85	-45861	-3108	-38930	-4145	-54007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			-1592,87	-305,24	-3823	-733	0	-4001	
52	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,2	-947,34	-22,98	-6821	-165	-4125	-2377	-9934
		НР - 93%; СП - 8%			-351,56	-3,37	-2531	-24	0	-736	
53	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,336	-996,37	--	-335			-241	-622
		НР - 72%; СП - 8%			-996,37	--	-335		0	-46	
54	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,336	-1778,00	--	-597		-597		-645
		СП - 8%			--	--			0	-48	
		==Узел трубопроводов УТ2-2шт (Смотровой колодец СК1-6шт,Дренажный колодец ДК2-1шт)/ 4589-4-С11-КЖ лист5/==									
		=Смотровой колодец СК1 /6шт//4589-4-С11-КЖ-лист4/=									
55	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,08	-26610,67	-11059,19	-28740	-11944	-2777	-18953	-51508
		НР - 90%; СП - 8%			-12980,79	-4745,30	-14019	-5125	0	-3815	
56	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	24	-1852,00	--	-44448		-44448		-48004
		СП - 8%			--	--			0	-3556	
57	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	6	-8918,00	--	-53508		-53508		-57789
		СП - 8%			--	--			0	-4281	
58	ССЦ РК8.04-08-2018тех.ч.п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость	м3	1,08	-270,00	--	-292		-292		-315
		СП - 8%			--	--			0	-23	
59	С123-030101-0310 2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	6	-23549,00	--	-141294		-141294		-152598
		СП - 8%			--	--			0	-11304	
60	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /обетонирование люка/	м3	0,18	-19955,46	-1294,85	-3592	-233	-3072	-311	-4215
		НР - 91%; СП - 8%			-1592,87	-305,24	-287	-55	0	-312	
61	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /отмостка/	м3	3,6	-19108,86	-1294,85	-68792	-4662	-58396	-6218	-81011
		НР - 91%; СП - 8%			-1592,87	-305,24	-5734	-1099	0	-6001	
62	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,8	-947,34	-22,98	-10231	-248	-6186	-3565	-14900
		НР - 93%; СП - 8%			-351,56	-3,37	-3797	-36	0	-1104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						7					
63	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,504	-996,37 -996,37	--	-502 -502		0	-362 -69	-933
64	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	0,504	-1778,00 --	-- --	-896		-896 0	-72	-968
		=Дренажный колодец ДК-2 /1 шт//4589-1-С11-КЖ лист 6/=									
65	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	44,7461	-324,61 -12,82	-311,70 -90,46	-14525 -574	-13948 -4048	-3 0	-3327 -1428	-19280
66	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,3839	-2096,86 -2096,86	-- --	-2902 -2902		0	-2089 -399	-5390
67	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/погрузка растительного грунта и разработанного вручную/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,3839	-324,61 -12,82	-311,70 -90,46	-449 -18	-431 -125	0	-103 -44	-596
68	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т км	80,7275	-47,00 --	-- --	-3794		0 0	-304	-4098
69	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	46,13	-24,66 -3,41	-21,16 -8,82	-1138 -157	-976 -407	-5 0	-406 -124	-1668
70	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	46,13	-322,94 -11,15	-311,70 -90,46	-14897 -514	-14379 -4173	-4 0	-3375 -1462	-19734
71	С341-020101-0205 4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т км	80,7275	-47,00 --	-- --	-3794		0 0	-304	-4098
72	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	43,66	-41,73 --	-41,73 -16,22	-1822	-1822 -708	0	-510 -187	-2519
73	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	43,66	-197,64 -106,56	-91,08 -44,19	-8629 -4652	-3976 -1929	0	-4739 -1069	-14437
74	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,23	-19496,46 -1592,87	-1294,85 -305,24	-4484 -366	-298 -70	-3820 0	-397 -391	-5272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,866	-26610,67	-11059,19	-23045	-9577	-2227	-15197	-41301
		НР - 99%; СП - 8%			-12980,79	-4745,30	-11241	-4109	0	-3059	
76	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	-1852,00	--	-3704		-3704		-4000
		СП - 8%			--	--			0	-296	
77	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	1	-3139,00	--	-3139		-3139		-3390
		СП - 8%			--	--			0	-251	
78	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	1	-8918,00	--	-8918		-8918		-9631
		СП - 8%			--	--			0	-713	
79	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	1	-11798,00	--	-11798		-11798		-12742
		СП - 8%			--	--			0	-944	
80	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	2	-10236,00	--	-20472		-20472		-22110
		СП - 8%			--	--			0	-1638	
81	ССЦ РК8 04-08-2018тех ч.п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость	м3	0,866	-270,00	--	-234		-234		-253
		СП - 8%			--	--			0	-19	
82	С123-030101-0310 2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	-23549,00	--	-23549		-23549		-25433
		СП - 8%			--	--			0	-1884	
83	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,032	-636014,90	-8008,73	-20352	-256	-17616	-2991	-25211
		НР - 118%; СП - 8%			-77487,69	-1734,11	-2480	-55	0	-1868	
84	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0346	-614994,00	--	-21279		-21279		-22981
		СП - 8%			--	--			0	-1702	
85	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /обетонирование люка/	м3	0,03	-19955,46	-1294,85	-599	-39	-512	-52	-703
		НР - 91%; СП - 8%			-1592,87	-305,24	-48	-9	0	-52	
86	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /отмостка/	м3	0,6	-19108,86	-1294,85	-11465	-777	-9732	-1036	-13501
		НР - 91%; СП - 8%			-1592,87	-305,24	-956	-183	0	-1000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,9	-947,34	-22,98	-8431	-205	-5097	-2938	-12279
		НР - 93%; СП - 8%			-351,56	-3,37	-3129	-30	0	-910	
		==Узел трубопроводов УТ3 (Смотровой колодец СК1-5шт, Дренажный колодец ДК3-1шт)/ 4589-4-С11-КЖ лист5/==									
		=Смотровой колодец СК1 /5шт/4589-4-С11-КЖ-лист4/=									
88	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,9	-26610,67	-11059,19	-23950	-9954	-2313	-15794	-42923
		НР - 99%; СП - 8%			-12980,79	-4745,30	-11683	-4271	0	-3179	
89	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	20	-1852,00	--	-37040		-37040		-40003
		СП - 8%			--	--			0	-2963	
90	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	5	-8918,00	--	-44590		-44590		-48157
		СП - 8%			--	--			0	-3567	
91	ССЦ РК8.04-08-2018тех ч.п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость	м3	0,9	-270,00	--	-243		-243		-262
		СП - 8%			--	--			0	-19	
92	С123-030101-0310 2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	5	-23549,00	--	-117745		-117745		-127165
		СП - 8%			--	--			0	-9420	
93	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /обетонирование люка/	м3	0,15	-19955,46	-1294,85	-2993	-194	-2560	-259	-3512
		НР - 91%; СП - 8%			-1592,87	-305,24	-239	-46	0	-260	
94	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /отмостка/	м3	3	-19108,86	-1294,85	-57327	-3885	-48663	-5182	-67510
		НР - 91%; СП - 8%			-1592,87	-305,24	-4779	-916	0	-5001	
95	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9	-947,34	-22,98	-8526	-206	-5156	-2971	-12417
		НР - 93%; СП - 8%			-351,56	-3,37	-3164	-30	0	-920	
96	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,42	-996,37	--	-418			-301	-777
		НР - 72%; СП - 8%			-996,37	--	-418		0	-58	
97	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,42	-1778,00	--	-747		-747		-807
		СП - 8%			--	--			0	-60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-1094156	-89402	-909280	-110681	-1301229
							-87885	-31635	0	-96392	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									-9934148
		Временные здания и сооружения	Тенге	3,10%								-307959
		Итого с временными	Тенге									-10242107
		Зимние удорожания	Тенге	1,35%								-138268
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге									-10380375
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %								-207608
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге									-10587983
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	Тенге									-11117772
		НДС	Тенге	12 %								-1334133
		Итого с НДС	Тенге									**-12 451 905**

Сдал

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"
(наименование организации)

Зам. Ген. директора по строительству Ни В.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
(наименование организации)

Директор Жарасов А.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО «Prem Expert Co»

Конканов О.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)