Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания газ монтаж сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация Берсиевской врачебной амбулатории в селе Каратал Уилского района Актюбинской обасти**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 78 от 14.04.2025г**

Акт выполненных работ №2

за Июнь 2025 (месяц, год) на 6-01-02-02 Наружное газоснабжение работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Надземный газопровод среднего давления					
1	1	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	км	0,002	1870970 1616177	3742	
2	2	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм**	м	2	343	686	
3	3	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	шт.	1	8746 7443	8746	
4	4	242-209-0702 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	1	15924	15924	
5	5	241-112-0104 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,0 мм**	шт.	2	103	206	
6	6	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Испытание газопровода пневматическое**	м	2	2253 2235	4506	
7	7	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**		0,7	255	179	

				$м^2$		179		
8	8	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,7	197 105	138	
			Итого по разделу 1: Надземный газопровод среднего давления				**34127**	
			Раздел 2: Газорегуляторный пункт шкафного исполнения					
9	9	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	1	83619 58741	83619	
10	10	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,005	30602	153	Казахстан
11	11	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1	1590	1590	Казахстан
12	12	513-302-0241 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-10 МС-2У1	шт.	1	320795	320795	
13	13	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$	0,32	11543 11543	3694	
14	14	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,26	8915 3718	2318	
15	15	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,299	11081	3313	Казахстан
16	16	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	62897 23361	20127	
17	17	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,3264	32880	10732	Казахстан
18	18	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0056	1473555 1458953	8252	
19	19	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5,6	1590	8904	Казахстан
20	20	1109-0305-0101 *РСНБ РК 2022*	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,06236	197619 91128	12324	
21	21	1109-0701-0132 *РСНБ РК 2022*	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,06236	853614 716882	53231	
22	22	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,10906	391017	42644	Казахстан

23	23	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,80844	255 179	461	
24	24	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,80844	197 105	356	
			Итого по разделу 2: Газорегуляторный пункт шкафного исполнения				572513	
			Раздел 3: Надземный газопровод низкого давления					
25	25	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,02	1870970 1616177	37420	
26	26	241-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	20	829	16580	Казахстан
27	27	241-112-0111 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм	шт.	7	226	1582	Казахстан
28	28	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Испытание газопровода пневматическое	м	20	2253 2235	45060	
29	29	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2	255 179	510	
30	30	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2	197 105	394	
31	31	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	1	6797 5829	6797	
32	32	242-209-0704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	18502	18502	
33	33	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром до 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1	82431 11294	82431	
			Итого по разделу 3: Надземный газопровод низкого давления				209276	
			Раздел 4: Молниезащита					
34	35	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	9	10850 4937	97650	
35	36	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	16	1513 768	24208	
36	37	1133-0109-0120 *РСНБ РК 2022*	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,061946	341115 189440	21131	

37	38	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,061946	1132558	70157	Казахстан
38	39	1134-0101-1502 *РСНБ РК 2022*	Радиомачты стальные, установленные из прокатных профилей. Окраска в два слоя эмалью и лаком	т металлоконструкций	0,061946	88697 77761	5494	
39	40	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,87	31191 23361	27136	
40	41	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,8874	31084	27584	Казахстан
			Итого по разделу 4: Молниезащита				273360	
			Раздел 5: Опора под газопровод					
41	42	6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	2	2354 540	4708	
42	43	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,014	21659 3719	303	
43	44	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,12	65499 23361	7860	
44	45	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1,5072	4168 1189	6282	
45	46	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0232	74211 30232	1722	
46	47	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	5,8	1511	8764	
47	48	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,003248	412717 385360	1340	
48	49	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,00296	382528	1132	
49	50	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00024	346743	83	
50	51	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,76698	255 179	196	

51	52	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	0,76698	395 **210**	303	
			Итого по разделу 5: Опора под газопровод				**32693**	
			ИТОГО по акту				**1 121 969**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего			320 795		

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)	47 269
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	**1 169 238**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	42 422
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5%)	58 462
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**1 270 122**
	Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075	**1 365 381**
	Итого в текущих ценах со скидкой 2%	**1 338 073**
	НДС (12%)	160 569
	Итого с НДС	**1 498 642**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", БИН 150140010537

Руководитель _____ **Муздыбаев Е.М.**

Подрядчик:
ТОО "Компания газ монтаж сервис", БИН 070740014750

Руководитель _____ **Туяшев Р.Б.**

Эксперт технического надзора ТОО "Royal Center":

Эксперт _____ **Сартаев Д.**
Аттестат KZ41VJ1E00056204 от 27.07.2020г
Договор №70 от 07.04.2025 г Астана

Разработчики проекта строительства авторского надзора:
ТОО "Толағай-Нұр".
Авторский надзор _____ **Идирисов Н.Т.**
Приказ №3 от 24.04.2025 г Актобе