Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания газ монтаж сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация Берсиевской врачебной амбулатории в селе Каратал Уилского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутреннее газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 78 от 14.04.2025г**

Акт выполненных работ №1

за Июнь 2025 (месяц, год) на 2-01-01-01 Внутренне газоснабжение работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Внутреннее газооборудование низкого давления					
1	1	6117-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка счетчиков индивидуальных поквартирных**	**шт.**	**1**	**37 031** **13 039**	**37 031**	
2	2	245-802-0203 *СпрСЦ 02.2024*	**Счетчик газа бытовой ультразвуковой СГБУ "I-GAS R" G4**	**шт.**	**1**	**77 775**	**77 775**	
3	3	6116-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч).**	**шт.**	**1**	**263 275** **205 986**	**263 275**	
4	4	513-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 25 до 29 кВт**	**комплект**	**1**	**321 240**	**321 240**	
5	5	6114-0102-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**12**	**2 013** **1 920**	**24 156**	
6	6	241-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм**	**м**	**2**	**535**	**1 070**	
7	7	241-101-0112 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм**	**м**	**10**	**995**	**9 950**	
8	8	244-104-0903 *РСНБ РК 2022*	**Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 1000 мм**	**шт.**	**1,5**	**1 672**	**2 508**	
9	9	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Испытание газопровода пневматическое**		**12**	**2 253**	**27 036**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				м		2 235		
10	10	1312-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	16 098 16 060	16 098	
11	11	242-302-0404 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	72 676	72 676	
12	12	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	3	2 644 2 606	7 932	
13	13	СТПрайс	Сигнализатор загазованности СЗ-1	шт	1	22 047	22 047	
14	14	СТПрайс	Сигнализатор загазованности СЗ-2	шт	1	10 843	10 843	
15	15	Прайс *лист*	Сигнализатор загазованности САКЗ-50	шт	1	62 672	62 672	
16	16	1312-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	16 098 16 060	16 098	
17	17	242-309-0504 *РСНБ РК 2022*	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 32	шт.	1	30 768	30 768	
18	18	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	8 746 7 443	8 746	
19	19	242-209-3002 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	20 994	20 994	
20	20	241-112-0111 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм	шт.	4	226	904	
21	21	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	1	155	155	
22	22	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	1,2	3 730 3 583	4 476	
23	23	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,6	1 511	907	
24	24	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	1	510 358	510	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	25	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	м^2	1	395 210	395	
			Итого по разделу 1: Внутреннее газооборудование низкого давления				**1 040 262**	
			ИТОГО по акту				**1 040 262**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего			**321 240**		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)				42 422	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**1 082 684**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				38 072	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)				54 134	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 174 890**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075				**1 263 007**	
			Итого в текущих ценах со скидкой 2%				**1 237 747**	
			НДС (12%)				148 530	
			Итого с НДС				**1 386 277**	

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", БИН 160140010537

Руководитель _____ **Муздыбаев Е.М.**

Подрядчик:
ТОО "Компания газ монтаж сервис", БИН 070740014750

Руководитель _____ **Туяшев Р.Б.**

Эксперт технического надзора ТОО "Royal Center":

Эксперт _____ **Сартаев Д.**

Аттестат KZ41VJE00056204 от 27.07.2020г
Договор №70 от 07.04.2025 г Астана

Разработчики проекта строительства авторского надзора:
ТОО "Толағай-Нұр"

Авторский надзор _____ **Идирисов Н.Т.**
Приказ №3 от 24.04.2025 г Актобе