Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Текели",Республика Казахстан, область Жетісу, г. Текели, ул. АБЫЛАЙ ХАНА, дом № 34**	**130940001531**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Жетысу Роудс Инжиниринг",Республика Казахстан, Область Жетісу, Коксуский район, с. Балпык би, ул. Мырзабекова, дом № 24/4 , индекс 041200**	**180140002480**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №73 от 05.05.2025 Допсоглашение №73/01 от 19.06.2025	

Номер документа	Дата составления
53	**16.09.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Кунаева 6-18 км (от ул.Гагарина до ул.Кошевого) в городе Текели (12 км) области Жетісу			работа	1	39 083 164,32	39 083 164,32	4 187 481,89
				Итого	1	x	39 083 164,32	4 187 481,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / / Серделі І.А. Принял (Заказчик) _____ / / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.09.2025

М.П.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Текели» область Жетісу, г.Текели, АБЫЛАЙ ХАНА, 34. БИН 130940001531

Подрядчик: ТОО "Жетысу Роудс Инжиниринг" область Жетісу, Коксуский р-он, п.Балпык би, ул.Мырзабекова, 24/4 БИН 180140002480

основание: договор № 73 от 05.05.2025г. Допсоглашение №73/01 от 19.06.2025г.

Справка о стоимости выполненных строительных работ за Сентябрь месяц 2025 года

№ п/п	Общая смета	Ед. изм	Сумма по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученого аванса	Ранее за актир. суммы по выполне. работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма удержанного аванса по настоящему договору	Сумма к перечеслению по настоящему акту
	1		2	3	4	5	6	7	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Кунаева 6-18 км (от ул.Гагарина до ул.Кошевого) в городе Текели (12 км) области Жетісу		775 769 405,38	729 488 000,00		690 404 835,68	39 083 164,32		39 083 164,32
	Всего по акту:		775 769 405,38	729 488 000,00		690 404 835,68	39 083 164,32		39 083 164,32

ЗАКАЗЧИК:

и.о.Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Текели" БИН 130940001531

Абдулла Ә.А.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "Жетысу Роудс Инжиниринг" БИН180140002480

Сердәлі І.А.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"БИН/ИИН 061240011957 .

Свидетельство об аккредитации №KZ07VJE00074179 от 06.05.2022 г.

Байшуаков С.Б.

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Текели» область Жетісу, г.Текели, АБЫЛАЙ ХАНА, 34. БИН 130940001531**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Жетысу Роудс Инжиниринг» область Жетісу, Коксуский р-он, п.Балпык би, ул.Мырзабекова, 24/4 БИН 180140002480**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Кунаева 6-18 км (от ул.Гагарина до ул.Кошевого) в городе Текели (12 км) области Жетісу**

(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Кунаева 6-18 км (от ул.Гагарина до ул.Кошевого) в городе Текели (12 км) области Жетісу**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №73 от 05.05.2025г. Допсоглашение №73/01 от 19.06.2025г.

Акт выполненных работ №5

за Сентябрь 2025 (месяц, год) на Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Кунаева 6-18 км (от ул.Гагарина до ул.Кошевого) в городе Текели (12 км) области Жетісу

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 26: ул.Кунаева от км 8+600 до км 10+500 (длина 1900м х ширина 8,4м)										
161	445	СРД-21-20-01	Подгрунтовка основания автогудронатором		4,7285	4 212	4 212	19 916	47 056			19 916	
				1 т вяжущего		0	1 297	0	14 490				
162	446	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130		4,870355	200 429		976 160		2 306 369		976 160	Казахстан
				т									
163	447	СРД-4-10-01	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды с применением из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см - 7 см		67,55	49 483	35 850	3 342 577	2 421 668			3 342 577	
				100 $м^2$ покрытия		13 633	8 830	2 175 827	596 467				
164	448	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II		659,288	24 178		15 940 265		37 661 974		15 940 265	Казахстан
				т									
165	449	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130		0,091868	200 429		18 413		43 504		18 413	Казахстан
				т									
166	450	СРД-4-11-01	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10		67,55	4 955	17	334 710	2 713			334 710	
				100 м 2 покрытия		4 938	0	788 105	0				
167	451	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II		490,413	24 178		11 857 206		28 014 952		11 857 206	Казахстан
				т									
168	452	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130		0,056742	200 429		11 373		26 870		11 373	Казахстан
				т									
			Итого по разделу 26: ул.Кунаева от км 8+600 до км 10+500 (длина 1900м х ширина 8,4м)					32 500 620	2 471 437	68 053 669	0	32 500 620	
								2 963 932	610 957	0	0		
			ИТОГО по акту					32 500 620	2 471 437	68 053 669	0	32 500 620	
								2 963 932	610 957	0	0		
			Всего по акту									32 500 620	

ИТОГО по акту:	32 500 620,26
Сметная прибыль 5%:	1 625 031,01
Непредвиденные работы и затраты - 2%:	650 012,41
Итого по части II в сметных ценах:	34 775 663,67
на II квартал 2025 г., доля - 37,5 %, к - 1,0388:	13 546 859,78

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

на III квартал 2025 г., доля - 37,5 %, к - 1,0587:	**13 806 373,17**
на IV квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,079:	**9 380 735,28**
Итого по части II в прогнозных ценах:	**36 733 968,23**
Тендерная скидка 5%:	**1 836 698,41**
ИТОГО по объекту:	**34 897 269,82**
Налог на добавленную стоимость 12%:	**4 187 672,38**
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	**39 083 164,32**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жетысу Роудс Инжиниринг" БИН 180140002480

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Сердәлі Т.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Текели" область Жетісу. БИН 130940001531

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

и.о. Руководителя _____ **Абдулла Ә.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

Эксперт ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"БИН/ИИН 061240011957 . Свидетельство об аккредитации №KZ07VJE00074179 от 06.05.2022 г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт _____ **Байшуаков С.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)