Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и
осуществления функций

Форма 3-КС

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "RUSLAN Company"

Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Жанбобек Нуринский район

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за 10 декабрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-
		Номер	Дата	Наименования	Код	Код
		623	15.10.2024			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	в отчетном месяце, без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовым уровне цен 2001г.	из графы 1					
				Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Всего по стройке:	6 850 000								
За отчетный месяц	6 850 000	6 116 071							6 850 000
Итого к оплате:	6 850 000								6 850 000

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя _____ Муратулы С.

(подпись, м.п.)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "NOVAT STROY"

Директор _____ Сгурихин Н.П.

(подпись, м.п.)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "RUSLAN Company"

Директор _____ Нурманов Е.С.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "RUSLAN Company"

Технадзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "NOVAT STROY"

Автор : Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖаңаКурылысГрупп"

Договор: №623 от 15.10.2024г

Акт
выполненных работ

по объекту:Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Жанбобек Нуринский район

за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.	**Выгреб емк.4м32-1**				**1114499**
			Земляные работы				
1	1	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 (0.5 - 0.63) $м^3$	$м^3$ грунта	718,610325	507	364335
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициентк затратам труда - 1,2*	$м^3$ грунта	12,799675	9 367	119895
3	3	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	32,72	1 377	45055
4	4	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	32,72	6 566	214840
5	5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	522	66	34452
6	6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	58	3 708	215064
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	187,37712	645	120858
		Раздел 2.	**Наружные системы связи 2-3**				**1496509**
			Земляные работы				
8	1	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.4 $м^3$	$м^3$ грунта	71,78	372	26702
9	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзпр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициентк стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	2,22	9 367	20795
10	3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	74	66	4884
11	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	15,4	5 740	88396
12	5	1134-0201-0504 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,12*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	3	121 781	365343
13	6	225-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-80	шт.	3		
14	7	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	3	40 355	121065
15	8	252-207-3964 *РСНБ РК 2022*	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-2	шт.	6	3 242	19452

1	2	3	4	5	6	7	8
16	9	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	11,6	4 233	49103
17	10	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	147	1 061	155967
18	11	6401-0201-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	60	986	59160
19	12	243-301-0141 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,5-315	м	218	451	98318
20	13	6301-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,147	1 468 853	215921
21	14	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	148,47	1 828	271403
		Раздел 3.	**Наружные сети водопровода и канализации 2-4**				**211882**
		Подраздел 3.1.	**Земляные работы**				**211882**
22	1	6101-0103-0115 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 $м^3$	$м^3$ грунта	436,5	221	96466
23	2	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	13,5	5 982	80757
24	3	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	5,6	3 708	20765
25	4	6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	167,4	83	13894
		Раздел 4.	**Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1**				**1121460**
26	5	6301-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,061	1 468 853	89600
27	6	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	61,61	191	11768
28	7	6301-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	км	0,061	273 561	16687
29	8	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	61	379	23119
30	9	6301-0601-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	1	26 268	26268
31	10	6301-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	0,055	238 472	13116
32	11	241-505-0404 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм	шт.	1	207 562	207562
33	12	6301-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	1	5 229	5229
34	13	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	4 003	12009
35	14	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	5 037	10074
36	15	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 859	3718
37	16	6301-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,00131	3 822 124	5007
38	17	241-114-0122 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	1 975	1975
39	18	241-114-0107 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	476	476
40	19	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	3 934	3934
41	20	6301-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидранты пожарные.Установка	шт.	1	12 398	12398
42	21	244-404-0110 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2750 мм	шт.	1	80 268	80268

1	2	3	4	5	6	7	8
43	22	6201-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.	Щитки дополнительные.Установка./указатель пожарного гидранта/	шт.	1	3 863	3863
44	23	261-401-0327 РСНБ РК 2022	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 /указатель пожарного гидранта/	100 шт.	0,01	152 037	1520
45	24	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем др 3 $м^3$	$м^3$	0,05	57 740	2887
46	25	6302-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	6,1	11 629	70937
		Подраздел 4.1.	**Мероприятие для водопонижения**				**519045**
47	32	6301-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	0,72	130 977	94303
48	33	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	22 534	67602
49	34	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина др 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2	$м^3$	2,1	7 806	16393
50	35	6116-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка насосов центробежных с электродвигателем,массой агрегата др 0,1 т	1насос	1	83 224	83224
51	36	6401-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подключение насоса к электрической сети масса др 0.15 т	шт	1	9 076	9076
52	37	511-304-0701 СпрСЦ 07.2024	Насос Гном 25-20	шт.	1	248 447	248447
		Раздел 5.	**Сеть канализаций К1**				**1444194**
53	38	6302-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм	м	62,5	2 907	181688
			Колодцы канализационные круглые из сборного ж/б d1500 мм -3шт.				
54	39	6302-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	$м^3$	4,14	113 641	470474
55	40	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	38 870	116610
56	41	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	24 416	48832
57	42	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	33 114	132456
58	43	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2	шт.	3	34 647	103941
59	44	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	7 990	23970
60	45	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	23 192	69576
61	46	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка	т	0,0843	1 145 933	96602
62	47	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,4447	261	638
63	48	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,4447	401	980
64	49	6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой	$м^3$	0,075	78 139	5860
65	50	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев бетонных /Отмостка/	$м^3$	2,403	49 890	119886
66	51	6302-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	6,25	11 629	72681
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5388544**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1646323
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*799964*
			машины и механизмы	тенге			965656
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*235809*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2528122
			оборудование	тенге			248447
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	426		
			Итого по акту			5 388 544	
			Оборудование			248 447	
			Без оборудование			5 140 097	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	**7,5%**		**385 507**	
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	**0,3%**		**15 420**	
			Итого			**5 541 024**	
			Сметная прибыль 5%	**5%**		**277 051**	
			Непредвиденные работы и затраты 3%	**3%**		**173 684**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**5 991 759**	
			Итого с оборудованием			**6 240 206**	
			Итого по части II в прогнозных ценах			**6 240 206**	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,980107356	**0,980107356**		**6 116 071**	
			НДС	**12 %**		**733 929**	
			Итого с НДС			**6 850 000**	

Заказчик: Заместитель руководителя Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" _____ Мурагазы К.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "RUSLAN Company" _____ Шармаков Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Технический надзор: Инженер эксперт Товарищество с ограниченной ответственностью "NOVAT STROY" _____ Скорихин Н.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖанаКурылысГрупп" _____ Әліпбек Ө.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)