Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма 3-КС

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "RUSLAN Company"
Наименование объекта:Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Жанбобек Нуринский район

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименования	Код	Наименования	Код
		623	15.10.2024			"RUSLAN Company"	
		б/н	07.03.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовым уровне цен 2001г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	39 620 197									
За отчетный месяц	32 770 197	29 259 104							3 511 092	32 770 197
За удержание качество 5%	1 638 510									1 638 510
Итого к оплате:	31 131 687									31 131 687

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
И.о. руководителя Мухатулы С.
(подпись, м.п.)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "RUSLAN Company"
Директор Шурманов Е.С.
(подпись, м.п.)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "RUSLAN Company"

Генподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "NOVAT STROY"

Автор : Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖаңаКурылысГрупп"

Договор:Доп соглашение № б/н от 07.03.2025г к основному №623 от 15.10.2024г

Акт
выполненных работ

по объекту:Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Жанбобек Нуринский район

за май месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.	2-1 Выгреб емк.4м^3				4963762
			Земляные работы				
1	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	334,62288	645	215832
			СТЕНЫ И ДНИЩЕ				
2	8	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство ИЗ БМ В7,5	м^3	1,6	36 632	58611
3	9	6103-0701-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены и перегородки сооружения прямоугольного в горизонтально-скользящей опалубке,толщина более 150 мм	м^3	11,85	83 620	990897
4	10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,36055	355 884	128314
5	11	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05879	418 104	24580
6	12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05376	291 712	15682
7	13	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА	м^3	0,25	37 525	9381
			ПОКРЫТИЕ				
8	14	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	1,46	139 237	203286
9	15	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12382	418 104	51770
			КАМЕРА ПРИБОРОВ,КАМЕРА ЛАЗА				
10	16	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	м^3 сборных железобетонных конструкций	0,17	48 534	8251
11	17	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	3	7 972	23916
12	18	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	35 508	35508
13	19	6301-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	2 271 839	11359

14	20	6301-0103-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубы водопроводные стальные,диаметр 125 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00165	2 776 936	4582
15	21	241-102-0168 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	м	5,02	2 601	13057
16	22	241-102-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х5,0 мм	м	1,6566	6 359	10534
17	23	6302-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Люки.Установка	шт.	1	9 732	9732
18	24	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23 192	23192
			ЛЕСТНИЦА Л-1				
19	25	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,03532	266 481	9412
20	26	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03532	1 145 933	40474
21	27	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,02428	401	411
					Утепленный люк		
22	28	1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Крышка.Укладка	$м^2$	0,73	1 333	973
23	29	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,018	95 869	1726
24	30	6111-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Крышка.Утепление войлоком толщ.5мм	$м^3$ изоляции	0,00058	65 648	38
25	31	234-306-0103 РСНБ РК 2022	Войлок строительный пропитанный	100 $м^2$	0,0029	41 519	120
26	32	6108-0208-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Крышка.Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	$м^2$	0,8	6 803	5442
27	33	261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	1 090	2180
28	34	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изделия монтажные массой до 20 кг/скобы опорные/.Установка	т стальных элементов	0,00248	306 699	761
29	35	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00248	291 712	723
30	36	6112-0305-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,07192	3 480	250
31	37	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону /снаружи горловины/	$м^2$ поверхности	3,82	4 233	16170
			Дыхательное устройство				
32	38	6301-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 100 мм.Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0025	4 502 417	11256
33	39	6118-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами	зонт	1	9 020	9020
34	40	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. изм. 32	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления дыхательного устройства из трубы и зонта.Монтаж	т конструкций	0,00392	575 104	2254
35	41	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00218	1 131 729	2467
36	42	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	1	666	666
37	43	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000313	954 056	299
38	44	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. изм. 28	Обетонирование,бетон В7,5	$м^3$	0,2	92 688	18538

	45	6104-0002-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /опорное кольцо/	т стальных элементов	0,00348	1 501 288	5224
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
41	46	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (гидроизолом).Устройство первого слоя/ПО БЕТ.ПОДГОТОВКЕ/	$м^2$ изолируемой поверхности	19,4	5 256	101966
41	47	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (гидроизолом).Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	19,4	2 963	57482
42	48	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка бетонная.Устройство набетонки по днищу для создания уклона /Р-Р М100/	$м^3$	0,84	38 909	32684
43	49	6111-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /Р-Р М100,ВНУТРИ ДНИЩЕ/	$м^2$ поверхности	13,68	2 968	40602
44	50	1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,12 Изм. и доп. пп. 28	Сооружения емкостные.Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	13,68	1 830	25034
45	51	6111-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности бетонные и оштукатуренные.Огрунтовка битумной грунтовкой	$м^2$	13,68	377	5157
46	52	6111-0403-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2(5) мм.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	13,68	2 936	40164
47	53	6111-0403-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3	Гидроизоляция обмазочная.Устройство.,Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	$м^2$ изолируемой поверхности	13,68	2 582	35322
			СТЕНЫ				
48	54	6111-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности.Оклейка гидроизолом в 1 (2) слоя /СНАРУЖИ СТЕН/	$м^2$	28,6	8 148	233033
49	55	6111-0502-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности.Оклейка гидроизолом,Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	$м^2$	28,6	3 685	105391
50	56	6111-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/ВНУТРИ СТЕН/	$м^2$ поверхности	23,31	5 944	138555
51	57	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=1,5	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2(3) слоя по выровненной поверхности буговой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	23,31	6 350	148018
52	58	1108-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,12	Стены и фундаменты.Боковая изоляция глиной	$м^3$ изолирующего слоя	15,1	41 766	630667
53	59	6105-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	14,2	79 171	1124228
54	60	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	19,35	806	15596
55	61	6112-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности.Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	50	5 012	250600
56	62	1106-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,12	Емкости.Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	25	495	12375
		Раздел 2.	2-2 Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ				20228890
		Подраздел 2.1.	Материалы и оборудования ВЛЗ-10кВ.				20228890
57	1	6401-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж трансформатора трехфазного 35 кВ, мощность 250 кВ•А	шт.	1	177 090	177090
58	2	515-101-2302 РСНБ РК 2022	Трансформатор напряжения антирезонансный трехфазный масляный с дополнительной обмоткой для контроля изоляции, класс напряжения до 10 кВ ГОСТ 1983-2015 типа НАМИТ-10/0,1/3, класс напряжения 10 кВ	шт.	1	829 549	829549
59	3	6401-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	2	15 005	30010

60	4	247-302-0602 *РСНБ РК 2022 прим.*	Трансформатор напряжения ГОСТ 1983-2015, марки ЗНОЛП НТЗ-10 УХЛ2 /ТВК-10 50/5 /	шт.	2	138 343	276686
61	5	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	2	13 218	26436
62	6	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	0,796	39 477	31424
63	7	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция	1	118 235	118235
64	8	515-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1 060 105	1060105
65	9	515-102-0406 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 096 836	2096836
			ДЭС				
66	10	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	3,124	7 806	24386
67	11	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,514	4 073	6167
68	12	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,4	35 291	14116
69	13	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	1,2	55 203	66244
70	14	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0323	276 465	8930
71	15	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,0096	1 529 054	14679
72	16	6401-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Машина электрическая со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 0,15 т.Установка,на салазках,раме или металлической плите	шт.	1	51 711	51711
73	17	515-103-0140 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель TTm 69TS, 69 кВа, 50 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух	шт.	1	4 344 635	4344635
74	18	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	5 725	5725
75	19	247-301-0331 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный,многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 (M)CLN,3x230/400 В,5(7,5) А,ЖКИ,A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1	48 797	48797
76	20	6401-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	15 005	45015
77	21	247-302-0114 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 125/5А 5ВА	шт.	3	4 996	14988
78	22	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,298	596 778	177840
79	23	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50-20	м	894	437	390678

	24	247-301-0405 *Стр ЦТ 97.2024*	Устройство сбора и передачи данных УСПД CE805M-PL03 EXT1,PLC для СПОДЕС	шт.	1	713 825	713825
			Внешний контур заземления				
81	25	6401-0203-0202 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	45	1 406	63270
82	26	6401-0203-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	10	7 234	72340
83	27	6401-0203-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	шт.	16	6 074	97184
84	28	6401-0203-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	160	1 279	204640
85	29	252-301-0950 *РСНБ РК 2022*	Устройство на опору УОК	шт.	1	23 143	23143
			Опора ВЛЗ-10кВ для провода СИП 3 на базе ж/б стойки СВ-110-5 (Пособие по проектированию КАЗСЭП-				
86	30	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Копр и Кзт=1,12 Изм. и доп. изм. 28*	Опоры железобетонные В.Т 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	57 747	57747
87	31	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	1	77 455	77455
88	32	252-207-0530 *РСНБ РК 2022 прил.*	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	20 341	40682
89	33	252-207-0211 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для .ТЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-24 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	8 269	16538
90	34	252-207-0537 *РСНБ РК 2022 прил.*	Траверс типа ТМ-12, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	43 997	87994
91	35	252-207-0211 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для .ТЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-24 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	8 269	16538
92	36	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0323	1 079 062	34854
93	37	261-107-0216 *РСНБ РК 2022*	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,01408	340 022	4788
94	38	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	6,24	1 092	6814
95	39	6119-0604-0501 *ЕСП РСНБ РК 2024 прим.*	Автотрансформатор силовой (сухой) переходной напряжением 380/220 В. Монтаж оборудования	шт.	2	92 070	184140
96	42	515-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор однофазный масляный, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ОМ-1,25/10(6), номинальная мощность 1,25 кВА	шт.	2	303 630	607260
97	43	6401-0303-0404 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	16 641	16641
98	44	515-301-0275 *РСНБ РК 2022*	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУС 8141-03	шт.	1	348 659	348659
99	45	252-301-1467 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 10 мм, (бухта 81 м) горячеоцинкованный	м	37	1 255	46435
100	46	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,713	1 092	779
101	47	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 824	7296
102	48	252-207-1010 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25	шт.	7	3 615	25305
103	49	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	7	589	4123
104	50	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137	шт.	6	17 744	106464
105	51	252-207-2111 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	1	35 610	35610

	52	1133-0208-0102 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзп=1.12 Изм. и доп. вып. 28*	Ограничитель напряжения.Установка вручную	комплект	6	26 313	157878
107	53	252-207-1739 *РСНБ РК 2022 прил*	Ограничитель перенапряжения типа ОП-101 3Р+N 80кА класс В 440В /SGA-1012.10/	шт.	6	54 122	324732
108	54	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SA1.1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	12	2 674	32088
109	55	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 226	7356
110	56	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295	85770
111	57	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзп=1.12 Изм. и доп. вып. 28*	Разъединитель.Установка с помощью механизмов	комплект	2	61 171	122342
112	58	515-201-0802 *СорСЦ 07.2024 прил*	Разъединитель линейный однополюсный 6-20 кВ, комплект из 3 шт SZ24	комплект	2	545 430	1090860
113	59	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	31 953	191718
114	60	252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	12	2 972	35664
			ПоБ10-1.2с -4кт.				
115	61	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзп=1.12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	4	28 034	112136
116	62	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4	82 694	330776
117	63	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151,одношепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	4	131 774	527096
118	64	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(В10,У52,3П21)	т	0,027148	1 158 996	31464
119	65	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	4	2 543	10172
120	66	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	4	589	2356
121	67	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137	шт.	12	17 744	212928
122	68	252-207-2113 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	4	35 609	142436
123	69	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SA1.1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	4	2 674	10696
124	70	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,08	1 092	87
			УАтБ10-1.2с -2кт.				
125	71	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзп=1.12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка	опора	2	89 047	178094
126	72	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	6	82 694	496164
127	73	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзп=1.12 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	6	9 211	55266
128	74	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорно-анкерные типа П-3п,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	6	8 510	51060
129	75	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188,одношепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	2	198 720	397440
130	76	252-301-1467 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 10 мм, (бухта 81 м) горячеоцинкованный	м	20	1 255	25100

[illegible]	77	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(ЗП21)	т	0,00864	1 158 996	10014
132	78	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	13 454	53816
133	79	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	2	2 674	5348
134	80	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,46576	1 092	509
135	81	252-108-0503 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	4	6 360	25440
136	82	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	6	12 765	76590
137	83	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	10	2 543	25430
138	84	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	10	589	5890
139	85	252-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г	шт.	2	5 306	10612
140	86	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	0,6666666	35 137	23425
141	87	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SD190.150	шт.	12	14 295	171540
142	88	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	12	31 953	383436
			Ар10-1.2с (Кр10-1.2с) -2кт				
143	89	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзн=1,12 Нзн и доп. мат. 28*	Опоры железобетонные В 10,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	2	57 747	115494
144	90	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4	82 694	330776
145	91	252-301-0905 *РСНБ РК 2022*	Комплект металлических элементов к опоре А 10-1	комплект	2	91 541	183082
146	92	252-207-0535 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-10,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	15 936	63744
147	93	252-207-3944 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 7,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12 886	25772
148	94	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2 351	9404
149	95	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13 454	26908
150	96	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(ЗП21)	т	0,00432	1 158 996	5007
151	97	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,14288	1 092	156
152	98	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	10	2 543	25430
153	99	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	10	589	5890
154	100	252-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г	шт.	8	5 306	42448
155	101	252-207-2111 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	1,6666666	35 610	59350
156	102	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 226	7356
157	103	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SD190.150	шт.	6	14 295	85770

	104	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	31 953	191718
	105	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. пиз. 28*	Разъедините.ли.Установка с помощью механизмов	комплект	2	61 171	122342
160	106	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъедините.ль .линейный для наружной установки, двухколонкового типа Р.ЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	180 554	361108
161	107	252-301-0951 *РСНБ РК 2022*	Установка разъединителя КР-1	шт.	2	77 082	154164
162	108	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 903	9806
163	109	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,76	1 092	1922
164	110	252-206-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1 374	16488
165	111	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	22 810	45620
166	112	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 332	8664
167	113	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	18 370	110220
168	114	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3 306	19836
169	115	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 985	11910
170	116	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 985	3970
		Раздел 3.	Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ				1518009
171	117	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	34,4	372	12797
172	118	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	34,4	66	2270
173	119	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	8,8	5 740	50512
174	120	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	129	1 109	143061
175	121	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	47	1 061	49867
176	122	6401-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	46	986	45356
177	123	243-113-0644 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1	м	9	2 113	19017
178	124	243-113-0544 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-0,66	м	153	1 500	229500
179	125	243-113-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-0,66	м	66	451	29766
180	126	6401-0201-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля,напряжение до 1 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	6	18 485	110910
181	127	243-903-2016 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КвТп-4х35/50-В.Л-нб	шт.	6	13 858	83148
182	128	6401-0201-3105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных ,диаметром 63 мм.Прокладка в траншеях	м	47	192	9024

[illegible]	129	241-207-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение,с усилением протяжки F1,тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	47	2 107	99029
			Опора освещения СТВ-6-3 с кронштейном типа "Ива" -2шт.				
184	130	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	2	44 289	88578
185	131	247-306-0505 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 4 мм,СТВ 6-4 68/158 высотой 6000 мм,диаметром 68/158 мм	шт.	2	87 234	174468
186	132	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,068	1 114 935	75816
187	133	247-306-0309 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм,длина вылета 1500 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°,толщиной 3,2 мм	шт.	2	13 909	27818
188	134	1308-0205-0903 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Светильник с лампами ртутными.Установка вне зданий	шт.	2	20 010	40020
189	135	247-103-2304 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP102 LED110/740 83W, мощность 83 Вт, IP 65	шт.	2	96 599	193198
190	136	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	20	105	2100
191	137	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на ток до 25 А	шт	2	8 847	17694
192	138	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	2	740	1480
193	139	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,06	5 671	340
194	140	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	4	331	1324
195	141	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	116	23	2668
196	142	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	56	53	2968
197	143	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	60	88	5280
		Раздел 4.	**2-4 Наружные сети водопровода и канализации**				168895
		Подраздел 4.1.	**Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1**				
		Подраздел 4.2.	**Разборка и восстановление асфальтового покрытия t = 9 см ПГС 30см (с восстановл.) -15м^2**				168895
198	26	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Основание щебеночное. Разборка	м^3	4,5	1 081	4865
199	27	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^2	1,35	11 077	14954
200	28	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	4,5	11 438	51471
201	29	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	15	2 876	43140

	30	6201-0602-0403 *ЕСН РСНБ РК 2024* *К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	$м^2$	15	612	9180
	31	6201-0602-0301 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	15	3 019	45285
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**26879556**
			из нее:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4158412
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2051823*
			машины и механизмы	тенге			1208364
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*349826*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			10773769
			оборудование	тенге			10739012
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	970		
			Итого по акту			**26879556**	
			Оборудование			**10 739 012**	
			Без оборудование			**16 140 544**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	**7,5%**		**1 210 541**	
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	**0,3%**		**48 422**	
			Итого			**17 399 506**	
			Сметная прибыль 5%	**5%**		**869 975**	
			Непредвиденные работы и затраты 3%	**3%**		**844 156**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**19 113 637**	
			Итого с оборудованием			**29 852 649**	
			Итого по части II в прогнозных ценах			**29 852 649**	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98	**0,98**		**29 259 104**	
			НДС	**12 %**		**3 511 092**	
			Итого с НДС			**32 770 197**	

Заказчик: И.о. руководителя Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" _____ Муратулы С.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "RUSLAN Company" _____ Нурманов Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Технический надзор: Инженер эксперт Товарищество с ограниченной ответственностью "NOVAT STROY" _____ Скурихин Н.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖанаКурылысГрупп" _____ Оспанов Ө.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)