Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)

Форма 3-КС

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "RUSLAN Company"

Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско акушерскому пункту в с. Тассуат Нуринский район

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за 6 декабрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финонсирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименования	Код	Наименования	Код
		619	15.10.2024			"RUSLAN Company"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовым уровне цен 2001г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	6 908 382									
За отчетный месяц	6 908 382	6 168 198							740 184	6 908 382
Итого к оплате:	6 908 382									6 908 382

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя _____ **Муратулы С.**

(подпись, м.п.)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "NOVAT STROY"

Директор _____ **Скурихин Н.П.**

(подпись, м.п.)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "RUSLAN Company"

Директор _____ **Нурманов Е.С.**

(подпись, м.п.)

Договор: №619 от 15.10.2024г

Акт
выполненных работ

по объекту:Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско акушерскому пункту в с. Тассуат Нуринский район

за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.	**Выгреб емк.4м3 Локальная смета 2-1**				**1330331**
			Земляные работы				
1	1	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м^3**	м^3 грунта	718,610325	507	364335
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	м^3 грунта	12,799675	9 367	119895
3	3	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки**	м^3 грунтовой подушки	32,72	1 377	45055
4	4	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м^3	32,72	6 566	214840
5	5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м^3 грунта	522	66	34452
6	6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	м^3 грунта	58	3 708	215064
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	522	645	336690
		Раздел 2.	**Наружные сети водопровода и канализации**				**211882**
		Подраздел 2.1.	**Земляные работы**				**211882**
8	1	6101-0103-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	436,5	221	96466
9	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м^3 грунта	13,5	5 982	80757
10	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	м^3 грунта	5,6	3 708	20765
11	4	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1**	м^3 грунта	167,4	83	13894
		Раздел 3.	**Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1**				**1318827**
12	5	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,089	1 468 853	130728
13	6	241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм**	м	89,89	191	17169

1	2	3	4	5	6	7	8
14	7	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	км	0,089	273 561	24347
15	8	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	89	379	33731
16	9	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	1	26 268	26268
17	10	6301-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	0,055	238 472	13116
18	11	241-505-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм	шт.	1	207 562	207562
19	12	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	1	5 229	5229
20	13	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	4 003	12009
21	14	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	5 037	10074
22	15	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 859	3718
23	16	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,00131	3 822 124	5007
24	17	241-114-0122 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	1 975	1975
25	18	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	476	476
26	19	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	3 934	3934
27	20	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидранты пожарные.Установка	шт.	1	12 398	12398
28	21	244-404-0110 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2750 мм	шт.	1	80 268	80268
29	22	6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.*	Щитки дополнительные.Установка./указатель пожарного гидранта/	шт.	1	3 863	3863
30	23	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 /указатель пожарного гидранта/	100 шт.	0,01	152 037	1520
31	24	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,05	57 740	2887
32	25	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	8,9	11 629	103498
33	26	6301-0105-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 200 мм	км	0,01	3 142 570	31426
34	27	241-404-1106 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 200х11,9 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	10,1	6 790	68579
		Подраздел 3.1.	**Мероприятие для водопонижения**				**519045**
35	34	6301-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	0,72	130 977	94303
36	35	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	22 534	67602
37	36	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2	$м^3$	2,1	7 806	16393
38	37	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем,массой агрегата до 0,1 т	1насос	1	83 224	83224
39	38	6401-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подключение насоса к электрической сети масса до 0.15 т	шт	1	9 076	9076

1	2	3	4	5	6	7	8
40	39	511-304-0701 *СпрСЦ 07.2024*	**Насос Гном 25-20**	шт.	1	248 447	248447
		Раздел 4.	**Сеть канализаций К1**				**1809061**
41	40	6302-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм**	м	79	2 907	229653
			Колодцы канализационные круглые из сборного ж/б d1500 мм -4шт.				
42	41	6302-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в мокрых грунтах**	$м^3$	5,34	113 641	606843
43	42	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	4	38 870	155480
44	43	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	4	24 416	97664
45	44	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	4	33 114	132456
46	45	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2**	шт.	4	34 647	138588
47	46	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	4	7 990	31960
48	47	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	4	23 192	92768
49	48	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стремянка**	т	0,0843	1 145 933	96602
50	49	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	2,4447	261	638
51	50	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	2,4447	401	980
52	51	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой**	$м^3$	0,175	78 139	13674
53	52	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных /Отмостка/**	$м^3$	2,403	49 890	119886
54	53	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**	$м^3$ основания	7,9	11 629	91869
		Раздел 5.	**Наружные системы связи**				**764124**
			Земляные работы				
55	1	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$**	$м^3$ грунта	65,02104	372	24188
56	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	2,01096	9 367	18837
57	3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	67,032	66	4424
58	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	13,566	5 740	77869
59	10	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**	м кабеля	121,41	1 061	128816
60	11	6401-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	34,2	986	33721
61	12	243-301-0141 *РСНБ РК 2022*	**Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,5-315**	м	163,59	451	73779
62	13	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм**	км	0,12141	1 468 853	178333

1	2	3	4	5	6	7	8
63	14	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	122,6241	1 828	224157
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5434225**
			Итого по акту				**5 434 225**
			Оборудование				**248 447**
			Без оборудование				**5 185 778**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%		**7,5%**		**388 933**
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%		**0,3%**		**15 557**
			Итого				**5 590 269**
			Сметная прибыль 5%		**5%**		**279 513**
			Непредвиденные работы и затраты 3%		**3%**		**175 161**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**6 044 944**
			Итого с оборудованием				**6 293 391**
			Итого по части II в прогнозных ценах				**6 293 391**
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,980107356		**0,980107356**		**6 168 198**
			НДС		**12 %**		**740 184**
			Итого с НДС				**6 908 382**

Заказчик: Заместитель руководителя Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" _____ Муратулы С.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "RUSLAN Company" _____ Нурманов Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Технический надзор: Инженер-эксперт Товарищество с ограниченной ответственностью "NOVAT STROY" _____ Скурихин Н.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖаңаКурылысГрупп" _____ Әлпбек Ө.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)