ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-070140008398-20191129-39581087
2. Дата выписки 29.11.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный ☐
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы 00000000021
3. Дата совершения оборота 29.11.2019
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 070140008398
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7.1 Доля участия
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАИР-ПВ"
8. Адрес места нахождения
г.Павлодар,Товарная , 25 А
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 45001
9.2. номер 0003305
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
10. Категория поставщика
A ☐ Комитент
C ☐ Экспедитор
E ☐ Участник СРП
F ☐ Участник договора о совместной деятельности
G ☐ Экспортер
I ☐ Доверитель
B ☐ Комиссионер
D ☐ Лизингодатель
10.1. количество
H ☐ Международный перевозчик
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ628560000000379117
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка ПФ АО " Банк Центр Кредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 990940001133
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17.1 Доля участия
17. Получатель
ТОО фирма " Ай- Су Мелиорация"
18. Адрес места нахождения
г.Павлодар ,Промышленная зона Центральная, дом 1319
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A ☐ Комитент
C ☐ Лизингополучатель
D ☐ Участник договора совместной деятельности
E ☐ Государственное учреждение
G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H ☐ Доверитель
B ☐ Комиссионер
20.1. количество
F ☐ Нерезидент
I ☐ Розничная реализация
J ☐ Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 070140008398
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАИР-ПВ"
25.3 Адрес отправки г.Павлодар,Товарная , 25 А
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 990940001133
26.2 Наименование ТОО фирма " Ай- Су Мелиорация"
26.3 Адрес доставки г.Павлодар ,Промышленная зона Центральная, дом 1319
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер договор подряда № 03/07-19
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 03.07.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки ☐ (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 20
32.2 дата 29.11.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

33.

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненные работы по строительству водопровода в селе Шарбакты Лебяжинского района Павлодарской области			услуга	1	49 188 666,96	49 188 666,96	0	0	49 188 666,96	12%	5 902 640,04	55 091 307			1	
				Всего по счету				49 188 666,96			49 188 666,96		5 902 640,04	55 091 307				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
QvkrRRkShUncvOn6ItvGjr++FeNQTVdlSmpvSPqRYv4UpdZlThOwbdR5WZVPm289Lf98V2ZmzsPvMztFdi0HJw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ Никоноров Юрий Викторович

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
990940001133

070140008398

Заказчик ТОО фирма " Ай- Су Мелиорация",г Павлодар ,Промышленная зона Центральная. дом 1319
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАИР-ПВ",г.Павлодар,Товарная , 25 А , тел.: 659275 659242
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор подряда № 03/07-19 от 16 июля 2019 г

Номер документа	Дата составления
20	29.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполненные работы по строительству водопровода в селе Шарбакты Лебяжинского района Павлодарской области			услуга	1		55 091 307,00
				Итого	1	x	55 091 307,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Никоноров Ю В
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2019

М.П.

Заказчик: ТОО фирмв "Ай-Су Мелиорация"
Подрядчик: ТОО "Альтаир-ПВ"
Наименование стройки: Строительство водопровода в селе Шарбакты Лебяжинского района Павлодарской области

Наименование объекта: Площадка водопроводных сооруженгий №1. Наружные сети электроснабжения

Акт №1
приемки выполненных работ от 29 ноября 2019г

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(локальная смета 4-1-1)

Площадка водопроводных сооружений №1. Электроснабжение

Раздел 1 Фундамент под ДГУ-1

1	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	0,9	131,11	62,22	118	56	–	63	195
					68,89	28,89	62	26	–	14	
2	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,6	5196,67	1451,67	3118	871	1823	730	4156
					706,67	601,67	424	361	–	308	
3	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	4467	2463	8934	4926	1698	4816	14850
					1155	885,5	2310	1771	–	1100	
4	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2086	1041	8344	4164	1660	4674	14059
					630	360,25	2520	1441	–	1041	

5	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,592	17912		28516		28516		30797
6	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	4,8	818,54	18,54	3929	89	2753	1020	5345
					226,46	2,08	1087	10	–	396	
7	1109-0201-0201	Бункеры металлические. Защита листовой сталью сменной на болтах НР = 69 %	т конструкций	0,11832	67570,99	5459,77	7995	646	2013	3835	12776
					45098,04	1876,27	5336	222	–	946	
8	2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,11832	438705		51908		51908		56061
9	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,512	75,24	2,39	189	6	92	63	272
					36,23	–	91	–	–	20	
10	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000	м2	5,024	68,47	1,39	344	7	230	75	453
					21,3	0,4	107	2	–	34	
11	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,99	23363,82	7,04	46494	14	40420	5696	56365
					3045,23	–	6060	–	–	4175	
	Раздел 2 Комплексная трансформаторная подстанция										
	2.1 Трансформаторная подстстанция										
12	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	70712	37603	70712	37603	3841	29934	108698

				29268	12307	29268	12307	–	8052	
13 5800-0000-0000(пл)(об)	Комплектная двух трансформаторная подстанция КТПН-25-10/0,4-УХЛ1	к-т	1	2495900		2495900		–		2495900
14 1313-1201-0101	Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	0,712	167500	13938,2	119260	9924	13131	59721	193299
				135119,38	2386,24	96205	1699	–	14318	
15 5800-0000-0000(пл)(об)	Дизель-генератор Р33-6, 400В, 17,6 кВт	к-т	1	6035714		6035714		–		6035714
2.2 Фундамент под КТП								6035714	–	
16 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	6	1655,67	–	9934	–	–	7152	18453
				1655,67	–	9934	–	–	1367	
17 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	6	28,33	28,33	170	170	–	45	232
				–	10,5	–	63	–	17	
18 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,68	15,67	15,67	42	42	–	12	58
				–	5,97	–	16	–	4	
19 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,68	7,09	7,09	19	19	–	5	26
				–	2,61	–	7	–	2	
20 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2,68	131,34	62,69	352	168	–	187	582
				68,66	28,36	184	76	–	43	

21	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,2	703,33	–	844	–	–	608	1568
					703,33	–	844	–	–	116	
22	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	2,12	28,3	28,3	60	60	–	16	82
					–	10,38	–	22	–	6	
23	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	2,12	22,17	22,17	47	47	–	13	65
					–	8,49	–	18	–	5	
24	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,64	5978,13	1451,56	3826	929	2444	779	4973
					707,81	601,56	453	385	–	368	
25	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,4224	2179		920		920		994
26	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2086	1041	8344	4164	1660	4674	14059
					630	360,25	2520	1441	–	1041	
27	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,166	21650		25244		25244		27264
28	1108-0101-0307	Стены. фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	5,76	818,4	18,4	4714	106	3304	1224	6413
					226,39	2,08	1304	12	–	475	
29	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1,25	26998,4	1272,8	33748	1591	28896	3250	39958

30 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %			2608,8	248	3261	310	–	2960	
		т	0,018	16500	888,89	297	16	5	256	597
31 1106-0301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %			15333,33	277,78	276	5	–	44	
		т	0,032	12562,5	843,75	402	27	9	340	801
32 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			11437,5	250	366	8	–	59	
		т	0,032	192200		6150		6150		6642
33 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		т	0,01	195527		1955		1955		2111
34 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014									
		т	0,008	189401		1515		1515		1636
35 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,01	23363,79	7,31	70325	22	61137	8616	85256
2.3 Ограждение										
36 1101-0203-0501	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 1 НР = 72 %			3045,18	–	9166	–	–	6315	
		яма	9	613,11	503,78	5518	4534	–	2027	8149
37 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 %			109,33	203,44	984	1831	–	604	
		м3 основания	0,9	5195,56	1452,22	4676	1307	2733	1096	6234
38 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %			706,67	602,22	636	542	–	462	
		м3	2,12	25665,09	1090,57	54410	2312	42676	8993	68475

39	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,05292	4444,34	216,98	9422	460	–	5072
					361810,28	1152,68	19147	61	8650	9519	30959
40	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,837	197203,33	453,51	10436	24	–	2293
					21879,33	10303,46	18313	8624	1753	6986	27323
42	1109-0305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,3008	9481,48	2615,29	7936	2189	–	2024
					92613,03	1406,25	27858	423	2431	17334	48807
					83125	392,29	25004	118	–	3615

Раздел 3 КЛ-0,4 кВ

3.0 Подраздел без наименования

46	1101-0101-0414	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3 НР = 72 %	м3 грунта	18,333	564,17	546,12	10343	10012	–	2212	13559
					18,05	149,51	331	2741	–	1004
47	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,567	1985,89	–	1126	–	–	811	2092
					1985,89	–	1126	–	–	155
48	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	102	464,04	399	47332	40698	–	14425	66698
					65,04	131,38	6634	13401	–	4941
49	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	29	136	114,31	3944	3315	–	1239	5598
					21,69	37,66	629	1092	–	415
50	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	6,3	2179		13728		13728		14826

51	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	102	404,07	339,03	41215	34581	–	12975	58525
					65,04	111,64	6634	11387	–	4335	
52	1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР = 72 %	м кабеля	29	235,62	203,1	6833	5890	–	2075	9621
					32,52	66,86	943	1939	–	713	
53	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,481	55657		26771		26771		28913
54	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11,97	30,58	30,58	366	366	–	90	492
					–	10,44	–	125	–	36	
55	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,63	703,17	–	443	–	–	319	823
					703,17	–	443	–	–	61	
56	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	131	304,61	144,11	39904	18878	5406	14970	59264
					119,24	39,47	15620	5171	–	4390	
57	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	3	291	136,33	873	409	139	315	1283
					108,33	37,67	325	113	–	95	
58	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	46	397,78	166,59	18298	7663	3155	6859	27170
					162,61	44,5	7480	2047	–	2013	
59	2306-0137-0705	Кабели силовые АВБбШв 4x16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,14	677790		94891		94891		102482

60 2306-0137-0706	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02	988674		19773		19773		21355
61 2306-0137-0703	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02	447789		8956		8956		9672
62 1308-0201-2402	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	21977,5	13889,5	43955	27779	1000	17425	66290
				7588	4512,5	15176	9025	–	4910	
63 2302-0401-0412	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 75х2 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3932		7864		7864		8493
64 1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	3	378,67	49	1136	147	170	616	1892
				273	12,33	819	37	–	140	
65 2301-0103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	3	950		2850		2850		3078
								–	228	
Раздел 4 Заземление										
66 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	5,9	1655,59	–	9768	–	–	7033	18145
				1655,59	–	9768	–	–	1344	
67 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,9	703,73	–	4152	–	–	2989	7712
				703,73	–	4152	–	–	571	

68 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	30	569,83	22,67	17095	680	12005	3300	22027
				147	5,8	4410	174	–	1632	
69 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	2742,88	153,13	21943	1225	14838	4445	28499
				735	36,75	5880	294	–	2111	
	Итого					**10 009 166**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					306 566				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					234 571				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					72 912				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					551 113				
	- оборудование, тенге					8 531 614				
	Накладные расходы, тенге					275 857				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					109 445				
	Всего					**10 009 166**				

(локальная смета 4-1-2)

Площадка водопроводных сооружений №1. ВЛ-10 кВ

1 1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	3057,33	619,33	9172	1858	810	5103	15417
				2168	194,33	6504	583	–	1142	
2 5108-0301-1103(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	3	51104		153312		–		153312
3 1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	5,608	100521,75	52643,72	563726	295226	15588	275959	906860
				45098,43	16411,73	252912	92037	–	67175	

4	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	1,09356	991225		1083964		1083964		1170681
5	1133-0203-0205	Плиты анкерные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт	12	2321,17	1315,17	27854	15782	–	14297	45523
					1006	483,25	12072	5799	–	3372	
6	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,6	47143		28286		28286		30549
7	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	29	6286,9	2782,31	182320	80687	17951	96161	300759
					2885,59	1259,28	83682	36519	–	22278	
8	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	5	12689,2	6430,8	63446	32154	3096	34205	105463
					5639,2	2912	28196	14560	–	7812	
9	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	2	19458	10351,5	38916	20703	1239	21081	64797
					8487	4688,5	16974	9377	–	4800	
10	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт	38	38933		1479454		1479454		1597810

11	2104-0405-0106	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт.	3	130363	391089	391089	422376
12	2404-0206-0704	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	772	13896	13896	15008
13	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0416	213051	8863	8863	9572
14	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	182	59	10738	10738	11597
15	2404-0109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	39	59	2301	2301	2485
16	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1562	9372	9372	10122
17	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	216	343	74088	74088	80015
18	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	750	9000	9000	9720
19	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	38	548	20824	20824	22490
20	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	3671	44052	44052	47576
21	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1047	6282	6282	6785
22	2404-0102-0123	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	218	3670	800060	800060	864065

23	2113-0201-0801	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами длиной до 600 мм	т	0,0029	850344	2466	2466	2663
24	2900-0000-0000(пл)	Стяжка Г1	шт	10	3723	37230	37230	40208
25	2900-0000-0000(пл)	проводник ЗП1	м	29,4	1438	42277	42277	45659
26	2900-0000-0000(пл)	Оголовок ОГ1	шт	3	2366	7098	7098	7666
27	2900-0000-0000(пл)	Накладка ОГ2	шт	4	2170	8680	8680	9374
28	2900-0000-0000(пл)	Накладка ОГ5	шт	2	1571	3142	3142	3393
29	2900-0000-0000(пл)	Накладка ОГ7	шт	3	5446	16338	16338	17645
30	2900-0000-0000(пл)	Оттяжка ОТ4	шт	2	41884	83768	83768	90469
31	2900-0000-0000(пл)	Оттяжка ОТ5	шт	2	7991	15982	15982	17261
32	2404-0204-1203	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	498	996	996	1076
33	2900-0000-0000(пл)	Кронштейн РА1	шт	3	8616	25848	25848	27916
34	2900-0000-0000(пл)	Кронштейн РА2	шт	3	5339	16017	16017	17298
35	2900-0000-0000(пл)	Вал привода РА3	шт	6	7732	46392	46392	50103
36	2900-0000-0000(пл)	Кронштейн РА4	шт	3	1357	4071	4071	4397
37	2900-0000-0000(пл)	Кронштейн РА5	шт	5	1357	6785	6785	7328

38	2900-0000-0000(пл)	Траверса ТМ1	шт	1	9799	9799	9799	10583
39	2900-0000-0000(пл)	Траверса ТМ13	шт	3	16942	50826	50826	54892
40	2900-0000-0000(пл)	Траверса ТМ2	шт	1	7589	7589	7589	8196
41	2900-0000-0000(пл)	Траверса ТМ3	шт	26	9241	240266	240266	259487
42	2900-0000-0000(пл)	Траверса ТМ5	шт	3	9705	29115	29115	31444
43	2900-0000-0000(пл)	Траверса ТМ6	шт	2	13277	26554	26554	28678
44	2900-0000-0000(пл)	Надставка ТС-1	шт	1	35625	35625	35625	38475
45	2900-0000-0000(пл)	Кронштейн У1	шт	5	4018	20090	20090	21697
46	2900-0000-0000(пл)	Хомут Х1	шт	35	1063	37205	37205	40181
47	2900-0000-0000(пл)	Хомут Х2	шт	3	1063	3189	3189	3444
48	2900-0000-0000(пл)	Хомут Х33	шт	3	1589	4767	4767	5148
49	2900-0000-0000(пл)	Хомут Х34	шт	3	1589	4767	4767	5148
50	2900-0000-0000(пл)	Хомут Х7	шт	9	866	7794	7794	8418
51	2900-0000-0000(пл)	Хомут Х8	шт	3	884	2652	2652	2864
52	2113-0201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,64	629	1661	1661	1794

53	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	330	209,13	46,21	69014	15249	840	45202	123353
					160,38	10,84	52925	3577	–	9137	
54	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5214	189401		98754		98754		106654
55	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	27	456,96	20,63	12338	557	7245	3363	16957
					168	5	4536	135	–	1256	
56	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	39	269,23	25,44	10500	992	2137	5492	17271
					189	6,59	7371	257	–	1279	
57	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0471	265756		12517		12517		13518
									–	1001	

Итого	**7 033 640**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	465 172
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	463 208
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	162 844
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 941 435
- оборудование, тенге	153 312
Накладные расходы, тенге	500 863
Сметная прибыль (8 %), тенге	509 650
Всего	**7 033 640**

(локальная смета 4-1-3)

Площадка водопроводных сооружений №1. Наружное электроосвещение

1	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	192	1655,64	–	317883	–	–	228876	590500
					1655,64	–	317883	–	–	43741	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	128	703,73	–	90077	–	–	64855	167327
					703,73	–	90077	–	–	12395	
3	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	64	43,66	43,66	2794	2794	–	687	3759
					–	14,91	–	954	–	278	
4	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	64	2179		139456		139456		150612
5	1133-0101-0302	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м Группа грунтов 2 НР = 80 %	котлован	4,68	4096,37	3131,62	19171	14656	–	8947	30367
					964,74	1425	4515	6669	–	2249	
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,3	703,85	–	915	–	–	659	1700
					703,85	–	915	–	–	126	
7	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,04	4931,73	1451,92	5129	1510	2884	1267	6908
					706,73	602,88	735	627	–	512	
8	1106-0101-0101	Заливка бетоном опор В20. Устройство НР = 91 %	м3	1,82	24779,12	1042,86	45098	1898	41335	2023	50891
					1024,73	196,7	1865	358	–	3770	
9	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	35,36	818,61	18,47	28946	653	20287	7517	39380
					226,41	2,18	8006	77	–	2917	

10	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка к=0,142 НР = 91 %	т	3,692	63023,56	15468,04	232683	57108	5485	173468	438643
					46069,88	5561,76	170090	20534	–	32492	
11	2900-0000-0000(пл)	Опора несиловапя фланцевая граненая НФГ-10/12-02-ц	шт	26	196518		5109468		5109468		5518225
12	2307-0106-0309	Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" С 200W, 200 Вт, 24000 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	46	108528		4992288		4992288		5391671
13	1308-0205-0302	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт.	20	12025,6	6465,8	240512	129316	10641	102650	370615
					5027,75	2100,7	100555	42014	–	27453	
14	2106-0801-0201	Кронштейны 1.К2-1,5-1,5-180-ф2 к=0,028	т	0,56	462851		259197		259197		279933
15	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт.	6	9690,67	5467,83	58144	32807	2729	23952	88664
					3768	1776,33	22608	10658	–	6568	
16	2106-0801-0201	Кронштейны 1.К2-1,5-1,5-ф3 к=0,01	т	0,06	462851		27771		27771		29993
17	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка (ЗФ-20/4/К230-2,0-б) к=0,048 НР = 91 %	т	1,248	184539,26	1165,06	230305	1454	203991	23145	273726
					19919,87	459,94	24860	574	–	20276	
18	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	797	291,18	136,4	232073	108707	36971	83711	341047
					108,4	37,48	86395	29870	–	25263	
19	2306-0144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,797	1765972		1407480		1407480		1520078

20 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	610	291,18	136,4	177621	83201	28296	64070	261026
				108,4	37,48	66124	22862	–	19335	
21 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,61	181552		110747		110747		119607
22 2404-0207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,92	4251		3911		3911		4224
23 1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	745	333,32	27,04	248322	20142	79552	111673	388795
				199,5	8,69	148628	6473	–	28800	
24 2301-0504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	745	133		99085		99085		107012
								–	7927	

Итого	**16 174 703**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 043 256
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	454 246
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	141 670
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 581 574
Накладные расходы, тенге	897 500
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 198 127
Всего	**16 174 703**

(локальная смета 9-41-3)

4-1-3Площадка водопроводных сооружений №1. Наружное электроосвещение

1 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	-192	1655,64	–	-317883	–	–	-228876	-590500
				1655,64	–	-317883	–	–	-43741	

2 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	-128	703,73	–	-90077	–	–	-64855	-167327
				703,73	–	-90077	–	–	-12395	
3 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	-64	43,66	43,66	-2794	-2794	–	-687	-3759
				–	14,91	–	-954	–	-278	
4 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	-64	2179		-139456		-139456		-150612
5 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	-797	291,18	136,4	-232073	-108707	-36971	-83711	-341047
				108,4	37,48	-86395	-29870	–	-25263	
6 2306-0144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	-0,797	1765972		-1407480		-1407480		-1520078
7 2404-0207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	-0,92	4251		-3911		-3911		-4224
8 1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	-745	333,32	27,04	-248322	-20142	-79552	-111673	-388795
				199,5	8,69	-148628	-6473	–	-28800	
9 2301-0504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	-745	133		-99085		-99085		-107012
								–	-7927	
	Итого					**-3 273 354**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-642 983				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-131 643				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-37 297				

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-1 766 455				
	Накладные расходы, тенге					-489 802				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-242 471				
	Всего					**-3 273 354**				
	4-1-0Площадка водопроводных сооружений №1 Наружное электроосвещение									
1 1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,797	30347,55	12762,86	24187	10172	1004	13478	40678
				16324,97	4813,05	13011	3836	–	3013	
2 2306-1201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,797	394597		314494		314494		339654
3 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	52	178		9256		9256		9996
4 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	26	420		10920		10920		11794
5 2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SOT130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	3861		100386		100386		108417
6 2900-0000-0009(пл)	Зажим соединительный SO 157.1	шт	104	1248		129792		129792		140175
7 2900-0000-0009(пл)	Зажим соединительный SLIP 22.1	шт	276	1875		517500		517500		558900
8 2900-0000-0009(пл)	Зажим соединительный SLIP 22.12	шт	44	1777		78188		78188		84443
9 2900-0000-0010(пл)	Бандаж PER15	шт	78	18		1404		1404		1516
10 2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	482		12532		12532		13535

11	2404-0207-4909	Крюк сквозной SOT21.0 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	2897	69528	69528	75090
12	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.0 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	2250	31500	31500	34020
13	2404-0207-3132	Зажимы плашечные SL37	шт.	52	753	39156	39156	42288
14	2900-0000-0009(пл)	Зажим натяжной SO 234	шт	10	3455	34550	34550	37314
15	2404-0207-3986	Заземляющий проводник ЗП	шт.	26	986	25636	25636	27687
		Итого					–	2051
		в том числе				1 525 507		
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				13 011		
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				10 172		
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 836		
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 375 846		
		Накладные расходы, тенге				13 478		
		Сметная прибыль (8 %), тенге				113 000		
		Всего				1 525 507		

(локальная смета 9-1-1)

Транспортировка материалов

1	4102-0102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	139,94	462	64652	–	69824
3	4101-0202-3015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 15 км	т	2,67	1408	3759	–	4060
							–	301

	Итого	**73 884**
	в том числе	
	- перевозка грузов, тенге	68 411
	Сметная прибыль (8 %), тенге	5 473
	Всего	**73 884**
	Итого по сметам:	31 543 546
0,8619091	С коэфф. снижения К=0,8619091	27 187 669
	НДС (12 %)	3 262 520
	Всего по акту:	**30 450 190**

Заказчик:

Директор ТОО фирма "Ай Су Мелиорация"

_____ Певченко В.И.

Подрядчик:

Директор ТОО "Альтаир-ПВ"

_____ Никоноров Ю.В.

Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО фирмв "Ай-Су Мелиорация"
Подрядчик: ТОО "Альтаир-ПВ"
Наименование стройки: Строительство водопровода в селе Шарбакты Лебяжинского района Павлодарской области

Наименование объекта: Площадка водопроводных сооружений №2. Наружные сети электроснабжения

Акт №2
приемки выполненных работ от 29 ноября 2019г

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(локальная смета 4-2-1)									
		Площадка водопроводных сооружений №2. Электроснабжение									
	Раздел 1 Фундамент под ДГУ-2										
1	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	0,9	131,11	62,22	118	56	–	63	195
					68,89	28,89	62	26	–	14	
2	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,6	5196,67	1451,67	3118	871	1823	730	4156
					706,67	601,67	424	361	–	308	
3	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	4467,5	2463	17870	9852	3397	9634	29704
					1155,25	885,75	4621	3543	–	2200	
4	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,6	17912		28659		28659		30952

5	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	4,8	818,54	18,54	3929	89	2753	1020	5345
					226,46	2,08	1087	10	–	396	
6	1109-0201-0201	Защита листовой сталью НР = 69 %	т конструкций	0,11832	67570,99	5459,77	7995	646	2013	3835	12776
					45098,04	1876,27	5336	222	–	946	
7	2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,11832	438705		51908		51908		56061
8	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,512	75,24	2,39	189	6	92	63	272
					36,23	–	91	–	–	20	
9	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000	м2	5,024	68,47	1,39	344	7	230	75	453
					21,3	0,4	107	2	–	34	
10	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,99	23363,82	7,04	46494	14	40420	5696	56365
					3045,23	–	6060	–	–	4175	

Раздел 2 Комплексная трансформаторная подстанция

2.1 Трансформаторная подстстанция

11	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	70712	37603	70712	37603	3841	29934	108698
					29268	12307	29268	12307	–	8052	
12	5800-0000-0000(пл)(об)	Комплектная двух трансформаторная подстанция КТПН-63 кВа	к-т	1	2547800		2547800		–		2547800
13	1313-1201-0101	Дизель-генератор стационарный, мощность 7040 кВт. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	1,202	167503,33	13941,76	201339	16758	22167	100821	326333
					135119,8	2385,19	162414	2867	–	24173	
14	5800-0000-0000(пл)(об)	Дизель-генератор Р65-5, 380В, 52 кВт	к-т	1	8044643		8044643		–		8044643
									8044643	–	
	2.2 Фундамент под КТП										
15	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	6	1655,67	–	9934	–	–	7152	18453
					1655,67	–	9934	–	–	1367	
16	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	6	28,33	28,33	170	170	–	45	232
					–	10,5	–	63	–	17	
17	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,68	15,67	15,67	42	42	–	12	58
					–	5,97	–	16	–	4	

18	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,68	7,09	7,09	19	19	–	5	26
					–	2,61	–	7	–	2	
19	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2,68	131,34	62,69	352	168	–	187	582
					68,66	28,36	184	76	–	43	
20	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,2	703,33	–	844	–	–	608	1568
					703,33	–	844	–	–	116	
21	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	2,12	28,3	28,3	60	60	–	16	82
					–	10,38	–	22	–	6	
22	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,64	5196,88	1451,56	3326	929	1944	779	4433
					707,81	601,56	453	385	–	328	
23	1107-0501-0102										
		Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2086	1041	8344	4164	1660	4674	14059
					630	360,25	2520	1441	–	1041	
24	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,166	21650		25244		25244		27264

25 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	5,76	818,4	18,4	4714	106	3304	1224	6413
				226,39	2,08	1304	12	–	475	
26 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1,25	26998,4	1272,8	33748	1591	28896	3250	39958
				2608,8	248	3261	310	–	2960	
27 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,018	16500	888,89	297	16	5	256	597
				15333,33	277,78	276	5	–	44	
28 1106-0301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,032	12562,5	843,75	402	27	9	340	801
				11437,5	250	366	8	–	59	
29 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	192200		6150		6150		6642
30 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	195527		1955		1955		2111
31 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	189401		1515		1515		1636
32 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,01	23363,79	7,31	70325	22	61137	8616	85256
				3045,18	–	9166	–	–	6315	
	Ограждение									

33	1101-0203-0501	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 1 НР = 72 %	яма	9	613,11	503,78	5518	4534	–	2027	8149
					109,33	203,44	984	1831	–	604	
34	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,9	5195,56	1452,22	4676	1307	2733	1096	6234
					706,67	602,22	636	542	–	462	
35	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	2,12	25665,09	1090,57	54410	2312	42676	8993	68475
					4444,34	216,98	9422	460	–	5072	
36	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,05292	361810,28	1152,68	19147	61	8650	9519	30959
					197203,33	453,51	10436	24	–	2293	
37	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,837	21879,33	10303,46	18313	8624	1753	6986	27323
					9481,48	2615,29	7936	2189	–	2024	
39	1109-0305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,3008	92613,03	1406,25	27858	423	2431	17334	48807
					83125	392,29	25004	118	–	3615	
	Раздел 3 КЛ-0,4 кВ										
43	1101-0101-0414	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3 НР = 72 %	м3 грунта	47,4	564,16	546,12	26741	25886	–	5718	35056
					18,04	149,51	855	7087	–	2597	
44	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % ктрр1=1,2.	м3 грунта	1,42	1986,62	–	2821	–	–	2031	5240

				1986,62	–	2821	–	–	388	
45	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	228	464,04	399	105801	90972	–	32245	149090
				65,04	131,39	14829	29956	–	11044	
46	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	123	136,02	114,34	16731	14064	–	5255	23745
				21,68	37,66	2667	4632	–	1759	
47	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	15,8	2179		34428		34428		37182
48	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	228	404,07	339,03	92128	77299	–	29003	130821
				65,04	111,64	14829	25453	–	9690	
49	1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР = 72 %	м кабеля	123	235,62	203,1	28981	24981	–	8803	40807
				32,52	66,88	4000	8226	–	3023	
50	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,253	55657		69738		69738		75317
51	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	28,44	30,59	30,59	870	870	–	214	1171
				–	10,44	–	297	–	87	
52	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,16	703,8	–	2224	–	–	1601	4131
				703,8	–	2224	–	–	306	
53	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	338	304,62	144,11	102963	48709	13951	38624	152914

				119,24	39,47	40303	13342	–	11327	
54 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	20	291,15	136,35	5823	2727	928	2101	8558
				108,4	37,5	2168	750	–	634	
55 1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	98	397,76	166,58	38980	16325	6720	14613	57880
				162,6	44,5	15935	4361	–	4287	
56 2306-0137-0705	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,14	677790		94891		94891		102482
57 2306-0137-0708	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,022	1552954		34165		34165		36898
58 2306-0137-0703	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,294	447789		131650		131650		142182
59 1308-0201-2402	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	21977,5	13889,5	43955	27779	1000	17425	66290
				7588	4512,5	15176	9025	–	4910	
60 2302-0401-0412	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 75х2 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3932		7864		7864		8493
61 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,012	120000	–	1440	–	18	1081	2723
				118500	–	1422	–	–	202	

62	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	12	1054		12648		12648		13660
63	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	6	378,33	49	2270	294	338	1233	3783
					273	12,5	1638	75	–	280	
64	2301-0103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	6	950		5700		5700		6156
									–	456	
	Раздел 4 Заземление										
65	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	5	1655,6	–	8278	–	–	5960	15377
					1655,6	–	8278	–	–	1139	
66	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5	703,8	–	3519	–	–	2534	6537
					703,8	–	3519	–	–	484	
67	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	24	569,88	22,67	13677	544	9605	2640	17622
					147	5,79	3528	139	–	1305	
68	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	8	2742,88	153,13	21943	1225	14838	4445	28499
					735	36,75	5880	294	–	2111	
		Итого					12 796 485				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	432 268
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	422 152
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	130 484
- материалы, изделия и конструкции, тенге	785 847
- оборудование, тенге	10 592 443
Накладные расходы, тенге	400 516
Сметная прибыль (8 %), тенге	163 259
Всего	**12 796 485**

(локальная смета 4-2-2)

Площадка водопроводных сооружений №2. Наружное электроосвещение

1 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	160	1655,64	–	264902	–	–	190729	492081
				1655,64	–	264902	–	–	36450	
2 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	106,6	703,73	–	75018	–	–	54012	139352
				703,72	–	75017	–	–	10322	
3 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	53,3	43,66	43,66	2327	2327	–	572	3131
				–	14,9	–	794	–	232	
4 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	53,3	2179		116141		116141		125432
5 1133-0101-0302	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 НР = 80 %	котлован	4,32	4096,53	3131,71	17697	13529	–	8259	28032
				964,81	1425	4168	6156	–	2076	
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,2	703,33	–	844	–	–	608	1568

				703,33	–	844	–	–	116	
7 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,96	4931,25	1452,08	4734	1394	2661	1170	6376
				707,29	603,13	679	579	–	472	
8 1106-0101-0101	Заливка бетоном опор В20. Устройство НР = 91 %	м3	1,68	24778,57	1042,86	41628	1752	38155	1866	46974
				1024,4	196,43	1721	330	–	3480	
9 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	32,64	818,63	18,47	26720	603	18727	6939	36352
				226,41	2,18	7390	71	–	2693	
10 1106-0301-0406	Опора со светильником. Установка к=0,142 НР = 91 %	т	3,408	63023,77	15468,02	214785	52715	5063	160125	404903
				46070,13	5561,62	157007	18954	–	29993	
11 2900-0000-0000(пл)	Опора несиловая фланцевая граненая НФГ-10/12-02-ц	шт	24	196518		4716432		4716432		5093747
12 2307-0106-0309	Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" С 200W, 200 Вт, 24000 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт	38	108528		4124064		4124064		4453989
13 1308-0205-0302	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт	14	12025,71	6465,79	168360	90521	7450	71856	259433
				5027,79	2100,79	70389	29411	–	19217	
14 2106-0801-0201	Кронштейны 1.К2-1,5-1,5-180-ф2 к=0,028	т	0,392	462851		181438		181438		195953

15	1308-0205-0301	Кронштеины специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт.	10	9690,9	5467,9	96909	54679	4549	39920	147775
					3768,1	1776,4	37681	17764	–	10946	
16	2106-0801-0201	Кронштейны 1.К2-1,5-1,5-ф3 к=0,01	т	0,1	462851		46285		46285		49988
17	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка (ЗФ-20/4/К230-2,0-б) к=0,048 НР = 91 %	т	1,152	184539,06	1164,93	212589	1342	188299	21365	252670
					19920,14	460,07	22948	530	–	18716	
18	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	656	291,18	136,39	191015	89475	30430	68901	280709
					108,4	37,48	71110	24586	–	20793	
19	2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,656	746943		489995		489995		529195
20	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	500	291,18	136,39	145590	68197	23193	52517	213956
					108,4	37,48	54200	18740	–	15849	
21	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5	181552		90776		90776		98038
22	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные У731М ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,76	4251		3231		3231		3489
23	1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	594	333,32	27,04	197990	16059	63428	89038	309990

				199,5	8,69	118503	5161	–	22962	
24 2301-0504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	594	133		79002		79002		85322
								–	6320	
	Итого					**13 258 455**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					886 559				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					392 593				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					123 076				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 229 319				
	Накладные расходы, тенге					767 877				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					982 106				
	Всего					**13 258 455**				
	(локальная смета 9-42-2)									
	Площадка водопроводных сооружений №2. Наружное электроосвещение									
1 1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	-160	1655,64	–	-264902	–	–	-190729	-492081
				1655,64	–	-264902	–	–	-36450	
2 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	-106,6	703,73	–	-75018	–	–	-54012	-139352
				703,72	–	-75017	–	–	-10322	
3 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	-53,3	43,66	43,66	-2327	-2327	–	-572	-3131
				–	14,9	–	-794	–	-232	
4 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	-53,3	2179		-116141		-116141		-125432

5 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	-656	291,18	136,39	-191015	-89475	-30430	-68901	-280709
				108,4	37,48	-71110	-24586	–	-20793	
6 2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	-0,656	746943		-489995		-489995		-529195
7 2404-0207-2501	Сжимы ответвительные У731М ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	-0,76	4251		-3231		-3231		-3489
8 1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	-594	333,32	27,04	-197990	-16059	-63428	-89038	-309990
				199,5	8,69	-118503	-5161	–	-22962	
9 2301-0504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	-594	133		-79002		-79002		-85322
								–	-6320	

Итого	**-1 968 701**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-529 532
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-107 861
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-30 541
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-782 227
Накладные расходы, тенге	-403 252
Сметная прибыль (8 %), тенге	-145 828
Всего	**-1 968 701**

(локальная смета 9-50-21)

4-2-0Площадка водопроводных сооружений №2 Наружное электроосвещение

1 1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,656	30347,56	12763,72	19908	8373	826	11093	33481
				16324,7	4812,5	10709	3157	–	2480	
2 2306-1201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,656	394597		258856		258856		279564
3 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	178		8544		8544		9228
4 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	24	420		10080		10080		10886
5 2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SOT130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	3861		92664		92664		100077
6 2900-0000-0009(пл)	Зажим соединительный SO 157.1	шт	96	1248		119808		119808		129393
7 2900-0000-0009(пл)	Зажим соединительный SLIP 22.1	шт	255	1875		478125		478125		516375
8 2900-0000-0009(пл)	Зажим соединительный SLIP 22.12	шт	40	1777		71080		71080		76766
9 2900-0000-0010(пл)	Бандаж PER15	шт	72	18		1296		1296		1400
10 2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	482		11568		11568		12493
11 2404-0207-4909	Крюк сквозной SOT21.0 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	2897		63734		63734		68833
12 2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.0 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2250		27000		27000		29160

13	2404-0207-3132	Зажимы плашечные SL37	шт.	48	753	36144	36144	39036
14	2900-0000-0009(пл)	Зажим натяжной SO 234	шт	10	3455	34550	34550	37314
15	2404-0207-3986	Заземляющий проводник ЗП	шт.	24	986	23664	23664	25557
							–	1893
		Итого				**1 369 563**		
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				10 709		
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				8 373		
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 157		
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 237 939		
		Накладные расходы, тенге				11 093		
		Сметная прибыль (8 %), тенге				101 449		
		Всего				**1 369 563**		
		(локальная смета 9-1-1)						
		Транспортировка материалов						
1	4102-0102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	136,97	462	63280	–	68342
3	4101-0202-3015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 15 км	т	1,08	1408	1521	–	1643
							–	122
		Итого				**69 985**		
		в том числе						

	- перевозка грузов, тенге	64 801
	Сметная прибыль (8 %), тенге	5 184
	Всего	**69 985**
	Итого по сметам:	25 525 787
0,8619091	С коэфф. снижения К=0,8619091	22 000 908
	НДС (12 %)	2 640 109
	Всего по акту:	**24 641 017**

Заказчик:

Директор ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"

_____ Левченко В.И.

Подрядчик:

Директор ТОО "Альтаир-ПВ"

_____ Никоноров Ю.В.