Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ТОО «ART- Construction Company»**

Подрядчик: **ТОО «KS construction group»**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания с сейсмоусилением для детского садика № 2 в г. Талгар Талгарского района Алматинской области**

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
050840005256	060940017314			№15;	01.05.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт здания с сейсмоусилением для детского садика № 2 в г. Талгар Талгарского района Алматинской области	83 012 497,11	83 012 497,11	74 118 300,99				8 894 196,12	83 012 497,11
Удержание авансового платежа	24 903 749,13	24 903 749,13						24 903 749,13
ВСЕГО К ОПЛАТЕ								58 108 747,97

Заказчик
ТОО «ART- Construction Company»

Директор _____ **Ахманов Д.К.**

Подрядчик
ТОО «KS construction group»

Директор _____ **Сарсенгулов К.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «ART- Construction Company»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «KS construction group»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СК-118-22 Капитальный ремонт здания с сейсмоусилением для детского садика № 2 в г. Талгар Талгарского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Детский садик**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №15 от 01.05.2024г.

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	36	2204,18 2117,76	86,42 43,62	79350,00 76239,00	3111,00 1570,00		56023,00 6225,00	141598,00	
2	2	1206-0101-0202 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м²	359,45	757,50 731,69	25,81 16,68	272283,00 263006,00	9278,00 5996,00		193682,00 21520,00	487485,00	
3	3	1206-0101-0302 РСНБ РК 2022	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м²	74,4	1507,00 1507,00	0,00 0,00	112121,00 112121,00	0,00 0,00		80727,00 8970,00	201818,00	
4	4	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	36	3294,07 3110,64	183,43 85,05	118587,00 111983,00	6604,00 3062,00		82832,00 9204,00	210623,00	
5	5	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022	Полотна дверные. Снятие	м²	151,6	565,32 565,32	0,00 0,00	85703,00 85703,00	0,00 0,00		61706,00 6857,00	154266,00	
6	6	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м²	89,6	174,57 170,96	3,61 2,33	15641,00 15318,00	324,00 209,00		11179,00 1242,00	28062,00	
7	7	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2Р Стены и перегородки л.7-АС	450,9	1293,09 1253,13	39,96 25,83	583054,00 565036,00	18018,00 11647,00		415211,00 46136,00	1044401,00	
8	8	1108-0301-0112 РСНБ РК 2022	Стены блоками. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	393,41	19301,97 15162,48	2118,15 545,66	7593588,00 5965071,00	833301,00 214668,00	795215,00	5747158,00 494379,00	13835125,00	
9	9	213-304-0105 РСНБ РК 2022	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 полнотельный, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	24588,125	496,00		12195710,00		12195710,00		12195710,00	
10	11	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м³	42,9	41869,00		1796180,00		1796180,00		1796180,00	
11	12	1108-0301-0201 РСНБ РК 2022	Стены из камней. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	61	10924,44 4969,19	3391,01 807,59	666391,00 303121,00	206852,00 49263,00	156419,00	327717,00 28191,00	1022299,00	
12	13	213-304-0103 РСНБ РК 2022	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотельный, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	6356,2	299,00		1900504,00		1900504,00		1900504,00	
13	14	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	110	4391,05 3272,63	408,87 105,42	483016,00 359989,00	44976,00 11596,00	78051,00	345575,00 29726,00	858317,00	
14	16	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,6575	354275,00		1650036,00		1650036,00		1650036,00	
			Итого вне раздела					27552164,00 7857587,00	1122464,00 298011,00	18572115,00 0,00	7321810,00 652450,00	35526424,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Перемычки л.9-АС										
15	17	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		144	862,67	365,68	124224,00	52658,00	31157,00	62482,00	190942,00	
				шт. сборных конструкций		280,62	87,09	40409,00	12541,00		4236,00		
16	18	1107-0104-0303 РСНБ РК 2022	Перемычки массой до 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т		2	5076,86	2822,78	10154,00	5646,00	175,00	6699,00	17307,00	
				шт. сборных конструкций		2166,39	672,27	4333,00	1345,00		454,00		
17	19	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84 прим.		2,595	221520,00		574844,00		574844,00		574844,00	
				$м^3$									
18	20	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84		3,834	150059,00		575326,00		575326,00		575326,00	
				$м^3$									
19	21	222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84		0,576	120319,00		69304,00		69304,00		69304,00	
				$м^3$									
20	22	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84		0,63	221520,00		139558,00		139558,00		139558,00	
				$м^3$									
21	24	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022	УГОЛКИ металлические. Установка		0,82096	161563,88	14432,19	132637,00	11848,00	53618,00	66618,00	204986,00	
				т металлических изделий		81820,04	5434,87	67171,00	4462,00		5731,00		
22	25	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,82096	479350,00		393527,00		393527,00		393527,00	
				т									
			Итого по разделу 1: Перемычки л.9-АС					2019574,00	70152,00	1837509,00	135799,00	2165794,00	
								111913,00	18348,00	0,00	10421,00		
			Раздел 2: Кровля л.19-АС										
23	26	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила. Установка		17,0364	231240,47	1171,45	3939505,00	19957,00	3253256,00	606994,00	4600454,00	
				$м^3$ древесины в конструкции		39109,90	478,17	666292,00	8146,00		53955,00		
24	27	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		17,0364	1543,81	89,96	26301,00	1533,00	12,00	22921,00	51259,00	
				$м^3$ древесины в конструкции		1453,14	41,78	24756,00	712,00		2037,00		
25	28	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		550,5	1229,21	31,07	676680,00	17105,00	45460,00	571573,00	1297952,00	
				$м^2$ кровли		1115,56	13,00	614116,00	7157,00		49699,00		
26	29	224-103-0719 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		633,075	4731,00		2995078,00		2995078,00		2995078,00	
				$м^2$									
27	30	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		1150,45	146,30	14,53	168311,00	16716,00		144807,00	325715,00	
				$м^2$ изолируемой поверхности		131,77	5,05	151595,00	5810,00		12597,00		
28	31	261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/		1265,495	137,00		173373,00		173373,00		173373,00	
				$м^2$									
29	32	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		69,948	5437,41	21,48	380336,00	1502,00	254593,00	114680,00	504988,00	
				$м^2$ покрытия		1776,19	5,89	124241,00	412,00		9972,00		
30	33	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		470	566,10	18,63	266067,00	8757,00	195379,00	59159,00	330373,00	
				$м^2$ изолируемой поверхности		131,77	5,05	61932,00	2374,00		5147,00		
31	34	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		470	1483,90	77,45	697433,00	36401,00	253950,00	383158,00	1113909,00	
				$м^2$ утепляемого покрытия		866,13	19,99	407081,00	9395,00		33318,00		
32	35	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130		226,6	43327,00		9817898,00		9817898,00		9817898,00	
				$м^3$									
33	36	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой ТОЛЬ		170	590,30	18,63	100351,00	3168,00	74783,00	21398,00	123610,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² изолируемой поверхности		131,77	5,05	22401,00	859,00		1861,00		
			Итого по разделу 2: Кровля л.19-АС					19241333,00	105139,00	17063782,00	1924690,00	21334609,00	
								2072414,00	34865,00	0,00	168586,00		
			Раздел 3: Полы л.12-АС										
34	37	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	438,58	393,12 115,73	48,38 18,50	172415,00 50757,00	21219,00 8114,00	100439,00	55340,00 4710,00	232465,00	
35	38	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	43,858	14155,12 5229,62	2668,89 1156,01	620815,00 229361,00	117052,00 50700,00	274402,00	263257,00 22405,00	906477,00	
36	39	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство В7,5	м³ подстилающего слоя	43,858	27937,16 5907,53	10,48 0,00	1225268,00 259092,00	460,00 0,00	965716,00	243547,00 20727,00	1489542,00	
37	40	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	438,58	992,40 544,25	36,56 22,35	435247,00 238697,00	16034,00 9802,00	180515,00	233588,00 19881,00	688716,00	
38	41	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	438,58	693,48 40,37	37,35 22,17	304146,00 17705,00	16381,00 9723,00	270060,00	25784,00 2193,00	332123,00	
39	42	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	438,58	5938,38 2502,97	27,65 12,21	2604455,00 1097753,00	12127,00 5355,00	1494575,00	1036922,00 88247,00	3729624,00	
40	43	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	395	816,50 488,43	2,60 1,26	322518,00 192930,00	1027,00 498,00	128561,00	181822,00 15476,00	519816,00	
41	44	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	266,3	393,12 115,73	48,38 18,50	104688,00 30819,00	12884,00 4927,00	60985,00	33602,00 2860,00	141150,00	
42	45	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	26,63	14155,12 5229,62	2668,89 1156,01	376951,00 139265,00	71073,00 30785,00	166614,00	159846,00 13604,00	550401,00	
43	46	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство В7,5	м³ подстилающего слоя	26,63	27937,16 5907,53	10,48 0,00	743967,00 157318,00	279,00 0,00	586370,00	147879,00 12585,00	904431,00	
44	47	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	266,3	3526,05 1065,59	115,36 19,26	938987,00 283767,00	30720,00 5129,00	624500,00	271562,00 23112,00	1233661,00	
45	48	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	266,3	2134,75 642,94	57,23 10,98	568484,00 171215,00	15240,00 2924,00	382029,00	163689,00 13930,00	746103,00	
46	49	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	266,3	992,40 544,25	36,56 22,35	264276,00 144934,00	9736,00 5952,00	109606,00	141831,00 12071,00	418178,00	
47	50	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	266,3	693,48 40,37	37,35 22,17	184674,00 10751,00	9946,00 5904,00	163977,00	15656,00 1332,00	201662,00	
48	51	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м² покрытия	266,3	4026,51 638,03	31,22 16,67	1072260,00 169907,00	8314,00 4439,00	894038,00	163886,00 13949,00	1250095,00	
49	52	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	427,26	314,22 135,55	3,11 1,37	134254,00 57915,00	1328,00 585,00	75010,00	54988,00 4678,00	193920,00	
50	53	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	37,65	393,12 115,73	48,38 18,50	14801,00 4357,00	1822,00 697,00	8622,00	4751,00 404,00	19956,00	
51	54	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		3,765	14155,12	2668,89	53294,00	10048,00	23556,00	22599,00	77816,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ подстилающего слоя		5229,62	1156,01	19690,00	4352,00		1923,00		
52	55	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство В7,5		3,765	27937,16	10,48	105183,00	39,00	82902,00	20907,00	127869,00	
				м³ подстилающего слоя		5907,53	0,00	22242,00	0,00		1779,00		
53	56	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		37,65	3526,05	115,36	132756,00	4343,00	88293,00	38394,00	174418,00	
				м² изолируемой поверхности		1065,59	19,26	40119,00	725,00		3268,00		
54	57	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		37,65	2134,75	57,23	80373,00	2154,00	54012,00	23143,00	105485,00	
				м² изолируемой поверхности		642,94	10,98	24207,00	413,00		1969,00		
55	58	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		37,65	992,40	36,56	37364,00	1376,00	15496,00	20052,00	59123,00	
				м² стяжки		544,25	22,35	20491,00	841,00		1707,00		
56	59	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		37,65	5938,38	27,65	223580,00	1041,00	128302,00	89015,00	320171,00	
				м² покрытия		2502,97	12,21	94237,00	460,00		7576,00		
57	60	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		72	816,50	2,60	58788,00	187,00	23434,00	33142,00	94751,00	
				м плинтусов		488,43	1,26	35167,00	91,00		2821,00		
			Итого по разделу 3: Полы л.12-АС					10779544,00	364830,00	6902014,00	3445202,00	14517953,00	
								3512696,00	152416,00	0,00	293207,00		
			Раздел 4: Проемы л.12-АС										
			Подраздел 1: Окна										
58	61	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		91,8	1805,02	254,78	165701,00	23388,00		139229,00	317306,00	
				м²		1550,24	134,94	142312,00	12387,00		12376,00		
59	62	223-102-0507 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		91,8	40167,00		3687331,00		3687331,00		3687331,00	
				м²									
60	63	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых		0,81	2730,67	256,75	2212,00	208,00		1901,00	4282,00	
				м²		2473,92	133,11	2004,00	108,00		169,00		
61	64	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		0,81	39837,00		32268,00		32268,00		32268,00	
				м²									
62	65	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м		54,1	362,67	7,44	19620,00	402,00		17481,00	38655,00	
				м		355,23	3,79	19218,00	205,00		1554,00		
63	66	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм		54,1	1238,00		66976,00		66976,00		66976,00	
				м									
64	67	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		54,1	2271,47	5,73	122887,00	310,00	83753,00	31137,00	157137,00	
				м		717,62	1,80	38823,00	97,00		3113,00		
			Итого по подразделу 1: Окна					4096995,00	24308,00	3870328,00	189748,00	4303955,00	
								202357,00	12797,00	0,00	17212,00		
			Подраздел 2: Двери										
65	68	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах		3,99	4078,72	69,61	16274,00	278,00	756,00	10606,00	28110,00	
				м²		3819,68	32,82	15241,00	131,00		1230,00		
66	69	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный		3,99	55181,00		220172,00		220172,00		220172,00	
				м²									
67	70	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		74,55	2085,24	123,29	155455,00	9191,00	8215,00	128026,00	294861,00	
				м²		1851,75	56,38	138048,00	4203,00		11380,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	71	223-201-0302 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	66,15	17461,00		1155045,00		1155045,00		1155045,00	
69	72	223-201-0301 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	8,4	19800,00		166320,00		166320,00		166320,00	
70	73	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	82	527,00		43214,00		43214,00		43214,00	
71	74	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	41	5075,00		208075,00		208075,00		208075,00	
72	75	223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	41	4001,00		164041,00		164041,00		164041,00	
			Итого по подразделу 2: Двери					2128596,00	9469,00	1965838,00	138632,00	2279838,00	
								153289,00	4334,00	0,00	12610,00		
			Итого по разделу 4: Проемы л.12-АС					6225591,00	33777,00	5836166,00	328380,00	6583793,00	
								355646,00	17131,00	0,00	29822,00		
			ИТОГО по акту					65818206,00	1696362,00	50211586,00	13155881,00	80128573,00	
								13910256,00	520771,00	0,00	1154486,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,04			833337,16					
			Итого с временными									80961910,16	
			Зимние удорожания	%	1,44			1165851,51					
			Итого с зимними удорожаниями									82127761,67	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1642555,23					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									83770316,90	
			Итого в текущих ценах 2023 год-100%, к = 1,079									90 388 172	
			Итого с тендерный скидкой (18%)									74 118 300,99	
			НДС 12%									8 894 196,12	
			Итого с НДС									83 012 497,11	

Заказчик
ТОО «ART- Construction Company»

Директор Ахманов Д.К.

Подрядчик
ТОО «KS construction group»

Директор Сарсенкулов К.Б.