Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №22 имени Алии Молдагуловой" отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области",АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, АТЫРАУ Г.А., Г.АТЫРАУ, УЛ МҰСА БАЙМУХАНОВ, 39Б, тел.: 360860**	**020240003837**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Азамат курылыс",041000, Республика Казахстан, Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, Ашим Арзиев, дом № 151/1**	**050340002411**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №4 от 20.01.2023

Номер документа	Дата составления
125	31.07.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здании СШ№22 им. А.Молдагуловой в г.Атыра			усл.	1	35 897 087,00	35 897 087,00	3 846 116,46
				Итого	1	x	35 897 087,00	3 846 116,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Дир / _____ / Сапиева А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 31.07.2023

М.П.

Сканировано с CamScanner

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №22 имени Алии Молдагуловой" отдела образования г.Атырау Управления образования Атырауской области"
Подрячик: ТОО "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1,БИН 050340002411
Технический надзор: ТОО КустанаСпецСтрой

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1
за июль 2023 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
заказчика	подрядчика	№4 от 20.01.2023г.							

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здании СШ№22 им. А.Молдагуловой в г.Атырау»	35 897 087,00	32 050 971							3 846 116	35 897 087,00
Удержание аванса 30%	10 769 126									10 769 126
Итого к оплате										25 127 961

Заказчик:

Руководитель КГУ "Средняя общеобразовательная школа №22 имени Алии Молдагуловой" отдела образования г.Атырау Управления образования Атырауской области

Руководитель отдела Салиева А.

Технический надзор:

ТОО КустанаСпецСтрой

Садык А.В.

Подрядчик:

Директор ТОО "Азамат құрылыс"

Аменов Т.Е.

Сканировано с CamScanner

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Средняя общеобразовательная школа №22 имени Алии Молдагуловой" отдела образования г.Атырау Управления образования Атырауской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здании СШ№22 им. А.Молдагуловой в г.Атырау
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №4 от 20.01.2023

Акт выполненных работ №1

за июль 2023 (месяц, год) на работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета: 2-2-1 Общестроительные работы										
			Раздел: 21. Ремонтные работы										
1	3	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	1082	38,04	0	41159	0	0	29635	76458	
						38,04	0	41159	0		5664		
2	4	Е12-120104-0504	Очистка вручную от краски маслянойстен и потолков	м2	2721,75	259,31	0	705777	0	0	508160	1311051	
						259,31	0	705777	0		97115		
3	5	Е12-130103-0401	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	2653,35	95,59	5,68	253634	15071	0	177267	465373	
						89,91	2,88	238563	7642		34472		
			Итого по разделу: 21. Ремонтные работы									1852882	
			Раздел: 23. Проемы										
4	49	Е12-060101-0102	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке	шт.	106	3962,37	104,36	421596	11104	0	299425	778703	
						3858,01	50,52	410492	5375		57682		
5	50	Е12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	72,5515	1014,28	0	73588	0	0	52983	136697	
						1014,28	0	73588	0		10126		
6	51	Е12-080101-0401	Поиски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	207,29	91,85	0,03	19040	7	0	13704	35363	
						91,82	0	19033	0		2619		
7	52	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	2,736	3962,27	225,01	10840	616	5084	3918	15939	
						1879,05	109,83	5141	300		1181		
8	53	С121-090201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: однозлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	2,736	29779		81476		81476		87994	
											6518		
9	54	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	365,427	2858,25	225,11	1044483	82262	422909	417957	1579436	
						1475,84	112,7	539312	41183		116995		

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	55	С121-090201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	368,427	20337		7431689		7431689	594535	8026223	
11	56	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	24,624	2524,32 1177,47	222,15 111,34	62159 28994	5470 2742	27694	22849 6801	91809	
12	57	С121-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	24,624	22139		545151		545151	43612	588763	
13	58	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51м	м	207,29	1262,93 293,88	6,46 3,3	261792 60919	1340 684	199533	44355 24492	330638	
14	59	С121-090205-0207	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	207,29	2754		570877		570877	45670	616547	
15	61	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	54	2213,85 2093,6	120,25 57,21	119880 113368	6511 3098	0	83856 16299	220034	
			Итого по разделу: 23. Проемы									12508145	
			Раздел: 24. Внутренние отделочные работы										
16	72	Е12-110101-0110 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	369,396	2451,74 1393,97	31,94 25,81	905663 514927	11798 9534	378938	377612 102662	1385937	
17	74	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	799,985	1994,33 1084,12	28,87 22,91	1595434 867280	23096 18328	705059	637638 178646	2411717	
18	76	Е12-110101-0110 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	298,125	2451,74 1393,97	31,94 25,81	730925 415577	9522 7695	305826	304756 82855	1118536	
19	78	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	596,515	1994,33 1084,12	28,87 22,91	1189648 646694	17221 13666	525733	475459 133209	1798316	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 24. Внутренние отделочные работы									6714504	
			Смета: 2-1-2 Отопление и Вентиляция										
			Раздел: 28. Демонтажные работы										
1	1	Е12-150102-0201	Воздухосборники. Демонтаж		139	592,15	0	82131	0	0	59135	152567	
				шт.		592,15	0	82131	0		11301		
2	2	Е12-150101-0301	Клапана. Снятие		437	68,97	0,23	30140	101	0	21666	55950	
				шт. арматуры		68,74	0,12	30039	52		4145		
3	3	Е12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж		146	1182,82	50,92	173046	7450	0	122075	318731	
				шт.		1131,9	27,01	165597	3952		23609		
4	4	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18 К=0,4	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж		38	573,64	6,3	21799	239	0	15525	40309	
				м трубопровода		567,34	0,07	21559	3		2986		
5	5	Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 18 К=0,4	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж		28,5	612,39	7,46	17453	213	0	12415	32257	
				м трубопровода		604,93	0,09	17241	3		2389		
6	6	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18 К=0,4	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Демонтаж		693,5	659,92	8,66	457656	6007	0	325255	845544	
				м трубопровода		651,26	0,14	451648	95		62633		
			Итого по разделу: 28. Демонтажные работы									1445357	
			Раздел: 29. Монтажные работы										
7	21	С123-051001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005		899	2126		1911274		1911274		2064176	
				секция							152902		
			Итого по разделу: 29. Монтажные работы									2064176	
			Смета: 2-1-3 Внутренний водопровод и канализация										
			Раздел: 30. Сантехническое оборудование/Демонтаж										
1	1	Е12-150101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие		26	444,31	1,59	11396	41	0	8192	21156	
				шт. арматуры		442,72	0,84	11355	22		1568		
2	2	Е12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж		10	776,5	6,59	7377	63	0	5291	13681	
				прибор		769,91	3,5	7314	33		1014		
3	3	Е12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж		26	624,59	5,91	16021	152	0	11484	29705	
				прибор		618,68	3,14	15869	81		2200		
			Итого по разделу: 30. Сантехническое оборудование/Демонтаж									64542	
			Смета: 2-1-4 Электроосвещение										
			Раздел: 32. Монтажные работы										
1	1	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу		1	29496,48	4494,54	29496	4495	18116	6250	38606	
				шт.		6886,2	1793,75	6886	1794		2860		
2	2	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012		1	236158		236158				236158	
				шт.						236158			
			Отпускная цена			236158		236158					

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*236158*					
3	4	С123-070501-0201	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-00, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5S	шт.	1	10137		10137		10137	811	10948	
4	5	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6153,79 4195,56	143,46 59,5	6154 4196	143 59	1815	3064 737	9955	
5	6	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952		4952		4952	396	5348	
6	7	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	5582,85 3263,7	139,1 43,75	16749 9791	417 131	6540	7144 1911	25804	
7	8	С123-070204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	1302		3906		3906	312	4218	
8	9	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3004,52 1631,85	28,71 0	18027 9791	172 0	8064	7050 2006	27083	
9	10	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	479		1916		1916	153	2069	
10	11	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	4200		8400		8400	672	9072	
11	12	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6153,79 4195,56	143,46 59,5	6154 4196	143 59	1815	3064 737	9955	
12	13	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952		4952		4952	396	5348	
13	14	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	5582,85 3263,7	139,1 43,75	16749 9791	417 131	6540	7144 1911	25804	
14	15	С123-070204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	1302		3906		3906	312	4218	
15	16	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3004,52 1631,85	28,71 0	15023 8159	144 0	6720	5875 1672	22570	
16	17	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	479		1916		1916	153	2069	
17	18	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	4200		4200		4200	336	4536	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	19	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6153,79 4195,56	143,46 59,5	6154 4196	143 59	1815	3064 737	9955	
19	20	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952		4952		4952	396	5348	
20	21	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	3004,52 1631,85	28,71 0	27041 14687	258 0	12096	10574 3009	40624	
21	23	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	4200		16800		16800	1344	18144	
22	24	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6153,79 4195,56	143,46 59,5	6154 4196	143 59	1815	3064 737	9955	
23	25	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952		4952		4952	396	5348	
24	26	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	5582,85 3263,7	139,1 43,75	27914 16318	696 219	10900	11907 3186	43007	
25	27	С123-070204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	1302		6510		6510	521	7031	
26	28	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3004,52 1631,85	28,71 0	12018 6527	115 0	5376	4700 1337	18055	
27	29	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	479		958		958	77	1035	
28	30	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	4200		8400		8400	672	9072	
29	31	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6153,79 4195,56	143,46 59,5	6154 4196	143 59	1815	3064 737	9955	
30	32	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952		4952		4952	396	5348	
31	33	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	5582,85 3263,7	139,1 43,75	27914 16318	696 219	10900	11907 3186	43007	
32	34	С123-070204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	1302		6510		6510	521	7031	
33	35	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3004,52 1631,85	28,71 0	12018 6527	115 0	5376	4700 1337	18055	
34	36	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	479		958		958	77	1035	
35	37	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	4200		8400		8400	672	9072	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	38	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6153,79	143,46	6154	143	1815	3064	9955	
						4195,56	59,5	4196	59		737		
37	39	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952		4952		4952		5348	
											396		
38	40	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	5582,85	139,1	27914	696	10900	11907	43007	
						3263,7	43,75	16318	219		3186		
39	41	С123-070204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	1302		6510		6510		7031	
											521		
40	42	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3004,52	28,71	12018	115	5376	4700	18055	
						1631,85	0	6527	0		1337		
41	43	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	479		958		958		1035	
											77		
42	44	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	4200		8400		8400		9072	
											672		
43	45	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6153,79	143,46	6154	143	1815	3064	9955	
						4195,56	59,5	4196	59		737		
44	46	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952		4952		4952		5348	
											396		
45	47	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	5582,85	139,1	22331	556	8720	9525	34405	
						3263,7	43,75	13055	175		2549		
46	48	С123-070204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	1302		5208		5208		5625	
											417		
47	49	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3004,52	28,71	15023	144	6720	5875	22570	
						1631,85	0	8159	0		1672		

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	50	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	479		479		479	38	517	
49	51	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	4200		16800		16800	1344	18144	
50	52	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6153,79 4195,56	143,46 59,5	6154 4196	143 59	1815	3064 737	9955	
51	53	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952		4952		4952	396	5348	
52	54	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	5582,85 3263,7	139,1 43,75	16749 9791	417 131	6540	7144 1911	25804	
53	55	С123-070204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	1302		3906		3906	312	4218	
54	56	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3004,52 1631,85	28,71 0	18027 9791	172 0	8064	7050 2006	27083	
55	57	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	479		1916		1916	153	2069	
56	58	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	4200		8400		8400	672	9072	
57	59	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6153,79 4195,56	143,46 59,5	6154 4196	143 59	1815	3064 737	9955	
58	60	С123-070201-0202	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5781		5781		5781	462	6243	
59	61	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5582,85 3263,7	139,1 43,75	5583 3264	139 44	2180	2381 637	8601	
60	62	С123-070204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1302		1302		1302	104	1406	
61	63	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	3004,52 1631,85	28,71 0	33050 17950	316 0	14784	12924 3678	49652	
62	64	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	479		2395		2395	192	2587	
63	65	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	4200		25200		25200	2016	27216	
64	66	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6153,79 4195,56	143,46 59,5	6154 4196	143 59	1815	3064 737	9955	
65	67	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952		4952		4952	396	5348	
66	68	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5582,85 3263,7	139,1 43,75	11166 6527	279 88	4360	4763 1274	17203	
67	69	С123-070204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1302		2604		2604	208	2812	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	70	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3004,52 1631,85	28,71 0	21032 11423	201 0	9408	8225 2340	31597	
69	71	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	479		1916		1916	153	2069	
70	72	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	4200		12600		12600	1008	13608	
71	73	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6153,79 4195,56	143,46 59,5	6154 4196	143 59	1815	3064 737	9955	
72	74	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952		4952		4952	396	5348	
73	75	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	5582,85 3263,7	139,1 43,75	16749 9791	417 131	6540	7144 1911	25804	
74	76	С123-070204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	1302		3906		3906	312	4218	
75	77	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3004,52 1631,85	28,71 0	15023 8159	144 0	6720	5875 1672	22570	
76	78	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	479		479		479	38	517	
77	79	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	4200		16800		16800	1344	18144	
			Итого по разделу: 32. Монтажные работы									1253262	
			Раздел: 35. Кабельно-проводниковая продукция в трубе##										
78	93	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	872	267,42 216,68	2,6 0,07	233193 188948	2267 65	41978	136089 29543	398825	
79	94	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1780	127,21 115,02	1,51 0,04	226426 204741	2692 67	18993	147462 29911	403799	
80	95	С123-060145-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,252	153817		38762		38762	3101	41863	
81	96	С123-060145-1503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,176	192956		226916		226916	18153	245069	
82	97	С123-060145-1504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,678	297282		201557		201557	16125	217682	
83	98	С123-060145-1903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,447	759230		339376		339376	27150	366526	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	99	С123-060145-1906	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,021	3184819		66881		66881	5350	72231	
85	100	С123-060145-1905	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,063	2001364		126086		126086	10087	136173	
86	101	С123-060902-0115	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,015	868360		13025		13025	1042	14067	
87	102	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	26	3545,71 1123,78	200,73 61,25	92188 29218	5218 1592	57751	22184 9150	123522	
88	103	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	325	679,52 224,76	29,68 9,63	220844 73046	9644 3128	138154	54845 22055	297744	
89	104	Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	600	434,72 240,81	64,49 20,56	260830 144486	38693 12338	77652	112913 29899	403642	
90	105	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	564,8 465,57	41,78 14,44	11296 9311	836 289	1149	6912 1457	19665	
91	106	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	20	140		2800		2800	224	3024	
92	107	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1760	428,58 353,19	18,39 4,81	754293 621611	32362 8470	100320	453658 96636	1304587	
93	108	С123-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	1760	53		93280		93280	7462	100742	
			Итого по разделу: 35. Кабельно-проводниковая продукция в трубе##									4149162	
			Раздел: 36. Демонтажные работы										
94	109	Е12-170101-2701	Щитки групповые на лестничной клетке. Ремонт со сменой автоматов	шт.	11	6961,47 6961,47	0 0	79361 79361	0 0	0	57140 10920	147421	
95	110	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	201	58,93 58,93	0 0	11868 11868	0 0	0	8545 1633	22047	
96	111	Е12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	33	64,45 63,77	0,68 0,36	2143 2120	23 12	0	1535 295	3973	
97	112	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	236	192,89 191,07	1,82 0,96	45445 45016	428 226	0	32575 6242	84261	
98	113	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	м	2280	97,5 97,27	0,23 0,12	222300 221776	524 274	0	159876 30574	412749	
			Итого по разделу: 36. Демонтажные работы									670451	
			ИТОГО:					4248334 1903209	105395 30403	15114825 236158	5422814 2258240	30722484	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							236158			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			1,2 %		365836					
			Итого с временными									31088320	
			Зимние удорожания			1,35 %		416504					
			Итого с зимними удорожаниями									31504824	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		625373					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									32130197	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									33737864	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,95									32050971	
			НДС			12 %		3846116					
			Итого с НДС									35897087	

Сдал (Подрядчик)

ТОО Азамат құрылыс

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Асенов Т.Е

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "КустанайСпецСтрой

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Астана проект 2030"

Принял (Заказчик)

Руководитель КГУ "Алтынсаринская средняя школа №22 имени Алии Молдагуловой" акимата города Костаная" Управления образования акимата города Костаная

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Директор Асанов Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Сканировано с CamScanner