Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского,Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, Абай 56**	**050240008665**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Электроремонт",Республика Казахстан, Алматинская обл, Илийский р-он, с. ОТЕГЕН БАТЫРА, ул. ТИТОВ, дом № 98**	**010740001301**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №15 от 26.02.2025 с.Аккайнар

Номер документа	Дата составления
14	**04.07.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Установка уличного освещения села Аккайнар Жамбылского района Алматинской области			усл.	1	20 070 269,56	20 070 269,56	2 150 386,02
				Итого	1	x	20 070 269,56	2 150 386,02

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.07.2025

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района", Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, АБАЙ, 56, БИН 050240008665**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОРЕМОНТ" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, ТИТОВ, 98, БИН/ИИН 010740001301**

Наименование строительства и его адрес: **Установка уличного освещения в селе Аккайнар Жамбылского района Алматинской области.**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Июнь 2025 **№2** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
50240008665	10740001301	№15	26.02.2025г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: аванс 30%	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего	К оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Установка уличного освещения в селе Аккайнар Жамбылского района Алматинской области.											
02-14-02 Наружное освещение	66 267 988,81	17 919 883,54	6 021 080,87						2 150 386,02	20 070 269,56	14 049 188,69
ИТОГО по справке	**66 267 988,81**	**17 919 883,54**	**6 021 080,87**						**2 150 386,02**	**20 070 269,56**	**14 049 188,69**

NB

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района", Алматинская область.**

Абсейтов Кайсар Бекмуратович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик **Генеральный директор**

Иманалиев Нурлан Бакдулатович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор

Сахабутдинов А.Ф.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Технический надзор

Кунаев Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района", Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, АБАЙ, 56, БИН 050240008665**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОРЕМОНТ" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, ТИТОВ, 98, БИН/ИИН 010740001301**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Установка уличного освещения в селе Аккайнар Жамбылского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **02-14 Село Аккайнар. Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15** от 26.02.2025г.

Акт выполненных работ №2

за **июнь 2025** (месяц, год) на **02-14-02 Наружное освещение**

Составлен ценах 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4: Крепление СИП к промежуточной опоре СП-1, в составе: - 150 компл.									
1	44	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка**	светильник	150	16 529,0	2 803,0	2 479 350,0	420 450,0			2 479 350,0
						13 726,0	759,0	2 058 900,0	113 850,0			
2	45	247-103-2720 *СпрСЦ 01.2024*	**Светильник уличный светодиодный, LED 100W 5000K IP66**	шт.	150	19 860,0		2 979 000,0		2 979 000,0		2 979 000,0
3	46	247-306-0314 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн однорожковый типа КГ1К-1.5-1.5-0.075 высотой 1500 мм, длина вылета 1500 мм**	шт.	150	16 071,0		2 410 650,0		2 410 650,0		2 410 650,0
4	47	1308-0201-0810 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям с креплением по всей длине.** ***Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.***	м кабеля	600	1 493,0	446,0	895 800,0	267 600,0	63 000,0		895 800,0
						942,0	119,0	565 200,0	71 400,0			
5	48	243-106-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1**	м	612	329,0		201 348,0		201 348,0		201 348,0
			Подраздел 2: Линейная арматура									
6	53	252-207-2355 *СпрСЦ 01.2024*	**Крюк типа CF 16 бандажный**	шт.	150	2 997,0		449 550,0		449 550,0		449 550,0
7	54	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	**Монтажная лента крепления F 207**	м	390	520,0		202 800,0		202 800,0		202 800,0
8	55	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа-бугель NB 20**	шт.	300	111,0		33 300,0		33 300,0		33 300,0
9	56	252-202-0543 *СпрСЦ 01.2024*	**Зажим поддерживающий типа PSP 25/120M**	шт.	150	6 472,0		970 800,0		970 800,0		970 800,0
10	57	252-207-1072 *СпрСЦ 01.2024*	**Зажим ответвительный типа P 4 герметичный с одновременной затяжкой болтов**	шт.	300	2 517,0		755 100,0		755 100,0		755 100,0
11	58	252-207-5102 *СпрСЦ 01.2024*	**Зажим ответвительный для монтажа СИП типа СТ 16 А прокалывающий герметичный**	шт.	150	1 192,0		178 800,0		178 800,0		178 800,0
12	59	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут**	шт.	300	89,0		26 700,0		26 700,0		26 700,0
13	61	1133-0106-0102 *РСНБ РК 2022*	**Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную**	т	0,1539	23 955,0	0,0	3 687,0	0,0			3 687,0
						23 955,0	0,0	3 687,0	0,0			

	Позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	62	413-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка тракторами колесными с прицепом грузов, кроме навалочных. Тяговый класс до 3. Расстояние перевозки 5 км (развозка по трассе)	т·км	0,7695	207,0		159,0				159,0
			Итого по подразделу 2: Линейная арматура					2 620 896	0	2 617 050	0	2 620 896
								3 687	0	0	0	
			Итого по разделу 4: Крепление СИП к промежуточной опоре СП-1, в составе: - 150 компл.					11 587 044	688 050	8 271 048	0	11 587 044
								2 627 787	185 250	0	0	
			Раздел 5: Крепление СИП к концевой опоре СК-1, в составе: - 10 компл.									
15	69	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	10	16 529,0	2 803,0	165 290,0	28 030,0			165 290,0
16	70	247-103-2720 *СпрСЦ 01.2024*	Светильник уличный светодиодный, LED 100W 5000K IP66			13 726,0	759,0	137 260,0	7 590,0			
17	71	247-306-0314 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн однорожковый типа КГ1К-1.5-1.5-0.075 высотой 1500 мм, длина вылета 1500 мм	шт.	10	19 860,0		198 600,0		198 600,0		198 600,0
18	72	1308-0201-0810 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям с креплением по всей длине. *Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.*	шт.	10	16 071,0		160 710,0		160 710,0		160 710,0
19	73	243-106-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	м кабеля	40	1 493,0	446,0	59 720,0	17 840,0	4 200,0		59 720,0
						942,0	119,0	37 680,0	4 760,0			
			Подраздел 2: Линейная арматура	м	40,8	329,0		13 423,0		13 423,0		13 423,0
20	78	252-207-2355 *СпрСЦ 01.2024*	Крюк типа CF 16 бандажный	шт.	10	2 997,0		29 970,0		29 970,0		29 970,0
21	79	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Монтажная лента крепления F 207	м	26	520,0		13 520,0		13 520,0		13 520,0
22	80	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	Скрепа-бугель NB 20	шт.	20	111,0		2 220,0		2 220,0		2 220,0
23	81	252-207-4813 *СпрСЦ 01.2024*	Зажим анкерный для крепления СИП PAG 416/35	шт.	10	2 885,0		28 850,0		28 850,0		28 850,0
24	82	252-207-1072 *СпрСЦ 01.2024*	Зажим ответвительный типа P 4 герметичный с одновременной затяжкой болтов	шт.	20	2 517,0		50 340,0		50 340,0		50 340,0
25	83	252-207-1073 *СпрСЦ 01.2024*	Зажим ответвительный типа P 616R герметичный с одновременной затяжкой болтов	шт.	10	2 796,0		27 960,0		27 960,0		27 960,0
26	85	252-207-5102 *СпрСЦ 01.2024*	Зажим ответвительный для монтажа СИП типа CT 16 A прокалывающий герметичный	шт.	10	1 192,0		11 920,0		11 920,0		11 920,0
27	86	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт.	10	89,0		890,0		890,0		890,0
28	87	252-207-0919 *СпрСЦ 01.2024*	Колпачок изолирующий типа CE 25-150	шт.	40	206,0		8 240,0		8 240,0		8 240,0
29	88	1133-0106-0102 *РСНБ РК 2022*	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,00914	23 955,0	0,0	219,0	0,0			219,0
						23 955,0	0,0	219,0	0,0			
30	89	413-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка тракторами колесными с прицепом грузов, кроме навалочных. Тяговый класс до 3. Расстояние перевозки 5 км (развозка по трассе)	т·км	0,0457	207,0		9,0				9,0
			Итого по подразделу 2: Линейная арматура					174 138	0	173 910	0	174 138
								219	0	0	0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 5: Крепление СИП к концевой опоре СК-1, в составе: - 10 компл.					771 881	45 870	550 843	0	771 881
								175 159	12 350	0	0	
			Раздел 6: Крепление СИП к анкерно-угловой опоре СА-1, в составе: - 4 компл.									
31	96	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка**	светильник	4	16 529,0 13 726,0	2 803,0 759,0	66 116,0 54 904,0	11 212,0 3 036,0			66 116,0
32	97	247-103-2720 *СпрСЦ 01.2024*	**Светильник уличный светодиодный, LED 100W 5000K IP66**	шт.	4	19 860,0		79 440,0		79 440,0		79 440,0
33	98	247-306-0314 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн однорожковый типа КГ1К-1.5-1.5-0.075 высотой 1500 мм, длина вылета 1500 мм**	шт.	4	16 071,0		64 284,0		64 284,0		64 284,0
34	99	1308-0201-0810 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям с креплением по всей длине.** ***Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.***	м кабеля	16	1 493,0 942,0	446,0 119,0	23 888,0 15 072,0	7 136,0 1 904,0	1 680,0		23 888,0
35	100	243-106-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ** 31996-2012, **марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1**	м	16,32	329,0		5 369,0		5 369,0		5 369,0
			Подраздел 2: Линейная арматура									
36	105	252-207-2355 *СпрСЦ 01.2024*	**Крюк типа CF 16 бандажный**	шт.	8	2 997,0		23 976,0		23 976,0		23 976,0
37	106	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	**Монтажная лента крепления F 207**	м	10,4	520,0		5 408,0		5 408,0		5 408,0
38	107	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа-бугель NB 20**	шт.	8	111,0		888,0		888,0		888,0
39	108	252-207-4813 *СпрСЦ 01.2024*	**Зажим анкерный для крепления СИП PAG 416/35**	шт.	8	2 885,0		23 080,0		23 080,0		23 080,0
40	109	252-207-1072 *СпрСЦ 01.2024*	**Зажим ответвительный типа P 4 герметичный с одновременной затяжкой болтов**	шт.	8	2 517,0		20 136,0		20 136,0		20 136,0
41	110	252-207-1073 *СпрСЦ 01.2024*	**Зажим ответвительный типа P 616R герметичный с одновременной затяжкой болтов**	шт.	4	2 796,0		11 184,0		11 184,0		11 184,0
42	112	252-207-5102 *СпрСЦ 01.2024*	**Зажим ответвительный для монтажа СИП типа СТ 16 А прокалывающий герметичный**	шт.	4	1 192,0		4 768,0		4 768,0		4 768,0
43	113	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут**	шт.	8	89,0		712,0		712,0		712,0
44	114	1133-0106-0102 *РСНБ РК 2022*	**Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную**	т	0,006068	23 955,0 23 955,0	0,0 0,0	145,0 145,0	0,0 0,0			145,0
45	115	413-101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка тракторами колесными с прицепом грузов, кроме навалочных. Тяговый класс до 3. Расстояние перевозки 5 км (развозка по трассе)**	т·км	0,03034	207,0		6,0				6,0

№№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по подразделу 2: Линейная арматура					**90 303**	**0**	**90 152**	**0**	**90 303**
								145	**0**	**0**	**0**	
			Итого по разделу 6: Крепление СИП к анкерно-угловой опоре СА-1, в составе: - 4 компл.					**329 400**	**18 348**	**240 925**	**0**	**329 400**
								70 121	**4 940**	**0**	**0**	
			Раздел 7: Крепление СИП к ответвительной опоре СП-2, в составе: - 7 компл.									
46	122	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка**	светильник	7	16 529,0 13 726,0	2 803,0 759,0	115 703,0 96 082,0	19 621,0 5 313,0			115 703,0
47	123	247-103-2720 *СпрСЦ 01.2024*	**Светильник уличный светодиодный, LED 100W 5000K IP66**	шт.	7	19 860,0		139 020,0		139 020,0		139 020,0
48	124	247-306-0314 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн однорожковый типа КГ1К-1.5-1.5-0.075 высотой 1500 мм, длина вылета 1500 мм**	шт.	7	16 071,0		112 497,0		112 497,0		112 497,0
49	125	1308-0201-0810 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям с креплением по всей длине.** ***Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.***	м кабеля	28	1 493,0 942,0	446,0 119,0	41 804,0 26 376,0	12 488,0 3 332,0	2 940,0		41 804,0
50	126	243-106-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1**	м	28,56	329,0		9 396,0		9 396,0		9 396,0
			Подраздел 2: Линейная арматура									
51	131	252-207-2355 *СпрСЦ 01.2024*	**Крюк типа CF 16 бандажный**	шт.	14	2 997,0		41 958,0		41 958,0		41 958,0
52	132	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	**Монтажная лента крепления F 207**	м	18,2	520,0		9 464,0		9 464,0		9 464,0
53	133	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа-бугель NB 20**	шт.	14	111,0		1 554,0		1 554,0		1 554,0
54	134	252-207-4813 *СпрСЦ 01.2024*	**Зажим анкерный для крепления СИП PAG 416/35**	шт.	7	2 885,0		20 195,0		20 195,0		20 195,0
55	135	252-202-0543 *СпрСЦ 01.2024*	**Зажим поддерживающий типа PSP 25/120M**	шт.	7	6 472,0		45 304,0		45 304,0		45 304,0
56	136	252-207-1072 *СпрСЦ 01.2024*	**Зажим ответвительный типа P 4 герметичный с одновременной затяжкой болтов**	шт.	14	2 517,0		35 238,0		35 238,0		35 238,0
57	137	252-207-1073 *СпрСЦ 01.2024*	**Зажим ответвительный типа P 616R герметичный с одновременной затяжкой болтов**	шт.	7	2 796,0		19 572,0		19 572,0		19 572,0
58	138	252-207-1074 *СпрСЦ 01.2024*	**Зажим ответвительный типа P 635 герметичный с одновременной затяжкой болтов**	шт.	28	1 916,0		53 648,0		53 648,0		53 648,0
59	140	252-207-5102 *СпрСЦ 01.2024*	**Зажим ответвительный для монтажа СИП типа СТ 16 А прокалывающий герметичный**	шт.	7	1 192,0		8 344,0		8 344,0		8 344,0
60	141	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут**	шт.	14	89,0		1 246,0		1 246,0		1 246,0
61	142	1133-0106-0102 *РСНБ РК 2022*	**Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную**	т	0,013755	23 955,0 23 955,0	0,0 0,0	330,0 330,0	0,0 0,0			330,0
62	143	413-101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка тракторами колесными с прицепом грузов, кроме навалочных. Тяговый класс до 3. Расстояние перевозки 5 км (развозка по трассе)**	т·км	0,068775	207,0		14,0				14,0

№№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по подразделу 2: Линейная арматура					**236 867**	**0**	**236 523**	**0**	**236 867**
								330	**0**	**0**	**0**	
			Итого по разделу 7: Крепление СИП к ответвительной опоре СП-2, в составе: - 7 компл.					**655 287**	**32 109**	**500 376**	**0**	**655 287**
								122 788	**8 645**	**0**	**0**	
			ИТОГО по акту					**13 343 612**	**784 377**	**9 563 192**	**0**	**13 343 612**
								2 995 855	**211 185**	**0**	**0**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,2%)									
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								13343612*7,2/100	960 740
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								13343612+0+0+960740	**14 304 352**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								14304352*5/100	715 218
			Итого с непредвиденными работами и затратами								14304352*3/100	429 131
			Итого в ценах 2025г. К=1,18									**15 448 701**
			Итого с учетом скидки 2%					1,18				**18 285 595,45**
			НДС (12%)									**17 919 883,54**
			Итого с НДС									2 150 386,02
												20 070 269,56

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОРЕМОНТ" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Иманалиев Нурлан Бакдаулетович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абсейтов Кайсар Бекмырзаевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Тяжпромэлектропроект"
И.о. Директора Сахабутдинов А.Ф
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П

Технический надзор ТОО "Art engineering"
Кунаев Ж.А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района", Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, АБАЙ, 56, БИН 050240008665**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОРЕМОНТ" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, ТИТОВ, 98, БИН/ИИН 010740001301**

Наименование строительства и его адрес: **Установка уличного освещения в селе Аккайнар Жамбылского района Алматинской области, село Аккайнар. Наружные сети электроснабжения**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Май 2025 **№1**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
50240008665	10740001301	№15	26.02.2025г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: аванс 30%	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего	К оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Установка уличного освещения в селе Аккайнар Жамбылского района Алматинской области											
02-14-02 Наружное освещение	46 197 719,25	41 247 963,62	13 859 315,78						4 949 755,63	46 197 719,25	32 338 403,48
ИТОГО по справке	**46 197 719,25**	**41 247 963,62**	**13 859 315,78**						**4 949 755,63**	**46 197 719,25**	**32 338 403,48**

М.П.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района", Алматинская область**

Абсейтов Кайсар Бекмурзаевич

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик **Генеральный директор**

Иманалиев Нурлан Бакдаулетович

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Авторский надзор

Сахабутдинов А.Ф.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Технический надзор

Кунаев Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского,Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, Абай 56**	**050240008665**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Электроремонт",Республика Казахстан, Алматинская обл, Илийский р-он, с. ОТЕГЕН БАТЫРА, ул. ТИТОВ, дом № 98**	**010740001301**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №15 от 26.02.2025 с.Аккайнар

Номер документа	Дата составления
8	**02.07.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Установка уличного освещения села Аккайнар Жамбылского района Алматинской области			усл.	1	46 197 719,25	46 197 719,25	4 949 755,63
				Итого	1	x	46 197 719,25	4 949 755,63

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.07.2025

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

050240008665

010740001301

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского,Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, Абай 56**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Электроремонт",Республика Казахстан, Алматинская обл, Илийский р-он, с. ОТЕГЕН БАТЫРА, ул. ТИТОВ, дом № 98**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №15 от 26.02.2025 с.Аккайнар

Номер документа	Дата составления
2	31.03.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Установка уличного освещения села Аккайнар Жамбылского района Алматинской области			усл.	1	7 428 571,43	7 428 571,43	795 918,37
				Итого	1	x	7 428 571,43	795 918,37

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.03.2025

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, АБАЙ, 56, БИН 050240008665**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОРЕМОНТ" Алматинская область Илийский район, с.Отеген батыра, ТИТОВ, 98, БИН/ИИН 010740001301**

Наименование строительства и его адрес: **Установка уличного освещения села Аккайнар Жамбылского района Алматинской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Март 2025** **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
50240008665	10740001301	№15	26.02.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего	К оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1								
			аванс 30%	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Установка уличного освещения села Аккайнар Жамбылского района Алматинской области											
Установка уличного освещения села Аккайнар	7 428 571,43	6 632 653,06	2 228 571,43						795 918,37	7 428 571,43	5 200 000,00
ИТОГО по справке	**7 428 571,43**	**6 632 653,06**	**2 228 571,43**						**795 918,37**	**7 428 571,43**	**5 200 000,00**

М.П.

Заказчик Руководитель Абсейтов Канагат Бекмырзаевич

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Генеральный директор Иманалиев Нурлан Бакытжанович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)