Форма 4

Ген.Подрядчик: ТОО «Vek-Stroy-Com»
Суб.Подрядчик: "TEMIR TAU BETON"
Наименование стройки - Шымкент қаласы, Диваев көшесі, 4 бойынша ПД әкімшілік ғимаратын қайта жаңарту

АКТ
приемки выполненных работ за июль 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
		Фасад										
1	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены-фасад.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	$м^2$	130,46		366,91	--	47867	--	--	40208	95121
		НР - 84%; СП - 8%				366,91	--	47867	--		7046	
		Внутренняя отделка потолка										
2	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Потолок.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	$м^2$	105,665		283,45	--	29951	--	--	21564	55636
		НР - 72%; СП - 8%				283,45	--	29951	--		4121	
		Внутренняя отделка стен										
3	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Стены.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	$м^2$	363,488		283,45	--	103031	--	--	74181	191388
		НР - 72%; СП - 8%				283,45	--	103031	--		14176	
		Полы										
4	Е12-70101-203 1207-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Полы из ламината.Разборка покрытия**	$м^2$	99,264		717,29	21,42	71201	2127	--	50645	131594
		НР - 72%; СП - 8%				695,87	12,75	69075	1266		9748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	295913 С	**Мусор строительный**	т	0,028	2,779392	--				--		
		Кровля										
5	Е12-80101-204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов.Разборка покрытий**	$м^2$ кровли	41,332		460,12	2,32	19018	96	--	13624	35253
		НР - 72%; СП - 8%				457,80	--	18922	--		2611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	295913 С	**Мусор строительный**	т	0,0218	0,901038	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					271068	2223	--	200222	508992
								268846	1266	--	37702	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					271068				
	Всего заработная плата		Тенге						270112			
		Накладные расходы	Тенге					200222				
		Сметная прибыль	Тенге					37702				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					508992				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									175
		Сметная заработная плата	Тенге						270112			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					508992				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									175
		Сметная заработная плата	Тенге						270112			
		РАЗДЕЛ 2. Внутренние отделочные работы-1 этажа										
		Потолок										
6	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	**Потолок.Шпаклевка поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	40,711		2251,28	26,10	91652	1062	44293	37362	139335
		НР - 80%; СП - 8%				1137,22	9,95	46297	405		10321	
		Потолок из Армстронга										
7	Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки.Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	$м^2$ потолков	4,29		1389,25	25,06	5960	107	216	5121	11968
		НР - 90%; СП - 8%				1314,03	12,39	5637	53		886	
		Стены										
8	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	127,616		2269,52	129,62	289627	16541	67240	175332	502155
		НР - 80%; СП - 8%				1613,01	104,37	205846	13319		37196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	315944 С	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм**	$м^2$	0,0554	7,069926	1084,00				7664		
		Низ стены и перегородки										
9	Е11-150403-308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	23,986		2081,41	5,30	49925	127	26578	18627	74036
		НР -80%; СП - 8%				968,08	2,66	23220	64		5484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	249442 С	**Шпатлевка эпоксидная ГОСТ 28379-89**	кг	0,51	12,23286	1570,00				19206		
9.2	315996 С	**Ветошь**	кг	0,0031	0,074357	1117,00				83		
9.3	315998 С	**Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79**	$м^2$	0,0084	0,201482	4108,00				828		
10	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	$м^2$ поверхности облицовки	4,42		7005,50	29,31	30964	129	12215	14954	49591
		НР - 80%; СП - 8%				4212,60	16,39	18620	72		3673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	315996 С	**Ветошь**	кг	0,005	0,0221	1117,00				25		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					468128	17966	150542	251396	777085
								299620	13913	--	57560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				468128				
	Материалы		Тенге				150539				
	Всего заработная плата		Тенге					313533			
		Накладные расходы	Тенге				251396				
		Сметная прибыль	Тенге				57560				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				777084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149
		Сметная заработная плата	Тенге					313533			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				777084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149
		Сметная заработная плата	Тенге					313533			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1286076**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				568466				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20189			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15179			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						150539		
		- Накладные расходы	Тенге							451618	
		- Сметная прибыль	Тенге							95262	
		Итого				1 286 076					
		В том числе									
		СМР				1 286 076					
		Оборудование									
		Временные здания и сооружения 1,44%				18 519					
		Всего:				**1 304 595**					
		В том числе СМР:				1 304 595					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ стройки связанные с климатическими условиями температурной зоны 0,42%				5 479					
		Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2023г				**1 310 075**					
		Непредвиденные работы и затраты-2%				**26 201**					
		с понижающим К-0,70				**935 393**					
		НДС 12%				**112 247**					
		Всего				**1 047 641**					

Ген.Подрядчик:

ТОО «Vek-Stroy-Com»

Директор _____ **Талипов Г.Ш.**

Подрядчик:

ТОО "TEMIR TAU BETON"

Директор _____ **Ибрагимов А.Ж.**