Заказчик: ГУ «Городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО «Нефтестроймонтаж»

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау ,ул.Говорова (от ул.С.Датова до ул.З.Кабдолова)»

Приложение 1 к приказу исполняющего обязаности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа2021 года №420
Приложение4 к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за август 2025г.

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	организационно-правовая форма: наименование	организационно-правовая форма: код
		№45	20.05.2025 г.	Бюджетное	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2024г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау ,ул.Говорова (от ул.С.Датова до ул.З.Кабдолова)»	62 451 065,00	9 221 357,14							1 106 562,86	10 327 920,00

Заказчик:

ГУ «Городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Руководитель_____ Аккусов Е.С.

Подрядчик:

ТОО «Нефтестроймонтаж»

Директор_____ Жунисов М.А.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ «Городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог», Республика Казахстан Атырауская область, г.Атырау, Каныш Сатбаев, 13, А. БИН 230640026458**

(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Нефтестроймонтаж» Республика Казахстан г.Шымкент, 2-й Коксай, 195/1 БИН 071140020363**

(полное наименование)

Стройка : **Строительно-монтажные работы «Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау ,ул.Говорова (от ул.С.Датова до ул.З.Кабдолова)»**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау**

(наименование)

Договор: №45 от 20.05.2025г.

Акт приемки выполненных работ

за август 2025г.

№ п.п.		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1А	2	3	4	5	6	7
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04-01 "Переустройство сетей 0,4кВ и 6кВ"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4 144 970**
		Раздел 1.	**Переустройство существующего ВЛ 6/0,4кВ**				**2 179 020**
			Демонтажные работы				
1	1	**1133-0303-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 . ТЧ 33 подраздел 03 табл.4 п.3.51 Кзтр=0,5, Кзм=0,5*	**Опоры контактной сети железобетонные массой до 3,5 т. Демонтаж.** ***Разборка конструкций контактной сети с доставкой на склад, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5***	**опора**	**14**	**9 351**	**130 914**
2	2	**1133-0204-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Демонтаж проводов**	**км линии**	**4,4**	**199 496**	**877 782**
3	3	**414-103-0501** *РСНБ РК 2022*	**Конструкции металлические. Погрузка**	**т**	**0,66935**	**1 339**	**896**
4	4	**412-102-0215** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**10,04025**	**34**	**341**
			Монтаж существующих проводов				
5	6	**1133-0204-0206** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**1,7**	**687 698**	**1 169 087**
		Раздел 8.	**Воздушная линия ВЛ-0,4кВ**				**1 965 950**
			Опора одноцепная переходная ответвительная анкерная ПАО-1				

6	47	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	103 488	103 488
7	48	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	2	76 480	152 960
8	49	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	5	3 930	19 650
9	50	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка	$м^3$	0,1	42 817	4 282
10	51	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	14 246,13	28 492
			Опора одноцепная промежуточная П-1				
11	52	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	103 488	310 464
12	53	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	3	88 485	265 455
13	54	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	7,5	3 930	29 475
			Опора одноцепная угловая УА1				
14	55	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	103 488	103 488
15	56	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	1	82 978	82 978
			Изоляторы.Линейная арматура				
16	57	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	1	7 163	7 163
17	58	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	1	5 468	5 468
18	59	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	5 893	5 893
19	60	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	5 476	5 476
20	61	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	5 893	5 893
21	62	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2,6	1 365	3 549
22	63	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	270	540

23	64	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	3	7 145	21 435
24	65	252-207-1127 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.	4	34 423	137 692
25	66	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	3	3 381	10 143
26	67	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	8	3 381	27 048
27	68	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	3	3 867	11 601
28	69	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	2	2 543	5 086
29	70	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	1,5	1 099	1 649
30	71	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 824	3 648
31	72	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12 542	25 084
			Провода				
32	74	243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	м	1 650	319	526 350
33	75	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	м	50	1 230	61 500
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-05-01 "Сети связи"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3 430 110**
		Раздел 1.	**Переустройство линий связи (см.лист1 основной объем работ)**				**3 430 110**
			Строительство телефонной канализации				
34	1	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.33, Кзтр=1,2, Кзм=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Разработка грунта на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.*	$м^3$	338,917	10 011	3 392 898
			Переустройство кабельных колодцев				
35	14	1220-0202-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Люк. Демонтаж с разборкой покрытия, толщина 100 мм	шт.	11	3 235	35 585
36	15	414-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,88	1 339	1 178
37	16	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	13,2	34	449
		Итого по акту:					**7 575 080**
		в том числе:					
		оборудование					**0**
		прочие работы и затраты					**0**

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%	**%**	**5,7**	**431 780**
Итого с общеплощадочными затратами			**8 006 860**
Сметная прибыль 5%	**%**	**5,00**	**400 343**
Непредвиденные работы и затраты	**%**	**3,0**	**240 206**
Итого в сметных ценах			**8 647 408**
Итого по кварталам с учетом коэффициента (индекса) III квартал 2025 г., доля -19 %, к - 1,0587; IV квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,079; I квартал 2026 г., доля - 32 %, к - 1,0992; II квартал 2026 г., доля - 16 %, к - 1,1198.	**k**	**1,088**	**9 409 548**
ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 1	**k**	**0,98**	**9 221 357**
НДС - 12%	**%**	**12**	**1 106 563**
ВСЕГО ПО АКТУ:			**10 327 920**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Нефтестроймонтаж»
(наименование организации)

Директор Жунисов М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик:

ГУ «Городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
(наименование организации)

Руководитель Аккусов Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО «Building Control»
(наименование организации)

инженер-эксперт Акпанов Р.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Алматы Жоба»
(наименование организации)

Директор Жанденеев К.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)