*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района",041100, область Жетісу, Кербулакский район, Сарыозекский сельский округ, село Сарыозек, ул. Б.Момышұлы, зд. 10, тел. 8(72840)40017, тел.: 8(72840)40017** | **130940009212** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",РК, 040700, Атырауская обл. г. Атырау ул. Проспект АБИЛКАЙЫР ХАН д. 74/1, блок 8** | **070340007367** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Договор (контракт) | Доп соглашение № 240023/01 от 29.05.2024 1 к Договор № 240023/00 | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **74** | **29.07.2024** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реконструкция системы водоснабжения с.Сарыозек (5-я очередь) Кербулакского района области Жетісу | | | Услуга | 1 | 90 645 755,02 | 90 645 755,02 | 9 712 045,18 |
| | | | | Итого | 1 | x | 90 645 755,02 | 9 712 045,18 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) ЖШС "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" Руководитель проекта / _____ / Далабаев О.Е.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Начальник отдела / _____ / Касенов Е.Е.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.07.2024

М.П.

Форма КС-3
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

**ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района" Акмолинской области**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»**
**Наименование стройки:" Реконструкция системы водоснабжения села Сарыозек (5-я очередь) Кербулакского района области Жетісу"**
**ДОГОВОР №240023/00 от 16.04.2024 г. доп. согл. №240023/01 от 29.05.2024 г.**

# С П Р А В К А № 2
## о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2024 года.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименов. | Код | Наименование | Код |
| | | 240023/00 | 16.04.2024г | | | | |
| | | 240023/01 | 29.05.2024г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строи-тельно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке** | **273 835 723,60** | **80 933 709,84** | | - | - | - | - | - | **9 712 045,18** | **90 645 755,02** |
| **Удержание аванса (30%)** | **82 150 717,08** | | | | | | | | **2 913 613,55** | **27 193 726,51** |
| **Итого:** | **191 685 006,52** | | | | | | | | **6 798 431,63** | **63 452 028,51** |

**Заказчик:**
**Руководитель**
**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района" БИН 130940009212**
**Касенов Е.С.**

**Подрядчик:**
**Руководитель проекта ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**
**БИН 070340005757**
**Далабаев О.Е.**

**Технический надзор:**
**Эксперт ТОО "Нурай сервис" БИН 040240007586**
**Слоновский Е.О.**
**Аттестат KZ20VJE00081317 от 15.06.2023г**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **10-12-2023 Реконструкция системы водоснабжения села Сарыозек (5-я очередь) Кербулакского района**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Внутрипоселковые сети водопровода**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№240023/00 от 16.04.2024г, доп. согл. №240023/01 от 29.05.2024г**

# Акт выполненных работ № 2

**за июль 2024 (месяц, год) на 2-1 Внутрипоселковые сети водопровода работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 19.07.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Наружные сети водопровода** | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | 1101-0205-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 1 675 | 1 721,39<br>1 721,39 | 0,0<br>0,0 | 2 883 328,25<br>2 883 328,25 | 0,0<br>0,0 | | 2 075 996,33<br>396 745,96 | 5 356 070,54 | |
| 2 | 5 | 1101-0104-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 7 153 | 64,61<br>0,0 | 64,61<br>23,45 | 462 155,32<br>0,0 | 462 155,31<br>167 737,83 | | 120 771,24<br>46 634,12 | 629 560,68 | |
| 3 | 6 | 1101-0104-0408<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 7 153 | 63,81<br>0,0 | 63,81<br>23,16 | 456 432,94<br>0,0 | 456 432,94<br>165 663,48 | | 119 277,71<br>46 056,84 | 621 767,49 | |
| 4 | 7 | 1101-0201-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой | $м^3$ уплотненного грунта | 7 153 | 141,99<br>20,8 | 117,89<br>35,5 | 1 015 654,46<br>148 782,41 | 843 267,2<br>253 931,52 | 23 604,89 | 289 954,02<br>104 448,66 | 1 410 057,14 | |
| 5 | 8 | 1101-0201-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 7 153 | 334,37<br>184,17 | 150,2<br>76,37 | 2 391 748,61<br>1 317 368,02 | 1 074 380,59<br>546 274,61 | | 1 341 822,68<br>298 685,71 | 4 032 257,0 | |
| 6 | 15 | 1122-0501-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею | км трубопровода | 0,916 | 782 852,29<br>454 982,5 | 327 869,79<br>120 071,21 | 717 092,69<br>416 763,97 | 300 328,73<br>109 985,23 | | 521 481,71<br>99 085,95 | 1 337 660,35 | |
| 7 | 21 | 1122-0501-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,658 | 1 910 723,96<br>578 091,12 | 1 332 632,84<br>398 879,71 | 1 257 256,33<br>380 383,99 | 876 872,42<br>262 462,88 | | 636 418,38<br>151 493,95 | 2 045 168,66 | |
| 8 | 24 | 1122-0501-0410<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 1,57129 | 2 886 320,27<br>728 031,29 | 2 158 288,98<br>768 519,44 | 4 535 246,16<br>1 143 948,29 | 3 391 297,87<br>1 207 566,93 | | 2 328 000,02<br>549 059,72 | 7 412 305,9 | |
| 9 | 27 | 1122-0801-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка | т фасонных частей | 0,0716 | 2 182 083,95<br>1 087 783,24 | 888 290,71<br>326 793,06 | 156 237,21<br>77 885,26 | 63 601,61<br>23 398,38 | 14 750,29 | 100 270,84<br>20 520,65 | 277 028,7 | |
| 10 | 32 | 1122-0801-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка | т фасонных частей | 0,69 | 1 405 657,55<br>513 801,04 | 754 516,51<br>267 936,99 | 969 903,68<br>354 522,74 | 520 616,47<br>184 876,56 | 94 764,62 | 534 005,24<br>120 312,74 | 1 624 221,66 | |
| 11 | 34 | 1122-0801-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка | т фасонных частей | 0,065674 | 2 182 083,95<br>1 087 783,24 | 888 290,71<br>326 793,06 | 143 306,19<br>71 439,07 | 58 337,61<br>21 461,82 | 13 529,51 | 91 971,88<br>18 822,23 | 254 100,3 | |
| 12 | 35 | 241-102-0177<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | м | 1,4 | 4 330,0 | | 6 062,0 | | 6 062,0 | 484,97 | 6 546,97 | |
| 13 | 37 | 241-102-0228<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм | м | 0,7 | 12 332,0 | | 8 632,38 | | 8 632,38 | 690,56 | 9 322,94 | |
| 14 | 40 | 1122-1001-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Гидранты пожарные.Установка | шт. | 7 | 7 876,95<br>4 432,43 | 345,25<br>170,4 | 55 138,64<br>31 027,02 | 2 416,75<br>1 192,79 | 21 694,9 | 31 897,61<br>6 962,89 | 93 999,14 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 41 | 244-404-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм | шт. | 7 | 67 175,0 | | 470 225,0 | | 470 225,0 | | 507 843,0 | |
| | | | | | | | | | | | 37 618,0 | | |
| 16 | 51 | 1122-0801-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка | т фасонных частей | 0,154 | 103 322,28 | 21 343,18 | 15 911,5 | 3 287,0 | 923,0 | 12 943,5 | 31 163,5 | |
| | | | | | | 75 984,48 | 8 914,6 | 11 701,5 | 1 373,0 | | 2 308,5 | | |
| 17 | 52 | 241-509-0119<br>*РСНБ РК 2022* | Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х300 мм | шт. | 1 | 422 435,0 | | 422 435,0 | | 422 435,0 | | 456 230,0 | |
| | | | | | | | | | | | 33 795,0 | | |
| 18 | 53 | 1122-0801-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка | т фасонных частей | 0,0926 | 118 181,1 | 5 792,47 | 10 943,57 | 536,37 | 912,88 | 9 679,43 | 22 272,84 | |
| | | | | | | 102 530,34 | 3 055,0 | 9 494,31 | 282,89 | | 1 649,84 | | |
| 19 | 54 | 241-515-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм | шт. | 2 | 151 884,0 | | 303 768,0 | | 303 768,0 | | 328 069,43 | |
| | | | | | | | | | | | 24 301,43 | | |
| 20 | 55 | 1122-0801-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка | т фасонных частей | 0,1085 | 111 709,87 | 24 239,04 | 12 120,53 | 2 629,94 | 849,92 | 9 641,3 | 23 502,77 | |
| | | | | | | 79 637,58 | 10 119,84 | 8 640,66 | 1 098,01 | | 1 740,94 | | |
| 21 | 57 | 241-515-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм | шт. | 1 | 187 216,0 | | 187 216,0 | | 187 216,0 | | 202 193,29 | |
| | | | | | | | | | | | 14 977,29 | | |
| 22 | 58 | 1122-0801-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка | т фасонных частей | 0,1192 | 103 322,28 | 21 343,18 | 12 316,0 | 2 544,12 | 714,53 | 10 018,76 | 24 121,52 | |
| | | | | | | 75 984,48 | 8 914,6 | 9 057,35 | 1 062,65 | | 1 786,76 | | |
| 23 | 59 | 241-515-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Подставка пожарная раструбная ППР ГОСТ 5525-88 диаметром 300 мм | шт. | 1 | 219 992,0 | | 219 992,0 | | 219 992,0 | | 237 591,35 | |
| | | | | | | | | | | | 17 599,35 | | |
| 24 | 60 | 1122-0801-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка | т фасонных частей | 0,0235 | 2 182 083,95 | 888 290,71 | 51 278,96 | 20 874,81 | 4 841,24 | 32 910,12 | 90 924,21 | |
| | | | | | | 1 087 783,24 | 326 793,06 | 25 562,91 | 7 679,64 | | 6 735,13 | | |
| 25 | 61 | 241-114-0121<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм | шт. | 10 | 1 065,0 | | 10 650,0 | | 10 650,0 | | 11 501,96 | |
| | | | | | | | | | | | 851,96 | | |
| 26 | 63 | 241-114-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-57х3,0 мм | шт. | 1 | 3 659,0 | | 3 659,0 | | 3 659,0 | | 3 951,74 | |
| | | | | | | | | | | | 292,74 | | |
| 27 | 65 | 241-114-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм | шт. | 5 | 2 816,0 | | 14 080,0 | | 14 080,0 | | 15 206,41 | |
| | | | | | | | | | | | 1 126,41 | | |
| 28 | 67 | 1122-0801-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка | т фасонных частей | 0,1033 | 1 405 657,55 | 754 516,51 | 145 204,39 | 77 941,61 | 14 187,27 | 79 945,96 | 243 162,42 | |
| | | | | | | 513 801,04 | 267 936,99 | 53 075,68 | 27 677,92 | | 18 012,07 | | |
| 29 | 68 | 241-114-0218<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х7,0-159х7,0 мм | шт. | 3 | 17 859,0 | | 53 577,0 | | 53 577,0 | | 57 863,17 | |
| | | | | | | | | | | | 4 286,17 | | |
| 30 | 69 | 241-114-0218<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х7,0-159х7,0 мм | шт. | 4 | 17 859,0 | | 71 436,0 | | 71 436,0 | | 77 150,88 | |
| | | | | | | | | | | | 5 714,88 | | |
| 31 | 71 | 241-114-0220<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х7,0-219х7,0 мм | шт. | 1 | 18 456,0 | | 18 456,0 | | 18 456,0 | | 19 932,43 | |
| | | | | | | | | | | | 1 476,43 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 32 | 72 | 1122-0901-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка | задвижка или клапан | 11 | 3 241,48<br>2 269,56 | 55,17<br>29,1 | 35 656,29<br>24 965,14 | 606,88<br>320,09 | 10 084,27 | 25 032,41<br>4 855,07 | 65 543,77 | |
| 33 | 73 | 242-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 11 | 11 788,0 | | 129 668,0 | | 129 668,0 | 10 373,43 | 140 041,43 | |
| 34 | 74 | 1122-0901-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка | задвижка или клапан | 20 | 5 501,01<br>3 610,66 | 165,5<br>87,29 | 110 020,2<br>72 213,2 | 3 309,97<br>1 745,79 | 34 496,98 | 73 219,4<br>14 659,19 | 197 898,79 | |
| 35 | 75 | 242-101-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 20 | 23 956,0 | | 479 120,0 | | 479 120,0 | 38 329,62 | 517 449,62 | |
| 36 | 76 | 1122-0901-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм.Установка | задвижка или клапан | 1 | 8 034,62<br>5 163,06 | 386,16<br>203,67 | 8 034,62<br>5 163,06 | 386,15<br>203,67 | 2 485,4 | 5 313,06<br>1 067,81 | 14 415,49 | |
| 37 | 77 | 242-101-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 150 | шт. | 1 | 44 575,0 | | 44 575,0 | | 44 575,0 | 3 566,0 | 48 141,0 | |
| 38 | 78 | 1122-0901-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка | задвижка или клапан | 6 | 11 745,75<br>8 276,95 | 3 278,6<br>1 359,01 | 70 474,5<br>49 661,72 | 19 671,65<br>8 154,09 | 1 141,22 | 57 237,56<br>10 216,97 | 137 929,03 | |
| 39 | 79 | 242-101-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 200 | шт. | 6 | 101 620,0 | | 609 720,0 | | 609 720,0 | 48 777,56 | 658 497,56 | |
| 40 | 80 | 1122-0901-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка | задвижка или клапан | 15 | 25 832,71<br>14 402,98 | 11 144,43<br>4 621,45 | 387 490,69<br>216 044,72 | 167 166,53<br>69 321,81 | 4 279,44 | 282 512,78<br>53 600,28 | 723 603,75 | |
| 41 | 81 | 519-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 300 | шт. | 15 | 754 153,0 | | 11 312 295,0 | | 11 312 295,0 | | 11 312 295,0 | |
| 42 | 82 | 1122-0801-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Монтажная вставка/ | т фасонных частей | 0,043097 | 2 182 083,95<br>1 087 783,24 | 888 290,71<br>326 793,06 | 94 041,29<br>46 880,19 | 38 282,66<br>14 083,79 | 8 878,43 | 60 354,36<br>12 351,66 | 166 747,31 | |
| 43 | 83 | 241-102-0177<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | м | 2,2 | 4 330,0 | | 9 526,0 | | 9 526,0 | 762,06 | 10 288,06 | |
| 44 | 85 | 241-102-0228<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм | м | 4 | 12 332,0 | | 49 328,07 | | 49 328,07 | 3 946,32 | 53 274,39 | |
| 45 | 86 | 1122-0801-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка /Монтажная вставка/ | т фасонных частей | 0,16467 | 1 405 657,55<br>513 801,04 | 754 516,51<br>267 936,99 | 231 469,58<br>84 607,64 | 124 246,25<br>44 121,25 | 22 615,83 | 127 441,53<br>28 712,92 | 387 624,03 | |
| 46 | 87 | 241-102-0241<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм | м | 3 | 30 303,0 | | 90 909,03 | | 90 909,03 | 7 272,78 | 98 181,81 | |
| 47 | 90 | 1122-1201-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка | фланец | 18 | 2 856,1<br>2 087,21 | 106,53<br>0,0 | 51 409,81<br>37 569,79 | 1 917,54<br>0,0 | 11 922,48 | 37 194,07<br>7 088,31 | 95 692,19 | |
| 48 | 91 | 241-116-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 44 | 4 899,0 | | 215 556,0 | | 215 556,0 | 17 244,47 | 232 800,47 | |
| 49 | 94 | 1122-1201-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка | фланец | 26 | 6 632,56<br>4 974,51 | 333,33<br>29,1 | 172 446,57<br>129 337,25 | 8 666,53<br>756,57 | 34 442,71 | 128 792,9<br>24 099,18 | 325 338,65 | |
| 50 | 95 | 241-116-0313<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм | шт. | 41 | 12 668,0 | | 519 388,0 | | 519 388,0 | 41 551,07 | 560 939,07 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 96 | 1122-1201-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка | фланец | 64 | 12 239,45 | 610,44 | 783 324,83 | 39 068,21 | 198 799,4 | 543 689,57 | 1 433 175,52 | |
| | | | | | | 8 522,77 | 58,19 | 545 457,33 | 3 724,18 | | 106 161,12 | | |
| 52 | 97 | 241-116-0315<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм | шт. | 93 | 24 116,0 | | 2 242 788,0 | | 2 242 788,0 | | 2 422 211,08 | |
| | | | | | | | | | | | 179 423,08 | | |
| 53 | 99 | 241-214-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 63 мм | шт. | 2 | 797,0 | | 1 594,0 | | 1 594,0 | | 1 721,53 | |
| | | | | | | | | | | | 127,53 | | |
| 54 | 100 | 1122-0801-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 18 | 2 515,81 | 301,31 | 45 284,59 | 5 423,6 | | 39 498,74 | 91 566,0 | |
| | | | | | | 2 214,5 | 2,04 | 39 860,99 | 36,73 | | 6 782,67 | | |
| 55 | 101 | 241-214-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 18 | 1 578,0 | | 28 404,0 | | 28 404,0 | | 30 676,33 | |
| | | | | | | | | | | | 2 272,33 | | |
| 56 | 104 | 1122-0801-0211<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 200 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 15 | 4 696,67 | 538,94 | 70 450,06 | 8 084,14 | | 61 949,74 | 142 991,76 | |
| | | | | | | 4 157,73 | 13,97 | 62 365,91 | 209,57 | | 10 591,96 | | |
| 57 | 105 | 241-214-0113<br>*РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 140 мм | шт. | 15 | 5 569,0 | | 83 535,0 | | 83 535,0 | | 90 217,84 | |
| | | | | | | | | | | | 6 682,84 | | |
| 58 | 106 | 1122-0801-0215<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 29 | 8 816,22 | 2 770,09 | 255 670,42 | 80 332,59 | | 229 968,86 | 524 490,37 | |
| | | | | | | 6 046,13 | 1 963,93 | 175 337,73 | 56 953,93 | | 38 851,09 | | |
| 59 | 107 | 241-214-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм | шт. | 29 | 18 737,0 | | 543 373,0 | | 543 373,0 | | 586 842,86 | |
| | | | | | | | | | | | 43 469,86 | | |
| 60 | 108 | 1122-0501-0410<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм.Укладка в траншею /Гильза/ | км трубопровода | 0,0074 | 2 886 320,27 | 2 158 288,98 | 21 358,76 | 15 971,35 | | 10 963,73 | 34 908,3 | |
| | | | | | | 728 031,29 | 768 519,44 | 5 387,44 | 5 687,04 | | 2 585,81 | | |
| 61 | 109 | 241-201-0622<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x18,7 мм | м | 37,37 | 20 891,0 | | 780 696,61 | | 780 696,61 | | 843 152,27 | |
| | | | | | | | | | | | 62 455,66 | | |
| 62 | 112 | 1122-0501-0412<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею /Гильза/ | км трубопровода | 0,0024 | 4 011 859,83 | 2 942 719,21 | 9 628,43 | 7 062,55 | | 5 095,64 | 15 901,98 | |
| | | | | | | 1 069 140,62 | 1 075 501,03 | 2 565,95 | 2 581,23 | | 1 177,91 | | |
| 63 | 113 | 241-201-0624<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400x23,7 мм | м | 12,12 | 33 142,0 | | 401 680,91 | | 401 680,91 | | 433 815,34 | |
| | | | | | | | | | | | 32 134,43 | | |
| 64 | 114 | 1122-0501-0413<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 450 мм. Укладка в траншею /Гильза/ | км трубопровода | 0,0066 | 4 258 375,79 | 3 126 207,58 | 28 105,23 | 20 632,95 | | 14 817,47 | 46 356,57 | |
| | | | | | | 1 132 168,21 | 1 135 574,42 | 7 472,28 | 7 494,74 | | 3 433,87 | | |
| 65 | 115 | 241-201-0625<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 450x26,7 мм | м | 33,33 | 42 007,0 | | 1 400 093,46 | | 1 400 093,46 | | 1 512 100,96 | |
| | | | | | | | | | | | 112 007,5 | | |
| 66 | 119 | 1122-1301-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых | $м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца | 33,46 | 68 833,1 | 17 339,86 | 2 303 155,56 | 580 191,66 | 434 560,37 | 1 548 339,79 | 4 159 614,94 | |
| | | | | | | 38 505,78 | 8 235,99 | 1 288 403,44 | 275 576,18 | | 308 119,59 | | |
| 67 | 120 | 225-101-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 | шт. | 14 | 123 360,0 | | 1 727 040,0 | | 1 727 040,0 | | 1 865 203,16 | |
| | | | | | | | | | | | 138 163,16 | | |
| 68 | 121 | 225-101-0111<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 | шт. | 28 | 27 258,0 | | 763 224,0 | | 763 224,0 | | 824 281,93 | |
| | | | | | | | | | | | 61 057,93 | | |
| 69 | 122 | 225-101-0616<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2 | шт. | 14 | 93 598,0 | | 1 310 372,0 | | 1 310 372,0 | | 1 415 201,8 | |
| | | | | | | | | | | | 104 829,8 | | |
| 70 | 125 | 1122-1301-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых | $м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца | 26,46 | 69 005,1 | 17 339,86 | 1 825 874,95 | 458 812,69 | 348 199,32 | 1 224 419,36 | 3 294 317,85 | |
| | | | | | | 38 505,78 | 8 235,99 | 1 018 862,95 | 217 924,3 | | 244 023,54 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 71 | 126 | 225-101-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 18 | 48 048,0 | | 864 864,0 | | 864 864,0 | 69 189,1 | 934 053,1 | |
| 72 | 127 | 225-101-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 /15-9а/ | шт. | 36 | 22 581,0 | | 812 916,0 | | 812 916,0 | 65 033,28 | 877 949,28 | |
| 73 | 128 | 225-101-0610<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 | шт. | 18 | 43 854,0 | | 789 372,0 | | 789 372,0 | 63 149,76 | 852 521,76 | |
| 74 | 129 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 3 | 6 483,0 | | 19 449,0 | | 19 449,0 | 1 555,92 | 21 004,92 | |
| 75 | 130 | 225-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 3 | 9 446,0 | | 28 338,0 | | 28 338,0 | 2 267,04 | 30 605,04 | |
| 76 | 140 | 244-202-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (А15) | комплект | 18 | 36 711,0 | | 660 798,0 | | 660 798,0 | 52 863,85 | 713 661,85 | |
| 77 | 141 | 244-202-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 23 | 19 349,0 | | 445 027,0 | | 445 027,0 | 35 602,19 | 480 629,19 | |
| 78 | 142 | 1111-0101-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Слои подстилающие бетонные. Устройство | $м^3$ подстилающего слоя | 32,841 | 44 419,53<br>7 875,44 | 12,48<br>0,0 | 1 458 781,79<br>258 637,34 | 409,83<br>0,0 | 1 199 734,62 | 243 119,1<br>136 152,06 | 1 838 052,95 | |
| 79 | 143 | 1107-0107-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-5, МС-7 | т стальных элементов | 1,68018 | 1 330 580,47<br>133 874,75 | 11 970,44<br>2 996,81 | 2 235 614,67<br>224 933,67 | 20 112,49<br>5 035,16 | 1 990 568,51 | 271 363,26<br>200 558,22 | 2 707 536,15 | |
| | | | **Подраздел 1: Опозновательный знак подземного водопровода- 886шт,см.АС** | | | | | | | | | | |
| 80 | 171 | 1122-1001-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Вантузы двойные.Установка | шт. | 3 | 8 485,43<br>6 554,15 | 490,3<br>241,06 | 25 456,2<br>19 662,4 | 1 471,0<br>723,2 | 4 323,0 | 20 181,8<br>3 651,0 | 49 289,0 | |
| 81 | 172 | 242-402-1701<br>*РСНБ РК 2022* | Вантуз чугунный фланцевый двухступенчатый (двухкамерный),с защитой от гидроудара,для водоснабжения,Т до+60°С,PN 16 DN 50 | шт. | 3 | 381 611,0 | | 1 144 833,0 | | 1 144 833,0 | 91 586,6 | 1 236 419,6 | |
| 82 | 173 | 1122-0801-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка | т фасонных частей | 0,012 | 2 182 083,95<br>1 087 783,24 | 888 290,71<br>326 793,06 | 26 184,98<br>13 053,46 | 10 659,51<br>3 921,56 | 2 472,2 | 16 805,07<br>3 439,22 | 46 429,27 | |
| 83 | 174 | 241-113-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм | шт. | 3 | 2 882,0 | | 8 646,0 | | 8 646,0 | 691,6 | 9 337,6 | |
| 84 | 175 | 241-114-0121<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм | шт. | 3 | 1 065,0 | | 3 195,0 | | 3 195,0 | 255,6 | 3 450,6 | |
| 85 | 176 | 1122-0901-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка | задвижка или клапан | 3 | 3 241,48<br>2 269,56 | 55,17<br>29,1 | 9 724,4<br>6 808,6 | 165,4<br>87,2 | 2 750,2 | 6 827,0<br>1 324,2 | 17 875,6 | |
| 86 | 177 | 242-101-1202<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 3 | 59 546,0 | | 178 638,0 | | 178 638,0 | 14 291,0 | 192 929,0 | |
| 87 | 178 | 1122-1201-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка | фланец | 9 | 2 856,1<br>2 087,21 | 106,53<br>0,0 | 25 704,8<br>18 784,8 | 958,8<br>0,0 | 5 961,2 | 18 597,0<br>3 544,2 | 47 846,0 | |
| 88 | 179 | 241-116-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 9 | 4 899,0 | | 44 091,0 | | 44 091,0 | 3 527,2 | 47 618,2 | |
| 89 | 180 | 1122-1201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка | фланец | 3 | 1 394,85<br>1 113,18 | 53,27<br>0,0 | 4 184,6<br>3 339,6 | 159,8<br>0,0 | 685,2 | 3 306,2<br>599,2 | 8 090,0 | |
| 90 | 181 | 241-116-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 3 | 2 612,0 | | 7 836,0 | | 7 836,0 | 626,8 | 8 462,8 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого по подразделу 1: Опознавательный знак подземного водопровода- 886шт,см.АС** | | | | | 1 478 493,98 | 13 414,51 | 1 403 430,8 | 65 717,07 | 1 667 747,67 | |
| | | | | | | | | 61 648,86 | 4 731,96 | 0,0 | 123 536,62 | | |
| | | | **Итого по разделу 1: Наружные сети водопровода** | | | | | 55 121 900,71 | 9 771 292,08 | 22 737 956,29 | 13 403 047,13 | 73 101 960,11 | |
| | | | | | | | | 11 300 358,03 | 3 702 388,22 | 11 312 295,0 | 4 577 012,27 | | |
| | | | **Раздел 2: Футляр** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 7: Стальная труба Ду426 мм** | | | | | | | | | | |
| 91 | 228 | 1122-1401-1202 *РСНБ РК 2022* | **Трубопроводы из стальных труб диаметром 426 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп** | м | 7,66 | 47 529,08 | 17 215,43 | 364 072,74 | 131 870,17 | 202 253,33 | 60 224,57 | 458 241,1 | |
| | | | | | | 3 909,82 | 4 031,81 | 29 949,21 | 30 883,66 | | 33 943,79 | | |
| 92 | 229 | 241-102-0251 *РСНБ РК 2022* | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм** | м | 7,691 | 40 716,0 | | 313 146,75 | | 313 146,75 | | 338 198,49 | |
| | | | | | | | | | | | 25 051,74 | | |
| 93 | 230 | 1122-0301-0110 *РСНБ РК 2022* | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | км трубопровода | 0,00766 | 4 214 311,81 | 1 643 219,09 | 32 281,64 | 12 587,07 | 3 511,25 | 21 116,44 | 57 669,92 | |
| | | | | | | 2 112 706,8 | 671 853,31 | 16 183,33 | 5 146,39 | | 4 271,84 | | |
| 94 | 231 | 241-102-0251 *РСНБ РК 2022* | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм** | м | 7,66 | 40 716,0 | | 311 884,56 | | 311 884,56 | | 336 835,32 | |
| | | | | | | | | | | | 24 950,76 | | |
| | | | **Итого по подразделу 7: Стальная труба Ду426 мм** | | | | | 1 021 385,69 | 144 457,24 | 830 795,89 | 81 341,01 | 1 190 944,83 | |
| | | | | | | | | 46 132,54 | 36 030,05 | 0,0 | 88 218,13 | | |
| | | | **Итого по разделу 2: Футляр** | | | | | 1 021 385,69 | 144 457,24 | 830 795,89 | 81 341,01 | 1 190 944,83 | |
| | | | | | | | | 46 132,54 | 36 030,05 | 0,0 | 88 218,13 | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 56 143 286,4 | 9 915 749,32 | 23 568 752,18 | 13 484 388,14 | 74 292 904,94 | |
| | | | | | | | | 11 346 490,57 | 3 738 418,27 | 11 312 295,0 | 4 665 230,4 | | |
| | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | | | 11 312 295,0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого по акту** | | | | | | | | | | 74 292 904,94 | |
| | | | Временные здания и сооружения 1,3% | | | | | | | | | 818 747,93 | |
| | | | **Итого** | | | | | | | | | 75 111 652,87 | |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67% | | | | | | | | | 427 455,70 | |
| | | | **Итого** | | | | | | | | | 75 539 108,57 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | | | | | | 1 284 536,27 | |
| | | | **Итого** | | | | | | | | | 76 823 644,84 | |
| | | | **в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075** | | | | | | | | | 82 585 418,20 | |
| | | | **С понижающим коэффициентом** | | | | | | | | | 80 933 709,84 | |
| | | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | | | | | | 9 712 045,18 | |
| | | | **Итого** | | | | | | | | | 90 645 755,02 | |

**Заказчик:**

**Руководитель**

**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района" БИН 130940009212**

**Касенов Е.С.**

**Подрядчик:**

**Руководитель проекта ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

**БИН 070340005755**

**Дилабаев О.Е.**

**Авторский надзор:**

**Эксперт ТОО "Redline PRO" БИН 080140014245**

**Әлібек Ө.Н.**

**Технический надзор:**

**Эксперт ТОО "Нурай сервис" БИН 040240007586**

**Слоновский Е.О.**

**Аттестат KZ20VIE00081317 от 15.06.2023г**