Форма 4

Ген.Подрядчик: ТОО «Vek-Stroy-Com»
Суб.Подрядчик: "EMAAR - Group"
Наименование стройки - Строительство зданий акимата в с/о Созак Созакского района Туркестанской области

АКТ
приемки выполненных работ за март 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты /АС 76-80/										
		Ленточные фундаменты										
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная.Устройство**	м3		1,737	17747,03	1165,54	30827	2024	26226	2795	36312
		НР - 91%; СП - 8%				1483,65	284,46	2577	494		2690	
2	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные.Устройство/В15**	м3		19,08	26716,40	1428,36	509749	27253	410450	71767	628037
		НР - 91%; СП - 8%				3775,98	357,37	72046	6819		46521	
3	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование/С-1,С-2,С-3**	т		0,0886518	17713,00	1557,64	1570	138	3	1358	3162
		НР - 91%; СП - 8%				16124,00	703,74	1429	62		234	
4	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014/С-1,С-2,С-3**	т		0,0886518	346394,00	--	30708	--	30708	--	33165
		СП - 8%				--	--	--	--		2457	
5	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании/А-2**	т		0,0024219	284021,70	2349,50	688	6	566	107	859
		НР - 91%; СП - 8%				47730,20	833,25	116	2		64	
6	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0021546	346394,00	--	746	--	746	--	806
		СП - 8%				--	--	--	--		60	
7	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0002673	349485,00	--	93	--	93	--	100
		СП - 8%				--	--	--	--		7	
8	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2 толщ.20мм**	м2 поверхности		4,89888	950,34	12,86	4656	63	2136	2314	7527
		НР - 93%; СП - 8%				501,57	6,28	2457	31		558	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Столбчатые фундаменты									
				Фм-1							
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная.Устройство**	м3	1,8	17747,03	1165,54	31945	2098	27176	2896	37628
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	2671	512		2787	
10	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/В12,5**	м3	8,15	28701,77	1848,82	233919	15068	171660	46343	302683
		НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	47191	3735		22421	
11	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование/С-4**	т	0,0918	17713,00	1557,64	1626	143	3	1406	3274
		НР - 91%; СП - 8%			16124,00	703,74	1480	65		243	
12	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014/С-4**	т	0,0918	346394,00	--	31799	--	31799	--	34343
		СП - 8%			--	--	--	--		2544	
13	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании/А-1**	т	0,2504	284021,70	2349,50	71119	589	58578	11066	88760
		НР - 91%; СП - 8%			47730,20	833,25	11952	209		6575	
14	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2156	335138,00	--	72256	--	72256	--	78036
		СП - 8%			--	--	--	--		5780	
15	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0348	349485,00	--	12162	--	12162	--	13135
		СП - 8%			--	--	--	--		973	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1033863	47382	844562	140052	1267827
							141919	11929	--	93914	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1033863				
	Материалы		Тенге				696798				
	Всего заработная плата		Тенге					153848			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				147764				
		Накладные расходы	Тенге				140052				
		Сметная прибыль	Тенге				93914				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1267829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					153848			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1267829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					153848			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1267829
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				141919				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					47382			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11929			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						844562		
		- Накладные расходы	Тенге							140052	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге								93914	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:						**1 267 829**				
		Оборудование										
		Всего прямые затраты						**1 267 829**				
	НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения 1,5 %**						**19 017**				
		Итого						**1 286 846**				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) в зимнее время 0,7%**						**9 008**				
		Итого						**1 295 854**				
	ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты-2%**						**25 917**				
		Итого						**1 321 771**				
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	**в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514**						**1 387 928**				
		Итого						**1 387 928**				
		Понижающий коэффициент К=0,80						**1 110 342**				
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**						**133 241**				
		Всего к оплате						**1 243 583**				

Ген.Подрядчик:

ТОО «Vek-Stroy-Com»

Директор **Талипов Г.Ш.**

Подрядчик:

ТОО "EMAAR - Group"

Директор **Сыздыков Г.К.**