ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20241021-55210562
1.1. Номер учетной системы 00000000023
2. Дата выписки 21.10.2024
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 21.10.2024
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Микрорайон САЯХАТ , Улица САЯХАТ-35, д. 30
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140001844
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. БЕЙБАРЫС СУЛТАН, д. 1
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ70070102KSN3301000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа "Строительство центра историко-культурного наследия расположенного на левом берегу Сырдарья в городе Кызылорда Кызылординской области"
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140014529
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140001844
26.2 Наименование Коммунальное Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, строение 1
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп.согл. №263 к договору №160 от 15.05.2024г.
27.4. Дата 12.06.2024
27.5. Учетный номер
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 23
32.2 Дата 21.10.2024

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Строительство центра историко-культурного наследия расположенного на левом берегу Сырдарья в городе Кызылорда Кызылординской области"			Работа	1	224 569 300.48	224 569 300.48			224 569 300.48	12%	26 948 316.06	251 517 616.54			1	
							Всего по счету:	224 569 300.48		0.00	224 569 300.48		26 948 316.06	251 517 616.54				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
lykD2KQ9TMnJjjOwO9fjTlc6D2gxlHVDmG+LUNCZap1/cD0kjVgMr7H0FsKXS41m3BG+RpQ5BmLSkVb22IpIFQ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ — ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области",Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, строение 1** — **060140001844**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №263 от 12.06.2024 г. к договору №160 от 15.05.2024 г.

Номер документа	Дата составления
23	21.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство центра историко-культурного наследия расположенного на левом берегу Сырдарья в городе Кызылорда Кызылординской области"			Работа	1	251 517 616,54	251 517 616,54	26 948 316,06
				Итого	1	x	251 517 616,54	26 948 316,06

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / _____ / Искаков Р.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.10.2024

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС" БИН 060140014529
Наименование строительства и его адрес: "Строительство центра историко-культурного наследия расположенного на левом берегу Сырдарья в городе Кызылорда Кызылординской облости"

Доп.соглашение № 263 от 12.06.2024 г. к договору № 160 от 15.05.2024 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за октябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		160	15.05.2024							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	1 680 244 599,17									
Акт вып работ №2	644 144 001,11	224 569 300,48							26 948 316,06	251 517 616,54
Всего к оплате:		**224 569 300,48**							**26 948 316,06**	**251 517 616,54**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **К. Утегенов**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "РемПроект" _____ **К. Сарсенбаев**

ТЕХ.НАДЗОР:

Директор ТОО "Музтау" _____ **Д. Боскымбаев**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС" _____ **Р. Искаков**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
за октябрь месяц 2024 г.

"Строительство центра историко-культурного наследия
расположенного на левом берегу Сырдарья в городе Кызылорда Кызылординской облости"

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
		из них:				
		затраты на труд рабочих				**185669751**
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	тенге			
		машины и механизмы	*т енге*			27982855
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	тенге			*13878053*
		материалы, изделия и конструкции	*т енге*			12415256
		перевозки	тенге			*2774298*
		оборудование	тенге			100195539
		нормативная трудоемкость	тенге			6627917
			чел.-ч	7 348		38448182
	Отдел 1.	**Конструкции железебетонные(КЖ)**				
		из них:				
		затраты на труд рабочих				**72159071**
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	тенге			
		машины и механизмы	*т енге*			11594025
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	тенге			*5772084*
		материалы, изделия и конструкции	*т енге*			4056692
		нормативная трудоемкость	тенге			*795885*
			чел.-ч	2 876		56508354
	Раздел 1.	**Монолитная колонна К-1-55**				
		из них:				
		затраты на труд рабочих				**8508883**
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	тенге			
		машины и механизмы	*т енге*			1286041
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	тенге			*640166*
		материалы, изделия и конструкции	*т енге*			783348
		нормативная трудоемкость	тенге			*150151*
			чел.-ч	310		6439493
1	6103-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж опалубки колонны железобетонной круглого сечения, диаметр до 0,5 м**	$м^2$	82,84	4 528	375100
2	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^2$	103,55	3 532	365739

1	2	3	4	5	6	7
3	6103-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м**	т	5,21436	35 442	184807
4	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,16261	319 506	371461
5	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	4,16499	290 357	1209334
6	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,26676	518 798	138395
7	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^3$	26,79	44 968	1204693
8	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^2$	82,84	1 635	135443
9	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	3,0685	1 474 307	4523911
	Раздел 2.	**Балки**				
		из них				
		затраты на труд рабочих	тенге			1709026
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			355507
		машины и механизмы	тенге			*176981*
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			29844
		материалы, изделия и конструкции	тенге			*5688*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	77		1323676
		Армирование жб балок по оси а1, А, Г				
		Балка Б-1				
29	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм**	$м^3$	0,72	113 639	81820
30	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,26196	319 506	83698
31	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,45852	290 357	133134
		Балка Б-3				
32	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм**	$м^3$	0,84	113 639	95457
33	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,17884	319 506	57140
34	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,24502	290 357	71143
		Балка Б-1.				
35	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм**	$м^3$	0,56	113 639	63638
36	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,17056	319 506	54495
37	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,2934	290 357	85191
		Балка Б-3.				
38	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм**	$м^3$	0,65	113 639	73865

1	2	3	4	5	6	7
39	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,11861	319 506	37897
40	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,15313	290 357	44462
41	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,561	1 474 307	827086
	Раздел 3.	**Ригель**				
		из них:				
		затраты на труд рабочих				9114481
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	тенге			
		машины и механизмы	*т енге*			3428575
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	тенге			*1706855*
		материалы, изделия и конструкции	*т енге*			349710
		нормативная трудоемкость	тенге			*66023*
			чел.-ч	810		5336196
		Р-1				
42	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной ригель в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм**	$м^3$	43,68	113 639	4963752
43	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	5,04543	319 506	1612045
44	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	7,69899	290 357	2235456
		Р-2				
45	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной ригель в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм**	$м^3$	0,96	113 639	109093
46	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,30368	319 506	97028
47	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,33444	290 357	97107
	Раздел 4.	**Плита перекрытия**				
		из них:				
		затраты на труд рабочих				45698065
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	тенге			
		машины и механизмы	*т енге*			5074109
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	тенге			*2526214*
		материалы, изделия и конструкции	*т енге*			2617688
		нормативная трудоемкость	тенге			*502613*
			чел.-ч	1 354		38006269
		Плита перекрытия,на отм.+7,920				
64	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$**	шт.	648	8 508	5513184
65	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	4 348,8	7 849	34133731
66	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,851984	1 474 307	1256086
67	1146-0302-0404 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 34*	**Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2**	отверстие	36	1 410	50760
		Монолитный участок МУ1				

1	2	3	4	5	6	7
68	6103-0501-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного балочного с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м на основе опорных башен	$м^2$	21,12	16 137	340813
69	6103-0501-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного балочного с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	0,80193	169 724	136107
70	6103-0501-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного балочного с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	3,24	40 029	129694
71	6103-0501-0126 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного балочного с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м на основе телескопических стоек	$м^2$	21,12	9 609	202942
72	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01026	319 506	3278
73	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04167	290 357	12099
74	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,75	436 020	327015
		Монолитный участок МП-1				
75	6103-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен	$м^2$	6,336	7 878	49915
76	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	13,16664	100 945	1329106
77	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0131688	290 357	3824
78	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	43,2	36 612	1581638
79	6103-0501-0125 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен	$м^2$	6,336	3 645	23095
		Монолитный участок МП-2				
80	6103-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен	$м^2$	0,528	7 878	4160
81	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	1,09722	100 945	110759
82	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0010974	290 357	319
83	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	1,08	36 612	39541
84	6103-0501-0125 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен	$м^2$	0,528	3 645	1925
		Монолитный участок УМ1				
85	6103-0501-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного балочного с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м на основе опорных башен	$м^2$	7,48	16 137	120705
86	6103-0501-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного балочного с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	0,30026	169 724	50961
87	6103-0501-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного балочного с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	1,08	40 029	43231
88	6103-0501-0126 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного балочного с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м на основе телескопических стоек	$м^2$	7,48	9 609	71875

1	2	3	4	5	6	7
89	6111-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Утепление покрытия (монолитное и засыпка) легким (ячеистым) бетоном**	$м^3$	0,6	58 712	35227
90	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00684	319 506	2185
91	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,02778	290 357	8066
92	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,26564	436 020	115824
		Раздел 5. Лестница Л-1				
		из них				
		затраты на труд рабочих	тенге			7128616
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			1449793
		машины и механизмы	тенге			*721868*
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			276102
		материалы, изделия и конструкции	тенге			*71410*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	325		5402720
93	6104-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка лестничных площадок, масса более 1 т**	шт.	2	24 381	48762
94	6103-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного**	$м^3$	1,62	27 496	44544
95	6103-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного**	$м^3$	1,056	54 635	57695
96	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,07184	27 312	29274
97	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,005808	319 506	1856
98	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	т	0,0873312	293 807	25659
99	6103-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного**	$м^3$	1,62	10 600	17172
100	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	м	112,8	5 686	641381
101	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Ступени основные ГОСТ 8717-2016**	м	112,8	6 979	787231
102	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,51144	436 020	222998
103	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	т	3,05678	245 186	749480
104	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	3,05678	1 145 676	3502079
105	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,41584	1 474 307	613076
106	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	88,64662	248	21984
107	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	88,64662	385	34129
		Стобчатый фундамент ФМ-1				
108	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,45	28 813	12966

1	2	3	4	5	6	7
109	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м³**	**м³**	1,94	66 155	128341
110	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	0,02492	299 326	7459
111	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	0,07536	290 357	21881
112	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	0,18758	436 020	81789
113	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	0,03032	1 743 517	52863
114	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности**	**м² поверхности**	6,31	4 120	25997
	Отдел 2.	**Архитектурно-строительная часть (АС)**				
		из них:				
		затраты на труд рабочих				**33389243**
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	тенге			
		машины и механизмы	*т енге*			13046538
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	тенге			*6494772*
		материалы, изделия и конструкции	*т енге*			2321094
		нормативная трудоемкость	тенге			*501261*
			чел.-ч	3 032		18021609
	Раздел 6.	**Стены наружные**				
		из них:				
		затраты на труд рабочих				**19989527**
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	тенге			
		машины и механизмы	*т енге*			13025656
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	тенге			*6484383*
		материалы, изделия и конструкции	*т енге*			2313205
		нормативная трудоемкость	тенге			*499678*
			чел.-ч	3 026		4650665
1	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м³**	229	37 928	8685512
		Внутренние стены				
3	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены внутренней**	**м³**	50,645	36 560	1851581
		Армирование стен				
5	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	0,989	282 469	279362
		Внутренние перегородки				
7	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича**	**м²**	587	9 344	5484928
		Ст-1 и Ст2 лист14				
11	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг**	**т**	2,6271	1 403 884	3688144
	Раздел 7.	**Перемычки**				
		из них:				
		затраты на труд рабочих				**271178**
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	тенге			
		машины и механизмы	*т енге*			20882
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	тенге			*10389*
			т енге			7889
						1583

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции				
		нормативная трудоемкость	тенге			
			чел.-ч	6		242406
12	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	12	1 493	17916
13	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	0,22	143 799	31636
14	222-102-0104 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	0,468	112 391	52599
15	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж перемычки**	**т**	0,1817467	84 171	15298
16	214-203-0401 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	**т**	0,27262	563 894	153729
	Раздел 8.	**Кровля**				
		из них:				**13128538**
		материалы, изделия и конструкции	тенге			
						13128538
25	234-101-0112 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120**	**$м^3$**	145,515516	46 117	6710739
33	235-104-0401 *РСНБ РК 2022*	**Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 г/$м^2$**	**$м^2$**	1 177,31	190	223689
35	224-103-0224 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм**	**$м^2$**	1 355,7695	4 390	5951828
38	214-204-0723 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**$м^2$**	67,62	3 583	242282
	Отдел 3.	**Внутренние инженерные системы.Отопление, вентиляция. (раздел ОВ)**				
		из них:				**16378168**
		затраты на труд рабочих	тенге			
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			759060
		машины и механизмы	тенге			*369533*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			414
		оборудование	тенге			6004593
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	145		9614101
	Раздел 9.	**Вентиляция**				
		из них:				**16378168**
		затраты на труд рабочих	тенге			
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			759060
		машины и механизмы	тенге			*369533*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			414
		оборудование	тенге			6004593
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	145		9614101
		Приточная установка				

1	2	3	4	5	6	7
104	514-401-0603 *РСНБ РК 2022*	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS040-R-FHCVS расход воздуха 4604 м^3/ч, 500 Па	комплект	1	3 007 561	3007561
105	514-401-0604 *РСНБ РК 2022*	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS055-R-FHCVS расход воздуха 5500 м^3/ч, 500 Па	комплект	1	3 671 184	3671184
106	514-401-0602 *РСНБ РК 2022*	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS030-R-FHCVS расход воздуха 3322 м^3/ч, 500 Па	комплект	1	2 935 356	2935356
107	6118-0507-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж фанкойла, теплохолодопризводительность до 10 кВт	шт.	9	85 603	770427
108	246-601-0701 *РСНБ РК 2022*	Фанкойл напольный типа DAIKIN двухтрубный, холодопроизводительностью 1,69 кВт, теплопроизводительностью 1,84 кВт, модели FWL15 DT	шт.	9	191 004	1719036
11	246-401-0901 *СпрСЦ 07.2024*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали КРАВ-П КРАВ-П-40х20-Б-00,18/2-3-У3, 1,1 т.м^3/час, 100Па, N=0,18Kw, 3000 об/мин, IP-54, 3х380Vх50Hz	комплект	5	277 506	1387530
		Воздуховоды				
126	246-306-0610 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	93 365	93365
127	246-306-0618 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	3	96 900	290700
128	246-306-0635 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	6	97 019	582114
129	246-306-0618 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	96 900	193800
130	246-306-0648 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм х 300 мм	шт.	4	104 649	418596
131	246-306-0635 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	2	97 019	194038
132	246-306-0679 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм х 400 мм	шт.	3	113 474	340422
133	246-306-0713 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 450 до 700 мм размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1	123 393	123393
134	246-306-0213 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 315 мм	шт.	6	108 441	650646
	Отдел 4.	Силовое электрооборудование и электроосвещение (ЭЛ)				2032277

1	2	3	4	5	6	7
		ИЗ НИХ:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2032277
	Раздел 10.	**Кабельно-проводниковая продукция**				
		ИЗ НИХ:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			**2032277**
		Кабели				2032277
50	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	м	1 126	311	350186
51	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	м	1 772	489	866508
52	243-106-0903 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66**	м	135	1 187	160245
53	243-106-0904 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66**	м	60	1 733	103980
54	243-106-0905 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66**	м	60	3 030	181800
		Трубы				
56	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	м	2 898	111	321678
58	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	м	195	172	33540
60	241-207-0205 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм**	м	60	239	14340
	Отдел 5.	**Электроснабжения (ЭС)**				
		ИЗ НИХ:				
		материалы, изделия и конструкции				**44487288**
		оборудование	тенге			
	Раздел 11.	**Оборудование**	тенге			15653207
		ИЗ НИХ:				28834081
		материалы, изделия и конструкции				**36224960**
		оборудование	тенге			
			тенге			7390879
						28834081
2	515-102-0715 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная трансформаторная блочного, без силовых трансформаторов типа 2КТПБ, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, ГОСТ 14695-97**	комплект	1	25 267 759	25267759
3	515-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА**	шт.	2	1 783 161	3566322
		Фундаменты под КТПН				
9	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	$м^3$	1,45	42 430	61524
11	225-203-0501 *РСНБ РК 2022*	**Лоток ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	58,17	82 116	4776688
12	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	33,98164	75 119	2552667

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 12.	Кабель, провод, муфты				
		ИЗ НИХ:				
		материалы, изделия и конструкции				8262328
			тенге			
						8262328
14	243-128-0704 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 3х50/25 (мк)-10	м	1 130	5 900	6667000
17	243-903-0801 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб	шт.	2	19 304	38608
18	243-903-0707 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа eks-10СКаТ-нг-3-35/50-СЛ-М	шт.	4	161 720	646880
20	241-207-0906 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 125	м	240	3 791	909840
	Отдел 6.	Наружное электроснабжения				
		ИЗ НИХ:				
		материалы, изделия и конструкции				284750
			тенге			
	Раздел 13.	Кабель				284750
		ИЗ НИХ:				
		материалы, изделия и конструкции				284750
			тенге			
						284750
17	243-106-1003 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-1	м	20	1 368	27360
18	243-110-0401 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-1	м	100	92	9200
19	243-111-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х4 (ок)-1	м	190	176	33440
20	243-113-0603 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-1	м	400	506	202400
22	241-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	190	65	12350
	Отдел 7.	Наружные слаботочные сети (НСС)				
		ИЗ НИХ:				
		материалы, изделия и конструкции				1690749
			тенге			
		Кабельная изделия				1690749
8	243-501-0301 *СпрСЦ 07.2024 прим.*	Кабель волоконно-оптический для внешней прокладки FO-SRA-OUT-9S-4-PE /ОКЛ4/	м	1 780	803	1429340
10	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	1 780	125	222500
		Изделия и материалы				
24	248-102-1803 *СпрСЦ 07.2024*	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA WE 6U, размерами 600х450 мм, с металлической дверью	шт.	1	38 909	38909
	Отдел 8.	Благоустройство ГП				
		ИЗ НИХ:				
						15248205

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			2583232
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1241664*
		машины и механизмы	тенге			6037056
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*1477152*
		перевозки	тенге			6627917
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 296		
	Раздел 14.	**Вертикальная планировка**				
		из них:				**15248205**
		затраты на труд рабочих	тенге			2583232
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1241664*
		машины и механизмы	тенге			6037056
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*1477152*
		перевозки	тенге			6627917
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 296		
1	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**7 136**	**418**	**2982848**
2	412-102-0106 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км**	**т·км**	**77 068,8**	**86**	**6627917**
3	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**7 136**	**111**	**792096**
4	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м^3**	**7 136**	**88**	**627968**
5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**7 136**	**591**	**4217376**
		ИТОГО:	**147 221 569**	**38 448 182**		**185 669 751,00**
	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,6%	9 716 624			9 716 624
	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			6 947 738	6 947 738
		ИТОГО с затратами:	156 938 193	38 448 182	6 947 738	202 334 112
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	7 846 910			7 846 910
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	7 846 910	1 922 409	347 387	10 116 706
		ИТОГО:	172 632 012	40 370 591	7 295 125	220 297 728
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 10 %, к - 1,0000	17 263 201	4 037 059	729 512	22 029 773
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 30 %, к - 1,0000	51 789 604	12 111 177	2 188 537	66 089 318
		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0192	52 783 964	12 343 712	2 230 557	67 358 233
		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,0388	35 866 027	8 387 394	1 515 635	45 769 056
		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 10 %, к - 1,0587	18 276 551	4 274 034	772 335	23 322 920
		ИТОГО:	**175 979 346,52**	**41 153 376,86**	**7 436 577,10**	**224 569 300,48**
		НДС 12%			26 948 316,06	26 948 316,06

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО по акту:	175 979 346,52	41 153 376,86	34 384 893,16	251 517 616,54

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Музтау"
Технадзор _____ Н. Бердалы

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "РемПроект" _____ К.Сарсенбаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
_____ Р. Искаков