ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20250415-19832972
1.1. Номер учетной системы 00000000020
2. Дата выписки 15.04.2025
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 15.04.2025
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Микрорайон САЯХАТ , Улица САЯХАТ-35, д. 30
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☑ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140001844
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. БЕЙБАРЫС СУЛТАН, д. 1
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ70070102KSN3301000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа "Строительство центра историко-культурного наследия расположенного на левом берегу Сырдарья в городе Кызылорда Кызылординской области"
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140014529
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140001844
26.2 Наименование Коммунальное Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, строение 1
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп.соглашение №24 к договору №160 от 15.05.2024г.
27.4. Дата 20.01.2025
27.5. Учетный номер
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 20
32.2 Дата 15.04.2025

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о вывозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Строительство центра историко-культурного наследия расположенного на левом берегу Сырдарья в городе Кызылорда Кызылординской области"			Работа	1	574 910 387.56	574 910 387.56			574 910 387.56	12%	68 989 246.51	643 899 634.07			1	
							Всего по счету:	574 910 387.56		0.00	574 910 387.56		68 989 246.51	643 899 634.07				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

Xt0vbJtPTGB0O/ebnsM3DxIKvjESnBG5JUlJnt9Sftcdcx
08+S1Xu504eWfI7BUPSoNd
/OGc1S20Oxs70v1p6MrfloAyiTY7Yn201jhkZCsyoEnouz
JL6DaWG2PP7uC9k8
/cyukJfAR4ithlVdv6lAapea4ih4lDNbGqlfIJb0g=

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС" БИН 060140014529

Наименование строительства и его адрес: "Строительство центра историко-культурного наследия
расположенного на левом берегу Сырдарья в городе Кызылорда Кызылординской облости"

Доп.соглашение № 24 от 20.01.2025 г. к договору № 160 от 15.05.2024 г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат за апрель 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
Наименование пусковых комплексов, объектов		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		160	15.05.2024							
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	**2 323 438 457,60**									
Акт вып работ №6	2 219 291 405,12	574 910 387,56							68 989 246,51	643 899 634,07
Всего к оплате:		**574 910 387,56**							**68 989 246,51**	**643 899 634,07**

ЗАКАЗЧИК:
Кызылординской области
_____ К. Утегенов

ТЕХ.НАДЗОР:
Директор ТОО "МузТау"
_____ Д. Боскымбаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
_____ Р. Искаков

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6
за апрель месяц 2025 г.

"Строительство центра историко-культурного наследия
расположенного на левом берегу Сырдарья в городе Кызылорда Кызылординской области"

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**529 705 941**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			108 409 435
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*54 513 318*
		машины и механизмы	тенге			5 394 200
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 550 974*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			15 490 963
		перевозки	тенге			11 382 444
		оборудование	тенге			389 028 896
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	23 062		
	Отдел 1.	**Архитектурно-строительная часть (АС)**				**212 974 331**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			117 361 261
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*58 967 093*
		машины и механизмы	тенге			3 286 953
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*665 315*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			92 326 116
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	24 681		
	Раздел 1.	**Отделка фасада**				**100 021 764**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			50 917 999
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*25 581 634*
		машины и механизмы	тенге			1 619 017
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*107 767*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			47 484 749
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	10 351		
		Цокольный этаж-198,26м^2				
65	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м^2	**198,26**	**3 693**	**732 174**
66	**6111-0401-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов монолитных наплавляемыми материалами в один слой**	м^2	**198,26**	**2 772**	**549 577**

1	2	3	4	5	6	7
67	235-103-0118 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	226,0164	820	185 333
68	6111-0401-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов монолитных наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 6111-0401-0111	$м^2$	198,26	1 188	235 533
69	235-103-0118 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	226,0164	820	185 333
70	6112-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 $м^2$ свыше 4 до 6	$м^2$	198,26	35 226	6 983 907
71	231-201-0107 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	$м^2$	198,26	17 251	3 420 183
72	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$	9,913	89 419	886 411
73	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	9,913	35 077	347 718
		Каркас навесной конструкции КР-1,КР-2,КР-3,КР-4,К-5,КР-6,КР-7,КР-8,КР-9,КР10,КР-11				
79	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	447,32268	385	172 219
80	6112-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями, с шагом 600 мм из П-образного профиля	$м^2$	1 904,76	5 754	10 959 989
81	261-107-0989 *РСНБ РК 2022*	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	4 838,0904	100	483 809
82	261-107-0234 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	4 761,9	174	828 571
83	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	502,85664	1 092	549 119
84	222-529-0201 *РСНБ РК 2022*	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	4 761,9	220	1 047 618
85	6112-0401-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада фиброцементными плитами на металлическом каркасе, с люлек	$м^2$	1 904,76	18 348	34 948 536
86	217-109-0108 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	15 904,746	67	1 065 618
87	217-109-0106 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	6 361,8984	54	343 543
88	231-301-0106 *СпрСЦ 12.2024*	Плита фиброцементная для вентилируемых навесных фасадов, толщиной 8мм, окрашенные пятислойной краской PVDF на водной основе. ФЦП-ПА-О	$м^2$	1 942,8552	15 828	30 751 512
89	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	152,3808	35 077	5 345 061
	Раздел 2.	Внутренняя отделка помещений				80 641 675
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			56 028 086
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*28 153 395*
		машины и механизмы	тенге			1 025 875
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*341 956*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			23 587 716
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	12 031		
		Цокольный этаж				
				Потолки		
91	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	1 827,38	2 362	4 316 272

1	2	3	4	5	6	7
92	6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	$м^2$	1 827,38	2 449	4 475 254
93	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,260892	200 964	253 394
				Стены		
96	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	1 061,45	1 603	1 701 504
97	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	$м^2$	1 061,45	1 967	2 087 872
98	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,668713	200 964	134 387
99	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	464,62	4 071	1 891 468
100	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	8,688394	24 116	209 529
101	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	25,739948	1 069	27 516
102	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	393,3	1 603	630 460
103	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	$м^2$	393,3	1 967	773 621
104	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,275934	200 964	55 453
105	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	71,32	7 774	554 442
106	232-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, 1 сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	$м^2$	72,7464	3 243	235 917
				откос		
109	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	$м^2$	15,13	1 967	29 761
110	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,009532	200 964	1 916
		1-этаж				
				Потолки		
112	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	1 108,6	2 362	2 618 513
113	6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	$м^2$	1 108,6	2 449	2 714 961
114	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,764934	200 964	153 724
115	6112-0501-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подвесного потолка, реечного алюминиевого	$м^2$	839,5	5 651	4 744 014
116	232-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на открытой подвесной системе	$м^2$	881,475	8 157	7 190 192
117	6112-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	$м^2$	193,3	5 140	993 562
118	232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	$м^2$	202,965	5 491	1 114 481
				Стены		
121	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	1 242,67	1 603	1 992 000
122	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	$м^2$	1 242,67	1 967	2 444 332
123	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,782882	200 964	157 331

1	2	3	4	5	6	7
124	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	974,19	4 071	3 965 927
125	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	17,802213	24 116	429 318
126	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	46,403594	1 069	49 605
127	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	717,98	1 603	1 150 922
128	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	$м^2$	717,98	1 967	1 412 267
129	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,452327	200 964	90 901
				откос		
132	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	$м^2$	52,768	1 967	103 795
133	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,033244	200 964	6 681
134	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	256,21	7 774	1 991 777
135	232-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	$м^2$	261,3342	3 243	847 507
		2-этаж				
				Потолки		
137	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	1 110,25	2 150	2 387 038
138	6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	$м^2$	1 013,65	2 449	2 482 429
139	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,699419	200 964	140 558
140	6112-0501-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подвесного потолка, реечного алюминиевого	$м^2$	976,65	5 651	5 519 049
141	232-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на открытой подвесной системе	$м^2$	1 025,4825	8 157	8 364 861
142	6112-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	$м^2$	96,6	5 140	496 524
143	232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	$м^2$	101,43	5 491	556 952
				Стены		
146	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	1 207,82	1 391	1 680 078
147	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	$м^2$	1 207,82	1 967	2 375 782
148	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,760927	200 964	152 919
149	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	568,64	4 071	2 314 933
150	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	10,633568	24 116	256 439
151	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	31,502656	1 069	33 676
152	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	544,55	1 603	872 914
153	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	$м^2$	544,55	1 967	1 071 130

1	2	3	4	5	6	7
154	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,343066	200 964	68 944
			откос			
157	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	$м^2$	23,84	1 967	46 893
158	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,015019	200 964	3 018
159	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$	24,09	7 774	187 276
160	232-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная**	$м^2$	24,5718	3 243	79 686
	Раздел 3.	**Полы**				**23 417 782**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6 061 909
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 046 287*
		машины и механизмы	тенге			551 310
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*191 240*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			16 804 561
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 422		
		1-этаж				
170	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса из керамогранита**	м	341,25	1 226	418 372
171	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	**Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм**	м	344,6625	2 214	763 083
172	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	м	372,792	526	196 089
		2-этаж				
201	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса из керамогранита**	м	454,125	1 226	556 757
202	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	**Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм**	м	458,66625	2 214	1 015 487
		Тип К-7				
211	6109-0309-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий полимерцементных двухслойных наливных, толщина 10 мм**	$м^2$	96,6	7 800	753 480
212	6109-0308-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство ковровых покрытий насухо с проклееванием на стыках клеем**	$м^2$	96,6	1 931	186 535
213	233-202-0603 *СпрСЦ 12.2024*	**Плитка напольная модульная тафтинговая, толщиной 6,3 мм, класс 33 типа IVC**	$м^2$	98,532	12 837	1 264 855
		Тип К-5				
220	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	$м^2$	987,8	5 807	5 736 155
221	231-302-0104 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 1200х600х10мм**	$м^2$	1 007,556	11 870	11 959 690
		Тип К-6				
227	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	$м^2$	3,1	5 807	18 002
228	231-302-0104 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 1200х600х10мм**	$м^2$	3,162	11 870	37 533
		Тип К-3				
229	6109-0306-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными**	$м^2$	36,97	9 856	364 376
230	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм**	$м^2$	37,7094	3 908	147 368
	Раздел 4.	**Крыльцо Кр-1**				**8 893 110**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 353 267

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 185 777*
		машины и механизмы	тенге			90 751
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*24 352*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 449 090
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	878		
296	6112-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м^2 до 4**	м^2	115,61	24 773	2 864 007
297	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3**	м^3	4,04635	24 256	98 148
298	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	**Вода техническая**	м^3	2,913372	36	105
299	235-202-0119 *РСНБ РК 2022*	**Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл**	шт.	26,5903	2 117	56 292
300	231-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм**	м^2	115,16	14 526	1 672 814
301	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	т	0,30775	245 186	75 456
302	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,30775	1 145 676	352 582
303	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	м^2	8,92475	248	2 213
304	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	м^2	8,92475	385	3 436
305	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,105	1 474 307	154 802
		Пандус				
308	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,22379	299 326	66 986
309	6112-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м^2 до 4**	м^2	48,87	24 773	1 210 657
310	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3**	м^3	1,71045	24 256	41 489
311	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	**Вода техническая**	м^3	1,231524	36	44
312	235-202-0119 *РСНБ РК 2022*	**Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл**	шт.	11,2401	2 117	23 795
313	231-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм**	м^2	49,8474	14 526	724 083
314	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	т	0,85811	245 186	210 397
315	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,85811	1 145 676	983 116
316	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	м^2	24,88519	248	6 172
317	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	м^2	24,88519	385	9 581
318	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,2135	1 474 307	314 765
		Прочие работы				
				обшивка короба		
319	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой**	м^2	3,6	5 558	20 009
320	222-529-0101 *РСНБ РК 2022*	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	м	2,88792	150	433
321	222-529-0201 *РСНБ РК 2022*	**Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	м	7,85664	220	1 728

1	2	3	4	5	6	7
	Отдел 2.	**Внутренние инженерные системы.Отопление, вентиляция. (раздел ОВ)**				**1 145 739**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 013 554
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*493 587*
		машины и механизмы	тенге			16 350
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 078*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			115 835
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	216		
	Раздел 5.	**Вентиляция вытяжная В1**				**150 975**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			138 100
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*67 253*
		машины и механизмы	тенге			2 250
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*700*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10 625
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	29		
		Воздуховоды				
95	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм**	**шт.**	**25**	**6 039**	**150 975**
		Переходы из оцин.диаметр 0,7				
	Раздел 6.	**Вентиляция вытяжная В2**				**187 209**
		из них				
		затраты на труд рабочих	тенге			171 244
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*83 393*
		машины и механизмы	тенге			2 790
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*868*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			13 175
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	36		
		Воздуховоды				
118	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм**	**шт.**	**31**	**6 039**	**187 209**
		Переходы из оцин.диаметр 0,7				
	Раздел 7.	**Вентиляция вытяжная В3**				**193 248**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			176 768
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*86 083*
		машины и механизмы	тенге			2 880
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*896*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			13 600
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	37		
		Воздуховоды				
139	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм**	**шт.**	**32**	**6 039**	**193 248**
		Переходы из оцин.диаметр 0,7				
	Раздел 8.	**Вентиляция вытяжная В4,В5,В6,В7**				**52 680**
		из них				
		затраты на труд рабочих	тенге			13 710
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6 678*
		машины и механизмы	тенге			60
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			38 910
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
156	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых)**	**шт.**	**10**	**1 391**	**13 910**
157	246-304-0505 *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм**	**шт.**	**10**	**3 877**	**38 770**
	Раздел 9.	**Вентиляция приточная П-1**				**193 248**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			176 768
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*86 083*
		машины и механизмы	тенге			2 880
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*896*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			13 600
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	37		
		Воздуховоды				
166	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм**	**шт.**	**32**	**6 039**	**193 248**
		Переходы из оцин.диаметр 0,7				
	Раздел 10.	**Вентиляция приточная П-2**				**150 975**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			138 100
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*67 253*
		машины и механизмы	тенге			2 250
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*700*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10 625
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	29		
		Воздуховоды				
179	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм**	**шт.**	**25**	**6 039**	**150 975**
		Переходы из оцин.диаметр 0,7				
	Раздел 11.	**Вентиляция приточная П-3**				**217 404**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			198 864
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*96 844*
		машины и механизмы	тенге			3 240
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 008*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			15 300
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	42		
		Воздуховоды				
192	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм**	**шт.**	**36**	**6 039**	**217 404**
		Переходы из оцин.диаметр 0,7				
	Отдел 3.	**Пожарная сигнализация**				**7 168 155**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3 622 557
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 860 178*
		машины и механизмы	тенге			5 404
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*68*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3 540 194
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	778		
		Оборудование пожарной сигнализации				

1	2	3	4	5	6	7
1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	15 752	15 752
2	248-303-0234 *СпрСЦ 12.2024*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ШКОПУ R3-Рубеж-2ОП	шт.	1	250 112	250 112
3	6125-0601-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования устройства промежуточного количество лучей 1	шт.	1	6 486	6 486
4	248-306-0822 *СпрСЦ 12.2024*	С2000-КДЛ, контроллер двухпроводной линии связи	шт.	1	57 892	57 892
5	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	5 957	35 742
6	248-306-0384 *СпрСЦ 12.2024*	Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1217С	шт.	4	68 115	272 460
7	248-306-0389 *СпрСЦ 12.2024*	Аккумулятор 12 В, 40 Ахч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1240С	шт.	1	128 508	128 508
8	248-306-0338 *РСНБ РК 2022*	Источник электропитания РИП-24, исполнение 56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS)	шт.	1	92 524	92 524
9	6125-0408-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж табло сигнального студийного или коридорного	шт.	1	85 606	85 606
10	КП. НДЦС *РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Блок контроля и индикации-для отображения состояния и управления 60 разделами в составе интегрированной системы безопасности "Орион" С2000-БКИ.	шт.	1	42 484,65	42 485
11	6125-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок линейный	шт.	1	8 765	8 765
12	КП. НДЦС *РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Контрольно-пусковой блок с исполнительными реле С2000-КПБ.	шт.	1	21 584,71	21 585
13	248-307-0207 *СпрСЦ 12.2024*	Шкаф пожарный, типа ШПС ШПС-24 исполнение 11, источник питания 24В - 2 А, 2 изолированных интерфейса RS-485, прозрачное окно на двери. IP41	шт.	1	196 891	196 891
14	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	141	9 932	1 400 412
15	248-302-0209 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-03	шт.	141	10 427	1 470 207
16	6125-0601-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя охранно-пожарного автоматического электромагнитного наружной и внутренней установки	шт.	11	4 758	52 338
17	248-302-0511 *СпрСЦ 12.2024*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ	шт.	11	7 631	83 941
18	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	22	2 776	61 072
19	248-304-0151 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели С2000-ОСТ исполнение 01 "Выход"	шт.	11	10 276	113 036
20	248-304-0328 *СпрСЦ 12.2024*	Оповещатель звуковой модели С2000-ОПЗ, применяется с С2000-КДЛ красный	шт.	11	20 319	223 509
21	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	1 560	290	452 400
22	243-305-0302 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	м	1 560	158	246 480
23	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	5	311	1 555
24	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	1 560	1 052	1 641 120
25	243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	1 606,8	129	207 277
	Отдел 4.	**Технологические решение.ТХ**				**389 028 896**
		из них				
		оборудование	тенге			389 028 896

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 12.	**Оборудование**				**389 028 896**
		из них				
		оборудование	тенге			389 028 896
1	522-101-1243001 *СпрСЦ 12.2024*	Трибуна 600x500x1300мм. ЛДСП 16мм	шт.	1	30 382	30 382
2	522-101-1206001 *СпрСЦ 12.2024*	Стол для сотрудников разм 600x1100x750мм	шт.	28	41 657	1 166 396
3	522-101-1223001 *СпрСЦ 12.2024*	Кресло для конференц-зала типа Suno, крестовина хром, подголовник перегулируемый, подлокотники хромированные	шт.	39	40 514	1 580 046
4	Прайс-лист	Шкаф дер. для коллек. обуви и гол. уборов (1200x500x2000(h)мм	шт	6	169 643	1 017 858
5	522-101-1207001 *СпрСЦ 12.2024*	Стол руководителя угловой с мобильной тумбой, компьютерной приставкой 2200x1500x750 мм. ЛДСП 16мм, столешница ЛДСП 32мм.	комплект	2	143 140	286 280
6	522-101-1219024 *СпрСЦ 12.2024*	Стул полумягкий. разм 430x480x450	шт.	29	45 492	1 319 268
7	Прайс-лист	Сейф металлический для ювел. изделий (1000x700x2000(h)мм	шт	6	319 643	1 917 858
8	522-101-1252002 *СпрСЦ 12.2024*	Вешалка групповая Титан разм 1105x580x1865	шт.	6	21 210	127 260
9	Прайс-лист	Шкаф деревянный для муз.инструментов (1500x700x2000(h)мм	шт	6	285 714	1 714 284
10	Прайс-лист	Сейф металлический для книг (1000x700x2000(h)мм	шт	6	266 071	1 596 426
11	522-101-1224003 *СпрСЦ 12.2024*	Кресло для специалистов, модель "FB-88". Высота: 1160 мм, высота спинки: 700 мм, ширина: 480 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина - хром металл + JL; подлокотники - хром 196/506; обивка - сетка, гобелен	шт.	25	45 643	1 141 075
12	522-101-1253001 *СпрСЦ 12.2024*	Стол двухтумбовый с 2 направляющими выдвижными ящиками и тумбой с дверью. Размер 1500x700x750 мм	шт.	5	80 673	403 365
13	522-101-1229002 *СпрСЦ 12.2024*	Шкаф для одежды	шт.	14	81 429	1 140 006
14	522-101-1233029 *СпрСЦ 12.2024*	Шкаф канцелярский для документов полуоткрытый 800x450x1598мм, одна распашная дверь, два выдвижных ящика, две открытые полки, ЛДСП 16мм	шт.	16	117 234	1 875 744
16	Прайс-лист	Шкаф металлический для оружии (1000x500x2000(h)мм	шт	6	254 464	1 526 784
17	Прайс-лист	Шкаф деревянный для колл. одежды (1000x700x2000(h)мм	шт	19	285 714	5 428 566
19	541-402-0302001 *СпрСЦ 12.2024*	Блок наружный типа Carrier инверторный холодопроизводительностью 2,75 кВт, теплопроизводительностью 2,9 кВт, модели 38QHG009D8S	шт.	12	218 477	2 621 724
20	541-402-0302002 *СпрСЦ 12.2024*	Блок наружный типа Carrier инверторный холодопроизводительностью 3,65 кВт, теплопроизводительностью 3,9 кВт, модели 38QHG012D8S	шт.	1	233 493	233 493
21	541-402-0301001 *СпрСЦ 12.2024*	Блок внутренний настенный типа Carrier инверторный холодопроизводительностью 2,75 кВт, теплопроизводительностью 2,9 кВт, с беспроводным пультом в комплекте, модели 42QHG009D8S	комплект	12	117 635	1 411 620
22	541-402-0301002 *СпрСЦ 12.2024*	Блок внутренний настенный типа Carrier инверторный холодопроизводительностью 3,65 кВт, теплопроизводительностью 3,9 кВт, с беспроводным пультом в комплекте, модели 42QHG012D8S	комплект	1	143 100	143 100
23	522-101-1258005 *СпрСЦ 12.2024*	Кресло руководителя	шт.	2	170 847	341 694
24	Прайс-лист	Стол для фото экспонатов (1200x700x2000(h)мм	шт	1	84 821	84 821
26	Прайс-лист	Стеллаж металл. для скульптур и арх-гин (2000x500x2000(h)мм	шт	68	348 214	23 678 552
27	Прайс-лист	Шкаф деревянный для музейных изделий (1000x700x2000(h)мм	шт	38	241 071	9 160 698
28	Прайс-лист	Стеллаж книжный (1000x700x2000(h)мм	шт	10	98 214	982 140
29	Прайс-лист	Станок токарный по дереву,разм.(1525x402x510(h)мм	шт	1	375 000	375 000
30	Прайс-лист	Станок дер/обрабатывающий универ., разм.(1120x705x520(h)мм	шт	1	375 000	375 000
31	перечень *п.8*	Урна	шт	32	11 331	362 592
33	Прайс-лист	Огнетушитель порошковый ОП-25, разм.(1300x800x800(h)мм	шт	2	49 107	98 214

1	2	3	4	5	6	7	
34	522-101-1224007 *СпрСЦ 12.2024*	Кресло для совещаний	шт.	7	55 846	390 922	
35	522-101-1207016 *СпрСЦ 12.2024*	Стол для совещаний 2000x900x760мм. Столешница из ЛДСП 22мм, основание металлического профиля	шт.	1	67 217	67 217	
36	Прайс-лист	Изготовление музейной экспозиции с мультимедийными технологиями Кызылординского областного музея	комплект	0,58	529 842 765	307 308 804	533185860,1
37	Прайс-лист	Пассажирский лифт 630 кг	комплект	1	12 100 000	12 100 000	
38	Прайс-лист	MARWOOD MAJOR Конференц стол, цвет:Ванезна/Лаки/Антрацит размер 400x120x76	шт	1	1 250 000	1 250 000	
39	Прайс-лист	Кресла 5728 на полозьях черный цвет:белый	шт	12	75 892,86	.910 714	
40	Прайс-лист	Стол руководи. С брифинг приставкой, цвет:коричневый, размер 1200x700x760	шт	1	491 071,43	491 071	
41	Прайс-лист	Кресло директора, цвет:черный	шт	2	125 000	250 000	
42	541-402-0301003 *СпрСЦ 12.2024*	Блок внутренний настенный типа Carrier инверторный холодопроизводительностью 5,28 кВт, теплопроизводительностью 5,46 кВт, с беспроводным пультом в комплекте, модели 42QHG018D8S	комплект	5	198 261	991 305	
43	541-402-0301004 *СпрСЦ 12.2024*	Блок внутренний настенный типа Carrier инверторный холодопроизводительностью 7,04 кВт, теплопроизводительностью 7,50 кВт, с беспроводным пультом в комплекте, модели 42QHG024D8S	комплект	2	205 231	410 462	
44	541-402-0302003 *СпрСЦ 12.2024*	Блок наружный типа Carrier инверторный холодопроизводительностью 5,28 кВт, теплопроизводительностью 5,46 кВт, модели 38QHG018D8S	шт.	5	402 543	2 012 715	
45	541-402-0302004 *СпрСЦ 12.2024*	Блок наружный типа Carrier инверторный холодопроизводительностью 7,04 кВт, теплопроизводительностью 7,5 кВт, модели 38QHG024D8S	шт.	2	352 720	705 440	
	Отдел 5.	Наружные слаботочные сети				2 537 965	
		из них:					
		затраты на труд рабочих	тенге			1 531 266	
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*829 601*	
		машины и механизмы	тенге			442 778	
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*133 296*	
		материалы, изделия и конструкции	тенге			563 921	
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	369			
		Устройство траншей					
3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	169,68	62	10 520	
4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	21,22	3 714	78 811	
5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	169,68	591	100 281	
6	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	106,1	5 296	561 906	
		Кабельная изделия					
7	6125-0704-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м	1 780	973	1 731 940	
9	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	1 780	22	39 160	
		Изделия и материалы					
24	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт.	1	15 347	15 347	
	Отдел 6.	Благоустройство				55 351 593	
		из них:					
		затраты на труд рабочих	тенге			11 284 974	
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5 506 011*	

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			8 632 205
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 160 174*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			24 051 969
		перевозки	тенге			11 382 444
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 721		
	Раздел 13.	**За участком**				**21 063 894**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 436 310
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 132 370*
		машины и механизмы	тенге			5 245 140
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 470 600*
		перевозки	тенге			11 382 444
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 931		
6	412-102-0106 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км**	**т·км**	**132 354**	**86**	**11 382 444**
7	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**$м^3$**	**12 255**	**111**	**1 360 305**
8	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**$м^3$**	**12 255**	**88**	**1 078 440**
9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**$м^3$**	**12 255**	**591**	**7 242 705**
	Раздел 14.	**Покрытие тип-1**				**18 983 922**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3 806 889
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 878 374*
		машины и механизмы	тенге			1 624 974
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*332 718*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			13 552 058
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	972		
23	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**123,93**	**10 911**	**1 352 200**
24	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**185,895**	**3 102**	**576 646**
25	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**226,7919**	**6 398**	**1 451 015**
26	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	**Вода техническая**	**$м^3$**	**13,01265**	**36**	**468**
27	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**$м^3$**	**61,965**	**8 840**	**547 771**
28	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**$м^2$**	**867,51**	**3 903**	**3 385 892**
29	255-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017**	**$м^2$**	**867,51**	**9 857**	**8 551 046**
30	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**185,895**	**3 102**	**576 646**
31	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**226,7919**	**6 398**	**1 451 015**
32	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	**Вода техническая**	**$м^3$**	**13,01265**	**36**	**468**
33	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**10,4489**	**18 881**	**197 286**
34	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**177,1**	**3 484**	**617 016**

1	2	3	4	5	6	7
35	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	м	177,1	1 561	276 453
	Раздел 15.	**Покрытие тип-1 за участком**				**7 818 866**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 484 808
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*733 158*
		машины и механизмы	тенге			687 759
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*140 495*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5 646 298
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	381		
36	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	$м^3$	52,72	10 911	575 228
37	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	79,08	10 911	862 842
38	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	$м^3$	26,36	8 840	233 022
39	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	$м^2$	369,04	3 903	1 440 363
40	255-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	369,04	9 857	3 637 627
41	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	79,08	10 911	862 842
42	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,9824	18 881	37 430
43	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	33,6	3 484	117 062
44	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	м	33,6	1 561	52 450
	Раздел 16.	**Покрытие тип-2**				**6 233 743**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 258 696
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*616 112*
		машины и механизмы	тенге			916 055
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*184 306*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 058 993
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	357		
53	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	355,248	10 911	3 876 111
54	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	27,317	18 881	515 772
55	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	324,1	3 484	1 129 164
56	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	м	324,1	2 199	712 696
	Раздел 17.	**Покрытие тип-2 за участком**				**1 251 168**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			298 271
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*145 997*
		машины и механизмы	тенге			158 277
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*32 055*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			794 620
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	81		

1	2	3	4	5	6	7
65	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	60,534	10 911	660 486
66	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,844	18 881	129 222
67	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	81,2	3 484	282 901
68	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	81,2	2 199	178 559
	Отдел 7.	Конструкции железебетонные(КЖ)				-136 183 338
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			-26 404 177
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*-13 143 152*
		машины и механизмы	тенге			-6 989 490
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-1 412 957*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-102 789 672
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	-6 705		
	Раздел 18.	Плита перекрытия				-91 076 834
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			-6 130 151
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*-3 051 958*
		машины и механизмы	тенге			-5 002 575
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-962 371*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-79 944 109
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	-1 781		
		Плита перекрытия на отм.-0,080				
54	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	шт.	-456	8 521	-3 885 576
55	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 $м^2$	шт.	-42	6 989	-293 538
56	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	3 196,8	-7 849	-25 091 683
57	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	-0,592116	1 474 307	-872 961
58	1146-0302-0404 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 34*	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	-21	1 410	-29 610
		Плита перекрытия на отм.+3,92				
59	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	шт.	-456	8 521	-3 885 576
60	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 $м^2$	шт.	-42	6 989	-293 538
61	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	3 196,8	-7 849	-25 091 683
62	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	-0,592116	1 474 307	-872 961
63	1146-0302-0404 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 34*	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	-27	1 410	-38 070
		Плита перекрытия.на отм.+7,920				

1	2	3	4	5	6	7
64	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м²**	шт.	-486	8 521	-4 141 206
65	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м²	3 261,6	-7 849	-25 600 298
66	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	-0,638988	1 474 307	-942 064
67	1146-0302-0404 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 34*	**Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2**	отверстие	-27	1 410	-38 070
	Раздел 19.	**Стены наружные**				-9 382 567
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			-6 567 695
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*-3 269 445*
		машины и механизмы	тенге			-1 693 788
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-367 112*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-1 121 084
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	-1 591		
1	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	м³	-199,4335967	37 973	-7 573 092
2	213-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	0,0757848	-56 334	-4 269
		Внутренние стены				
3	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены внутренней**	м³	-49,2870033	36 605	-1 804 151
4	213-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	0,0187291	-56 334	-1 055
	Раздел 20.	**Кровля**				-35 723 937
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			-13 706 331
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*-6 821 749*
		машины и механизмы	тенге			-293 127
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-83 474*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-21 724 479
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	-3 332		
		Устройство металлической перемычки				
41	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка стропилы с изготовлением**	м³	-138,159	258 509	-35 715 345
49	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	м²	-1,62	5 304	-8 592
	Отдел 8.	**Внутренние инженерные системы.Отопление, вентиляция. (раздел ОВ)**				**-2 317 400**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-2 317 400
		Узел управления				
42	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	секция	901	-2 264	-2 039 864
45	245-510-0301 *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, модель Regutec F, типа IMI**	шт.	14	-3 350	-46 900
46	245-510-0101 *РСНБ РК 2022*	**Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15**	шт.	14	-8 397	-117 558
47	245-405-2301 *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°C до 28°C с жидкостным встроенным**	шт.	14	-8 077	-113 078
		ИТОГО:	140 677 045	389 028 896		529 705 941

ро	1	2	3	4	5	6	7	100
		НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,6%	9 284 685			9 284 685	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			30 733 562	30 733 562	
			ИТОГО с затратами:	149 961 730	389 028 896	30 733 562	569 724 188	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2 65.2	Сметная прибыль 5%	7 498 086			7 498 086	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2 66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	7 498 086	19 451 445	1 536 678	28 486 209	
			ИТОГО:	164 957 903	408 480 341	32 270 240	605 708 483	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 10 %, к - 1,0000	16 495 790	40 848 034	3 227 024	60 570 848	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 30 %, к - 1,0000	49 487 371	122 544 102	9 681 072	181 712 545	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0192	67 250 038	124 896 949	13 155 931	246 935 235	
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,0388	34 271 654	84 865 876	6 704 465	125 841 995	
			ИТОГО:	**167 504 853**	**373 154 961**	**32 768 492**	**615 060 622**	
			Итого с пониж коэф к=0,965936564172225	**166 577 006,70**		**32 586 980,25**	**574 910 387,56**	
			НДС 12%			68 989 246,51	68 989 246,51	
			ИТОГО по акту:	**166 577 006,70**		**101 576 226,75**	**643 899 634,07**	

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "МузТау"
Технадзор _____ Н. Бердалы

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "РемПроект" _____ К.Сарсенбаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
_____ Р. Искаков