Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района"

Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»

Наименование строительства и его адрес: " Реконструкция системы водоснабжения села Сарыозек (5-я очередь) Кербулакского района области Жетісу"

Договор: № 240023/00 от 16.04.2024 г. доп. согл. № 240023/03 от 22.10.2024 г.

Адрес: РК, город Алматы, Медеуский район, Проспект Жибек Жолы, дом 76
БИН 07034000736
ИИК KZ738562203109263050, АО "Банк ЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

Акт Ф-3
выполненных работ за июнь 2025 года

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ по договору, (тенге)	Аванс			Ранее за активированная сумма, 2025; (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ с начала года, (тенге)	Стоимость выполненных работ с начала года, (тенге)
				Сумма аванса, (тенге)	Сумма погашения, (тенге)	Остаток, (тенге)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Реконструкция системы водоснабжения села Сарыозек (5-я очередь) Кербулакского района области Жетісу"	объект	295 000 000,00	83 100 000,00					
1	апрель 2025 г.				43 885 122,53	39 214 877,47		111 901 609,93	155 786 732,46
1	май 2025 г.				39 214 877,47	43 885 122,53	155 786 732,46	99 998 390,07	139 213 267,54
1	июнь 2025 г.		280 000 000,00	84 000 000,00	62 464 123,78	21 535 876,22	139 213 267,54	145 749 622,15	208 213 745,93
	ИТОГО:		**575 000 000,00**	**167 100 000,00**	**145 564 123,78**	**104 635 876,22**	**295 000 000,00**	**357 649 622,15**	**503 213 745,93**

Сумма требуемая к перечислению: 145 749 622,15 (сто сорок пять миллионов семьсот сорок девять тысяч шестьсот двадцать два) тенге 15 тиын

Заказчик: Руководитель отдела

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района"

Касенов Е.С.

Подрядчик: Директор

ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"

Шагирбаев И.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "САПА КҰРЫЛЫС 2007"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **10-12-2023 Реконструкция системы водоснабжения села Сарыозек (5-я очередь) Кербулакского района**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Внутрипоселковые сети водопровода**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№240023/00** от **16.04.2024г, доп. согл. №240023/03 от 22.10.2024г**

Акт выполненных работ № 7

за Июнь 2025 (месяц, год) на 2-1 Внутрипоселковые сети водопровода работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Наружные сети водопровода									
1	1	1101-0101-0326 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**		17 613,7	200,24	187,67	3 526 967,28	3 305 563,08		845 626,67	4 722 401,46
				м^3 грунта		12,57	54,11	221 404,2	953 077,31		349 807,51	
2	2	1101-0205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2***		544,77	5 334,88	0,0	2 906 282,58	0,0		2 092 523,47	5 398 710,51
				м^3 грунта		5 334,88	0,0	2 906 282,58	0,0		399 904,46	
3	3	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**		1 010,1	7 445,11	307,2	7 520 305,63	310 302,71	4 907 772,86	2 381 037,63	10 693 450,73
				м^3 основания		2 279,21	101,83	2 302 230,01	102 858,48		792 107,47	
4	4	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**		2 731,44	1 721,39	0,0	4 701 873,51	0,0		3 385 348,91	8 734 200,2
				м^3 грунта		1 721,39	0,0	4 701 873,51	0,0		646 977,78	
5	5	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**		11 680,8	64,61	64,61	754 696,46	754 696,46		197 218,6	1 028 068,25
				м^3 грунта		0,0	23,45	0,0	273 914,73		76 153,19	
6	6	1101-0104-0408 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2**		11 680,8	63,81	63,81	745 351,87	745 351,87		194 779,68	1 015 342,05
				м^3 грунта		0,0	23,16	0,0	270 527,33		75 210,5	
7	7	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**		11 680,8	141,99	117,89	1 658 556,78	1 377 049,57	38 546,62	473 492,93	2 302 613,66
				м^3 уплотненного грунта		20,8	35,5	242 960,65	414 668,43		170 563,95	
8	8	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**		11 680,8	334,37	150,2	3 905 709,1	1 754 456,15		2 191 187,24	6 584 648,05
				м^3 уплотненного грунта		184,17	76,37	2 151 252,95	892 062,7		487 751,71	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	12	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,3972	743 323,21 437 891,19	305 432,02 118 159,92	295 248,01 173 930,42	121 317,58 46 933,12		218 654,87 41 112,23	555 015,11
10	13	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	401,172	829,0		332 571,58		332 571,58	26 605,73	359 177,31
11	15	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	4,128	782 852,29 454 982,5	327 869,79 120 071,21	3 231 614,23 1 878 167,76	1 353 446,47 495 653,94		2 350 083,51 446 535,81	6 028 233,55
12	16	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	4 169,28	2 466,0		10 281 444,48		10 281 444,48	822 515,54	11 103 960,02
13	18	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,413	934 091,43 516 351,1	417 740,33 140 431,24	385 779,79 213 253,03	172 526,76 57 998,11		268 538,62 52 345,49	706 663,9
14	19	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	417,534	5 431,0		2 267 627,15		2 267 627,15	181 410,15	2 449 037,3
15	21	1122-0501-0406 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,228	1 910 723,96 578 091,12	1 332 632,84 398 879,71	435 645,05 131 804,79	303 840,29 90 944,58		220 521,87 52 493,34	708 660,26
16	24	1122-0501-0410 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2,0544	2 886 320,27 728 031,29	2 158 288,98 768 519,44	5 929 656,34 1 495 667,48	4 433 988,85 1 578 846,36		3 043 768,65 717 874,04	9 691 299,03
17	25	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	2 074,95	20 891,0		43 347 780,51		43 347 780,51	3 467 822,41	46 815 602,92
18	27	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0339	2 182 083,95 1 087 783,24	888 290,71 326 793,06	73 972,65 36 875,84	30 113,05 11 078,28	6 983,73	47 474,6 9 715,78	131 163,03
19	29	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	7	2 882,0		20 174,0		20 174,0	1 613,94	21 787,94
20	30	241-113-0125 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	2	14 793,0		29 586,0		29 586,0	2 366,86	31 952,86
21	32	1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,414	1 405 657,55 513 801,04	754 516,51 267 936,99	581 942,21 212 713,64	312 369,87 110 925,93	56 858,77	320 403,14 72 187,64	974 532,99
22	33	241-113-0132 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х10,0 мм	шт.	9	52 986,0		476 874,0		476 874,0	38 149,9	515 023,9
23	40	1122-1001-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидранты пожарные.Установка	шт.	6	7 876,95 4 432,43	345,25 170,4	47 261,7 26 594,59	2 071,5 1 022,39	18 595,63	27 340,8 5 968,2	80 570,7
24	41	244-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	6	67 175,0		403 050,0		403 050,0	32 244,0	435 294,0
25	42	1122-0801-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	0,284	118 181,1 102 530,34	5 792,47 3 055,0	33 563,6 29 118,67	1 644,97 867,69	2 799,96	29 686,26 5 059,99	68 309,85
26	43	241-505-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм		6	207 562,0		1 245 372,0		1 245 372,0		1 345 001,74

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							99 629,74	
27	53	1122-0801-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	0,306	118 181,1 102 530,34	5 792,47 3 055,0	36 163,42 31 374,3	1 772,48 934,83	3 016,65	31 986,03 5 451,94	73 601,39
28	54	241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	6	151 884,0		911 304,0		911 304,0	72 904,3	984 208,3
29	74	1122-0901-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	18	5 501,01 3 610,66	165,5 87,29	99 018,18 64 991,88	2 978,97 1 571,21	31 047,28	65 897,46 13 193,27	178 108,91
30	75	242-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч76к ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	18	23 956,0		431 208,0		431 208,0	34 496,66	465 704,66
31	76	1122-0901-0105 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм.Установка	задвижка или клапан	5	8 034,62 5 163,06	386,16 203,67	40 173,08 25 815,29	1 930,77 1 018,37	12 427,02	26 565,29 5 339,04	72 077,41
32	77	242-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч76к ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	5	44575,0		222 875,0		222 875,0	17 830,0	240 705,0
33	80	1122-0901-0108 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	3	25 832,71 14 402,98	11 144,43 4 621,45	77 498,14 43 208,94	33 433,3 13 864,36	855,89	56 502,56 10 720,06	144 720,76
34	81	519-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	3	754 153,0		2 262 459,0		2 262 459,0		2 262 459,0
35	90	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	61	2 856,1 2 087,21	106,53 0,0	174 222,13 127 319,84	6 498,32 0,0	40 403,97	126 046,58 24 021,51	324 290,22
36	91	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	61	4 899,0		298 839,0		298 839,0	23 907,11	322 746,11
37	96	1122-1201-0108 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	24	12 239,45 8 522,77	610,44 58,19	293 746,81 204 546,5	14 650,58 1 396,57	74 549,78	203 883,59 39 810,42	537 440,82
38	97	241-116-0315 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	24	24 116,0		578 784,0		578 784,0	46 302,73	625 086,73
39	100	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	61	2 515,81 2 214,5	301,31 2,04	153 464,43 135 084,47	18 379,96 124,46		133 856,85 22 985,72	310 307,0
40	101	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	61	1 578,0		96 258,0		96 258,0	7 700,66	103 958,66
41	106	1122-0801-0215 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	24	8 816,22 6 046,13	2 770,09 1 963,93	211 589,31 145 107,09	66 482,15 47 134,29		190 319,06 32 152,63	434 061,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	107	241-214-0117 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм**	шт.	24	18 737,0		449 688,0		449 688,0	35 975,06	485 663,06
43	108	1122-0501-0410 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм.Укладка в траншею /Гильза/**	км трубопровода	0,01	2 886 320,27 728 031,29	2 158 288,98 768 519,44	28 863,19 7 280,32	21 582,9 7 685,19		14 815,85 3 494,34	47 173,38
44	109	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм**	м	10,1	20 891,0		210 999,08		210 999,08	16 879,91	227 878,99
45	125	1122-1301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	129,73	69 005,1 38 505,78	17 339,86 8 235,99	8 952 031,62 4 995 354,87	2 249 499,98 1 068 454,99	1 707 176,77	6 003 171,72 1 196 416,23	16 151 619,57
46	126	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	71	48 048,0		3 411 408,0		3 411 408,0	272 912,57	3 684 320,57
47	127	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 /15-9а/**	шт.	142	22 581,0		3 206 502,0		3 206 502,0	256 520,14	3 463 022,14
48	128	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	шт.	71	43 854,0		3 113 634,0		3 113 634,0	249 090,71	3 362 724,71
49	129	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	71	6 483,0		460 293,0		460 293,0	36 823,43	497 116,43
50	130	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	71	9 446,0		670 666,0		670 666,0	53 653,29	724 319,29
51	141	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	71	19 349,0		1 373 779,0		1 373 779,0	109 902,4	1 483 681,4
52	143	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-5, МС-7**	т стальных элементов	5,808	1 330 580,47 133 874,75	11 970,44 2 996,81	7 728 011,28 777 544,52	69 524,3 17 405,39	6 880 942,46	938 041,04 693 284,13	9 359 336,45
			Итого по разделу 1: Наружные сети водопровода					130 632 384,18 23 281 758,14	17 465 472,89 6 460 969,04	87 622 694,19 2 262 459,0	26 078 773,48 12 355 895,62	169 067 053,28
			Раздел 2: Футляр **Подраздел 6: Труба Ду450 мм**									
53	224	1122-1401-1104 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	6	49 604,57 3 817,05	17 961,68 4 527,37	297 627,42 22 902,3	107 770,08 27 164,22	166 955,04	49 565,85 27 775,46	374 968,73
54	225	241-201-0625 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х26,7 мм**	м	6,45296	42 007,0		271 069,48		271 069,48	21 685,56	292 755,04
			Итого по подразделу 6: Труба Ду450 мм					568 696,9 22 902,3	107 770,08 27 164,22	438 024,52 0,0	49 565,85 49 461,02	667 723,77
			Итого по разделу 2: Футляр					568 696,9 22 902,3	107 770,08 27 164,22	438 024,52 0,0	49 565,85 49 461,02	667 723,77

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					131 201 081,08	17 573 242,97	88 060 718,71	26 128 339,33	169 734 777,05
								23 304 660,44	6 488 133,26	2 262 459,0	12 405 356,64	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2 262 459,0		
		Итого по акту										169 734 777,05
			Временные здания и сооружения 1,3%									2 177 140,13
			Итого									171 911 917,18
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%									1 136 651,37
			Итого									173 048 568,55
			Непредвиденные работы и затраты-2%									3 415 722,19
			Итого									176 464 290,74
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075									189 699 112,55
			С понижающим коэффицентом									185 905 130,30
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									22 308 615,64
			Итого									208 213 745,93

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района" БИН 130940009212

_____ Касенов Е.С.

Авторский надзор:

Эксперт ТОО "Redline PRO" БИН 080140014245

_____ Әліпбек Ө.Н.

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"

БИН 070340007367

_____ Дялабаев О.

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Нурай сервис" БИН 040340007586

_____ Шекербеков С.М.

Аттестат KZ15VJE00070834 от 23.11.2021г