Форма по приложению 3-1
в редакции приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2021 года № 169

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 20" Отдела образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области**
Мангистауская область, г.Жанаозен, Микрорайон БОСТАНДЫК , Улица ШЕРНИЯЗ МАХАНБЕТОВ, 14А
БИН 090840015984

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью СУ "УНДУЗ"**
Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 19, 2, 2
БИН 020140001450

Стройка: **Капитальный ремонт столовой "Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 20" Отдела образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области"**

Договор подряда (контракт): **№91 от 19.05.2025г.**

Акт выполненных работ за Июль 2025 года
на работы ЛС № 2-1-1 Ремонтные работы, ЛС №2-1-2 Электроосвещение и Электрооборудование

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

Номер по порядку	№ по позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛС №2-1-1 Ремонтные работы					
		Раздел 1.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**					
1	1	**1146-0401-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Стены кирпичные /перегородки толщ.120мм/.Разборка**	$м^3$	**58,8**	**59 177**	**3479608**	
			ПРОЕМЫ					
2	2	**1146-0401-1103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка**	$м^2$	**66,06**	**5 739**	**379118**	
3	3	**6108-0204-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического двупольного,стена кирпичная.Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5**	$м^2$	**9,45**	**7 360**	**69552**	
4	4	**1146-0401-1101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 прим.*	**Заполнение оконных проемов деревянное/из ПВХ с подоконными досками.Разборка**	$м^2$	**53,04**	**9 917**	**525998**	
5	5	**1109-0403-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке.Монтаж.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5***	$м^2$	**7,7**	**16 111**	**124055**	
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
6	6	**1146-0201-0802** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	$м^2$	**614,8**	**1 192**	**732842**	
7	7	**1212-0104-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Зачистка отделки потолка от краски известковой**	$м^2$	**556,07**	**923**	**513253**	

Локальная смета № 2-1-2 Электроосвещение и Электрооборудование

Раздел 1. Электрооборудование

			ВРУ-1					
1	1	6401-0303-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа),устанавливаемого на стене,высота и ширина до 1700х1100 мм	шт.	1	67 259	67 259	
2	2	515-301-0559 *РСНБ РК 2022 прим.*	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3123-54У4 /ПР 11-3124/	шт.	1	1 823 323	1 823 323	
3	3	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание трехфазного	шт.	1	7 083	7 083	
4	4	247-301-0330 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный,многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 (M)CLN,3х230/400 В,10(100) А,ЖКИ,A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC+/CE 301 S31 146 JAVZ/	шт.	1	48 797	48 797	
5	5	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	3	8 048	24 144	
6	6	247-302-0115 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока 5ВА,класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015,марки ТТИ А 150/5А 5ВА	шт.	3	4 996	14 988	
			ЩС-1					
7	7	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	20 208	20 208	
8	8	247-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 643	13 643	
9	9	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	10	8 048	80 480	
10	10	247-204-1847 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	11 551	11 551	
11	11	247-204-0761 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 941	1 941	
12	12	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 884	3 768	
13	13	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 768	3 536	
14	14	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 805	3 610	
15	15	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522	522	
16	16	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	3 554	3 554	
			ЩС-2					
17	17	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	20 208	20 208	
18	18	247-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 643	13 643	
19	19	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	11	8 048	88 528	
20	20	247-204-1840 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	11 273	11 273	

8	8	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей=ОТКОС	$м^2$	31	1 192	36952	
9	9	1208-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Пояски,сандрики,желоба,отливы,свесы и тому подобное.Разборка	м	22,5	472	10620	
			Полы					
			Тип 1					
10	10	1146-0401-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ.Разборка	$м^3$	40,884	76 842	3141608	
11	11	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 прим.*	Полы из керамических/кермогранит плиток.Разборка покрытия	$м^2$	511,05	4 441	2269573	
12	12	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	536,6	741	397621	
			Тип 1					
13	13	1146-0401-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.*	Разборка стяжки из цем.-песчаного растрвора толщ.40мм	$м^3$	1,8008	76 842	138377	
14	14	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	$м^2$	45,02	4 441	199934	
15	15	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	47,27	741	35027	
			Фасад					
16	16	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Фасад и Цоколь.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	57,9	1 192	69017	
17	17	1146-0401-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Основания бетонные под полы на гравии=ОТМОСТКА.Разборка	$м^3$	9,88	76 842	759199	
			Санитарные приборы					
18	18	1215-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм.Разборка	м трубопровода с фасонными частями	40	5 214	208560	
19	19	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Унитазы и писсуары.Демонтаж	прибор	1	3 979	3979	
20	20	1215-0101-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Ванна/Душевой.Демонтаж	прибор	1	18 361	18361	
			Прочие работы					
21	21	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	33,14	255	8451	
22	22	411-103-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	497,1	91	45236	
		ИТОГО по разделу 1:						
		Раздел 2.	**Монтажные работы**				13 166 941	
			Фундамент под перегородки					
23	23	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	22,27	60 272	1342257	
24	24	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,36732	81 293	29861	
25	25	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,30132	315 694	95125	
26	26	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,066	348 974	23032	
			Кирпичные перегородки					

27	27	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородок из кирпича армированных,толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	490	12 757	6250930	
28	28	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	26,46	104 945	2776845	
29	29	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2112	391 456	82676	
30	30	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01292	348 974	4509	
31	31	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг /ИМ-1/	т	0,081432	1 562 505	127238	
			Перемычка монолитная Прм-1,2					
32	32	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,399	158 713	63326	
33	33	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06	315 694	18942	
34	34	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02316	348 974	8082	
			Усиление колонны КМ-1					
35	35	1146-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 34*	Конструкции железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	24	2 786	66864	
36	36	1146-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 34*	Колонны эстакад железобетонные.Усиление стальными обоймами	т усиления	1,264	363 552	459530	
37	37	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,54456	1 131 473	616155	
38	38	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,7108	1 130 290	803410	
39	39	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00864	298 689	2581	
		ИТОГО по разделу 2:						
		Раздел 3.	**Полы**				12 771 363	
			Тип 2					
40	44	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	45,02	2 579	116107	
41	45	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	45,02	6 599	297087	
42	46	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	45,02	2 579	116107	
43	47	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	45,02	10 622	478202	
44	48	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	47,27	1 726	81588	
45	49	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	3,3984	3 066	10419	
		ИТОГО по разделу 3:						
		Раздел 4.	**Проемы**				1 099 510	
			Окна					

41	41	243-107-2903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x4 (ок)-0,66	м	210	1 877	394 170	
42	42	243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5x4 (ок)-0,66	м	35	1 494	52 290	
43	43	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5x2,5 (ок)-0,66	м	360	973	350 280	
44	44	243-107-2503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 (ок)-0,66	м	35	730	25 550	
45	45	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3x2,5 (ок)-0,66	м	350	599	209 650	
46	46	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	65,65	331	21 730	
47	47	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	257,55	111	28 588	
48	48	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	656,5	88	57 772	
49	49	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25x2,0 мм	м	55,55	505	28 053	
50	50	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20x2,0 мм	м	95,95	302	28 977	
51	51	252-207-0439 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа М50 мм2,медный,длиной 63 мм,диаметром 14 мм ГОСТ 23981-80	шт.	20	371	7 420	
52	52	261-107-0622 *РСНБ РК 2022*	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	5,7	505	2 879	
			Заземление					
53	53	6401-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из стали полосовой,сечение 100 мм2	м	160	1 628	260 480	
		ИТОГО по разделу 1:					6 671 099	
		Раздел 2.	**Электроосвещение**					
			ЩО-1					
54	54	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	20 208	20208	
55	55	247-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10468	
56	56	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	8 048	48288	
57	57	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1768	
58	58	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	522	2088	
59	59	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	3 554	3554	
			ЩО-2					

27	27	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородок из кирпича армированных,толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	490	12 757	6250930	
28	28	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	26,46	104 945	2776845	
29	29	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2112	391 456	82676	
30	30	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01292	348 974	4509	
31	31	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг /ИМ-1/	т	0,081432	1 562 505	127238	
			Перемычка монолитная Прм-1,2					
32	32	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,399	158 713	63326	
33	33	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06	315 694	18942	
34	34	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02316	348 974	8082	
			Усиление колонны КМ-1					
35	35	1146-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 34*	Конструкции железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	24	2 786	66864	
36	36	1146-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 34*	Колонны эстакад железобетонные.Усиление стальными обоймами	т усиления	1,264	363 552	459530	
37	37	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,54456	1 131 473	616155	
38	38	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,7108	1 130 290	803410	
39	39	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00864	298 689	2581	
		ИТОГО по разделу 2:						
		Раздел 3.	**Полы**				12 771 363	
			Тип 2					
40	44	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	45,02	2 579	116107	
41	45	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	45,02	6 599	297087	
42	46	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	45,02	2 579	116107	
43	47	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	45,02	10 622	478202	
44	48	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	47,27	1 726	81588	
45	49	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	3,3984	3 066	10419	
		ИТОГО по разделу 3:						
		Раздел 4.	**Проемы**				1 099 510	
			Окна					

46	50	6108-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 $м^2$,поворотный (откидной,поворотнооткидной) одностворчатый	$м^2$	53,04	8 514	451583	
47	51	223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	53,04	56 583	3001162	
48	52	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	34,14	3 444	117578	
49	53	223-501-0115 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 300 мм	м	34,14	1 986	67802	
50	54	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	8,535	9 395	80186	
			Витражи внутренние					
51	68	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	6	114 009	684054	
52	69	223-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета,глухим заполнением нижней части,с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	6	124 297	745782	
		ИТОГО по разделу 4:					5 148 147	
		Раздел 5.	Внутренняя отделка					
			Потолок					
53	70	6112-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая,потолок	$м^2$	34,2	5 231	178900	
54	71	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	34,2	558	19084	
55	72	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	$м^2$	523,92	3 128	1638822	
			Стены или перегородки					
56	75	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная,стена	$м^2$	1 063,1	6 021	6400925	
57	76	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая,стена	$м^2$	344,45	5 037	1734995	
58	77	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена,оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	1 063,1	2 091	2222942	
			Откосы					
59	82	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	31	13 398	415338	
60	83	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Откосы оконные и дверные.Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	31	6 605	204755	
		ИТОГО по разделу 5:					12 815 760	
			Итого по смете ЛС №2-1-1 Ремонтные работы				45 001 722	

60	60	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	20 208	20208	
61	61	247-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 24з-1 3б УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10468	
62	62	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	10	8 048	80480	
63	63	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1768	
64	64	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	522	3132	
65	65	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	3	3 554	10662	
			ЩАО1					
66	66	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	20 208	20208	
67	67	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 12з-1 3б УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8452	
68	68	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	4	8 048	32192	
69	69	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1768	
70	70	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	522	1566	
			ЩАО2					
71	71	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	20 208	20208	
72	72	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 12з-1 3б УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8452	
73	73	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	4	8 048	32192	
74	74	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1768	

75	75	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	522	1566	
			Кабельные изделия					
76	96	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	1 225	1 022	1251950	
77	97	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	730	396	289080	
78	98	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	255	555	141525	
79	99	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	240	599	143760	
80	100	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	1 237,25	88	108878	
		ИТОГО по разделу 2:					2 276 657	
			Итого по смете ЛС № 2-1-2 Электроосвещение и Электрооборудование				8 947 756	

ИТОГО по акту:			53 949 478
Оборудования, инвентарь			1 823 323,00
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,3%)		5,3%	2 762 686,21
Итого с затратами на организацию и управление СМР			56 712 164,12
Сметная прибыль, 5%		5%	2 744 442,06
Непредвиденные расходы, 5%		5%	2 835 608,21
Итого с непредвидемыми работами и затратами			62 292 214,38
Поправочный коэффициент 0,98		0,98	61 046 370,09
Налог на добавленную стоимость - (12%)		12%	7 325 564,41
Итого с НДС			68 371 934,50
Удержание		30%	20 511 580,35
Удержание		5%	3 418 596,73
Итого к оплате			44 441 757,43

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная школа № 20" Отдела образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области Подрядчик: ТОО СУ "УНДУЗ"

и.о. директора _____ **Масатова М.Ж.**

Директор _____ **Жанаев С.З.**

Технический надзор: ТОО "Жетиген-К"

Эксперт _____ **Хаджикулы А.**

Авторский надзор: ТОО "Курылыс Building Stroy"

Директор _____ **Сарсенбаева Н.О.**

ЗАКАЗЧИК: **Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 20" Отдела образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО СУ "УНДУЗ"**
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт столовой "Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 20" Отдела образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за июль 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог. №91	19.05.2025г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за Июль без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2021 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт столовой "Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 20" Отдела образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области"	**68 371 934,50**	**61 046 370,09**								
За отчетный месяц		**61 046 370,09**							**7 325 564,41**	**68 371 934,50**
Удержание 30 %		**18 313 911,03**							**2 197 669,32**	**20 511 580,35**
Удержание 5 %		**3 052 318,50**							**366 278,22**	**3 418 596,73**
Всего к оплате		**39 680 140,56**							**5 127 895,09**	**44 441 757,43**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 20" Отдела образования по городу

и.о. директора_____ **Масатова М.Ж.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО СУ "УНДУЗ"

Директор_____**Канаев С.З.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Жетиген-К"
Место печати (при наличии)

Эксперт_____ **Халыкулы А.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

ё