Приказ Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«8» декабря 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Tuberia Construction», БИН 051140003277, директор Каркенов К.Д, город Астана, район Нұра, Проспект Тұран, дом 55/7, н.п. 9, почтовый индекс 010000

наименование орган изации, юридический адрес

в лице директора Каркенова К.Д.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Газификация объектов по району "Сарыарка" города Астаны (неучтенные участки1-этап)».

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Управление энергетики города Астаны" БИН 240140008344 в лице руководителя Купешова Нурлана Маратовича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
1) ТОО «Райс KZ», БИН 110240020454, ГСЛ № 18000562 от 15.01.2018 года,
директор Дзюба И.А.;
2) ТОО «Tolagay», БИН 151040015773, ГСЛ № 18000031 от 04.01.2018 года,
директор Беспаев А.Е.;
3) ТОО «Куандык-К», БИН 020140003447 лицензия ГСЛ № 23012131 от 29.05.23 г., ГСЛ № 19008471 от 06.03.2024 г.
директор Жаманшалов Бакыткерей Шайкемелович;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ДИАС-проект» , № 14-2023ГСН

наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

ГУ "Управление энергетики города Астаны", № 03-06/42 от 07.05.2024 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг).

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса

			или очереди		или очереди
Общая площадь участка	М2				
Площадь покрытия	М2				
Площадь озеленения	М2				
Теплоснабжение	км				
Водоснабжение	км				
Протяженность сети канализации	км				
Протяжённость проектируемых КЛ-0,4кВ	км				
Протяжённость проектируемых КЛ-0,4 кВ наружн.электроосвещ.	км				
Телефонизация	км				
Часовой расход газа	м3/час	438	438	438	438
Годовой расход газа	м3/год	1 355 870	1 355 870	1 355 870	1 355 870
Общая протяженность газопроводов среднего давления 0,005-0,3 МПа	км	0,508	0,508	0,508	0,508
Общая протяженность газопроводов низкого давления	км	1,931	1,931	1,931	1,931
Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2023-2024 годов, в том числе: СМР	млн.тенге	82,060	82,060	82,060	82,060
СМР	млн.тенге	48,512	48,512	48,512	48,512
Оборудование	млн.тенге	2,334	2,334	2,334	2,334
Прочие	млн.тенге	31,214	31,214	31,214	31,214
Продолжительность строительства	месяца	4	4	4	4

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и	м2		

пристроенных помещений						
Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		Общая	жилая		Общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектом предусмотрено строительство внутри городского газопровода среднего и низкого давления. Согласно гидравлического расчета запроектирован газопровод среднего и низкого давления из полиэтиленовых и стальных труб с коэффициентом запаса прочности 2,8. Данная толщина стенки принята для предотвращения аварийных ситуаций на газопроводе, предотвращения чрезвычайных ситуаций и более долговечной работы самого трубопровода. С учетом модернизации системы газоснабжения, проектом предусматривается подключение потребителя непосредственно с низкого давления.

Уровень ответственности II (технически не сложный) согласно проекту и заключения экспертизы.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2024 года.;
месяц, год

окончание работ декабрь 2024 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:6

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;

фактически, месяц: 6;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 68,8 %

(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АстПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ» директор Сулейменов Н.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается).

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не предусмотрено проектом

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, датаМесто печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Tuberia Construction», считает объект:
«Газификация объектов по району "Сарыарка" города Астаны (неучтенные участки1-этап)»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор
ТОО «Tuberia Construction» Каркенова К.Д.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись)

Место печати (при наличии)

« » 2024г

Дата