Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«25» август 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Vek-Stroy-Com», Казахстан, Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Казыгурт, ул. Бугыбай, почтовый индекс 160300 БИН:060640006615
наименование организации, юридический адрес
в лице директор Талипов Галымбек Шагырбайевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Капитальный ремонт КГУ ОСШ им. С. Сейфуллина в с. Бадам, Ордабасинского района, Туркестанской области (II-я очередь)»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ «Отдел развития человеческого потенциала Ордабасынского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области», БИН 060140003950
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. **Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;**

2. **Субподрядные организации:** ТОО «EMAAR-Group» , ТОО «Майлыкент-Құрылыс », ТОО «Молшылық-1», ТОО «KazSity Stroy», ТОО «MERAAS GROUP», ТОО «СТРОЙ ЭЛИТ МОНТАЖ - XXI».
наименование организации;

3. **Проект (проектно-сметная документация:** ТОО «ДиасПроект»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел развития человеческого потенциала Ордабасынского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области»
наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. **Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):**

5. **Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными**: Здание состоит из 5-ти блоков. Блок А, Б, В, Г, Д разделенное между собой деформационными швами. Блок «А» прямоугольное без подвала, состоит из двух частей, с размерами в осях 24,0х30,0м. 1-я часть одно этажный Спортзал, с размерами в осях 12,0х30,0м. высота помещения 6,90м. 2-я часть двухэтажная с размерами в осях 12,0х30,0м. На первом этаже находится кухня со столовой высота помещения 3,0м. На втором этаже находится Актовый зал высота помещения 3,60м; Блок «Б»

- трехэтажное без подвала, прямоугольной формы, с размерами в осях 48,0х9,0 м, высота помещения 3,0 м; Блок «В» - трехэтажное без подвала, прямоугольной формы, с размерами в осях 73,90х9,0 м, высота помещения 3,0 м; Блок «Г» - двухэтажное без подвала, прямоугольной формы, с размерами в осях 28,0х9,0 м, высота помещения 3,0 м; Блок «Д» - двухэтажное без подвала, прямоугольной формы, с размерами в осях 24,0х9,0 м, высота помещения 3,0 м; Мини футбольное поле. Сооружения футбольного поля одноэтажное, без подвала, отдельно стоящее, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 26,80 х 85,80м. Высота помещений в чистоте от пола до низа арочных конструкций составляет - 13,0 м. В сооружении размещаются 2 футбольные поли размерами 25,0х42,0 м. Конструктивные решения. Фундаменты -столбчатые монолитные железобетонные из бетона кл.В15, ленточные из бетона кл. В15. Каркас - металлические арки из металлических труб по ГОСТ 8732-78 Кровля - двухскатная из тентового покрытия по металлическим аркам и обрешетке. Отмостка - из бетона кл.В7.5, шириной 1,5м, толщиной 100 мм с уклоном 0,03 от здания. Игровая площадка. Сооружения игровой площадки открытая без крыши одноэтажное, без подвала, отдельно стоящее, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 28,0 х 15,0м. Высота ограждения конструкций составляет - 3,0 м. Конструктивные решения. Фундаменты -ленточные монолитные железобетонные из бетона кл.В15. Стойки - из металлических труб по ГОСТ 30245-94; Ограждение выполнено из уголков по ГОСТ 8509-93 и сетки ГОСТ 5336-80* Покрытие пола - рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм. Отмостка - из бетона кл.В7.5, шириной 1,5м, толщиной 100 мм с уклоном 0,03 от здания. Выгребная яма на 50 м3 . Выгребные яма предназначены для сбора сточных вод от хозяйственных нужд. Вывоз сточных вод производится передвижным спец автотранспортом. Откачка производится через люк выгребной ямы. Днище и стенки резервуара монолитные железобетонные из бетона на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-76 с армированием сварными сетками и отдельными арматурными стержнями. Класс бетона В20, марка по морозостойкости F50, марка по водонепроницаемости W4, при степени ответственности сооружения-2. Перекрытие резервуара из сборных железобетонных ребристых плит на сульфатостойком цементе. Бетонные работы по возведению монолитных конструкций вести в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85 "Наружные сети и сооружения водопровода и канализации". Арматурные каркасы и сетки перед установкой в опалубку объединить в пространственный каркас путем контактной точечной электросварки. Снятие несущей опалубки производить после достижения бетоном 70% проектной прочности. После снятия опалубки и устройства мероприятия произвести контрольное заполнение выгребной ямы водой, затем выполнить обратную засыпку пазух. Монтаж сборных конструкций осуществлять в соответствии с указаниями СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". Сборные железобетонные плиты перекрытия укладывать на выравненные поверхности стен по слою из цементного раствора М100 толщиной 10мм. Швы между плитами очистить от мусора и залить раствором М100.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 18 май 2020 г;

окончание работ 31 август 2020 г;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактически, месяц:3

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 77,84**% и фактически применено** 77,84**% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);**

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_ТОО «Онтустик Жарык Транзит»_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П

_РМК «Казсуашар»_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П

_АО «КазТрансГазАймак»_____ _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Капитальный ремонт КГУ ОСШ им. С. Сейфуллина в с. Бадам, Ордабасинского района, Туркестанской области (II-я очередь)

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Vek-Stroy-Com»

Директор _____ Маулен Жандос Бейсенғалиұлы _____2020г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата