Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
Подрядчик : ТОО "Construction Big House"

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОНОМНЫХ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМОВ ПО МИКРАЙОНАМ ГОРОДА ЕСИК И СЕЛА ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (БМК-5, 2 МКРН, Д. №15, Д. №19, Д. №21, Д. №21а)
Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Договор подряда № Е-5/74/65 от 06.12.2021 г.

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2022 года

на РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД

Основание: 06-20-ГСН
Составлен(а) в ценах I квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ГАЗОПРОВОДА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Г2 (0,3 МПа)										
		Распределительный газопровод среднего давления										
1	1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1		17080,56	2342,80	17081	2343	2012	12599	32054
		НР - 99%; СП - 8%				12725,93	--	12726	--		2374	
2	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015 -	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1		33636,01	1301,68	33636	1302	12383	19992	57918
		НР - 98%; СП - 8%				19951,12	449,03	19951	449		4290	
3	КП №2 ТОО"Limar project" от 22.07.2021г.	Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-03М-4У с четырьмя линиями редуцирования, на базе регуляторов давления газа РДСк-50М-1С с двумя узлами учета расхода газа на базе измерительных комплексов учета расхода газа СГ-ЭКВз-Р-65/1,6. Обогрев газовый (1 абонент-158,5 м3/час, 2-абонент-226 м3/час)/доставка учтена в БМК-6/	шт	1		4398133,93	--	4398134	--		--	4398134
						--	--	--	--	4398134	--	
		Опора под газопровод ОПС-1 /лист 12/ (2 шт)										
4	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,012		6698,09	2170,19	80	26	39	25	114
		НР - 93%; СП - 8%				1220,90	1039,53	15	12		8	
5	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стойки металлические. Установка	шт.	2		6491,63	996,47	12983	1992	967	11630	26582
		НР - 108%; СП - 8%				5012,16	372,22	10024	744		1969	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Стойки зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1165	554148,00	--	64558	--	64558	--	69723
		СП - 8%			--	--	--	--		5165	
7	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб - поз.3	шт	2	416,00	--	832	--	832	--	899
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
8	251-102-0605 РСНБ РК 2015	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003008	1659834,00	--	499	--	499	--	539
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
9	1105-0101-5901 РСНБ РК 2015	Пустоты между стенкой скважины и телом стойки. Заполнение бетоном - В15, W4, F100, сульфатостойкий	м3	0,226	20355,32	1506,98	4600	340	3628	795	5826
		НР - 99%; СП - 8%			2798,34	753,32	632	170		432	
10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,24	179,81	4,45	223	6	126	63	309
		НР - 69%; СП - 8%			73,23	0,75	91	1		23	
11	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2661,26	113,33	7984	340	878	6865	16037
		НР - 99%; СП - 8%			2255,29	56,13	6766	168		1188	
12	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1651,67	37,78	4955	113	464	4390	10092
		НР - 99%; СП - 8%			1459,30	18,71	4378	56		748	
13	242-103-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	50849,00	--	152547	--	152547	--	164751
		СП - 8%			--	--	--	--		12204	
14	242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	32348,00	--	97044	--	97044	--	104808
		СП - 8%			--	--	--	--		7764	
		Опора под задвижку ОПС-2 /лист 13/ (4 шт)									
15	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,024	6698,09	2170,19	161	52	80	50	228
		НР - 93%; СП - 8%			1220,90	1039,53	29	25		17	
16	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стойки металлические. Установка	шт.	4	6491,63	996,47	25967	3986	1932	23261	53166
		НР - 108%; СП - 8%			5012,16	372,22	20049	1489		3938	
17	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Стойки зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,138592	554148,00	--	76800	--	76800	--	82944
		СП - 8%			--	--	--	--		6144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1105-0101-5901 РСНБ РК 2015	Пустоты между стенкой скважины и телом стойки. Заполнение бетоном - В15, W4, F100, сульфатостойкий	м3	3	20355,32	1506,98	61066	4521	48150	10548	77344
		НР - 99%; СП - 8%			2798,34	753,32	8395	2260		5729	
19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,788	179,81	4,45	322	8	183	91	446
		НР - 69%; СП - 8%			73,23	0,75	131	1		33	
		Ограждение 2х2м /лист 14/ (1 шт)									
		Стойки, панели металлические									
20	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,4	6698,09	2170,19	2679	868	1323	841	3801
		НР - 93%; СП - 8%			1220,90	1039,53	488	416		282	
21	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды из металлических панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	7	4157,32	1372,27	29101	9606	280	27364	60982
		НР - 118%; СП - 8%			2745,03	567,82	19215	3975		4517	
22	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Стойки зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02587	554148,00	--	14336	--	14336	--	15483
		СП - 8%			--	--	--	--		1147	
23	222-527-0101 РСНБ РК 2015	Панели металлические, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1570505	597038,00	--	93765	--	93765	--	101266
		СП - 8%			--	--	--	--		7501	
24	212-101-2008 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,44	16693,00	--	7345	--	7345	--	7933
		СП - 8%			--	--	--	--		588	
25	223-502-0307 РСНБ РК 2015	Замок навесной ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1970,00	--	1970	--	1970	--	2128
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		Калитка									
26	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1194,53	40,86	1195	40	43	1320	2716
		НР - 118%; СП - 8%			1112,07	6,36	1112	6		201	
27	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Калитки с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02724	498969,00	--	13592	--	13592	--	14679
		СП - 8%			--	--	--	--		1087	
28	223-502-0307 РСНБ РК 2015	Замок навесной ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1970,00	--	1970	--	1970	--	2128
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		Прочее									
29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	13,37	179,81	4,45	2404	59	1366	683	3333
		НР - 69%; СП - 8%			73,23	0,75	979	10		247	
30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,88	987,22	23,57	869	20	505	323	1287
		НР - 93%; СП - 8%			390,56	3,74	344	3		95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Деталь выхода газопровода из земли Ду89 среднего давления (Узел подключения) (лист 5)									
31	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2	1749,07	10,02	3498	20	320	3133	7162
		НР - 99%; СП - 8%			1579,17	3,18	3158	6		530	
32	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	2	1608,00	--	3216	--	3216	--	3473
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
33	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,002	1487940,07	645550,05	2976	1291	142	1997	5371
		НР - 99%; СП - 8%			771401,60	237247,08	1543	474		398	
34	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	2,008	6196,00	--	12442	--	12442	--	13437
		СП - 8%			--	--	--	--		995	
35	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	3292689,74	282469,47	6585	565	5013	1113	8313
		НР - 99%; СП - 8%			503527,50	58364,32	1007	117		616	
36	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3094,65	--	3095	--	--	3033	6618
		НР - 98%; СП - 8%			3094,65	--	3095	--		490	
37	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	2	320,00	--	640	--	640	--	691
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
38	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,002	156094,00	--	312	--	312	--	337
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство-бетон В15 F100 W4	м3	0,12	21216,90	1343,24	2546	161	2173	230	2998
		НР - 91%; СП - 8%			1769,85	339,22	212	41		222	
40	1131-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	1	7036,10	261,26	7036	261	211	5776	13837
		НР - 88%; СП - 8%			6563,63	--	6564	--		1025	
41	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,05	1031,00	--	52	--	52	--	56
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
42	241-101-0301 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	0,8	479,00	--	383	--	383	--	414
		СП - 8%			--	--	--	--		31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0000006	297907,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
		Деталь выхода газопровода из земли ТКУ-1 (лист 6)									
44	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2	1749,07	10,02	3498	20	320	3133	7162
		НР - 99%; СП - 8%			1579,17	3,18	3158	6		530	
45	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	1	1608,00	--	1608	--	1608	--	1737
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
46	241-202-0211 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм	м	1	1119,00	--	1119	--	1119	--	1209
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
47	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,001	1487940,07	645550,05	1488	645	72	999	2685
		НР - 99%; СП - 8%			771401,60	237247,08	771	237		199	
48	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,001	1087711,43	296047,71	1088	296	53	844	2087
		НР - 99%; СП - 8%			738576,00	114235,30	739	114		155	
49	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	1,004	6196,00	--	6221	--	6221	--	6719
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
50	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,004	4074,00	--	4090	--	4090	--	4417
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
51	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	3292689,74	282469,47	3293	282	2507	556	4157
		НР - 99%; СП - 8%			503527,50	58364,32	504	58		308	
52	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2533026,72	250599,10	2533	250	1819	512	3288
		НР - 99%; СП - 8%			463680,00	53385,24	464	53		244	
53	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3094,65	--	3095	--	--	3033	6618
		НР - 98%; СП - 8%			3094,65	--	3095	--		490	
54	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	2	320,00	--	640	--	640	--	691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
55	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,002	156094,00	--	312	--	312	--	337
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
56	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство-бетон В15 F100 W4	м3	0,12	21216,90	1343,24	2546	161	2173	230	2998
		НР - 91%; СП - 8%			1769,85	339,22	212	41		222	
57	1131-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	1	7036,10	261,26	7036	261	211	5776	13837
		НР - 88%; СП - 8%			6563,63	--	6564	--		1025	
58	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,05	1031,00	--	52	--	52	--	56
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
59	241-101-0301 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	0,8	479,00	--	383	--	383	--	414
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
60	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0000006	297907,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
		Деталь выхода газопровода из земли Ду 57 к ГРПШ (лист 7)									
61	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1	1749,07	10,02	1749	10	160	1567	3581
		НР - 99%; СП - 8%			1579,17	3,18	1579	3		265	
62	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1	797,00	--	797	--	797	--	861
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
63	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,001	1087711,43	296047,71	1088	296	53	844	2087
		НР - 99%; СП - 8%			738576,00	114235,30	739	114		155	
64	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,004	4074,00	--	4090	--	4090	--	4417
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
65	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2533026,72	250599,10	2533	250	1819	512	3288
		НР - 99%; СП - 8%			463680,00	53385,24	464	53		244	
66	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3094,65	--	3095	--	--	3033	6618
		НР - 98%; СП - 8%			3094,65	--	3095	--		490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 *СП - 8%*	кг	1	320,00 --	-- --	320 --	-- --	320	-- 26	346
68	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50 *СП - 8%*	т	0,001	156094,00 --	-- --	156 --	-- --	156	-- 12	168
69	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство-бетон В15 F100 W4 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,06	21216,90 1769,85	1343,24 339,22	1273 106	80 20	1087	115 111	1499
70	1131-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство *НР - 88%; СП - 8%*	колонка	1	7036,10 6563,63	261,26 --	7036 6564	261 --	211	5776 1025	13837
71	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм *СП - 8%*	м	0,05	1031,00 --	-- --	52 --	-- --	52	-- 4	56
72	241-101-0301 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм *СП - 8%*	м	0,8	479,00 --	-- --	383 --	-- --	383	-- 31	414
73	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0000006	297907,00 --	-- --	1 --	-- --	1	-- --	1
		Надземная прокладка									
74	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	1825,62 711,77	1113,85 354,96	7302 2847	4456 1420	--	4224 922	12448
75	241-210-0617 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 89 мм *СП - 8%*	шт.	2	5207,00 --	-- --	10414 --	-- --	10414	-- 833	11247
76	241-210-0614 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 76 мм *СП - 8%*	шт.	1	5996,00 --	-- --	5996 --	-- --	5996	-- 480	6476
77	241-210-0607 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 57 мм *СП - 8%*	шт.	1	4075,00 --	-- --	4075 --	-- --	4075	-- 326	4401
78	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0061	995360,92 691389,20	291487,76 140486,14	6072 4217	1778 857	77	5024 888	11983
79	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,008	970617,65 689337,60	270908,23 131114,24	7765 5515	2167 1049	83	6498 1141	15404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	4,016	1939,00	--	7787	--	7787	--	8410
		СП - 8%			--	--	--	--		623	
81	241-102-0153 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	2,008	1638,00	--	3289	--	3289	--	3552
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
82	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	8,032	1213,00	--	9743	--	9743	--	10522
		СП - 8%			--	--	--	--		779	
83	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01136	1341285,78	623494,38	15237	7083	213	10224	27498
		НР - 99%; СП - 8%			699072,12	210018,72	7941	2386		2037	
84	241-112-0139 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	3	938,00	--	2814	--	2814	--	3039
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
85	241-112-0131 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	1	816,00	--	816	--	816	--	881
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
86	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	6	581,00	--	3486	--	3486	--	3765
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
87	241-113-0113 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1	1652,00	--	1652	--	1652	--	1784
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
88	241-114-0119 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	1	622,00	--	622	--	622	--	672
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
89	241-114-0122 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	1247,00	--	1247	--	1247	--	1347
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
		Подземная прокладка									
90	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/с пневматическим испытанием/	км трубопровода	0,309	660571,55	314884,93	204117	97299	33	148694	381036
		НР - 99%; СП - 8%			345581,90	140488,89	106785	43411		28225	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка/с пневматическим испытанием/	км трубопровода	0,004	606747,85	287833,84	2427	1151	1	1782	4545
		НР - 99%; СП - 8%			318861,65	131075,04	1275	524		337	
92	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	295,93	1608,00	--	475855	--	475855	--	513923
		СП - 8%			--	--	--	--		38068	
93	241-202-0211 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм	м	16,16	1119,00	--	18083	--	18083	--	19530
		СП - 8%			--	--	--	--		1447	
94	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	4,04	797,00	--	3220	--	3220	--	3478
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
95	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	7	1825,62	1113,85	12779	7797	--	7392	21785
		НР - 99%; СП - 8%			711,77	354,96	4982	2485		1614	
96	241-208-0308 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	1613,00	--	3226	--	3226	--	3484
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
97	241-208-0307 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	1	1298,00	--	1298	--	1298	--	1402
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
98	241-208-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	883,00	--	1766	--	1766	--	1907
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
99	241-210-0117 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63 мм	шт.	2	1024,00	--	2048	--	2048	--	2212
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
100	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,313	37663,34	25194,69	11789	7886	--	3551	16568
		НР - 61%; СП - 8%			12468,65	6132,33	3903	1919		1227	
101	249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	313	32,00	--	10016	--	10016	--	10817
		СП - 8%			--	--	--	--		801	
102	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	313	452,45	198,77	141615	62215	14980	61743	219627

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			205,82	68,16	64420	21334		16269	
103	243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,313	17212,00	--	5387	--	5387	--	5818
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
104	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	3,4	179,81	4,45	611	16	346	174	847
		НР - 69%; СП - 8%			73,23	0,75	249	3		63	
105	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/стальные газопроводы/	стык	1	929,38	24,61	929	25	40	527	1573
		НР - 61%; СП - 8%			864,34	--	864	--		117	
106	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/полиэтиленовые газопроводы/	стык	10	1162,43	29,53	11624	295	525	6591	19672
		НР - 61%; СП - 8%			1080,43	--	10804	--		1457	
		Контрольная трубка под ковер (лист 8) (шт 4)									
107	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная/с установкой ковера/. Устройство-бетон В15 F100 W4 сульфатостойкий	шт.	4	8454,26	2719,55	33817	10878	3088	24003	62445
		НР - 99%; СП - 8%			4962,83	1098,49	19851	4394		4626	
108	241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	4,8	217,00	--	1042	--	1042	--	1125
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
109	241-215-0226 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110х1 1/4"	шт.	4	891,00	--	3564	--	3564	--	3849
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
110	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	4	3094,65	--	12379	--	--	12131	26471
		НР - 98%; СП - 8%			3094,65	--	12379	--		1961	
111	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,8	320,00	--	256	--	256	--	276
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
112	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,0008	156094,00	--	125	--	125	--	135
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
113	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,024	6698,09	2170,19	161	52	80	50	228
		НР - 93%; СП - 8%			1220,90	1039,53	29	25		17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	241-102-0224 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	2	5283,00	--	10566	--	10566	--	11411
		СП - 8%			--	--	--	--		845	
115	241-117-0424 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133х4,0 мм/горловина и крышка из листовой стали/	шт.	8	1019,00	--	8152	--	8152	--	8804
		СП - 8%			--	--	--	--		652	
116	241-117-0437 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 273х6,0 мм/опорная подошва/	шт.	4	8265,00	--	33060	--	33060	--	35705
		СП - 8%			--	--	--	--		2645	
117	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,4	1213,00	--	485	--	485	--	524
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
		Контрольная трубка под ковер (лист 15) (шт 2)									
118	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная/с установкой ковера/. Устройство-бетон В15 F100 W4 сульфатостойкий	шт.	2	8454,26	2719,55	16909	5439	1544	12001	31223
		НР - 99%; СП - 8%			4962,83	1098,49	9926	2197		2313	
119	241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	2	217,00	--	434	--	434	--	469
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
120	241-215-0226 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110х1 1/4"	шт.	2	891,00	--	1782	--	1782	--	1925
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
121	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	3094,65	--	6189	--	--	6066	13235
		НР - 98%; СП - 8%			3094,65	--	6189	--		980	
122	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,4	320,00	--	128	--	128	--	138
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
123	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,0004	156094,00	--	62	--	62	--	67
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
124	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,012	6698,09	2170,19	80	26	39	25	114
		НР - 93%; СП - 8%			1220,90	1039,53	15	12		8	
125	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,2	4808,69	1267,44	962	253	485	315	1379
		НР - 93%; СП - 8%			1120,35	571,77	224	114		102	
126	241-102-0224 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	1	5283,00	--	5283	--	5283	--	5706
		СП - 8%			--	--	--	--		423	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	241-117-0424 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133х4,0 мм/горловина и крышка из листовой стали/	шт.	4	1019,00	--	4076	--	4076	--	4402
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
128	241-117-0437 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 273х6,0 мм/опорная подошва/	шт.	2	8265,00	--	16530	--	16530	--	17852
		СП - 8%			--	--	--	--		1322	
129	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,2	1213,00	--	243	--	243	--	262
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
		Опознавательный столб - (лист 9) (1 шт)									
130	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу /Изготовление знака/	т конструкций	0,005	475432,10	173834,69	2377	869	50	1103	3759
		НР - 69%; СП - 8%			291611,25	28196,74	1458	141		278	
131	261-107-0518 РСНБ РК 2015	Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом, класс А ГОСТ Р 52290-2004	1000 м2	0,0018	1992968,00	--	3587	--	3587	--	3874
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
132	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Крепление щитков	шт.	1	1184,53	--	1185	--	104	1167	2540
		НР - 108%; СП - 8%			1080,75	--	1081	--		188	
133	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу/изготовление опознавательного столба/	т конструкций	0,046344	226195,13	50654,67	10483	2347	245	6038	17842
		НР - 69%; СП - 8%			170265,55	18542,81	7891	859		1322	
134	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,030344	297907,00	--	9040	--	9040	--	9763
		СП - 8%			--	--	--	--		723	
135	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	2,3	1394,00	--	3206	--	3206	--	3462
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
136	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,046344	33392,99	16019,65	1548	742	346	475	2185
		НР - 69%; СП - 8%			9926,62	4922,38	460	228		162	
137	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство-бетон В15 F100 W4-сульфатостойкий /для установки знака/	м3	0,198	28256,96	2130,83	5595	422	3805	1343	7493
		НР - 91%; СП - 8%			6907,38	546,51	1368	108		555	
138	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,01256	6698,09	2170,19	84	27	42	26	119
		НР - 93%; СП - 8%			1220,90	1039,53	15	13		9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,549	219,41	6,25	120	3	48	48	181
		НР - 69%; СП - 8%			125,33	0,75	69	--		13	
140	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,549	179,81	4,45	99	2	57	28	137
		НР - 69%; СП - 8%			73,23	0,75	40	--		10	
141	1122-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	961182,70	33344,38	961	33	638	287	1348
		НР - 99%; СП - 8%			289800,00	168,39	290	--		100	
		Переход через водопровод открытым способом с установкой защитного футляра ПЭ100 SDR11 Ду180х16,4 L=4м (1 шт)									
142	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,004	736994,00	235591,86	2948	943	3	2299	5667
		НР - 99%; СП - 8%			500585,80	79928,79	2002	320		420	
143	241-201-0417 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х16,4 мм	м	4,04	6113,00	--	24697	--	24697	--	26673
		СП - 8%			--	--	--	--		1976	
144	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4	1749,07	10,02	6996	40	639	6266	14323
		НР - 99%; СП - 8%			1579,17	3,18	6317	13		1061	
		Переход через арык методом прокола с установкой защитного футляра ПЭ100 SDR11 Ду180х16,4, L=8м ,с выводом контрольной трубки под ковер д32х3,0 (1 шт)									
145	1122-1401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	8	12629,39	8559,06	101035	68472	225	73737	188754
		НР - 99%; СП - 8%			4042,20	5268,01	32338	42144		13982	
146	241-201-0417 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х16,4 мм	м	4,016	6113,00	--	24550	--	24550	--	26514
		СП - 8%			--	--	--	--		1964	
		Переход через водопровод открытым способом с установкой защитного футляра ПЭ100 SDR11 Ду180х16,4 L=4м (1 шт)									
147	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,004	736994,00	235591,86	2948	943	3	2299	5667
		НР - 99%; СП - 8%			500585,80	79928,79	2002	320		420	
148	241-201-0417 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х16,4 мм	м	4,04	6113,00	--	24697	--	24697	--	26673
		СП - 8%			--	--	--	--		1976	
149	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4	1749,07	10,02	6996	40	639	6266	14323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1579,17	3,18	6317	13		1061	
		Переход через недействующую теплотрассу открытым способом с установкой защитного футляра ПЭ100 SDR11 Ду180х16,4 L=4м (1 шт)									
150	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,004	736994,00	235591,86	2948	943	3	2299	5667
		НР - 99%; СП - 8%			500585,80	79928,79	2002	320		420	
151	241-201-0417 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х16,4 мм	м	4,04	6113,00	--	24697	--	24697	--	26673
		СП - 8%			--	--	--	--		1976	
152	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4	1749,07	10,02	6996	40	639	6266	14323
		НР - 99%; СП - 8%			1579,17	3,18	6317	13		1061	
153	241-704-0206 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 89х219 мм/180х90/	комплект	4	22454,00	--	89816	--	89816	--	97001
		СП - 8%			--	--	--	--		7185	
		Земляные работы									
154	1101-0101-0358 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	323,87	427,36	427,36	138409	138409	--	14957	165635
		НР - 72%; СП - 8%			--	64,14	--	20773		12269	
155	1101-0205-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10	7480,65	--	74806	--	--	53861	138960
		НР - 72%; СП - 8%			7480,65	--	74806	--		10293	
156	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	267,1	25,90	25,90	6918	6918	--	2225	9874
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,57	--	3090		731	
157	1101-0104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	267,1	10,65	10,65	2845	2844	--	915	4061
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,76	--	1271		301	
158	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	66,77	2458,26	--	164138	--	--	118180	304903
		НР - 72%; СП - 8%			2458,26	--	164138	--		22585	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8183742
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				720284				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					463585			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					162878			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1547156		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4398134		
		- Накладные расходы	Тенге							774152	
		- Сметная прибыль	Тенге							280417	
		Строительно-монтажные работы									3785608
		Временные здания и сооружения	Тенге	3,10%							117354
		Итого с временными	Тенге								3902962
		Зимние удорожания	Тенге	2,34%							91329
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								3994291
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							79886
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								8472311
		НДС	Тенге	12 %							1016677
		Итого с НДС	Тенге								**9 488 988**

Сдал

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"
(наименование организации)

Генеральный директор Абдикеримов Н.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора
ТОО «Prem Expert Co»

Принял

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
(наименование организации)

Директор Жарасов А.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Ахметов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)