Генподрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД "**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО «Talap Stroy Service»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в населенном пункте Тореарык, сельского округа Караспан, Ордабасинского района Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Договор **№269 от 02.09.2022 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.12.2022	01.12.2022	31.12.2022

Акт приемки выполненных работ №1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010101-0231 1101-0101-0231 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3**	м3 грунта	970		91,76	88,86	89007	86194	--	10364	107321
		НР - 72%; СП - 8%				2,90	11,94	2813	11582		7950	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	16,5		2154,59	--	35551	--	--	25596	66039
		НР - 72%; СП - 8%				2154,59	--	35551	--		4892	
		Устройство подушки										
3	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки	450		521,46	519,61	234657	233824	27	55754	313644
		НР - 72%; СП - 8%				1,79	170,29	806	76630		23233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	440		31,69	31,69	13944	13943	--	4106	19494
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,96	--	5702		1444	
5	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	м3 грунта	440		17,75	17,75	7810	7810	--	2300	10919
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,26	--	3194		809	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	110	927,48	--	102023	--	--	73456	189518
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	102023	--		14038	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	440	181,02	81,66	79649	35931	--	44526	134109
		НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	43718	18124		9934	
8	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	440	93,46	80,84	41122	35570	615	9618	54799
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,22	19,14	4937	8422		4059	
9	Е11-010102-0331 1101-0102-0331 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	450	246,46	237,27	110907	106771	--	20127	141517
		НР - 72%; СП - 8%			9,19	52,93	4136	23818		10483	
10	С3411-101-0117 411-101-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	2,75	150,00	--	412	--		--	445
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
		Заезд автотранспорта									
11	Е11-010101-0331 1101-0101-0331 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами типа "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	49,6	150,59	144,11	7469	7148	--	1228	9393
		НР - 72%; СП - 8%			6,48	27,90	321	1384		696	
12	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	49,6	31,69	31,69	1572	1572	--	463	2198
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,96	--	643		163	
13	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	49,6	181,02	81,66	8979	4050	--	5019	15118
		НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	4928	2043		1120	
14	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	49,6	93,46	80,84	4636	4009	70	1084	6178
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,22	19,14	557	949		458	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				737738	536822	712	253641	1070692
							199790	152491	--	79312	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				737738				
	Материалы		Тенге				712				
	Всего заработная плата		Тенге					352281			
	Транспортные расходы		Тенге				413				
		Накладные расходы	Тенге				253641				
		Сметная прибыль	Тенге				79312				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1070691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271
		Сметная заработная плата	Тенге					352281			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1070691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271
		Сметная заработная плата	Тенге					352281			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
		ЛФМ1									
15	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	10	2467,26	162,16	24673	1622	19827	3595	30529
		НР - 94%; СП - 8%			322,44	59,98	3224	600		2261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	7,15	20211,35	1165,54	144511	8334	125569	11504	168496
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	10608	2034		12481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	82	26516,67	2182,63	2174367	178975	1585064	409898	2791006
		НР - 91%; СП - 8%			5004,00	489,14	410328	40109		206741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	36,594	4873,26	12,86	178332	471	159507	17283	211265
		НР - 93%; СП - 8%			501,57	6,28	18354	230		15649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,384136	250492,00	--	96223	--	96223	--	103921
		СП - 8%			--	--	--	--		7698	
20	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,054272	267997,00	--	14545	--	14545	--	15709
		СП - 8%			--	--	--	--		1164	
21	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0124	275482,00	--	3416	--	3416	--	3689
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
		Фундамент под перегородку									
22	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	13	24862,96	8,64	323218	112	265772	53894	407281
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	57334	--		30169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,20978	250492,00	--	52548	--	52548	--	56752
		СП - 8%			--	--	--	--		4204	
24	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А 300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0000349	267997,00	--	9	--	9	--	10
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
		Приямок									
25	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,21	17747,03	1165,54	3727	245	3170	338	4390
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	312	60		325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1,32	23500,56	682,83	31021	901	23229	6597	40627
		НР - 91%; СП - 8%			5220,45	271,48	6891	358		3009	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,00696	264048,00	--	1838	--	1838	--	1985
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
28	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,001	275482,00	--	275	--	275	--	297
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
29	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,01131	273545,00	--	3094	--	3094	--	3342
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
30	С1214-106-0101 214-106-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм**	т	0,0513	310488,00	--	15928	--	15928	--	17202
		СП - 8%			--	--	--	--		1274	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3067725	190660	2370014	503109	3856501
							507051	43391	--	285666	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3067725				
	Материалы		Тенге				2182137				
	Всего заработная плата		Тенге					550442			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				187876				
		Накладные расходы	Тенге				503109				
		Сметная прибыль	Тенге				285666				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3856500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								401
		Сметная заработная плата	Тенге					550442			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3856500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								401
		Сметная заработная плата	Тенге					550442			
		РАЗДЕЛ 3.Стены									
31	Е11-080201-1001 1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	76,2	29774,28	2369,48	2268800	180554	1421523	661193	3164392
		НР - 93%; СП - 8%			8749,65	580,53	666723	44236		234399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	49,8	25988,24	1681,08	1294214	83718	853186	352420	1778365
		НР - 93%; СП - 8%			7174,90	434,46	357310	21636		131731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	255	4282,33	116,59	1091994	29730	538410	494477	1713388
		НР - 93%; СП - 8%			2054,33	30,75	523854	7841		126918	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4655008**	**294002**	**2813119**	**1508090**	**6656145**
							1547887	**73713**	**--**	**493048**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4655008**				
	Материалы		Тенге				**2813119**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1621600**			
		Накладные расходы	Тенге				**1508090**				
		Сметная прибыль	Тенге				**493048**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6656146**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1162**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1621600**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**6656146**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1162**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1621600**			
		РАЗДЕЛ 4.Конструктивные элементы									
		ПрМ-1									
34	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0,11**	**47377,41**	**4701,26**	**5212**	**518**	**2765**	**1862**	**7640**
		НР - 91%; СП - 8%			**17540,90**	**1059,14**	**1929**	**117**		**566**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0084**	**275482,00**	**--**	**2314**	**--**	**2314**	**--**	**2499**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**185**	
36	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0046**	**277977,00**	**--**	**1279**	**--**	**1279**	**--**	**1381**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**102**	
		ПрМ-2									
37	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**1,68**	**47377,41**	**4701,26**	**79594**	**7898**	**42227**	**28436**	**116672**
		НР - 91%; СП - 8%			**17540,90**	**1059,14**	**29469**	**1779**		**8642**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,13776**	**275482,00**	**--**	**37950**	**--**	**37950**	**--**	**40986**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3036**	
39	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,07084**	**277977,00**	**--**	**19692**	**--**	**19692**	**--**	**21267**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1575**	
		ПрМ-3									
40	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0,13**	**47377,41**	**4701,26**	**6159**	**611**	**3268**	**2200**	**9028**
		НР - 91%; СП - 8%			**17540,90**	**1059,14**	**2280**	**138**		**669**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,01048**	**275482,00**	**--**	**2887**	**--**	**2887**	**--**	**3118**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**231**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00552	277977,00	--	1534	--	1534	--	1657
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
		ПрМ-4									
43	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	1,35	47377,41	4701,26	63960	6347	33933	22850	93755
		НР - 91%; СП - 8%			17540,90	1059,14	23680	1430		6945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,108	275482,00	--	29752	--	29752	--	32132
		СП - 8%			--	--	--	--		2380	
45	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,05382	277977,00	--	14961	--	14961	--	16158
		СП - 8%			--	--	--	--		1197	
		ПрМ-5									
46	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,15	47377,41	4701,26	7107	705	3771	2539	10418
		НР - 91%; СП - 8%			17540,90	1059,14	2631	159		772	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01224	275482,00	--	3372	--	3372	--	3642
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
48	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00598	277977,00	--	1662	--	1662	--	1795
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
		ПрМ-6									
49	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,32	47377,41	4701,26	15161	1504	8044	5416	22223
		НР - 91%; СП - 8%			17540,90	1059,14	5613	339		1646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02592	275482,00	--	7140	--	7140	--	7711
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
51	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01288	277977,00	--	3580	--	3580	--	3866
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
		ПрМ-7									
52	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,23	47377,41	4701,26	10897	1082	5781	3893	15973
		НР - 91%; СП - 8%			17540,90	1059,14	4034	244		1183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01904	275482,00	--	5245	--	5245	--	5665
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
54	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00966	277977,00	--	2685	--	2685	--	2900
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
		ПрМ-8									
55	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,11	47377,41	4701,26	5212	518	2765	1862	7640
		НР - 91%; СП - 8%			17540,90	1059,14	1929	117		566	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0228	275482,00	--	6281	--	6281	--	6783
		СП - 8%			--	--	--	--		502	
57	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,007	277977,00	--	1946	--	1946	--	2102
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
		ПрМ-9									
58	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,184	47377,41	4701,26	8717	865	4624	3114	12778
		НР - 91%; СП - 8%			17540,90	1059,14	3228	195		947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03936	275482,00	--	10843	--	10843	--	11710
		СП - 8%			--	--	--	--		867	
60	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01232	277977,00	--	3425	--	3425	--	3699
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
		ПрМ-10									
61	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,021	47377,41	4701,26	995	98	529	355	1458
		НР - 91%; СП - 8%			17540,90	1059,14	368	22		108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0042	275482,00	--	1157	--	1157	--	1250
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
63	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0014	277977,00	--	389	--	389	--	420
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
		ПрМ-11									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,027	47377,41	4701,26	1279	127	678	457	1875
		НР - 91%; СП - 8%			17540,90	1059,14	474	29		139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00564	275482,00	--	1554	--	1554	--	1678
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
66	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00182	277977,00	--	506	--	506	--	546
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
		ПрМ-12									
67	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,029	47377,41	4701,26	1374	137	728	491	2014
		НР - 91%; СП - 8%			17540,90	1059,14	509	31		149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006	275482,00	--	1653	--	1653	--	1785
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
69	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00182	277977,00	--	506	--	506	--	546
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
		Сердечник монолитный МС-1									
70	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,6	31266,21	5000,82	18760	3000	11624	4412	25026
		НР - 91%; СП - 8%			6893,25	1187,10	4136	712		1854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02552	275482,00	--	7030	--	7030	--	7592
		СП - 8%			--	--	--	--		562	
72	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01344	277977,00	--	3736	--	3736	--	4035
		СП - 8%			--	--	--	--		299	
		Сердечник монолитный МС-2									
73	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,05	31266,21	5000,82	32830	5250	20342	7721	43795
		НР - 91%; СП - 8%			6893,25	1187,10	7238	1246		3244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04088	275482,00	--	11262	--	11262	--	12163
		СП - 8%			--	--	--	--		901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02352	277977,00	--	6538	--	6538	--	7061
		СП - 8%			--	--	--	--		523	
		Сердечник монолитный МС-3									
76	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,65	31266,21	5000,82	51589	8252	31963	12133	68819
		НР - 91%; СП - 8%			6893,25	1187,10	11374	1959		5098	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17622	275482,00	--	48545	--	48545	--	52429
		СП - 8%			--	--	--	--		3884	
78	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0198	277977,00	--	5504	--	5504	--	5944
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
79	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1368	376868,26	2469,26	51556	338	40493	10082	66569
		НР - 93%; СП - 8%			78396,00	847,26	10725	116		4931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,135872	376868,26	2469,26	51206	335	40219	10013	66117
		НР - 93%; СП - 8%			78396,00	847,26	10652	115		4898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Закладная деталь ЗД-1									
81	Е11-061601-0611 1106-1601-0611 РСНБ РК 2015	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг	т	0,05162	93881,08	4085,57	4846	211	34	4243	9816
		НР - 91%; СП - 8%			89123,51	1194,87	4601	62		727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0521362	474502,00	--	24739	--	24739	--	26718
		СП - 8%			--	--	--	--		1979	
83	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0387	277977,00	--	10758	--	10758	--	11619
		СП - 8%			--	--	--	--		861	
		Пояс обвязки ПО-2									
84	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	43,3092	36231,36	5085,61	1569151	220254	842959	505340	2240450
		НР - 91%; СП - 8%			11682,00	1140,19	505938	49381		165959	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2266030	258050	1377172	627419	3124923
							630808	58191	--	231475	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2266030				
	Материалы		Тенге				1096747				
	Всего заработная плата		Тенге					688999			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				280425				
		Накладные расходы	Тенге				627419				
		Сметная прибыль	Тенге				231475				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3124924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								483
		Сметная заработная плата	Тенге					688999			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3124924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								483
		Сметная заработная плата	Тенге					688999			
		РАЗДЕЛ 5. Плиты перекрытия на отм. +3,000									
85	E11-070105-0301 1107-0105-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	36	12160,82	1866,23	437790	67184	151287	277025	772000
		НР - 118%; СП - 8%			6092,19	429,12	219319	15448		57185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	C1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	226,24	6736,00	--	1523953	--	1523953	--	1645869
		СП - 8%			--	--	--	--		121916	
87	C1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04045	277977,00	--	11244	--	11244	--	12144
		СП - 8%			--	--	--	--		900	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1972987	67184	1686484	277025	2430013
							219319	15448	--	180001	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1972987				
	Материалы		Тенге				151286				
	Всего заработная плата		Тенге					234767			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1535197				
		Накладные расходы	Тенге				277025				
		Сметная прибыль	Тенге				180001				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2430013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					234767			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2430013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					234767			
		РАЗДЕЛ 6. Антисейсмопояс									
		Узел А									
88	E11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	2,46	37612,98	1595,50	92528	3925	55664	30880	133280
		НР - 91%; СП - 8%			13390,00	404,22	32939	994		9873	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	C1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,212248	275482,00	--	58471	--	58471	--	63149
		СП - 8%			--	--	--	--		4678	
90	C1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,028638	277977,00	--	7961	--	7961	--	8598
		СП - 8%			--	--	--	--		637	
		Узел Б,Г,Д									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	3	37612,98	1595,50	112839	4787	67882	37658	162537
		НР - 91%; СП - 8%			13390,00	404,22	40170	1213		12040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,08638	275482,00	--	23796	--	23796	--	25700
		СП - 8%			--	--	--	--		1904	
93	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0294	277977,00	--	8173	--	8173	--	8827
		СП - 8%			--	--	--	--		654	
		Узел В									
94	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	0,68	37612,98	1595,50	25577	1085	15387	8536	36842
		НР - 91%; СП - 8%			13390,00	404,22	9105	275		2729	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,054296	275482,00	--	14958	--	14958	--	16155
		СП - 8%			--	--	--	--		1197	
96	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01122	277977,00	--	3119	--	3119	--	3369
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
		Узел 29									
97	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,010992	277977,00	--	3056	--	3056	--	3300
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
		Узел 35									
98	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,001264	277977,00	--	351	--	351	--	379
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
		Узел 41									
99	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,000848	277977,00	--	236	--	236	--	255
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				351065	9797	259054	77074	462391
							82214	2482	--	34253	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				351065				
	Материалы		Тенге				138933				
	Всего заработная плата		Тенге					84696			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				120121				
		Накладные расходы	Тенге				77074				
		Сметная прибыль	Тенге				34253				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				462392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					84696			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				462392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					84696			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12991583
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13454981				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2474060			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					796238			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						33659416		
		- Перевозка грузов	Тенге				412				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4645954		
		Итого по смете			12 991 583						
		Стоимость оборудования			4 645 954						
		Итого по смете без оборудования			8 345 629						
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,5%			8 470 813						
		Итого с оборудованием			13 328 521						
		Понижающий коэфф. 0,95			12 662 095						
		Всего с НДС 12 %			14 181 546,16						

Генподрядчик
Директор ТОО "Авторемстрой ЛТД"
_____ Ералиев С.

Субподрядчик
ТОО «Talap Stroy Service»
_____ О.Намаджанов