Генподрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД "**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО «Talap Stroy Service»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в населенном пункте Дербес, сельского округа Бадам, Ордабасинского района, Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Договор **№269 от 02.09.2022 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.12.2022	01.12.2022	31.12.2022

Акт приемки выполненных работ №1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010101-0231 1101-0101-0231 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	533,5		91,76	88,86	48954	47407	--	5700	59027
		НР - 72%; СП - 8%				2,90	11,94	1547	6370		4372	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	16,5		2154,59	--	35551	--	--	25596	66039
		НР - 72%; СП - 8%				2154,59	--	35551	--		4892	
		Устройство подушки										
3	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	450		521,46	519,61	234657	233824	27	55754	313644
		НР - 72%; СП - 8%				1,79	170,29	806	76630		23233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	440		31,69	31,69	13944	13943	--	4106	19494
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,96	--	5702		1444	

5	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	440	17,75	17,75	7810	7810	--	2300	10919
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,26	--	3194		809	
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	110	927,48	--	102023	--	--	73456	189518
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	102023	--		14038	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	440	181,02	81,66	79649	35931	--	44526	134109
		НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	43718	18124		9934	
8	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	440	93,46	80,84	41122	35570	615	9618	54799
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,22	19,14	4937	8422		4059	
9	Е11-010102-0331 1101-0102-0331 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	450	246,46	237,27	110907	106771	--	20127	141517
		НР - 72%; СП - 8%			9,19	52,93	4136	23818		10483	
10	С3411-101-0117 411-101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	14,85	97,00	--	1440	--		--	1555
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
		Заезд автотранспорта									
11	Е11-010101-0331 1101-0101-0331 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами типа "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	49,6	150,59	144,11	7469	7148	--	1228	9393
		НР - 72%; СП - 8%			6,48	27,90	321	1384		696	
12	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	49,6	31,69	31,69	1572	1572	--	463	2198
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,96	--	643		163	
13	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	49,6	181,02	81,66	8979	4050	--	5019	15118
		НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	4928	2043		1120	
14	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	49,6	93,46	80,84	4636	4009	70	1084	6178
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,22	19,14	557	949		458	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**698713**	**498035**	**712**	**248977**	**1023508**
							198524	**147279**	**--**	**75816**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**698713**				
	Материалы		Тенге				**712**				
	Всего заработная плата		Тенге					**345803**			
	Транспортные расходы		Тенге				**1440**				
		Накладные расходы	Тенге				**248977**				

		Сметная прибыль	Тенге				75816					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1023506					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									267
		Сметная заработная плата	Тенге					345803				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1023506					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									267
		Сметная заработная плата	Тенге					345803				
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты												
		ЛФМ1										
15	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**10**	**2467,26**	**162,16**	**24673**	**1622**	**19827**	**3595**	**30529**
		НР - 94%; СП - 8%			**322,44**	**59,98**	**3224**	**600**		**2261**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**7,15**	**20211,35**	**1165,54**	**144511**	**8334**	**125569**	**11504**	**168496**
		НР - 91%; СП - 8%			**1483,65**	**284,46**	**10608**	**2034**		**12481**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**82**	**26516,67**	**2182,63**	**2174367**	**178975**	**1585064**	**409898**	**2791006**
		НР - 91%; СП - 8%			**5004,00**	**489,14**	**410328**	**40109**		**206741**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	**Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**36,594**	**4873,26**	**12,86**	**178332**	**471**	**159507**	**17283**	**211265**
		НР - 93%; СП - 8%			**501,57**	**6,28**	**18354**	**230**		**15649**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,384136**	**250492,00**	**--**	**96223**	**--**	**96223**	**--**	**103921**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7698**	
20	**С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,054272**	**267997,00**	**--**	**14545**	**--**	**14545**	**--**	**15709**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1164**	
21	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0124**	**275482,00**	**--**	**3416**	**--**	**3416**	**--**	**3689**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**273**	
		Фундамент под перегородку									
22	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**13**	**24862,96**	**8,64**	**323218**	**112**	**265772**	**53894**	**407281**
		НР - 94%; СП - 8%			**4410,30**	**--**	**57334**	**--**		**30169**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,20978**	**250492,00**	**--**	**52548**	**--**	**52548**	**--**	**56752**

		СП - 8%			--	--	--	--		4204	
24	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А 300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0000349	267997,00	--	9	--	9	--	10
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
		Приямок									
25	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,21	17747,03	1165,54	3727	245	3170	338	4390
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	312	60		325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1,32	23500,56	682,83	31021	901	23229	6597	40627
		НР - 91%; СП - 8%			5220,45	271,48	6891	358		3009	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,00696	264048,00	--	1838	--	1838	--	1985
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
28	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,001	275482,00	--	275	--	275	--	297
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
29	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,01131	273545,00	--	3094	--	3094	--	3342
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
30	С1214-106-0101 214-106-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм**	т	0,0513	310488,00	--	15928	--	15928	--	17202
		СП - 8%			--	--	--	--		1274	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3067725	190660	2370014	503109	3856501
							507051	43391	--	285666	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3067725				
	Материалы		Тенге				2182137				
	Всего заработная плата		Тенге					550442			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				187876				
		Накладные расходы	Тенге				503109				
		Сметная прибыль	Тенге				285666				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3856500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								401
		Сметная заработная плата	Тенге					550442			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3856500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								401
		Сметная заработная плата	Тенге					550442			

РАЗДЕЛ 3.Стены

31	**Е11-080201-1001 1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**76,2**	**29774,28**	**2369,48**	**2268800**	**180554**	**1421523**	**661193**	**3164392**
		НР - 93%; СП - 8%			**8749,65**	**580,53**	**666723**	**44236**		**234399**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**49,8**	**25988,24**	**1681,08**	**1294214**	**83718**	**853186**	**352420**	**1778365**
		НР - 93%; СП - 8%			**7174,90**	**434,46**	**357310**	**21636**		**131731**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**255**	**4282,33**	**116,59**	**1091994**	**29730**	**538410**	**494477**	**1713388**
		НР - 93%; СП - 8%			**2054,33**	**30,75**	**523854**	**7841**		**126918**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4655008**	**294002**	**2813119**	**1508090**	**6656145**
							1547887	**73713**	**--**	**493048**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4655008**				
	Материалы		Тенге				**2813119**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1621600**			
		Накладные расходы	Тенге				**1508090**				
		Сметная прибыль	Тенге				**493048**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6656146**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1162**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1621600**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**6656146**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1162**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1621600**			
		РАЗДЕЛ 4.Конструктивные элементы									
		ПрМ-1									
34	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0,11**	**47377,41**	**4701,26**	**5212**	**518**	**2765**	**1862**	**7640**
		НР - 91%; СП - 8%			**17540,90**	**1059,14**	**1929**	**117**		**566**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0084**	**275482,00**	**--**	**2314**	**--**	**2314**	**--**	**2499**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**185**	
36	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0046**	**277977,00**	**--**	**1279**	**--**	**1279**	**--**	**1381**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**102**	
		ПрМ-2									

37	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	1,68	47377,41	4701,26	79594	7898	42227	28436	116672
		НР - 91%; СП - 8%			17540,90	1059,14	29469	1779		8642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,13776	275482,00	--	37950	--	37950	--	40986
		СП - 8%			--	--	--	--		3036	
39	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07084	277977,00	--	19692	--	19692	--	21267
		СП - 8%			--	--	--	--		1575	
		ПрМ-3									
40	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,13	47377,41	4701,26	6159	611	3268	2200	9028
		НР - 91%; СП - 8%			17540,90	1059,14	2280	138		669	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01048	275482,00	--	2887	--	2887	--	3118
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
42	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00552	277977,00	--	1534	--	1534	--	1657
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
		ПрМ-4									
43	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	1,35	47377,41	4701,26	63960	6347	33933	22850	93755
		НР - 91%; СП - 8%			17540,90	1059,14	23680	1430		6945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,108	275482,00	--	29752	--	29752	--	32132
		СП - 8%			--	--	--	--		2380	
45	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,05382	277977,00	--	14961	--	14961	--	16158
		СП - 8%			--	--	--	--		1197	
		ПрМ-5									
46	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,15	47377,41	4701,26	7107	705	3771	2539	10418
		НР - 91%; СП - 8%			17540,90	1059,14	2631	159		772	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01224	275482,00	--	3372	--	3372	--	3642
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
48	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00598	277977,00	--	1662	--	1662	--	1795
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
		ПрМ-6									
49	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,32	47377,41	4701,26	15161	1504	8044	5416	22223
		НР - 91%; СП - 8%			17540,90	1059,14	5613	339		1646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02592	275482,00	--	7140	--	7140	--	7711
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
51	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01288	277977,00	--	3580	--	3580	--	3866
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
		ПрМ-7									
52	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,23	47377,41	4701,26	10897	1082	5781	3893	15973
		НР - 91%; СП - 8%			17540,90	1059,14	4034	244		1183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01904	275482,00	--	5245	--	5245	--	5665
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
54	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00966	277977,00	--	2685	--	2685	--	2900
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
		ПрМ-8									
55	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,11	47377,41	4701,26	5212	518	2765	1862	7640
		НР - 91%; СП - 8%			17540,90	1059,14	1929	117		566	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0228	275482,00	--	6281	--	6281	--	6783
		СП - 8%			--	--	--	--		502	

57	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,007	277977,00	--	1946	--	1946	--	2102
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
		ПрМ-9									
58	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,184	47377,41	4701,26	8717	865	4624	3114	12778
		НР - 91%; СП - 8%			17540,90	1059,14	3228	195		947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03936	275482,00	--	10843	--	10843	--	11710
		СП - 8%			--	--	--	--		867	
60	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01232	277977,00	--	3425	--	3425	--	3699
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
		ПрМ-10									
61	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,021	47377,41	4701,26	995	98	529	355	1458
		НР - 91%; СП - 8%			17540,90	1059,14	368	22		108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0042	275482,00	--	1157	--	1157	--	1250
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
63	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0014	277977,00	--	389	--	389	--	420
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
		ПрМ-11									
64	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,027	47377,41	4701,26	1279	127	678	457	1875
		НР - 91%; СП - 8%			17540,90	1059,14	474	29		139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00564	275482,00	--	1554	--	1554	--	1678
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
66	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00182	277977,00	--	506	--	506	--	546
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
		ПрМ-12									

67	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,029	47377,41	4701,26	1374	137	728	491	2014
		НР - 91%; СП - 8%			17540,90	1059,14	509	31		149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,006	275482,00	--	1653	--	1653	--	1785
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
69	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00182	277977,00	--	506	--	506	--	546
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
		Сердечник монолитный МС-1									
70	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	0,6	31266,21	5000,82	18760	3000	11624	4412	25026
		НР - 91%; СП - 8%			6893,25	1187,10	4136	712		1854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02552	275482,00	--	7030	--	7030	--	7592
		СП - 8%			--	--	--	--		562	
72	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01344	277977,00	--	3736	--	3736	--	4035
		СП - 8%			--	--	--	--		299	
		Сердечник монолитный МС-2									
73	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	1,05	31266,21	5000,82	32830	5250	20342	7721	43795
		НР - 91%; СП - 8%			6893,25	1187,10	7238	1246		3244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04088	275482,00	--	11262	--	11262	--	12163
		СП - 8%			--	--	--	--		901	
75	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02352	277977,00	--	6538	--	6538	--	7061
		СП - 8%			--	--	--	--		523	
		Сердечник монолитный МС-3									
76	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	1,65	31266,21	5000,82	51589	8252	31963	12133	68819
		НР - 91%; СП - 8%			6893,25	1187,10	11374	1959		5098	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,17622**	**275482,00**	**--**	**48545**	**--**	**48545**	**--**	**52429**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3884**	
78	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0198**	**277977,00**	**--**	**5504**	**--**	**5504**	**--**	**5944**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**440**	
79	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,1368**	**376868,26**	**2469,26**	**51556**	**338**	**40493**	**10082**	**66569**
		НР - 93%; СП - 8%			**78396,00**	**847,26**	**10725**	**116**		**4931**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,135872**	**376868,26**	**2469,26**	**51206**	**335**	**40219**	**10013**	**66117**
		НР - 93%; СП - 8%			**78396,00**	**847,26**	**10652**	**115**		**4898**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Закладная деталь ЗД-1									
81	Е11-061601-0611 1106-1601-0611 РСНБ РК 2015	**Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг**	**т**	**0,05162**	**93881,08**	**4085,57**	**4846**	**211**	**34**	**4243**	**9816**
		НР - 91%; СП - 8%			**89123,51**	**1194,87**	**4601**	**62**		**727**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0,0521362**	**474502,00**	**--**	**24739**	**--**	**24739**	**--**	**26718**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1979**	
83	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0387**	**277977,00**	**--**	**10758**	**--**	**10758**	**--**	**11619**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**861**	
		Пояс обвязки ПО-2									
84	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**43,3092**	**36231,36**	**5085,61**	**1569151**	**220254**	**842959**	**505340**	**2240450**
		НР - 91%; СП - 8%			**11682,00**	**1140,19**	**505938**	**49381**		**165959**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2266030**	**258050**	**1377172**	**627419**	**3124923**
							630808	**58191**	**--**	**231475**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2266030**				
	Материалы		Тенге				**1096747**				
	Всего заработная плата		Тенге					**688999**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**280425**				
		Накладные расходы	Тенге				**627419**				
		Сметная прибыль	Тенге				**231475**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3124924**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**483**
		Сметная заработная плата	Тенге					**688999**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3124924**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**483**
		Сметная заработная плата	Тенге					**688999**			

РАЗДЕЛ 5. Плиты перекрытия на отм. +3,000												
85	**Е11-070105-0301 1107-0105-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**36**	**12160,82**	**1866,23**	**437790**	**67184**	**151287**	**277025**	**772000**
		НР - 118%; СП - 8%			**6092,19**	**429,12**	**219319**	**15448**		**57185**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	**С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2015**	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**226,24**	**6736,00**	**--**	**1523953**	**--**	**1523953**	**--**	**1645869**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**121916**	
87	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,04045**	**277977,00**	**--**	**11244**	**--**	**11244**	**--**	**12144**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**900**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1972987**	**67184**	**1686484**	**277025**	**2430013**
							219319	**15448**	**--**	**180001**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1972987**				
		Материалы	Тенге				**151286**				
		Всего заработная плата	Тенге					**234767**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1535197**				
		Накладные расходы	Тенге				**277025**				
		Сметная прибыль	Тенге				**180001**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2430013**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**147**
		Сметная заработная плата	Тенге					**234767**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2430013**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**147**
		Сметная заработная плата	Тенге					**234767**			
РАЗДЕЛ 6. Антисейсмопояс												
		Узел А										
88	**Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**2,46**	**37612,98**	**1595,50**	**92528**	**3925**	**55664**	**30880**	**133280**
		НР - 91%; СП - 8%			**13390,00**	**404,22**	**32939**	**994**		**9873**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,212248**	**275482,00**	**--**	**58471**	**--**	**58471**	**--**	**63149**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4678**	
90	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,028638**	**277977,00**	**--**	**7961**	**--**	**7961**	**--**	**8598**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**637**	
		Узел Б,Г,Д										
91	**Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**3**	**37612,98**	**1595,50**	**112839**	**4787**	**67882**	**37658**	**162537**
		НР - 91%; СП - 8%			**13390,00**	**404,22**	**40170**	**1213**		**12040**	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08638	275482,00	--	23796	--	23796	--	25700
		СП - 8%			--	--	--	--		1904	
93	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0294	277977,00	--	8173	--	8173	--	8827
		СП - 8%			--	--	--	--		654	
		Узел В									
94	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,68	37612,98	1595,50	25577	1085	15387	8536	36842
		НР - 91%; СП - 8%			13390,00	404,22	9105	275		2729	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,054296	275482,00	--	14958	--	14958	--	16155
		СП - 8%			--	--	--	--		1197	
96	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01122	277977,00	--	3119	--	3119	--	3369
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
		Узел 29									
97	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010992	277977,00	--	3056	--	3056	--	3300
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
		Узел 35									
98	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001264	277977,00	--	351	--	351	--	379
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
		Узел 41									
99	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000848	277977,00	--	236	--	236	--	255
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				351065	9797	259054	77074	462391
							82214	2482	--	34253	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				351065				
	Материалы		Тенге				138933				
	Всего заработная плата		Тенге					84696			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				120121				
		Накладные расходы	Тенге				77074				
		Сметная прибыль	Тенге				34253				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				462392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					84696			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				462392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64

		Сметная заработная плата	Тенге					84696				
		РАЗДЕЛ 7.Технический этаж и вентиляционные продухи										
		Обвязочный пояс										
100	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	3,9	36878,93	5085,61	143828	19834	78434	45506	204481
		НР - 91%; СП - 8%			11682,00	1140,19	45560	4447		15147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,265836	275482,00	--	73233	--	73233	--	79092
		СП - 8%			--	--	--	--		5859	
102	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0855	277977,00	--	23767	--	23767	--	25668
		СП - 8%			--	--	--	--		1901	
		Сердечник монолитный МС-1 -34шт									
103	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	1,02	31266,21	5000,82	31892	5101	19760	7500	42544
		НР - 91%; СП - 8%			6893,25	1187,10	7031	1211		3151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,05474	275482,00	--	15080	--	15080	--	16286
		СП - 8%			--	--	--	--		1206	
105	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00952	277977,00	--	2646	--	2646	--	2858
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
		Решетки Р-1 -18шт									
106	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,07614	68745,56	2985,20	5234	227	348	3244	9157
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	4659	43		678	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73**	т	0,07614	764268,00	--	58191	--	58191	--	62846
		СП - 8%			--	--	--	--		4655	
108	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,20806	99,17	2,72	219	6	97	81	323
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	116	1		24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

109	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,20806	167,42	3,87	370	8	226	95	502
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	136	1		37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Анкер АН-1 -36шт									
110	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,01764	50502,13	2349,50	891	42	7	780	1804
		НР - 91%; СП - 8%			47730,20	833,25	842	15		134	
111	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01764	277977,00	--	4904	--	4904	--	5296
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
		Фронтон Ф-1									
112	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,5	36878,93	5085,61	18439	2543	10055	5834	26215
		НР - 91%; СП - 8%			11682,00	1140,19	5841	570		1942	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,020361	275482,00	--	5609	--	5609	--	6058
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
114	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0855	277977,00	--	23767	--	23767	--	25668
		СП - 8%			--	--	--	--		1901	
		Сердечник монолитный МС-2									
115	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,15	31266,21	5000,82	4690	750	2906	1103	6256
		НР - 91%; СП - 8%			6893,25	1187,10	1034	178		463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008484	275482,00	--	2337	--	2337	--	2524
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
117	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00098	277977,00	--	272	--	272	--	294
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
		Кирпичная кладка									
118	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	23	25940,79	1681,08	596638	38665	384034	171056	829110
		НР - 93%; СП - 8%			7562,57	434,46	173939	9993		61416	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**92**	**-343,61**	**--**	**-31612**	**--**	**--**	**-29399**	**-65892**
		НР - 93%; СП - 8%			**-343,61**	**--**	**-31612**	**--**		**-4881**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**980395**	**67176**	**705673**	**205800**	**1281090**
							207546	**16459**	**--**	**94895**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**975161**				
		Материалы	Тенге				**495520**				
		Всего заработная плата	Тенге					**219303**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**209806**				
		Накладные расходы	Тенге				**202556**				
		Сметная прибыль	Тенге				**94217**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1271934**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**158**
		Сметная заработная плата	Тенге					**219303**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**5234**				
		Материалы	Тенге				**348**				
		Всего заработная плата	Тенге					**4702**			
		Накладные расходы	Тенге				**3244**				
		Сметная прибыль	Тенге				**678**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**9156**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4702**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1281090**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**162**
		Сметная заработная плата	Тенге					**224005**			
		РАЗДЕЛ 8. Веншахта									
		ВШ-1									
120	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,462**	**22515,53**	**1165,54**	**10402**	**538**	**9179**	**743**	**12037**
		НР - 91%; СП - 8%			**1483,65**	**284,46**	**685**	**131**		**892**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	**м3 кладки (без вычета пустот)**	**4,83**	**20849,86**	**2149,86**	**100705**	**10383**	**11866**	**77122**	**192053**
		НР - 93%; СП - 8%			**16243,50**	**925,56**	**78456**	**4470**		**14226**	
122	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2015	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	**м3**	**4,83**	**20774,00**	**--**	**100338**	**--**	**100338**	**--**	**108365**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8027**	
123	С1261-107-0229 261-107-0229 РСНБ РК 2015	**Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей**	**т**	**0,0126**	**3005629,00**	**--**	**37871**	**--**	**37871**	**--**	**40901**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3030**	
124	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0261744**	**296003,00**	**--**	**7748**	**--**	**7748**	**--**	**8368**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**620**	

125	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,18942	474502,00	--	89880	--	89880	--	97070
		СП - 8%			--	--	--	--		7190	
126	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	2,1	15410,52	1025,59	32362	2153	--	23735	60584
		НР - 76%; СП - 8%			14384,93	486,39	30208	1021		4488	
127	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	2,1	12940,00	--	27174	--	27174	--	29348
		СП - 8%			--	--	--	--		2174	
128	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,55	3393,70	39,99	110465	1301	54213	44463	167322
		НР - 80%; СП - 8%			1688,20	19,27	54951	627		12394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	25,62	3512,02	15,06	89978	386	56895	30181	129772
		НР - 92%; СП - 8%			1276,24	4,24	32697	109		9613	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130	С1261-107-0229 261-107-0229 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0252	3005629,00	--	75742	--	75742	--	81801
		СП - 8%			--	--	--	--		6059	
		Пояс обвязки вентшахты									
131	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08694	23285,73	1454,25	2024	126	25	1740	4065
		НР - 91%; СП - 8%			21543,48	448,20	1873	39		301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07287	275482,00	--	20074	--	20074	--	21680
		СП - 8%			--	--	--	--		1606	
133	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01407	277977,00	--	3911	--	3911	--	4224
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
		ВШ-2									
134	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,027	22515,53	1165,54	608	32	536	43	704
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	40	8		52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

135	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,25	20849,86	2149,86	5212	537	614	3992	9940
		НР - 93%; СП - 8%			16243,50	925,56	4061	231		736	
136	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	0,25	20774,00	--	5194	--	5194	--	5609
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
137	С1261-107-0229 261-107-0229 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0006	3005629,00	--	1803	--	1803	--	1947
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
138	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0012464	296003,00	--	369	--	369	--	399
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
139	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00902	474502,00	--	4280	--	4280	--	4622
		СП - 8%			--	--	--	--		342	
140	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	0,15	15410,52	1025,59	2312	154	--	1695	4328
		НР - 76%; СП - 8%			14384,93	486,39	2158	73		321	
141	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	0,15	12940,00	--	1941	--	1941	--	2096
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
142	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,7	3393,70	39,99	5769	68	2831	2322	8738
		НР - 80%; СП - 8%			1688,20	19,27	2870	33		647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,22	3512,02	15,06	4285	18	2710	1437	6180
		НР - 92%; СП - 8%			1276,24	4,24	1557	5		458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144	С1261-107-0229 261-107-0229 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0012	3005629,00	--	3607	--	3607	--	3896
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
		Пояс обвязки вентшахты									
145	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00523	23285,73	1454,25	122	7	2	105	245
		НР - 91%; СП - 8%			21543,48	448,20	113	2		18	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00434**	**275482,00**	**--**	**1196**	**--**	**1196**	**--**	**1292**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**96**	
147	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00089**	**277977,00**	**--**	**247**	**--**	**247**	**--**	**267**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**745619**	**15703**	**520246**	**187578**	**1007853**
							209669	**6749**	**--**	**74656**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**745619**				
		Материалы	Тенге				**138867**				
		Всего заработная плата	Тенге					**216418**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**381375**				
		Накладные расходы	Тенге				**187578**				
		Сметная прибыль	Тенге				**74656**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1007853**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**151**
		Сметная заработная плата	Тенге					**216418**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1007853**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**151**
		Сметная заработная плата	Тенге					**216418**			
		РАЗДЕЛ 9. Кровля									
148	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м3 древесины в конструкции**	**5,87**	**114907,26**	**1575,32**	**674506**	**9247**	**503489**	**149192**	**889594**
		НР - 90%; СП - 8%			**27558,70**	**681,33**	**161770**	**3999**		**65896**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	**м3 древесины в конструкции**	**1,402**	**98127,03**	**1474,44**	**137574**	**2067**	**105151**	**28161**	**178993**
		НР - 90%; СП - 8%			**21652,20**	**665,64**	**30356**	**933**		**13259**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**7,272**	**9003,28**	**65,15**	**65472**	**473**	**57404**	**7032**	**78304**
		НР - 90%; СП - 8%			**1044,42**	**30,03**	**7595**	**218**		**5800**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**20**	**1920,84**	**29,14**	**38417**	**582**	**283**	**34051**	**78265**
		НР - 90%; СП - 8%			**1877,59**	**14,12**	**37552**	**282**		**5797**	
152	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2015	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**8,8**	**68867,00**	**--**	**606030**	**--**	**606030**	**--**	**654512**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**48482**	

153	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,548	69663,00	--	38175	--	38175	--	41229
		СП - 8%			--	--	--	--		3054	
154	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	9,348	9003,28	65,15	84163	609	73791	9040	100659
		НР - 90%; СП - 8%			1044,42	30,03	9763	281		7456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	325	2592,92	107,37	842699	34895	63655	694347	1660009
		НР - 92%; СП - 8%			2289,69	32,54	744149	10575		122964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156	С1224-101-0302 224-101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	359,45	2542,00	--	913722	--	913722	--	986820
		СП - 8%			--	--	--	--		73098	
157	С1215-204-0403 215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,88	60737,00	--	174923	--	174923	--	188917
		СП - 8%			--	--	--	--		13994	
158	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	325	314,10	3,02	102082	982	88236	11984	123191
		НР - 90%; СП - 8%			39,58	1,39	12864	452		9125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	300	200,81	0,64	60243	192	46461	12862	78953
		НР - 94%; СП - 8%			45,30	0,31	13590	93		5848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0282	776716,85	8219,17	21903	232	19636	2455	26307
		НР - 118%; СП - 8%			72163,00	1616,07	2035	46		1949	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161	С1261-107-0212 261-107-0212 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,008795	233942,00	--	2058	--	2058	--	2223
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
162	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	30,53	3260,08	24,85	99530	759	77268	19665	128731
		НР - 90%; СП - 8%			704,31	11,39	21503	348		9536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

163	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	30,53	1185,50	3,79	36193	116	7285	23079	64014
		НР - 80%; СП - 8%			943,07	1,86	28792	57		4742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	220	262,31	26,87	57708	5911	--	48637	114852
		НР - 92%; СП - 8%			235,44	4,86	51797	1069		8508	
165	С1235-101-0901 235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	220	238,00	--	52360	--	52360	--	56549
		СП - 8%			--	--	--	--		4189	
166	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	220	373,00	13,27	82060	2920	58299	19908	110126
		НР - 92%; СП - 8%			94,73	3,63	20841	799		8157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167	С1235-101-1104 235-101-1104 РСНБ РК 2015	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	70	115,00	--	8050	--	8050	--	8694
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
168	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	51	986,57	12,67	50315	646	29813	18431	74245
		НР - 92%; СП - 8%			389,34	3,47	19856	177		5500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169	С1224-105-0113 224-105-0113 РСНБ РК 2015	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	51	994,00	--	50694	--	50694	--	54750
		СП - 8%			--	--	--	--		4056	
170	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	300	1030,11	55,15	309033	16545	105696	175815	523636
		НР - 92%; СП - 8%			622,64	14,37	186792	4311		38788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	30	23746,00	--	712380	--	712380	--	769370
		СП - 8%			--	--	--	--		56990	
172	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	230	786,18	113,45	180821	26093	93304	62951	263274
		НР - 92%; СП - 8%			267,06	30,44	61424	7001		19502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	230	207,36	16,75	47693	3852	41564	3091	54847
		НР - 92%; СП - 8%			9,90	4,71	2277	1083		4063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

174	С1224-105-0303 224-105-0303 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	4	2007,00	--	8028	--	8028	--	8670
		СП - 8%			--	--	--	--		642	
175	С1224-105-0302 224-105-0302 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	363,00	--	726	--	726	--	784
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
176	С1224-105-0104 224-105-0104 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2	946,00	--	1892	--	1892	--	2043
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
177	С1224-105-0102 224-105-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	18	1175,00	--	21150	--	21150	--	22842
		СП - 8%			--	--	--	--		1692	
178	С1224-105-0114 224-105-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	5	816,00	--	4080	--	4080	--	4406
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
179	С1261-201-0614 261-201-0614 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	22	32,00	--	704	--	704	--	760
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
180	С1261-107-0999 261-107-0999 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	1830	2,00	--	3660	--	3660	--	3953
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
		Ходовой настил									
181	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	21,4	52,38	5,54	1121	119	55	899	2181
		НР - 90%; СП - 8%			44,25	2,42	947	52		162	
182	С1215-202-0703 215-202-0703 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,013	34153,00	--	444	--	444	--	480
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
183	С1215-204-0404 215-204-0404 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,059	51175,00	--	3019	--	3019	--	3261
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
184	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,072	8505,91	46,98	612	4	423	168	842
		НР - 90%; СП - 8%			2566,20	21,52	185	2		62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Слуховое окно -1шт									

185	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	12265,90	940,70	12266	941	3342	7562	21414
		НР - 90%; СП - 8%			7983,04	419,10	7983	419		1586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186	С1215-204-0503 215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,21	60737,00	--	12755	--	12755	--	13775
		СП - 8%			--	--	--	--		1020	
187	С1215-204-0403 215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,055	60737,00	--	3341	--	3341	--	3608
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
188	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,265	9003,28	65,15	2386	17	2092	256	2854
		НР - 90%; СП - 8%			1044,42	30,03	277	8		211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	4,2	981,53	2,82	4122	12	888	2582	7241
		НР - 80%; СП - 8%			767,14	1,39	3222	6		536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Блок слухового окна -1шт									
190	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,121	115810,92	1214,08	14013	147	10414	3168	18556
		НР - 90%; СП - 8%			28530,00	564,84	3452	68		1375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,121	8505,91	46,98	1029	6	712	282	1416
		НР - 90%; СП - 8%			2566,20	21,52	311	3		105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520,00	--	1040	--	1040	--	1123
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
193	С1223-502-0501 223-502-0501 РСНБ РК 2015	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	2	522,00	--	1044	--	1044	--	1128
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
194	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	1	4148,00	--	4148	--	4148	--	4480
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
195	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	5,81	2243,15	107,37	13033	624	895	10767	25704

		НР - 92%; СП - 8%			1981,72	32,54	11514	189		1904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,65**	**3512,02**	**15,06**	**16331**	**70**	**10326**	**5478**	**23554**
		НР - 92%; СП - 8%			1276,24	4,24	5935	20		1745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197	С1261-107-0314 261-107-0314 РСНБ РК 2015	**Стекло для витражей бесцветное, толщина 3,5 мм**	**м2**	**0,2**	**10444,00**	**--**	**2089**	**--**	**2089**	**--**	**2256**
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
		Стремянка СД-1									
198	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0000125**	**84549,62**	**28533,28**	**1**	**--**	**--**	**--**	**2**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			43899,10	9875,03	1	--		--	
199	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,0000126**	**584919,00**	**--**	**7**	**--**	**7**	**--**	**8**
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
		Козырек Кв-1 -2шт									
200	Е11-090102-0102 1109-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каркасы зданий арочных пролетом до 48 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,14098**	**76434,80**	**29975,66**	**10776**	**4226**	**1810**	**3904**	**15855**
		НР - 69%; СП - 8%			33619,20	6515,70	4740	919		1174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,13576**	**273545,00**	**--**	**37136**	**--**	**37136**	**--**	**40107**
		СП - 8%			--	--	--	--		2971	
202	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,13576**	**275482,00**	**--**	**37399**	**--**	**37399**	**--**	**40391**
		СП - 8%			--	--	--	--		2992	
203	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0015**	**384947,00**	**--**	**577**	**--**	**577**	**--**	**623**
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
204	Е11-120101-0712 1112-0101-0712 РСНБ РК 2015	**Кровли из оцинкованной стали. Устройство с настенными желобами**	**м2 кровли**	**16,6**	**2874,77**	**37,78**	**47721**	**628**	**26205**	**19386**	**72476**
		НР - 92%; СП - 8%			1258,29	11,12	20888	185		5369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные. Устройство**	**м желобов**	**4,8**	**2186,45**	**12,60**	**10495**	**60**	**8683**	**1631**	**13096**
		НР - 92%; СП - 8%			365,01	4,26	1752	20		970	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

206	С1224-106-0201 224-106-0201 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	4,8	1687,00	--	8098	--	8098	--	8746
		СП - 8%			--	--	--	--		648	
207	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,08842	198,36	5,45	811	23	358	298	1198
		НР - 69%; СП - 8%			105,08	0,63	430	3		89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,08842	83,71	1,93	342	8	208	88	464
		НР - 69%; СП - 8%			30,71	0,31	126	1		34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Козырек Кв-2 -2шт									
209	Е11-090102-0102 1109-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы зданий арочных пролетом до 48 м. Монтаж	т конструкций	0,19088	76434,80	29975,66	14590	5722	2451	5286	21466
		НР - 69%; СП - 8%			33619,20	6515,70	6417	1244		1590	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,18096	273545,00	--	49501	--	49501	--	53461
		СП - 8%			--	--	--	--		3960	
211	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00992	275482,00	--	2733	--	2733	--	2952
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
212	Е11-120101-0711 1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	11,5	2704,59	35,33	31103	406	17364	12376	46958
		НР - 92%; СП - 8%			1159,37	10,42	13333	120		3478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
213	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,53552	198,36	5,45	1098	30	486	404	1622
		НР - 69%; СП - 8%			105,08	0,63	582	3		120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,53552	83,71	1,93	463	11	282	118	628
		НР - 69%; СП - 8%			30,71	0,31	170	2		47	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5834688	119175	4220292	1395354	7808448
							1495221	34988	--	578405	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5809321				
		Материалы	Тенге				1454075				
		Всего заработная плата	Тенге					1516888			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2761963				
		Накладные расходы	Тенге				1386164				
		Сметная прибыль	Тенге				575641				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7771126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1112
		Сметная заработная плата	Тенге					1516888			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				25367				
	Материалы		Тенге				4261				
	Всего заработная плата		Тенге					13321			
		Накладные расходы	Тенге				9190				
		Сметная прибыль	Тенге				2764				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				37321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					13321			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				7808447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1120
		Сметная заработная плата	Тенге					1530209			
		РАЗДЕЛ 10. Крыльцо									
		Кр-1									
215	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,5**	**21537,35**	**1165,54**	**32306**	**1749**	**28332**	**2413**	**37497**
		НР - 91%; СП - 8%			**1483,65**	**284,46**	**2225**	**427**		**2778**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216	**Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,1**	**25541,73**	**682,83**	**2554**	**68**	**1964**	**500**	**3298**
		НР - 91%; СП - 8%			**5220,45**	**271,48**	**522**	**27**		**244**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,014256**	**296003,00**	**--**	**4220**	**--**	**4220**	**--**	**4558**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**338**	
218	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0579**	**84490,55**	**28533,28**	**4892**	**1652**	**698**	**2148**	**7604**
		НР - 69%; СП - 8%			**43899,10**	**9875,03**	**2542**	**572**		**563**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219	**С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,0579**	**584919,00**	**--**	**33867**	**--**	**33867**	**--**	**36576**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2709**	
220	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,6791**	**1038,44**	**1,22**	**1744**	**2**	**234**	**1207**	**3187**
		НР - 80%; СП - 8%			**897,94**	**0,60**	**1508**	**1**		**236**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Пн-1 -1шт									

221	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,55	24568,34	682,83	62649	1741	47596	12744	81424
		НР - 91%; СП - 8%			5220,45	271,48	13312	692		6031	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01987	296003,00	--	5882	--	5882	--	6353
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
223	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,11	801,74	33,62	88	4	39	44	142
		НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	45	2		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224	Е11-070519-0101 1107-0519-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	м ограждения	24	17198,30	101,18	412759	2429	342303	81495	533795
		НР - 118%; СП - 8%			2834,46	43,20	68027	1037		39540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
225	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0785428	273195,00	--	21458	--	21458	--	23175
		СП - 8%			--	--	--	--		1717	
226	С1214-206-0203 214-206-0203 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 40 мм и более	т	0,0148208	300050,00	--	4447	--	4447	--	4803
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
227	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,036816	277977,00	--	10234	--	10234	--	11053
		СП - 8%			--	--	--	--		819	
228	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0021	271941,00	--	571	--	571	--	617
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
229	С1261-107-0852 261-107-0852 РСНБ РК 2015	Поручень поливинилхлоридный	м	26,8	425,00	--	11390	--	11390	--	12301
		СП - 8%			--	--	--	--		911	
230	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,9180542	1038,44	1,22	1992	2	268	1379	3640
		НР - 80%; СП - 8%			897,94	0,60	1722	1		270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Кр-2									
231	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5	21537,35	1165,54	107687	5827	94442	8045	124990
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	7418	1422		9259	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
232	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1	25541,73	682,83	25542	682	19640	4998	32983
		НР - 91%; СП - 8%			5220,45	271,48	5220	271		2443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
233	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,04608	296003,00	--	13640	--	13640	--	14731
		СП - 8%			--	--	--	--		1091	
234	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,09268	84490,55	28533,28	7831	2644	1118	3439	12171
		НР - 69%; СП - 8%			43899,10	9875,03	4069	915		902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,09268	584919,00	--	54210	--	54210	--	58547
		СП - 8%			--	--	--	--		4337	
236	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	2,68772	1038,44	1,22	2791	4	374	1932	5101
		НР - 80%; СП - 8%			897,94	0,60	2413	2		378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Кр-3									
237	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	12	21537,35	1165,54	258448	13987	226657	19308	299976
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	17804	3414		22220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
238	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1,1	25541,73	682,83	28096	751	21603	5497	36281
		НР - 91%; СП - 8%			5220,45	271,48	5742	299		2687	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,06336	296003,00	--	18755	--	18755	--	20255
		СП - 8%			--	--	--	--		1500	
240	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,09268	84490,55	28533,28	7831	2644	1118	3439	12171
		НР - 69%; СП - 8%			43899,10	9875,03	4069	915		902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,09268	584919,00	--	54210	--	54210	--	58547
		СП - 8%			--	--	--	--		4337	

242	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,68772**	**1038,44**	**1,22**	**2791**	**4**	**374**	**1932**	**5101**
		НР - 80%; СП - 8%			**897,94**	**0,60**	**2413**	**2**		**378**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**1192885**	**34190**	**1019644**	**150520**	**1450877**
							139051	**9999**	**--**	**107474**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1172331**				
		Материалы	Тенге				**783824**				
		Всего заработная плата	Тенге					**135968**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**232884**				
		Накладные расходы	Тенге				**141494**				
		Сметная прибыль	Тенге				**105107**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1418932**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**95**
		Сметная заработная плата	Тенге					**135968**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**20554**				
		Материалы	Тенге				**2934**				
		Всего заработная плата	Тенге					**13082**			
		Накладные расходы	Тенге				**9026**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2367**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**31947**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13082**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**1450879**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**103**
		Сметная заработная плата	Тенге					**149050**			
		РАЗДЕЛ 11.Полы по серии 2.144-1 вып.6									
243	Е12-030101-0601 1203-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Засыпка утепляющая. Добавление**	**м3 засыпки**	**18,9**	**30814,62**	**3094,25**	**582396**	**58482**	**212514**	**242381**	**890759**
		НР - 72%; СП - 8%			**16476,21**	**1335,44**	**311400**	**25240**		**65982**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Узел 531 -покрытие линолеум									
244	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение гравием**	**м2 площади уплотнения**	**49,4**	**269,51**	**35,03**	**13314**	**1730**	**7318**	**4651**	**19402**
		НР - 94%; СП - 8%			**86,35**	**13,81**	**4266**	**682**		**1437**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**3,952**	**23009,62**	**8,64**	**90934**	**34**	**73470**	**16384**	**115903**
		НР - 94%; СП - 8%			**4410,30**	**--**	**17430**	**--**		**8585**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
246	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**49,4**	**821,24**	**33,62**	**40569**	**1661**	**18842**	**19637**	**65022**
		НР - 94%; СП - 8%			**406,20**	**16,68**	**20066**	**824**		**4816**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

247	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	49,4	3522,59	24,89	174016	1230	149254	22697	212451
		НР - 94%; СП - 8%			476,35	12,44	23532	615		15737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
248	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	64,3	377,56	0,96	24277	62	14972	8717	35633
		НР - 94%; СП - 8%			143,75	0,47	9243	30		2640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Узел 376 -покрытие керамическая плитка									
249	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	94	269,51	35,03	25334	3293	13924	8850	36919
		НР - 94%; СП - 8%			86,35	13,81	8117	1298		2735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
250	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	7,52	23009,62	8,64	173032	65	139802	31176	220544
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	33165	--		16337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	94	4251,40	85,55	399632	8042	255581	131404	573519
		НР - 94%; СП - 8%			1446,90	40,24	136009	3783		42483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	139,8	2303,12	14,39	321976	2011	274435	43496	394710
		НР - 94%; СП - 8%			325,68	5,31	45530	742		29238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Узел по 376 -покрытие керамогранитная плитка									
253	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	37,3	269,51	35,03	10053	1307	5525	3512	14650
		НР - 94%; СП - 8%			86,35	13,81	3221	515		1085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
254	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,984	23009,62	8,64	68661	26	55475	12371	87514
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	13160	--		6483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
255	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	37,3	5743,66	85,55	214239	3191	157079	52142	287692
		НР - 94%; СП - 8%			1446,90	40,24	53969	1501		21310	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
256	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	35,4	2303,12	14,39	81530	509	69492	11014	99948
		НР - 94%; СП - 8%			325,68	5,31	11529	188		7404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Узел 400 -покрытие керамическая плитка									
257	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	8,5	269,51	35,03	2291	297	1260	800	3339
		НР - 94%; СП - 8%			86,35	13,81	734	117		247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
258	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,68	23009,62	8,64	15647	6	12642	2819	19943
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	2999	--		1477	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
259	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,5	821,24	33,62	6981	286	3242	3379	11189
		НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	3453	142		829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
260	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	17	1684,68	87,66	28640	1490	13628	12940	44906
		НР - 94%; СП - 8%			795,39	14,38	13522	244		3326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,5	821,24	33,62	6981	286	3242	3379	11189
		НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	3453	142		829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	8,5	5743,66	85,55	48821	727	35795	11882	65560
		НР - 94%; СП - 8%			1446,90	40,24	12299	342		4856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	20,4	2303,12	14,39	46984	293	40047	6347	57598
		НР - 94%; СП - 8%			325,68	5,31	6644	108		4266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Узел 747 -покрытие бетон									
264	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	7,8	269,51	35,03	2102	274	1154	734	3063
		НР - 94%; СП - 8%			86,35	13,81	674	108		227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

265	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,624	23257,48	8,64	14513	5	11756	2587	18468
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	2752	--		1368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
266	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,8	821,24	33,62	6406	262	2976	3101	10267
		НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	3168	130		760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
267	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	7,8	1684,68	87,66	13141	684	6253	5937	20604
		НР - 94%; СП - 8%			795,39	14,38	6204	112		1526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
268	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,8	821,24	33,62	6406	262	2976	3101	10267
		НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	3168	130		760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
269	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	7,8	1224,72	108,32	9553	845	5495	3331	13915
		НР - 94%; СП - 8%			411,90	42,43	3213	331		1031	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
270	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	282,3	-223,59	-9,86	-63119	-2784	-53633	-7624	-76402
		НР - 94%; СП - 8%			-23,74	-4,99	-6702	-1409		-5659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
271	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	11,3	195,88	1,29	2213	14	355	1740	4269
		НР - 94%; СП - 8%			163,18	0,63	1844	7		316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				2367523	84590	1534871	662885	3272841
							748062	35922	--	242431	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2367523				
	Материалы		Тенге				1534866				
	Всего заработная плата		Тенге					783984			
		Накладные расходы	Тенге				662885				
		Сметная прибыль	Тенге				242431				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3272839				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								628
		Сметная заработная плата	Тенге					783984			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3272839				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								628
		Сметная заработная плата	Тенге					783984			
		РАЗДЕЛ 12.Проемы									
		Окна									
272	Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	21,78	2600,15	195,32	56631	4254	24609	26866	90177

		НР - 90%; СП - 8%			1274,91	95,67	27768	2084		6680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
273	С1223-102-0206 223-102-0206 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	м2	21,78	18660,00	--	406415	--	406415	--	438928
		СП - 8%			--	--	--	--		32513	
274	Е11-100501-0107 1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	8,19	3914,29	204,61	32058	1676	14021	15448	51307
		НР - 90%; СП - 8%			1997,68	98,16	16361	804		3801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
275	С1223-102-0302 223-102-0302 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	м2	8,19	22901,00	--	187559	--	187559	--	202564
		СП - 8%			--	--	--	--		15005	
276	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	0,546	3295,58	202,52	1799	111	859	794	2800
		НР - 90%; СП - 8%			1518,02	96,98	829	53		207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
277	С1223-102-0204 223-102-0204 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	м2	0,546	27127,00	--	14811	--	14811	--	15996
		СП - 8%			--	--	--	--		1185	
278	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	20,76	1293,04	5,83	26844	121	20947	5252	34664
		НР - 90%; СП - 8%			278,22	2,88	5776	60		2568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
279	С1223-501-0105 223-501-0105 РСНБ РК 2015	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм**	м	20,76	1795,00	--	37264	--	37264	--	40245
		СП - 8%			--	--	--	--		2981	
280	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	4,4	3512,02	15,06	15453	67	9771	5183	22287
		НР - 92%; СП - 8%			1276,24	4,24	5615	19		1651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Витражи									

281	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	24,867	2807,90	2,83	69824	70	39304	27405	105007
		НР - 90%; СП - 8%			1224,50	--	30450	--		7778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
282	С1223-301-0107 223-301-0107 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	24,867	80345,00	--	1997939	--	1997939	--	2157774
		СП - 8%			--	--	--	--		159835	
		Двери внутренние из ПВХ									
283	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	51,645	1930,63	89,81	99707	4638	26315	63762	176547
		НР - 90%; СП - 8%			1331,28	40,53	68754	2093		13078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
284	С1223-203-0207 223-203-0207 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-12, однопольный	м2	2,904	26253,00	--	76239	--	76239	--	82338
		СП - 8%			--	--	--	--		6099	
285	С1223-203-0206 223-203-0206 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-10, однопольный	м2	4,368	28656,00	--	125169	--	125169	--	135183
		СП - 8%			--	--	--	--		10014	
286	С1223-203-0203 223-203-0203 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	42,042	32281,00	--	1357158	--	1357158	--	1465731
		СП - 8%			--	--	--	--		108573	
287	С1223-203-0204 223-203-0204 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	м2	2,331	31105,00	--	72506	--	72506	--	78306
		СП - 8%			--	--	--	--		5800	
		Двери наружные стальные									
288	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	6,363	3043,15	583,12	19364	3710	7257	8511	30105
		НР - 90%; СП - 8%			1319,73	166,47	8397	1059		2230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
289	Е11-100107-0701 1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2	6,363	611,53	0,32	3891	2	898	2693	7110
		НР - 90%; СП - 8%			470,05	0,16	2991	1		527	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
290	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	**м2**	**6,363**	**53571,00**	**--**	**340872**	**--**	**340872**	**--**	**368142**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**27270**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**4941503**	**14649**	**4759913**	**155914**	**5505211**
							166941	**6173**	**--**	**407795**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4941503**				
		Материалы	Тенге				**143982**				
		Всего заработная плата	Тенге					**173114**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**4615932**				
		Накладные расходы	Тенге				**155914**				
		Сметная прибыль	Тенге				**407795**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5505212**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**126**
		Сметная заработная плата	Тенге					**173114**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**5505212**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**126**
		Сметная заработная плата	Тенге					**173114**			
		РАЗДЕЛ 13.Внутренняя отделка									
		Потолок									
291	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	**197**	**448,94**	**2,77**	**88441**	**546**	**3240**	**67951**	**168903**
		НР - 80%; СП - 8%			**429,72**	**1,44**	**84655**	**284**		**12511**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
292	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**189,2**	**914,99**	**5,33**	**173116**	**1009**	**52139**	**96247**	**290912**
		НР - 80%; СП - 8%			**634,08**	**1,80**	**119968**	**341**		**21549**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
293	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**7,8**	**119,39**	**0,89**	**931**	**7**	**59**	**695**	**1756**
		НР - 80%; СП - 8%			**110,86**	**0,45**	**865**	**4**		**130**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
294	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**142,1**	**901,51**	**5,65**	**128105**	**803**	**28707**	**79191**	**223879**
		НР - 80%; СП - 8%			**693,84**	**2,77**	**98595**	**394**		**16584**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
295	Е11-150403-0706 1115-0403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**142,1**	**-233,29**	**-1,54**	**-33151**	**-219**	**--**	**-26432**	**-64349**
		НР - 80%; СП - 8%			**-231,75**	**-0,76**	**-32932**	**-108**		**-4767**	

296	Е11-150403-0309 1115-0403-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	47,1	1109,00	4,04	52234	191	13330	31046	89942
		НР - 80%; СП - 8%			821,94	1,99	38713	94		6662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены и перегородки									
297	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	746,84	1623,41	93,82	1212428	70068	302867	715054	2081681
		НР - 80%; СП - 8%			1124,06	72,74	839493	54325		154199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
298	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	29,85	119,39	0,89	3564	26	229	2658	6720
		НР - 80%; СП - 8%			110,86	0,45	3309	13		498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
299	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	196,75	742,85	5,32	146156	1046	36457	87335	252170
		НР - 80%; СП - 8%			552,24	2,62	108653	515		18679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
300	Е11-150403-0705 1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	196,75	-169,62	-1,22	-33373	-240	--	-26601	-64771
		НР - 80%; СП - 8%			-168,40	-0,60	-33133	-118		-4798	
301	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	152,77	926,74	3,79	141578	579	37901	82706	242227
		НР - 80%; СП - 8%			674,86	1,86	103098	284		17943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
302	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	374,31	5061,79	22,99	1894679	8606	787099	882599	2999460
		НР - 80%; СП - 8%			2936,00	11,42	1098974	4275		222182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Откосы									
303	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,75	3606,02	51,89	157763	2270	38572	94483	272426
		НР - 80%; СП - 8%			2672,47	27,05	116921	1183		20180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
304	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	43,75	742,85	5,32	32500	233	8107	19420	56074

		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			552,24	2,62	24160	115		4154	
		Водосток									
305	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей** *НР - 92%; СП - 8%*	м труб	16	1650,04 1553,24	96,80 29,36	26401 24852	1549 470	--	23296 3976	53673
306	С1224-204-0102 224-204-0102 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм** *СП - 8%*	м	16	852,00 --	-- --	13632 --	-- --	13632	-- 1091	14723
307	С1224-204-0101 224-204-0101 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм** *СП - 8%*	м	70	740,00 --	-- --	51800 --	-- --	51800	-- 4144	55944
308	С1224-204-0106 224-204-0106 РСНБ РК 2015	**Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм** *СП - 8%*	шт.	4	1442,00 --	-- --	5768 --	-- --	5768	-- 461	6229
309	С1224-204-0110 224-204-0110 РСНБ РК 2015	**Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм** *СП - 8%*	шт.	20	842,00 --	-- --	16840 --	-- --	16840	-- 1347	18187
310	С1224-204-0109 224-204-0109 РСНБ РК 2015	**Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм** *СП - 8%*	шт.	8	438,00 --	-- --	3504 --	-- --	3504	-- 280	3784
311	С1224-204-0107 224-204-0107 РСНБ РК 2015	**Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм** *СП - 8%*	шт.	4	1434,00 --	-- --	5736 --	-- --	5736	-- 459	6195
312	С1224-106-0107 224-106-0107 РСНБ РК 2015	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм** *СП - 8%*	шт.	40	805,00 --	-- --	32200 --	-- --	32200	-- 2576	34776
313	С1224-204-0103 224-204-0103 РСНБ РК 2015	**Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм** *СП - 8%*	шт.	8	811,00 --	-- --	6488 --	-- --	6488	-- 519	7007
314	С1224-204-0105 224-204-0105 РСНБ РК 2015	**Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм** *СП - 8%*	шт.	4	868,00 --	-- --	3472 --	-- --	3472	-- 278	3750
315	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм** *СП - 8%*	шт.	8	145,00 --	-- --	1160 --	-- --	1160	-- 93	1253
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				4131972 2596191	86474 62071	1449307 --	2129648 500930	6762551
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4131972				
		Материалы	Тенге				1308707				
		Всего заработная плата	Тенге					2658262			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				140600				
		Накладные расходы	Тенге				2129648				
		Сметная прибыль	Тенге				500930				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6762550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1807
		Сметная заработная плата	Тенге					2658262			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				6762550				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1807
		Сметная заработная плата	Тенге					2658262				
		РАЗДЕЛ 14.Фасад										
		Облицовка здания из кирпича учтена в разделе Стены										
		Цоколь										
316	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	35	4461,42	42,50	156150	1488	23412	105993	283114
		НР - 80%; СП - 8%			3750,00	35,45	131250	1241		20971	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
317	Е11-340108-0601 1134-0108-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Стены. Окраска поверхностей масляной краской**	м2 поверхности	35	2870,32	0,96	100461	33	11204	67823	181746
		НР - 76%; СП - 8%			2549,25	0,47	89224	16		13463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены									
318	Е11-290208-0407 1129-0208-0407 РСНБ РК 2015	**Стены с защитным слоем из цементно-песчаного раствора, армированным одной сеткой, с теплоизоляцией из пенобетонных плит. Устройство наружной оклеечной гидроизоляции в 2 слоя гидростеклоизола**	м2 поверхности	265	10879,94	1026,31	2883184	271972	1437466	1430029	4658270
		НР - 110%; СП - 8%			4429,23	476,53	1173746	126280		345057	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
319	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,1274	50502,13	2349,50	6434	299	54	5630	13029
		НР - 91%; СП - 8%			47730,20	833,25	6081	106		965	
320	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1274	277977,00	--	35414	--	35414	--	38247
		СП - 8%			--	--	--	--		2833	
321	Е11-130301-1903 1113-0301-1903 РСНБ РК 2015	**Поверхности. Шпатлевка силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм**	м2	265	1401,30	25,89	371344	6861	230576	95009	503661
		НР - 69%; СП - 8%			505,31	14,29	133907	3787		37308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
322	Е11-150201-0501 1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	265	2828,16	40,62	749462	10764	121388	500528	1349989
		НР - 80%; СП - 8%			2329,47	31,51	617310	8350		99999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
323	Е11-150402-0302 1115-0402-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная**	м2 фасада	265	450,97	3,93	119507	1041	71079	38308	170441
		НР - 80%; СП - 8%			178,82	1,88	47387	498		12625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

324	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**265**	**911,75**	**47,57**	**241614**	**12606**	**74656**	**149270**	**422155**
		НР - 93%; СП - 8%			**582,46**	**23,22**	**154352**	**6153**		**31271**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**4663570**	**305064**	**2005249**	**2392590**	**7620652**
							2353257	**146431**	**--**	**564492**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1780386**				
		Материалы	Тенге				**532369**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1199662**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**35414**				
		Накладные расходы	Тенге				**962561**				
		Сметная прибыль	Тенге				**219435**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2962382**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**754**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1199662**			
		Стоимость горнопроходческих работ	Тенге				**2883184**				
		Материалы	Тенге				**1437466**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1300026**			
		Накладные расходы	Тенге				**1430029**				
		Сметная прибыль	Тенге				**345057**				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ	Тенге				**4658270**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**814**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1300026**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**7620652**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1568**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2499688**			
		РАЗДЕЛ 15.Выгреб									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
325	Е11-010101-0231 1101-0101-0231 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3**	**м3 грунта**	**9,7**	**91,76**	**88,86**	**890**	**862**	**--**	**104**	**1073**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,90**	**11,94**	**28**	**116**		**79**	
326	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,3**	**2343,26**	**--**	**703**	**--**	**--**	**506**	**1306**
		НР - 72%; СП - 8%			**2343,26**	**--**	**703**	**--**		**97**	
327	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**10**	**1496,24**	**--**	**14962**	**--**	**--**	**10773**	**27794**
		НР - 72%; СП - 8%			**1496,24**	**--**	**14962**	**--**		**2059**	
		Резервуар									
328	Е11-230601-0501 1123-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь до 3 м2. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**0,22**	**42874,75**	**3353,41**	**9432**	**738**	**6231**	**2813**	**13225**
		НР - 99%; СП - 8%			**11193,67**	**1722,37**	**2463**	**379**		**980**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

329	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0025	296003,00	--	740	--	740	--	799
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
330	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0008	267997,00	--	214	--	214	--	231
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
331	С1261-102-0113 261-102-0113 РСНБ РК 2015	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0022	268275,00	--	590	--	590	--	637
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
332	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	
333	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17982	250492,00	--	45043	--	45043	--	48646
		СП - 8%			--	--	--	--		3603	
334	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,00896	50502,13	2349,50	452	21	3	396	916
		НР - 91%; СП - 8%			47730,20	833,25	428	7		68	
335	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00896	277977,00	--	2491	--	2491	--	2690
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
336	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	2,15	28827,14	1848,82	61978	3975	45554	12225	80140
		НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	12449	985		5936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Лестница Л-1									
337	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04756	273545,00	--	13010	--	13010	--	14051
		СП - 8%			--	--	--	--		1041	
338	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0098	271941,00	--	2665	--	2665	--	2878
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
		Стена и днища									
339	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	9,17	24670,79	1165,54	226231	10688	201938	14754	260264
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	13605	2608		19279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

340	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,20724	250492,00	--	51912	--	51912	--	56065
		СП - 8%			--	--	--	--		4153	
341	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,10582	296003,00	--	31323	--	31323	--	33829
		СП - 8%			--	--	--	--		2506	
342	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01104	275482,00	--	3041	--	3041	--	3284
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
343	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03251	277977,00	--	9037	--	9037	--	9760
		СП - 8%			--	--	--	--		723	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				493649	16284	432727	41571	578038
							44638	4095	--	42817	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				493649				
	Материалы		Тенге				253728				
	Всего заработная плата		Тенге					48733			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				179001				
		Накладные расходы	Тенге				41571				
		Сметная прибыль	Тенге				42817				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				578037				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					48733			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				578037				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					48733			
		РАЗДЕЛ 16.Уборная									
		Сечение а-а									
344	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,24	17747,03	1165,54	4259	279	3624	386	5017
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	356	68		372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
345	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01305	296003,00	--	3863	--	3863	--	4172
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
		Полы									
346	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	5,03	1198,78	108,32	6030	544	3414	2148	8832
		НР - 94%; СП - 8%			411,90	42,43	2072	213		654	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
347	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	5,03	107,47	4,93	541	25	456	68	658
		НР - 94%; СП - 8%			11,87	2,49	60	13		49	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Армирование									

348	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05372	250492,00	--	13456	--	13456	--	14533
		СП - 8%			--	--	--	--		1077	
349	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,005802	296003,00	--	1717	--	1717	--	1854
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
		МС-1									
350	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,54	31266,21	5000,82	16884	2700	10462	3971	22523
		НР - 91%; СП - 8%			6893,25	1187,10	3722	641		1668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
351	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02718	275482,00	--	7488	--	7488	--	8087
		СП - 8%			--	--	--	--		599	
352	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00396	277977,00	--	1101	--	1101	--	1189
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
		МП-1									
353	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,16	48350,80	4701,26	7736	752	4177	2708	11280
		НР - 91%; СП - 8%			17540,90	1059,14	2807	169		836	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
354	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00732	275482,00	--	2017	--	2017	--	2178
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
355	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00426	277977,00	--	1184	--	1184	--	1279
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
		Сечение 3-3									
356	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,12	47377,41	4701,26	5685	564	3016	2031	8333
		НР - 91%; СП - 8%			17540,90	1059,14	2105	127		617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
357	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00568	275482,00	--	1565	--	1565	--	1690
		СП - 8%			--	--	--	--		125	

358	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00186	277977,00	--	517	--	517	--	558
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
		Антисейсмопояс									
359	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,7	37612,98	1595,50	26329	1117	15839	8787	37925
		НР - 91%; СП - 8%			13390,00	404,22	9373	283		2809	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
360	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03159	275482,00	--	8702	--	8702	--	9398
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
361	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01061	277977,00	--	2949	--	2949	--	3185
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
362	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,01604	50502,13	2349,50	810	37	7	709	1640
		НР - 91%; СП - 8%			47730,20	833,25	766	13		122	
363	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0027	277977,00	--	751	--	751	--	811
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
364	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01334	271941,00	--	3628	--	3628	--	3918
		СП - 8%			--	--	--	--		290	
365	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01472	275482,00	--	4055	--	4055	--	4379
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
		Кровля									
366	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,224	114907,26	1575,32	25739	353	19213	5693	33947
		НР - 90%; СП - 8%			27558,70	681,33	6173	153		2515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
367	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,224	9003,28	65,15	2017	15	1768	217	2412
		НР - 90%; СП - 8%			1044,42	30,03	234	7		179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

368	Е11-120101-0702 1112-0101-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	16,5	2273,53	82,92	37513	1368	26777	9049	50287
		НР - 92%; СП - 8%			567,74	28,35	9368	468		3725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
369	С1224-201-0106 224-201-0106 РСНБ РК 2015	Лист асбестоцементный 8-волновый среднего профиля 40/150, толщиной 5,2 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	18,249	789,00	--	14398	--	14398	--	15550
		СП - 8%			--	--	--	--		1152	
370	С1215-204-0403 215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,157	60737,00	--	9536	--	9536	--	10299
		СП - 8%			--	--	--	--		763	
371	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	16,5	314,10	3,02	5183	50	4480	608	6255
		НР - 90%; СП - 8%			39,58	1,39	653	23		463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
372	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00848	776716,85	8219,17	6587	70	5905	738	7911
		НР - 118%; СП - 8%			72163,00	1616,07	612	14		586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
373	С1261-107-0212 261-107-0212 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,006114	233942,00	--	1430	--	1430	--	1544
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
374	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	11,3	986,57	12,67	11148	143	6605	4084	16450
		НР - 92%; СП - 8%			389,34	3,47	4400	39		1219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
375	С1224-105-0113 224-105-0113 РСНБ РК 2015	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11,3	994,00	--	11232	--	11232	--	12131
		СП - 8%			--	--	--	--		899	
376	С1215-204-0303 215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,02	60737,00	--	1215	--	1215	--	1312
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
		Выгреб									
377	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,24	20658,11	1165,54	25616	1446	22330	1995	29820
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	1840	353		2209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

378	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	15	26183,75	2182,63	392756	32739	284957	74981	505156
		НР - 91%; СП - 8%			5004,00	489,14	75060	7337		37419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МФ-2									
379	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	1,3	26183,75	2182,63	34039	2838	24696	6498	43780
		НР - 91%; СП - 8%			5004,00	489,14	6505	636		3243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МП-2									
380	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,23	48350,80	4701,26	11121	1082	6005	3893	16215
		НР - 91%; СП - 8%			17540,90	1059,14	4034	244		1201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
381	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,02816	264048,00	--	7436	--	7436	--	8031
		СП - 8%			--	--	--	--		595	
382	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01209	277977,00	--	3361	--	3361	--	3630
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
		Монолитная плита МП-3									
383	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,6	46635,30	3436,05	27981	2061	14512	10790	41873
		НР - 91%; СП - 8%			19013,80	748,68	11408	449		3102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
384	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04597	275482,00	--	12664	--	12664	--	13677
		СП - 8%			--	--	--	--		1013	
385	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,04503	250492,00	--	11280	--	11280	--	12182
		СП - 8%			--	--	--	--		902	
		Балка БМ-1									
386	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	0,23	52173,51	6738,13	12000	1549	6016	4353	17661
		НР - 91%; СП - 8%			19281,60	1514,84	4435	348		1308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

387	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0285	264048,00	--	7525	--	7525	--	8127
		СП - 8%			--	--	--	--		602	
388	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00364	275482,00	--	1003	--	1003	--	1083
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
389	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006	277977,00	--	1668	--	1668	--	1801
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
		Монолитная шахта									
390	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,16	45536,97	5861,25	7286	938	3312	3101	11218
		НР - 91%; СП - 8%			18972,31	2328,98	3036	373		831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
391	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,014	275482,00	--	3857	--	3857	--	4166
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
392	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0114	277977,00	--	3169	--	3169	--	3423
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
393	С1215-204-0303 215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,11	60737,00	--	6681	--	6681	--	7215
		СП - 8%			--	--	--	--		534	
		Дверь ИД-1									
394	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	2,78124	3043,15	583,12	8464	1622	3172	3720	13159
		НР - 90%; СП - 8%			1319,73	166,47	3670	463		975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
395	С1215-202-0603 215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,101	34153,00	--	3449	--	3449	--	3725
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
396	Е11-150501-0105 1115-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1,0608	1670,38	20,52	1772	21	1311	358	2301
		НР - 80%; СП - 8%			414,91	7,06	440	7		170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Крышка выгреба									

397	С1215-204-0803 215-204-0803 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,008	60737,00	--	486	--	486	--	525
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
398	С1243-907-3704 243-907-3704 РСНБ РК 2015	Скоба напольная длиной 300 мм, толщиной 2 мм	шт.	1	672,00	--	672	--	672	--	726
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
399	С1215-202-0603 215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,003	34153,00	--	102	--	102	--	110
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
		Стульчак									
400	С1215-204-1003 215-204-1003 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,099	60737,00	--	6013	--	6013	--	6494
		СП - 8%			--	--	--	--		481	
401	С1215-202-0603 215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,012	34153,00	--	410	--	410	--	443
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
402	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,00128	364826,00	--	467	--	467	--	504
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
403	С1215-204-0803 215-204-0803 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,102	60737,00	--	6195	--	6195	--	6691
		СП - 8%			--	--	--	--		496	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				844738	52313	639296	150886	1075273
							153129	12441	--	79650	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				844738				
	Материалы		Тенге				472050				
	Всего заработная плата		Тенге					165570			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				167242				
		Накладные расходы	Тенге				150886				
		Сметная прибыль	Тенге				79650				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1075274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					165570			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1075274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					165570			
		РАЗДЕЛ 17.Навес									
		Земляные работы									
404	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1	15276,00	--	1528	--	1528	--	1650
		СП - 8%			--	--	--	--		122	

405	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	74,4	64,76	64,76	4818	4818	--	1200	6500
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,41	--	1667		481	
406	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	30,5	203,33	194,58	6202	5935	--	1019	7799
		НР - 72%; СП - 8%			8,75	37,67	267	1149		578	
407	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,5	2396,52	--	3595	--	--	2588	6678
		НР - 72%; СП - 8%			2396,52	--	3595	--		495	
408	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5	181,02	81,66	905	408	--	506	1524
		НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	497	206		113	
409	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	5	169,38	--	847	--	--	610	1573
		НР - 72%; СП - 8%			169,38	--	847	--		117	
410	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,5	927,48	--	4174	--	--	3005	7753
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	4174	--		574	
411	Е11-010203-0105 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	24,94	161,50	--	4028	--	--	2900	7482
		НР - 72%; СП - 8%			161,50	--	4028	--		554	
		Монолитный фундамент									
412	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6	19963,49	1165,54	11978	700	10388	965	13979
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1483,65	284,46	890	171		1035	
413	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,476	27787,45	2182,63	41014	3222	30406	7378	52264
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5004,00	489,14	7386	722		3871	
414	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,25002	264048,00	--	66017	--	66017	--	71298
		СП - 8%			--	--	--	--		5281	
		Монолитный фундамент ФМ-1									
415	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1	19963,49	1165,54	1996	116	1732	161	2329
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1483,65	284,46	148	28		173	

416	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,246	27787,45	2182,63	6836	537	5068	1230	8711
		НР - 91%; СП - 8%			5004,00	489,14	1231	120		645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
417	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0426	296003,00	--	12610	--	12610	--	13619
		СП - 8%			--	--	--	--		1009	
418	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04167	264048,00	--	11003	--	11003	--	11883
		СП - 8%			--	--	--	--		880	
		Устройство стоек									
419	Е11-061501-0307 1106-1501-0307 РСНБ РК 2015	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 200. Приготовление	м3	0,03	20409,97	1284,01	612	39	503	81	749
		НР - 91%; СП - 8%			2318,89	664,19	70	20		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
420	Е11-330101-0112 1133-0101-0112 РСНБ РК 2015	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка	м3	0,00192	40077,54	10579,48	77	20	50	9	93
		НР - 80%; СП - 8%			3504,06	2607,42	7	5		7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
421	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03886	297907,00	--	11577	--	11577	--	12503
		СП - 8%			--	--	--	--		926	
422	С1261-107-0212 261-107-0212 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0100272	233942,00	--	2346	--	2346	--	2534
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
423	С1214-205-0103 214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,324984	319202,00	--	103736	--	103736	--	112035
		СП - 8%			--	--	--	--		8299	
		Устройство балок									
424	Е11-330101-0112 1133-0101-0112 РСНБ РК 2015	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка	м3	0,00371	40077,54	10579,48	149	40	96	18	180
		НР - 80%; СП - 8%			3504,06	2607,42	13	10		13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
425	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03297	297907,00	--	9822	--	9822	--	10608
		СП - 8%			--	--	--	--		786	
426	С1261-107-0212 261-107-0212 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0114864	233942,00	--	2687	--	2687	--	2902

		СП - 8%			--	--	--	--		215	
427	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,15498	325307,00	--	50416	--	50416	--	54449
		СП - 8%			--	--	--	--		4033	
		Связи Св-1									
428	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00314	297907,00	--	935	--	935	--	1010
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
429	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,940724	273545,00	--	257330	--	257330	--	277916
		СП - 8%			--	--	--	--		20586	
430	Е11-070111-0109 1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	13	5079,60	1043,11	66035	13561	9192	57564	133487
		НР - 118%; СП - 8%			3329,39	423,13	43282	5501		9888	
431	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,018	296003,00	--	5328	--	5328	--	5754
		СП - 8%			--	--	--	--		426	
		Дверь Д-1									
432	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02183	273545,00	--	5971	--	5971	--	6449
		СП - 8%			--	--	--	--		478	
433	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметромот 14 до 25 мм	т	0,0017	271941,00	--	462	--	462	--	499
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
434	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00039	301324,00	--	118	--	118	--	127
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
435	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520,00	--	1040	--	1040	--	1123
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
436	С1223-502-0301 223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	1	2347,00	--	2347	--	2347	--	2535
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
		Ферма Ф-1									
437	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,48887	325307,00	--	159033	--	159033	--	171756
		СП - 8%			--	--	--	--		12723	

438	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02183	273545,00	--	5971	--	5971	--	6449
		СП - 8%			--	--	--	--		478	
439	С1261-107-0999 261-107-0999 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	30	2,00	--	60	--	60	--	65
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
440	Е11-100114-0401 1110-0114-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из досок. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,0675	98756,39	1474,29	6666	100	5189	1279	8581
		НР - 90%; СП - 8%			20394,00	665,64	1377	45		636	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
441	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	40	5192,62	23,09	207705	924	174706	29853	256563
		НР - 92%; СП - 8%			801,88	9,35	32075	374		19005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
442	С1261-107-0884 261-107-0884 РСНБ РК 2015	Элементы крепления нащельников и деталей обрамления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./	т	0,0015876	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
443	С1214-104-0101 214-104-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщинойдо 3,9 мм	т	0,01885	345020,00	--	6504	--	6504	--	7024
		СП - 8%			--	--	--	--		520	
444	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	70	173,46	3,04	12142	213	9118	1962	15233
		НР - 69%; СП - 8%			40,16	0,47	2811	33		1128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
445	Е11-130301-1401 1113-0301-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140	м2	140	234,81	2,72	32873	380	29707	1952	37611
		НР - 69%; СП - 8%			19,90	0,31	2786	43		2786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Полы									
446	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1	19963,49	1165,54	19963	1165	17314	1609	23298
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	1484	284		1726	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
447	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,024	296003,00	--	7104	--	7104	--	7672
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
448	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1	21537,35	1165,54	21537	1165	18888	1609	24998
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	1484	284		1852	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Отмостка										
449	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0369	296003,00	--	10923	--	10923	--	11797
		СП - 8%			--	--	--	--		874	
450	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,3	21537,35	1165,54	49536	2680	43444	3701	57496
		НР - 91%, СП - 8%			1483,65	284,46	3412	654		4259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				1238556	36023	1090669	121199	1468538
							111864	11316	--	108780	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1238556				
	Материалы		Тенге				355803				
	Всего заработная плата		Тенге					123180			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				734868				
		Накладные расходы	Тенге				121199				
		Сметная прибыль	Тенге				108780				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1468535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					123180			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1468535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					123180			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								18953524
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12919480				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2383084			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					771195			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						31983185		
		- Перевозка грузов	Тенге				1440				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4645954		
		- Накладные расходы	Тенге							12256852	
		- Сметная прибыль	Тенге							4763528	
		Итого по смете			18 953 524						
		Стоимость оборудования			4 645 954						
		Итого по смете без оборудования			14 307 570						
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,5%			14 522 184						
		С дополнительными затратами при производстве СМР в зимнее время 0,49%			14 593 343						
		Непредвиденные 2%			14 885 210						
		Итого с оборудованием			19 531 164						
		Понижающий коэфф. 0,95			18 554 605						
		Всего с НДС 12 %			20 781 158,00						

Генподрядчик
Директор ТОО "Авторемстрой ЛТД "
_____ Ералиев С.

Субподрядчик
Директор ТОО «Talap Stroy Service»
_____ О.Намаджанов