Форма № 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.01.04 г.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Авторемстрой ЛТД"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Talap Stroy Service"

Наименование объекта: "Строительство дополнительного учебного корпуса на 300 мест, столовой и спортивного зала к средней школы №46 им. Абая в населенном пункте Ошакты, сельского округа Ошакты, Келеского района, Туркестанской области"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 03.11.2021 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	С начала года НДС	В отчетный месяц	1 Графа						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					по монтажу оборудования		Каз.содержание	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе	Дополнительные затраты			
					с начала года	по отчетный период			Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12	13
1	Затраты подрядчика	78 445 440	8 404 869	78 445 440	-						8 404 869	78 445 440
4	ВСЕГО	78 445 440	8 404 869	78 445 440							8 404 869	78 445 440

Генподрядчик:

ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Директор _____ Ералиев

Субподрядчик:

ТОО "Talap Stroy Service"

Директор _____ Намаджанов О.

Форма 4

Подрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Talap Stroy Service"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство дополнительного учебного корпуса на 300 мест, столовой и спортивного зала к средней школы №46 им. Абая в населенном пункте Ошакты, сельского округа Ошакты, Келеского района, Туркестанской области"**

(наименование, адрес)

Договор **№15 от 29.10.2021 года,**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
03.11.2021	01.11.2021	30.11.2021

Акт приемки выполненных работ №1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Техподполья/АС-16/										
		Полы/АС-16/										
1	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение гравием**	**м2 площади уплотнения**		**1304,89**	**239,42**	**31,91**	**312413**	**41640**	**173735**	**105799**	**451669**
		НР - 94%; СП - 8%				**74,37**	**11,89**	**97038**	**15514**		**33457**	
2	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**		**104,3912**	**20334,25**	**8,16**	**2122716**	**852**	**1725273**	**372795**	**2695152**
		НР - 94%; СП - 8%				**3799,08**	**--**	**396591**	**--**		**199641**	
3	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30/20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**		**1304,89**	**1037,46**	**96,88**	**1353768**	**126417**	**764294**	**480097**	**1980574**
		НР - 94%; СП - 8%				**354,86**	**36,54**	**463057**	**47684**		**146709**	
4	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия бетонные. Устройство. исключить на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	**м2 покрытия**		**1304,89**	**-187,15**	**-8,72**	**-244209**	**-11372**	**-206157**	**-30351**	**-296525**
		НР - 94%; СП - 8%				**-20,45**	**-4,30**	**-26680**	**-5608**		**-21965**	
		Монолитные перемычки (АС-17)										
		ПРМ-1(17 шт)										

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство перемычек=ИЗ БЕТОНА кл.В15** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,04	41942,61 15104,30	4446,62 911,98	85563 30813	9071 1860	45679	29733 9224	124519
6 С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,13362	221796,00 --	-- --	29636 --	-- --	29636	-- 2371	32007
7 С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0646	228894,00 --	-- --	14787 --	-- --	14787	-- 1183	15969
ПРМ-2(3 шт)										
8 Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство перемычек=ИЗ БЕТОНА кл.В15** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,33	41942,61 15104,30	4446,62 911,98	13841 4984	1467 301	7390	4810 1492	20143
9 С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,02196	221796,00 --	-- --	4871 --	-- --	4871	-- 390	5260
10 С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0114	228894,00 --	-- --	2609 --	-- --	2609	-- 209	2818
Монолитные сердечники МС-1(48 шт.) /АС-17/										
11 Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м./Из бетона кл.В15/ Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,8	30447,21 8055,60	5252,15 1099,89	146147 38667	25210 5279	82270	39991 14891	201029
12 С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,1704	221796,00 --	-- --	37794 --	-- --	37794	-- 3024	40818
13 С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,05376	228894,00 --	-- --	12305 --	-- --	12305	-- 984	13290
Вход в техподполье /АС-19/										

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,8	17128,78 1278,45	1111,53 244,94	13703 1023	889 196	11791	1109 1185	15997
15	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3./Ступенки Бетон кл.В12,5 W4,сульф./ Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	19,52	21774,83 4499,55	642,30 233,83	425045 87831	12538 4564	324676	84080 40730	549855
16	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные./Полы из бетона кл.В12,5/ Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,504	21251,23 3799,08	8,16 --	10711 1915	4 --	8792	1800 1001	13511
17	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,02094	15303,02 13896,80	1406,22 606,02	320 291	29 13	--	276 48	645
18	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,02094	308407,00 --	-- --	6458 --	-- --	6458	-- 517	6975
19	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	56,8	4425,08 1246,56	75,21 34,66	251345 70805	4272 1969	176268	68407 25580	345332
20	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением./Ограждение МО-1,МО-2,Ст-1,Ст-2/ Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,21766	74672,66 37830,10	26763,56 8505,60	16253 8234	5825 1851	2194	6959 1857	25069
21	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т** *СП - 8%*	т	0,05444	497846,00 --	-- --	27103 --	-- --	27103	-- 2168	29271
22	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,16392	553075,00 --	-- --	90660 --	-- --	90660	-- 7253	97913
23	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг./ЗД-1/ Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00904	902007,64 245916,00	1328,64 573,21	8154 2223	12 5	5919	2028 815	10996

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4741992**	**216855**	**3348347**	**1167533**	**6382287**
						1176791	**73628**	**--**	**472764**	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				4607976				
Материалы		Тенге				3119929				
Всего заработная плата		Тенге					1240334			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				108460				
	Накладные расходы	Тенге				1160573				
	Сметная прибыль	Тенге				461484				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6230033				1177
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
	Сметная заработная плата	Тенге					1240334			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				134016				
Материалы		Тенге				2194				
Всего заработная плата		Тенге					10085			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				117763				
	Накладные расходы	Тенге				6959				
	Сметная прибыль	Тенге				11278				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				152253				7
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
	Сметная заработная плата	Тенге					10085			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6382286				1184
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
	Сметная заработная плата	Тенге					1250420			
	РАЗДЕЛ 2. Стены									
24	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м./Кирпич М100 на р-ре М50/ Кладка**	**м3 кладки**	**227,8675775**	**22096,29**	**2444,00**	**5035029**	**556908**	**3367048**	**1147818**	**6677475**
	НР - 93%; СП - 8%				**4875,96**	**540,40**	**1111073**	**123140**		**494628**	
25	**Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**984,4574125**	**-295,87**	**--**	**-291270**	**--**	**--**	**-270882**	**-607124**
	НР - 93%; СП - 8%				**-295,87**	**--**	**-291270**	**--**		**-44972**	
26	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**338,6598014**	**21924,45**	**2444,00**	**7424931**	**827685**	**5004150**	**1651781**	**9802849**
	НР - 93%; СП - 8%				**4704,12**	**540,40**	**1593096**	**183012**		**726137**	
27	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции./Сетка Сг-1/ Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**2,5672197**	**69824,69**	**2257,49**	**179255**	**5795**	**--**	**163059**	**369700**
	НР - 93%; СП - 8%				**67567,20**	**729,54**	**173460**	**1873**		**27385**	
	УЗЕЛ СОПРЯЖЕНИЯ СТЕН (44,22п.м.)(АС-31)										
28	**Е11-070516-0103 1107-0516-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами**	**м шва**	**44,22**	**183,32**	**13,15**	**8106**	**581**	**1815**	**6978**	**16291**
	НР - 118%; СП - 8%				**129,14**	**4,59**	**5710**	**203**		**1207**	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5							
29	С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200 *СП - 8%*	м3	1,7688	37252,00 --	-- --	65891 --	-- --	65891	-- 5271	71163
30	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./ДЕФОРМАЦИОННЫЕ СТЫКИ СТЕН ИЗ ОЦИН.СТ.толщ. 0,8мм/ Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	22,11	3077,32 1099,33	14,14 3,65	68040 24306	313 81	43421	22436 7238	97714
		Узлы и детали возводимых пеноблочных перегородках толщ.100 мм/АС-48/									
31	Е11-060301-0301 1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм *НР - 91%; СП - 8%*	м2	30,34875	1783,06 216,95	63,09 23,78	54114 6584	1915 722	45615	6648 4861	65623
32	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки=Сетка С-1(604,71п.м.),С-1(397,76п.м) *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,3258028	69824,69 67567,20	2257,49 729,54	22749 22014	735 238	--	20694 3475	46918
33	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.С-2 Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,2338969	15334,38 13896,80	1406,22 606,02	3587 3250	329 142	8	3087 534	7207
34	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции./Арматурные выпуски/ Установка при бетонировании *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,04956	43725,15 41110,20	2192,58 717,61	2167 2037	109 36	21	1886 324	4378
35	Е11-460302-0404 1146-0302-0404 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2=(ИМ-1=66шт),(ИМ-1=38шт),(ИМ-2=18+9шт) отверст *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	131	406,29 235,19	171,10 78,36	53224 30810	22414 10265	--	34503 7018	94744
36	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях=ИЗ БЕТОНА кл.В15 *НР - 84%; СП - 8%*	м3	0,003	94295,50 56208,04	672,52 324,24	283 169	2 1	112	142 34	459
37	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ЗД-1 *НР - 118%; СП - 8%*	т	0,06225	764602,52 62171,20	7187,72 1391,53	47597 3870	447 87	43280	4669 4181	56447
38	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов=ЦЕМ.Р-РОМ 1:2 *НР - 93%; СП - 8%*	м2	100,247	866,66 432,04	11,00 5,40	86880 43311	1102 542	42467	40783 10213	137876

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	85,08	8642,48 4289,16	2688,40 594,44	735302 364922	228729 50575	141651	386412 89737	1211451
40	С121-030301-0503 2103-0301-0503 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,5, D700 (пенобетон) ГОСТ 21520-89 *СП - 8%*	м3	85,08	17340,00 --	-- --	1475287 --	-- --	1475287	-- 118023	1593310
		Узлы и детали возводимых пеноблочных перегородках толщ.200 мм/АС-50/									
41	Е11-060301-0301 1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм *НР - 91%; СП - 8%*	м2	4,728	1783,06 216,95	63,09 23,78	8430 1026	298 112	7106	1036 757	10223
42	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки=Сетка С-1(33,5п.м.),С-1(124,6п.м) *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0548607	69824,69 67567,20	2257,49 729,54	3831 3707	124 40	--	3485 585	7900
43	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.С-2 Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0349717	15334,38 13896,80	1406,22 606,02	536 486	49 21	1	462 80	1078
44	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции./Арматурные выпуски/ Установка при бетонировании *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,04956	43725,15 41110,20	2192,58 717,61	2167 2037	109 36	21	1886 324	4378
45	Е11-460302-0404 1146-0302-0404 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2=(ИМ-1=5+8шт),(ИМ-2=17шт) отверст *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	30	406,29 235,19	171,10 78,36	12189 7056	5133 2351	--	7901 1607	21697
46	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях=ИЗ БЕТОНА кл.В15 *НР - 84%; СП - 8%*	м3	0,003	94295,50 56208,04	672,52 324,24	283 169	2 1	112	142 34	459
47	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ЗД-1 *НР - 118%; СП - 8%*	т	0,03901	764602,52 62171,20	7187,72 1391,53	29827 2425	280 54	27122	2926 2620	35373
48	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов=ЦЕМ.Р-РОМ 1:2 *НР - 93%; СП - 8%*	м2	31,62	866,66 432,04	11,00 5,40	27404 13661	348 171	13395	12864 3221	43489

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7							510
9	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	85,08	8642,48 4289,16	2688,40 594,44	735302 364922	228729 50575	141651	386412 89737	1211451
50	С121-030301-0503 2103-0301-0503 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,5, D700 (пенобетон) ГОСТ 21520-89 *СП - 8%*	м3	85,08	17340,00 --	-- --	1475287 --	-- --	1475287	-- 118023	1593310
		Обрамление проема в перегородках из пеноблоков ОБ-1 на отм.0.000,+3,300/АС-45/									
		Монолитные перемычки/34,51 п.м/									
51	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство перемычек=ИЗ БЕТОНА кл.В15 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,51765	41942,61 15104,30	4446,62 911,98	21712 7819	2302 472	11591	7545 2340	31597
		Монолитные сердечники МС-1(92,4 п.м.) /АС-45/									
52	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м./Из бетона кл.В15/ Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,924	30447,21 8055,60	5252,15 1099,89	28133 7443	4853 1016	15837	7698 2867	38698
53	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции./Арматурные выпуски/ Установка при бетонировании *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,04466	43725,15 41110,20	2192,58 717,61	1953 1836	98 32	19	1700 292	3945
		Обрамление проема в перегородках из пеноблоков ОБ-2 на отм.+3,300/АС-46/									
		Монолитные перемычки/2,01 п.м/									
54	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство перемычек=ИЗ БЕТОНА кл.В15 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,0603	41942,61 15104,30	4446,62 911,98	2529 911	268 55	1350	879 273	3681
		Монолитные сердечники МС-1(4,2 п.м.) /АС-46/									
55	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м./Из бетона кл.В15/ Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,1092	30447,21 8055,60	5252,15 1099,89	3325 880	574 120	1871	910 339	4573

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции./Арматурные выпуски/ Установка при бетонировании** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,002164	43725,15 41110,20	2192,58 717,61	95 89	5 2	1	82 14	191
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17324175	1890237	11926130	3655942	22658524
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3507808	425972	--	1678407	
		Материалы	Тенге				17324175				
		Всего заработная плата	Тенге				8858512				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3933780			
		Местные материалы	Тенге				65891				
		Накладные расходы	Тенге				3001727				
		Сметная прибыль	Тенге				3655942				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1678409				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				22658526				
		Сметная заработная плата	Тенге								3556
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3933780			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				22658526				
		Сметная заработная плата	Тенге								3556
								3933780			
		РАЗДЕЛ 3. Монолитные перемычки (АС-43)									
		ПРМ-1(16 шт),ПРМ-2(1 шт),ПРМ-3(2 шт),ПРМ-4(21 шт),ПРМ-5(4 шт),ПРМ-6(3 шт),ПРМ-7(64 шт),ПРМ-8(1 шт),ПРМ-9(8 шт),ПРМ-10(8 шт)									
57	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство перемычек=ИЗ БЕТОНА кл.В15** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	24,36	41942,61 15104,30	4446,62 911,98	1021722 367941	108320 22216	545461	355043 110141	1486906
58	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	1,74612	221796,00 --	-- --	387282 --	-- --	387282	-- 30983	418265
59	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,75362	228894,00 --	-- --	172499 --	-- --	172499	-- 13800	186299
		Монолитные сердечники МС-1(375 шт),МС-2(9 шт),МС-3(42 шт),МС-4(2 шт) /АС-44/									
60	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м./Из бетона кл.В15/ Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	59,09	30447,21 8055,60	5252,15 1099,89	1799125 476005	310349 64992	1012771	492308 183315	2474748

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	2,2876	221796,00 --	-- --	507381 --	-- --	507381	-- 40590	547971
62	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,6292	228894,00 --	-- --	144020 --	-- --	144020	-- 11522	155542
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4032029	418669	2769414	847351	5269731
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				843946	87208	--	390351	
	Материалы		Тенге				4032029				
	Всего заработная плата		Тенге				1558232				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					931154			
		Накладные расходы	Тенге				1211182				
		Сметная прибыль	Тенге				847351				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				390350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5269730				
		Сметная заработная плата	Тенге								788
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					931154			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5269730				
		Сметная заработная плата	Тенге								788
								931154			
		РАЗДЕЛ 4. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС-53)									
		Монолитная рама Рм-1 /1шт/ (АС-53)									
63	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м./Из бетона кл.В25/ Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,64	33123,76 8055,60	5252,15 1099,89	186818 45434	29622 6203	111762	46990 18705	252512
64	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м из бетона кл.В25** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,18	48050,40 16603,20	6373,18 1304,37	248901 86005	33013 6757	129883	84413 26665	359979
65	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0392	902007,64 245916,00	1328,64 573,21	35359 9640	52 22	25667	8793 3532	47684
		Монолитная рама Рм-2 /1шт/ (АС-55)									
66	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м./Из бетона кл.В25/ Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,64	33123,76 8055,60	5252,15 1099,89	186818 45434	29622 6203	111762	46990 18705	252512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10							510
67	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м из бетона кл.В25** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,18	48050,40 16603,20	6373,18 1304,37	248901 86005	33013 6757	129883	84413 26665	359979
68	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,028	902007,64 245916,00	1328,64 573,21	25256 6886	37 16	18333	6281 2523	34060
		Монолитная рама Рм-3 /1шт/ (АС-57)									
69	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м./Из бетона кл.В25/ Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,64	33123,76 8055,60	5252,15 1099,89	186818 45434	29622 6203	111762	46990 18705	252512
70	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м из бетона кл.В25** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,18	48050,40 16603,20	6373,18 1304,37	248901 86005	33013 6757	129883	84413 26665	359979
71	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,028	902007,64 245916,00	1328,64 573,21	25256 6886	37 16	18333	6281 2523	34060
		Монолитная рама Рм-4 /2шт/ (АС-59)									
72	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м./Из бетона кл.В25/ Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	11,28	33123,76 8055,60	5252,15 1099,89	373636 90867	59244 12407	223525	93979 37409	505025
73	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м из бетона кл.В25** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	10,36	48050,40 16603,20	6373,18 1304,37	497802 172009	66026 13513	259767	168825 53330	719958
74	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	1,4675366	212819,00 --	-- --	312320 --	-- --	312320	-- 24986	337305
75	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка**	т	0,056	902007,64	1328,64	50512	74	36667	12561	68119

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НР - 91%; СП - 8%									
	Монолитная рама Рм-5 /4шт/ (АС-61)			**245916,00**	**573,21**	**13771**	**32**		**5046**	
76	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**									
	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м из бетона кл.В25	**м3**	**46,84**	**48050,40**	**6373,18**	**2250681**	**298520**	**1174467**	**763299**	**3255099**
	НР - 91%; СП - 8%			**16603,20**	**1304,37**	**777694**	**61097**		**241118**	
77	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**									
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	**т**	**5,71712**	**212819,00**	**--**	**1216712**	**--**	**1216712**	**--**	**1314049**
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**97337**	
78	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**									
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	**т**	**2,1696**	**228894,00**	**--**	**496608**	**--**	**496608**	**--**	**536337**
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**39729**	
79	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**									
	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	**т**	**0,0672**	**902007,64**	**1328,64**	**60615**	**89**	**44000**	**15073**	**81743**
	НР - 91%; СП - 8%			**245916,00**	**573,21**	**16526**	**39**		**6055**	
	Монолитная рама Рм-6 /3шт/ (АС-62)									
80	**Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**									
	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м./Из бетона кл.В25/ Устройство	**м3**	**12,69**	**33123,76**	**5252,15**	**420341**	**66650**	**251465**	**105727**	**568153**
	НР - 91%; СП - 8%			**8055,60**	**1099,89**	**102226**	**13958**		**42085**	
81	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**									
	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м из бетона кл.В25	**м3**	**15,54**	**48050,40**	**6373,18**	**746703**	**99039**	**389650**	**253238**	**1079937**
	НР - 91%; СП - 8%			**16603,20**	**1304,37**	**258014**	**20270**		**79995**	
82	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**									
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	**т**	**2,41974**	**212819,00**	**--**	**514967**	**--**	**514967**	**--**	**556164**
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**41197**	
83	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**									
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	**т**	**1,06569**	**228894,00**	**--**	**243930**	**--**	**243930**	**--**	**263444**
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19514**	
84	**С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**									
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 С-I	**т**	**0,46656**	**264576,00**	**--**	**123441**	**--**	**123441**	**--**	**133316**
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9875**	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0756	902007,64	1328,64	68192	100	49501	16957	91961
		Монолитная рама Рм-7 /7шт/ (АС-63)			245916,00	573,21	18591	43		6812	
86	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м./Из бетона кл.В25/ Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	19,74	33123,76	5252,15	653863	103677	391168	164464	883793
87	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м из бетона кл.В25**			8055,60	1099,89	159018	21712		65466	
		НР - 91%; СП - 8%	м3	13,44	48050,40	6373,18	645797	85655	336995	219017	933999
88	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**			16603,20	1304,37	223147	17531		69185	
		СП - 8%	т	2,71992	212819,00	--	578851	--	578851	--	625159
89	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**			--	--	--	--		46308	
		СП - 8%	т	1,18314	228894,00	--	270814	--	270814	--	292479
90	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 С-1**			--	--	--	--		21665	
		СП - 8%	т	0,72576	264576,00	--	192019	--	192019	--	207380
91	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка**			--	--	--	--		15361	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,1568	902007,64	1328,64	141435	208	102667	35171	190734
		Монолитная рама Рм-8 /2шт/ (АС-65)			245916,00	573,21	38560	90		14128	
92	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м./Из бетона кл.В25/ Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	11,28	33123,76	5252,15	373636	59244	223525	93979	505025
93	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м из бетона кл.В25**			8055,60	1099,89	90867	12407		37409	
		НР - 91%; СП - 8%	м3	15,56	48050,40	6373,18	747664	99167	390151	253564	1081327
					16603,20	1304,37	258346	20296		80098	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,24506	212819,00	--	477791	--	477791	--	516015
		СП - 8%			--	--	--	--		38223	
95	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2964	228894,00	--	67844	--	67844	--	73272
		СП - 8%			--	--	--	--		5428	
96	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 С-1	т	0,41472	264576,00	--	109725	--	109725	--	118503
		СП - 8%			--	--	--	--		8778	
97	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,0476	902007,64	1328,64	42936	63	31167	10677	57901
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	11706	27		4289	
		Монолитная рама Рм-9 /2шт/ (АС-66)									
98	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м./Из бетона кл.В25/ Устройство	м3	1,08	33123,76	5252,15	35774	5672	21402	8998	48353
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	8700	1188		3582	
99	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м из бетона кл.В25	м3	1,52	48050,40	6373,18	73037	9687	38113	24770	105631
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	25237	1983		7825	
100	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,60906	212819,00	--	129620	--	129620	--	139989
		СП - 8%			--	--	--	--		10370	
101	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2106	228894,00	--	48205	--	48205	--	52061
		СП - 8%			--	--	--	--		3856	
102	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 С-1	т	0,10368	264576,00	--	27431	--	27431	--	29626
		СП - 8%			--	--	--	--		2194	
103	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,0308	902007,64	1328,64	27782	41	20167	6909	37466

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%									
		Монолитная рама Рм-10 /4шт/ (АС-66)			245916,00	573,21	7574	18		2775	
104	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м из бетона кл.В25**	м3	1,04	48050,40	6373,18	49972	6628	26077	16948	72274
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	17267	1357		5354	
105	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,17364	212819,00	--	36954	--	36954	--	39910
		СП - 8%			--	--	--	--		2956	
106	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05328	228894,00	--	12195	--	12195	--	13171
		СП - 8%			--	--	--	--		976	
107	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка**	т	0,0168	902007,64	1328,64	15154	22	11001	3768	20436
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	4131	10		1514	
		Монолитный козырек МК-1 /АС-/									
108	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	1,15	43910,57	1851,06	50497	2129	27683	19270	75348
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	20685	491		5581	
109	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0519	212819,00	--	11045	--	11045	--	11929
		СП - 8%			--	--	--	--		884	
110	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,06498	221796,00	--	14412	--	14412	--	15565
		СП - 8%			--	--	--	--		1153	
111	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02596	228894,00	--	5942	--	5942	--	6417
		СП - 8%			--	--	--	--		475	
112	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/20 мм. Устройство**	м2 стяжки	6,6	687,04	103,30	4534	682	2333	1556	6578
		НР - 92%; СП - 8%			230,12	26,21	1519	173		487	
113	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	6,6	90,12	7,62	595	50	517	38	684

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			4,26	2,03	28	13		51	
114	Е11-120101-0101 1112-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	6,6	1757,66 191,11	65,69 7,01	11601 1261	434 46	9906	1203 1024	13828
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				13626612	1151136	9740008	2705555	17638740
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2735469	237633	--	1306571	
	Материалы		Тенге				13626612				
	Всего заработная плата		Тенге				4849182				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2973102			
		Накладные расходы	Тенге				4890826				
		Сметная прибыль	Тенге				2705553				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1306573				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17638738				
		Сметная заработная плата	Тенге								2529
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2973102			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17638738				
		Сметная заработная плата	Тенге								2529
								2973102			
		РАЗДЕЛ 5. Перекрытие/АС-73-77/									
115	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	69	4440,71 2237,64	994,03 218,86	306409 154397	68588 15101	83424	200008 40513	546931
116	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	499	6744,09 3540,46	1328,45 297,49	3365301 1766690	662898 148448	935713	2259862 450013	6075175
117	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором** *НР - 118%; СП - 8%*	м	3438,88	411,48 402,60	2,75 1,35	1415043 1384486	9453 4646	21104	1639176 244338	3298557
		Монолитные участки УМ-1(3 шт),УМ-2(6 шт),УМ-3(12 шт),УМ-4(9 шт),УМ-5(32 шт),УМ-6(2 шт),УМ-7(2 шт) (АС-81)									
118	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	44,51	30567,93 9466,13	2702,83 570,37	1360579 421337	120303 25387	818939	406520 141368	1908466
119	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	4,09354	20223,20 18555,48	1379,72 386,00	82784 75958	5648 1580	1178	70559 12268	165611
		Монолитная плита Пм-1(3шт)(АС-76)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	5,7	43910,57	1851,06	250290	10551	137214	95510	373464
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	102525	2431		27664	
121	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,6009	20223,20	1379,72	12152	829	173	10358	24310
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	11150	232		1801	
		Монолитная плита Пм-2(2шт)(АС-77)									
122	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,86	43910,57	1851,06	125584	5294	68848	47923	187387
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	51442	1220		13881	
123	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,39164	20223,20	1379,72	7920	540	113	6751	15844
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	7267	151		1174	
124	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,56	14810,68	1737,28	23105	2710	16391	4342	29643
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	4004	717		2196	
		Монолитная плита Пм-5(2 шт)(АС-81)									
125	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,16	43910,57	1851,06	50936	2147	27924	19437	76003
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	20865	495		5630	
126	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16446	20223,20	1379,72	3326	227	47	2835	6654
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	3052	63		493	
127	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,64	14810,68	1737,28	9479	1112	6725	1782	12161
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	1642	294		901	
		Монолитная плита Пм-3(4шт)(АС-81)									
128	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	4,6	43910,57	1851,06	201989	8515	110735	77078	301392
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	82739	1962		22325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7016	20223,20	1379,72	14189	968	202	12093	28384
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	13019	271		2103	
130	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	2,68	14810,68	1737,28	39693	4656	28159	7460	50925
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	6878	1231		3772	
		Монолитная плита Пм-4 (1шт)(АС-81)									
131	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,12	43910,57	1851,06	49180	2073	26962	18767	73382
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	20145	478		5436	
132	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,25363	20223,20	1379,72	5129	350	73	4372	10261
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	4706	98		760	
133	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,63	14810,68	1737,28	9331	1094	6620	1754	11971
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	1617	289		887	
		Монолитная плита Пм-6(1 шт)(АС-81)									
134	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,87	43910,57	1851,06	38202	1610	20943	14578	57002
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	15649	371		4222	
135	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13608	20223,20	1379,72	2752	188	39	2346	5505
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	2525	53		408	
136	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,35	14810,68	1737,28	5184	608	3678	974	6651
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	898	161		493	
		Антисейсмопояс на отм.-0.08,+3.220,+6.520 (АС-73-75)									
137	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	69,1	31343,67	4813,36	2165847	332603	1137752	694632	3089318
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	695492	67840		228838	
		Выход на чердак (2 шт)/АС-78/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением./Стремянка СМ-1/ Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,05396	74672,66 37830,10	26763,56 8505,60	4029 2041	1444 459	544	1725 460	6215
139	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т./Скоба Ск-1/ Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0034	106792,57 91411,20	7610,81 428,46	363 311	26 1	26	215 46	625
140	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,168	92439,31 24570,00	1047,21 486,36	15530 4128	176 82	11226	3789 1545	20864
141	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,168	8225,13 2210,88	42,03 18,53	1382 371	7 3	1004	337 138	1856
142	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях./ДЛ10-10/ Установка блоков люков *НР - 90%; СП - 8%*	м2	2	3305,29 1366,53	538,78 135,33	6611 2733	1078 271	2800	2703 745	10059
143	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,0493	908,30 773,91	1,05 0,52	45 38	-- --	7	31 6	81
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				9572363	1245698	3468563	5607917	16394697
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4858104	274335	--	1214424	
		Материалы	Тенге				9567971				
		Всего заработная плата	Тенге				3467990				
		Накладные расходы	Тенге					5129627			
		Сметная прибыль	Тенге				5605975				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1213916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16387861				
		Сметная заработная плата	Тенге								3981
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					5129627			
		Материалы	Тенге				4392				
		Всего заработная плата	Тенге				570				
		Накладные расходы	Тенге					2813			
		Сметная прибыль	Тенге				1941				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				507				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6840				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2813			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				16394701				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3983
		Сметная заработная плата	Тенге					5132439			
		РАЗДЕЛ 6. Полы/АС-33/									
		ПО ТИПУ-352 площ.=441,62м2									
144	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	35,3296	20334,25	8,16	718401	288	583893	126167	912133
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	134220	--		67565	
145	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	441,62	712,67	29,75	314727	13138	147045	151234	503238
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	154544	6343		37277	
		ПО ТИПУ-86 площ.=791,69м2									
146	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	791,69	712,67	29,75	564210	23552	263608	271117	902153
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	277050	11372		66826	
		ПО ТИПУ-754 площ.=9,59м2									
147	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	0,7672	20334,25	8,16	15600	6	12679	2740	19807
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	2915	--		1467	
148	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	9,59	712,67	29,75	6834	285	3193	3284	10928
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	3356	138		809	
		ПО ТИПУ-352 площ.=59,48м2									
149	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	4,7584	20334,25	8,16	96758	39	78641	16993	122851
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	18078	--		9100	
150	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	59,48	712,67	29,75	42389	1769	19805	20369	67779
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	20815	854		5021	
		ПО ТИПУ-382 площ.=125,43м2									
151	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	125,43	106,31	31,91	13334	4003	3	10170	25384
		НР - 94%; СП - 8%			74,37	11,89	9328	1491		1880	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	10,0344	20334,25 3799,08	8,16 --	204042 38121	82 --	165839	35834 19190	259066
153	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	125,43	712,67 349,95	29,75 14,36	89390 43894	3731 1802	41765	42954 10587	142931
		2 Этаж(АС-34)									
		ПО ТИПУ-352 площ.=448,86м2									
154	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	35,9088	20334,25 3799,08	8,16 --	730178 136420	293 --	593465	128235 68673	927087
155	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	448,86	712,67 349,95	29,75 14,36	319887 157078	13353 6447	149456	153713 37888	511489
		ПО ТИПУ-86 площ.=888,77м2									
156	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	888,77	712,67 349,95	29,75 14,36	633396 311023	26440 12766	295933	304362 75021	1012779
157	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	2,9728	20334,25 3799,08	8,16 --	60450 11294	24 --	49132	10616 5685	76751
158	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	37,16	712,67 349,95	29,75 14,36	26483 13004	1105 534	12374	12726 3137	42345
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3836081	88109	2416831	1290514	5536721
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1331140	41747	--	410126	
	Материалы		Тенге				3836081				
	Всего заработная плата		Тенге				2416832				
		Накладные расходы	Тенге					1372887			
		Сметная прибыль	Тенге				1290514				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				410128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5536722				
		Сметная заработная плата	Тенге								1372
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1372887			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5536722				
		Сметная заработная плата	Тенге								1372
								1372887			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**73880700**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**28553081**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**8235664**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2113642**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**109118937**		
		- Накладные расходы	Тенге							**28501574**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**13952731**	
		Итого по смете			**73 880 700**						
		Стоимость оборудования			**0**						
		Итого по смете без оборудования			**73 880 700**						
		Итого с временными зданиями и сооружениями 2,9%			**76 023 240**						
		С дополнительными затратами при производстве СМР в зимнее время 0,7%			**76 555 403**						
		Итого с оборудованием			**76 555 403**						
		Переходящий коэфф. 2020 67%*К=1; 2021 33% К=1,0501698			**77 822 857**						
		Понижающий коэфф. 0,9000000016926882			**70 040 571**						
		Всего с НДС 12 %			**78 445 440**						

Субподрядчик:

Директор ТОО "Talap Stroy Service"

Намаджанов О.

Генподрядчик:

Директор ТОО "Авторемстрой ЛТД "

Ералиев С.