Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление строительства Туркестанской области»
Подрядчик: ТОО "Дос и К Сервис"
Технический надзор: ТОО "Улмад"
Авторский надзор: ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"
Наименование стройки его адрес: Строительство общеобразовательной школы на 200 мест в селе Тагайна, с/о Биринши Мамыр, Толебийского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 25.12.2023г

Наименование пусковых комплексов,объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Налог на добавленную стоимость с начала года	СМР в базовых ценах 2021г	из них		Каз содержание %	дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце(май)	Всего к оплате
				по монтажу оборудования с начала года	в отчетном месяце		на приобретение материалов	Другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	239 709 000	25 683 107							25 683 107	239 709 000
Услуги технического надзора	7 435 000	796 607							796 607	7 435 000
Услуги авторского надзора	2 856 000	306 000							306 000	2 856 000
Всего по стройке	250 000 000	**26 785 714**							**26 785 714**	**250 000 000**

Заказчик:
Руководитель
ГУ"Управление строительства
Туркестанской области
_____ Кусаинов Т.О.

Главный специалист
_____ Ералы Ж.

Технический надзор:
Вр.и.о директора ТОО "Улмад"
_____ Тайманов А.Е.

Эксперт технического надзора
_____ Джабагиев А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Дос и К Сервис"
_____ Барлыбаев Н.Т.

Форма 2

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дос и К Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Улмад"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ШЫМГОРПРОЕКТ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство общеобразовательной школы на 200 мест в селе Тагайна, с/о Биринши Мамыр, Толебийского района"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№128 от 07.27.2023г.** Доп.соглашение №3/128 от 23.12.2023г.

Акт выполненных работ №1

за декабрь 2023 год

Составлен(а) 1 кв 2021г

№ п/п	№ п/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	№ 2-1-1 Общестроительные работы БЛОК А												
	РАЗДЕЛ 1. Земляные работы /АС-1,5/												
1	**1**	**Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**		**12716,7**	**171,77**	**164,99**	**2184348**	**2098128**	**--**	**329251**	**2714686**
			НР - 72%; СП - 8%				**6,78**	**29,18**	**86219**	**371073**		**201088**	
			Состав работ:										
			1. Разработка грунта навымет										
			2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков										
			3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
2	**2**	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**		**393,3**	**2343,26**	**--**	**921606**	**--**	**--**	**663556**	**1711975**
			НР - 72%; СП - 8%				**2343,26**	**--**	**921606**	**--**		**126813**	
			Состав работ:										
			1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку										
			2. Зачистка дна и поверхности стенок										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			3. Откидка грунта от бровки										
3	3	**Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**		**7930**	**521,46**	**519,61**	**4135178**	**4120508**	**475**	**982508**	**5527101**
			НР - 72%; СП - 8%				**1,79**	**170,29**	**14195**	**1350400**		**409415**	
			Состав работ:										
			1. Планировка дна котлована										
			2. Доувлажнение поверхностного слоя дна котлована с уплотнением его укаткой										
			3. Планировка водозащитного вала										
			4. Рыхление грунта в резерве										
			5. Подготовка грунта в резерве (доувлажнение грунта)										
			6. Отсыпка грунта слоями с перемещением его из резерва в котлован										
			7. Уплотнение каждого слоя грунта для создания грунтовой подушки										
4	4	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**2320**	**19,42**	**19,42**	**45054**	**45054**	**--**	**14232**	**64029**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**8,52**	**--**	**19766**		**4743**	
			Состав работ:										
			1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
5	5	**Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**2320**	**8,59**	**8,59**	**19929**	**19929**	**--**	**6281**	**28306**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**3,76**	**--**	**8723**		**2097**	
			Состав работ:										
			1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
6	6	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**2320**	**181,02**	**81,66**	**419966**	**189451**	**--**	**234775**	**707120**
			НР - 72%; СП - 8%				**99,36**	**41,19**	**230515**	**95561**		**52379**	
			Состав работ:										
			1. Уплотнение грунта										
7	7	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**		**2320**	**93,46**	**80,84**	**216827**	**187549**	**3248**	**50713**	**288944**
			НР - 72%; СП - 8%				**11,22**	**19,14**	**26030**	**44405**		**21403**	
			Состав работ:										
			1. Полив водой										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**7942908**	**6660619**	**3723**	**2281316**	**11042161**
									1278565	**1889928**	**--**	**817938**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**7942908**				
		Материалы		Тенге					**3724**				
		Всего заработная плата		Тенге						**3168493**			
			Накладные расходы	Тенге					**2281316**				
			Сметная прибыль	Тенге					**817938**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**11042162**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2038**
			Сметная заработная плата	Тенге						**3168493**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**11042162**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2038**
			Сметная заработная плата	Тенге						**3168493**			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 2. Фундамент /АС-5-11,1/											
			Фундамент ленточный Фл1-Фл-6									
8	**8**	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**40,02**	**17747,03**	**1165,54**	**710236**	**46645**	**604215**	**64391**	**836598**
			НР - 91%; СП - 8%			**1483,65**	**284,46**	**59376**	**11384**		**61970**	
			Состав работ:									
			1. Устройство бетонной подготовки									
9	**9**	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**416,4415**	**26926,73**	**2182,63**	**11213408**	**908938**	**8220597**	**2081690**	**14358706**
			НР - 91%; СП - 8%			**5004,00**	**489,14**	**2083873**	**203698**		**1063608**	
			Состав работ:									
			1. Раскрой и установка досок									
			2. Установка щитов опалубки									
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
			4. Установка арматуры									
			5. Укладка бетонной смеси									
10	**10**	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**2,01282**	**250492,00**	**--**	**504195**	**--**	**504195**	**--**	**544531**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**40336**	
11	**11**	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,20109**	**275482,00**	**--**	**55397**	**--**	**55397**	**--**	**59829**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4432**	
			Фундамент ФМ-1 4шт									
12	**12**	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,16**	**17747,03**	**1165,54**	**20587**	**1352**	**17514**	**1866**	**24250**
			НР - 91%; СП - 8%			**1483,65**	**284,46**	**1721**	**330**		**1796**	
			Состав работ:									
			1. Устройство бетонной подготовки									
13	**13**	**Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**3,972**	**30646,99**	**2045,16**	**121730**	**8123**	**80542**	**31937**	**165960**
			НР - 91%; СП - 8%			**8324,42**	**511,20**	**33065**	**2030**		**12293**	
			Состав работ:									
			1. Раскрой и установка досок									
			2. Установка щитов опалубки									
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
			4. Установка арматуры									
			5. Укладка бетонной смеси									
14	**14**	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,05696**	**250492,00**	**--**	**14268**	**--**	**14268**	**--**	**15409**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1141**	
15	**15**	**Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**0,40992**	**50502,13**	**2349,50**	**20702**	**964**	**172**	**18115**	**41923**
			НР - 91%; СП - 8%			**47730,20**	**833,25**	**19566**	**342**		**3105**	
			Состав работ:									

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой										
			2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением										
			3. Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона, с закреплением (при необходимости)										
16	**16**	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**		**0,40992**	**264048,00**	**--**	**108239**	**--**	**108239**	**--**	**116898**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8659**	
17	**17**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,01056**	**277977,00**	**--**	**2935**	**--**	**2935**	**--**	**3170**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**235**	
			Фундамент ФМ-2										
18	**18**	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**		**1**	**17747,03**	**1165,54**	**17747**	**1165**	**15098**	**1609**	**20904**
			НР - 91%; СП - 8%				**1483,65**	**284,46**	**1484**	**284**		**1548**	
			Состав работ:										
			1. Устройство бетонной подготовки										
19	**19**	**Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**		**1**	**30646,99**	**2045,16**	**30647**	**2045**	**20278**	**8040**	**41782**
			НР - 91%; СП - 8%				**8324,42**	**511,20**	**8324**	**511**		**3095**	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
			4. Установка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
20	**20**	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,01424**	**250492,00**	**--**	**3567**	**--**	**3567**	**--**	**3852**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**285**	
21	**21**	**Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**		**0,0286**	**50502,13**	**2349,50**	**1444**	**67**	**12**	**1264**	**2925**
			НР - 91%; СП - 8%				**47730,20**	**833,25**	**1365**	**24**		**217**	
			Состав работ:										
			1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой										
			2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением										
			3. Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона, с закреплением (при необходимости)										
22	**22**	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**		**0,0286**	**264048,00**	**--**	**7552**	**--**	**7552**	**--**	**8156**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**604**	
23	**23**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,00264**	**277977,00**	**--**	**734**	**--**	**734**	**--**	**793**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**59**	
			Фундамент ФМ-3 12шт										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	**24**	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**		**1,728**	**17747,03**	**1165,54**	**30667**	**2015**	**26088**	**2780**	**36123**
			НР - 91%; СП - 8%				**1483,65**	**284,46**	**2564**	**492**		**2676**	
			Состав работ:										
			1. Устройство бетонной подготовки										
25	**25**	**Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**		**5,4**	**30646,99**	**2045,16**	**165494**	**11043**	**109499**	**43418**	**225625**
			НР - 91%; СП - 8%				**8324,42**	**511,20**	**44952**	**2760**		**16713**	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
			4. Установка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
26	**26**	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,0708**	**250492,00**	**--**	**17735**	**--**	**17735**	**--**	**19154**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1419**	
27	**27**	**Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**		**0,5376**	**50502,13**	**2349,50**	**27150**	**1263**	**227**	**23758**	**54981**
			НР - 91%; СП - 8%				**47730,20**	**833,25**	**25660**	**448**		**4073**	
			Состав работ:										
			1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой										
			2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением										
			3. Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона, с закреплением (при необходимости)										
28	**28**	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**		**0,5376**	**264048,00**	**--**	**141952**	**--**	**141952**	**--**	**153308**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11356**	
29	**29**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,03168**	**277977,00**	**--**	**8806**	**--**	**8806**	**--**	**9511**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**705**	
			Фундамент ФМ-4 2шт										
30	**30**	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**		**0,288**	**17747,03**	**1165,54**	**5111**	**336**	**4348**	**463**	**6020**
			НР - 91%; СП - 8%				**1483,65**	**284,46**	**427**	**82**		**446**	
			Состав работ:										
			1. Устройство бетонной подготовки										
31	**31**	**Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**		**0,9**	**30646,99**	**2045,16**	**27582**	**1841**	**18249**	**7236**	**37604**
			НР - 91%; СП - 8%				**8324,42**	**511,20**	**7492**	**460**		**2785**	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка досок										
			2. Установка щитов опалубки										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
			4. Установка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
32	**32**	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,0118**	**250492,00**	**--**	**2956**	**--**	**2956**	**--**	**3192**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**236**	
33	**33**	**Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**		**0,06912**	**50502,13**	**2349,50**	**3491**	**163**	**29**	**3055**	**7069**
			НР - 91%; СП - 8%				**47730,20**	**833,25**	**3299**	**58**		**524**	
			Состав работ:										
			1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой										
			2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением										
			3. Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона, с закреплением (при необходимости)										
34	**34**	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**		**0,06912**	**264048,00**	**--**	**18251**	**--**	**18251**	**--**	**19711**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1460**	
35	**35**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,00528**	**277977,00**	**--**	**1468**	**--**	**1468**	**--**	**1585**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**117**	
			Фундамент ФМ-5										
36	**36**	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**		**0,748**	**17747,03**	**1165,54**	**13275**	**872**	**11293**	**1204**	**15637**
			НР - 91%; СП - 8%				**1483,65**	**284,46**	**1110**	**213**		**1158**	
			Состав работ:										
			1. Устройство бетонной подготовки										
37	**37**	**Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**		**2,916**	**30646,99**	**2045,16**	**89367**	**5964**	**59129**	**23446**	**121838**
			НР - 91%; СП - 8%				**8324,42**	**511,20**	**24274**	**1491**		**9025**	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
			4. Установка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
38	**38**	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,037**	**250492,00**	**--**	**9268**	**--**	**9268**	**--**	**10009**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**741**	
39	**39**	**Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**		**0,18296**	**50502,13**	**2349,50**	**9240**	**429**	**78**	**8086**	**18712**
			НР - 91%; СП - 8%				**47730,20**	**833,25**	**8733**	**152**		**1386**	
			Состав работ:										
			1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой										
			2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			3. Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона, с закреплением (при необходимости)										
40	**40**	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**		**0,18296**	**264048,00**	**--**	**48310**	**--**	**48310**	**--**	**52175**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3865**	
41	**41**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,01056**	**277977,00**	**--**	**2935**	**--**	**2935**	**--**	**3170**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**235**	
			Фундамент ФМ-6										
42	**42**	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**		**0,8**	**17747,03**	**1165,54**	**14198**	**933**	**12078**	**1287**	**16724**
			НР - 91%; СП - 8%				**1483,65**	**284,46**	**1187**	**228**		**1239**	
			Состав работ:										
			1. Устройство бетонной подготовки										
43	**43**	**Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**		**3,08**	**30646,99**	**2045,16**	**94393**	**6299**	**62455**	**24764**	**128690**
			НР - 91%; СП - 8%				**8324,42**	**511,20**	**25639**	**1574**		**9533**	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
			4. Установка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
44	**44**	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,03456**	**250492,00**	**--**	**8657**	**--**	**8657**	**--**	**9350**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**693**	
45	**45**	**Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**		**0,12256**	**50502,13**	**2349,50**	**6190**	**288**	**52**	**5416**	**12535**
			НР - 91%; СП - 8%				**47730,20**	**833,25**	**5850**	**102**		**928**	
			Состав работ:										
			1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой										
			2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением										
			3. Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона, с закреплением (при необходимости)										
46	**46**	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**		**0,12256**	**264048,00**	**--**	**32362**	**--**	**32362**	**--**	**34951**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2589**	
47	**47**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,02736**	**277977,00**	**--**	**7605**	**--**	**7605**	**--**	**8213**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**608**	
			Фундамент ФМ-7										
48	**48**	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**		**0,76**	**17747,03**	**1165,54**	**13488**	**886**	**11474**	**1223**	**15888**
			НР - 91%; СП - 8%				**1483,65**	**284,46**	**1128**	**216**		**1177**	

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Состав работ:										
			1. Устройство бетонной подготовки										
49	**49**	**Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**		**2,64**	**30646,99**	**2045,16**	**80908**	**5400**	**53532**	**21227**	**110305**
			НР - 91%; СП - 8%				**8324,42**	**511,20**	**21976**	**1350**		**8171**	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
			4. Установка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
50	**50**	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,05696**	**250492,00**	**--**	**14268**	**--**	**14268**	**--**	**15409**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1141**	
51	**51**	**Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**		**0,28752**	**50502,13**	**2349,50**	**14520**	**676**	**121**	**12706**	**29404**
			НР - 91%; СП - 8%				**47730,20**	**833,25**	**13723**	**240**		**2178**	
			Состав работ:										
			1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой										
			2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением										
			3. Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона, с закреплением (при необходимости)										
52	**52**	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**		**0,28752**	**264048,00**	**--**	**75919**	**--**	**75919**	**--**	**81993**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6074**	
53	**53**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,01056**	**277977,00**	**--**	**2935**	**--**	**2935**	**--**	**3170**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**235**	
			Фундамент ФМ-7а										
54	**54**	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**		**0,38**	**17747,03**	**1165,54**	**6744**	**443**	**5737**	**611**	**7944**
			НР - 91%; СП - 8%				**1483,65**	**284,46**	**564**	**108**		**588**	
			Состав работ:										
			1. Устройство бетонной подготовки										
55	**55**	**Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**		**1,32**	**30646,99**	**2045,16**	**40454**	**2700**	**26766**	**10613**	**55153**
			НР - 91%; СП - 8%				**8324,42**	**511,20**	**10988**	**675**		**4085**	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
			4. Установка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
56	56	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,02848	250492,00	--	7134	--	7134	--	7705
			СП - 8%				--	--	--	--		571	
57	57	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т		0,12992	50502,13	2349,50	6561	305	55	5742	13287
			НР - 91%; СП - 8%				47730,20	833,25	6201	108		984	
			Состав работ:										
			1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой										
			2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением										
			3. Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона, с закреплением (при необходимости)										
58	58	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,11216	264048,00	--	29616	--	29616	--	31985
			СП - 8%				--	--	--	--		2369	
59	59	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,01776	275482,00	--	4893	--	4893	--	5284
			СП - 8%				--	--	--	--		391	
60	60	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00528	277977,00	--	1468	--	1468	--	1585
			СП - 8%				--	--	--	--		117	
			Анкерный выпуск Ав-1-3										
61	61	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т		0,96802	50502,13	2349,50	48887	2275	408	42779	99000
			НР - 91%; СП - 8%				47730,20	833,25	46204	807		7333	
			Состав работ:										
			1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой										
			2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением										
			3. Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона, с закреплением (при необходимости)										
62	62	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,41624	264048,00	--	109907	--	109907	--	118700
			СП - 8%				--	--	--	--		8793	
63	63	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,40874	275482,00	--	112601	--	112601	--	121609
			СП - 8%				--	--	--	--		9008	
64	64	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,14304	277977,00	--	39762	--	39762	--	42943
			СП - 8%				--	--	--	--		3181	
65	65	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		1680,86	921,72	20,31	1549282	34138	964595	516919	2231497
			НР - 93%; СП - 8%				327,54	3,14	550549	5278		165296	
			Состав работ:										
			1. Огрунтовка поверхности										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**15779198**	**1047568**	**11720336**	**2965645**	**20244434**
									3011294	**235445**	**--**	**1499585**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**15779198**				
		Материалы		Тенге					**10324641**				
		Всего заработная плата		Тенге						**3246739**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1395695**				
			Накладные расходы	Тенге					**2965645**				
			Сметная прибыль	Тенге					**1499585**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**20244428**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2287**
			Сметная заработная плата	Тенге						**3246739**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**20244428**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2287**
			Сметная заработная плата	Тенге						**3246739**			
	РАЗДЕЛ 3. Рамы монолитные /АС-19-42/												
			Рама Рм-1 2шт										
66	**66**	**Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**		**10,5**	**34177,23**	**5000,82**	**358861**	**52509**	**233973**	**77208**	**470954**
			НР - 91%; СП - 8%				**6893,25**	**1187,10**	**72379**	**12465**		**34885**	
			Состав работ:										
			1. Установка досок и щитов опалубки										
			2. Установка хомутов										
			3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
67	**67**	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**		**13,86**	**55084,53**	**6738,13**	**763472**	**93391**	**402838**	**262297**	**1107831**
			НР - 91%; СП - 8%				**19281,60**	**1514,84**	**267243**	**20996**		**82062**	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
68	**68**	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**		**5,21986**	**264048,00**	**--**	**1378294**	**--**	**1378294**	**--**	**1488557**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**110263**	
69	**69**	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,0552**	**275482,00**	**--**	**15207**	**--**	**15207**	**--**	**16424**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1217**	
70	**70**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,86904**	**277977,00**	**--**	**241573**	**--**	**241573**	**--**	**260899**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**19326**	

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
71	71	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т		0,0224	942837,34	1472,34	21120	33	14691	5834	29110
			НР - 91%; СП - 8%				285516,00	665,64	6396	15		2156	
			Состав работ:										
			1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей										
			Рама Рм-2 3шт										
72	72	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3		11,4	34177,23	5000,82	389620	57009	254028	83826	511321
			НР - 91%; СП - 8%				6893,25	1187,10	78583	13533		37876	
			Состав работ:										
			1. Установка досок и щитов опалубки										
			2. Установка хомутов										
			3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
73	73	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3		12,3	55084,53	6738,13	677540	82879	357497	232775	983140
			НР - 91%; СП - 8%				19281,60	1514,84	237164	18633		72825	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
74	74	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		2,4462	264048,00	--	645914	--	645914	--	697587
			СП - 8%				--	--	--	--		51673	
75	75	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,31086	275482,00	--	85636	--	85636	--	92487
			СП - 8%				--	--	--	--		6851	
76	76	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,7614	277977,00	--	211652	--	211652	--	228584
			СП - 8%				--	--	--	--		16932	
77	77	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т		0,0168	942837,34	1472,34	15840	25	11018	4375	21832
			НР - 91%; СП - 8%				285516,00	665,64	4797	11		1617	
			Состав работ:										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей										
			Рама Рм-3 4шт										
78	**78**	**Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**		**10,8**	**34177,23**	**5000,82**	**369114**	**54009**	**240658**	**79414**	**484410**
			НР - 91%; СП - 8%				**6893,25**	**1187,10**	**74447**	**12821**		**35882**	
			Состав работ:										
			1. Установка досок и щитов опалубки										
			2. Установка хомутов										
			3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
79	**79**	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**		**5**	**55084,53**	**6738,13**	**275423**	**33690**	**145325**	**94624**	**399651**
			НР - 91%; СП - 8%				**19281,60**	**1514,84**	**96408**	**7574**		**29604**	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
80	**80**	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**		**1,10368**	**264048,00**	**--**	**291424**	**--**	**291424**	**--**	**314738**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**23314**	
81	**81**	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,1104**	**275482,00**	**--**	**30413**	**--**	**30413**	**--**	**32846**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2433**	
82	**82**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,68112**	**277977,00**	**--**	**189336**	**--**	**189336**	**--**	**204483**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**15147**	
83	**83**	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**		**0,03584**	**942837,34**	**1472,34**	**33791**	**53**	**23505**	**9334**	**46575**
			НР - 91%; СП - 8%				**285516,00**	**665,64**	**10233**	**24**		**3450**	
			Состав работ:										
			1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей										
			Рама Рм-4 2шт										
84	**84**	**Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**		**5,24**	**34177,23**	**5000,82**	**179089**	**26204**	**116764**	**38530**	**235029**

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%				**6893,25**	**1187,10**	**36121**	**6220**		**17410**	
			Состав работ:										
			1. Установка досок и щитов опалубки										
			2. Установка хомутов										
			3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
85	**85**	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**		**5,38**	**55084,53**	**6738,13**	**296355**	**36251**	**156369**	**101815**	**430024**
			НР - 91%; СП - 8%				**19281,60**	**1514,84**	**103735**	**8150**		**31854**	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
86	**86**	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**		**1,96842**	**264048,00**	**--**	**519757**	**--**	**519757**	**--**	**561338**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**41581**	
87	**87**	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,0552**	**275482,00**	**--**	**15207**	**--**	**15207**	**--**	**16424**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1217**	
88	**88**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,4068**	**277977,00**	**--**	**113081**	**--**	**113081**	**--**	**122127**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9046**	
89	**89**	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**		**0,0224**	**942837,34**	**1472,34**	**21120**	**33**	**14691**	**5834**	**29110**
			НР - 91%; СП - 8%				**285516,00**	**665,64**	**6396**	**15**		**2156**	
			Состав работ:										
			1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей										
			Рама Рм-5 2шт										
90	**90**	**Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**		**5,24**	**34177,23**	**5000,82**	**179089**	**26204**	**116764**	**38530**	**235029**
			НР - 91%; СП - 8%				**6893,25**	**1187,10**	**36121**	**6220**		**17410**	
			Состав работ:										
			1. Установка досок и щитов опалубки										
			2. Установка хомутов										
			3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
91	**91**	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**		**5,38**	**55084,53**	**6738,13**	**296355**	**36251**	**156369**	**101815**	**430024**
			НР - 91%; СП - 8%				**19281,60**	**1514,84**	**103735**	**8150**		**31854**	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
92	**92**	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**		**1,96882**	**264048,00**	**--**	**519863**	**--**	**519863**	**--**	**561452**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**41589**	
93	**93**	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,13856**	**275482,00**	**--**	**38171**	**--**	**38171**	**--**	**41225**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3054**	
94	**94**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,4068**	**277977,00**	**--**	**113081**	**--**	**113081**	**--**	**122127**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9046**	
95	**95**	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**		**0,0224**	**942837,34**	**1472,34**	**21120**	**33**	**14691**	**5834**	**29110**
			НР - 91%; СП - 8%				**285516,00**	**665,64**	**6396**	**15**		**2156**	
			Состав работ:										
			1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей										
			Рама Рм-6 1шт										
96	**96**	**Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**		**2,7**	**34177,23**	**5000,82**	**92279**	**13502**	**60165**	**19853**	**121103**
			НР - 91%; СП - 8%				**6893,25**	**1187,10**	**18612**	**3205**		**8971**	
			Состав работ:										
			1. Установка досок и щитов опалубки										
			2. Установка хомутов										
			3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
97	**97**	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**		**1,25**	**55084,53**	**6738,13**	**68856**	**8423**	**36331**	**23656**	**99913**
			НР - 91%; СП - 8%				**19281,60**	**1514,84**	**24102**	**1894**		**7401**	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
			2. Установка щитов опалубки										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
98	**98**	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**		**0,41542**	**264048,00**	**--**	**109691**	**--**	**109691**	**--**	**118466**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8775**	
99	**99**	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,07216**	**275482,00**	**--**	**19879**	**--**	**19879**	**--**	**21469**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1590**	
100	**100**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,17028**	**277977,00**	**--**	**47334**	**--**	**47334**	**--**	**51121**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3787**	
101	**101**	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**		**0,00896**	**942837,34**	**1472,34**	**8448**	**13**	**5877**	**2333**	**11644**
			НР - 91%; СП - 8%				**285516,00**	**665,64**	**2558**	**6**		**862**	
			Состав работ:										
			1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей										
			Рама Рм-7 1шт										
102	**102**	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**		**1,25**	**55084,53**	**6738,13**	**68856**	**8423**	**36331**	**23656**	**99913**
			НР - 91%; СП - 8%				**19281,60**	**1514,84**	**24102**	**1894**		**7401**	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
103	**103**	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**		**0,07704**	**264048,00**	**--**	**20342**	**--**	**20342**	**--**	**21969**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1627**	
104	**104**	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,0276**	**275482,00**	**--**	**7603**	**--**	**7603**	**--**	**8211**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**608**	
105	**105**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,11628**	**277977,00**	**--**	**32323**	**--**	**32323**	**--**	**34909**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2586**	
106	**106**	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**		**0,00672**	**942837,34**	**1472,34**	**6336**	**9**	**4408**	**1750**	**8733**

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%				**285516,00**	**665,64**	**1919**	**4**		**647**	
			Состав работ:										
			1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**8788465**	**528944**	**7048074**	**1213293**	**10801899**
									1211447	**121845**	**--**	**800141**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**8788465**				
		Материалы		Тенге					**2402291**				
		Всего заработная плата		Тенге						**1333292**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**4645781**				
			Накладные расходы	Тенге					**1213293**				
			Сметная прибыль	Тенге					**800141**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**10801899**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**973**
			Сметная заработная плата	Тенге						**1333292**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**10801899**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**973**
			Сметная заработная плата	Тенге						**1333292**			
	РАЗДЕЛ 4. Плиты перекрытия /АС-46-53/												
			Сборные плиты перекрытия										
107	**107**	**Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**		**171**	**6610,58**	**1031,85**	**1130409**	**176447**	**436140**	**664282**	**1938266**
			НР - 118%; СП - 8%				**3028,20**	**263,91**	**517822**	**45129**		**143575**	
			Состав работ:										
			1. Заполнение швов раствором										
			2. Бетонирование узлов сопряжений с установкой и разборкой опалубки										
108	**108**	**Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**		**251**	**8392,94**	**1358,31**	**2106628**	**340936**	**773971**	**1275301**	**3652483**
			НР - 118%; СП - 8%				**3951,08**	**354,75**	**991721**	**89042**		**270554**	
			Состав работ:										
			1. Заполнение швов раствором										
			2. Бетонирование узлов сопряжений с установкой и разборкой опалубки										
109	**109**	**С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2015**	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**		**2287,7558**	**6839,00**	**--**	**15645962**	**--**	**15645962**	**--**	**16897639**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1251677**	
			Сейсмопояс										
110	**110**	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**		**73,12**	**36878,93**	**5085,61**	**2696587**	**371860**	**1470539**	**853178**	**3833747**
			НР - 91%; СП - 8%				**11682,00**	**1140,19**	**854188**	**83371**		**283981**	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
111	**111**	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**3,01058**	**275482,00**	**--**	**829361**	**--**	**829361**	**--**	**895710**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**66349**	
112	**112**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,71008**	**277977,00**	**--**	**197386**	**--**	**197386**	**--**	**213177**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**15791**	
			Узел 1,2,3										
113	**113**	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**		**7,26**	**36878,93**	**5085,61**	**267741**	**36922**	**146008**	**84711**	**380648**
			НР - 91%; СП - 8%				**11682,00**	**1140,19**	**84811**	**8278**		**28196**	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
114	**114**	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,30326**	**275482,00**	**--**	**83543**	**--**	**83543**	**--**	**90226**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6683**	
115	**115**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,07398**	**277977,00**	**--**	**20565**	**--**	**20565**	**--**	**22210**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1645**	
			Монолитный участок Ум-1 6шт										
116	**116**	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**		**3,06**	**50435,48**	**1946,54**	**154333**	**5957**	**84457**	**59545**	**230988**
			НР - 91%; СП - 8%				**20888,40**	**495,37**	**63919**	**1516**		**17110**	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
117	**117**	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**		**0,35568**	**264048,00**	**--**	**93917**	**--**	**93917**	**--**	**101430**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7513**	
118	**118**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,07392**	**277977,00**	**--**	**20548**	**--**	**20548**	**--**	**22192**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1644**	
			Монолитный участок Ум-2 4шт										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
119	**119**	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**		**0,96**	**50435,48**	**1946,54**	**48418**	**1869**	**26496**	**18681**	**72467**
			НР - 91%; СП - 8%				**20888,40**	**495,37**	**20053**	**476**		**5368**	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
120	**120**	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**		**0,1168**	**264048,00**	**--**	**30841**	**--**	**30841**	**--**	**33308**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2467**	
121	**121**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,02464**	**277977,00**	**--**	**6849**	**--**	**6849**	**--**	**7397**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**548**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**23333088**	**933991**	**19866583**	**2955698**	**28391888**
									2532514	**227812**	**--**	**2103101**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**23333088**				
		Материалы		Тенге					**2937615**				
		Всего заработная плата		Тенге						**2760326**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1283010**				
		Местные материалы		Тенге					**15645962**				
			Накладные расходы	Тенге					**2955698**				
			Сметная прибыль	Тенге					**2103101**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**28391887**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1918**
			Сметная заработная плата	Тенге						**2760326**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**28391887**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1918**
			Сметная заработная плата	Тенге						**2760326**			
		РАЗДЕЛ 5. Стены											
122	**168**	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**		**271,6392**	**25829,09**	**1681,08**	**7016193**	**456647**	**4505256**	**2020245**	**9759353**
			НР - 93%; СП - 8%				**7562,57**	**434,46**	**2054290**	**118016**		**722915**	
			Состав работ:										
			1. Кладка конструкций из кирпича										
			2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей										
			3. Расшивка швов кладки наружных стен										
123	**169**	**Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**		**989,28**	**-343,61**	**--**	**-339927**	**--**	**--**	**-316132**	**-708543**
			НР - 93%; СП - 8%				**-343,61**	**--**	**-339927**	**--**		**-52485**	
			Состав работ:										
			1. Расшивка швов одновременно с кладкой										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
124	**170**	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**		**310,60896**	**25441,42**	**1681,08**	**7902333**	**522158**	**5151587**	**2198088**	**10908455**
			НР - 93%; СП - 8%				**7174,90**	**434,46**	**2228588**	**134947**		**808034**	
			Состав работ:										
			1. Кладка конструкций из кирпича										
			2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей										
125	**173**	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**		**0,080064**	**376868,26**	**2469,26**	**30174**	**198**	**23699**	**5900**	**38960**
			НР - 93%; СП - 8%				**78396,00**	**847,26**	**6277**	**68**		**2886**	
			Состав работ:										
			1. Укладка арматурных сеток										
126	**174**	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**		**0,49728**	**376868,26**	**2469,26**	**187409**	**1228**	**147196**	**36648**	**241981**
			НР - 93%; СП - 8%				**78396,00**	**847,26**	**38985**	**421**		**17925**	
			Состав работ:										
			1. Укладка арматурных сеток										
			Перемычки										
127	**175**	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство**	**м3**		**27,12**	**48350,80**	**4701,26**	**1311274**	**127498**	**708067**	**459034**	**1911933**
			НР - 91%; СП - 8%				**17540,90**	**1059,14**	**475709**	**28724**		**141625**	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
128	**176**	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**		**2,93224**	**264048,00**	**--**	**774252**	**--**	**774252**	**--**	**836192**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**61940**	
129	**177**	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,06484**	**275482,00**	**--**	**17862**	**--**	**17862**	**--**	**19291**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1429**	
130	**178**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**1,30318**	**277977,00**	**--**	**362254**	**--**	**362254**	**--**	**391234**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**28980**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**17261824**	**1107729**	**11690173**	**4403783**	**23398856**
									4463922	**282176**	**--**	**1733249**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**17261824**				
		Материалы		Тенге					**10535803**				
		Всего заработная плата		Тенге						**4746098**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1154368**				
			Накладные расходы	Тенге					**4403783**				

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге					1733249				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					23398856				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3431
			Сметная заработная плата	Тенге						4746098			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					23398856				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3431
			Сметная заработная плата	Тенге						4746098			
	РАЗДЕЛ 6. Полы /АС-17/												
					Техподполье								
			Бетонный пол										
131	**343**	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**		**70,964**	**23009,62**	**8,64**	**1632855**	**613**	**1319269**	**294194**	**2081213**
			НР - 94%; СП - 8%				**4410,30**	**--**	**312973**	**--**		**154164**	
			Состав работ:										
			1. Планировка основания										
			2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
			3. Устройство деформационных швов										
			4. Уход за подстилающими слоями										
132	**344**	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**		**887,05**	**821,24**	**33,62**	**728481**	**29823**	**338338**	**352609**	**1167577**
			НР - 94%; СП - 8%				**406,20**	**16,68**	**360320**	**14796**		**86487**	
			Состав работ:										
			1. Подготовка основания										
			2. Укладка и разравнивание слоя раствора										
			3. Уход за стяжкой										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**2361336**	**30436**	**1657607**	**646803**	**3248790**
									673293	**14796**	**--**	**240651**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2361336**				
		Материалы		Тенге					**1657608**				
		Всего заработная плата		Тенге						**688089**			
			Накладные расходы	Тенге					**646803**				
			Сметная прибыль	Тенге					**240651**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3248790**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**587**
			Сметная заработная плата	Тенге						**688089**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**3248790**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**587**
			Сметная заработная плата	Тенге						**688089**			
	РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка /АС-16/												
			Стены										
133	**387**	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**		**2885,16**	**1649,28**	**93,82**	**4758437**	**270686**	**1244658**	**2762368**	**8122469**
			НР - 80%; СП - 8%				**1124,06**	**72,74**	**3243093**	**209867**		**601664**	
			Состав работ:										
			1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий										
			2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			3. Оштукатуривание откосов ниш отопления										
			4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**4758437**	**270686**	**1244658**	**2762368**	**8122469**
									3243093	**209867**	**--**	**601664**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4758437**				
		Материалы		Тенге					**1244658**				
		Всего заработная плата		Тенге						**3452960**			
			Накладные расходы	Тенге					**2762368**				
			Сметная прибыль	Тенге					**601664**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**8122469**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2295**
			Сметная заработная плата	Тенге						**3452960**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					**8122469**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2295**
			Сметная заработная плата	Тенге						**3452960**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**105250491**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**16414128**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**10579973**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**2981869**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**53231156**		
			- Накладные расходы	Тенге								**17228906**	
			- Сметная прибыль	Тенге								**7796329**	
	№ 2-2-1 Общестроительные работы БЛОК Б												
	РАЗДЕЛ 1. Фундамент /АС-74-80/												
			Фундамент ленточный Фл1-Фл-2										
1	**1**	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**		**9,4**	**17747,03**	**1165,54**	**166822**	**10956**	**141920**	**15124**	**196502**
			НР - 91%; СП - 8%				**1483,65**	**284,46**	**13946**	**2674**		**14556**	
			Состав работ:										
			1. Устройство бетонной подготовки										
2	**2**	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**		**99,77**	**26926,73**	**2182,63**	**2686480**	**217760**	**1969471**	**498726**	**3440022**
			НР - 91%; СП - 8%				**5004,00**	**489,14**	**499249**	**48801**		**254816**	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
			4. Установка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
3	**3**	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,345075**	**250492,00**	**--**	**86439**	**--**	**86439**	**--**	**93354**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6915**	
			Фундамент под перегородки										
4	**4**	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**		**3,71**	**25433,66**	**2182,63**	**94359**	**8098**	**67696**	**18545**	**121937**
			НР - 91%; СП - 8%				**5004,00**	**489,14**	**18565**	**1815**		**9032**	
			Состав работ:										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			1. Раскрой и установка досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
			4. Установка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
5	**5**	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,05073**	**275482,00**	**--**	**13975**	**--**	**13975**	**--**	**15093**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1118**	
6	**6**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,00552**	**277977,00**	**--**	**1534**	**--**	**1534**	**--**	**1657**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**123**	
			Фундамент ФМ-1 6шт										
7	**7**	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**		**0,864**	**17747,03**	**1165,54**	**15333**	**1007**	**13044**	**1390**	**18061**
			НР - 91%; СП - 8%				**1483,65**	**284,46**	**1282**	**246**		**1338**	
			Состав работ:										
			1. Устройство бетонной подготовки										
8	**8**	**Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**		**5,1**	**30646,99**	**2045,16**	**156300**	**10430**	**103415**	**41006**	**213091**
			НР - 91%; СП - 8%				**8324,42**	**511,20**	**42455**	**2607**		**15784**	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
			4. Установка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
9	**9**	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,0354**	**250492,00**	**--**	**8867**	**--**	**8867**	**--**	**9576**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**709**	
10	**10**	**Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**		**0,83544**	**50502,13**	**2349,50**	**42191**	**1963**	**352**	**36920**	**85440**
			НР - 91%; СП - 8%				**47730,20**	**833,25**	**39876**	**696**		**6329**	
			Состав работ:										
			1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой										
			2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением										
			3. Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона, с закреплением (при необходимости)										
11	**11**	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**		**0,83544**	**264048,00**	**--**	**220596**	**--**	**220596**	**--**	**238244**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**17648**	
12	**12**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,04752**	**277977,00**	**--**	**13209**	**--**	**13209**	**--**	**14266**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1057**	
			Фундамент ФМ-2 3шт										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	13	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		0,975	17747,03	1165,54	17303	1136	14720	1569	20382
			НР - 91%; СП - 8%				1483,65	284,46	1447	277		1510	
			Состав работ:										
			1. Устройство бетонной подготовки										
14	14	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3		4,65	30646,99	2045,16	142509	9510	94290	37388	194289
			НР - 91%; СП - 8%				8324,42	511,20	38709	2377		14392	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
			4. Установка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
15	15	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,04608	250492,00	--	11543	--	11543	--	12466
			СП - 8%				--	--	--	--		923	
16	16	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т		0,1146	50502,13	2349,50	5788	269	49	5064	11721
			НР - 91%; СП - 8%				47730,20	833,25	5470	95		868	
			Состав работ:										
			1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой										
			2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением										
			3. Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона, с закреплением (при необходимости)										
17	17	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,1146	264048,00	--	30260	--	30260	--	32681
			СП - 8%				--	--	--	--		2421	
18	18	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,02376	277977,00	--	6605	--	6605	--	7133
			СП - 8%				--	--	--	--		528	
			Фундамент ФМ-3 4шт										
19	19	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		1,2	17747,03	1165,54	21296	1398	18118	1931	25085
			НР - 91%; СП - 8%				1483,65	284,46	1780	341		1858	
			Состав работ:										
			1. Устройство бетонной подготовки										
20	20	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3		6,48	30646,99	2045,16	198592	13253	131397	52102	270749
			НР - 91%; СП - 8%				8324,42	511,20	53942	3313		20056	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка досок										
			2. Установка щитов опалубки										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
			4. Установка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
21	**21**	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,05696**	**250492,00**	**--**	**14268**	**--**	**14268**	**--**	**15409**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1141**	
22	**22**	**Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**		**1,11392**	**50502,13**	**2349,50**	**56255**	**2617**	**470**	**49227**	**113921**
			НР - 91%; СП - 8%				**47730,20**	**833,25**	**53168**	**928**		**8439**	
			Состав работ:										
			1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой										
			2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением										
			3. Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона, с закреплением (при необходимости)										
23	**23**	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**		**1,11392**	**264048,00**	**--**	**294128**	**--**	**294128**	**--**	**317658**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**23530**	
24	**24**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,06336**	**277977,00**	**--**	**17613**	**--**	**17613**	**--**	**19022**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1409**	
			Фундамент ФМ-4 2шт										
25	**25**	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**		**0,288**	**17747,03**	**1165,54**	**5111**	**336**	**4348**	**463**	**6020**
			НР - 91%; СП - 8%				**1483,65**	**284,46**	**427**	**82**		**446**	
			Состав работ:										
			1. Устройство бетонной подготовки										
26	**26**	**Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**		**1,7**	**30646,99**	**2045,16**	**52100**	**3477**	**34471**	**13669**	**71030**
			НР - 91%; СП - 8%				**8324,42**	**511,20**	**14152**	**869**		**5261**	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
			4. Установка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
27	**27**	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,0118**	**250492,00**	**--**	**2956**	**--**	**2956**	**--**	**3192**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**236**	
28	**28**	**Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**		**0,0632**	**50502,13**	**2349,50**	**3192**	**149**	**26**	**2793**	**6464**
			НР - 91%; СП - 8%				**47730,20**	**833,25**	**3017**	**53**		**479**	
			Состав работ:										
			1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой										
			2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			3. Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона, с закреплением (при необходимости)										
29	29	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,0632	264048,00	--	16688	--	16688	--	18023
			СП - 8%				--	--	--	--		1335	
30	30	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,01584	277977,00	--	4403	--	4403	--	4755
			СП - 8%				--	--	--	--		352	
			Фундамент ФМ-5										
31	31	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		0,3	17747,03	1165,54	5324	349	4530	483	6271
			НР - 91%; СП - 8%				1483,65	284,46	445	85		465	
			Состав работ:										
			1. Устройство бетонной подготовки										
32	32	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3		1,62	30646,99	2045,16	49648	3313	32849	13025	67687
			НР - 91%; СП - 8%				8324,42	511,20	13486	828		5014	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
			4. Установка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
33	33	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,01684	250492,00	--	4218	--	4218	--	4555
			СП - 8%				--	--	--	--		337	
34	34	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т		0,17084	50502,13	2349,50	8628	401	73	7550	17472
			НР - 91%; СП - 8%				47730,20	833,25	8154	142		1294	
			Состав работ:										
			1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой										
			2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением										
			3. Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона, с закреплением (при необходимости)										
35	35	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,17084	264048,00	--	45110	--	45110	--	48719
			СП - 8%				--	--	--	--		3609	
36	36	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,01584	277977,00	--	4403	--	4403	--	4755
			СП - 8%				--	--	--	--		352	
			Анкерный выпуск Ав-1-4										
37	37	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т		0,11256	50502,13	2349,50	5685	265	47	4974	11512
			НР - 91%; СП - 8%				47730,20	833,25	5373	94		853	

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Состав работ:										
			1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой										
			2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением										
			3. Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона, с закреплением (при необходимости)										
38	**38**	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,09088**	**275482,00**	**--**	**25036**	**--**	**25036**	**--**	**27039**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2003**	
39	**39**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,02168**	**277977,00**	**--**	**6027**	**--**	**6027**	**--**	**6509**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**482**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**4560794**	**286687**	**3459164**	**801949**	**5791762**
									814943	**66323**	**--**	**429018**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4560794**				
		Материалы		Тенге					**2631288**				
		Всего заработная плата		Тенге						**881266**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**827878**				
			Накладные расходы	Тенге					**801949**				
			Сметная прибыль	Тенге					**429018**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5791761**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**635**
			Сметная заработная плата	Тенге						**881266**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**5791761**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**635**
			Сметная заработная плата	Тенге						**881266**			
		РАЗДЕЛ 2. Рамы монолитные /АС-19-42/											
			Рама Рм-1 1шт										
40	**40**	**Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**		**3,05**	**34177,23**	**5000,82**	**104241**	**15253**	**67964**	**22427**	**136801**
			НР - 91%; СП - 8%				**6893,25**	**1187,10**	**21024**	**3621**		**10133**	
			Состав работ:										
			1. Установка досок и щитов опалубки										
			2. Установка хомутов										
			3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
41	**41**	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**		**1,44**	**55084,53**	**6738,13**	**79322**	**9703**	**41853**	**27252**	**115100**
			НР - 91%; СП - 8%				**19281,60**	**1514,84**	**27766**	**2181**		**8526**	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
42	**42**	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**		**0,70428**	**264048,00**	**--**	**185964**	**--**	**185964**	**--**	**200841**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**14877**	
43	**43**	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,04512**	**275482,00**	**--**	**12430**	**--**	**12430**	**--**	**13424**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**994**	
44	**44**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,14091**	**277977,00**	**--**	**39170**	**--**	**39170**	**--**	**42304**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3134**	
45	**45**	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**		**0,00728**	**942837,34**	**1472,34**	**6864**	**11**	**4774**	**1896**	**9461**
			НР - 91%; СП - 8%				**285516,00**	**665,64**	**2079**	**5**		**701**	
			Состав работ:										
			1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей										
			Рама Рм-2										
46	**46**	**Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**		**1,015**	**34177,23**	**5000,82**	**34690**	**5076**	**22617**	**7463**	**45526**
			НР - 91%; СП - 8%				**6893,25**	**1187,10**	**6997**	**1205**		**3372**	
			Состав работ:										
			1. Установка досок и щитов опалубки										
			2. Установка хомутов										
			3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
47	**47**	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**		**3,584**	**55084,53**	**6738,13**	**197423**	**24149**	**104169**	**67826**	**286469**
			НР - 91%; СП - 8%				**19281,60**	**1514,84**	**69105**	**5429**		**21220**	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
48	**48**	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**		**0,57228**	**264048,00**	**--**	**151109**	**--**	**151109**	**--**	**163198**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**12089**	
49	**49**	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,07888**	**275482,00**	**--**	**21730**	**--**	**21730**	**--**	**23468**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1738**	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	**50**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,04914**	**277977,00**	**--**	**13660**	**--**	**13660**	**--**	**14753**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1093**	
51	**51**	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0032**	**942837,34**	**1472,34**	**3017**	**5**	**2098**	**833**	**4158**
			НР - 91%; СП - 8%			**285516,00**	**665,64**	**914**	**2**		**308**	
			Состав работ:									
			1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
			Рама Рм-3 1шт									
52	**52**	**Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**	**2,032**	**34177,23**	**5000,82**	**69448**	**10161**	**45280**	**14942**	**91141**
			НР - 91%; СП - 8%			**6893,25**	**1187,10**	**14007**	**2412**		**6751**	
			Состав работ:									
			1. Установка досок и щитов опалубки									
			2. Установка хомутов									
			3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой									
			4. Установка и сварка арматуры									
			5. Укладка бетонной смеси									
53	**53**	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**0,832**	**55084,53**	**6738,13**	**45830**	**5606**	**24182**	**15745**	**66501**
			НР - 91%; СП - 8%			**19281,60**	**1514,84**	**16042**	**1260**		**4926**	
			Состав работ:									
			1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
			2. Установка щитов опалубки									
			3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными									
			4. Установка и сварка арматуры									
			5. Укладка бетонной смеси									
54	**54**	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,20304**	**264048,00**	**--**	**53612**	**--**	**53612**	**--**	**57901**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4289**	
55	**55**	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,02504**	**275482,00**	**--**	**6898**	**--**	**6898**	**--**	**7450**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**552**	
56	**56**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,12148**	**277977,00**	**--**	**33769**	**--**	**33769**	**--**	**36470**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2701**	
57	**57**	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,03032**	**942837,34**	**1472,34**	**28587**	**44**	**19886**	**7896**	**39402**

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%				**285516,00**	**665,64**	**8657**	**20**		**2919**	
			Состав работ:										
			1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей										
			Монолитная колонна 14шт										
58	**58**	**Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**		**15,82**	**34177,23**	**5000,82**	**540684**	**79113**	**352520**	**116326**	**709571**
			НР - 91%; СП - 8%				**6893,25**	**1187,10**	**109051**	**18780**		**52561**	
			Состав работ:										
			1. Установка досок и щитов опалубки										
			2. Установка хомутов										
			3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
59	**59**	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**		**3,38856**	**264048,00**	**--**	**894742**	**--**	**894742**	**--**	**966321**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**71579**	
60	**60**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,36162**	**277977,00**	**--**	**100522**	**--**	**100522**	**--**	**108564**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8042**	
61	**61**	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**		**0,23072**	**776716,85**	**8219,17**	**179204**	**1896**	**160659**	**20086**	**215234**
			НР - 118%; СП - 8%				**72163,00**	**1616,07**	**16649**	**373**		**15943**	
			Состав работ:										
			1. Установка и сварка стальных крепежных элементов										
62	**62**	**Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**		**0,000772**	**284444,13**	**2349,50**	**220**	**2**	**181**	**34**	**274**
			НР - 91%; СП - 8%				**47730,20**	**833,25**	**37**	**1**		**20**	
			Состав работ:										
			1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой										
			2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением										
			3. Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона, с закреплением (при необходимости)										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**2803136**	**151019**	**2359789**	**302726**	**3354332**
									292328	**35289**	**--**	**248468**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2803136**				
		Материалы		Тенге					**846181**				
		Всего заработная плата		Тенге						**327617**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1513606**				
			Накладные расходы	Тенге					**302726**				
			Сметная прибыль	Тенге					**248468**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3354330**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**235**
			Сметная заработная плата	Тенге						**327617**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**3354330**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**235**
			Сметная заработная плата	Тенге						**327617**			

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 3. Плиты перекрытия /АС-47-53/												
			Сборные плиты перекрытия										
63	**63**	**Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**		**14**	**8392,94**	**1358,31**	**117501**	**19016**	**43170**	**71132**	**203724**
			НР - 118%; СП - 8%				**3951,08**	**354,75**	**55315**	**4966**		**15091**	
			Состав работ:										
			1. Заполнение швов раствором										
			2. Бетонирование узлов сопряжений с установкой и разборкой опалубки										
64	**64**	**С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2015**	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**		**89,4236**	**6839,00**	**--**	**611568**	**--**	**611568**	**--**	**660493**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**48925**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**729069**	**19016**	**654738**	**71132**	**864217**
									55315	**4966**	**--**	**64016**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**729069**				
		Материалы		Тенге					**43170**				
		Всего заработная плата		Тенге						**60281**			
		Местные материалы		Тенге					**611568**				
			Накладные расходы	Тенге					**71132**				
			Сметная прибыль	Тенге					**64016**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**864217**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**41**
			Сметная заработная плата	Тенге						**60281**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**864217**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**41**
			Сметная заработная плата	Тенге						**60281**			
	РАЗДЕЛ 4. Стены												
65	**98**	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**		**117,066144**	**25829,09**	**1681,08**	**3023712**	**196798**	**1941593**	**870649**	**4205910**
			НР - 93%; СП - 8%				**7562,57**	**434,46**	**885321**	**50861**		**311549**	
			Состав работ:										
			1. Кладка конструкций из кирпича										
			2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей										
			3. Расшивка швов кладки наружных стен										
66	**99**	**Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**		**384**	**-343,61**	**--**	**-131946**	**--**	**--**	**-122710**	**-275029**
			НР - 93%; СП - 8%				**-343,61**	**--**	**-131946**	**--**		**-20372**	
			Состав работ:										
			1. Расшивка швов одновременно с кладкой										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**2891766**	**196798**	**1941593**	**747939**	**3930881**
									753375	**50861**	**--**	**291177**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2891766**				
		Материалы		Тенге					**1941594**				
		Всего заработная плата		Тенге						**804236**			

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге					**747939**				
			Сметная прибыль	Тенге					**291177**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3930882**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**585**
			Сметная заработная плата	Тенге						**804236**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**3930882**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**585**
			Сметная заработная плата	Тенге						**804236**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**13941190**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1915961**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**653520**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**157439**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**8415285**		
			- Накладные расходы	Тенге								**1923746**	
			- Сметная прибыль	Тенге								**1032679**	
	№ 2-3-1 Общестроительные работы БЛОК В												
	РАЗДЕЛ 1. Фундамент /АС-62-63/												
1	**1**	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**		**15,4**	**18254,99**	**1165,54**	**281127**	**17950**	**240329**	**24778**	**330378**
			НР - 91%; СП - 8%				**1483,65**	**284,46**	**22848**	**4381**		**24472**	
			Состав работ:										
			1. Устройство бетонной подготовки										
2	**2**	**Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**		**63,96**	**34445,12**	**2045,16**	**2203110**	**130808**	**1539872**	**514265**	**2934765**
			НР - 91%; СП - 8%				**8324,42**	**511,20**	**532430**	**32696**		**217390**	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
			4. Установка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
3	**3**	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**		**107,96**	**27668,69**	**2182,63**	**2987112**	**235637**	**2211243**	**539666**	**3808920**
			НР - 91%; СП - 8%				**5004,00**	**489,14**	**540232**	**52808**		**282142**	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
			4. Установка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
4	**4**	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,929**	**250492,00**	**--**	**232707**	**--**	**232707**	**--**	**251324**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**18617**	
5	**5**	**Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**		**0,15862**	**284444,13**	**2349,50**	**45119**	**373**	**37175**	**7010**	**56299**

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%				**47730,20**	**833,25**	**7571**	**132**		**4170**	
			Состав работ:										
			1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой										
			2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением										
			3. Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона, с закреплением (при необходимости)										
6	**6**	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**		**0,05688**	**264048,00**	**--**	**15019**	**--**	**15019**	**--**	**16221**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1202**	
7	**7**	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,03306**	**275482,00**	**--**	**9107**	**--**	**9107**	**--**	**9836**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**729**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**5773301**	**384768**	**4285452**	**1085719**	**7407743**
									1103081	**90017**	**--**	**548722**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5773301**				
		Материалы		Тенге					**4028619**				
		Всего заработная плата		Тенге						**1193098**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**256833**				
			Накладные расходы	Тенге					**1085719**				
			Сметная прибыль	Тенге					**548722**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**7407742**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**878**
			Сметная заработная плата	Тенге						**1193098**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**7407742**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**878**
			Сметная заработная плата	Тенге						**1193098**			
	РАЗДЕЛ 2. Рамы монолитные /АС-27/												
			Рама Рм-1 3шт										
8	**27**	**Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**		**4,04**	**32126,93**	**5000,82**	**129793**	**20203**	**81741**	**29707**	**172260**
			НР - 91%; СП - 8%				**6893,25**	**1187,10**	**27849**	**4796**		**12760**	
			Состав работ:										
			1. Установка досок и щитов опалубки										
			2. Установка хомутов										
			3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
9	**28**	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**		**5,38**	**53034,23**	**6738,13**	**285324**	**36251**	**145338**	**101815**	**418110**
			НР - 91%; СП - 8%				**19281,60**	**1514,84**	**103735**	**8150**		**30971**	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными										
			4. Установка и сварка арматуры										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			5. Укладка бетонной смеси										
10	29	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		1,8806	264048,00	--	496569	--	496569	--	536294
			СП - 8%				--	--	--	--		39725	
11	30	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,47652	277977,00	--	132462	--	132462	--	143059
			СП - 8%				--	--	--	--		10597	
12	31	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т		0,01488	942837,34	1472,34	14029	22	9759	3875	19336
			НР - 91%; СП - 8%				285516,00	665,64	4248	10		1432	
			Состав работ:										
			1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					1058177	56476	865869	135397	1289059
									135832	12956	--	95485	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1058177				
		Материалы		Тенге					236838				
		Всего заработная плата		Тенге						148788			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					629031				
			Накладные расходы	Тенге					135397				
			Сметная прибыль	Тенге					95485				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1289059				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									108
			Сметная заработная плата	Тенге						148788			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1289059				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									108
			Сметная заработная плата	Тенге						148788			
		РАЗДЕЛ 3. Плиты перекрытия /АС-31/											
			Сборные плиты перекрытия										
13	32	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций		91	8392,94	1358,31	763758	123606	280604	462360	1324207
			НР - 118%; СП - 8%				3951,08	354,75	359548	32282		98089	
			Состав работ:										
			1. Заполнение швов раствором										
			2. Бетонирование узлов сопряжений с установкой и разборкой опалубки										
14	33	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2		465,87	6839,00	--	3186085	--	3186085	--	3440972
			СП - 8%				--	--	--	--		254887	
15	34	С1222-203-0302 222-203-0302 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	м2		139,4094	6998,00	--	975587	--	975587	--	1053634
			СП - 8%				--	--	--	--		78047	

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	**35**	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**		**22,82**	**35905,54**	**5085,61**	**819364**	**116053**	**436728**	**266268**	**1172483**
			НР - 91%; СП - 8%				**11682,00**	**1140,19**	**266583**	**26019**		**86851**	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
17	**36**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**1,09182**	**277977,00**	**--**	**303501**	**--**	**303501**	**--**	**327781**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**24280**	
18	**37**	**Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,03112**	**740957,34**	**1472,34**	**23059**	**46**	**20410**	**2387**	**27482**
			НР - 91%; СП - 8%				**83636,00**	**665,64**	**2603**	**21**		**2036**	
			Состав работ:										
			1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей										
			Монолитный участок Ум-1 /АС-32/										
19	**38**	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**		**1,17**	**50435,48**	**1946,54**	**59010**	**2278**	**32293**	**22767**	**88319**
			НР - 91%; СП - 8%				**20888,40**	**495,37**	**24439**	**580**		**6542**	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
20	**39**	**Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**		**0,93**	**15518,11**	**1906,10**	**14432**	**1773**	**9889**	**3005**	**18832**
			НР - 92%; СП - 8%				**2978,29**	**533,46**	**2770**	**496**		**1395**	
			Состав работ:										
			1. Засыпка утеплителей с трамбованием										
21	**40**	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**		**0,05582**	**264048,00**	**--**	**14739**	**--**	**14739**	**--**	**15918**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1179**	
22	**41**	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,03388**	**275482,00**	**--**	**9333**	**--**	**9333**	**--**	**10080**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**747**	
23	**42**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,02277**	**277977,00**	**--**	**6330**	**--**	**6330**	**--**	**6836**

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		506	
24	43	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т		0,02572	296003,00	--	7613	--	7613	--	8222
			СП - 8%				--	--	--	--		609	
			Монолитный участок Ум-2 /АС-33/										
25	44	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		0,84	50435,48	1946,54	42366	1635	23185	16346	63409
			НР - 91%; СП - 8%				20888,40	495,37	17546	416		4697	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
26	45	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя		0,33	15518,11	1906,10	5121	629	3509	1066	6682
			НР - 92%; СП - 8%				2978,29	533,46	983	176		495	
			Состав работ:										
			1. Засыпка утеплителей с трамбованием										
27	46	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,11164	264048,00	--	29478	--	29478	--	31836
			СП - 8%				--	--	--	--		2358	
28	47	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,00688	275482,00	--	1895	--	1895	--	2047
			СП - 8%				--	--	--	--		152	
29	48	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,02448	277977,00	--	6805	--	6805	--	7349
			СП - 8%				--	--	--	--		544	
30	49	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т		0,03521	296003,00	--	10422	--	10422	--	11256
			СП - 8%				--	--	--	--		834	
			Монолитный участок Ум-3 /АС-34/										
31	50	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		1,32	50435,48	1946,54	66575	2570	36432	25686	99642
			НР - 91%; СП - 8%				20888,40	495,37	27573	654		7381	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	51	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,22328	264048,00	--	58957	--	58957	--	63674
			СП - 8%				--	--	--	--		4717	
33	52	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,05616	277977,00	--	15611	--	15611	--	16860
			СП - 8%				--	--	--	--		1249	
			Монолитный участок Ум-5 /АС-34/										
34	53	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		0,38	50435,48	1946,54	19165	739	10488	7395	28684
			НР - 91%; СП - 8%				20888,40	495,37	7938	188		2125	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
35	54	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,0568	264048,00	--	14998	--	14998	--	16198
			СП - 8%				--	--	--	--		1200	
36	55	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,0125	277977,00	--	3475	--	3475	--	3753
			СП - 8%				--	--	--	--		278	
			Монолитный участок Ум-4 /АС-35/										
37	56	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		1,32	50435,48	1946,54	66575	2570	36432	25686	99642
			НР - 91%; СП - 8%				20888,40	495,37	27573	654		7381	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
38	57	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя		0,6	15518,11	1906,10	9311	1144	6380	1938	12149
			НР - 92%; СП - 8%				2978,29	533,46	1787	320		900	
			Состав работ:										
			1. Засыпка утеплителей с трамбованием										
39	58	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,16758	264048,00	--	44249	--	44249	--	47789
			СП - 8%				--	--	--	--		3540	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	**59**	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,006**	**275482,00**	**--**	**1653**	**--**	**1653**	**--**	**1785**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**132**	
41	**60**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,04042**	**277977,00**	**--**	**11236**	**--**	**11236**	**--**	**12135**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**899**	
42	**61**	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,05558**	**296003,00**	**--**	**16452**	**--**	**16452**	**--**	**17768**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1316**	
43	**62**	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,00436**	**942837,34**	**1472,34**	**4111**	**7**	**2859**	**1135**	**5666**
			НР - 91%; СП - 8%			**285516,00**	**665,64**	**1245**	**3**		**420**	
			Состав работ:									
			1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
			Монолитный участок Ум-6 /АС-36/									
44	**63**	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**0,41**	**50435,48**	**1946,54**	**20679**	**798**	**11317**	**7978**	**30950**
			НР - 91%; СП - 8%			**20888,40**	**495,37**	**8564**	**203**		**2293**	
			Состав работ:									
			1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
			2. Установка щитов опалубки									
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
			4. Установка и сварка арматуры									
			5. Укладка бетонной смеси									
45	**64**	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,05856**	**264048,00**	**--**	**15463**	**--**	**15463**	**--**	**16700**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1237**	
46	**65**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,01296**	**277977,00**	**--**	**3603**	**--**	**3603**	**--**	**3891**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**288**	
			Монолитный участок Ум-7 /АС-37/									
47	**66**	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**1,32**	**50435,48**	**1946,54**	**66575**	**2570**	**36432**	**25686**	**99642**
			НР - 91%; СП - 8%			**20888,40**	**495,37**	**27573**	**654**		**7381**	
			Состав работ:									
			1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
			2. Установка щитов опалубки									
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
			4. Установка и сварка арматуры									
			5. Укладка бетонной смеси									

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48	67	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя		0,72	15518,11	1906,10	11173	1372	7657	2326	14579
			НР - 92%; СП - 8%				2978,29	533,46	2144	384		1080	
			Состав работ:										
			1. Засыпка утеплителей с трамбованием										
49	68	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,22328	264048,00	--	58957	--	58957	--	63674
			СП - 8%				--	--	--	--		4717	
50	69	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,00688	275482,00	--	1895	--	1895	--	2047
			СП - 8%				--	--	--	--		152	
51	70	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,04736	277977,00	--	13165	--	13165	--	14218
			СП - 8%				--	--	--	--		1053	
52	71	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т		0,07042	296003,00	--	20845	--	20845	--	22513
			СП - 8%				--	--	--	--		1668	
			Монолитный участок Ум-8 /АС-38а/										
53	72	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		0,83	50435,48	1946,54	41861	1615	22909	16151	62653
			НР - 91%; СП - 8%				20888,40	495,37	17337	411		4641	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
54	73	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя		0,34	15518,11	1906,10	5276	648	3615	1098	6884
			НР - 92%; СП - 8%				2978,29	533,46	1013	181		510	
			Состав работ:										
			1. Засыпка утеплителей с трамбованием										
55	74	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,11164	264048,00	--	29478	--	29478	--	31836
			СП - 8%				--	--	--	--		2358	
56	75	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,01044	275482,00	--	2876	--	2876	--	3106
			СП - 8%				--	--	--	--		230	
57	76	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,02528	277977,00	--	7027	--	7027	--	7589
			СП - 8%				--	--	--	--		562	
58	77	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т		0,03521	296003,00	--	10422	--	10422	--	11256

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		834	
			Монолитный участок Ум-9 /АС-38б/										
59	78	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		0,85	50435,48	1946,54	42870	1654	23461	16540	64163
			НР - 91%; СП - 8%				20888,40	495,37	17755	421		4753	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
60	79	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя		0,34	15518,11	1906,10	5276	648	3615	1098	6884
			НР - 92%; СП - 8%				2978,29	533,46	1013	181		510	
			Состав работ:										
			1. Засыпка утеплителей с трамбованием										
61	80	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,11164	264048,00	--	29478	--	29478	--	31836
			СП - 8%				--	--	--	--		2358	
62	81	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,00344	275482,00	--	948	--	948	--	1024
			СП - 8%				--	--	--	--		76	
63	82	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,02448	277977,00	--	6805	--	6805	--	7349
			СП - 8%				--	--	--	--		544	
64	83	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т		0,03521	296003,00	--	10422	--	10422	--	11256
			СП - 8%				--	--	--	--		834	
			Монолитный участок Ум-10 /АС-38в/										
65	84	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		0,39	50435,48	1946,54	19670	759	10765	7589	29440
			НР - 91%; СП - 8%				20888,40	495,37	8146	193		2181	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
66	85	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,03868	264048,00	--	10213	--	10213	--	11030
			СП - 8%				--	--	--	--		817	

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
67	86	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0363	275482,00	--	10000	--	10000	--	10800
			СП - 8%				--	--	--	--		800	
68	87	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0078	277977,00	--	2168	--	2168	--	2341
			СП - 8%				--	--	--	--		173	
			Монолитный участок Ум-11 /АС-38в/										
69	88	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		0,72	50435,48	1946,54	36314	1402	19872	14011	54351
			НР - 91%; СП - 8%				20888,40	495,37	15040	357		4026	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
70	89	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		0,22	15518,11	1906,10	3414	419	2340	711	4455
			НР - 92%; СП - 8%				2978,29	533,46	655	117		330	
			Состав работ:										
			1. Засыпка утеплителей с трамбованием										
71	90	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,11164	264048,00	--	29478	--	29478	--	31836
			СП - 8%				--	--	--	--		2358	
72	91	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00704	275482,00	--	1939	--	1939	--	2094
			СП - 8%				--	--	--	--		155	
73	92	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,02416	277977,00	--	6716	--	6716	--	7253
			СП - 8%				--	--	--	--		537	
74	93	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,01397	296003,00	--	4135	--	4135	--	4466
			СП - 8%				--	--	--	--		331	
			Монолитный участок Ум-12 /АС-38г/										
75	94	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		0,72	50435,48	1946,54	36314	1402	19872	14011	54351
			НР - 91%; СП - 8%				20888,40	495,37	15040	357		4026	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
76	**95**	**Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**		**0,22**	**15518,11**	**1906,10**	**3414**	**419**	**2340**	**711**	**4455**
			НР - 92%; СП - 8%				**2978,29**	**533,46**	**655**	**117**		**330**	
			Состав работ:										
			1. Засыпка утеплителей с трамбованием										
77	**96**	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**		**0,11164**	**264048,00**	**--**	**29478**	**--**	**29478**	**--**	**31836**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2358**	
78	**97**	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,00704**	**275482,00**	**--**	**1939**	**--**	**1939**	**--**	**2094**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**155**	
79	**98**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,02416**	**277977,00**	**--**	**6716**	**--**	**6716**	**--**	**7253**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**537**	
80	**99**	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**		**0,01397**	**296003,00**	**--**	**4135**	**--**	**4135**	**--**	**4466**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**331**	
			Монолитный участок Ум-13 /АС-38д/										
81	**100**	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**		**0,84**	**50435,48**	**1946,54**	**42366**	**1635**	**23185**	**16346**	**63409**
			НР - 91%; СП - 8%				**20888,40**	**495,37**	**17546**	**416**		**4697**	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
82	**101**	**Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**		**0,38**	**15518,11**	**1906,10**	**5897**	**725**	**4040**	**1228**	**7695**
			НР - 92%; СП - 8%				**2978,29**	**533,46**	**1132**	**203**		**570**	
			Состав работ:										
			1. Засыпка утеплителей с трамбованием										
83	**102**	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**		**0,11164**	**264048,00**	**--**	**29478**	**--**	**29478**	**--**	**31836**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2358**	
84	**103**	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,0326**	**275482,00**	**--**	**8981**	**--**	**8981**	**--**	**9699**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**718**	
85	**104**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,03028**	**277977,00**	**--**	**8417**	**--**	**8417**	**--**	**9090**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**673**	
86	**105**	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**		**0,02137**	**296003,00**	**--**	**6326**	**--**	**6326**	**--**	**6832**

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		506	
			Монолитный участок Ум-14 /АС-38е/										
87	106	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		0,88	50435,48	1946,54	44383	1713	24288	17124	66428
			НР - 91%; СП - 8%				20888,40	495,37	18382	436		4921	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
88	107	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя		0,46	15518,11	1906,10	7138	876	4892	1486	9314
			НР - 92%; СП - 8%				2978,29	533,46	1370	245		690	
			Состав работ:										
			1. Засыпка утеплителей с трамбованием										
89	108	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,11164	264048,00	--	29478	--	29478	--	31836
			СП - 8%				--	--	--	--		2358	
90	109	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,01884	275482,00	--	5190	--	5190	--	5605
			СП - 8%				--	--	--	--		415	
91	110	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,02512	277977,00	--	6983	--	6983	--	7542
			СП - 8%				--	--	--	--		559	
92	111	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т		0,02156	296003,00	--	6382	--	6382	--	6893
			СП - 8%				--	--	--	--		511	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					7423422	271705	6257764	980133	9075840
									893953	66685	--	672286	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					7423422				
		Материалы		Тенге					1119804				
		Всего заработная плата		Тенге						960638			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					976283				
		Местные материалы		Тенге					4161672				
			Накладные расходы	Тенге					980133				
			Сметная прибыль	Тенге					672286				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9075841				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									679
			Сметная заработная плата	Тенге						960638			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					9075841				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									679
			Сметная заработная плата	Тенге						960638			
	РАЗДЕЛ 4. Стены												

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
93	**112**	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**		**113,85408**	**25829,09**	**1681,08**	**2940747**	**191398**	**1888320**	**846760**	**4090507**
			НР - 93%; СП - 8%				**7562,57**	**434,46**	**861029**	**49465**		**303001**	
			Состав работ:										
			1. Кладка конструкций из кирпича										
			2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей										
			3. Расшивка швов кладки наружных стен										
94	**113**	**Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**		**377,28**	**-343,61**	**--**	**-129637**	**--**	**--**	**-120563**	**-270216**
			НР - 93%; СП - 8%				**-343,61**	**--**	**-129637**	**--**		**-20016**	
			Состав работ:										
			1. Расшивка швов одновременно с кладкой										
95	**114**	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**		**60,70272**	**25441,42**	**1681,08**	**1544363**	**102046**	**1006781**	**429575**	**2131853**
			НР - 93%; СП - 8%				**7174,90**	**434,46**	**435536**	**26373**		**157915**	
			Состав работ:										
			1. Кладка конструкций из кирпича										
			2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**4355473**	**293444**	**2895101**	**1155772**	**5952144**
									1166928	**75838**	**--**	**440900**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4355473**				
		Материалы		Тенге					**2895101**				
		Всего заработная плата		Тенге						**1242766**			
			Накладные расходы	Тенге					**1155772**				
			Сметная прибыль	Тенге					**440900**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5952145**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**898**
			Сметная заработная плата	Тенге						**1242766**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**5952145**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**898**
			Сметная заработная плата	Тенге						**1242766**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**23724787**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**3299794**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1006393**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**245496**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**14304181**		
			- Накладные расходы	Тенге								**3357021**	
			- Сметная прибыль	Тенге								**1757393**	
	№ 2-4-1 Общестроительные работы БЛОК Г												
	РАЗДЕЛ 1. Земляные работы /АС-37/												

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1	**Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**		**198,85**	**171,77**	**164,99**	**34156**	**32808**	**--**	**5148**	**42449**
			НР - 72%; СП - 8%				**6,78**	**29,18**	**1348**	**5802**		**3144**	
			Состав работ:										
			1. Разработка грунта навымет										
			2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков										
			3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
2	2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**		**6,15**	**2343,26**	**--**	**14411**	**--**	**--**	**10376**	**26770**
			НР - 72%; СП - 8%				**2343,26**	**--**	**14411**	**--**		**1983**	
			Состав работ:										
			1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку										
			2. Зачистка дна и поверхности стенок										
			3. Откидка грунта от бровки										
3	3	**Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**		**780**	**521,46**	**519,61**	**406739**	**405296**	**47**	**96640**	**543649**
			НР - 72%; СП - 8%				**1,79**	**170,29**	**1396**	**132826**		**40270**	
			Состав работ:										
			1. Планировка дна котлована										
			2. Доувлажнение поверхностного слоя дна котлована с уплотнением его укаткой										
			3. Планировка водозащитного вала										
			4. Рыхление грунта в резерве										
			5. Подготовка грунта в резерве (доувлажнение грунта)										
			6. Отсыпка грунта слоями с перемещением его из резерва в котлован										
			7. Уплотнение каждого слоя грунта для создания грунтовой подушки										
4	4	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**500**	**19,42**	**19,42**	**9710**	**9710**	**--**	**3067**	**13799**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**8,52**	**--**	**4260**		**1022**	
			Состав работ:										
			1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
5	5	**Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**500**	**8,59**	**8,59**	**4295**	**4295**	**--**	**1354**	**6100**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**3,76**	**--**	**1880**		**452**	
			Состав работ:										
			1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
6	6	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**500**	**181,02**	**81,66**	**90510**	**40830**	**--**	**50598**	**152397**
			НР - 72%; СП - 8%				**99,36**	**41,19**	**49680**	**20595**		**11289**	

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Состав работ:										
			1. Уплотнение грунта										
7	7	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**		**500**	**93,46**	**80,84**	**46730**	**40420**	**700**	**10930**	**62272**
			НР - 72%; СП - 8%				**11,22**	**19,14**	**5610**	**9570**		**4613**	
			Состав работ:										
			1. Полив водой										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**606551**	**533359**	**747**	**178113**	**847436**
									72445	**174933**	**--**	**62773**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**606551**				
		Материалы		Тенге					**747**				
		Всего заработная плата		Тенге						**247378**			
			Накладные расходы	Тенге					**178113**				
			Сметная прибыль	Тенге					**62773**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**847437**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**164**
			Сметная заработная плата	Тенге						**247378**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**847437**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**164**
			Сметная заработная плата	Тенге						**247378**			
	РАЗДЕЛ 2. Фундамент /АС-32-36/												
			Фундамент ФМ-1 2шт										
8	8	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**		**0,34**	**17747,03**	**1165,54**	**6034**	**397**	**5133**	**547**	**7108**
			НР - 91%; СП - 8%				**1483,65**	**284,46**	**504**	**97**		**526**	
			Состав работ:										
			1. Устройство бетонной подготовки										
9	9	**Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**		**1,27**	**30646,99**	**2045,16**	**38922**	**2597**	**25753**	**10211**	**53064**
			НР - 91%; СП - 8%				**8324,42**	**511,20**	**10572**	**649**		**3931**	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
			4. Установка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
10	10	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,0156**	**250492,00**	**--**	**3908**	**--**	**3908**	**--**	**4221**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**313**	
11	11	**Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**		**0,0676**	**50502,13**	**2349,50**	**3414**	**158**	**29**	**2987**	**6914**
			НР - 91%; СП - 8%				**47730,20**	**833,25**	**3227**	**56**		**512**	
			Состав работ:										
			1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой										
			2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением										
			3. Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона, с закреплением (при необходимости)										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	12	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,0592	264048,00	--	15632	--	15632	--	16883
			СП - 8%				--	--	--	--		1251	
13	13	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,012	277977,00	--	3336	--	3336	--	3603
			СП - 8%				--	--	--	--		267	
			Фундамент ленточный										
14	14	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		12,9	17747,03	1165,54	228937	15036	194762	20756	269668
			НР - 91%; СП - 8%				1483,65	284,46	19139	3670		19975	
			Состав работ:										
			1. Устройство бетонной подготовки										
15	15	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3		112,7	26926,73	2182,63	3034642	245982	2224709	563360	3885842
			НР - 91%; СП - 8%				5004,00	489,14	563951	55126		287840	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
			4. Установка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
16	16	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,768832	250492,00	--	192586	--	192586	--	207993
			СП - 8%				--	--	--	--		15407	
17	17	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т		0,0014	196606,82	1553,70	275	2	35	217	532
			НР - 91%; СП - 8%				170156,00	497,88	238	1		39	
			Состав работ:										
			1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой										
			2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением										
			3. Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона, с закреплением (при необходимости)										
18	18	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,00124	275482,00	--	342	--	342	--	369
			СП - 8%				--	--	--	--		27	
19	19	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,00016	277977,00	--	44	--	44	--	48
			СП - 8%				--	--	--	--		4	
			Фундамент под кирпичные перегородки										
20	20	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3		2,87	25953,34	2182,63	74486	6264	53861	14346	95939
			НР - 91%; СП - 8%				5004,00	489,14	14361	1404		7107	
			Состав работ:										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			1. Раскрой и установка досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
			4. Установка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
21	**21**	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,051865**	**250492,00**	**--**	**12992**	**--**	**12992**	**--**	**14031**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1039**	
22	**22**	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,00577**	**275482,00**	**--**	**1590**	**--**	**1590**	**--**	**1717**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**127**	
23	**23**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,00013**	**277977,00**	**--**	**36**	**--**	**36**	**--**	**39**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3**	
24	**24**	**С1241-102-0252 241-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм**	**м**		**2**	**28860,00**	**--**	**57720**	**--**	**57720**	**--**	**62338**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4618**	
			Приямок										
25	**25**	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**		**0,3**	**17747,03**	**1165,54**	**5324**	**349**	**4530**	**483**	**6271**
			НР - 91%; СП - 8%				**1483,65**	**284,46**	**445**	**85**		**465**	
			Состав работ:										
			1. Устройство бетонной подготовки										
26	**26**	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**		**1,93**	**21526,24**	**1797,69**	**41546**	**3469**	**33541**	**4932**	**50197**
			НР - 91%; СП - 8%				**2350,27**	**458,14**	**4536**	**884**		**3718**	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
			4. Установка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
27	**27**	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**		**0,0261**	**296003,00**	**--**	**7726**	**--**	**7726**	**--**	**8344**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**618**	
28	**28**	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**		**0,00367**	**942837,34**	**1472,34**	**3460**	**5**	**2407**	**956**	**4769**
			НР - 91%; СП - 8%				**285516,00**	**665,64**	**1048**	**2**		**353**	
			Состав работ:										
			1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29	29	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т		0,01508	658274,24	19793,24	9927	298	8623	1026	11829
			НР - 91%; СП - 8%				66682,50	8048,22	1006	121		876	
			Состав работ:										
			1. Установка поддерживающих конструкций кондукторных устройств, остающихся в теле бетона, с закреплением										
30	30	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,00084	277977,00	--	234	--	234	--	253
			СП - 8%				--	--	--	--		19	
31	31	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,00272	275482,00	--	749	--	749	--	809
			СП - 8%				--	--	--	--		60	
			Крышка приямка										
32	32	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции		0,008	115810,92	1214,08	926	10	688	209	1226
			НР - 90%; СП - 8%				28530,00	564,84	228	5		91	
			Состав работ:										
			1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок										
			2. Постановка креплений										
33	33	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		1,2	2684,17	18,05	3221	22	2616	534	4056
			НР - 90%; СП - 8%				486,06	8,79	583	11		300	
			Состав работ:										
			1. Обшивка стен пергамином										
			2. Обшивка стен досками обшивки										
			3. Обшивка углов и пересечений										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					3748009	274589	2853582	620564	4718063
									619838	62111	--	349486	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					3690289				
		Материалы		Тенге					2556684				
		Всего заработная плата		Тенге						681949			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					239175				
			Накладные расходы	Тенге					620564				
			Сметная прибыль	Тенге					344868				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4655721				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									487
			Сметная заработная плата	Тенге						681949			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					57720				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					57720				
			Сметная прибыль	Тенге					4618				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					62338				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4718059				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									487
			Сметная заработная плата	Тенге						681949			
		РАЗДЕЛ 3. Рамы монолитные /АС-22/											
			Рама Рм-1 1шт										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34	**34**	**Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**		**1,1**	**34177,23**	**5000,82**	**37595**	**5501**	**24511**	**8088**	**49338**
			НР - 91%; СП - 8%				**6893,25**	**1187,10**	**7583**	**1306**		**3655**	
			Состав работ:										
			1. Установка досок и щитов опалубки										
			2. Установка хомутов										
			3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
35	**35**	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**		**0,94**	**55084,53**	**6738,13**	**51779**	**6334**	**27320**	**17789**	**75134**
			НР - 91%; СП - 8%				**19281,60**	**1514,84**	**18125**	**1424**		**5565**	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
36	**36**	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**		**0,10536**	**264048,00**	**--**	**27820**	**--**	**27820**	**--**	**30046**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2226**	
37	**37**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,09668**	**277977,00**	**--**	**26875**	**--**	**26875**	**--**	**29025**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2150**	
38	**38**	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**		**0,01096**	**942837,34**	**1472,34**	**10333**	**16**	**7188**	**2854**	**14242**
			НР - 91%; СП - 8%				**285516,00**	**665,64**	**3129**	**7**		**1055**	
			Состав работ:										
			1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**154402**	**11851**	**113714**	**28731**	**197785**
									28837	**2737**	**--**	**14651**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**154402**				
		Материалы		Тенге					**59020**				
		Всего заработная плата		Тенге						**31574**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**54695**				
			Накладные расходы	Тенге					**28731**				
			Сметная прибыль	Тенге					**14651**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**197784**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**24**
			Сметная заработная плата	Тенге						**31574**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**197784**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**24**

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге						31574			
			РАЗДЕЛ 4. Плиты перекрытия /АС-20-21/										
			Сборные плиты перекрытия										
39	39	E11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций		37	8392,94	1358,31	310539	50258	114091	187993	538414
			НР - 118%; СП - 8%				3951,08	354,75	146190	13126		39883	
			Состав работ:										
			1. Заполнение швов раствором										
			2. Бетонирование узлов сопряжений с установкой и разборкой опалубки										
40	40	С1222-203-0302 222-203-0302 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	м2		157,8684	6998,00	--	1104763	--	1104763	--	1193144
			СП - 8%				--	--	--	--		88381	
41	41	С1222-203-0403 222-203-0403 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	м2		109,02276	6534,00	--	712355	--	712355	--	769343
			СП - 8%				--	--	--	--		56988	
			Узел 1										
42	42	E11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3		1,6992	36878,93	5085,61	62665	8641	34174	19827	89091
			НР - 91%; СП - 8%				11682,00	1140,19	19850	1937		6599	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
43	43	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,078336	277977,00	--	21776	--	21776	--	23518
			СП - 8%				--	--	--	--		1742	
			Узел 7										
44	44	E11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3		0,9792	36878,93	5085,61	36112	4979	19694	11425	51340
			НР - 91%; СП - 8%				11682,00	1140,19	11439	1116		3803	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
45	45	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,078336	277977,00	--	21776	--	21776	--	23518

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		1742	
			Узел 17										
46	46	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**		**3,6134**	**36878,93**	**5085,61**	**133258**	**18376**	**72670**	**42162**	**189453**
			НР - 91%; СП - 8%				**11682,00**	**1140,19**	**42212**	**4120**		**14034**	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
47	47	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,110432**	**277977,00**	**--**	**30698**	**--**	**30698**	**--**	**33154**
			СП - 8%				--	--	--	--		2456	
			Узел 23										
48	48	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**		**1,8473**	**36878,93**	**5085,61**	**68126**	**9394**	**37152**	**21555**	**96855**
			НР - 91%; СП - 8%				**11682,00**	**1140,19**	**21580**	**2106**		**7174**	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
49	49	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,055216**	**277977,00**	**--**	**15349**	**--**	**15349**	**--**	**16577**
			СП - 8%				--	--	--	--		1228	
			Узел 29										
50	50	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,01776**	**277977,00**	**--**	**4937**	**--**	**4937**	**--**	**5332**
			СП - 8%				--	--	--	--		395	
			Узел 35										
51	51	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,001264**	**277977,00**	**--**	**351**	**--**	**351**	**--**	**379**
			СП - 8%				--	--	--	--		28	
			Узел 41										
52	52	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,000848**	**277977,00**	**--**	**236**	**--**	**236**	**--**	**255**
			СП - 8%				--	--	--	--		19	
			Узел 45										
53	53	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,001344**	**277977,00**	**--**	**374**	**--**	**374**	**--**	**404**
			СП - 8%				--	--	--	--		30	
			Сейсмопояс										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54	**54**	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**		**8,1**	**35905,54**	**5085,61**	**290835**	**41194**	**155017**	**94512**	**416175**
			НР - 91%; СП - 8%				**11682,00**	**1140,19**	**94624**	**9236**		**30828**	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
55	**55**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,5366**	**277977,00**	**--**	**149162**	**--**	**149162**	**--**	**161095**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11933**	
56	**56**	**Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м АС-1**	**т**		**0,0444**	**638170,18**	**2518,18**	**28335**	**112**	**10387**	**16277**	**48181**
			НР - 91%; СП - 8%				**401710,00**	**1140,78**	**17836**	**51**		**3569**	
			Состав работ:										
			1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой										
			2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением										
			3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном										
			Монолитный участок Ум-1 4шт										
57	**57**	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**		**0,68**	**51296,20**	**1946,54**	**34881**	**1324**	**19353**	**13232**	**51962**
			НР - 91%; СП - 8%				**20888,40**	**495,37**	**14204**	**337**		**3849**	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
58	**58**	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм Кр-2**	**т**		**0,10604**	**23285,73**	**1454,25**	**2469**	**155**	**30**	**2122**	**4958**
			НР - 91%; СП - 8%				**21543,48**	**448,20**	**2284**	**48**		**367**	
			Состав работ:										
			1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки										
			2. Гнутье арматурных стержней										
			3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных										
59	**59**	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**		**0,0968**	**264048,00**	**--**	**25560**	**--**	**25560**	**--**	**27605**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2045**	

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
60	60	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00924	277977,00	--	2569	--	2569	--	2774
			СП - 8%				--	--	--	--		205	
61	61	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м Ав-1	т		0,05292	638170,18	2518,18	33772	133	12381	19400	57426
			НР - 91%; СП - 8%				401710,00	1140,78	21258	60		4254	
			Состав работ:										
			1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой										
			2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением										
			3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном										
62	62	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм Кр-1	т		0,00162	23285,73	1454,25	38	3	--	32	76
			НР - 91%; СП - 8%				21543,48	448,20	35	1		6	
			Состав работ:										
			1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки										
			2. Гнутье арматурных стержней										
			3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных										
63	63	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0014	275482,00	--	386	--	386	--	417
			СП - 8%				--	--	--	--		31	
64	64	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,00022	277157,00	--	61	--	61	--	66
			СП - 8%				--	--	--	--		5	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					3091383	134569	2565302	428537	3801512
									391512	32138	--	281594	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					3091383				
		Материалы		Тенге					474948				
		Всего заработная плата		Тенге						423650			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					273235				
		Местные материалы		Тенге					1817118				
			Накладные расходы	Тенге					428537				
			Сметная прибыль	Тенге					281594				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3801514				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									296
			Сметная заработная плата	Тенге						423650			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3801514				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									296
			Сметная заработная плата	Тенге						423650			
	РАЗДЕЛ 5. Стены												
65	65	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		66,41184	25829,09	1681,08	1715357	111643	1101470	493921	2386020
			НР - 93%; СП - 8%				7562,57	434,46	502244	28853		176742	
			Состав работ:										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			1. Кладка конструкций из кирпича										
			2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей										
			3. Расшивка швов кладки наружных стен										
66	**66**	**Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**		**208,2**	**-343,61**	**--**	**-71540**	**--**	**--**	**-66532**	**-149118**
			НР - 93%; СП - 8%				**-343,61**	**--**	**-71540**	**--**		**-11046**	
			Состав работ:										
			1. Расшивка швов одновременно с кладкой										
67	**67**	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**		**49,2594**	**25441,42**	**1681,08**	**1253229**	**82809**	**816989**	**348594**	**1729969**
			НР - 93%; СП - 8%				**7174,90**	**434,46**	**353431**	**21401**		**128146**	
			Состав работ:										
			1. Кладка конструкций из кирпича										
			2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей										
68	**68**	**Е11-100401-0101 1110-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**	**м2 перегородок**		**52,23**	**3825,90**	**52,39**	**199827**	**2736**	**92451**	**95291**	**318728**
			НР - 90%; СП - 8%				**2003,44**	**23,73**	**104640**	**1239**		**23609**	
			Состав работ:										
			1. Устройство по периметру перегородки изоляции из пористой резины										
			2. Крепление направляющих реек к верхним и нижним перекрытиям										
			3. Крепление одного или двух слоев гипсокартонных листов										
			4. Заделка мест примыкания перегородок водостойкой шпаклевкой										
69	**69**	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**		**0,15579**	**376868,26**	**2469,26**	**58712**	**385**	**46114**	**11481**	**75809**
			НР - 93%; СП - 8%				**78396,00**	**847,26**	**12213**	**132**		**5615**	
			Состав работ:										
			1. Укладка арматурных сеток										
			Перемычки /АС-12/										
70	**70**	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство**	**м3**		**3,051**	**48350,80**	**4701,26**	**147518**	**14343**	**79658**	**51641**	**215092**
			НР - 91%; СП - 8%				**17540,90**	**1059,14**	**53517**	**3231**		**15933**	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными										
			4. Установка и сварка арматуры										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			5. Укладка бетонной смеси										
71	71	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**		**0,31334**	**264048,00**	**--**	**82737**	**--**	**82737**	**--**	**89356**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6619**	
72	72	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,0166**	**275482,00**	**--**	**4573**	**--**	**4573**	**--**	**4939**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**366**	
73	73	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,1033**	**277977,00**	**--**	**28715**	**--**	**28715**	**--**	**31012**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2297**	
			Сердечники МС-1,2 /АС-16/										
74	74	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**		**0,853**	**31266,21**	**5000,82**	**26670**	**4266**	**16524**	**6272**	**35578**
			НР - 91%; СП - 8%				**6893,25**	**1187,10**	**5880**	**1013**		**2635**	
			Состав работ:										
			1. Установка досок и щитов опалубки										
			2. Установка хомутов										
			3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
75	75	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,09376**	**275482,00**	**--**	**25829**	**--**	**25829**	**--**	**27895**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2066**	
76	76	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,01028**	**277977,00**	**--**	**2858**	**--**	**2858**	**--**	**3087**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**229**	
77	77	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,2268**	**277977,00**	**--**	**63045**	**--**	**63045**	**--**	**68089**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5044**	
			Крепление к перекрытию										
78	78	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**		**0,0031**	**776716,85**	**8219,17**	**2408**	**25**	**2159**	**270**	**2892**
			НР - 118%; СП - 8%				**72163,00**	**1616,07**	**224**	**5**		**214**	
			Состав работ:										
			1. Установка и сварка стальных крепежных элементов										
			Каналы Вш-1,2,3										
			Сердечники МС-3 /АС-25/										
79	79	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**		**0,18**	**31266,21**	**5000,82**	**5628**	**900**	**3487**	**1324**	**7508**
			НР - 91%; СП - 8%				**6893,25**	**1187,10**	**1241**	**214**		**556**	
			Состав работ:										
			1. Установка досок и щитов опалубки										
			2. Установка хомутов										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
80	**80**	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,01188**	**275482,00**	**--**	**3273**	**--**	**3273**	**--**	**3535**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**262**	
81	**81**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,00504**	**277977,00**	**--**	**1401**	**--**	**1401**	**--**	**1513**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**112**	
		Пояс обвязки /АС-25/											
82	**82**	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**		**1,881**	**35905,54**	**5085,61**	**67538**	**9566**	**35998**	**21948**	**96645**
			НР - 91%; СП - 8%				**11682,00**	**1140,19**	**21974**	**2145**		**7159**	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
83	**83**	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,025916**	**275482,00**	**--**	**7139**	**--**	**7139**	**--**	**7710**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**571**	
84	**84**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,008151**	**277977,00**	**--**	**2266**	**--**	**2266**	**--**	**2447**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**181**	
85	**85**	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,0106**	**275482,00**	**--**	**2920**	**--**	**2920**	**--**	**3154**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**234**	
86	**86**	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**		**0,00867**	**376868,26**	**2469,26**	**3267**	**21**	**2566**	**639**	**4218**
			НР - 93%; СП - 8%				**78396,00**	**847,26**	**680**	**7**		**313**	
			Состав работ:										
			1. Укладка арматурных сеток										
87	**87**	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**		**4,35**	**3512,02**	**15,06**	**15277**	**65**	**9660**	**5124**	**22034**
			НР - 92%; СП - 8%				**1276,24**	**4,24**	**5552**	**18**		**1632**	
			Состав работ:										
			1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их										
88	**88**	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**		**7,3**	**25441,42**	**1681,08**	**185722**	**12272**	**121073**	**51660**	**256373**
			НР - 93%; СП - 8%				**7174,90**	**434,46**	**52377**	**3172**		**18991**	

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Состав работ:										
			1. Кладка конструкций из кирпича										
			2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей										
			Металлическая решетка МР-1 8шт /АС-8/										
89	**89**	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**		**0,0664**	**68788,12**	**2985,20**	**4568**	**199**	**306**	**2829**	**7989**
			НР - 69%; СП - 8%				**61185,80**	**567,03**	**4063**	**38**		**592**	
			Состав работ:										
			1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке										
			2. Устройство подмостей										
			3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
90	**90**	**С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**		**0,02704**	**273545,00**	**--**	**7397**	**--**	**7397**	**--**	**7989**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**592**	
91	**91**	**С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**		**0,03568**	**297907,00**	**--**	**10629**	**--**	**10629**	**--**	**11479**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**850**	
92	**92**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,00368**	**277977,00**	**--**	**1023**	**--**	**1023**	**--**	**1105**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**82**	
93	**93**	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**1,9256**	**1038,44**	**1,22**	**2000**	**2**	**269**	**1384**	**3655**
			НР - 80%; СП - 8%				**897,94**	**0,60**	**1729**	**1**		**271**	
			Узел 17										
94	**94**	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**		**6,2**	**36878,93**	**5085,61**	**228649**	**31531**	**124690**	**72343**	**325071**
			НР - 91%; СП - 8%				**11682,00**	**1140,19**	**72428**	**7069**		**24079**	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
95	**95**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,22208**	**277977,00**	**--**	**61733**	**--**	**61733**	**--**	**66672**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4939**	
			Сердечники МС-3										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
96	**96**	**Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**		**2,4**	**31266,21**	**5000,82**	**75039**	**12002**	**46493**	**17647**	**100101**
			НР - 91%; СП - 8%				**6893,25**	**1187,10**	**16544**	**2849**		**7415**	
			Состав работ:										
			1. Установка досок и щитов опалубки										
			2. Установка хомутов										
			3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой										
			4. Установка и сварка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
97	**97**	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,08544**	**275482,00**	**--**	**23537**	**--**	**23537**	**--**	**25420**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1883**	
98	**98**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,0192**	**277977,00**	**--**	**5337**	**--**	**5337**	**--**	**5764**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**427**	
99	**99**	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0792**	**23285,73**	**1454,25**	**1844**	**115**	**23**	**1585**	**3703**
			НР - 91%; СП - 8%				**21543,48**	**448,20**	**1706**	**35**		**274**	
			Состав работ:										
			1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки										
			2. Гнутье арматурных стержней										
			3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных										
100	**100**	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,01968**	**275482,00**	**--**	**5421**	**--**	**5421**	**--**	**5855**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**434**	
101	**101**	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**		**0,05056**	**264048,00**	**--**	**13350**	**--**	**13350**	**--**	**14418**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1068**	
102	**102**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,00896**	**277977,00**	**--**	**2491**	**--**	**2491**	**--**	**2690**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**199**	
103	**103**	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**		**0,0951**	**376868,26**	**2469,26**	**35840**	**235**	**28150**	**7009**	**46276**
			НР - 93%; СП - 8%				**78396,00**	**847,26**	**7455**	**81**		**3428**	
			Состав работ:										
			1. Укладка арматурных сеток										
104	**104**	**Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**		**0,03399**	**638170,18**	**2518,18**	**21691**	**86**	**7951**	**12461**	**36884**
			НР - 91%; СП - 8%				**401710,00**	**1140,78**	**13654**	**39**		**2732**	
			Состав работ:										
			1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой										
			2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном										
105	**105**	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**		**0,03102**	**776716,85**	**8219,17**	**24094**	**255**	**21601**	**2701**	**28938**
			НР - 118%; СП - 8%				**72163,00**	**1616,07**	**2238**	**50**		**2144**	
			Состав работ:										
			1. Установка и сварка стальных крепежных элементов										
106	**106**	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**		**0,016**	**115810,92**	**1214,08**	**1853**	**19**	**1378**	**419**	**2454**
			НР - 90%; СП - 8%				**28530,00**	**564,84**	**456**	**9**		**182**	
			Состав работ:										
			1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок										
			2. Постановка креплений										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**4360865**	**283475**	**2914684**	**1140011**	**5940948**
									1162706	**71601**	**--**	**440071**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4356297**				
		Материалы		Тенге					**2558702**				
		Всего заработная плата		Тенге						**1230206**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**355674**				
			Накладные расходы	Тенге					**1137182**				
			Сметная прибыль	Тенге					**439479**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5932958**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**890**
			Сметная заработная плата	Тенге						**1230206**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**4568**				
		Материалы		Тенге					**307**				
		Всего заработная плата		Тенге						**4101**			
			Накладные расходы	Тенге					**2829**				
			Сметная прибыль	Тенге					**592**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**7989**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3**
			Сметная заработная плата	Тенге						**4101**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**5940947**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**893**
			Сметная заработная плата	Тенге						**1234307**			
			РАЗДЕЛ 6. Кровля /АС-29/										
107	**136**	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м3 древесины в конструкции**		**8,871**	**115711,70**	**1575,32**	**1026478**	**13975**	**768030**	**225466**	**1352099**
			НР - 90%; СП - 8%				**27558,70**	**681,33**	**244473**	**6044**		**100156**	
			Состав работ:										
			1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев										
			2. Контрольная сборка стропил на бойке										
			3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем										
			4. Установка стропил с креплением										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
108	**137**	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**		**8,871**	**9003,28**	**65,15**	**79868**	**578**	**70025**	**8578**	**95522**
			НР - 90%; СП - 8%				**1044,42**	**30,03**	**9265**	**266**		**7076**	
			Состав работ:										
			1. Приготовление огнезащитного состава										
			2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями										
109	**138**	**Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Устройство карнизов/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗНОГО ЩИТА**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**		**96,4**	**1920,84**	**29,14**	**185169**	**2809**	**1360**	**164125**	**377237**
			НР - 90%; СП - 8%				**1877,59**	**14,12**	**181000**	**1361**		**27943**	
			Состав работ:										
			1. Установка кобылок, лобовых досок и обшивка досками обшивки										
110	**139**	**С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК**	**м3**		**1,395**	**68867,00**	**--**	**96069**	**--**	**96069**	**--**	**103755**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7686**	
111	**140**	**С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КАРНИЗНЫЙ ЩИТ**	**м3**		**1,75**	**68867,00**	**--**	**120517**	**--**	**120517**	**--**	**130158**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9641**	
112	**141**	**Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**		**3,145**	**8505,91**	**46,98**	**26751**	**148**	**18532**	**7325**	**36802**
			НР - 90%; СП - 8%				**2566,20**	**21,52**	**8071**	**68**		**2726**	
			Состав работ:										
			1. Приготовление огнезащитного состава										
			2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками										
113	**142**	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**		**0,0791**	**776716,85**	**8219,17**	**61438**	**650**	**55080**	**6886**	**73790**
			НР - 118%; СП - 8%				**72163,00**	**1616,07**	**5708**	**128**		**5466**	
			Состав работ:										
			1. Установка и сварка стальных крепежных элементов										
114	**143**	**Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**		**402**	**7315,87**	**107,37**	**2940980**	**43163**	**1977362**	**858854**	**4103820**
			НР - 92%; СП - 8%				**2289,69**	**32,54**	**920455**	**13081**		**303987**	
			Состав работ:										
			1. Устройство обрешетки										
			2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях										
			4. Устройство изоляции мест примыканий										
115	**144**	**Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**		**402**	**314,10**	**3,02**	**126268**	**1214**	**109143**	**14823**	**152378**
			НР - 90%; СП - 8%				**39,58**	**1,39**	**15911**	**559**		**11287**	
			Состав работ:										
			1. Приготовление огнезащитного состава										
			2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями										
116	**145**	**С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2015**	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**		**74,2**	**1741,00**	**--**	**129182**	**--**	**129182**	**--**	**139517**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10335**	
117	**146**	**С1224-105-0114 224-105-0114 РСНБ РК 2015**	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**		**60**	**816,00**	**--**	**48960**	**--**	**48960**	**--**	**52877**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3917**	
118	**147**	**Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**		**402**	**800,96**	**26,87**	**321986**	**10802**	**216537**	**88873**	**443727**
			НР - 92%; СП - 8%				**235,44**	**4,86**	**94647**	**1954**		**32869**	
			Состав работ:										
			1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов										
			2. Приготовление грунтовки										
119	**148**	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /30 мм/. Устройство**	**м2 стяжки**		**279,3**	**771,28**	**113,45**	**215419**	**31687**	**109142**	**76444**	**315212**
			НР - 92%; СП - 8%				**267,06**	**30,44**	**74590**	**8502**		**23349**	
			Состав работ:										
			1. Подготовка готового основания										
			2. Устройство выравнивающих стяжек										
120	**149**	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**		**279,3**	**288,44**	**25,12**	**80561**	**7016**	**69397**	**5630**	**93086**
			НР - 92%; СП - 8%				**14,85**	**7,06**	**4148**	**1972**		**6895**	
			Состав работ:										
			1. Подготовка готового основания										
			2. Устройство выравнивающих стяжек										
121	**150**	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**		**0,31282**	**17713,00**	**1557,64**	**5541**	**487**	**10**	**4790**	**11158**
			НР - 91%; СП - 8%				**16124,00**	**703,74**	**5044**	**220**		**827**	
			Состав работ:										
			1. Установка арматуры										
122	**151**	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**		**0,31282**	**296003,00**	**--**	**92596**	**--**	**92596**	**--**	**100004**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7408**	

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
123	**152**	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**		**279,3**	**1030,11**	**55,15**	**287710**	**15404**	**98403**	**163684**	**487505**
			НР - 92%; СП - 8%				**622,64**	**14,37**	**173903**	**4014**		**36111**	
			Состав работ:										
			1. Подготовка основания										
			2. Огрунтовка основания										
			3. Укладка плит на битумной мастике										
			4. Приготовление грунтовки										
124	**153**	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**м3**		**28,7679**	**28105,00**	**--**	**808522**	**--**	**808522**	**--**	**873204**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**64682**	
125	**154**	**Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**		**385,1**	**800,96**	**26,87**	**308450**	**10348**	**207434**	**85136**	**425073**
			НР - 92%; СП - 8%				**235,44**	**4,86**	**90668**	**1872**		**31487**	
			Состав работ:										
			1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов										
			2. Приготовление грунтовки										
			Ходовой настил /АС-29/										
126	**155**	**Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Доски ходовые. Укладка**	**м ходов**		**15**	**154,84**	**5,54**	**2323**	**83**	**1576**	**630**	**3189**
			НР - 90%; СП - 8%				**44,25**	**2,42**	**664**	**36**		**236**	
			Состав работ:										
			1. Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям										
127	**156**	**Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**		**0,0136**	**8505,91**	**46,98**	**116**	**--**	**81**	**32**	**159**
			НР - 90%; СП - 8%				**2566,20**	**21,52**	**35**	**--**		**12**	
			Состав работ:										
			1. Приготовление огнезащитного состава										
			2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками										
128	**157**	**Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Желоба настенные. Устройство**	**м желобов**		**74,2**	**7445,75**	**161,46**	**552475**	**11980**	**467427**	**70993**	**673346**
			НР - 92%; СП - 8%				**984,75**	**55,23**	**73068**	**4098**		**49877**	
			Состав работ:										
			1. Устройство сплошной опалубки карнизных свесов и покрытие их листовой оцинкованной сталью с заготовкой картин										
			2. Установка костылей для настенных желобов										
			3. Заготовка и установка желобов с креплением их										
129	**158**	**С1224-106-0202 224-106-0202 РСНБ РК 2015**	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**м**		**20**	**2211,00**	**--**	**44220**	**--**	**44220**	**--**	**47758**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3538**	
			СЛУХОВОЕ ОКНО - 1шт. /АС-31/										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
130	**159**	**Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**		**1**	**9472,54**	**940,70**	**9473**	**941**	**549**	**7562**	**18398**
			НР - 90%; СП - 8%				**7983,04**	**419,10**	**7983**	**419**		**1363**	
			Состав работ:										
			1. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками										
131	**160**	**С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/СТРОПИЛА, РИГЕЛИ,НАКЛАДКА,БОБЫШКА/**	**м3**		**0,176**	**69663,00**	**--**	**12261**	**--**	**12261**	**--**	**13242**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**981**	
132	**161**	**С1215-202-0702 215-202-0702 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА/**	**м3**		**0,1**	**68365,00**	**--**	**6836**	**--**	**6836**	**--**	**7383**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**547**	
133	**162**	**Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**		**0,276**	**8505,91**	**46,98**	**2348**	**13**	**1627**	**643**	**3230**
			НР - 90%; СП - 8%				**2566,20**	**21,52**	**708**	**6**		**239**	
			Состав работ:										
			1. Приготовление огнезащитного состава										
			2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками										
134	**163**	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**		**5,76**	**3512,02**	**15,06**	**20229**	**86**	**12792**	**6786**	**29176**
			НР - 92%; СП - 8%				**1276,24**	**4,24**	**7351**	**24**		**2161**	
			Состав работ:										
			1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их										
135	**164**	**Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	**м2 кровли**		**8**	**6240,49**	**107,37**	**49924**	**859**	**33211**	**14825**	**69929**
			НР - 92%; СП - 8%				**1981,72**	**32,54**	**15854**	**260**		**5180**	
			Состав работ:										
			1. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами										
			2. Устройство изоляции мест примыканий										
136	**165**	**С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2015**	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**		**4,5**	**1741,00**	**--**	**7834**	**--**	**7834**	**--**	**8461**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**627**	
137	**166**	**Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**		**8**	**800,96**	**26,87**	**6408**	**215**	**4309**	**1769**	**8831**
			НР - 92%; СП - 8%				**235,44**	**4,86**	**1884**	**39**		**654**	
			Состав работ:										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов										
			2. Приготовление грунтовки										
138	**167**	**С1223-101-0204 223-101-0204 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 24700-99**	**м2**		**0,201**	**46972,00**	**--**	**9441**	**--**	**9441**	**--**	**10196**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**755**	
139	**168**	**С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная**	**шт.**		**2**	**295,00**	**--**	**590**	**--**	**590**	**--**	**637**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**47**	
140	**169**	**С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2015**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**		**1**	**827,00**	**--**	**827**	**--**	**827**	**--**	**893**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**66**	
141	**170**	**Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**		**0,2**	**2311,05**	**25,01**	**462**	**5**	**309**	**119**	**628**
			НР - 80%; СП - 8%				**737,91**	**8,63**	**148**	**2**		**47**	
			Состав работ:										
			1. Нарезка стекол частично										
			2. Снятие и навеска при необходимости оконных створок										
			3. Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная их проолифка										
			4. Вставка стекол на штапиках по замазке (или на двойной замазке)										
			5. Установка штапиков										
			6. Протирка стекол										
142	**171**	**Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**3,16**	**981,53**	**2,82**	**3102**	**9**	**669**	**1943**	**5448**
			НР - 80%; СП - 8%				**767,14**	**1,39**	**2424**	**4**		**404**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**7691334**	**152472**	**5600860**	**1815916**	**10267828**
									1938002	**44929**	**--**	**760582**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**7691334**				
		Материалы		Тенге					**4223005**				
		Всего заработная плата		Тенге						**1982931**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1377855**				
			Накладные расходы	Тенге					**1815916**				
			Сметная прибыль	Тенге					**760582**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**10267832**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1469**
			Сметная заработная плата	Тенге						**1982931**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**10267832**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1469**
			Сметная заработная плата	Тенге						**1982931**			
	РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка /АС-18/												

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Стены										
143	**208**	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**		**495,48**	**1649,28**	**93,82**	**817185**	**46486**	**213750**	**474392**	**1394904**
			НР - 80%; СП - 8%				**1124,06**	**72,74**	**556949**	**36041**		**103326**	
			Состав работ:										
			1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий										
			2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя										
			3. Оштукатуривание откосов ниш отопления										
			4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**817185**	**46486**	**213750**	**474392**	**1394904**
									556949	**36041**	**--**	**103326**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**817185**				
		Материалы		Тенге					**213750**				
		Всего заработная плата		Тенге						**592990**			
			Накладные расходы	Тенге					**474392**				
			Сметная прибыль	Тенге					**103326**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1394903**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**394**
			Сметная заработная плата	Тенге						**592990**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					**1394903**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**394**
			Сметная заработная плата	Тенге						**592990**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**27168476**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**4770289**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1436801**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**424490**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**14262635**		
			- Накладные расходы	Тенге								**4686264**	
			- Сметная прибыль	Тенге								**2012483**	
	№ 6-4 Наружные сети канализации												
	РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
1	**1**	**Е11-010101-0331 1101-0101-0331 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**		**286,15**	**150,59**	**144,11**	**43091**	**41237**	**--**	**7083**	**54188**
			НР - 72%; СП - 8%				**6,48**	**27,90**	**1854**	**7984**		**4014**	
			Состав работ:										
			1. Разработка грунта навымет										
			2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков										
			3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
2	**2**	**Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**		**8,85**	**1795,49**	**--**	**15890**	**--**	**--**	**11441**	**29517**
			НР - 72%; СП - 8%				**1795,49**	**--**	**15890**	**--**		**2186**	

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Состав работ:										
			1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку										
			2. Зачистка дна и поверхности стенок										
			3. Откидка грунта от бровки										
3	**3**	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**		**5,2**	**6229,18**	**180,98**	**32392**	**942**	**25059**	**6610**	**42122**
			НР - 99%; СП - 8%				**1229,10**	**54,92**	**6391**	**286**		**3120**	
			Состав работ:										
			1. Планировка дна траншеи										
			2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением										
4	**4**	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с уплотнением.Группа грунтов 1**	**м3 грунта**		**135**	**927,48**	**--**	**125210**	**--**	**--**	**90151**	**232590**
			НР - 72%; СП - 8%				**927,48**	**--**	**125210**	**--**		**17229**	
			Состав работ:										
			1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием										
			2. Поливка водой при необходимости										
5	**5**	**Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1**	**м3 грунта**		**104**	**16,25**	**16,25**	**1690**	**1690**	**--**	**534**	**2402**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**7,13**	**--**	**742**		**178**	
			Состав работ:										
			1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
6	**6**	**Е11-010104-0410 1101-0104-0410 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 1**	**м3 грунта**		**104**	**8,02**	**8,02**	**834**	**834**	**--**	**264**	**1185**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**3,52**	**--**	**366**		**88**	
			Состав работ:										
			1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
7	**7**	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**104**	**181,02**	**81,66**	**18826**	**8493**	**--**	**10524**	**31698**
			НР - 72%; СП - 8%				**99,36**	**41,19**	**10333**	**4284**		**2348**	
			Состав работ:										
			1. Уплотнение грунта										
8	**8**	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**		**104**	**93,46**	**80,84**	**9720**	**8408**	**145**	**2273**	**12953**
			НР - 72%; СП - 8%				**11,22**	**19,14**	**1167**	**1991**		**959**	
			Состав работ:										
			1. Полив водой										
9	**9**	**Е11-010107-1304 1101-0107-1304 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 1**	**м3 грунта**		**68,05**	**38,23**	**38,23**	**2602**	**2602**	**--**	**726**	**3594**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**14,81**	**--**	**1008**		**266**	
			Состав работ:										
			1. Разравнивание кавальеров (отвалов) с перемещением грунта и планировкой поверхности под заданную отметку										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**250255**	**64206**	**25204**	**129606**	**410249**
									160845	**16661**	**--**	**30388**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**250255**				
		Материалы		Тенге					**25205**				
		Всего заработная плата		Тенге						**177506**			

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге					129606				
			Сметная прибыль	Тенге					30388				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					410249				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									159
			Сметная заработная плата	Тенге						177506			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					410249				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									159
			Сметная заработная плата	Тенге						177506			
	РАЗДЕЛ 2. Сеть хозпитьевого водоснабжения В1												
10	**10**	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**0,6466**	**404233,49**	**111336,77**	**261377**	**71991**	**2103**	**208388**	**507347**
			НР - 99%; СП - 8%				**289642,00**	**35896,59**	**187283**	**23211**		**37581**	
			Состав работ:										
			1. Торцовка концов труб										
			2. Сварка труб в плети										
			3. Опускание и укладка плетей труб в траншею										
			4. Гидравлическое испытание										
			5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см										
11	**11**	**Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**0,0547**	**336842,77**	**77640,69**	**18425**	**4247**	**50**	**15331**	**36456**
			НР - 99%; СП - 8%				**258289,00**	**24815,51**	**14128**	**1357**		**2701**	
			Состав работ:										
			1. Торцовка концов труб										
			2. Сварка труб в плети										
			3. Опускание и укладка плетей труб в траншею										
			4. Гидравлическое испытание										
			5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см										
12	**12**	**Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**		**0,7013**	**69897,34**	**--**	**49019**	**--**	**1597**	**46947**	**103644**
			НР - 99%; СП - 8%				**67619,50**	**--**	**47422**	**--**		**7677**	
			Состав работ:										
			1. Присоединение и отсоединение водопровода										
			2. Наполнение трубопровода водой										
			3. Промывка трубопровода до полного осветления воды										
			4. Спуск воды из трубопровода										
			5. Наполнение трубопровода хлорной водой										
			6. Спуск хлорной воды из трубопровода										
			7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции										
13	**13**	**С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**		**653,066**	**1590,00**	**--**	**1038375**	**--**	**1038375**	**--**	**1121445**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**83070**	
14	**14**	**С1241-201-0402 241-201-0402 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм**	**м**		**55,247**	**134,00**	**--**	**7403**	**--**	**7403**	**--**	**7995**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**592**	
15	**15**	**Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**		**3**	**2335,06**	**96,42**	**7005**	**289**	**878**	**5919**	**13958**

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%				**1946,00**	**47,07**	**5838**	**141**		**1034**	
			Состав работ:										
			1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание										
			2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок										
			3. Выверка по заданной отметке										
16	**16**	**С1242-101-0303 242-101-0303 РСНБ РК 2015**	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100**	**шт.**		**3**	**28962,00**	**--**	**86886**	**--**	**86886**	**--**	**93837**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6951**	
17	**17**	**Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**		**6**	**662,70**	**41,58**	**3976**	**249**	**127**	**3564**	**8143**
			НР - 99%; СП - 8%				**600,00**	**--**	**3600**	**--**		**603**	
			Состав работ:										
			1. Насадка фланцев на концы труб										
			2. Приварка фланцев										
18	**18**	**С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**		**6**	**1406,00**	**--**	**8436**	**--**	**8436**	**--**	**9111**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**675**	
19	**19**	**Е11-220801-0203 1122-0801-0203 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: втулки под фланец. Установка**	**шт.**		**6**	**3101,04**	**1907,06**	**18606**	**11442**	**--**	**10616**	**31560**
			НР - 99%; СП - 8%				**1193,98**	**593,24**	**7164**	**3559**		**2338**	
			Состав работ:										
			1. Установка фасонных частей на готовое основание										
			2. Соединение с трубопроводом сваркой										
20	**20**	**С1241-214-0106 241-214-0106 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм**	**шт.**		**6**	**890,00**	**--**	**5340**	**--**	**5340**	**--**	**5767**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**427**	
21	**21**	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**		**6**	**1552,87**	**955,88**	**9317**	**5735**	**--**	**5314**	**15801**
			НР - 99%; СП - 8%				**596,99**	**297,56**	**3582**	**1785**		**1170**	
			Состав работ:										
			1. Установка фасонных частей на готовое основание										
			2. Соединение с трубопроводом сваркой										
22	**22**	**С1241-209-0202 241-209-0202 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	**шт.**		**2**	**2533,00**	**--**	**5066**	**--**	**5066**	**--**	**5471**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**405**	
23	**23**	**С1241-209-0403 241-209-0403 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х75х110 мм**	**шт.**		**2**	**3036,00**	**--**	**6072**	**--**	**6072**	**--**	**6558**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**486**	
24	**24**	**С1241-210-0205 241-210-0205 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х50 мм**	**шт.**		**1**	**1103,00**	**--**	**1103**	**--**	**1103**	**--**	**1191**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**88**	
25	**25**	**С1241-210-0107 241-210-0107 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х25 мм**	**шт.**		**1**	**701,00**	**--**	**701**	**--**	**701**	**--**	**757**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**56**	

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	**26**	**С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2015**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25**	**шт.**		**1**	**3335,00**	**--**	**3335**	**--**	**3335**	**--**	**3602**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**267**	
27	**27**	**Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**		**1**	**662,70**	**41,58**	**663**	**42**	**21**	**594**	**1358**
			НР - 99%; СП - 8%				**600,00**	**--**	**600**	**--**		**101**	
			Состав работ:										
			1. Насадка фланцев на концы труб										
			2. Приварка фланцев										
28	**28**	**С1241-116-0204 241-116-0204 РСНБ РК 2015**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм**	**шт.**		**1**	**690,00**	**--**	**690**	**--**	**690**	**--**	**745**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**55**	
29	**29**	**Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**0,0012**	**738733,72**	**258959,38**	**886**	**311**	**36**	**635**	**1643**
			НР - 99%; СП - 8%				**449208,00**	**85712,32**	**539**	**103**		**122**	
			Состав работ:										
			1. Торцовка концов труб										
			2. Сварка труб в плети										
			3. Опускание и укладка плетей труб в траншею										
			4. Гидравлическое испытание										
			5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см										
30	**30**	**С1241-201-0821 241-201-0821 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм**	**м**		**1,32**	**10284,00**	**--**	**13575**	**--**	**13575**	**--**	**14661**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1086**	
31	**31**	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**		**2**	**1552,87**	**955,88**	**3106**	**1912**	**--**	**1771**	**5267**
			НР - 99%; СП - 8%				**596,99**	**297,56**	**1194**	**595**		**390**	
			Состав работ:										
			1. Установка фасонных частей на готовое основание										
			2. Соединение с трубопроводом сваркой										
32	**32**	**С1241-208-1504 241-208-1504 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 75 мм**	**шт.**		**1**	**1158,00**	**--**	**1158**	**--**	**1158**	**--**	**1251**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**93**	
33	**33**	**С1241-208-1506 241-208-1506 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм**	**шт.**		**1**	**2224,00**	**--**	**2224**	**--**	**2224**	**--**	**2402**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**178**	
34	**34**	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**		**0,0006**	**1480191,85**	**534921,07**	**888**	**321**	**215**	**453**	**1448**
			НР - 99%; СП - 8%				**586312,50**	**176142,36**	**352**	**106**		**107**	
			Состав работ:										
			1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание										
			2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу										
35	35	С1241-112-0112 241-112-0112 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм**	**шт.**		**1**	**286,00**	**--**	**286**	**--**	**286**	**--**	**309**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**23**	
36	36	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**		**5**	**1409,93**	**32,14**	**7050**	**160**	**774**	**6133**	**14237**
			НР - 99%; СП - 8%				**1223,20**	**15,69**	**6116**	**78**		**1055**	
			Состав работ:										
			1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание										
			2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок										
			3. Выверка по заданной отметке										
37	37	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**		**5**	**12865,00**	**--**	**64325**	**--**	**64325**	**--**	**69471**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5146**	
38	38	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	**фланец**		**7**	**971,34**	**62,37**	**6799**	**437**	**324**	**5977**	**13798**
			НР - 99%; СП - 8%				**862,50**	**--**	**6038**	**--**		**1022**	
			Состав работ:										
			1. Насадка фланцев на концы труб										
			2. Приварка фланцев										
39	39	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	**шт.**		**7**	**2030,00**	**--**	**14210**	**--**	**14210**	**--**	**15347**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1137**	
40	40	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**		**1**	**1269,41**	**83,16**	**1269**	**83**	**61**	**1114**	**2573**
			НР - 99%; СП - 8%				**1125,00**	**--**	**1125**	**--**		**191**	
			Состав работ:										
			1. Насадка фланцев на концы труб										
			2. Приварка фланцев										
41	41	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	**шт.**		**1**	**2590,00**	**--**	**2590**	**--**	**2590**	**--**	**2797**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**207**	
42	42	Е11-220801-0203 1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: втулки под фланец. Установка**	**шт.**		**7**	**3101,04**	**1907,06**	**21707**	**13350**	**--**	**12385**	**36820**
			НР - 99%; СП - 8%				**1193,98**	**593,24**	**8358**	**4153**		**2727**	
			Состав работ:										
			1. Установка фасонных частей на готовое основание										
			2. Соединение с трубопроводом сваркой										
43	43	С1241-214-0106 241-214-0106 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм**	**шт.**		**7**	**890,00**	**--**	**6230**	**--**	**6230**	**--**	**6728**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**498**	
			Колодец круглый водопроводный из сборного ж/б Д1500мм -5шт										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44	**44**	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**		**7,35**	**25295,55**	**10112,17**	**185922**	**74324**	**22708**	**120170**	**330579**
			НР - 99%; СП - 8%				**12093,90**	**4420,84**	**88890**	**32493**		**24487**	
			Состав работ:										
			1. Уплотнение грунта щебнем										
			2. Монтаж сборных железобетонных конструкций										
			3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок										
			4. Устройство упоров и опор для установки арматуры										
45	**45**	**С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**		**5**	**22753,00**	**--**	**113765**	**--**	**113765**	**--**	**122866**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9101**	
46	**46**	**С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**		**10**	**16909,00**	**--**	**169090**	**--**	**169090**	**--**	**182617**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**13527**	
47	**47**	**С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**		**5**	**19322,00**	**--**	**96610**	**--**	**96610**	**--**	**104339**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7729**	
48	**48**	**С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**		**5**	**4836,00**	**--**	**24180**	**--**	**24180**	**--**	**26114**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1934**	
49	**49**	**С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 - стремянка С-2**	**т**		**0,0854**	**584919,00**	**--**	**49952**	**--**	**49952**	**--**	**53948**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3996**	
50	**50**	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2**	**Масляная окраска стремянок (за 2 раза)**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**2,4766**	**2076,88**	**2,43**	**5144**	**6**	**690**	**3561**	**9401**
			НР - 80%; СП - 8%				**1795,88**	**1,20**	**4448**	**3**		**696**	
			Колодец круглый канализационный из сборного ж/б Д2000мм (1шт)										
51	**51**	**Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**		**3,5**	**35272,62**	**11651,86**	**123454**	**40781**	**12676**	**86643**	**226905**
			НР - 99%; СП - 8%				**19999,10**	**5006,09**	**69997**	**17521**		**16808**	
			Состав работ:										
			1. Устройство песчаной подготовки										
			2. Укладка сборной железобетонной плиты днища										
			3. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности										
			4. Монтаж сборных железобетонных конструкций										
			5. Заделка труб										
			6. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
52	52	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	**шт.**		**2**	**38702,00**	**--**	**77404**	**--**	**77404**	**--**	**83596**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6192**	
53	53	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	**шт.**		**2**	**25307,00**	**--**	**50614**	**--**	**50614**	**--**	**54663**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4049**	
54	54	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	**шт.**		**2**	**29520,00**	**--**	**59040**	**--**	**59040**	**--**	**63763**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4723**	
55	55	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**2**	**4836,00**	**--**	**9672**	**--**	**9672**	**--**	**10446**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**774**	
56	56	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка МС-3,МС-5,МС-6,МС-7**	**т стальных элементов**		**0,1001**	**776716,85**	**8219,17**	**77749**	**823**	**69702**	**8715**	**93381**
			НР - 118%; СП - 8%				**72163,00**	**1616,07**	**7224**	**162**		**6917**	
			Состав работ:										
			1. Установка и сварка стальных крепежных элементов										
57	57	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	**комплект**		**7**	**30272,00**	**--**	**211904**	**--**	**211904**	**--**	**228856**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**16952**	
			Опора бетонная под задвижку (комплект)										
58	58	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**		**0,192**	**19963,49**	**1165,54**	**3833**	**224**	**3324**	**309**	**4473**
			НР - 91%; СП - 8%				**1483,65**	**284,46**	**285**	**55**		**331**	
			Состав работ:										
			1. Устройство бетонной подготовки										
59	59	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	**кг**		**8,16**	**537,00**	**--**	**4382**	**--**	**4382**	**--**	**4733**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**351**	
60	60	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании**	**т**		**0,04288**	**284444,13**	**2349,50**	**12197**	**101**	**10049**	**1895**	**15219**
			НР - 91%; СП - 8%				**47730,20**	**833,25**	**2047**	**36**		**1127**	
			Состав работ:										
			1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой										
			2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением										
			3. Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона, с закреплением (при необходимости)										
61	61	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/**	**м3 подстилающего слоя**		**5,592**	**23009,62**	**8,64**	**128670**	**48**	**103960**	**23183**	**164001**
			НР - 94%; СП - 8%				**4410,30**	**--**	**24662**	**--**		**12148**	
			Состав работ:										
			1. Планировка основания										
			2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
			3. Устройство деформационных швов										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			4. Уход за подстилающими слоями										
62	**62**	**Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**		**0,52**	**23284,34**	**1069,07**	**12108**	**556**	**8911**	**2605**	**15890**
			НР - 91%; СП - 8%				**5078,66**	**426,77**	**2641**	**222**		**1177**	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
			4. Укладка бетонной смеси										
63	**63**	**Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 прим**	**Установка указательного знака для пожарного гидранта**	**кг**		**0,26**	**742,26**	**3,71**	**193**	**1**	**172**	**20**	**230**
			НР - 98%; СП - 8%				**77,37**	**0,66**	**20**	**--**		**17**	
			Состав работ:										
			1. Установка и заделка кронштейнов										
			Водомерный узел										
64	**64**	**Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка**	**счетчик (водомер)**		**2**	**673,47**	**32,14**	**1347**	**64**	**37**	**1251**	**2806**
			НР - 98%; СП - 8%				**622,79**	**15,69**	**1246**	**31**		**208**	
			Состав работ:										
			1. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе										
65	**65**	**С1244-301-0506 244-301-0506 РСНБ РК 2015**	**Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 40**	**шт.**		**2**	**39026,00**	**--**	**78052**	**--**	**78052**	**--**	**84296**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6244**	
66	**66**	**Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Манометры с трехходовым краном.Установка**	**комплект**		**2**	**2566,67**	**--**	**5133**	**--**	**4395**	**723**	**6325**
			НР - 98%; СП - 8%				**369,13**	**--**	**738**	**--**		**469**	
			Состав работ:										
			1. Установка контрольно-измерительных приборов										
67	**67**	**Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**		**0,001168**	**520615,66**	**75083,84**	**608**	**88**	**12**	**537**	**1237**
			НР - 99%; СП - 8%				**435160,00**	**29539,53**	**508**	**35**		**92**	
			Состав работ:										
			1. Сварка труб в звенья										
			2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи										
			3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее										
			4. Гидравлическое испытание трубопровода										
68	**68**	**С1241-101-0404 241-101-0404 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм**	**м**		**1,172672**	**1229,00**	**--**	**1441**	**--**	**1441**	**--**	**1556**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**115**	

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
69	**69**	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	**т фасонных частей**		**0,00968**	**1139952,85**	**534921,07**	**11035**	**5178**	**181**	**7307**	**19809**
			НР - 99%; СП - 8%				**586312,50**	**176142,36**	**5676**	**1705**		**1467**	
			Состав работ:										
			1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание										
			2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов										
			3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу										
70	**70**	**С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2015**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм**	**шт.**		**4**	**949,00**	**--**	**3796**	**--**	**3796**	**--**	**4100**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**304**	
71	**71**	**Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**		**2**	**1409,93**	**32,14**	**2820**	**64**	**310**	**2453**	**5695**
			НР - 99%; СП - 8%				**1223,20**	**15,69**	**2446**	**31**		**422**	
			Состав работ:										
			1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание										
			2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок										
			3. Выверка по заданной отметке										
72	**72**	**С1242-301-0302 242-301-0302 РСНБ РК 2015**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32**	**шт.**		**2**	**4372,00**	**--**	**8744**	**--**	**8744**	**--**	**9444**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**700**	
73	**73**	**С1241-211-0105 241-211-0105 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 40 мм**	**шт.**		**2**	**620,00**	**--**	**1240**	**--**	**1240**	**--**	**1339**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**99**	
74	**74**	**Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка**	**фильтр**		**2**	**17446,54**	**263,60**	**34893**	**527**	**31567**	**2908**	**40826**
			НР - 98%; СП - 8%				**1399,39**	**84,50**	**2799**	**169**		**3024**	
			Состав работ:										
			1. Установка фильтров на готовое основание										
			2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу										
75	**75**	**С1242-404-0105 242-404-0105 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40**	**шт.**		**2**	**19635,00**	**--**	**39270**	**--**	**39270**	**--**	**42412**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3142**	
76	**76**	**Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**		**4**	**1409,93**	**32,14**	**5640**	**129**	**618**	**4906**	**11390**
			НР - 99%; СП - 8%				**1223,20**	**15,69**	**4893**	**63**		**844**	
			Состав работ:										
			1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание										
			2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок										
			3. Выверка по заданной отметке										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
77	77	С1242-207-1805 242-207-1805 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**шт.**		**4**	**13328,00**	**--**	**53312**	**--**	**53312**	**--**	**57577**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4265**	
78	78	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**		**2**	**1733,02**	**--**	**3466**	**--**	**110**	**2517**	**6461**
			НР - 75%; СП - 8%				**1677,87**	**--**	**3356**	**--**		**479**	
79	79	С1242-401-3001 242-401-3001 РСНБ РК 2015	**Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50**	**шт.**		**2**	**1269438,00**	**--**	**2538876**	**--**	**2538876**	**--**	**2741986**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**203110**	
80	80	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**		**2**	**1409,93**	**32,14**	**2820**	**64**	**310**	**2453**	**5695**
			НР - 99%; СП - 8%				**1223,20**	**15,69**	**2446**	**31**		**422**	
			Состав работ:										
			1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание										
			2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок										
			3. Выверка по заданной отметке										
81	81	С1242-304-0605 242-304-0605 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 40**	**шт.**		**2**	**4344,00**	**--**	**8688**	**--**	**8688**	**--**	**9383**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**695**	
82	82	С1211-401-0102 211-401-0102 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса**	**м3**		**35,05**	**4381,00**	**--**	**153554**	**--**	**153554**	**--**	**165838**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**12284**	
83	83	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**		**1**	**8394,57**	**4470,81**	**8395**	**4471**	**344**	**5108**	**14583**
			НР - 99%; СП - 8%				**3579,81**	**1579,62**	**3580**	**1580**		**1080**	
			Состав работ:										
			1. Изготовление штуцера										
			2. Разметка гнезда на трубопроводе										
			3. Опускание штуцера в траншею										
			4. Установка и подгонка штуцера по месту										
			5. Приварка штуцера										
84	84	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**		**2**	**3082,17**	**202,74**	**6164**	**406**	**979**	**4913**	**11964**
			НР - 99%; СП - 8%				**2389,66**	**91,89**	**4779**	**184**		**886**	
			Состав работ:										
			1. Сверление отверстий										
			2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев										
85	85	С1244-404-0104 244-404-0104 РСНБ РК 2015	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм**	**шт.**		**2**	**43327,00**	**--**	**86654**	**--**	**86654**	**--**	**93586**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6932**	

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
86	**86**	**Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка пожарных подставок, тройников**	**т фасонных частей**		**0,0798**	**83947,51**	**15892,30**	**6699**	**1268**	**2005**	**3823**	**11364**
			НР - 99%; СП - 8%				**42935,10**	**5457,09**	**3426**	**435**		**842**	
			Состав работ:										
			1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание										
			2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов										
87	**87**	**С1241-515-0201 241-515-0201 РСНБ РК 2015**	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88**	**шт.**		**2**	**115395,00**	**--**	**230790**	**--**	**230790**	**--**	**249253**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**18463**	
88	**88**	**Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Вантузы одинарные. Установка**	**шт.**		**1**	**2588,91**	**64,28**	**2589**	**64**	**189**	**2344**	**5327**
			НР - 99%; СП - 8%				**2336,04**	**31,38**	**2336**	**31**		**395**	
			Состав работ:										
			1. Сверление отверстий										
			2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев										
89	**89**	**С1242-402-0103 242-402-0103 РСНБ РК 2015**	**Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 100**	**шт.**		**1**	**188636,00**	**--**	**188636**	**--**	**188636**	**--**	**203727**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**15091**	
90	**90**	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**		**0,0094**	**1480191,85**	**534921,07**	**13914**	**5029**	**3374**	**7095**	**22690**
			НР - 99%; СП - 8%				**586312,50**	**176142,36**	**5511**	**1656**		**1681**	
			Состав работ:										
			1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание										
			2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов										
			3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу										
91	**91**	**С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2015**	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм**	**шт.**		**1**	**2376,00**	**--**	**2376**	**--**	**2376**	**--**	**2566**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**190**	
92	**92**	**Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**		**0,005**	**521315,66**	**75083,84**	**2607**	**376**	**55**	**2300**	**5300**
			НР - 99%; СП - 8%				**435160,00**	**29539,53**	**2176**	**148**		**393**	
			Состав работ:										
			1. Сварка труб в звенья										
			2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи										
			3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее										
			4. Гидравлическое испытание трубопровода										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
93	**93**	**С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	**м**		**5,02**	**1213,00**	**--**	**6089**	**--**	**6089**	**--**	**6576**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**487**	
94	**94**	**Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**		**0,005**	**755963,60**	**28788,56**	**3780**	**144**	**2408**	**1217**	**5396**
			НР - 99%; СП - 8%				**245655,00**	**109,83**	**1228**	**1**		**400**	
			Состав работ:										
			1. Очистка изолируемых поверхностей										
			2. Покрытие грунтовкой										
			3. Покрытие слоем мастики толщиной 6 мм										
			4. Наложение слоя стеклохолста										
			5. Наружная обертка рулонными материалами										
95	**95**	**Е11-220501-0109 1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**0,04**	**964669,91**	**322685,91**	**38587**	**12907**	**1429**	**28237**	**72170**
			НР - 99%; СП - 8%				**606284,00**	**106776,34**	**24251**	**4271**		**5346**	
			Состав работ:										
			1. Торцовка концов труб										
			2. Сварка труб в плети										
			3. Опускание и укладка плетей труб в траншею										
			4. Гидравлическое испытание										
			5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см										
96	**96**	**С1241-201-0623 241-201-0623 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм**	**м**		**40,4**	**15885,00**	**--**	**641754**	**--**	**641754**	**--**	**693094**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**51340**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**7287750**	**258212**	**6464591**	**652334**	**8575289**
									564948	**95951**	**--**	**635206**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					**3466**				
		Материалы		Тенге					**110**				
		Всего заработная плата		Тенге						**3356**			
			Накладные расходы	Тенге					**2517**				
			Сметная прибыль	Тенге					**479**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**6462**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2**
			Сметная заработная плата	Тенге						**3356**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1818757**				
		Материалы		Тенге					**250422**				
		Всего заработная плата		Тенге						**652540**			
		Местные материалы		Тенге					**753929**				
			Накладные расходы	Тенге					**644915**				
			Сметная прибыль	Тенге					**197093**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2660765**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**441**
			Сметная заработная плата	Тенге						**652540**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**49952**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**49952**				
			Сметная прибыль	Тенге					**3996**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**53948**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					**5415575**				

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге					36171				
		Всего заработная плата		Тенге						5003			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5374009				
		Сдача и испытание		Тенге					120				
			Накладные расходы	Тенге					4902				
			Сметная прибыль	Тенге					433638				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					5854115				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
			Сметная заработная плата	Тенге						5003			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					8575290				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									446
			Сметная заработная плата	Тенге						660899			
	РАЗДЕЛ 3. Сеть канализации К1												
97	**97**	**Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**0,2394**	**529001,80**	**157901,08**	**126643**	**37802**	**2036**	**98114**	**242738**
			НР - 99%; СП - 8%				**362596,00**	**51376,88**	**86805**	**12300**		**17981**	
			Состав работ:										
			1. Торцовка концов труб										
			2. Сварка труб в плети										
			3. Опускание и укладка плетей труб в траншею										
			4. Гидравлическое испытание										
			5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см										
98	**98**	**С1241-204-0103 241-204-0103 РСНБ РК 2015**	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011**	**м**		**241,794**	**1836,00**	**--**	**443934**	**--**	**443934**	**--**	**479449**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**35515**	
99	**99**	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**0,005**	**404233,49**	**111336,77**	**2021**	**556**	**17**	**1611**	**3923**
			НР - 99%; СП - 8%				**289642,00**	**35896,59**	**1448**	**179**		**291**	
			Состав работ:										
			1. Торцовка концов труб										
			2. Сварка труб в плети										
			3. Опускание и укладка плетей труб в траншею										
			4. Гидравлическое испытание										
			5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см										
100	**100**	**С1241-204-0101 241-204-0101 РСНБ РК 2015**	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011**	**м**		**5,05**	**791,00**	**--**	**3995**	**--**	**3995**	**--**	**4315**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**320**	
			Колодец круглый канализационный из сборного ж/б Д1000мм (10шт)										
101	**101**	**Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**		**5,9**	**35272,62**	**11651,86**	**208108**	**68746**	**21367**	**146055**	**382496**
			НР - 99%; СП - 8%				**19999,10**	**5006,09**	**117995**	**29536**		**28333**	

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Состав работ:										
			1. Устройство песчаной подготовки										
			2. Укладка сборной железобетонной плиты днища										
			3. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности										
			4. Монтаж сборных железобетонных конструкций										
			5. Заделка труб										
			6. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок										
102	**102**	**С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**10**	**11697,00**	**--**	**116970**	**--**	**116970**	**--**	**126328**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9358**	
103	**103**	**С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	**шт.**		**10**	**12406,00**	**--**	**124060**	**--**	**124060**	**--**	**133985**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9925**	
104	**104**	**С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**		**10**	**10020,00**	**--**	**100200**	**--**	**100200**	**--**	**108216**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8016**	
105	**105**	**С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**		**10**	**5164,00**	**--**	**51640**	**--**	**51640**	**--**	**55771**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4131**	
106	**106**	**С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**10**	**4836,00**	**--**	**48360**	**--**	**48360**	**--**	**52229**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3869**	
			Колодец круглый канализационный из сборного ж/б Д1500мм (4шт)										
107	**107**	**Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**		**4,48**	**35272,62**	**11651,86**	**158021**	**52200**	**16225**	**110903**	**290438**
			НР - 99%; СП - 8%				**19999,10**	**5006,09**	**89596**	**22427**		**21514**	
			Состав работ:										
			1. Устройство песчаной подготовки										
			2. Укладка сборной железобетонной плиты днища										
			3. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности										
			4. Монтаж сборных железобетонных конструкций										
			5. Заделка труб										
			6. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок										
108	**108**	**С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**		**4**	**22753,00**	**--**	**91012**	**--**	**91012**	**--**	**98293**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7281**	
109	**109**	**С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**		**4**	**11884,00**	**--**	**47536**	**--**	**47536**	**--**	**51339**

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		3803	
110	110	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**		4	16909,00	--	67636	--	67636	--	73047
			СП - 8%				--	--	--	--		5411	
111	111	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**		4	19322,00	--	77288	--	77288	--	83471
			СП - 8%				--	--	--	--		6183	
112	112	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**		4	5164,00	--	20656	--	20656	--	22308
			СП - 8%				--	--	--	--		1652	
113	113	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	**шт.**		4	4836,00	--	19344	--	19344	--	20892
			СП - 8%				--	--	--	--		1548	
			Колодец круглый канализационный из сборного ж/б Д2000мм (1шт)										
114	114	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**		1,99	35272,62	11651,86	70193	23187	7208	49263	129012
			НР - 99%; СП - 8%				19999,10	5006,09	39798	9962		9556	
			Состав работ:										
			1. Устройство песчаной подготовки										
			2. Укладка сборной железобетонной плиты днища										
			3. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности										
			4. Монтаж сборных железобетонных конструкций										
			5. Заделка труб										
			6. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок										
115	115	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	**шт.**		1	38702,00	--	38702	--	38702	--	41798
			СП - 8%				--	--	--	--		3096	
116	116	С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	**шт.**		2	16380,00	--	32760	--	32760	--	35381
			СП - 8%				--	--	--	--		2621	
117	117	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	**шт.**		1	29520,00	--	29520	--	29520	--	31882
			СП - 8%				--	--	--	--		2362	
118	118	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**		1	5164,00	--	5164	--	5164	--	5577
			СП - 8%				--	--	--	--		413	
119	119	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	**шт.**		1	4836,00	--	4836	--	4836	--	5223
			СП - 8%				--	--	--	--		387	

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
120	120	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**		**1**	**18935,00**	**--**	**18935**	**--**	**18935**	**--**	**20450**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1515**	
121	121	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	**комплект**		**14**	**30272,00**	**--**	**423808**	**--**	**423808**	**--**	**457713**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**33905**	
122	122	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СТРЕМЯНКА С1-01**	**т**		**0,1358**	**584919,00**	**--**	**79432**	**--**	**79432**	**--**	**85787**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6355**	
123	123	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=2	**Масляная окраска стремянок (за 2 раза)**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**3,9382**	**2076,88**	**2,43**	**8179**	**10**	**1096**	**5662**	**14948**
			НР - 80%; СП - 8%				**1795,88**	**1,20**	**7073**	**5**		**1107**	
124	124	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СТРЕМЯНКА С1-02**	**т**		**0,0129**	**584919,00**	**--**	**7545**	**--**	**7545**	**--**	**8149**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**604**	
125	125	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=2	**Масляная окраска стремянок (за 2 раза)**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**0,3741**	**2076,88**	**2,43**	**777**	**--**	**105**	**538**	**1420**
			НР - 80%; СП - 8%				**1795,88**	**1,20**	**672**	**--**		**105**	
126	126	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка МС-3,МС-5,МС-6,МС-7**	**т стальных элементов**		**0,39658**	**776716,85**	**8219,17**	**308030**	**3260**	**276152**	**34526**	**369960**
			НР - 118%; СП - 8%				**72163,00**	**1616,07**	**28618**	**641**		**27405**	
			Состав работ:										
			1. Установка и сварка стальных крепежных элементов										
127	127	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные.Устройство (отмостка вокруг люков колодцев)**	**м3 подстилающего слоя**		**12,015**	**23009,62**	**8,64**	**276461**	**104**	**223367**	**49810**	**352373**
			НР - 94%; СП - 8%				**4410,30**	**--**	**52990**	**--**		**26102**	
			Состав работ:										
			1. Планировка основания										
			2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
			3. Устройство деформационных швов										
			4. Уход за подстилающими слоями										
			Колодец жироуловитель										
128	128	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**		**2,37**	**34819,33**	**7829,80**	**82522**	**18557**	**30969**	**40719**	**133100**
			НР - 99%; СП - 8%				**13922,51**	**3432,07**	**32996**	**8134**		**9859**	
			Состав работ:										
			1. Устройство песчаной подготовки										
			2. Укладка сборной железобетонной плиты днища										
			3. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			4. Монтаж сборных железобетонных конструкций										
			5. Заделка труб										
			6. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок										
129	129	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**		**1**	**22753,00**	**--**	**22753**	**--**	**22753**	**--**	**24573**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1820**	
130	130	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**		**3**	**16909,00**	**--**	**50727**	**--**	**50727**	**--**	**54785**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4058**	
131	131	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**		**1**	**20544,00**	**--**	**20544**	**--**	**20544**	**--**	**22188**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1644**	
132	132	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**1**	**4836,00**	**--**	**4836**	**--**	**4836**	**--**	**5223**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**387**	
133	133	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**		**1**	**5164,00**	**--**	**5164**	**--**	**5164**	**--**	**5577**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**413**	
134	134	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**		**1**	**30272,00**	**--**	**30272**	**--**	**30272**	**--**	**32694**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2422**	
						Крышка							
135	135	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Крышка. Укладка над приямком**	**м2**		**0,29**	**384,07**	**139,89**	**111**	**40**	**--**	**80**	**207**
			НР - 90%; СП - 8%				**244,18**	**63,40**	**71**	**18**		**15**	
			Состав работ:										
			1. Укладка щитов подпольных каналов с пристрожкой и пригонкой по месту										
136	136	С1215-204-0503 215-204-0503 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**		**0,012**	**60737,00**	**--**	**729**	**--**	**729**	**--**	**787**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**58**	
137	137	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2015	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**		**1**	**827,00**	**--**	**827**	**--**	**827**	**--**	**893**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**66**	
138	138	С1241-219-0104 241-219-0104 РСНБ РК 2015	**Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 110,150**	**шт.**		**2**	**530,00**	**--**	**1060**	**--**	**1060**	**--**	**1145**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**85**	
139	139	С1225-101-0103 225-101-0103 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**		**1**	**9264,00**	**--**	**9264**	**--**	**9264**	**--**	**10005**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**741**	

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
140	**140**	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**16,2**	**921,72**	**20,31**	**14932**	**329**	**9297**	**4982**	**21507**
			НР - 93%; СП - 8%				**327,54**	**3,14**	**5306**	**51**		**1593**	
			Состав работ:										
			1. Огрунтовка поверхности										
			2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее										
141	**141**	**Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**		**0,4**	**24858,20**	**1069,07**	**9943**	**428**	**7484**	**2004**	**12903**
			НР - 91%; СП - 8%				**5078,66**	**426,77**	**2031**	**171**		**956**	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
			4. Укладка бетонной смеси										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**3265450**	**205219**	**2594832**	**544267**	**4114498**
									465399	**83424**	**--**	**304781**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2256469**				
		Материалы		Тенге					**595322**				
		Всего заработная плата		Тенге						**548823**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1556**				
		Местные материалы		Тенге					**988972**				
			Накладные расходы	Тенге					**544267**				
			Сметная прибыль	Тенге					**224060**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3024796**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**369**
			Сметная заработная плата	Тенге						**548823**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**86977**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**86977**				
			Сметная прибыль	Тенге					**6959**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**93936**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					**922004**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**922004**				
			Сметная прибыль	Тенге					**73762**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**995766**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**4114498**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**369**
			Сметная заработная плата	Тенге						**548823**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**13100037**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1191192**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**527637**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**196036**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**9084629**		
			- Накладные расходы	Тенге								**1326207**	
			- Сметная прибыль	Тенге								**970375**	
	№ 7-2 Генеральный план												
	РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**1**	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /растительный слой/**	**м3 грунта**		**855,9922336**	**28,11**	**28,11**	**24062**	**24062**	**--**	**7599**	**34194**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,33**	**--**	**10554**		**2533**	
			Состав работ:										
			1. Разработка грунта с перемещением										
2	**2**	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /насыпь/**	**м3 грунта**		**2278,124626**	**52,74**	**52,74**	**120148**	**120148**	**--**	**35364**	**167953**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**21,56**	**--**	**49116**		**12441**	
			Состав работ:										
			1. Разработка грунта с перемещением										
3	**3**	**Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**		**2278,124626**	**90,25**	**90,25**	**205601**	**205601**	**--**	**60525**	**287416**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**36,90**	**--**	**84063**		**21290**	
			Состав работ:										
			1. Разработка грунта с перемещением										
4	**4**	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /выемка/**	**м3 грунта**		**943,219136**	**36,96**	**36,96**	**34861**	**34861**	**--**	**10261**	**48732**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**15,11**	**--**	**14252**		**3610**	
			Состав работ:										
			1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
5	**5**	**Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=3**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**943,219136**	**54,76**	**54,76**	**51651**	**51651**	**--**	**15205**	**72205**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**22,39**	**--**	**21119**		**5348**	
			Состав работ:										
			1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
6	**6**	**Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**		**1334,90549**	**300,88**	**289,39**	**401646**	**386308**	**387**	**72815**	**512418**
			НР - 72%; СП - 8%				**11,20**	**64,56**	**14951**	**86181**		**37957**	
			Состав работ:										
			1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы										
			2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером										
			3. Содержание забойной дороги										
			4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой										
7	**7**	**С3412-101-0215 412-101-0215 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**		**2336,084607**	**37,00**	**--**	**86435**	**--**		**--**	**93350**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6915**	

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	**8**	**Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /для озеленение территории/**	**м3 грунта**		**301,9553296**	**31,69**	**31,69**	**9569**	**9569**	**--**	**2818**	**13378**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,96**	**--**	**3913**		**991**	
			Состав работ:										
			1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**933973**	**832200**	**387**	**204587**	**1229646**
									14951	**269198**	**--**	**91085**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**933973**				
		Материалы		Тенге					**387**				
		Всего заработная плата		Тенге						**284149**			
		Транспортные расходы		Тенге					**86435**				
			Накладные расходы	Тенге					**204587**				
			Сметная прибыль	Тенге					**91085**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1229645**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**149**
			Сметная заработная плата	Тенге						**284149**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1229645**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**149**
			Сметная заработная плата	Тенге						**284149**			
			РАЗДЕЛ 2. МАФ										
9	**60**	**У86-010602-0403 8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м**	**секция**		**134**	**151915,00**	**632,00**	**20356610**	**84688**	**16757504**	**2476990**	**24660288**
			НР - 18485 Тенге; СП - 13632 Тенге				**26227,00**	**170,00**	**3514418**	**22780**		**1826688**	
			Состав работ:										
			1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием										
			2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы										
			3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км										
			4. Работа на отвале										
			5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км)										
			6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом										
			7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента										
			8. Заливка бетонного фундамента - столба										
			9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента										
			10. Окраска конструкции										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**20356610**	**84688**	**16757504**	**2476990**	**24660288**
									3514418	**22780**	**--**	**1826688**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**20356610**				
		Материалы		Тенге					**16757504**				
		Всего заработная плата		Тенге						**3537198**			
			Накладные расходы	Тенге					**2476990**				
			Сметная прибыль	Тенге					**1826688**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**24660288**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2622**
			Сметная заработная плата	Тенге						**3537198**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**24660288**				

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2622
			Сметная заработная плата	Тенге						3537198			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									25889932
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3529369				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						916888			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						291978			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							16757891		
			- Перевозка грузов	Тенге					86435				
			- Накладные расходы	Тенге								2681577	
			- Сметная прибыль	Тенге								1917773	
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге									209 074 913
			Стоимость оборудования:	Тенге									0
			Стоимость без оборудования:	Тенге									209 074 913
			Временные здания и сооружнеия 2,9 %	Тенге	2,9%								6 063 172
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге									215 138 086
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	Тенге	0,7%								1 505 967
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге									216 644 053
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	2%								4 332 881
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге									220 976 934
			ИТОГО	Тенге									220 976 934
			Понижающий коэфициент К=0,95	Тенге	0,95								209 928 087
			в том числе на 2021 год 61%	Тенге	61%								128 056 133
			в том числе на 2022 год 39%	Тенге	39%								81 871 954
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 61 %, К=1	Тенге	1								128 056 133
			НДС на 2021 год, - 12 %	Тенге	12%								15 366 736
			Итого в текущих ценах на 2021 год	Тенге									143 422 869
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 39 %, К=1,0500514	Тенге	1,0500514								85 969 760
			НДС на 2022 год, - 12 %	Тенге	12%								10 316 371
			Итого в текущих ценах на 2022 год	Тенге									96 286 131
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге									25 683 107,14
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге									239 709 000,00

Подрядчик:

Директор ТОО "Дос и К Сервис"

_____ **Барлыбаев Н.Т.**

Начальник участка

_____ **Темиртаев Н.**

Технический надзор:

Вр.и.о директора ТОО "Улмад"

_____ **Тайманов А.Е.**

Инженер-эксперт

_____ **Джабагиев А.**

Авторский надзор:

Директор ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

_____ **Карамурзаев Ж.Д.**