Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление строительства Туркестанской области»
Подрядчик: ТОО "Дос и К Сервис"
Технический надзор: ТОО "Улмад"
Авторский надзор: ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"
Наименование стройки его адрес: Строительство общеобразовательной школы на 200 мест в селе Тагайна, с/о Биринши Мамыр, Толебийского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 15.02.2024г

Наименование пусковых комплексов,объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Налог на добавленную стоимость с начала года	СМР в базовых ценах 2021г	из них		Каз содержание %	дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце(май)	Всего к оплате
				по монтажу оборудования с начала года	в отчетном месяце		на приобретение материалов	Другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	159 781 500	17 119 446							17 119 446	159 781 500
Услуги технического надзора	5 170 000	553 929							553 929	5 170 000
Услуги авторского надзора	1 780 000	190 714							190 714	1 780 000
Всего по стройке	166 731 500	**17 864 089**							**17 864 089**	**166 731 500**

Заказчик:
Руководитель
ГУ"Управление строительства Туркестанской области"
_____ Усубалиев Т.О.

Технический надзор:
Вр.и.о директора ТОО "Улмад"
_____ Тайманов А.Е.

Эксперт технического надзора
_____ Джабагиев А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Дос и К Сервис"
_____ Каныбек А.Ә.

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дос и К Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Улмад"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ШЫМГОРПРОЕКТ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство общеобразовательной школы на 200 мест в селе Тагайна, с/о Биринши Мамыр, Толебийского района"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№128 от 07.27.2023г.** Доп.соглашение №4/128 от 14.02.2024г.

Акт выполненных работ №2

за февраль 2024 год

Составлен(а) 1 кв 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		№2-1-1 Общестроительные работы БЛОК А										
		РАЗДЕЛ 1. Плиты перекрытия /АС-46-53/										
		Сборные плиты перекрытия										
1	**Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**		**84**	**8392,94**	**1358,31**	**705007**	**114098**	**259018**	**426794**	**1222345**
		НР - 118%; СП - 8%				**3951,08**	**354,75**	**331891**	**29799**		**90544**	
		Состав работ:										
		1. Заполнение швов раствором										
		2. Бетонирование узлов сопряжений с установкой и разборкой опалубки										
2	**С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2015**	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**		**457,2216**	**6839,00**	**--**	**3126939**	**--**	**3126939**	**--**	**3377094**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**250155**	
		Монолитный участок Ум-1 2шт										
3	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**		**1,02**	**50435,48**	**1946,54**	**51444**	**1985**	**28153**	**19848**	**76996**
		НР - 91%; СП - 8%				**20888,40**	**495,37**	**21306**	**505**		**5703**	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
		2. Установка щитов опалубки										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Установка и сварка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
4	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,11856	264048,00	--	31306	--	31306	--	33810
		СП - 8%				--	--	--	--		2504	
5	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,02464	277977,00	--	6849	--	6849	--	7397
		СП - 8%				--	--	--	--		548	
		Монолитный участок Ум-2 2шт										
6	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		0,48	50435,48	1946,54	24209	935	13248	9340	36233
		НР - 91%; СП - 8%				20888,40	495,37	10026	238		2684	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Установка и сварка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
7	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,0584	264048,00	--	15420	--	15420	--	16654
		СП - 8%				--	--	--	--		1234	
8	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,01232	277977,00	--	3425	--	3425	--	3699
		СП - 8%				--	--	--	--		274	
		Монолитный участок Ум-3 6шт										
9	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		0,9	50435,48	1946,54	45392	1752	24840	17513	67938
		НР - 91%; СП - 8%				20888,40	495,37	18800	446		5032	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Установка и сварка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
10	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,1752	264048,00	--	46261	--	46261	--	49962
		СП - 8%				--	--	--	--		3701	
11	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,0264	277977,00	--	7339	--	7339	--	7926
		СП - 8%				--	--	--	--		587	
		Монолитный участок Ум-4 1шт										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**		**0,29**	**50435,48**	**1946,54**	**14626**	**565**	**8003**	**5643**	**21891**
		НР - 91%; СП - 8%				**20888,40**	**495,37**	**6058**	**144**		**1622**	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Установка и сварка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
13	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**		**0,05656**	**264048,00**	**--**	**14935**	**--**	**14935**	**--**	**16130**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1195**	
14	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,0084**	**277977,00**	**--**	**2335**	**--**	**2335**	**--**	**2522**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**187**	
		Монолитный участок Ум-5 2шт										
15	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**		**0,56**	**50435,48**	**1946,54**	**28244**	**1090**	**15456**	**10897**	**42272**
		НР - 91%; СП - 8%				**20888,40**	**495,37**	**11698**	**277**		**3131**	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Установка и сварка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
16	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**		**0,11856**	**264048,00**	**--**	**31306**	**--**	**31306**	**--**	**33810**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2504**	
17	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,0176**	**277977,00**	**--**	**4892**	**--**	**4892**	**--**	**5283**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**391**	
		Монолитный участок Ум-7 1шт										
18	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**		**0,6**	**50435,48**	**1946,54**	**30261**	**1168**	**16560**	**11676**	**45291**
		НР - 91%; СП - 8%				**20888,40**	**495,37**	**12533**	**297**		**3355**	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Установка и сварка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,05656	264048,00	--	14935	--	14935	--	16130
		СП - 8%				--	--	--	--		1195	
20	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,01386	277977,00	--	3853	--	3853	--	4161
		СП - 8%				--	--	--	--		308	
		Монолитный участок Ум-6 1шт										
21	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		0,95	50435,48	1946,54	47914	1850	26220	18486	71712
		НР - 91%; СП - 8%				20888,40	495,37	19844	471		5312	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Установка и сварка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
22	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,11856	264048,00	--	31306	--	31306	--	33810
		СП - 8%				--	--	--	--		2504	
23	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,022	277977,00	--	6115	--	6115	--	6604
		СП - 8%				--	--	--	--		489	
24	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		0,00952	23285,73	1454,25	222	14	3	191	445
		НР - 91%; СП - 8%				21543,48	448,20	205	4		33	
		Состав работ:										
		1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки										
		2. Гнутье арматурных стержней										
		3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных										
25	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,00872	264048,00	--	2302	--	2302	--	2486
		СП - 8%				--	--	--	--		184	
26	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,0008	277977,00	--	222	--	222	--	240
		СП - 8%				--	--	--	--		18	
27	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,1548	250492,00	--	38776	--	38776	--	41878
		СП - 8%				--	--	--	--		3102	
28	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя		0,7	15518,11	1906,10	10863	1334	7444	2262	14175
		НР - 92%; СП - 8%				2978,29	533,46	2085	373		1050	
		Состав работ:										
		1. Засыпка утеплителей с трамбованием										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Монолитный участок Ум-8 1шт										
29	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**		**0,34**	**50435,48**	**1946,54**	**17148**	**661**	**9385**	**6616**	**25665**
		НР - 91%; СП - 8%				**20888,40**	**495,37**	**7102**	**168**		**1901**	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Установка и сварка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
30	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**		**0,05656**	**264048,00**	**--**	**14935**	**--**	**14935**	**--**	**16130**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1195**	
31	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,00932**	**277977,00**	**--**	**2591**	**--**	**2591**	**--**	**2798**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**207**	
		Монолитный участок Ум-9 1шт										
32	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**		**0,81**	**50435,48**	**1946,54**	**40853**	**1576**	**22357**	**15762**	**61144**
		НР - 91%; СП - 8%				**20888,40**	**495,37**	**16920**	**401**		**4529**	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Установка и сварка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
33	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**		**0,018**	**264048,00**	**--**	**4753**	**--**	**4753**	**--**	**5133**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**380**	
34	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,02112**	**275482,00**	**--**	**5818**	**--**	**5818**	**--**	**6283**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**465**	
35	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,0162**	**277977,00**	**--**	**4503**	**--**	**4503**	**--**	**4863**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**360**	
36	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,04065**	**275482,00**	**--**	**11198**	**--**	**11198**	**--**	**12094**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**896**	
37	**С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,0015**	**267997,00**	**--**	**402**	**--**	**402**	**--**	**434**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**32**	
38	**Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**		**0,59**	**15518,11**	**1906,10**	**2948**	**362**	**2020**	**614**	**3847**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%				**2978,29**	**533,46**	**566**	**101**		**285**	
		Состав работ:										
		1. Засыпка утеплителей с трамбованием										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**4451847**	**127390**	**3865423**	**545642**	**5397285**
								459034	**33224**	**--**	**399796**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4451847**				
	Материалы		Тенге					**432707**				
	Всего заработная плата		Тенге						**492258**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**305777**				
	Местные материалы		Тенге					**3126939**				
		Накладные расходы	Тенге					**545642**				
		Сметная прибыль	Тенге					**399796**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5397285**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**345**
		Сметная заработная плата	Тенге						**492258**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**5397285**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**345**
		Сметная заработная плата	Тенге						**492258**			
	РАЗДЕЛ 2. Стены											
39	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**		**77,65224**	**25441,42**	**1681,08**	**1975583**	**130540**	**1287896**	**549522**	**2727113**
		НР - 93%; СП - 8%				**7174,90**	**434,46**	**557147**	**33737**		**202008**	
		Состав работ:										
		1. Кладка конструкций из кирпича										
		2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей										
40	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**		**0,020016**	**376868,26**	**2469,26**	**7543**	**49**	**5925**	**1475**	**9740**
		НР - 93%; СП - 8%				**78396,00**	**847,26**	**1569**	**17**		**721**	
		Состав работ:										
		1. Укладка арматурных сеток										
41	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**		**0,12432**	**376868,26**	**2469,26**	**46852**	**307**	**36799**	**9162**	**60495**
		НР - 93%; СП - 8%				**78396,00**	**847,26**	**9746**	**105**		**4481**	
		Состав работ:										
		1. Укладка арматурных сеток										
		Сердечники МС-1,2										
42	**Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**		**72,48**	**31266,21**	**5000,82**	**2266175**	**362459**	**1404093**	**532954**	**3023059**
		НР - 91%; СП - 8%				**6893,25**	**1187,10**	**499623**	**86041**		**223930**	
		Состав работ:										
		1. Установка досок и щитов опалубки										
		2. Установка хомутов										
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой										
		4. Установка и сварка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,60672	264048,00	--	160203	--	160203	--	173019
		СП - 8%				--	--	--	--		12816	
44	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		2,26238	275482,00	--	623245	--	623245	--	673105
		СП - 8%				--	--	--	--		49860	
45	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,65915	277977,00	--	183229	--	183229	--	197887
		СП - 8%				--	--	--	--		14658	
46	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов		0,0304	776716,85	8219,17	23612	250	21168	2647	28359
		НР - 118%; СП - 8%				72163,00	1616,07	2194	49		2101	
		Состав работ:										
		1. Установка и сварка стальных крепежных элементов										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					5286442	493605	3722558	1095760	6892777
								1070279	119949	--	510575	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5286442				
	Материалы		Тенге					2755883				
	Всего заработная плата		Тенге						1190228			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					966677				
		Накладные расходы	Тенге					1095760				
		Сметная прибыль	Тенге					510575				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6892777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									852
		Сметная заработная плата	Тенге						1190228			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6892777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									852
		Сметная заработная плата	Тенге						1190228			
	РАЗДЕЛ 3. Парапет											
47	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий		0,20057	376868,26	2469,26	75588	495	59369	14781	97599
		НР - 93%; СП - 8%				78396,00	847,26	15724	170		7230	
		Состав работ:										
		1. Укладка арматурных сеток										
		Узел 17										
48	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3		12,72	36878,93	5085,61	469100	64689	255816	148419	666921
		НР - 91%; СП - 8%				11682,00	1140,19	148595	14503		49402	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными										
		4. Установка и сварка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
49	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,43483	275482,00	--	119788	--	119788	--	129371
		СП - 8%				--	--	--	--		9583	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
50	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,1308	277977,00	--	36359	--	36359	--	39268
		СП - 8%				--	--	--	--		2909	
		Сердечники МС-3										
51	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3		4,83	31266,21	5000,82	151016	24154	93568	35516	201454
		НР - 91%; СП - 8%				6893,25	1187,10	33294	5734		14923	
		Состав работ:										
		1. Установка досок и щитов опалубки										
		2. Установка хомутов										
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой										
		4. Установка и сварка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
52	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,26344	275482,00	--	72573	--	72573	--	78379
		СП - 8%				--	--	--	--		5806	
53	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,0592	277977,00	--	16456	--	16456	--	17772
		СП - 8%				--	--	--	--		1316	
54	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		0,37128	23285,73	1454,25	8646	540	107	7430	17362
		НР - 91%; СП - 8%				21543,48	448,20	7999	166		1286	
		Состав работ:										
		1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки										
		2. Гнутье арматурных стержней										
		3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных										
55	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,0756	275482,00	--	20826	--	20826	--	22492
		СП - 8%				--	--	--	--		1666	
56	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,19488	264048,00	--	51458	--	51458	--	55575
		СП - 8%				--	--	--	--		4117	
57	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,1008	277977,00	--	28020	--	28020	--	30262
		СП - 8%				--	--	--	--		2242	
58	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		6,11608	277977,00	--	1700130	--	1700130	--	1836140
		СП - 8%				--	--	--	--		136010	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2749960	89878	2454470	206146	3192595
								205612	20573	--	236490	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2749960				
	Материалы		Тенге					408859				
	Всего заработная плата		Тенге						226185			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2045610				
		Накладные расходы	Тенге					206146				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					**236490**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3192596**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**159**
		Сметная заработная плата	Тенге						**226185**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**3192596**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**159**
		Сметная заработная плата	Тенге						**226185**			
	РАЗДЕЛ 4. Кровля /АС-85/											
59	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м3 древесины в конструкции**		**31,29**	**115711,70**	**1575,32**	**3620619**	**49292**	**2709015**	**795267**	**4769157**
		НР - 90%; СП - 8%				**27558,70**	**681,33**	**862312**	**21319**		**353271**	
		Состав работ:										
		1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев										
		2. Контрольная сборка стропил на бойке										
		3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем										
		4. Установка стропил с креплением										
60	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**		**31,29**	**9003,28**	**65,15**	**281713**	**2039**	**246994**	**30258**	**336928**
		НР - 90%; СП - 8%				**1044,42**	**30,03**	**32680**	**940**		**24958**	
		Состав работ:										
		1. Приготовление огнезащитного состава										
		2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями										
61	**Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Устройство карнизов/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗНОГО ЩИТА**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**		**13,89**	**1920,84**	**29,14**	**26680**	**405**	**195**	**23648**	**54355**
		НР - 90%; СП - 8%				**1877,59**	**14,12**	**26080**	**196**		**4026**	
		Состав работ:										
		1. Установка кобылок, лобовых досок и обшивка досками обшивки										
62	**С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК**	**м3**		**0,7**	**68867,00**	**--**	**48207**	**--**	**48207**	**--**	**52064**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3857**	
63	**Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**		**0,7**	**8505,91**	**46,98**	**5954**	**33**	**4125**	**1630**	**8191**
		НР - 90%; СП - 8%				**2566,20**	**21,52**	**1796**	**15**		**607**	
		Состав работ:										
		1. Приготовление огнезащитного состава										
		2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли		1173,11	7315,87	107,37	8582320	125957	5770305	2506293	11975702
		НР - 92%; СП - 8%				2289,69	32,54	2686058	38173		887089	
		Состав работ:										
		1. Устройство обрешетки										
		2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами										
		3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях										
		4. Устройство изоляции мест примыканий										
65	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности		1173,11	314,10	3,02	368474	3543	318499	43256	444668
		НР - 90%; СП - 8%				39,58	1,39	46432	1631		32938	
		Состав работ:										
		1. Приготовление огнезащитного состава										
		2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями										
66	С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2015	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м		66,85	1741,00	--	116386	--	116386	--	125697
		СП - 8%				--	--	--	--		9311	
67	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности		1173,11	800,96	26,87	939614	31521	631896	259346	1294877
		НР - 92%; СП - 8%				235,44	4,86	276197	5701		95917	
		Состав работ:										
		1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов										
		2. Приготовление грунтовки										
68	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /30 мм/. Устройство**	м2 стяжки		1011,52	771,28	113,45	780165	114757	395271	276853	1141579
		НР - 92%; СП - 8%				267,06	30,44	270137	30791		84561	
		Состав работ:										
		1. Подготовка готового основания										
		2. Устройство выравнивающих стяжек										
69	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки		1011,52	288,44	25,12	291763	25409	251333	20389	337125
		НР - 92%; СП - 8%				14,85	7,06	15021	7141		24972	
		Состав работ:										
		1. Подготовка готового основания										
		2. Устройство выравнивающих стяжек										
70	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		1,1329	17713,00	1557,64	20067	1764	36	17348	40409
		НР - 91%; СП - 8%				16124,00	703,74	18267	797		2993	
		Состав работ:										
		1. Установка арматуры										
71	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т		1,1329	296003,00	--	335342	--	335342	--	362169
		СП - 8%				--	--	--	--		26827	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия		1011,52	1030,11	55,15	1041977	55786	356378	592800	1765560
		НР - 92%; СП - 8%				622,64	14,37	629813	14536		130782	
		Состав работ:										
		1. Подготовка основания										
		2. Огрунтовка основания										
		3. Укладка плит на битумной мастике										
		4. Приготовление грунтовки										
73	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	м3		104,18656	28105,00	--	2928163	--	2928163	--	3162416
		СП - 8%				--	--	--	--		234253	
74	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Желоба настенные. Устройство**	м желобов		140,27	7445,75	161,46	1044415	22648	883636	134208	1272913
		НР - 92%; СП - 8%				984,75	55,23	138131	7747		94290	
		Состав работ:										
		1. Устройство сплошной опалубки карнизных свесов и покрытие их листовой оцинкованной сталью с заготовкой картин										
		2. Установка костылей для настенных желобов										
		3. Заготовка и установка желобов с креплением их										
75	С1224-106-0104 224-106-0104 РСНБ РК 2015	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.		12	1918,00	--	23016	--	23016	--	24857
		СП - 8%				--	--	--	--		1841	
76	С1224-106-0105 224-106-0105 РСНБ РК 2015	**Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	шт.		2	4133,00	--	8266	--	8266	--	8927
		СП - 8%				--	--	--	--		661	
77	С1224-106-0110 224-106-0110 РСНБ РК 2015	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	шт.		46	1023,00	--	47058	--	47058	--	50823
		СП - 8%				--	--	--	--		3765	
78	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	м		12	2135,00	--	25620	--	25620	--	27670
		СП - 8%				--	--	--	--		2050	
79	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2015	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.		24	2006,00	--	48144	--	48144	--	51996
		СП - 8%				--	--	--	--		3852	
80	С1224-106-0108 224-106-0108 РСНБ РК 2015	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	шт.		72	1047,00	--	75384	--	75384	--	81415
		СП - 8%				--	--	--	--		6031	
81	С1224-106-0107 224-106-0107 РСНБ РК 2015	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	шт.		438	805,00	--	352590	--	352590	--	380797
		СП - 8%				--	--	--	--		28207	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
82	**Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**		**70,5**	**3959,82**	**23,09**	**279167**	**1628**	**221006**	**52616**	**358326**
		НР - 92%; СП - 8%				**801,88**	**9,35**	**56533**	**659**		**26543**	
		Состав работ:										
		1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками										
83	**С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**		**0,00855**	**277157,00**	**--**	**2370**	**--**	**2370**	**--**	**2560**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**190**	
84	**Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,12811**	**740957,34**	**1472,34**	**94924**	**188**	**84021**	**9828**	**113132**
		НР - 91%; СП - 8%				**83636,00**	**665,64**	**10715**	**85**		**8380**	
		Состав работ:										
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей										
85	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**		**0,25466**	**776716,85**	**8219,17**	**197799**	**2094**	**177328**	**22171**	**237567**
		НР - 118%; СП - 8%				**72163,00**	**1616,07**	**18377**	**412**		**17598**	
		Состав работ:										
		1. Установка и сварка стальных крепежных элементов										
86	**С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами**	**т**		**0,03895**	**647579,00**	**--**	**25223**	**--**	**25223**	**--**	**27241**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2018**	
87	**Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**		**0,16706**	**638170,18**	**2518,18**	**106613**	**421**	**39082**	**61243**	**181285**
		НР - 91%; СП - 8%				**401710,00**	**1140,78**	**67110**	**191**		**13428**	
		Состав работ:										
		1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой										
		2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением										
		3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном										
88	**Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**		**137,76**	**870,26**	**26,87**	**119887**	**3702**	**83751**	**30455**	**162370**
		НР - 92%; СП - 8%				**235,44**	**4,86**	**32434**	**670**		**12027**	
		Состав работ:										
		1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов										
		2. Приготовление грунтовки										
89	**Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой /по периметру/**	**м2 изолируемой поверхности**		**161,64**	**800,96**	**26,87**	**129467**	**4344**	**87066**	**35735**	**178418**
		НР - 92%; СП - 8%				**235,44**	**4,86**	**38057**	**786**		**13216**	
		Состав работ:										
		1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов										
		2. Приготовление грунтовки										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
90	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами ОГ-1**	**м ограждения**		**135,6**	**115,23**	**26,24**	**15625**	**3558**	**946**	**11165**	**28934**
		НР - 92%; СП - 8%				**82,01**	**7,49**	**11121**	**1016**		**2143**	
		Состав работ:										
		1. Установка перил на крыше со сборкой их из готовых звеньев										
91	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**		**0,30465**	**297907,00**	**--**	**90757**	**--**	**90757**	**--**	**98018**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7261**	
92	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**8,83485**	**653,41**	**1,22**	**5773**	**10**	**1232**	**3629**	**10155**
		НР - 80%; СП - 8%				**512,91**	**0,60**	**4531**	**5**		**752**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**22079542**	**449099**	**16388641**	**4928138**	**29168301**
								5241802	**132811**	**--**	**2160615**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**22079542**				
	Материалы		Тенге					**12262120**				
	Всего заработная плата		Тенге						**5374613**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**4126526**				
		Накладные расходы	Тенге					**4928138**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2160615**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**29168295**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3986**
		Сметная заработная плата	Тенге						**5374613**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**29168295**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3986**
		Сметная заработная плата	Тенге						**5374613**			
	РАЗДЕЛ 5. Прочие работы											
		Лестница Л-1										
93	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**		**0,0112**	**115810,92**	**1214,08**	**1297**	**13**	**964**	**293**	**1718**
		НР - 90%; СП - 8%				**28530,00**	**564,84**	**320**	**6**		**127**	
		Состав работ:										
		1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок										
		2. Постановка креплений										
94	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**		**0,0112**	**8505,91**	**46,98**	**95**	**--**	**66**	**26**	**131**
		НР - 90%; СП - 8%				**2566,20**	**21,52**	**29**	**--**		**10**	
		Состав работ:										
		1. Приготовление огнезащитного состава										
		2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**1392**	**13**	**1030**	**319**	**1849**
								349	**6**	**--**	**137**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1392**				
	Материалы		Тенге					**1030**				
	Всего заработная плата		Тенге						**355**			
		Накладные расходы	Тенге					**319**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					137				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1848				
		Сметная заработная плата	Тенге						355			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1848				
		Сметная заработная плата	Тенге						355			
	РАЗДЕЛ 6. Лестница ЛК-1 2шт /АС-62/											
95	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж /Косоур К-1,2,3,4,5/**	**т конструкций**		**6,63364**	**84663,36**	**28533,28**	**561626**	**189279**	**81136**	**246136**	**872383**
		НР - 69%; СП - 8%				**43899,10**	**9875,03**	**291211**	**65507**		**64621**	
		Состав работ:										
		1. Установка и крепление лестниц										
		2. Устройство подмостей										
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
96	**С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**		**6,63364**	**498969,00**	**--**	**3309981**	**--**	**3309981**	**--**	**3574779**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**264798**	
97	**Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**192,37556**	**653,41**	**1,22**	**125700**	**234**	**26795**	**79029**	**221108**
		НР - 80%; СП - 8%				**512,91**	**0,60**	**98671**	**115**		**16378**	
98	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН-1**	**т**		**0,03824**	**942837,34**	**1472,34**	**36054**	**56**	**25080**	**9959**	**49694**
		НР - 91%; СП - 8%				**285516,00**	**665,64**	**10918**	**25**		**3681**	
		Состав работ:										
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей										
99	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ОЛМ-1, ОГП-1, ОГП-2**	**т конструкций**		**0,38718**	**84663,36**	**28533,28**	**32780**	**11047**	**4736**	**14366**	**50918**
		НР - 69%; СП - 8%				**43899,10**	**9875,03**	**16997**	**3823**		**3772**	
		Состав работ:										
		1. Установка и крепление лестниц										
		2. Устройство подмостей										
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
100	**С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**		**0,38718**	**584919,00**	**--**	**226469**	**--**	**226469**	**--**	**244587**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**18118**	
101	**Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**11,22822**	**653,41**	**1,22**	**7337**	**14**	**1564**	**4613**	**12906**
		НР - 80%; СП - 8%				**512,91**	**0,60**	**5759**	**7**		**956**	
102	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**		**0,21766**	**296003,00**	**--**	**64428**	**--**	**64428**	**--**	**69582**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		5154	
		Опорная подушка ОП-1 15шт										
103	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3		0,75	19980,42	1262,13	14985	947	13083	1087	17358
		НР - 91%; СП - 8%				1273,61	319,45	955	240		1286	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Укладка бетонной смеси										
104	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,0234	267997,00	--	6271	--	6271	--	6773
		СП - 8%				--	--	--	--		502	
105	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН-1**	т		0,02192	942837,34	1472,34	20667	33	14375	5709	28486
		НР - 91%; СП - 8%				285516,00	665,64	6259	15		2110	
		Состав работ:										
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей										
106	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3		3,28	26461,76	1848,82	86795	6064	61739	18651	113881
		НР - 91%; СП - 8%				5790,33	458,28	18992	1503		8436	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Укладка бетонной смеси										
107	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		7,72	50435,48	1946,54	389362	15027	213077	150225	582754
		НР - 91%; СП - 8%				20888,40	495,37	161258	3824		43167	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Установка и сварка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
108	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,02576	277977,00	--	7161	--	7161	--	7734
		СП - 8%				--	--	--	--		573	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
109	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**		**66,96**	**5073,70**	**153,30**	**339735**	**10265**	**245852**	**83035**	**456591**
		НР - 94%; СП - 8%				**1248,78**	**70,44**	**83618**	**4717**		**33822**	
		Состав работ:										
		1. Очистка и огрунтовка основания										
		2. Приготовление клеевого состава										
		3. Укладка плитки										
		4. Затирка швов										
		5. Очистка покрытия										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**5229351**	**232966**	**4301747**	**612810**	**6309534**
								694638	**79776**	**--**	**467374**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1098495**				
	Материалы		Тенге					**601564**				
	Всего заработная плата		Тенге						**396876**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**77860**				
		Накладные расходы	Тенге					**352308**				
		Сметная прибыль	Тенге					**116065**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1566868**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**288**
		Сметная заработная плата	Тенге						**396876**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**4130856**				
	Материалы		Тенге					**85872**				
	Всего заработная плата		Тенге						**377538**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**3536450**				
		Накладные расходы	Тенге					**260502**				
		Сметная прибыль	Тенге					**351309**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**4742667**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**240**
		Сметная заработная плата	Тенге						**377538**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**6309535**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**528**
		Сметная заработная плата	Тенге						**774414**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**50962336**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**7671714**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1392951**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**386339**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**30733874**		
		- Накладные расходы	Тенге								**7388815**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**3774987**	
	№2-1-6 Электрооборудование и электроосвещение БЛОК А											
	РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ А,Б,В,Г											
		Кабельные изделия и провода										
1	**Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	**м**		**2200**	**425,06**	**2,73**	**935132**	**6006**	**95744**	**600494**	**1658477**
		НР - 72%; СП - 8%				**378,81**	**0,29**	**833382**	**638**		**122850**	
		Состав работ:										
		1. Разметка и замер трассы										
		2. Заготовка кабелей										
		3. Прокладка кабелей с креплением										
		4. Установка монтажных коробок										
		5. Ввод концов кабелей										
		6. Прозвон и соединение жил кабелей										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	С1243-111-1110 243-111-1110 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х95 (ок)-1	км		0,005	2498395,00	--	12492	--	12492	--	13491
		СП - 8%				--	--	--	--		999	
3	С1243-106-0913 243-106-0913 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х50 (мк)-0,66	км		0,0075	10817080,00	--	81128	--	81128	--	87618
		СП - 8%				--	--	--	--		6490	
4	С1243-106-0911 243-106-0911 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (мк)-0,66	км		0,0075	5408729,00	--	40565	--	40565	--	43810
		СП - 8%				--	--	--	--		3245	
5	С1243-106-0910 243-106-0910 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (мк)-0,66	км		0,05	3392306,00	--	169615	--	169615	--	183184
		СП - 8%				--	--	--	--		13569	
6	С1243-106-0905 243-106-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км		0,0425	2011318,00	--	85481	--	85481	--	92319
		СП - 8%				--	--	--	--		6838	
7	С1243-106-0904 243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км		0,4175	1212595,00	--	506258	--	506258	--	546759
		СП - 8%				--	--	--	--		40501	
8	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км		0,005	842563,00	--	4213	--	4213	--	4550
		СП - 8%				--	--	--	--		337	
9	С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км		0,2925	544080,00	--	159143	--	159143	--	171874
		СП - 8%				--	--	--	--		12731	
10	С1243-106-0503 243-106-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км		0,0225	534513,00	--	12027	--	12027	--	12989
		СП - 8%				--	--	--	--		962	
11	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км		1,1425	346715,00	--	396122	--	396122	--	427812
		СП - 8%				--	--	--	--		31690	
12	С1243-201-0203 243-201-0203 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х1,5-0,66	км		0,2075	321561,00	--	66724	--	66724	--	72062
		СП - 8%				--	--	--	--		5338	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**2468900**	**6006**	**1629512**	**600494**	**3314945**
								833382	**638**	**--**	**245550**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**1452640**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1452640**				
		Сметная прибыль	Тенге					**116210**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**1568850**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1016260**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					95744				
	Всего заработная плата		Тенге						834020			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					81128				
		Накладные расходы	Тенге					600494				
		Сметная прибыль	Тенге					129340				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1746094				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									578
		Сметная заработная плата	Тенге						834020			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3314944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									578
		Сметная заработная плата	Тенге						834020			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									3314944
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					833382				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						6006			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						638			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1629512		
		- Накладные расходы	Тенге								600494	
		- Сметная прибыль	Тенге								245550	
	№ 2-2-1 Общестроительные работы БЛОК Б											
	РАЗДЕЛ 1. Плиты перекрытия /АС-47-53/											
		Сборные плиты перекрытия										
1	**Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**		**14**	**8392,94**	**1358,31**	**117501**	**19016**	**43170**	**71132**	**203724**
		НР - 118%; СП - 8%				**3951,08**	**354,75**	**55315**	**4966**		**15091**	
		Состав работ:										
		1. Заполнение швов раствором										
		2. Бетонирование узлов сопряжений с установкой и разборкой опалубки										
2	**С1222-203-0302 222-203-0302 РСНБ РК 2015**	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	**м2**		**89,4236**	**6998,00**	**--**	**625786**	**--**	**625786**	**--**	**675849**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**50063**	
		Узел 1,7,29,17,35,11,10										
3	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**		**4,62099**	**36878,93**	**5085,61**	**170417**	**23501**	**92934**	**53919**	**242282**
		НР - 91%; СП - 8%				**11682,00**	**1140,19**	**53982**	**5269**		**17947**	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными										
		4. Установка и сварка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
4	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,1854483**	**275482,00**	**--**	**51088**	**--**	**51088**	**--**	**55175**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4087**	
5	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,0650185**	**277977,00**	**--**	**18074**	**--**	**18074**	**--**	**19520**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1446**	
		Монолитный участок Ум-1 1шт										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		0,87	50435,48	1946,54	43879	1694	24012	16930	65673
		НР - 91%; СП - 8%				20888,40	495,37	18173	431		4865	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Установка и сварка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
7	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,11984	264048,00	--	31644	--	31644	--	34175
		СП - 8%				--	--	--	--		2531	
8	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,00391	275482,00	--	1077	--	1077	--	1163
		СП - 8%				--	--	--	--		86	
9	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,02252	277977,00	--	6260	--	6260	--	6761
		СП - 8%				--	--	--	--		501	
10	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,10544	250492,00	--	26412	--	26412	--	28525
		СП - 8%				--	--	--	--		2113	
11	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя		0,42	15518,11	1906,10	6518	801	4466	1357	8505
		НР - 92%; СП - 8%				2978,29	533,46	1251	224		630	
		Состав работ:										
		1. Засыпка утеплителей с трамбованием										
		Монолитный участок Ум-2 2шт										
12	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		1,44	50435,48	1946,54	72627	2803	39745	28021	108700
		НР - 91%; СП - 8%				20888,40	495,37	30079	713		8052	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Установка и сварка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
13	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,22704	264048,00	--	59949	--	59949	--	64745
		СП - 8%				--	--	--	--		4796	
14	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,0416	277977,00	--	11564	--	11564	--	12489
		СП - 8%				--	--	--	--		925	
15	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,17424	250492,00	--	43646	--	43646	--	47138

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		3492	
16	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя		0,62	15518,11	1906,10	9621	1182	6592	2003	12554
		НР - 92%; СП - 8%				2978,29	533,46	1847	331		930	
		Состав работ:										
		1. Засыпка утеплителей с трамбованием										
		Монолитный участок Ум-3 2шт										
17	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		0,3	50435,48	1946,54	15131	584	8280	5838	22646
		НР - 91%; СП - 8%				20888,40	495,37	6267	149		1677	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Установка и сварка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
18	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,05876	264048,00	--	15515	--	15515	--	16756
		СП - 8%				--	--	--	--		1241	
19	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,0096	277977,00	--	2669	--	2669	--	2882
		СП - 8%				--	--	--	--		213	
		Монолитный участок Ум-4 2шт										
20	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		0,58	50435,48	1946,54	29253	1129	16009	11286	43782
		НР - 91%; СП - 8%				20888,40	495,37	12115	287		3243	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Установка и сварка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
21	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,11352	264048,00	--	29975	--	29975	--	32373
		СП - 8%				--	--	--	--		2398	
22	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,0208	277977,00	--	5782	--	5782	--	6245
		СП - 8%				--	--	--	--		463	
		Монолитный участок Ум-5 4шт										
23	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		1,16	50435,48	1946,54	58505	2258	32016	22573	87564
		НР - 91%; СП - 8%				20888,40	495,37	24231	575		6486	
		Состав работ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Установка и сварка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
24	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,22704	264048,00	--	59949	--	59949	--	64745
		СП - 8%				--	--	--	--		4796	
25	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,04244	277977,00	--	11797	--	11797	--	12741
		СП - 8%				--	--	--	--		944	
		Монолитный участок Ум-6 4шт										
26	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		1,8	50435,48	1946,54	90784	3504	49681	35027	135875
		НР - 91%; СП - 8%				20888,40	495,37	37599	892		10065	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Установка и сварка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
27	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,22704	264048,00	--	59949	--	59949	--	64745
		СП - 8%				--	--	--	--		4796	
28	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,052	277977,00	--	14455	--	14455	--	15611
		СП - 8%				--	--	--	--		1156	
		Монолитный участок Ум-7 1шт										
29	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		0,867	50435,48	1946,54	43728	1687	23931	16871	65447
		НР - 91%; СП - 8%				20888,40	495,37	18110	429		4848	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Установка и сварка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
30	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,11984	264048,00	--	31644	--	31644	--	34175
		СП - 8%				--	--	--	--		2531	
31	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,00391	275482,00	--	1077	--	1077	--	1163
		СП - 8%				--	--	--	--		86	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,02252	277977,00	--	6260	--	6260	--	6761
		СП - 8%				--	--	--	--		501	
33	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,1057	250492,00	--	26477	--	26477	--	28595
		СП - 8%				--	--	--	--		2118	
34	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя		0,426	15518,11	1906,10	6611	812	4530	1376	8626
		НР - 92%; СП - 8%				2978,29	533,46	1269	227		639	
		Состав работ:										
		1. Засыпка утеплителей с трамбованием										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1805624	58971	1486415	266333	2237710
								260238	14493	--	165756	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1805624				
	Материалы		Тенге					345366				
	Всего заработная плата		Тенге						274731			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					515263				
	Местные материалы		Тенге					625786				
		Накладные расходы	Тенге					266333				
		Сметная прибыль	Тенге					165756				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2237713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									197
		Сметная заработная плата	Тенге						274731			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2237713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									197
		Сметная заработная плата	Тенге						274731			
	РАЗДЕЛ 2. Стены											
35	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки		29,266536	25829,09	1681,08	755928	49199	485399	217662	1051477
		НР - 93%; СП - 8%				7562,57	434,46	221330	12715		77887	
		Состав работ:										
		1. Кладка конструкций из кирпича										
		2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей										
		3. Расшивка швов кладки наружных стен										
36	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)		96	-343,61	--	-32987	--	--	-30678	-68758
		НР - 93%; СП - 8%				-343,61	--	-32987	--		-5093	
		Состав работ:										
		1. Расшивка швов одновременно с кладкой										
37	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки		58,2198	25441,42	1681,08	1481194	97872	965601	412004	2044654
		НР - 93%; СП - 8%				7174,90	434,46	417721	25294		151456	
		Состав работ:										
		1. Кладка конструкций из кирпича										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей										
		Перемычки /АС-27/										
38	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство**	**м3**		**5,282**	**48350,80**	**4701,26**	**255389**	**24832**	**137906**	**89403**	**372376**
		НР - 91%; СП - 8%				**17540,90**	**1059,14**	**92651**	**5594**		**27583**	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными										
		4. Установка и сварка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
39	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**		**0,09528**	**264048,00**	**--**	**25158**	**--**	**25158**	**--**	**27171**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2013**	
40	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,29358**	**275482,00**	**--**	**80876**	**--**	**80876**	**--**	**87346**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6470**	
41	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,16308**	**277977,00**	**--**	**45332**	**--**	**45332**	**--**	**48959**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3627**	
42	**Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,10925**	**740957,34**	**1472,34**	**80950**	**161**	**71652**	**8381**	**96478**
		НР - 91%; СП - 8%				**83636,00**	**665,64**	**9137**	**73**		**7146**	
		Состав работ:										
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей										
		Сердечники МС-1,2,3,4,5 /АС-25/										
43	**Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м3**		**38,874**	**31266,21**	**5000,82**	**1215443**	**194402**	**753073**	**285845**	**1621391**
		НР - 91%; СП - 8%				**6893,25**	**1187,10**	**267968**	**46147**		**120103**	
		Состав работ:										
		1. Установка досок и щитов опалубки										
		2. Установка хомутов										
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой										
		4. Установка и сварка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
44	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,9649376**	**275482,00**	**--**	**265823**	**--**	**265823**	**--**	**287089**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**21266**	
45	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,281848**	**277977,00**	**--**	**78347**	**--**	**78347**	**--**	**84615**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		6268	
46	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов		0,01064	776716,85	8219,17	8264	87	7409	926	9926
		НР - 118%; СП - 8%				72163,00	1616,07	768	17		735	
		Состав работ:										
		1. Установка и сварка стальных крепежных элементов										
		Узел 17 /АС-42-43/										
47	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3		20,69	36878,93	5085,61	763025	105222	416102	241415	1084795
		НР - 91%; СП - 8%				11682,00	1140,19	241701	23591		80355	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными										
		4. Установка и сварка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
48	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,74398	277977,00	--	206809	--	206809	--	223354
		СП - 8%				--	--	--	--		16545	
		Сердечники МС-3,4,5										
49	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3		3,36	31266,21	5000,82	105054	16803	65090	24706	140141
		НР - 91%; СП - 8%				6893,25	1187,10	23161	3989		10381	
		Состав работ:										
		1. Установка досок и щитов опалубки										
		2. Установка хомутов										
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой										
		4. Установка и сварка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
50	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,09762	275482,00	--	26893	--	26893	--	29044
		СП - 8%				--	--	--	--		2151	
51	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,0333	277977,00	--	9257	--	9257	--	9998
		СП - 8%				--	--	--	--		741	
52	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,05088	275482,00	--	14017	--	14017	--	15138
		СП - 8%				--	--	--	--		1121	
53	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий		0,60975	376868,26	2469,26	229795	1506	180487	44936	296710
		НР - 93%; СП - 8%				78396,00	847,26	47802	517		21979	
		Состав работ:										
		1. Укладка арматурных сеток										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**		**0,41**	**36878,93**	**5085,61**	**15120**	**2085**	**8245**	**4784**	**21496**
		НР - 91%; СП - 8%				**11682,00**	**1140,19**	**4790**	**467**		**1592**	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными										
		4. Установка и сварка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**5629687**	**492169**	**3843476**	**1299384**	**7483400**
								1294042	**118404**	**--**	**554326**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5629687**				
	Материалы		Тенге					**3090966**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1412446**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**752512**				
		Накладные расходы	Тенге					**1299384**				
		Сметная прибыль	Тенге					**554326**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**7483397**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1010**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1412446**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**7483397**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1010**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1412446**			
	РАЗДЕЛ 3. Полы /АС-15/											
					1 этаж							
		П-1										
55	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**		**16,3096**	**23009,62**	**8,64**	**375278**	**141**	**303207**	**67614**	**478324**
		НР - 94%; СП - 8%				**4410,30**	**--**	**71930**	**--**		**35431**	
		Состав работ:										
		1. Планировка основания										
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
		3. Устройство деформационных швов										
		4. Уход за подстилающими слоями										
56	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**		**203,87**	**821,24**	**33,62**	**167426**	**6855**	**77759**	**81040**	**268343**
		НР - 94%; СП - 8%				**406,20**	**16,68**	**82812**	**3401**		**19877**	
		Состав работ:										
		1. Подготовка основания										
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора										
		3. Уход за стяжкой										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**542704**	**6996**	**380966**	**148654**	**746667**
								154742	**3401**	**--**	**55308**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**542704**				
	Материалы		Тенге					**380967**				
	Всего заработная плата		Тенге						**158143**			
		Накладные расходы	Тенге					**148654**				
		Сметная прибыль	Тенге					**55308**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**746666**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**136**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						158143			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					746666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									136
		Сметная заработная плата	Тенге						158143			
	РАЗДЕЛ 4. Кровля /АС-57-59/											
57	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м3 древесины в конструкции**		3,585	115711,70	1575,32	414826	5648	310380	91116	546418
		НР - 90%; СП - 8%				27558,70	681,33	98798	2443		40475	
		Состав работ:										
		1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев										
		2. Контрольная сборка стропил на бойке										
		3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем										
		4. Установка стропил с креплением										
58	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**		3,585	9003,28	65,15	32277	234	28299	3467	38603
		НР - 90%; СП - 8%				1044,42	30,03	3744	108		2859	
		Состав работ:										
		1. Приготовление огнезащитного состава										
		2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями										
59	**Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Устройство карнизов/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗНОГО ЩИТА**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**		19,068	1920,84	29,14	36627	555	270	32464	74618
		НР - 90%; СП - 8%				1877,59	14,12	35802	269		5527	
		Состав работ:										
		1. Установка кобылок, лобовых досок и обшивка досками обшивки										
60	**С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КАРНИЗНЫЙ ЩИТ**	**м3**		0,57	68867,00	--	39254	--	39254	--	42394
		СП - 8%				--	--	--	--		3140	
61	**Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**		0,57	8505,91	46,98	4848	27	3358	1328	6670
		НР - 90%; СП - 8%				2566,20	21,52	1463	12		494	
		Состав работ:										
		1. Приготовление огнезащитного состава										
		2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками										
62	**Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**		153,15	7315,87	107,37	1120425	16444	753315	327198	1563432
		НР - 92%; СП - 8%				2289,69	32,54	350666	4984		115810	
		Состав работ:										
		1. Устройство обрешетки										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами										
		3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях										
		4. Устройство изоляции мест примыканий										
63	**Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**		**153,15**	**314,10**	**3,02**	**48104**	**463**	**41579**	**5647**	**58051**
		НР - 90%; СП - 8%				**39,58**	**1,39**	**6062**	**213**		**4300**	
		Состав работ:										
		1. Приготовление огнезащитного состава										
		2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями										
64	**С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2015**	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**		**4,3**	**1741,00**	**--**	**7486**	**--**	**7486**	**--**	**8085**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**599**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**1703847**	**23371**	**1183941**	**461220**	**2338271**
								496535	**8029**	**--**	**173204**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1703847**				
	Материалы		Тенге					**1137204**				
	Всего заработная плата		Тенге						**504564**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**46740**				
		Накладные расходы	Тенге					**461220**				
		Сметная прибыль	Тенге					**173204**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2338271**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**380**
		Сметная заработная плата	Тенге						**504564**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**2338271**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**380**
		Сметная заработная плата	Тенге						**504564**			
	РАЗДЕЛ 5. Ферма /АС-60-73/											
		Ф1 4шт										
65	**Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	**т конструкций**		**4,2706**	**63597,60**	**26299,97**	**271600**	**112317**	**20198**	**120872**	**423870**
		НР - 69%; СП - 8%				**32568,00**	**8451,18**	**139085**	**36092**		**31398**	
		Состав работ:										
		1. Установка и крепление стропильных и подстропильных стальных ферм										
		2. Устройство подмостей										
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
66	**С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**		**2,53852**	**554148,00**	**--**	**1406716**	**--**	**1406716**	**--**	**1519253**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**112537**	
67	**С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**		**1,73208**	**498912,00**	**--**	**864155**	**--**	**864155**	**--**	**933287**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**69132**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
68	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности		123,8474	653,41	1,22	80923	151	17249	50878	142345
		НР - 80%; СП - 8%				512,91	0,60	63523	74		10544	
69	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций		4,55801	102234,37	22496,13	465985	102537	11923	264006	788390
		НР - 69%; СП - 8%				77122,50	6821,44	351525	31092		58399	
		Состав работ:										
		1. Установка и крепление вертикальных связей										
		2. Устройство подмостей										
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
70	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т		3,68963	554148,00	--	2044601	--	2044601	--	2208169
		СП - 8%				--	--	--	--		163568	
71	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т		0,86838	498912,00	--	433245	--	433245	--	467905
		СП - 8%				--	--	--	--		34660	
72	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности		132,18229	653,41	1,22	86369	161	18410	54302	151924
		НР - 80%; СП - 8%				512,91	0,60	67798	79		11254	
73	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций		4,62425	34536,64	10846,46	159706	50156	20549	72552	250839
		НР - 69%; СП - 8%				19246,50	3491,89	89001	16147		18581	
		Состав работ:										
		1. Установка и крепление прогонов										
		2. Устройство подмостей										
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
74	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т		4,54325	554148,00	--	2517633	--	2517633	--	2719044
		СП - 8%				--	--	--	--		201411	
75	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т		0,081	498912,00	--	40412	--	40412	--	43645
		СП - 8%				--	--	--	--		3233	
76	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности		134,10325	653,41	1,22	87624	163	18678	55091	154132
		НР - 80%; СП - 8%				512,91	0,60	68783	80		11417	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					8458969	265485	7413769	617701	9802803
				Страниц - 65				779715	83564	--	726134	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					254916				
	Материалы		Тенге					54337				
	Всего заработная плата		Тенге						200337			
		Накладные расходы	Тенге					160271				
		Сметная прибыль	Тенге					33215				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					448402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									144
		Сметная заработная плата	Тенге						200337			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					8204053				
	Материалы		Тенге					52670				
	Всего заработная плата		Тенге						662942			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7306762				
		Накладные расходы	Тенге					457430				
		Сметная прибыль	Тенге					692919				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					9354402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									463
		Сметная заработная плата	Тенге						662942			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					9802804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									607
		Сметная заработная плата	Тенге						863279			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									22608851
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2985272				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						846992			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						227891			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							14308573		
		- Накладные расходы	Тенге								2793292	
		- Сметная прибыль	Тенге								1674728	
	№2-3-1 Общестроительные работы БЛОК В											
		Лифтовая шахта										
1	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**		**3,6**	**25410,65**	**1797,69**	**91478**	**6471**	**76546**	**9200**	**108733**
		НР - 91%; СП - 8%				**2350,27**	**458,14**	**8461**	**1649**		**8054**	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Установка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
2	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,17996**	**250492,00**	**--**	**45079**	**--**	**45079**	**--**	**48685**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3606**	
3	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**		**0,13878**	**264048,00**	**--**	**36645**	**--**	**36645**	**--**	**39577**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2932**	
					Лифтовая шахта							
4	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**		**15,7**	**25410,65**	**1797,69**	**398947**	**28224**	**333824**	**40124**	**474196**
		НР - 91%; СП - 8%				**2350,27**	**458,14**	**36899**	**7193**		**35126**	
		Состав работ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		1. Раскрой и установка досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Установка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
5	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		1,81505	250492,00	--	454656	--	454656	--	491028
		СП - 8%				--	--	--	--		36372	
6	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		0,03028	23285,73	1454,25	705	44	9	606	1416
		НР - 91%; СП - 8%				21543,48	448,20	652	14		105	
		Состав работ:										
		1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки										
		2. Гнутье арматурных стержней										
		3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных										
7	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,0258	264048,00	--	6812	--	6812	--	7357
		СП - 8%				--	--	--	--		545	
8	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,00448	277977,00	--	1245	--	1245	--	1345
		СП - 8%				--	--	--	--		100	
					Плита покрытия ПМ-1							
9	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		1,13	53346,50	1946,54	60282	2200	34478	21989	88853
		НР - 91%; СП - 8%				20888,40	495,37	23604	560		6582	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Установка и сварка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
10	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,11556	250492,00	--	28947	--	28947	--	31263
		СП - 8%				--	--	--	--		2316	
11	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,0038	277977,00	--	1056	--	1056	--	1141
		СП - 8%				--	--	--	--		85	
		РАЗДЕЛ 1. Плиты перекрытия /АС-31/										
		Сборные плиты перекрытия										
12	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций		16	8392,94	1358,31	134287	21733	49337	81294	232828
		НР - 118%; СП - 8%				3951,08	354,75	63217	5676		17246	
		Состав работ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		1. Заполнение швов раствором										
		2. Бетонирование узлов сопряжений с установкой и разборкой опалубки										
13	С1222-203-0302 222-203-0302 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	м2		105,7144	6998,00	--	739789	--	739789	--	798972
		СП - 8%				--	--	--	--		59183	
		Монолитный участок Ум-1 /АС-32/										
14	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		1,17	50435,48	1946,54	59010	2278	32293	22767	88319
		НР - 91%; СП - 8%				20888,40	495,37	24439	580		6542	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Установка и сварка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
15	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя		0,93	15518,11	1906,10	14432	1773	9889	3005	18832
		НР - 92%; СП - 8%				2978,29	533,46	2770	496		1395	
		Состав работ:										
		1. Засыпка утеплителей с трамбованием										
16	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,05582	264048,00	--	14739	--	14739	--	15918
		СП - 8%				--	--	--	--		1179	
17	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,03388	275482,00	--	9333	--	9333	--	10080
		СП - 8%				--	--	--	--		747	
18	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,02277	277977,00	--	6330	--	6330	--	6836
		СП - 8%				--	--	--	--		506	
19	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т		0,02572	296003,00	--	7613	--	7613	--	8222
		СП - 8%				--	--	--	--		609	
		Монолитный участок Ум-2 /АС-33/										
20	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		0,84	50435,48	1946,54	42366	1635	23185	16346	63409
		НР - 91%; СП - 8%				20888,40	495,37	17546	416		4697	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Установка и сварка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
21	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя		0,33	15518,11	1906,10	5121	629	3509	1066	6682

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%				**2978,29**	**533,46**	**983**	**176**		**495**	
		Состав работ:										
		1. Засыпка утеплителей с трамбованием										
22	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**		**0,11164**	**264048,00**	**--**	**29478**	**--**	**29478**	**--**	**31836**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2358**	
23	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,00688**	**275482,00**	**--**	**1895**	**--**	**1895**	**--**	**2047**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**152**	
24	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,02448**	**277977,00**	**--**	**6805**	**--**	**6805**	**--**	**7349**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**544**	
25	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**		**0,03521**	**296003,00**	**--**	**10422**	**--**	**10422**	**--**	**11256**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**834**	
		Монолитный участок Ум-3 /АС-34/										
26	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**		**0,66**	**50435,48**	**1946,54**	**33287**	**1285**	**18216**	**12843**	**49821**
		НР - 91%; СП - 8%				**20888,40**	**495,37**	**13786**	**327**		**3690**	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Установка и сварка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
27	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**		**0,11164**	**264048,00**	**--**	**29478**	**--**	**29478**	**--**	**31836**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2358**	
28	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,02808**	**277977,00**	**--**	**7806**	**--**	**7806**	**--**	**8430**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**624**	
		Монолитный участок Ум-5 /АС-34/										
29	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**		**0,19**	**50435,48**	**1946,54**	**9583**	**370**	**5244**	**3697**	**14343**
		НР - 91%; СП - 8%				**20888,40**	**495,37**	**3969**	**94**		**1062**	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Установка и сварка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
30	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**		**0,0284**	**264048,00**	**--**	**7499**	**--**	**7499**	**--**	**8099**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		600	
31	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,00625	277977,00	--	1737	--	1737	--	1876
		СП - 8%				--	--	--	--		139	
		Монолитный участок Ум-7 /АС-37/										
32	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		1,32	50435,48	1946,54	66575	2570	36432	25686	99642
		НР - 91%; СП - 8%				20888,40	495,37	27573	654		7381	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Установка и сварка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
33	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя		0,72	15518,11	1906,10	11173	1372	7657	2326	14579
		НР - 92%; СП - 8%				2978,29	533,46	2144	384		1080	
		Состав работ:										
		1. Засыпка утеплителей с трамбованием										
34	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,22328	264048,00	--	58957	--	58957	--	63674
		СП - 8%				--	--	--	--		4717	
35	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,00688	275482,00	--	1895	--	1895	--	2047
		СП - 8%				--	--	--	--		152	
36	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,04736	277977,00	--	13165	--	13165	--	14218
		СП - 8%				--	--	--	--		1053	
37	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т		0,07042	296003,00	--	20845	--	20845	--	22513
		СП - 8%				--	--	--	--		1668	
		Монолитный участок Ум-9 /АС-38б/										
38	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		0,85	50435,48	1946,54	42870	1654	23461	16540	64163
		НР - 91%; СП - 8%				20888,40	495,37	17755	421		4753	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Установка и сварка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
39	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя		0,34	15518,11	1906,10	5276	648	3615	1098	6884
		НР - 92%; СП - 8%				2978,29	533,46	1013	181		510	
		Состав работ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		1. Засыпка утеплителей с трамбованием										
40	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,11164	264048,00	--	29478	--	29478	--	31836
		СП - 8%				--	--	--	--		2358	
41	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,00344	275482,00	--	948	--	948	--	1024
		СП - 8%				--	--	--	--		76	
42	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,02448	277977,00	--	6805	--	6805	--	7349
		СП - 8%				--	--	--	--		544	
43	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т		0,03521	296003,00	--	10422	--	10422	--	11256
		СП - 8%				--	--	--	--		834	
		Монолитный участок Ум-10 /АС-38в/										
44	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		0,39	50435,48	1946,54	19670	759	10765	7589	29440
		НР - 91%; СП - 8%				20888,40	495,37	8146	193		2181	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Установка и сварка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
45	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,03868	264048,00	--	10213	--	10213	--	11030
		СП - 8%				--	--	--	--		817	
46	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,0363	275482,00	--	10000	--	10000	--	10800
		СП - 8%				--	--	--	--		800	
47	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,0078	277977,00	--	2168	--	2168	--	2341
		СП - 8%				--	--	--	--		173	
		Монолитный участок Ум-11 /АС-38в/										
48	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		0,72	50435,48	1946,54	36314	1402	19872	14011	54351
		НР - 91%; СП - 8%				20888,40	495,37	15040	357		4026	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Установка и сварка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
49	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя		0,22	15518,11	1906,10	3414	419	2340	711	4455

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%				2978,29	533,46	655	117		330	
		Состав работ:										
		1. Засыпка утеплителей с трамбованием										
50	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,11164	264048,00	--	29478	--	29478	--	31836
		СП - 8%				--	--	--	--		2358	
51	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,00704	275482,00	--	1939	--	1939	--	2094
		СП - 8%				--	--	--	--		155	
52	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,02416	277977,00	--	6716	--	6716	--	7253
		СП - 8%				--	--	--	--		537	
53	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т		0,01397	296003,00	--	4135	--	4135	--	4466
		СП - 8%				--	--	--	--		331	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					1563466	38527	2345200	280898	3207836
								199036	10072	--	237617	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1563466				
	Материалы		Тенге					245811				
	Всего заработная плата		Тенге						209108			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					340299				
	Местные материалы		Тенге					739789				
		Накладные расходы	Тенге					208979				
		Сметная прибыль	Тенге					141794				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1914239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									151
		Сметная заработная плата	Тенге						209108			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1914239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									151
		Сметная заработная плата	Тенге						209108			
	РАЗДЕЛ 2. Стены											
54	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки		28,46352	25829,09	1681,08	735187	47849	472081	211690	1022627
		НР - 93%; СП - 8%				7562,57	434,46	215257	12366		75750	
		Состав работ:										
		1. Кладка конструкций из кирпича										
		2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей										
		3. Расшивка швов кладки наружных стен										
55	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)		94,32	-343,61	--	-32409	--	--	-30141	-67554
		НР - 93%; СП - 8%				-343,61	--	-32409	--		-5004	
		Состав работ:										
		1. Расшивка швов одновременно с кладкой										
56	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки		75,8784	25441,42	1681,08	1930454	127558	1258476	536969	2664817

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%				**7174,90**	**434,46**	**544420**	**32966**		**197394**	
		Состав работ:										
		1. Кладка конструкций из кирпича										
		2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей										
		Перемычки /АС-20,22-23/										
57	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство**	**м3**		**9,028**	**48350,80**	**4701,26**	**436511**	**42443**	**235709**	**152808**	**636465**
		НР - 91%; СП - 8%				**17540,90**	**1059,14**	**158359**	**9562**		**47146**	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными										
		4. Установка и сварка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
58	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**		**0,72522**	**264048,00**	**--**	**191493**	**--**	**191493**	**--**	**206812**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**15319**	
59	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,20614**	**275482,00**	**--**	**56788**	**--**	**56788**	**--**	**61331**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4543**	
60	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,30474**	**277977,00**	**--**	**84711**	**--**	**84711**	**--**	**91488**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6777**	
61	**Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,8192**	**740957,34**	**1472,34**	**606992**	**1206**	**537271**	**62845**	**723423**
		НР - 91%; СП - 8%				**83636,00**	**665,64**	**68515**	**545**		**53587**	
		Состав работ:										
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей										
		Узлы А,Б /АС-16-17/										
62	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,03959**	**277977,00**	**--**	**11005**	**--**	**11005**	**--**	**11885**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**880**	
63	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**		**0,06342**	**776716,85**	**8219,17**	**49259**	**521**	**44161**	**5521**	**59163**
		НР - 118%; СП - 8%				**72163,00**	**1616,07**	**4577**	**102**		**4382**	
		Состав работ:										
		1. Установка и сварка стальных крепежных элементов										
64	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**		**0,15907**	**376868,26**	**2469,26**	**59948**	**393**	**47085**	**11723**	**77405**
		НР - 93%; СП - 8%				**78396,00**	**847,26**	**12470**	**135**		**5734**	
		Состав работ:										
		1. Укладка арматурных сеток										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
65	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т		0,02001	404228,18	2518,18	8089	51	--	7336	16658
		НР - 91%; СП - 8%				401710,00	1140,78	8038	23		1234	
		Состав работ:										
		1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой										
		2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением										
		3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном										
66	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,02001	275482,00	--	5512	--	5512	--	5953
		СП - 8%				--	--	--	--		441	
		Сердечники МС-1,2,3										
67	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3		27,306	31266,21	5000,82	853755	136552	528976	200784	1138902
		НР - 91%; СП - 8%				6893,25	1187,10	188227	32415		84363	
		Состав работ:										
		1. Установка досок и щитов опалубки										
		2. Установка хомутов										
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой										
		4. Установка и сварка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
68	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		1,19025	275482,00	--	327892	--	327892	--	354123
		СП - 8%				--	--	--	--		26231	
69	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,2544	277977,00	--	70717	--	70717	--	76374
		СП - 8%				--	--	--	--		5657	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					5395904	356573	3871877	1159535	7079872
								1167454	88114	--	524434	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5395904				
	Материалы		Тенге					3123761				
	Всего заработная плата		Тенге						1255568			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					748118				
		Накладные расходы	Тенге					1159535				
		Сметная прибыль	Тенге					524434				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7079873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									903
		Сметная заработная плата	Тенге						1255568			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7079873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									903
		Сметная заработная плата	Тенге						1255568			
	РАЗДЕЛ 3. Лестница ЛК-1 2шт /АС-52-56/											
70	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж /Косоур К-1,2,БП-1,2, Б-1/**	т конструкций		1,00288	84663,36	28533,28	84907	28615	12266	37211	131887
		НР - 69%; СП - 8%				43899,10	9875,03	44026	9903		9769	
		Состав работ:										
		1. Установка и крепление лестниц										
		2. Устройство подмостей										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
71	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т		1,00288	498969,00	--	500406	--	500406	--	540438
		СП - 8%				--	--	--	--		40032	
72	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности		29,08352	653,41	1,22	19003	35	4051	11948	33427
		НР - 80%; СП - 8%				512,91	0,60	14917	17		2476	
73	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ОЛМ-1, ОГП-1, ОЛМ-2**	т конструкций		0,15621	84663,36	28533,28	13225	4458	1910	5796	20543
		НР - 69%; СП - 8%				43899,10	9875,03	6857	1543		1522	
		Состав работ:										
		1. Установка и крепление лестниц										
		2. Устройство подмостей										
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
74	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т		0,15621	584919,00	--	91370	--	91370	--	98680
		СП - 8%				--	--	--	--		7310	
75	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности		4,53009	653,41	1,22	2960	6	630	1861	5207
		НР - 80%; СП - 8%				512,91	0,60	2324	3		386	
		Опорная подушка ОП-1 12шт										
76	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3		0,36	19980,42	1262,13	7193	454	6281	522	8332
		НР - 91%; СП - 8%				1273,61	319,45	458	115		617	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Укладка бетонной смеси										
77	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т		0,01116	296003,00	--	3303	--	3303	--	3567
		СП - 8%				--	--	--	--		264	
		Фундамент ФЛМ-1										
78	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3		1,15	26461,76	1848,82	30431	2126	21646	6539	39928
		НР - 91%; СП - 8%				5790,33	458,28	6659	527		2958	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		4. Укладка бетонной смеси										
79	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-3**	т		0,04586	942837,34	1472,34	43239	68	30077	11943	59597
		НР - 91%; СП - 8%				285516,00	665,64	13094	31		4415	
		Состав работ:										
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей										
		Промежуточный пояс 3п.м. 2шт										
80	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3		0,5	35905,54	5085,61	17953	2543	9569	5834	25690
		НР - 91%; СП - 8%				11682,00	1140,19	5841	570		1903	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными										
		4. Установка и сварка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
81	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,02304	277977,00	--	6405	--	6405	--	6917
		СП - 8%				--	--	--	--		512	
		Лестничный марш ЛМ-1,2,3										
82	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		1,2	19963,49	1165,54	23956	1398	20778	1931	27958
		НР - 91%; СП - 8%				1483,65	284,46	1780	341		2071	
		Состав работ:										
		1. Устройство бетонной подготовки										
83	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		2,93	49462,10	1946,54	144924	5703	78018	57016	218095
		НР - 91%; СП - 8%				20888,40	495,37	61203	1451		16155	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Установка и сварка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
84	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т		0,08818	296003,00	--	26102	--	26102	--	28190
		СП - 8%				--	--	--	--		2088	
85	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т		0,0096	942837,34	1472,34	9051	14	6296	2500	12475
		НР - 91%; СП - 8%				285516,00	665,64	2741	6		924	
		Состав работ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей										
86	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,02655	277977,00	--	7380	--	7380	--	7970
		СП - 8%				--	--	--	--		590	
		Лестничная площадка ЛПМ-1,2,3										
87	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		1,2	49462,10	1946,54	59355	2335	31954	23351	89323
		НР - 91%; СП - 8%				20888,40	495,37	25066	594		6616	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Установка и сварка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
88	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т		0,07033	296003,00	--	20818	--	20818	--	22483
		СП - 8%				--	--	--	--		1665	
89	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,004056	277977,00	--	1127	--	1127	--	1217
		СП - 8%				--	--	--	--		90	
90	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	м ограждения		12,75	13708,46	101,18	174783	1290	162434	13699	203561
		НР - 118%; СП - 8%				867,35	43,20	11059	551		15079	
		Состав работ:										
		1. Установка ограждений и поручней										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					1287891	49045	1042821	180151	1585485
								196025	15652	--	117442	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					597983				
	Материалы		Тенге					371732				
	Всего заработная плата		Тенге						149348			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					65135				
		Накладные расходы	Тенге					137144				
		Сметная прибыль	Тенге					58809				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					793936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									108
		Сметная заработная плата	Тенге						149348			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					689908				
	Материалы		Тенге					14177				
	Всего заработная плата		Тенге						62329			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					591776				
		Накладные расходы	Тенге					43007				
		Сметная прибыль	Тенге					58633				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					791548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									40
		Сметная заработная плата	Тенге						62329			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1585484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									148
		Сметная заработная плата	Тенге						211677			

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 4. Кровля /АС-50/												
	91	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м3 древесины в конструкции**		**11,093**	**115711,70**	**1575,32**	**1283590**	**17475**	**960406**	**281940**	**1690772**
			НР - 90%; СП - 8%				**27558,70**	**681,33**	**305709**	**7558**		**125242**	
			Состав работ:										
			1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев										
			2. Контрольная сборка стропил на бойке										
			3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем										
			4. Установка стропил с креплением										
	92	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**		**11,093**	**9003,28**	**65,15**	**99873**	**723**	**87564**	**10727**	**119448**
			НР - 90%; СП - 8%				**1044,42**	**30,03**	**11586**	**333**		**8848**	
			Состав работ:										
			1. Приготовление огнезащитного состава										
			2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями										
	93	**Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**		**85,2**	**1920,84**	**29,14**	**163656**	**2483**	**1202**	**145056**	**333409**
			НР - 90%; СП - 8%				**1877,59**	**14,12**	**159971**	**1203**		**24697**	
			Состав работ:										
			1. Установка кобылок, лобовых досок и обшивка досками обшивки										
	94	**С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2015**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**		**1,476**	**68867,00**	**--**	**101648**	**--**	**101648**	**--**	**109780**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8132**	
	95	**С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2015**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**		**1,08**	**68867,00**	**--**	**74376**	**--**	**74376**	**--**	**80326**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5950**	
	96	**Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**		**2,556**	**8505,91**	**46,98**	**21741**	**120**	**15062**	**5953**	**29909**
			НР - 90%; СП - 8%				**2566,20**	**21,52**	**6559**	**55**		**2216**	
			Состав работ:										
			1. Приготовление огнезащитного состава										
			2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками										
	97	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**		**0,30168**	**776716,85**	**8219,17**	**234320**	**2480**	**210070**	**26264**	**281431**
			НР - 118%; СП - 8%				**72163,00**	**1616,07**	**21770**	**488**		**20847**	
			Состав работ:										
			1. Установка и сварка стальных крепежных элементов										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
98	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т		0,08	647579,00	--	51806	--	51806	--	55951
		СП - 8%				--	--	--	--		4145	
99	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли		459,45	7315,87	107,37	3361276	49332	2259946	981593	4690298
		НР - 92%; СП - 8%				2289,69	32,54	1051998	14951		347430	
		Состав работ:										
		1. Устройство обрешетки										
		2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами										
		3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях										
		4. Устройство изоляции мест примыканий										
100	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности		459,45	314,10	3,02	144313	1388	124740	16941	174155
		НР - 90%; СП - 8%				39,58	1,39	18185	639		12900	
		Состав работ:										
		1. Приготовление огнезащитного состава										
		2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					5536599	74001	3886820	1468474	7565479
								1575778	25227	--	560407	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5536599				
	Материалы		Тенге					3658993				
	Всего заработная плата		Тенге						1601005			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					227830				
		Накладные расходы	Тенге					1468474				
		Сметная прибыль	Тенге					560407				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7565480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1207
		Сметная заработная плата	Тенге						1601005			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					7565480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1207
		Сметная заработная плата	Тенге						1601005			
	РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка /АС-14-15/											
		Стены										
101	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности		1390,22	1649,28	93,82	2292862	130431	599740	1331052	3913827
		НР - 80%; СП - 8%				1124,06	72,74	1562691	101125		289913	
		Состав работ:										
		1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий										
		2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя										
		3. Оштукатуривание откосов ниш отопления										
		4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2292862	130431	599740	1331052	3913827
								1562691	101125	--	289913	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2292862				
	Материалы		Тенге					599741				
	Всего заработная плата		Тенге						1663816			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					1331052				
		Сметная прибыль	Тенге					289913				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3913827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1106
		Сметная заработная плата	Тенге						1663816			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3913827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1106
		Сметная заработная плата	Тенге						1663816			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									23352497
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4770600				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						685516			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						249606			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							11746459		
		- Накладные расходы	Тенге								4420110	
		- Сметная прибыль	Тенге								1729813	
	№4-1 Электроснабжение ВЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ и сети наружного освещения											
	РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	**Е11-010101-0320 1101-0101-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**		**198,97**	**143,10**	**138,41**	**28473**	**27539**	**--**	**3561**	**34597**
		НР - 72%; СП - 8%				**4,69**	**20,17**	**933**	**4013**		**2563**	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта навымет										
		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков										
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
2	**Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**		**139,79**	**16,25**	**16,25**	**2272**	**2272**	**--**	**718**	**3229**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**7,13**	**--**	**997**		**239**	
		Состав работ:										
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
3	**Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**		**1483**	**538,40**	**444,26**	**798447**	**658838**	**--**	**303521**	**1190126**
		НР - 72%; СП - 8%				**94,14**	**190,12**	**139610**	**281948**		**88157**	
		Состав работ:										
		1. Устройство постели										
4	**Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**		**26,5**	**471,63**	**377,49**	**12498**	**10004**	**--**	**4878**	**18766**
		НР - 72%; СП - 8%				**94,14**	**161,54**	**2495**	**4281**		**1390**	
		Состав работ:										
		1. Покрытие кабеля										
5	**С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**		**0,038**	**32819,00**	**--**	**1247**	**--**	**1247**	**--**	**1347**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**100**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**842937**	**698653**	**1247**	**312678**	**1248065**
								143038	**291239**	**--**	**92449**	

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ		Тенге					**810945**				
		Всего заработная плата		Тенге						**428334**			
			Накладные расходы	Тенге					**308399**				
			Сметная прибыль	Тенге					**89547**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**1208891**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**241**
			Сметная заработная плата	Тенге						**428334**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**31992**				
		Всего заработная плата		Тенге						**5943**			
		Местные материалы		Тенге					**1247**				
			Накладные расходы	Тенге					**4279**				
			Сметная прибыль	Тенге					**2902**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**39173**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3**
			Сметная заработная плата	Тенге						**5943**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1248064**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**244**
			Сметная заработная плата	Тенге						**434277**			
	РАЗДЕЛ 2. Электроснабжение												
	6	**Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**		**1**	**13891,78**	**8434,78**	**13892**	**8435**	**1362**	**6430**	**21947**
			НР - 80%; СП - 8%				**4095,00**	**3941,97**	**4095**	**3942**		**1626**	
			Состав работ:										
			1. Бурение котлованов										
			2. Установка и выверка стоек с засыпкой пазух котлованов грунтом										
			3. Установка и закрепление шкафа на фундаменте										
			4. Установка и закрепление трансформатора										
			5. Ошиновка оборудования										
			6. Монтаж ответвлений к ВЛ										
	7	**Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**		**1**	**39865,24**	**9830,38**	**39865**	**9831**	**10686**	**18524**	**63061**
			НР - 80%; СП - 8%				**19347,90**	**3807,66**	**19348**	**3808**		**4671**	
			Состав работ:										
			1. Бурение котлованов										
			2. Установка и выверка стоек с засыпкой пазух котлованов грунтом										
			3. Установка и закрепление шкафа на фундаменте										
			4. Установка и закрепление трансформатора										
			5. Ошиновка оборудования										
			6. Монтаж ответвлений к ВЛ										
	8	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**		**14,175**	**1952,72**	**--**	**27680**	**--**	**--**	**19929**	**51418**
			НР - 72%; СП - 8%				**1952,72**	**--**	**27680**	**--**		**3809**	
			Состав работ:										
			1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку										
			2. Зачистка дна и поверхности стенок										
			3. Откидка грунта от бровки										
	9	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**12,875**	**1018,66**	**--**	**13115**	**--**	**--**	**9443**	**24363**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				**1018,66**	**--**	**13115**	**--**		**1805**	
		Состав работ:										
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием										
		2. Поливка водой при необходимости										
10	**Е11-230101-0102 1123-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство**	**м3 основания**		**1,3**	**4559,07**	**263,72**	**5927**	**343**	**3986**	**1685**	**8221**
		НР - 99%; СП - 8%				**1229,10**	**80,02**	**1598**	**104**		**609**	
		Состав работ:										
		1. Планировка дна траншеи										
		2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением										
11	**Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**шт**		**6**	**2023,94**	**1075,06**	**12144**	**6450**	**2859**	**5491**	**19046**
		НР - 118%; СП - 8%				**472,43**	**303,15**	**2835**	**1819**		**1411**	
		Состав работ:										
		1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости										
		2. Подача блока к месту укладки										
		3. Укладка растворной постели										
		4. Прием и укладка блока на место										
		5. Выверка блока и расстроповка блока										
		6. Заделка стыков и швов										
12	**С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС12.4.3)**	**м3**		**0,864**	**28754,00**	**--**	**24843**	**--**	**24843**	**--**	**26830**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1987**	
		УОП										
13	**С1252-207-0527 252-207-0527 РСНБ РК 2015**	**Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**		**1**	**11484,00**	**--**	**11484**	**--**	**11484**	**--**	**12403**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**919**	
14	**С1252-207-0222 252-207-0222 РСНБ РК 2015**	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**		**1**	**1512,00**	**--**	**1512**	**--**	**1512**	**--**	**1633**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**121**	
15	**С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015**	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**		**1**	**1081,00**	**--**	**1081**	**--**	**1081**	**--**	**1167**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**86**	
16	**С1252-102-0226 252-102-0226 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	**шт.**		**2**	**2537,00**	**--**	**5074**	**--**	**5074**	**--**	**5480**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**406**	
17	**С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2015**	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**		**2**	**49,00**	**--**	**98**	**--**	**98**	**--**	**106**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8**	
18	**С1252-204-0805 252-204-0805 РСНБ РК 2015**	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2**	**шт.**		**6**	**335,00**	**--**	**2010**	**--**	**2010**	**--**	**2171**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**161**	
19	**С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2015 прим**	**Крепление оцинкованное для ЛЭП /СШ-2/**	**шт.**		**1**	**976,00**	**--**	**976**	**--**	**976**	**--**	**1054**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**78**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		А10-1.1с -1шт										
20	**Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**		**1,0113333**	**186209,78**	**103664,50**	**188320**	**104840**	**3636**	**92729**	**303533**
		НР - 80%; СП - 8%				**78949,50**	**35663,37**	**79844**	**36068**		**22484**	
		Состав работ:										
		1. Сборка гирлянд из подвесных изоляторов на сложных опорах										
		2. Раскатка проводов										
		3. Соединение проводов										
		4. Подъем проводов на опоры										
		5. Натягивание и визирование проводов										
		6. Крепление проводов и устройство перемычек										
21	**С1243-701-0503 243-701-0503 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20**	**км**		**1,9194044**	**298974,00**	**--**	**573852**	**--**	**573852**	**--**	**619760**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**45908**	
		Заземление опор ВЛ3-10кВ										
22	**Ц13-080208-0102 1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**		**21**	**6903,54**	**307,52**	**144974**	**6458**	**106617**	**24695**	**183243**
		НР - 72%; СП - 8%				**1519,00**	**114,30**	**31899**	**2400**		**13574**	
		Состав работ:										
		1. Изготовление заземлителей										
		2. Монтаж и заглубление заземлителя										
		3. Приварка										
23	**Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**		**420**	**532,52**	**19,69**	**223658**	**8270**	**113311**	**75107**	**322666**
		НР - 72%; СП - 8%				**243,04**	**5,33**	**102077**	**2239**		**23901**	
		Состав работ:										
		1. Изготовление заземлителей										
		2. Установка										
		3. Приварка										
		КЛ-10кВ										
24	**Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**		**9,5**	**392,34**	**171,89**	**3727**	**1633**	**454**	**1571**	**5722**
		НР - 72%; СП - 8%				**172,59**	**57,14**	**1640**	**543**		**424**	
		Состав работ:										
		1. Установка и снятие лебедки										
		2. Установка и снятие барабана										
		3. Монтаж и демонтаж переговорной связи										
		4. Установка и снятие роликов										
		5. Прокладка кабеля										
		6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки										
		7. Маркировка										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля		17	673,79	330,76	11454	5623	763	5048	17822
		НР - 72%; СП - 8%				298,11	114,31	5068	1943		1320	
		Состав работ:										
		1. Установка и снятие лебедки										
		2. Установка и снятие барабана										
		3. Установка и снятие роликов										
		4. Монтаж и демонтаж переговорной связи										
		5. Прокладка кабеля										
		6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки										
		7. Маркировка										
26	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля		14	716,86	418,04	10036	5853	1547	3328	14433
		НР - 72%; СП - 8%				188,28	141,84	2636	1986		1069	
		Состав работ:										
		1. Установка и снятие лебедки										
		2. Установка и снятие барабана										
		3. Монтаж и демонтаж переговорной связи										
		4. Установка и снятие роликов										
		5. Прокладка кабеля										
		6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки кабеля										
		7. Маркировка										
27	С1243-134-0406 243-134-0406 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБВ 3х70/16 (мк)-10**	км		0,043	5630604,00	--	242116	--	242116	--	261485
		СП - 8%				--	--	--	--		19369	
28	Ц13-080201-2503 1308-0201-2503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования**	шт.		1	38060,23	28590,36	38060	28590	56	13987	56211
		НР - 72%; СП - 8%				9414,00	10012,50	9414	10012		4164	
		Состав работ:										
		1. Установка и снятие палатки										
		2. Разделка концов кабеля										
		3. Подмотка брони и оболочки кабеля хлопчатобумажной лентой										
		4. Подмотка жил кабеля поливинилхлоридной лентой										
		5. Установка муфты										
		6. Оконцевание жил кабеля наконечниками										
		7. Установка изоляторов										
		8. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда										
29	С1243-903-1502 243-903-1502 РСНБ РК 2015 прим	**Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб**	шт.		1	13830,00	--	13830	--	13830	--	14936
		СП - 8%				--	--	--	--		1106	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	**Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**		**0,017**	**174322,04**	**--**	**2963**	**--**	**49**	**2215**	**5592**
		НР - 76%; СП - 8%				**171437,00**	**--**	**2914**	**--**		**414**	
		Состав работ:										
		1. Выравнивание основания траншеи										
		2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи										
		3. Укладка труб в траншее										
		4. Заделка стыков труб										
		5. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами										
		6. Насыпка слоя мягкого грунта над готовым блоком труб										
		7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками на замазке										
31	**С1241-204-0101 241-204-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**м**		**17**	**791,00**	**--**	**13447**	**--**	**13447**	**--**	**14523**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1076**	
32	**Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**		**3**	**716,48**	**87,75**	**2149**	**263**	**291**	**1214**	**3632**
		НР - 72%; СП - 8%				**531,65**	**30,48**	**1595**	**91**		**269**	
		Состав работ:										
		1. Подготовка труб к изготовлению трубопровода										
		2. Изготовление трубопровода										
		3. Сборка деталей трубопровода в блоки										
		4. Прокладка труб										
		5. Установка коробок										
		6. Окраска										
		7. Затягивание проволоки										
33	**С1241-102-0133 241-102-0133 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**3**	**856,00**	**--**	**2568**	**--**	**2568**	**--**	**2773**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**205**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**1630855**	**186589**	**1138508**	**281396**	**2065231**
								305758	**64955**	**--**	**152980**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**1269028**				
	Материалы		Тенге					**223043**				
	Всего заработная плата		Тенге						**173543**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**834970**				
		Накладные расходы	Тенге					**124950**				
		Сметная прибыль	Тенге					**111518**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**1505496**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**110**
		Сметная заработная плата	Тенге						**173543**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**345812**				
	Материалы		Тенге					**22580**				
	Всего заработная плата		Тенге						**197170**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**17063**				
	Местные материалы		Тенге					**24843**				
		Накладные расходы	Тенге					**156446**				
		Сметная прибыль	Тенге					**40181**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**542439**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**135**
		Сметная заработная плата	Тенге						**197170**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**16015**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**16015**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					**1281**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**17296**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**2065231**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**245**
		Сметная заработная плата	Тенге						**370713**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**3313295**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**448796**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**885242**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**356194**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**1139761**		
		- Накладные расходы	Тенге								**594074**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**245429**	
	№6-1 Наружные сети газоснабжения											
		Земляные работы										
1	**Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	**м3 грунта**		**270,9792**	**203,33**	**194,58**	**55098**	**52727**	**--**	**9057**	**69287**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,75**	**37,67**	**2371**	**10208**		**5132**	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта навымет										
		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков										
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**		**8,3808**	**2343,26**	**--**	**19638**	**--**	**--**	**14140**	**36480**
		НР - 72%; СП - 8%				**2343,26**	**--**	**19638**	**--**		**2702**	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку										
		2. Зачистка дна и поверхности стенок										
		3. Откидка грунта от бровки										
3	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**279,36**	**19,42**	**19,42**	**5425**	**5425**	**--**	**1714**	**7710**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**8,52**	**--**	**2380**		**571**	
		Состав работ:										
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
4	**Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**279,36**	**8,59**	**8,59**	**2400**	**2399**	**--**	**756**	**3409**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**3,76**	**--**	**1050**		**252**	
		Состав работ:										
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
5	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**279,36**	**1018,66**	**--**	**284573**	**--**	**--**	**204892**	**528623**
		НР - 72%; СП - 8%				**1018,66**	**--**	**284573**	**--**		**39157**	
		Состав работ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием										
		2. Поливка водой при необходимости										
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		279,36	181,02	81,66	50570	22813	--	28270	85147
		НР - 72%; СП - 8%				99,36	41,19	27757	11507		6307	
		Состав работ:										
		1. Уплотнение грунта										
7	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта		279,36	93,46	80,84	26109	22584	391	6107	34793
		НР - 72%; СП - 8%				11,22	19,14	3134	5347		2577	
		Состав работ:										
		1. Полив водой										
8	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта		84,53	300,88	289,39	25433	24462	24	4611	32447
		НР - 72%; СП - 8%				11,20	64,56	947	5457		2404	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы										
		2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером										
		3. Содержание забойной дороги										
		4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой										
9	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км		147,9275	41,00	--	6065	--		--	6550
		СП - 8%				--	--	--	--		485	
	РАЗДЕЛ 1. Среднее давление (подземный газопровод)											
10	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм**	км		0,291	355054,33	87754,97	103321	25536	16	85059	203450
		НР - 99%; СП - 8%				267247,00	28004,55	77769	8149		15070	
		Состав работ:										
		1. Торцовка концов труб										
		2. Сварка труб в плети										
		3. Опускание и укладка плетей труб в траншею										
		4. Гидравлическое испытание										
		5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см										
11	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004**	м		293,91	797,00	--	234246	--	234246	--	252986
		СП - 8%				--	--	--	--		18740	
12	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.		4	1552,87	955,88	6211	3823	--	3542	10534
		НР - 99%; СП - 8%				596,99	297,56	2388	1190		780	
		Состав работ:										
		1. Установка фасонных частей на готовое основание										
		2. Соединение с трубопроводом сваркой										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	Прайс-лист	**Отвод 90° электросварной SDR 11 Ду=63мм**	шт		1	5385,05	--	5385	--	5385	--	5816
		СП - 8%				--	--	--	--		431	
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d63/DN57-2шт /Пр.лист.8353.05СБ/										
14	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/**	км трубопровода		0,001	819468,41	231176,59	819	231	10	681	1620
		НР - 99%; СП - 8%				577920,00	109950,78	578	110		120	
		Состав работ:										
		1. Сварка труб в звенья										
		2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншею										
		3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее										
		4. Пневматическое испытание трубопровода										
15	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м		1,004	1031,00	--	1035	--	1035	--	1118
		СП - 8%				--	--	--	--		83	
16	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/**	км трубопровода		0,00116	934225,00	255637,28	1084	296	70	821	2057
		НР - 99%; СП - 8%				619200,00	95798,55	718	111		152	
		Состав работ:										
		1. Сварка труб в звенья										
		2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи										
		3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее										
		4. Гидравлическое испытание трубопровода										
17	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм**	м		1,16464	4074,00	--	4745	--	4745	--	5125
		СП - 8%				--	--	--	--		380	
18	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм**	м		1,16	-101,35	-1,48	-118	-2	-1	-113	-250
		НР - 98%; СП - 8%				-99,45	--	-115	--		-18	
		Состав работ:										
		1. Наружный осмотр трубопровода										
		2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса										
		3. Установка заглушек и манометра										
		4. Наполнение системы водой до заданного давления										
		5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов										
		6. Окончательная проверка и сдача системы										
		7. Спуск воды из системы										
		8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса										
19	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/**	т конструкций		0,01714	66651,11	2985,20	1142	51	42	730	2022
		НР - 69%; СП - 8%				61185,80	567,03	1049	10		150	
		Состав работ:										
		1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		2. Устройство подмостей										
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
20	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т		0,01714	589300,00	--	10101	--	10101	--	10909
		СП - 8%				--	--	--	--		808	
21	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм**	км		0,0023	355054,33	87754,97	817	201	1	672	1608
		НР - 99%; СП - 8%				267247,00	28004,55	615	64		119	
		Состав работ:										
		1. Торцовка концов труб										
		2. Сварка труб в плети										
		3. Опускание и укладка плетей труб в траншею										
		4. Гидравлическое испытание										
		5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см										
22	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004**	м		2,323	797,00	--	1851	--	1851	--	1999
		СП - 8%				--	--	--	--		148	
23	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода		2,3	-101,35	-1,48	-233	-3	-1	-224	-494
		НР - 98%; СП - 8%				-99,45	--	-229	--		-37	
		Состав работ:										
		1. Наружный осмотр трубопровода										
		2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса										
		3. Установка заглушек и манометра										
		4. Наполнение системы водой до заданного давления										
		5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов										
		6. Окончательная проверка и сдача системы										
		7. Спуск воды из системы										
		8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса										
24	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Пневматическое испытание газопроводов**	м		2,3	650,07	--	1495	--	31	1435	3165
		НР - 98%; СП - 8%				636,70	--	1464	--		234	
		Состав работ:										
		1. Присоединение ручного насоса и манометра с отсоединением их после испытания										
		2. Испытание системы воздухом										
		3. Осмотр газопровода с обмыливанием стыков										
		4. Устранение дефектов										
25	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/**	шт.		2	1552,87	955,88	3106	1912	--	1771	5267
		НР - 99%; СП - 8%				596,99	297,56	1194	595		390	
		Состав работ:										
		1. Установка фасонных частей на готовое основание										
		2. Соединение с трубопроводом сваркой										
26	Прайс-лист	**Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57**	шт		2	15414,75	--	30830	--	30830	--	33296

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		2466	
27	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/**	шт.		2	1552,87	955,88	3106	1912	--	1771	5267
		НР - 99%; СП - 8%				596,99	297,56	1194	595		390	
		Состав работ:										
		1. Установка фасонных частей на готовое основание										
		2. Соединение с трубопроводом сваркой										
28	Прайс-лист	**Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=63мм**	шт		2	1859,68	--	3719	--	3719	--	4017
		СП - 8%				--	--	--	--		298	
29	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/**	шт		2	1552,87	955,88	3106	1912	--	1771	5267
		НР - 99%; СП - 8%				596,99	297,56	1194	595		390	
		Состав работ:										
		1. Установка фасонных частей на готовое основание										
		2. Соединение с трубопроводом сваркой										
30	Прайс-лист	**Отвод 90° электросварной SDR 11 Ду=63мм**	шт		2	5385,05	--	10770	--	10770	--	11632
		СП - 8%				--	--	--	--		862	
31	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,18875	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр		2	2733,93	598,44	5468	1197	--	4258	10504
		НР - 99%; СП - 8%				2135,49	14,81	4271	30		778	
		Состав работ:										
		1. Приварка опорных косынок										
		2. Приготовление битума										
		3. Установка деревянных заглушек										
		4. Заделка смоляной прядью										
		5. Заливка битумом										
32	С1261-301-0305 261-301-0305 РСНБ РК 2015	**Прокладки паронит d150/67**	1000 шт.		0,002	87194,00	--	174	--	174	--	188
		СП - 8%				--	--	--	--		14	
33	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2015 прим.	**Герметик**	кг		1,6576186	387,00	--	641	--	641	--	692
		СП - 8%				--	--	--	--		51	
34	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5 W4 F150 сульфатостойкий**	м3		0,1	21107,93	1165,54	2111	116	1847	161	2454
		НР - 91%; СП - 8%				1483,65	284,46	148	28		182	
		Состав работ:										
		1. Устройство бетонной подготовки										
35	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж крышки**	т конструкций		0,00628	115095,21	5312,38	723	33	13	477	1296
		НР - 69%; СП - 8%				107797,30	2243,46	677	14		96	
		Состав работ:										
		1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке										
		2. Устройство подмостей										
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80**	**т**		**0,00628**	**356123,00**	**--**	**2236**	**--**	**2236**	**--**	**2415**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**179**	
37	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**		**1,8**	**6229,18**	**180,98**	**11213**	**326**	**8675**	**2288**	**14581**
		НР - 99%; СП - 8%				**1229,10**	**54,92**	**2212**	**99**		**1080**	
		Состав работ:										
		1. Планировка дна траншеи										
		2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**449104**	**37541**	**316851**	**374647**	**1402987**
								95127	**11590**	**--**	**103923**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**143239**				
	Материалы		Тенге					**10614**				
	Всего заработная плата		Тенге						**103847**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**2877**				
		Накладные расходы	Тенге					**102795**				
		Сметная прибыль	Тенге					**19681**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**265715**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**69**
		Сметная заработная плата	Тенге						**103847**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**11966**				
	Материалы		Тенге					**55**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1750**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**10101**				
		Накладные расходы	Тенге					**1207**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1054**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**14227**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1750**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**293899**				
	Материалы		Тенге					**30**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1120**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**292755**				
		Накладные расходы	Тенге					**1098**				
		Сметная прибыль	Тенге					**23601**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**318598**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1120**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**598540**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**72**
		Сметная заработная плата	Тенге						**106717**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1402985**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**433547**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**167951**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**47539**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**316848**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**6065**				
		- Накладные расходы	Тенге								**374647**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**103923**	
	№6-3 Выгреб на 20м3											
	РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**		**347,4**	**171,77**	**164,99**	**59673**	**57317**	**--**	**8995**	**74161**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				**6,78**	**29,18**	**2355**	**10137**		**5493**	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта навымет										
		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков										
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
2	**Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**		**122,616**	**188,95**	**181,49**	**23168**	**22254**	**--**	**3492**	**28793**
		НР - 72%; СП - 8%				**7,46**	**32,10**	**914**	**3936**		**2133**	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта навымет										
		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков										
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
3	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**		**2,184**	**2245,63**	**--**	**4904**	**--**	**--**	**3531**	**9110**
		НР - 72%; СП - 8%				**2245,63**	**--**	**4904**	**--**		**675**	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку										
		2. Зачистка дна и поверхности стенок										
		3. Откидка грунта от бровки										
4	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**		**472,2**	**34,81**	**34,81**	**16437**	**16438**	**--**	**5188**	**23355**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**15,26**	**--**	**7206**		**1730**	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с перемещением										
5	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**		**420,4**	**34,81**	**34,81**	**14634**	**14634**	**--**	**4619**	**20793**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**15,26**	**--**	**6415**		**1540**	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с перемещением										
6	**Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**22,7**	**215,90**	**97,22**	**4901**	**2207**	**--**	**2741**	**8253**
		НР - 72%; СП - 8%				**118,68**	**49,03**	**2694**	**1113**		**611**	
		Состав работ:										
		1. Уплотнение грунта										
7	**С1211-301-0105 211-301-0105 РСНБ РК 2015**	**Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**		**22,7**	**2664,00**	**--**	**60473**	**--**	**60473**	**--**	**65311**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4838**	
8	**Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**		**22,7**	**247,10**	**238,28**	**5609**	**5409**	**7**	**941**	**7074**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,51**	**49,08**	**193**	**1114**		**524**	
		Состав работ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы										
		2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером										
		3. Содержание забойной дороги										
		4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой										
9	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**345,87**	**19,42**	**19,42**	**6717**	**6717**	**--**	**2122**	**9546**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**8,52**	**--**	**2947**		**707**	
		Состав работ:										
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
10	**Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /обваловка/**	**м3 грунта**		**32,49**	**171,77**	**164,99**	**5581**	**5360**	**--**	**841**	**6936**
		НР - 72%; СП - 8%				**6,78**	**29,18**	**220**	**948**		**514**	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта навымет										
		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков										
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
11	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**378,36**	**181,02**	**81,66**	**68491**	**30897**	**--**	**38289**	**115322**
		НР - 72%; СП - 8%				**99,36**	**41,19**	**37594**	**15585**		**8542**	
		Состав работ:										
		1. Уплотнение грунта										
12	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**		**378,36**	**93,46**	**80,84**	**35362**	**30587**	**530**	**8271**	**47123**
		НР - 72%; СП - 8%				**11,22**	**19,14**	**4245**	**7242**		**3491**	
		Состав работ:										
		1. Полив водой										
13	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**		**42,04**	**927,48**	**--**	**38991**	**--**	**--**	**28074**	**72430**
		НР - 72%; СП - 8%				**927,48**	**--**	**38991**	**--**		**5365**	
		Состав работ:										
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием										
		2. Поливка водой при необходимости										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**344941**	**191820**	**61010**	**107104**	**488207**
								92110	**56643**	**--**	**36163**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**344941**				
	Материалы		Тенге					**537**				
	Всего заработная плата		Тенге						**148753**			
	Местные материалы		Тенге					**60473**				
		Накладные расходы	Тенге					**107104**				
		Сметная прибыль	Тенге					**36163**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**488208**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**123**
		Сметная заработная плата	Тенге						**148753**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**488208**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**123**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						148753			
		РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		МОНОЛИТНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ										
14	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		3,87	52246,24	1946,54	202193	7533	113822	75307	299700
		НР - 91%; СП - 8%				20888,40	495,37	80838	1917		22200	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Установка и сварка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
15	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,27264	275482,00	--	75107	--	75107	--	81116
		СП - 8%				--	--	--	--		6009	
16	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		7,68	277977,00	--	2134863	--	2134863	--	2305652
		СП - 8%				--	--	--	--		170789	
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ										
17	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности		16	1719,40	87,66	27510	1402	13382	12179	42864
		НР - 94%; СП - 8%				795,39	14,38	12726	230		3175	
		Состав работ:										
		1. Подготовка основания										
		2. Огрунтовка основания										
		3. Устройство оклеечной изоляции										
		4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой										
		5. Приготовление грунтовки										
		6. Приготовление битумной мастики										
18	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности		16	1061,68	43,77	16987	700	8608	7341	26274
		НР - 94%; СП - 8%				479,91	8,20	7679	131		1946	
		Состав работ:										
		1. Устройство оклеечной изоляции										
		2. Приготовление грунтовки										
		3. Приготовление битумной мастики										
19	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности		16	1265,04	12,86	20241	205	12011	7557	30022
		НР - 93%; СП - 8%				501,57	6,28	8025	100		2224	
		Состав работ:										
		1. Частичная приколка изолируемой поверхности										
		2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом										
20	Е11-080101-0304 1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности		62,32	2028,46	12,86	126414	801	44374	75916	218517
		НР - 93%; СП - 8%				1303,58	6,28	81239	391		16186	
		Состав работ:										
		1. Частичная приколка изолируемой поверхности										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом										
21	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	м2 поверхности		78,32	477,64	0,96	37409	75	1821	32351	75340
		НР - 91%; СП - 8%				453,44	0,47	35513	37		5581	
		Состав работ:										
		1. Железнение поверхности										
22	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности		16	778,33	44,07	12453	705	4586	6827	20822
		НР - 94%; СП - 8%				447,61	6,29	7162	101		1542	
		Состав работ:										
		1. Подготовка основания										
		2. Огрунтовка основания										
		3. Обмазочная изоляция битумной мастикой										
		4. Приготовление грунтовки										
		5. Приготовление битумной мастики										
23	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=3	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	м2 изолируемой поверхности		16	867,07	68,69	13873	1099	5524	6973	22514
		НР - 94%; СП - 8%				453,12	10,53	7250	168		1668	
		Состав работ:										
		1. Обмазочная изоляция битумной мастикой										
		2. Приготовление битумной мастики										
24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,5	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности		62,32	1382,58	30,47	86162	1899	53645	28748	124103
		НР - 93%; СП - 8%				491,31	4,71	30618	294		9193	
		Состав работ:										
		1. Огрунтовка поверхности										
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее										
25	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности		20,66	2456,24	7,46	50746	154	39576	10285	65914
		НР - 93%; СП - 8%				533,19	2,12	11016	44		4883	
		Состав работ:										
		1. Очистка поверхности основания										
		2. Грунтование поверхности основания										
		3. Выравнивание раствором мест сопряжения вертикальной и горизонтальной поверхностей										
		4. Устройство оклеечной гидроизоляции в 2 слоя										
		5. Укладка гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной										
26	Е11-080201-1601 1108-0201-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка**	м2 стенки		20,66	5134,10	315,89	106071	6527	69433	28578	145421
		НР - 93%; СП - 8%				1457,43	29,94	30111	619		10772	
		Состав работ:										
		1. Разогрев мастики битумной в котлах										
		2. Кладка стенок										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	**Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной**	**м3 изолирующего слоя**		**6,35**	**11792,08**	**1784,66**	**74880**	**11333**	**15185**	**50351**	**135249**
		НР - 93%; СП - 8%				**7616,07**	**910,02**	**48362**	**5779**		**10018**	
		Состав работ:										
		1. Укладка слоя мятой глины с уплотнением и приготовлением										
28	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**68,52**	**921,72**	**20,31**	**63156**	**1391**	**39322**	**21072**	**90966**
		НР - 93%; СП - 8%				**327,54**	**3,14**	**22443**	**215**		**6738**	
		Состав работ:										
		1. Огрунтовка поверхности										
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее										
		МОНОЛИТНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ										
29	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**		**16**	**4967,24**	**324,31**	**79476**	**5189**	**63969**	**11503**	**98257**
		НР - 94%; СП - 8%				**644,88**	**119,95**	**10318**	**1919**		**7278**	
		Состав работ:										
		1. Планировка основания										
		2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки										
30	**Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м3**		**27,75**	**34606,49**	**3357,07**	**960330**	**93159**	**592760**	**282545**	**1342305**
		НР - 91%; СП - 8%				**9888,69**	**1300,10**	**274411**	**36078**		**99430**	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Установка и сварка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
31	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**		**0,25**	**22453,31**	**1165,54**	**5613**	**291**	**4951**	**402**	**6496**
		НР - 91%; СП - 8%				**1483,65**	**284,46**	**371**	**71**		**481**	
		Состав работ:										
		1. Устройство бетонной подготовки										
32	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**		**0,6231**	**296003,00**	**--**	**184439**	**--**	**184439**	**--**	**199194**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**14755**	
33	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,0687**	**275482,00**	**--**	**18926**	**--**	**18926**	**--**	**20440**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1514**	
34	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,07728**	**277977,00**	**--**	**21482**	**--**	**21482**	**--**	**23201**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1719**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**4318331**	**132463**	**3517786**	**657935**	**5374367**
								668082	**48094**	**--**	**398101**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4318331**				
	Материалы		Тенге					**1082967**				

Программный	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге						716176			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2434817				
			Накладные расходы	Тенге					657935				
			Сметная прибыль	Тенге					398101				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5374367				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									487
			Сметная заработная плата	Тенге						716176			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5374367				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									487
			Сметная заработная плата	Тенге						716176			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									5862575
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					760192				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						324283			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						104737			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3578794		
			- Накладные расходы	Тенге								765039	
			- Сметная прибыль	Тенге								434264	
	№7-1 Уборная на 12 очков												
	РАЗДЕЛ 1. Земляные работы /АС-13/												
	1	**Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**		**248,32**	**333,77**	**333,77**	**82882**	**82882**	**--**	**10023**	**100337**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**56,06**	**--**	**13921**		**7432**	
			Состав работ:										
			1. Разработка грунта в траншеях по размерам и отметкам										
			2. Обработка откосов траншей до проектных										
			3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ										
			4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)										
	2	**Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**		**7,68**	**3144,64**	**--**	**24151**	**--**	**--**	**17389**	**44863**
			НР - 72%; СП - 8%				**3144,64**	**--**	**24151**	**--**		**3323**	
			Состав работ:										
			1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку										
			2. Зачистка дна и поверхности стенок										
			3. Откидка грунта от бровки										
	3	**Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**		**102**	**521,46**	**519,61**	**53189**	**53001**	**5**	**12638**	**71093**
			НР - 72%; СП - 8%				**1,79**	**170,29**	**183**	**17370**		**5266**	
			Состав работ:										
			1. Планировка дна котлована										
			2. Доувлажнение поверхностного слоя дна котлована с уплотнением его укаткой										
			3. Планировка водозащитного вала										
			4. Рыхление грунта в резерве										
			5. Подготовка грунта в резерве (доувлажнение грунта)										
			6. Отсыпка грунта слоями с перемещением его из резерва в котлован										
			7. Уплотнение каждого слоя грунта для создания грунтовой подушки										
	4	**Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**		**156**	**333,77**	**333,77**	**52068**	**52068**	**--**	**6297**	**63034**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**56,06**	**--**	**8745**		**4669**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта в траншеях по размерам и отметкам										
		2. Обработка откосов траншей до проектных										
		3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ										
		4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)										
5	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		156	19,42	19,42	3030	3029	--	957	4306
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,52	--	1329		319	
		Состав работ:										
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
6	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		712,95	19,42	19,42	13845	13845	--	4374	19676
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,52	--	6074		1458	
		Состав работ:										
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		712,95	181,02	81,66	129058	58219	--	72148	217302
		НР - 72%; СП - 8%				99,36	41,19	70839	29366		16096	
		Состав работ:										
		1. Уплотнение грунта										
8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		22,05	1018,66	--	22461	--	--	16172	41724
		НР - 72%; СП - 8%				1018,66	--	22461	--		3091	
		Состав работ:										
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием										
		2. Поливка водой при необходимости										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**380684**	**263044**	**5**	**139998**	**562335**
								117634	**76805**	**--**	**41654**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**380684**				
	Материалы		Тенге					**6**				
	Всего заработная плата		Тенге						**194439**			
		Накладные расходы	Тенге					**139998**				
		Сметная прибыль	Тенге					**41654**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**562336**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**161**
		Сметная заработная плата	Тенге						**194439**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**562336**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**161**
		Сметная заработная плата	Тенге						**194439**			
	РАЗДЕЛ 2. Фундамент /АС-12/											
9	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		1	17747,03	1165,54	17747	1165	15098	1609	20904
		НР - 91%; СП - 8%				1483,65	284,46	1484	284		1548	
		Состав работ:										
		1. Устройство бетонной подготовки										
10	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3		14,17	25953,34	2182,63	367759	30928	265924	70832	473679
		НР - 91%; СП - 8%				5004,00	489,14	70907	6931		35087	
		Состав работ:		Страниц - 65								

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		1. Раскрой и установка досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Установка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
11	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,0138	250492,00	--	3457	--	3457	--	3734
		СП - 8%				--	--	--	--		277	
		Выгреб										
12	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		2,34	17747,03	1165,54	41528	2728	35328	3765	48916
		НР - 91%; СП - 8%				1483,65	284,46	3472	666		3623	
		Состав работ:										
		1. Устройство бетонной подготовки										
13	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3		20,45	29673,61	2045,16	606825	41823	394768	164426	832952
		НР - 91%; СП - 8%				8324,42	511,20	170234	10454		61700	
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Установка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
14	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т		0,1218	296003,00	--	36053	--	36053	--	38937
		СП - 8%				--	--	--	--		2884	
15	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании Ав-1**	т		0,00318	430548,82	1553,70	1369	5	823	494	2012
		НР - 91%; СП - 8%				170156,00	497,88	541	2		149	
		Состав работ:										
		1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой										
		2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением										
		3. Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона, с закреплением (при необходимости)										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					1074738	76649	751451	241126	1421134
								246638	18337	--	105268	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1074738				
	Материалы		Тенге					711941				
	Всего заработная плата		Тенге						264975			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					39510				
		Накладные расходы	Тенге					241126				
		Сметная прибыль	Тенге					105268				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1421132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									196
		Сметная заработная плата	Тенге						264975			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1421132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									196
		Сметная заработная плата	Тенге						264975			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									1983468
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					364272				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						339693			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						95142			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							751457		
		- Накладные расходы	Тенге								381124	
		- Сметная прибыль	Тенге								146922	
	№7-2 Генеральный план											
	РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка											
	1	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /растительный слой/**	**м3 грунта**		**1195,007766**	**28,11**	**28,11**	**33592**	**33591**	**--**	**10609**	**47737**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,33**	**--**	**14734**		**3536**	
			Состав работ:										
			1. Разработка грунта с перемещением										
	2	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /насыпь/**	**м3 грунта**		**3180,375374**	**52,74**	**52,74**	**167733**	**167733**	**--**	**49370**	**234471**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**21,56**	**--**	**68569**		**17368**	
			Состав работ:										
			1. Разработка грунта с перемещением										
	3	**Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**		**3180,375374**	**90,25**	**90,25**	**287029**	**287029**	**--**	**84496**	**401247**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**36,90**	**--**	**117356**		**29722**	
			Состав работ:										
			1. Разработка грунта с перемещением										
	4	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /выемка/**	**м3 грунта**		**1316,780864**	**36,96**	**36,96**	**48668**	**48669**	**--**	**14326**	**68033**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**15,11**	**--**	**19897**		**5039**	
			Состав работ:										
			1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
	5	**Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=3**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**1316,780864**	**54,76**	**54,76**	**72107**	**72107**	**--**	**21228**	**100801**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**22,39**	**--**	**29483**		**7467**	
			Состав работ:										
			1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
	6	**Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**		**1863,59451**	**300,88**	**289,39**	**560718**	**539306**	**540**	**101654**	**715362**
			НР - 72%; СП - 8%				**11,20**	**64,56**	**20872**	**120314**		**52990**	
			Состав работ:										
			1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы										
			2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером										
			3. Содержание забойной дороги										
			4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	С3412-101-0215 412-101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км		3261,290393	37,00	--	120668	--		--	130321
		СП - 8%				--	--	--	--		9653	
8	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /для озеленение территории/**	м3 грунта		421,5446704	31,69	31,69	13359	13359	--	3934	18676
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,96	--	5463		1383	
		Состав работ:										
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					1303874	1161794	540	285617	1716648
								20872	375816	--	127158	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1303874				
	Материалы		Тенге					540				
	Всего заработная плата		Тенге						396688			
	Транспортные расходы		Тенге					120668				
		Накладные расходы	Тенге					285617				
		Сметная прибыль	Тенге					127158				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1716649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									210
		Сметная заработная плата	Тенге						396688			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1716649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									210
		Сметная заработная плата	Тенге						396688			
	РАЗДЕЛ 2. МАФ											
9	У86-010602-0403 8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м**	секция		135	151915,00	632,00	20508525	85320	16882560	2495475	24844320
		НР - 18485 Тенге; СП - 13632 Тенге				26227,00	170,00	3540645	22950		1840320	
		Состав работ:										
		1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием										
		2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы										
		3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км										
		4. Работа на отвале										
		5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км)										
		6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом										
		7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента										
		8. Заливка бетонного фундамента - столба										
		9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента										
		10. Окраска конструкции										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					20508525	85320	16882560	2495475	24844320
								3540645	22950	--	1840320	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					20508525				
	Материалы		Тенге					16882560				
	Всего заработная плата		Тенге						3563595			
		Накладные расходы	Тенге					2495475				
		Сметная прибыль	Тенге					1840320				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					24844320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2642

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге						3563595			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									26560969
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3561517				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1247114			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						398766			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							16883100		
			- Перевозка грузов	Тенге					120668				
			- Накладные расходы	Тенге								2781092	
			- Сметная прибыль	Тенге								1967478	
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге									139 361 907
			Стоимость оборудования:	Тенге									0
			Стоимость без оборудования:	Тенге									139 361 907
			Временные здания и сооружнеия 2,9 %	Тенге	2,9%								4 041 495
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге									143 403 402
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	Тенге	0,7%								1 003 824
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге									144 407 226
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	2%								2 888 145
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге									147 295 370
			ИТОГО	Тенге									147 295 370
			Понижающий коэфициент К=0,95	Тенге	0,95								139 930 602
			в том числе на 2021 год 61%	Тенге	61%								85 357 667
			в том числе на 2022 год 39%	Тенге	39%								54 572 935
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 61 %, К=1	Тенге	1								85 357 667
			НДС на 2021 год, - 12 %	Тенге	12%								10 242 920
			Итого в текущих ценах на 2021 год	Тенге									95 600 587
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 39 %, К=1,0500514	Тенге	1,0500514								57 304 386
			НДС на 2022 год, - 12 %	Тенге	12%								6 876 526
			Итого в текущих ценах на 2022 год	Тенге									64 180 913
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге									17 119 446,43
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге									159 781 500,00

Подрядчик:

Директор ТОО "Дос и К Сервис"

_____ Канибек А.Ә.

Технический надзор:

Вр.и.о директора ТОО "Улмад"

_____ Тайманов А.Е.

Инженер-эксперт

_____ Джабагиев А.

Авторский надзор:

Директор ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

_____ Карамурзаев Ж.Д.