Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление строительства Туркестанской области»
Подрядчик: ТОО "Дос и К Сервис"
Технический надзор: ТОО "Улмад"
Авторский надзор: ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"
Наименование стройки его адрес: Строительство общеобразовательной школы на 200 мест в селе Тагайна, с/о Биринши Мамыр, Толебийского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 27.03.2024г

Наименование пусковых комплексов,объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Налог на добавленную стоимость с начала года	СМР в базовых ценах 2021г	из них		Каз содержание %	дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце(май)	Всего к оплате
				по монтажу оборудования с начала года	в отчетном месяце		на приобретение материалов	Другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	185 081 500	19 830 161							2 710 714	25 300 000
Услуги технического надзора	5 988 000	641 571							87 643	818 000
Услуги авторского надзора	2 060 000	220 714							30 000	280 000
Всего по стройке	26 398 000	**20 692 446**							**2 828 357**	**26 398 000**

Заказчик:
Руководитель
ГУ"Управление строительства Туркестанской области"
_____ Усенбаев Т.Ж.
_____ Ералы К.

Технический надзор:
Вр.и.о. директора ТОО "Улмад"
_____ Райманов А.Е.
Инженер технического надзора
_____ Акабагиев А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Дос и К Сервис"
_____ Каныбек А.Ә.
Начальник участка
_____ Темиртаев Н.

Форма 2

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дос и К Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Улмад"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ШЫМГОРПРОЕКТ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство общеобразовательной школы на 200 мест в селе Тагайна, с/о Биринши Мамыр, Толебийского района"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№128 от 07.27.2023г.** Доп.соглашение №4/128 от 14.02.2024г.

Акт выполненных работ №3

за март 2024 год

Составлен(а) 1 кв 2021г

	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	№2-1-1 Общестроительные работы												
	РАЗДЕЛ 1. Кровля /АС-85/												
			Ходовой настил /АС-68/										
291	**1**	**Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Доски ходовые. Укладка**	**м ходов**		**70,93**	**154,84**	**5,54**	**10983**	**393**	**7451**	**2979**	**15079**
			НР - 90%; СП - 8%				**44,25**	**2,42**	**3139**	**172**		**1117**	
			Состав работ:										
			1. Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям										
292	**2**	**Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**		**0,99**	**8505,91**	**46,98**	**8421**	**46**	**5834**	**2306**	**11585**
			НР - 90%; СП - 8%				**2566,20**	**21,52**	**2541**	**21**		**858**	
			Состав работ:										
			1. Приготовление огнезащитного состава										
			2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками										
			СЛУХОВОЕ ОКНО - 2шт.										

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
293	3	**Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**		**2**	**9472,54**	940,70	**18945**	1881	**1098**	15124	**36794**
			НР - 90%; СП - 8%				**7983,04**	419,10	**15966**	838		2726	
			Состав работ:										
			1. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками										
294	4	**С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/СТРОПИЛА, РИГЕЛИ,НАКЛАДКА,БОБЫШКА/**	**м3**		**0,572**	**69663,00**	**--**	**39847**	**--**	**39847**	**--**	**43035**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3188**	
295	5	**Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**		**0,572**	**8505,91**	**46,98**	**4865**	**27**	**3370**	**1332**	**6693**
			НР - 90%; СП - 8%				**2566,20**	**21,52**	**1468**	**12**		**496**	
			Состав работ:										
			1. Приготовление огнезащитного состава										
			2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками										
296	6	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**		**6,4**	**3512,02**	**15,06**	**22477**	**96**	**14213**	**7539**	**32418**
			НР - 92%; СП - 8%				**1276,24**	**4,24**	**8168**	**27**		**2401**	
			Состав работ:										
			1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их										
297	7	**Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**6,32**	**981,53**	**2,82**	**6203**	**18**	**1337**	**3886**	**10896**
			НР - 80%; СП - 8%				**767,14**	**1,39**	**4848**	**9**		**807**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**111741**	**2461**	**73150**	**33166**	**156500**
									36130	**1079**	**--**	**11593**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					111741				
		Материалы		Тенге					33304				
		Всего заработная плата		Тенге						37209			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					39847				
			Накладные расходы	Тенге					33166				
			Сметная прибыль	Тенге					11593				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					156500				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
			Сметная заработная плата	Тенге						37209			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					156500				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
			Сметная заработная плата	Тенге						37209			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Оконные и дверные проемы /АС-18/									
			Окна									
323	**8**	**Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**223,02**	2494,97	**199,17**	556428	**44418**	263450	**243170**	863566
			НР - 90%; СП - 8%			1114,52	**96,98**	248560	**21628**		**63968**	
			Состав работ:									
			1. Подготовка блока к предварительной установке в проем									
			2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением									
			3. Устройство монтажных швов									
			4. Установка стеклопакетов и фурнитуры									
			5. Регулировка запорных механизмов									
325	**9**	**С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2015**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**м2**	**223,02**	**22203,00**	**--**	**4951713**	**--**	**4951713**	**--**	**5347850**
			СП - 8%			--	--	--	--		**396137**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5508141**	**44418**	**5215163**	**243170**	**6211416**
								248560	**21628**	--	**460105**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5508141**				
		Материалы		Тенге				**263449**				
		Всего заработная плата		Тенге					**270188**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4951713**				
			Накладные расходы	Тенге				**243170**				
			Сметная прибыль	Тенге				**460105**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6211416**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**197**
			Сметная заработная плата	Тенге					**270188**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6211416**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**197**
			Сметная заработная плата	Тенге					**270188**			
			РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка /АС-16/									
			Стены									
388	**10**	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	98,55	3393,70	39,99	334449	3941	164136	134617	506591
			НР - 80%; СП - 8%			1688,20	19,27	166372	1899		37525	
			Состав работ:									
			1. Натягивание сетки									
			2. Покрытие сетки цементным молоком									
			3. Обмазка сетки раствором с очесами									
			4. Оштукатуривание и отделка поверхностей									
			5. Обмазка плинтусов и наличников									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				334449	3941	164136	134617	506591

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
									166372	1899	--	37525	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					334449				
		Материалы		Тенге					164136				
		Всего заработная плата		Тенге						168271			
			Накладные расходы	Тенге					134617				
			Сметная прибыль	Тенге					37525				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					506591				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									114
			Сметная заработная плата	Тенге						168271			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					506591				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									114
			Сметная заработная плата	Тенге						168271			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**6874507**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					451062				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						50820			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						24606			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							5452449		
			- Накладные расходы	Тенге								410953	
			- Сметная прибыль	Тенге								509223	
	№2-1-6 Электрооборудование и электроосвещение												
	РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение												
			Кабельные изделия и провода										
143	**1**	**Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	**м**		**2200**	**425,06**	**2,73**	**935132**	**6006**	**95744**	**600494**	**1658477**
			НР - 72%; СП - 8%				**378,81**	**0,29**	**833382**	**638**		**122850**	
			Состав работ:										
			1. Разметка и замер трассы										
			2. Заготовка кабелей										
			3. Прокладка кабелей с креплением										
			4. Установка монтажных коробок										
			5. Ввод концов кабелей										
			6. Прозвон и соединение жил кабелей										
144	**2**	**С1243-111-1110 243-111-1110 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х95 (ок)-1**	**км**		**0,005**	**2498395,00**	**--**	**12492**	**--**	**12492**	**--**	**13491**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**999**	
145	**3**	**С1243-106-0913 243-106-0913 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х50 (мк)-0,66**	**км**		**0,0075**	**10817080,00**	**--**	**81128**	**--**	**81128**	**--**	**87618**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6490**	
146	**4**	**С1243-106-0911 243-106-0911 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (мк)-0,66**	**км**		**0,0075**	**5408729,00**	**--**	**40565**	**--**	**40565**	**--**	**43810**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3245**	

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
147	5	С1243-106-0910 243-106-0910 **РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (мк)-0,66**	**км**		**0,05**	**3392306,00**	**--**	**169615**	**--**	**169615**	**--**	**183184**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**13569**	
148	6	С1243-106-0905 243-106-0905 **РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66**	**км**		**0,0425**	**2011318,00**	**--**	**85481**	**--**	**85481**	**--**	**92319**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6838**	
149	7	**С1243-106-0904 243-106-0904 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66**	**км**		**0,4175**	**1212595,00**	**--**	**506258**	**--**	**506258**	**--**	**546759**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**40501**	
150	8	**С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66**	**км**		**0,005**	**842563,00**	**--**	**4213**	**--**	**4213**	**--**	**4550**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**337**	
151	9	**С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66**	**км**		**0,2925**	**544080,00**	**--**	**159143**	**--**	**159143**	**--**	**171874**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**12731**	
152	10	**С1243-106-0503 243-106-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66**	**км**		**0,0225**	**534513,00**	**--**	**12027**	**--**	**12027**	**--**	**12989**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**962**	
153	11	**С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**		**1,1425**	**346715,00**	**--**	**396122**	**--**	**396122**	**--**	**427812**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**31690**	
154	12	**С1243-201-0203 243-201-0203 РСНБ РК 2015**	**Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х1,5-0,66**	**км**		**0,2075**	**321561,00**	**--**	**66724**	**--**	**66724**	**--**	**72062**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5338**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**2468900**	**6006**	**1629512**	**600494**	**3314945**
									833382	**638**	**--**	**245550**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					1452640				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1452640				
			Сметная прибыль	Тенге					116210				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1568850				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1016260				
		Материалы		Тенге					95744				
		Всего заработная плата		Тенге						834020			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					81128				
			Накладные расходы	Тенге					600494				
			Сметная прибыль	Тенге					129340				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1746094				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									578
			Сметная заработная плата	Тенге						834020			

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3314944				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									578
			Сметная заработная плата	Тенге						834020			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									3314944
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					833382				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						6006			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						638			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1629512		
			- Накладные расходы	Тенге								600494	
			- Сметная прибыль	Тенге								245550	
	№2-3-1 Общестроительные работы												
	РАЗДЕЛ 1. Наружная лестница /АС-59-60/												
			Монолитный фундамент ФМ-1 6шт										
150	**1**	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**		**0,36**	**17747,03**	**1165,54**	**6389**	**419**	**5436**	**579**	**7526**
			НР - 91%; СП - 8%				**1483,65**	**284,46**	**534**	**102**		**557**	
			Состав работ:										
			1. Устройство бетонной подготовки										
151	**2**	**Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**		**1,86**	**29673,61**	**2045,16**	**55193**	**3804**	**35906**	**14955**	**75760**
			НР - 91%; СП - 8%				**8324,42**	**511,20**	**15483**	**951**		**5612**	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
			4. Установка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
152	**3**	**Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,09642**	**740957,34**	**1472,34**	**71443**	**142**	**63237**	**7397**	**85147**
			НР - 91%; СП - 8%				**83636,00**	**665,64**	**8064**	**64**		**6307**	
			Состав работ:										
			1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей										
153	**4**	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,0168**	**250492,00**	**--**	**4208**	**--**	**4208**	**--**	**4545**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**337**	
			Монолитный фундамент ФМ-2 1шт										
154	**5**	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**		**0,16**	**17747,03**	**1165,54**	**2840**	**187**	**2416**	**257**	**3345**
			НР - 91%; СП - 8%				**1483,65**	**284,46**	**237**	**46**		**248**	
			Состав работ:										
			1. Устройство бетонной подготовки										

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
155	6	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3		0,92	29673,61	2045,16	27300	1881	17761	7397	37473
			НР - 91%; СП - 8%				8324,42	511,20	7658	470		2776	
			Состав работ:										
			1. Раскрой и установка досок										
			2. Установка щитов опалубки										
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
			4. Установка арматуры										
			5. Укладка бетонной смеси										
156	7	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т		0,01432	740957,34	1472,34	10611	22	9391	1099	12646
			НР - 91%; СП - 8%				83636,00	665,64	1198	10		937	
			Состав работ:										
			1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей										
157	8	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,00786	250492,00	--	1969	--	1969	--	2127
			СП - 8%				--	--	--	--		158	
158	9	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж /Косоур К-1,2,БП-1,2, Б-1/**	т конструкций		1,71667	84663,36	28533,28	145339	48982	20997	63696	225757
			НР - 69%; СП - 8%				43899,10	9875,03	75360	16952		16723	
			Состав работ:										
			1. Установка и крепление лестниц										
			2. Устройство подмостей										
			3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
159	10	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т		1,71667	498969,00	--	856565	--	856565	--	925090
			СП - 8%				--	--	--	--		68525	
160	11	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности		49,78343	653,41	1,22	32529	61	6934	20451	57219
			НР - 80%; СП - 8%				512,91	0,60	25534	30		4238	
161	12	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж /ОГ-1,ОГ-2/	т конструкций		0,23495	84663,36	28533,28	19892	6704	2874	8718	30898
			НР - 69%; СП - 8%				43899,10	9875,03	10314	2320		2289	
			Состав работ:										

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			1. Установка и крепление лестниц										
			2. Устройство подмостей										
			3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
162	13	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т		0,23495	584919,00	--	137427	--	137427	--	148421
			СП - 8%				--	--	--	--		10994	
163	14	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности		6,81355	653,41	1,22	4452	8	949	2799	7831
			НР - 80%; СП - 8%				512,91	0,60	3495	4		580	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1376157	62210	1166070	127348	1623785
									147877	20949	--	120281	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					216934				
		Материалы		Тенге					142028				
		Всего заработная плата		Тенге						63880			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6177				
			Накладные расходы	Тенге					54934				
			Сметная прибыль	Тенге					21750				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					293618				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									47
			Сметная заработная плата	Тенге						63880			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1159223				
		Материалы		Тенге					23871				
		Всего заработная плата		Тенге						104946			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					993992				
			Накладные расходы	Тенге					72414				
			Сметная прибыль	Тенге					98531				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1330168				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									67
			Сметная заработная плата	Тенге						104946			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1623786				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									114
			Сметная заработная плата	Тенге						168826			
			РАЗДЕЛ 2. Кровля /АС-50/										
229	15	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности		459,45	800,96	26,87	368001	12345	247483	101573	507140
			НР - 92%; СП - 8%				235,44	4,86	108173	2233		37566	
			Состав работ:										
			1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов										
			2. Приготовление грунтовки										
236	16	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Желоба настенные. Устройство**	м желобов		73,13	7445,75	161,46	544508	11808	460685	69969	663636
			НР - 92%; СП - 8%				984,75	55,23	72015	4039		49158	
			Состав работ										

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			1. Устройство сплошной опалубки карнизных свесов и покрытие их листовой оцинкованной сталью с заготовкой картин										
			2. Установка костылей для настенных желобов										
			3. Заготовка и установка желобов с креплением их										
237	17	С1224-106-0104 224-106-0104 РСНБ РК 2015	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.		6	1918,00	--	11508	--	11508	--	12429
			СП - 8%				--	--	--	--		921	
238	18	С1224-106-0105 224-106-0105 РСНБ РК 2015	**Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	шт.		3	4133,00	--	12399	--	12399	--	13391
			СП - 8%				--	--	--	--		992	
239	19	С1224-106-0110 224-106-0110 РСНБ РК 2015	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	шт.		12	1023,00	--	12276	--	12276	--	13258
			СП - 8%				--	--	--	--		982	
240	20	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	м		45,6	2135,00	--	97356	--	97356	--	105144
			СП - 8%				--	--	--	--		7788	
241	21	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2015	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.		12	2006,00	--	24072	--	24072	--	25998
			СП - 8%				--	--	--	--		1926	
242	22	С1224-106-0108 224-106-0108 РСНБ РК 2015	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	шт.		36	1047,00	--	37692	--	37692	--	40707
			СП - 8%				--	--	--	--		3015	
243	23	С1224-106-0107 224-106-0107 РСНБ РК 2015	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	шт.		228	805,00	--	183540	--	183540	--	198223
			СП - 8%				--	--	--	--		14683	
244	24	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли		47,86	3959,82	23,09	189517	1105	150034	35719	243255
			НР - 92%; СП - 8%				801,88	9,35	38378	447		18019	
			Состав работ:										
			1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками										
			СЛУХОВОЕ ОКНО - 4шт./АС-28,29/										
245	25	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно		4	9472,54	940,70	37890	3762	2196	30248	73589

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 90%; СП - 8%				7983,04	419,10	31932	1676		5451	
			Состав работ:										
			1. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками										
246	26	С1215-204-0502 215-204-0502 **РСНБ** РК 2015	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3		0,928	69663,00	--	64647	--	64647	--	69819
			СП - 8%				--	--	--	--		5172	
247	27	С1215-202-0702 215-202-0702 **РСНБ РК 2015**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3		0,22	68365,00	--	15040	--	15040	--	16243
			СП - 8%				--	--	--	--		1203	
248	28	**Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**		1,148	8505,91	46,98	9765	54	6765	2674	13434
			НР - 90%; СП - 8%				2566,20	21,52	2946	25		995	
			Состав работ:										
			1. Приготовление огнезащитного состава										
			2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками										
249	29	**Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	**м2 кровли**		23,24	2257,54	107,37	52465	2495	3915	43066	103174
			НР - 92%; СП - 8%				1981,72	32,54	46055	756		7643	
			Состав работ:										
			1. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами										
			2. Устройство изоляции мест примыканий										
250	30	**С1224-101-0202 224-101-0202 РСНБ РК 2015**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	м2		25,70344	2021,00	--	51947	--	51947	--	56103
			СП - 8%				--	--	--	--		4156	
251	31	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**		18,6	3512,02	15,06	65324	280	41306	21912	94214
			НР - 92%; СП - 8%				1276,24	4,24	23738	79		6979	
			Состав работ:										
			1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					1777947	31849	1422861	305161	2249757
									323237	9255	--	166649	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1777947				
		Материалы		Тенге					912382				
		Всего заработная плата		Тенге						332492			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					510477				
			Накладные расходы	Тенге					305161				
			Сметная прибыль	Тенге					166649				

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2249757				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									235
			Сметная заработная плата	Тенге						332492			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2249757				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									235
			Сметная заработная плата	Тенге						332492			
	РАЗДЕЛ 3. Оконные и дверные проемы /АС-9/												
			Окна										
103	**32**	**Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**		**66,96**	**2494,97**	**199,17**	**167063**	**13337**	**79098**	**73010**	**259279**
			НР - 90%; СП - 8%				**1114,52**	**96,98**	**74628**	**6494**		**19206**	
			Состав работ:										
			1. Подготовка блока к предварительной установке в проем										
			2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением										
			3. Устройство монтажных швов										
			4. Установка стеклопакетов и фурнитуры										
			5. Регулировка запорных механизмов										
104	**33**	**С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2015**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**м2**		**66,96**	**22203,00**	**--**	**1486713**	**--**	**1486713**	**--**	**1605650**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**118937**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**1653776**	**13337**	**1565811**	**73010**	**1864929**
									74628	**6494**	**--**	**138143**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1653776**				
		Материалы		Тенге					**79099**				
		Всего заработная плата		Тенге						**81122**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1486713**				
			Накладные расходы	Тенге					**73010**				
			Сметная прибыль	Тенге					**138143**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1864929**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									59
			Сметная заработная плата	Тенге						81122			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1864929				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									59
			Сметная заработная плата	Тенге						81122			
	РАЗДЕЛ 4. Полы /АС-13/												
						Техподполье							
			Бетонный пол										
131	34	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	Слои подстилающие бетонные. Устройство	**м3 подстилающего слоя**		23,2104	23009,62	8,64	534062	201	431496	96223	680708

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%				4410,30	--	102365	--		50423	
			Состав работ:										
			1. Планировка основания										
			2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
			3. Устройство деформационных швов										
			4. Уход за подстилающими слоями										
132	**35**	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**		**290,13**	**821,24**	**33,62**	**238266**	**9754**	**110661**	**115329**	**381882**
			НР - 94%; СП - 8%				**406,20**	**16,68**	**117851**	**4839**		**28288**	
			Состав работ:										
			1. Подготовка основания										
			2. Укладка и разравнивание слоя раствора										
			3. Уход за стяжкой										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**772328**	**9955**	**542157**	**211552**	**1062590**
									220216	**4839**	**--**	**78711**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**772328**				
		Материалы		Тенге					**542158**				
		Всего заработная плата		Тенге						**225055**			
			Накладные расходы	Тенге					**211552**				
			Сметная прибыль	Тенге					**78711**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1062591**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**192**
			Сметная заработная плата	Тенге						**225055**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**1062591**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**192**
			Сметная заработная плата	Тенге						**225055**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**6801063**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**765958**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**117351**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**41537**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**4696897**		
			- Накладные расходы	Тенге								**717071**	
			- Сметная прибыль	Тенге								**503784**	
	№2-3-6 Электрооборудование и электроосвещение												
	РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение												
			Светильники										
39	**1**	**Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	**м**		**1305**	**425,06**	**2,73**	**554703**	**3562**	**56794**	**356202**	**983778**
			НР - 72%; СП - 8%				**378,81**	**0,29**	**494347**	**378**		**72872**	
			Состав работ:										
			1. Разметка и замер трассы										
			2. Заготовка кабелей										
			3. Прокладка кабелей с креплением										
			4. Установка монтажных коробок										
			5. Ввод концов кабелей										
			6. Прозвон и соединение жил кабелей										

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,045	220596,00	--	230523	--	230523	--	248965
			СП - 8%			--	--	--	--		18442	
41	3	С1243-105-0503 243-105-0503 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,26	341689,00	--	88839	--	88839	--	95946
			СП - 8%			--	--	--	--		7107	
42	4	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	1305	338,22	2,82	441377	3680	17109	302936	803859
			НР - 72%; СП - 8%			322,29	0,12	420588	157		59545	
			Состав работ:									
			1. Прокладка труб									
			2. Соединение труб на сварке в раструб									
			3. Установка протяжных коробок с введением концов труб в коробки									
			4. Крепление труб									
			5. Затягивание проволоки									
			6. Установка на концах труб заглушек									
43	5	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	1318,05	32,00	--	42178	--	42178	--	45552
			СП - 8%			--	--	--	--		3374	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1357620	7242	435443	659138	2178100
								914935	535	--	161340	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				319362				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				319362				
			Сметная прибыль	Тенге				25549				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				344911				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				996080				
		Материалы		Тенге				73903				
		Всего заработная плата		Тенге					915470			
			Накладные расходы	Тенге				659138				
			Сметная прибыль	Тенге				132417				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1787635				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								635
			Сметная заработная плата	Тенге					915470			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				42178				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42178				
			Сметная прибыль	Тенге				3374				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				45552				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2178098				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								635
			Сметная заработная плата	Тенге					915470			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2178098
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				914935				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7242			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					535			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						435443		
			- Накладные расходы	Тенге							659138	

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- Сметная прибыль	Тенге								161340	
	№2-4-1 Общестроительные работы												
	РАЗДЕЛ 1. Оконные и дверные проемы /АС-13/												
			Окна										
184	1	**Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**		10,872	2494,97	199,17	27125	2165	12843	11854	42098
			НР - 90%; СП - 8%				1114,52	96,98	12117	1054		3118	
			Состав работ:										
			1. Подготовка блока к предварительной установке в проем										
			2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением										
			3. Устройство монтажных швов										
			4. Установка стеклопакетов и фурнитуры										
			5. Регулировка запорных механизмов										
185	2	**С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2015**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**м2**		10,872	22203,00	--	241391	--	241391	--	260702
			СП - 8%				--	--	--	--		19311	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					268516	2165	254234	11854	302800
									12117	1054	--	22429	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					268516				
		Материалы		Тенге					12843				
		Всего заработная плата		Тенге						13171			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					241391				
			Накладные расходы	Тенге					11854				
			Сметная прибыль	Тенге					22429				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					302799				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
			Сметная заработная плата	Тенге						13171			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					302799				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
			Сметная заработная плата	Тенге						13171			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									302799
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					12117				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2165			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1054			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							254234		
			- Накладные расходы	Тенге								11854	
			- Сметная прибыль	Тенге								22429	
	№2-4-6 Электрооборудование и электроосвещение												
	РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение												
			Светильники										

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	**1**	**Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	**м**		**490**	**425,06**	**2,73**	**208279**	**1338**	**21324**	**133746**	**369388**
			НР - 72%; СП - 8%				**378,81**	**0,29**	**185617**	**142**		**27362**	
			Состав работ:										
			1. Разметка и замер трассы										
			2. Заготовка кабелей										
			3. Прокладка кабелей с креплением										
			4. Установка монтажных коробок										
			5. Ввод концов кабелей										
			6. Прозвон и соединение жил кабелей										
	1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,2627	128,723	1442,00		185617				
29	**2**	**С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**		**0,37**	**220596,00**	**--**	**81621**	**--**	**81621**	**--**	**88151**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6530**	
30	**3**	**С1243-105-0503 243-105-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**		**0,12**	**341689,00**	**--**	**41003**	**--**	**41003**	**--**	**44283**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3280**	
31	**4**	**Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**		**490**	**338,22**	**2,82**	**165728**	**1382**	**6424**	**113746**	**301832**
			НР - 72%; СП - 8%				**322,29**	**0,12**	**157922**	**59**		**22358**	
			Состав работ:										
			1. Прокладка труб										
			2. Соединение труб на сварке в раструб										
			3. Установка протяжных коробок с введением концов труб в коробки										
			4. Крепление труб										
			5. Затягивание проволоки										
			6. Установка на концах труб заглушек										
32	**5**	**С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**		**494,9**	**32,00**	**--**	**15837**	**--**	**15837**	**--**	**17104**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1267**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**512468**	**2720**	**166209**	**247492**	**820758**
									343539	**201**	**--**	**60797**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					122624				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					122624				
			Сметная прибыль	Тенге					9810				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					132434				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					374007				
		Материалы		Тенге					27749				
		Всего заработная плата		Тенге						343740			
			Накладные расходы	Тенге					247492				
			Сметная прибыль	Тенге					49720				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					671219				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									239
			Сметная заработная плата	Тенге						343740			

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					15837				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					15837				
			Сметная прибыль	Тенге					1267				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					17104				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					820757				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									239
			Сметная заработная плата	Тенге						343740			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									820757
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					343539				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2720			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						201			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							166210		
			- Накладные расходы	Тенге								247492	
			- Сметная прибыль	Тенге								60797	
	№4-1 Электроснабжение ВЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ и сети наружного освещения												
	РАЗДЕЛ 1. Электроснабжение												
			Кабельные изделия и провода										
109	**1**	**Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**		**312,844815**	**392,34**	**171,89**	**122742**	**53775**	**14973**	**51746**	**188447**
			НР - 72%; СП - 8%				**172,59**	**57,14**	**53994**	**17876**		**13959**	
			Состав работ:										
			1. Установка и снятие лебедки										
			2. Установка и снятие барабана										
			3. Монтаж и демонтаж переговорной связи										
			4. Установка и снятие роликов										
			5. Прокладка кабеля										
			6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки										
			7. Маркировка										
110	**2**	**Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**		**72**	**673,79**	**330,76**	**48513**	**23814**	**3235**	**21380**	**75484**
			НР - 72%; СП - 8%				**298,11**	**114,31**	**21464**	**8230**		**5591**	
			Состав работ:										
			1. Установка и снятие лебедки										
			2. Установка и снятие барабана										
			3. Установка и снятие роликов										
			4. Монтаж и демонтаж переговорной связи										
			5. Прокладка кабеля										
			6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки										
			7. Маркировка										
111	3	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		63	716,86	418,04	45162	26337	6963	14974	64947
			НР - 72%; СП - 8%				188,28	141,84	11862	8936		4811	

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Состав работ:										
			1. Установка и снятие лебедки										
			2. Установка и снятие барабана										
			3. Монтаж и демонтаж переговорной связи										
			4. Установка и снятие роликов										
			5. Прокладка кабеля										
			6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки кабеля										
			7. Маркировка										
112	4	С1243-113-0501 243-113-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66**	км		0,038	250191,00	--	9507	--	9507	--	10268
			СП - 8%				--	--	--	--		761	
113	5	С1243-113-0521 243-113-0521 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10+1х6 (ок)-0,66**	км		0,072	466205,00	--	33567	--	33567	--	36252
			СП - 8%				--	--	--	--		2685	
114	6	С1243-113-0522 243-113-0522 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-0,66**	км		0,512	620822,00	--	317861	--	317861	--	343290
			СП - 8%				--	--	--	--		25429	
115	7	С1243-113-0653 243-113-0653 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х120+1х50 (мк)-1**	км		0,332	2944781,00	--	977667	--	977667	--	1055880
			СП - 8%				--	--	--	--		78213	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					1555019	103926	1363773	88100	1774568
									87320	35042	--	131449	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					1555019				
		Материалы		Тенге					25171				
		Всего заработная плата		Тенге						122362			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1338602				
			Накладные расходы	Тенге					88100				
			Сметная прибыль	Тенге					131449				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1774568				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									80
			Сметная заработная плата	Тенге						122362			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1774568				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									80
			Сметная заработная плата	Тенге						122362			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									1774568
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					87320				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						103926			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						35042			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1363773		
			- Накладные расходы	Тенге								88100	
			- Сметная прибыль	Тенге								131449	
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге									22 066 736
			Стоимость оборудования:	Тенге									0
			Стоимость без оборудования:	Тенге									22 066 736
			Временные здания и сооружнсия 2,9 %	Тенге	2,9%								639 935
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге									22 706 672

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	Тенге	0,7%								158 947
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге									22 865 618
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	2%								457 312
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге									23 322 931
			ИТОГО	Тенге									23 322 931
			Понижающий коэфициент К=0,95	Тенге	0,95								22 156 784
			в том числе на 2021 год 61%	Тенге	61%								13 515 638
			в том числе на 2022 год 39%	Тенге	39%								8 641 146
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 61 %, К=1	Тенге	1								13 515 638
			НДС на 2021 год, - 12 %	Тенге	12%								1 621 877
			Итого в текущих ценах на 2021 год	Тенге									15 137 515
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 39 %, К=1,0500514	Тенге	1,0500514								9 073 647
			НДС на 2022 год, - 12 %	Тенге	12%								1 088 838
			Итого в текущих ценах на 2022 год	Тенге									10 162 485
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге									2 710 714,29
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге									25 300 000,00

Подрядчик:
Директор ТОО "Дос и К Сервис"
Каныбек А.Ә.

Технический надзор:
Вр.и.о.директора ТОО "Улмад"
Тайманов А.Е.
Инженер-эксперт
Джабагиев А.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"
Карамурзаев Ж.Д.