Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление строительства Туркестанской области»
Подрядчик: ТОО "Дос и К Сервис"
Технический надзор: ТОО "Улмад"
Авторский надзор: ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"
Наименование стройки его адрес: Строительство общеобразовательной школы на 200 мест в селе Тагайна, с/о Биринши Мамыр, Толебийского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 20.05.2024г

Наименование пусковых комплексов,объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Налог на добавленную стоимость с начала года	СМР в базовых ценах 2021г	из них		Каз содержание %	дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце(май)	Всего к оплате
				по монтажу оборудования с начала года	в отчетном месяце		на приобретение материалов	Другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	241 581 500	25 883 732							6 053 571	56 500 000
Услуги технического надзора	7 788 000	834 429							192 857	1 800 000
Услуги авторского надзора	2 680 000	287 143							66 429	620 000
Всего по стройке	252 049 500	**27 005 304**							**6 312 857**	**58 920 000**

Заказчик:
Руководитель
ГУ"Управление строительства Туркестанской области"
_____ Усубалиев Т.О.

_____ Разак Б.Н.

Технический надзор:
И.о директора ТОО "Улмад"
_____ Тайманов А.Е.

Эксперт технического надзора
_____ Джабагиев А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Дос и К Сервис"
_____ Каныбек А.Ә.

Начальник участка
_____ Темиртаев Н.

Форма 2

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дос и К Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Улмад"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ШЫМГОРПРОЕКТ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство общеобразовательной школы на 200 мест в селе Тагайна, с/о Биринши Мамыр, Толебийского района"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№128 от 07.27.2023г.** Доп.соглашение №4/128 от 14.02.2024г.

Акт выполненных работ №4

за Май 2024 год

Составлен(а) 1 кв 2021г

№ п/с	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	№2-1-1 Общестроительные работы Блок А												
	РАЗДЕЛ 1. Плиты перекрытия /АС-46-53/												
			Монолитный участок Ум-1 8шт										
116	1	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		0,94	-50435,48	-1946,54	-47409	-1830	-25944	-18292	-70957
							-20888,40	-495,37	-19635	-466		-5256	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-47409	-1830	-25944	-18292	-70957
									-19635	-466	--	-5256	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					-47409				
		Материалы		Тенге					-25945				
		Всего заработная плата		Тенге						-20101			
			Накладные расходы	Тенге					-18292				
			Сметная прибыль	Тенге					-5256				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-70957				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-15
			Сметная заработная плата	Тенге						-20101			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-70957				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-15
			Сметная заработная плата	Тенге						-20101			

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Прочие работы										
			Крыльцо КВ-1										
225	2	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		4,5	21526,24	1797,69	96868	8090	78202	11500	117038
							2350,27	458,14	10576	2062		8669	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
226	3	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,07167	296003,00	--	21215	--	21215	--	22912
							--	--	--	--		1697	
			Пандус Пн-1										
227	4	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		3,23	21526,24	1797,69	69530	5807	56132	8255	84008
							2350,27	458,14	7591	1480		6223	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
229	5	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,0544	296003,00	--	16103	--	16103	--	17391
							--	--	--	--		1288	
231	6	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ОЛ1, ОЛ2	т конструкций		0,38856	84663,36	28533,28	32897	11087	4753	14417	51099
							43899,10	9875,03	17057	3837		3785	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
232	7	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0,38856	584919,00	--	227276	--	227276	--	245458
							--	--	--	--		18182	
233	8	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		11,26824	653,41	1,22	7363	14	1569	4629	12951
							512,91	0,60	5780	7		959	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Вход в подвал. Крыльцо Кц-3										
234	9	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		5,37	21006,56	1797,69	112805	9653	90531	13724	136651
							2350,27	458,14	12621	2460		10122	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
235	10	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		36,5	1198,78	108,32	43755	3954	24767	15588	64091
							411,90	42,43	15034	1549		4747	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
236	11	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия		36,5	-214,94	-9,86	-7845	-360	-6618	-986	-9537
							-23,74	-4,99	-867	-182		-706	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
237	12	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,01692	296003,00	--	5008	--	5008	--	5409
							--	--	--	--		401	
238	13	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00272	277977,00	--	756	--	756	--	816
							--	--	--	--		60	
						Покрытие							
239	14	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции		0,112	115711,70	1575,32	12960	176	9697	2847	17071
							27558,70	681,33	3087	76		1265	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
240	15	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,112	9003,28	65,15	1008	7	884	108	1206
							1044,42	30,03	117	3		89	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
241	16	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,08394	102234,37	22496,13	8582	1889	219	4862	14519
							77122,50	6821,44	6474	573		1075	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
242	17	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,08394	498969,00	--	41883	--	41883	--	45234
							--	--	--	--		3351	
243	18	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		2,43426	1038,44	1,22	2528	3	339	1750	4620
							897,94	0,60	2186	1		342	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
244	19	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МС-1/	т		0,00472	942837,34	1472,34	4450	7	3095	1229	6134
							285516,00	665,64	1348	3		454	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
245	20	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00288	277977,00	--	801	--	801	--	865
							--	--	--	--		64	
246	21	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		2,5	3512,02	15,06	8780	38	5551	2945	12663
							1276,24	4,24	3191	11		938	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
247	22	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		9,83	7315,87	107,37	71915	1056	48351	21001	100350
							2289,69	32,54	22508	320		7433	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
248	23	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		9,83	314,10	3,02	3088	30	2669	362	3726
							39,58	1,39	389	14		276	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
249	24	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,00902	84663,36	28533,28	764	257	111	335	1187
							43899,10	9875,03	396	89		88	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
250	25	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0,00902	584919,00	--	5276	--	5276	--	5698
							--	--	--	--		422	
251	26	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		0,26158	653,41	1,22	171	--	37	107	301
							512,91	0,60	134	--		22	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Крыльцо КР-1										
252	27	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		12,3	21526,24	1797,69	264773	22111	213754	31435	319904
							2350,27	458,14	28908	5635		23697	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
253	28	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,086688	296003,00	--	25660	--	25660	--	27713
							--	--	--	--		2053	

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
254	29	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ОЛ42, ОЛ42н	т конструкций		0,03201	84663,36	28533,28	2710	913	392	1188	4210
							43899,10	9875,03	1405	316		312	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
255	30	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0,03201	584919,00	--	18723	--	18723	--	20221
							--	--	--	--		1498	
256	31	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		0,92829	653,41	1,22	607	2	129	381	1067
							512,91	0,60	476	1		79	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1100410	64734	897265	135677	1334976
									138411	18255	--	98885	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					762299				
		Материалы		Тенге					529089				
		Всего заработная плата		Тенге						126519			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					69543				
			Накладные расходы	Тенге					114875				
			Сметная прибыль	Тенге					70172				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					947346				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									95
			Сметная заработная плата	Тенге						126519			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					338111				
		Материалы		Тенге					5474				
		Всего заработная плата		Тенге						30147			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					293158				
			Накладные расходы	Тенге					20802				
			Сметная прибыль	Тенге					28713				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					387626				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
			Сметная заработная плата	Тенге						30147			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1334972				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									114
			Сметная заработная плата	Тенге						156666			
			РАЗДЕЛ 3. Оконные и дверные проемы /АС-18/										
			Окна										
324	32	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		40,62	3295,58	202,52	133866	8226	63978	59041	208340
							1518,02	96,98	61662	3939		15433	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
325	33	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2		40,62	22203,00	--	901886	--	901886	--	974037
							--	--	--	--		72151	
326	34	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		147,8	1293,04	5,83	191111	862	149128	37392	246783
							278,22	2,88	41121	426		18280	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
327	35	С1223-501-0101 223-501-0101 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм	м		147,8	881,00	--	130212	--	130212	--	140629
							--	--	--	--		10417	
328	36	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		44,54	3512,02	15,06	156425	671	98910	52470	225607
							1276,24	4,24	56844	189		16712	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1513500	9759	1344114	148903	1795396
									159627	4554	--	132993	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1513500				
		Материалы		Тенге					312018				
		Всего заработная плата		Тенге						164181			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1032098				
			Накладные расходы	Тенге					148903				
			Сметная прибыль	Тенге					132993				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1795396				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									122
			Сметная заработная плата	Тенге						164181			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1795396				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									122
			Сметная заработная плата	Тенге						164181			
			РАЗДЕЛ 4. Полы /АС-17/										
						Техподполье							
			Бетонный пол										
345	37	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		887,05	1719,40	87,66	1525194	77759	741884	675208	2376434
							795,39	14,38	705551	12756		176032	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
346	38	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		887,05	821,24	33,62	728481	29823	338338	352609	1167577
							406,20	16,68	360320	14796		86487	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
347	39	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		887,05	423,84	22,83	375967	20251	337904	25940	434060
							20,08	11,03	17812	9784		32153	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
348	40	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		887,05	1198,78	108,32	1063378	96086	601916	378833	1557587
							411,90	42,43	365376	37638		115377	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
349	41	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия		887,05	-214,94	-9,86	-190663	-8746	-160858	-23956	-231788
							-23,74	-4,99	-21059	-4426		-17169	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
350	42	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов		931,4025	195,88	1,29	182443	1202	29255	143419	351931
							163,18	0,63	151986	587		26069	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3684800	216375	1888439	1552053	5655801
									1579986	71135	--	418949	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					3684800				
		Материалы		Тенге					1888441				
		Всего заработная плата		Тенге						1651121			
			Накладные расходы	Тенге					1552053				
			Сметная прибыль	Тенге					418949				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5655802				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1145
			Сметная заработная плата	Тенге						1651121			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					5655802				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1145
			Сметная заработная плата	Тенге						1651121			
			РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка /АС-16/										
			Стены										
387	43	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		15,75	1649,28	93,82	25976	1478	6794	15080	44340
							1124,06	72,74	17704	1146		3284	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
389	44	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		2286,44	742,85	5,32	1698482	12163	423655	1014923	2930478
							552,24	2,62	1262664	5990		217072	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
390	45	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		699,52	926,74	3,79	648273	2651	173544	378703	1109134
							674,86	1,86	472078	1301		82158	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
391	46	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		162,31	5061,79	22,99	821579	3732	341305	382717	1300639
							2936,00	11,42	476542	1854		96344	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3194310	20024	945298	1791423	5384591
									2228988	10291	--	398858	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					3194310				
		Материалы		Тенге					945298				
		Всего заработная плата		Тенге						2239279			
			Накладные расходы	Тенге					1791423				
			Сметная прибыль	Тенге					398858				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5384591				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1563
			Сметная заработная плата	Тенге						2239279			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					5384591				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1563
			Сметная заработная плата	Тенге						2239279			
	РАЗДЕЛ 6. Навес												
			НВ-1 /АС-79/										
392	47	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		1,296	28124,36	1848,82	36449	2396	26549	7369	47324
							5790,33	458,28	7504	594		3505	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
393	48	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,0284	740957,34	1472,34	21043	42	18626	2179	25079
							83636,00	665,64	2375	19		1858	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
394	49	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж Ст-1	т конструкций		0,157176	28258,22	12188,48	4442	1916	369	1899	6848
							13725,80	3784,59	2157	595		507	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
395	50	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,157176	498969,00	--	78426	--	78426	--	84700
							--	--	--	--		6274	

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
396	51	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		4,558104	653,41	1,22	2978	6	634	1873	5239
							512,91	0,60	2338	3		388	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
397	52	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /каркас козрька/	т конструкций		0,67088	102234,37	22496,13	68587	15092	1755	38858	116041
							77122,50	6821,44	51740	4576		8596	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
398	53	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,67088	498969,00	--	334748	--	334748	--	361528
							--	--	--	--		26780	
399	54	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		19,45552	653,41	1,22	12712	24	2709	7992	22361
							512,91	0,60	9979	12		1656	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
400	55	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство /Л-1/	м желобов		6	7445,75	161,46	44674	968	37798	5741	54448
							984,75	55,23	5908	331		4033	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
401	56	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,02709	498969,00	--	13517	--	13517	--	14598
							--	--	--	--		1081	
402	57	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		15,3	3512,02	15,06	53734	231	33977	18024	77499
							1276,24	4,24	19526	65		5741	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
403	58	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		55,2	7315,87	107,37	403836	5927	271518	117932	563510
							2289,69	32,54	126391	1796		41741	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
404	59	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		55,2	314,10	3,02	17338	167	14986	2035	20923
							39,58	1,39	2185	77		1550	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
405	60	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /каркас парапета/	т конструкций		0,53514	102234,37	22496,13	54710	12038	1401	30996	92562
							77122,50	6821,44	41271	3650		6856	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
406	61	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,53514	498969,00	--	267018	--	267018	--	288379
							--	--	--	--		21361	
407	62	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		15,51906	653,41	1,22	10140	19	2161	6375	17837
							512,91	0,60	7960	9		1321	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
408	63	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб		9	1697,11	96,80	15274	871	424	13104	30648
							1553,24	29,36	13979	264		2270	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
409	64	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т		0,0162	356123,00	--	5769	--	5769	--	6231
							--	--	--	--		462	
410	65	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		0,0781	301324,00	--	23533	--	23533	--	25416
							--	--	--	--		1883	
411	66	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00176	275482,00	--	485	--	485	--	524
							--	--	--	--		39	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1469413	39697	1136403	254377	1861695
									293313	11991	--	137902	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					647965				
		Материалы		Тенге					409384				
		Всего заработная плата		Тенге						201315			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					29787				
			Накладные расходы	Тенге					182624				
			Сметная прибыль	Тенге					66447				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					897036				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									149
			Сметная заработная плата	Тенге						201315			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					821448				
		Материалы		Тенге					3523				
		Всего заработная плата		Тенге						103989			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					693709				
			Накладные расходы	Тенге					71753				
			Сметная прибыль	Тенге					71455				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					964656				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									73

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге						103989			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1861692				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									222
			Сметная заработная плата	Тенге						305304			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									15961496
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4380690				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						348759			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						115760			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							6185577		
			- Накладные расходы	Тенге								3864141	
			- Сметная прибыль	Тенге								1182331	
	№2-1-3 ОВ Блок А												
	РАЗДЕЛ 1. Отопление												
1	1	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		315,776	1562,06	20,42	493261	6448	339665	146780	691245
							465,99	8,32	147148	2627		51203	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		130	1686,39	20,42	219231	2655	155997	60427	302031
							465,99	8,32	60579	1082		22373	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	3	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		128	1383,83	20,42	177130	2614	114869	59497	255558
							465,99	8,32	59647	1065		18930	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	4	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		80	1977,60	20,42	158208	1634	119295	37186	211025
							465,99	8,32	37279	666		15632	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	5	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		65	2409,80	37,91	156637	2464	116234	38209	210434
							583,67	16,16	37939	1050		15588	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	6	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		833	101,49	1,48	84541	1233	466	81185	178984
							99,45	--	82842	--		13258	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	7	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт		172,5	17575,05	185,21	3031695	31950	2828162	183721	3472649
							994,68	92,10	171583	15888		257233	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	8	Е11-180701-0205 1118-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухосборники, наружный диаметр до 159 мм. Установка	шт.		4	8867,10	287,36	35468	1150	27252	7458	46360
							1766,40	136,21	7066	545		3434	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	9	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.		83	328,02	0,64	27226	53	770	25900	57376
							318,11	0,31	26403	26		4250	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	10	С1245-510-0101 245-510-0101 РСНБ РК 2015 прим	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.		83	6568,00	--	545144	--	545144	--	588756
							--	--	--	--		43612	
11	11	С1245-405-2101 245-405-2101 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090,с газонаполненным встроенным температурным датчиком,диапазон регулирования от 5°С до 26°С,типа Danfoss	шт.		83	5801,00	--	481483	--	481483	--	520002
							--	--	--	--		38519	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5410024	50201	4729337	640363	6534420
									630486	22949	--	484032	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					5410024				
		Материалы		Тенге					3702711				
		Всего заработная плата		Тенге						653435			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1026627				
		Сдача и испытание		Тенге					6167				
			Накладные расходы	Тенге					640363				
			Сметная прибыль	Тенге					484032				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					6534419				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									415
			Сметная заработная плата	Тенге						653435			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6534419				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									415
			Сметная заработная плата	Тенге						653435			
	РАЗДЕЛ 2. Магистральные трубопроводы (Распрделительная гребенка)												
23	12	Е11-160401-0104 1116-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		145	7388,04	77,38	1071266	11220	891952	168774	1339243
							1159,27	28,44	168094	4124		99203	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	13	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		55	3373,28	44,53	185530	2449	134447	48583	252842
							884,25	17,10	48634	940		18729	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25	14	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		170	2110,70	20,42	358819	3471	276130	79020	472866
							465,99	8,32	79218	1414		35027	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26	15	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		40	2409,80	37,91	96392	1516	71529	23513	129498
							583,67	16,16	23347	646		9592	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27	16	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		38	1977,60	20,42	75149	776	56665	17663	100237
							465,99	8,32	17708	316		7425	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28	17	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		2	1383,83	20,42	2768	41	1795	930	3993
							465,99	8,32	932	17		296	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29	18	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		450	101,49	1,48	45670	666	252	43857	96690
							99,45	--	44752	--		7162	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30	19	Е11-180601-0102 1118-0601-0102 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка	шт.		2	22888,33	250,35	45777	501	23104	21883	73073
							11086,24	78,49	22172	157		5413	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31	20	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		2	4549,95	327,01	9100	654	948	7485	17911
							3749,20	69,48	7498	139		1327	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	21	С1242-103-0303 242-103-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.		2	69194,00	--	138388	--	138388	--	149459
							--	--	--	--		11071	
33	22	С1242-301-0404 242-301-0404 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.		2	7669,00	--	15338	--	15338	--	16565
							--	--	--	--		1227	
34	23	С1242-301-0403 242-301-0403 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.		2	5384,00	--	10768	--	10768	--	11629
							--	--	--	--		861	
35	24	С1242-301-0401 242-301-0401 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.		8	3052,00	--	24416	--	24416	--	26369
							--	--	--	--		1953	
36	25	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.		6	2030,00	--	12180	--	12180	--	13154
							--	--	--	--		974	
37	26	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.		4	1406,00	--	5624	--	5624	--	6074
							--	--	--	--		450	
38	27	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		2	555,77	--	1112	--	142	951	2228
							485,02	--	970	--		165	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39	28	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт		2	4500,00	--	9000	--	9000	--	9720
							--	--	--	--		720	
40	29	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		2	2566,67	--	5133	--	4395	723	6325
							369,13	--	738	--		469	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41	30	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2		98	89,13	3,37	8735	331	4487	2745	12399
							39,97	0,63	3917	62		918	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42	31	Е11-260101-0801 1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции		7,5	166640,62	2656,90	1249805	19926	100185	865901	2284962
							150625,80	1286,58	1129694	9649		169256	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43	32	С1234-202-0101 234-202-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3		7,5	5692,00	--	42690	--	42690	--	46105
							--	--	--	--		3415	
44	33	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		275	610,85	29,57	167984	8132	42094	91036	279742
							428,21	7,37	117758	2027		20722	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45	34	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		0,31625	419709,00	--	132733	--	132733	--	143352
							--	--	--	--		10619	
46	35	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		18	537,00	--	9666	--	9666	--	10439
							--	--	--	--		773	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3724043	49683	2008928	1373064	5504875
									1665432	19491	--	407767	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1610947				
		Материалы		Тенге					146765				
		Всего заработная плата		Тенге						1263107			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					184423				
			Накладные расходы	Тенге					959682				
			Сметная прибыль	Тенге					205650				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2776279				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									803
			Сметная заработная плата	Тенге						1263107			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					2113096				
		Материалы		Тенге					1461357				
		Всего заработная плата		Тенге						421816			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					216380				
		Сдача и испытание		Тенге					710				
			Накладные расходы	Тенге					413382				
			Сметная прибыль	Тенге					202117				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2728595				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									260
			Сметная заработная плата	Тенге						421816			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5504874				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1063
			Сметная заработная плата	Тенге						1684923			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									12039293
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2295918				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						99884			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						42440			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							6738263		
			- Накладные расходы	Тенге								2013427	
			- Сметная прибыль	Тенге								891799	
	№2-1-3 ВК Блок А												
	РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1												
			Трубопроводы										

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		35	2487,87	582,62	87075	20392	711	70919	170634
							1884,90	182,71	65972	6395		12640	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2	С1241-201-0907 241-201-0907 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,5 мм	м		33,11	372,00	--	12317	--	12317	--	13302
							--	--	--	--		985	
3	3	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода		35	101,49	1,48	3552	52	19	3411	7520
							99,45	--	3481	--		557	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	4	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,035	69897,34	--	2446	--	79	2343	5172
							67619,50	--	2367	--		383	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	5	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		2	2183,35	30,29	4367	61	34	4188	9239
							2136,19	0,46	4272	1		684	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	6	С1241-201-0904 241-201-0904 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,0 мм	м		1,98	166,00	--	329	--	329	--	355
							--	--	--	--		26	
7	7	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода		2	101,49	1,48	203	3	1	195	430
							99,45	--	199	--		32	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	8	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,002	69897,34	--	140	--	5	134	296
							67619,50	--	135	--		22	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	9	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		35	1804,18	21,64	63146	758	383	60771	133830
							1771,56	0,19	62005	7		9913	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	10	С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м		34,65	268,00	--	9286	--	9286	--	10029

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
							--	--	--	--		743	
11	11	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода		35	101,49	1,48	3552	52	19	3411	7520
							99,45	--	3481	--		557	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	12	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,035	69897,34	--	2446	--	79	2343	5172
							67619,50	--	2367	--		383	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	13	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		84	1670,03	17,96	140283	1508	917	135110	297425
							1641,17	0,11	137858	9		22031	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	14	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м		83,16	163,00	--	13555	--	13555	--	14639
							--	--	--	--		1084	
15	15	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода		84	101,49	1,48	8525	124	47	8187	18049
							99,45	--	8354	--		1337	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	16	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,084	69897,34	--	5871	--	191	5623	12414
							67619,50	--	5680	--		920	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Поливочный кран										
17	17	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.		1	1040,00	--	1040	--	1040	--	1123
							--	--	--	--		83	
18	18	С1261-301-0326 261-301-0326 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные,d 25 мм ГОСТ 18698-79	м		15	972,00	--	14580	--	14580	--	15746
							--	--	--	--		1166	
19	19	С1242-301-1206 242-301-1206 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.		0,5	4231,00	--	2116	--	2116	--	2285
							--	--	--	--		169	
20	20	С1242-301-1205 242-301-1205 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.		1	3032,00	--	3032	--	3032	--	3275

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
							--	--	--	--		243	
21	21	С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.		3	1457,00	--	4371	--	4371	--	4721
							--	--	--	--		350	
22	22	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.		36,5	1040,00	--	37960	--	37960	--	40997
							--	--	--	--		3037	
23	23	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг		16	537,00	--	8592	--	8592	--	9279
							--	--	--	--		687	
24	24	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода		54,5	3019,78	80,35	164578	4379	141466	15861	194875
							343,72	39,22	18733	2137		14435	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25	25	С1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м		12,1	218,00	--	2638	--	2638	--	2849
							--	--	--	--		211	
26	26	С1234-303-0209 234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м		9,9	274,00	--	2713	--	2713	--	2930
							--	--	--	--		217	
27	27	С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м		2,2	364,00	--	801	--	801	--	865
							--	--	--	--		64	
28	28	С1234-303-0219 234-303-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м		35,75	652,00	--	23309	--	23309	--	25174
							--	--	--	--		1865	
29	29	Е11-160501-0209 1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		4,9	2377,03	631,92	11647	3096	148	9191	22505
							1714,95	199,04	8403	975		1667	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30	30	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м		4,8804	1590,00	--	7760	--	7760	--	8381
							--	--	--	--		621	

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	31	Е11-160501-0211 1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		2,1	2376,90	558,29	4991	1173	119	3990	9700
							1761,30	177,50	3699	373		719	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	32	С1241-201-0618 241-201-0618 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м		2,0832	5093,00	--	10610	--	10610	--	11459
							--	--	--	--		849	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					657831	31598	299227	325677	1062190
									327006	9897	--	78680	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					204942				
		Материалы		Тенге					141822				
		Всего заработная плата		Тенге						31419			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					29461				
			Накладные расходы	Тенге					26304				
			Сметная прибыль	Тенге					18500				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					249746				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
			Сметная заработная плата	Тенге						31419			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					452889				
		Материалы		Тенге					2402				
		Всего заработная плата		Тенге						305484			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					125548				
			Накладные расходы	Тенге					299373				
			Сметная прибыль	Тенге					60180				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					812442				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									195
			Сметная заработная плата	Тенге						305484			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1062188				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									215
			Сметная заработная плата	Тенге						336903			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1062188
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					327006				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						31598			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						9897			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							299233		
			- Накладные расходы	Тенге								325677	
			- Сметная прибыль	Тенге								78680	
	№2-2-1 АС Блок Б												
	РАЗДЕЛ 1. Оконные и дверные проемы /АС-15/												
			Окна										
286	1	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		82,764	2494,97	199,17	206494	16484	97768	90242	320475
							1114,52	96,98	92242	8026		23739	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
287	2	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		1,62	3295,58	202,52	5339	328	2552	2355	8309
							1518,02	96,98	2459	157		615	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
288	3	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2		84,384	22203,00	--	1873578	--	1873578	--	2023464
							--	--	--	--		149886	
289	4	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		9,2	1293,04	5,83	11896	53	9283	2328	15361
							278,22	2,88	2560	26		1138	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
290	5	С1223-501-0105 223-501-0105 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м		9,2	1795,00	--	16514	--	16514	--	17835
							--	--	--	--		1321	
291	6	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		19,112	3512,02	15,06	67122	288	42443	22515	96808
							1276,24	4,24	24391	81		7171	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2180943	17153	2042138	117440	2482252
									121652	8290	--	183870	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					2180943				
		Материалы		Тенге					152044				
		Всего заработная плата		Тенге						129942			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1890092				
			Накладные расходы	Тенге					117440				
			Сметная прибыль	Тенге					183870				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2482253				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									97
			Сметная заработная плата	Тенге						129942			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2482253				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									97
			Сметная заработная плата	Тенге						129942			
			РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка /АС-16/										
			Потолок										
332	7	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		413,79	775,36	7,56	320836	3128	58882	208365	571537
							625,50	3,94	258826	1630		42336	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
333	8	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		413,79	901,51	5,65	373036	2338	83594	230600	651927
							693,84	2,77	287104	1146		48291	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Стены										
334	9	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		825,13	1649,28	93,82	1360870	77414	355960	790012	2322953
							1124,06	72,74	927496	60020		172071	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
335	10	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		408,96	742,85	5,32	303796	2175	75777	181532	524155
							552,24	2,62	225844	1071		38826	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
336	11	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		346,59	926,74	3,79	321199	1314	85985	187636	549541
							674,86	1,86	233900	645		40707	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
337	12	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		75,1	5061,79	22,99	380140	1727	157919	177081	601799
							2936,00	11,42	220494	858		44578	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3059877	88096	818117	1775226	5221912
									2153664	65370	--	386809	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					3059877				
		Материалы		Тенге					818119				
		Всего заработная плата		Тенге						2219034			
			Накладные расходы	Тенге					1775226				
			Сметная прибыль	Тенге					386809				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5221912				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1521
			Сметная заработная плата	Тенге						2219034			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5221912				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1521
			Сметная заработная плата	Тенге						2219034			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									7704165
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2275316				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						105249			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						73660			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2860255		
			- Накладные расходы	Тенге								1892666	

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- Сметная прибыль	Тенге								570679	
	№2-2-2 ОВ Блок Б												
	РАЗДЕЛ 1. Отопление												
1	1	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода		15	1562,06	20,42	23431	307	16134	6972	32836
			НР - 98%; СП - 8%				465,99	8,32	6990	125		2432	
			Состав работ:										
			1. Прокладка трубопровода из готовых узлов										
			2. Установка и заделка креплений										
			3. Промывка трубопровода водой питьевого качества										
2	2	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода		50	1686,39	20,42	84320	1021	59999	23241	116166
			НР - 98%; СП - 8%				465,99	8,32	23300	416		8605	
			Состав работ:										
			1. Прокладка трубопровода из готовых узлов										
			2. Установка и заделка креплений										
			3. Промывка трубопровода водой питьевого качества										
3	3	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода		4	1383,83	20,42	5535	81	3590	1859	7986
			НР - 98%; СП - 8%				465,99	8,32	1864	33		592	
			Состав работ:										
			1. Прокладка трубопровода из готовых узлов										
			2. Установка и заделка креплений										
			3. Промывка трубопровода водой питьевого качества										
4	4	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода		17,5	1977,60	20,42	34608	358	26095	8134	46162
			НР - 98%; СП - 8%				465,99	8,32	8155	146		3419	
			Состав работ:										
			1. Прокладка трубопровода из готовых узлов										
			2. Установка и заделка креплений										
			3. Промывка трубопровода водой питьевого качества										
5	5	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода		9	2110,70	20,42	18996	184	14618	4183	25034
			НР - 98%; СП - 8%				465,99	8,32	4194	75		1854	
			Состав работ:										
			1. Прокладка трубопровода из готовых узлов										
			2. Установка и заделка креплений										
			3. Промывка трубопровода водой питьевого качества										

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	6	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода		95,5	101,49	1,48	9692	141	54	9308	20520
			НР - 98%; СП - 8%				99,45	--	9497	--		1520	
			Состав работ:										
			1. Наружный осмотр трубопровода										
			2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса										
			3. Установка заглушек и манометра										
			4. Наполнение системы водой до заданного давления										
			5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов										
			6. Окончательная проверка и сдача системы										
			7. Спуск воды из системы										
			8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса										
7	7	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт		26,7	17575,05	185,21	469254	4945	437751	28437	537506
			НР - 98%; СП - 8%				994,68	92,10	26558	2459		39815	
			Состав работ:										
			1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, крепление кронштейнов шурупами										
			2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам										
8	8	С1242-207-3801 242-207-3801 РСНБ РК 2015	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.		3,5	278,00	--	973	--	973	--	1051
			СП - 8%				--	--	--	--		78	
9	9	С1242-207-3802 242-207-3802 РСНБ РК 2015	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.		2,5	287,00	--	718	--	718	--	775
			СП - 8%				--	--	--	--		57	
10	10	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.		3	2506,90	112,99	7521	339	823	6278	14903
			НР - 98%; СП - 8%				2119,74	15,69	6359	47		1104	
			Состав работ:										
			1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб										
			2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках										
11	11	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 32 мм. Установка**	шт.		1	2539,04	145,13	2539	145	274	2108	5019
			НР - 98%; СП - 8%				2119,74	31,38	2120	31		372	
			Состав работ:										
			1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб										
			2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках										

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	12	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		2	1492,00	--	2984	--	2984	--	3223
			СП - 8%				--	--	--	--		239	
13	13	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.		1	2893,00	--	2893	--	2893	--	3124
			СП - 8%				--	--	--	--		231	
14	14	С1242-207-3704 242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.		1	4879,00	--	4879	--	4879	--	5269
			СП - 8%				--	--	--	--		390	
15	15	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		53,4	1038,44	1,22	55453	65	7438	38386	101346
			НР - 80%; СП - 8%				897,94	0,60	47950	32		7507	
16	16	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2		6,75	89,13	3,37	602	22	310	189	854
			НР - 69%; СП - 8%				39,97	0,63	270	4		63	
			Состав работ:										
			1. Подготовка окрасочных агрегатов										
			2. Приготовление грунтовочных составов										
			3. Огрунтовка поверхности										
			4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов										
			5. Контроль качества										
17	17	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода		2	3019,78	80,35	6040	160	5193	582	7152
			НР - 76%; СП - 8%				343,72	39,22	687	78		530	
			Состав работ:										
			1. Очистка поверхности труб										
			2. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту										
			3. Промазка швов клеевым составом										
			4. Проклеивание швов самоклеящейся лентой										
18	18	С1234-303-0211 234-303-0211 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм	м		2,2	315,00	--	693	--	693	--	748
			СП - 8%				--	--	--	--		55	
19	19	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		5	537,00	--	2685	--	2685	--	2900
			СП - 8%				--	--	--	--		215	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					733816	7768	588104	129677	932574
									137944	3446	--	69078	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					62788				

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге					12938				
		Всего заработная плата		Тенге						49021			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					693				
			Накладные расходы	Тенге					39157				
			Сметная прибыль	Тенге					8155				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					110100				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									34
			Сметная заработная плата	Тенге						49021			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					671028				
		Материалы		Тенге					559340				
		Всего заработная плата		Тенге						92369			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					15132				
		Сдача и испытание		Тенге					918				
			Накладные расходы	Тенге					90520				
			Сметная прибыль	Тенге					60923				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					822471				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									59
			Сметная заработная плата	Тенге						92369			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					932571				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									93
			Сметная заработная плата	Тенге						141390			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									932571
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					137944				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						7768			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3446			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							588103		
			- Накладные расходы	Тенге								129677	
			- Сметная прибыль	Тенге								69078	
	№2-2-3 ВК Блок Б												
	РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1												
			Трубопроводы										
1	1	**Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**		20	1804,18	21,64	36084	433	220	34726	76475
			НР - 98%; СП - 8%				1771,56	0,19	35431	4		5665	
			Состав работ:										
			1. Разметка деталей и прирезка труб										
			2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов										
			3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке										
			4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке										
			5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления										
2	2	**С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	**м**		19,8	268,00	--	5306	--	5306	--	5731
			СП - 8%				--	--	--	--		425	

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	3	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое**	м трубопровода		20	101,49	1,48	2030	30	11	1949	4298
			НР - 98%; СП - 8%				99,45	--	1989	--		318	
			Состав работ:										
			1. Наружный осмотр трубопровода										
			2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса										
			3. Установка заглушек и манометра										
			4. Наполнение системы водой до заданного давления										
			5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов										
			6. Окончательная проверка и сдача системы										
			7. Спуск воды из системы										
			8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса										
4	4	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		0,02	69897,34	--	1398	--	46	1339	2956
			НР - 99%; СП - 8%				67619,50	--	1352	--		219	
			Состав работ:										
			1. Присоединение и отсоединение водопровода										
			2. Наполнение трубопровода водой										
			3. Промывка трубопровода до полного осветления воды										
			4. Спуск воды из трубопровода										
			5. Наполнение трубопровода хлорной водой										
			6. Спуск хлорной воды из трубопровода										
			7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции										
5	5	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода		19	1670,03	17,96	31731	341	208	30561	67275
			НР - 98%; СП - 8%				1641,17	0,11	31182	2		4983	
			Состав работ:										
			1. Разметка деталей и прирезка труб										
			2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов										
			3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке										
			4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке										
			5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления										
6	6	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	м		18,81	163,00	--	3066	--	3066	--	3311
			СП - 8%				--	--	--	--		245	
7	7	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое**	м трубопровода		19	101,49	1,48	1928	28	10	1852	4082
			НР - 98%; СП - 8%				99,45	--	1890	--		302	
			Состав работ:										

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			1. Наружный осмотр трубопровода										
			2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса										
			3. Установка заглушек и манометра										
			4. Наполнение системы водой до заданного давления										
			5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов										
			6. Окончательная проверка и сдача системы										
			7. Спуск воды из системы										
			8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса										
8	8	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,019	69897,34	--	1328	--	43	1272	2808
			НР - 99%; СП - 8%				67619,50	--	1285	--		208	
			Состав работ:										
			1. Присоединение и отсоединение водопровода										
			2. Наполнение трубопровода водой										
			3. Промывка трубопровода до полного осветления воды										
			4. Спуск воды из трубопровода										
			5. Наполнение трубопровода хлорной водой										
			6. Спуск хлорной воды из трубопровода										
			7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции										
			Поливочный кран										
9	9	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.		1	1040,00	--	1040	--	1040	--	1123
			СП - 8%				--	--	--	--		83	
10	10	С1261-301-0326 261-301-0326 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные,d 25 мм ГОСТ 18698-79	м		15	972,00	--	14580	--	14580	--	15746
			СП - 8%				--	--	--	--		1166	
11	11	С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.		2	1457,00	--	2914	--	2914	--	3147
			СП - 8%				--	--	--	--		233	
12	12	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.		5	1040,00	--	5200	--	5200	--	5616
			СП - 8%				--	--	--	--		416	
13	13	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг		3,9	537,00	--	2094	--	2094	--	2262
			СП - 8%				--	--	--	--		168	
14	14	Е11-160501-0209 1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		0,7	2377,03	631,92	1664	442	22	1313	3215
			НР - 98%; СП - 8%				1714,95	199,04	1200	139		238	
			Состав работ:										
			1. Разметка деталей и перерезка труб										
			2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку										

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов										
			4. Установка муфтовой арматуры										
			5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом										
			6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества										
15	15	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м		0,6972	1590,00	--	1109	--	1109	--	1198
			СП - 8%				--	--	--	--		89	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					111472	1274	35869	73012	199243
									74329	145	--	14758	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					2726				
		Материалы		Тенге					89				
		Всего заработная плата		Тенге						2637			
			Накладные расходы	Тенге					2611				
			Сметная прибыль	Тенге					427				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5764				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
			Сметная заработная плата	Тенге						2637			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					108746				
		Материалы		Тенге					470				
		Всего заработная плата		Тенге						71837			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					35309				
			Накладные расходы	Тенге					70401				
			Сметная прибыль	Тенге					14331				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					193478				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									46
			Сметная заработная плата	Тенге						71837			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					199242				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									48
			Сметная заработная плата	Тенге						74474			
	РАЗДЕЛ 2. Водопровод горячего водоснабжения Т3												
16	16	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа,наружный диаметр до 20 мм.Прокладка**	м трубопровода		10	1670,03	17,96	16700	179	109	16085	35407
			НР - 98%; СП - 8%				1641,17	0,11	16412	1		2623	
			Состав работ:										
			1. Разметка деталей и прирезка труб										
			2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов										
			3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке										
			4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке										
			5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления										
17	17	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м		9,9	163,00	--	1614	--	1614	--	1743
			СП - 8%				--	--	--	--		129	

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	18	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое**	м трубопровода		10	101,49	1,48	1015	15	6	975	2149
			НР - 98%; СП - 8%				99,45	--	994	--		159	
			Состав работ:										
			1. Наружный осмотр трубопровода										
			2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса										
			3. Установка заглушек и манометра										
			4. Наполнение системы водой до заданного давления										
			5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов										
			6. Окончательная проверка и сдача системы										
			7. Спуск воды из системы										
			8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса										
19	19	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		0,01	69897,34	--	699	--	23	669	1478
			НР - 99%; СП - 8%				67619,50	--	676	--		109	
			Состав работ:										
			1. Присоединение и отсоединение водопровода										
			2. Наполнение трубопровода водой										
			3. Промывка трубопровода до полного осветления воды										
			4. Спуск воды из трубопровода										
			5. Наполнение трубопровода хлорной водой										
			6. Спуск хлорной воды из трубопровода										
			7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции										
20	20	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	кг		2	537,00	--	1074	--	1074	--	1160
			СП - 8%				--	--	--	--		86	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					21102	194	2826	17729	41937
									18082	1	--	3106	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					699				
		Материалы		Тенге					23				
		Всего заработная плата		Тенге						676			
			Накладные расходы	Тенге					669				
			Сметная прибыль	Тенге					109				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1477				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
			Сметная заработная плата	Тенге						676			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					20403				
		Материалы		Тенге					115				
		Всего заработная плата		Тенге						17407			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2688				
			Накладные расходы	Тенге					17060				
			Сметная прибыль	Тенге					2997				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					40460				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
			Сметная заработная плата	Тенге						17407			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					41937				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
			Сметная заработная плата	Тенге						18083			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									241179

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					92411				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1468			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						146			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							38694		
			- Накладные расходы	Тенге								90741	
			- Сметная прибыль	Тенге								17864	
	№2-3-1 АС Блок В												
	РАЗДЕЛ 1. Оконные и дверные проемы /АС-9/												
			Окна										
305	1	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2		8,1	3931,80	201,53	31848	1632	15809	13663	49152
							1778,59	95,67	14407	775		3641	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
306	2	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2		8,1	26088,00	--	211313	--	211313	--	228218
							--	--	--	--		16905	
307	3	Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2		2,88	4491,12	508,65	12934	1465	4781	6411	20893
							2322,24	151,31	6688	436		1548	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
308	4	С1223-101-0102 223-101-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2		2,88	44228,00	--	127377	--	127377	--	137567
							--	--	--	--		10190	
309	5	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		40,7	1293,04	5,83	52627	237	41066	10297	67958
							278,22	2,88	11324	117		5034	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
310	6	С1223-501-0105 223-501-0105 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м		40,7	1795,00	--	73056	--	73056	--	78901
							--	--	--	--		5845	
311	7	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		7,32	3512,02	15,06	25708	110	16256	8623	37078
							1276,24	4,24	9342	31		2747	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					534863	3444	489658	38994	619767

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
									41761	1359	--	45910	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					534863				
		Материалы		Тенге					77912				
		Всего заработная плата		Тенге						43120			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					411746				
			Накладные расходы	Тенге					38994				
			Сметная прибыль	Тенге					45910				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					619767				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									33
			Сметная заработная плата	Тенге						43120			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					619767				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									33
			Сметная заработная плата	Тенге						43120			
	РАЗДЕЛ 2. Полы /АС-13/												
						Техподполье							
			Бетонный пол										
333	8	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности		290,13	1719,40	87,66	498850	25433	242650	220842	777268
							795,39	14,38	230767	4172		57575	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
334	9	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		290,13	821,24	33,62	238266	9754	110661	115329	381882
							406,20	16,68	117851	4839		28288	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
335	10	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки		290,13	423,84	22,83	122969	6624	110519	8484	141970
							20,08	11,03	5826	3200		10516	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
336	11	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия		290,13	1198,78	108,32	347802	31427	196870	123906	509445
							411,90	42,43	119505	12310		37737	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
337	12	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия		290,13	-214,94	-9,86	-62361	-2861	-52612	-7835	-75812
							-23,74	-4,99	-6888	-1448		-5616	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
338	13	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	**Плинтуса цементные. Устройство**	м плинтусов		304,6365	195,88	1,29	59672	393	9568	46908	115107
							163,18	0,63	49711	192		8526	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					1205198	70770	617656	507634	1849860
									516772	23265	--	137026	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1205198				
		Материалы		Тенге					617658				
		Всего заработная плата		Тенге						540037			
			Накладные расходы	Тенге					507634				

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге					137026				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1849858				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									375
			Сметная заработная плата	Тенге						540037			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1849858				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									375
			Сметная заработная плата	Тенге						540037			
	РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка /АС-14-15/												
			Потолок										
373	14	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		292,63	775,36	7,56	226894	2212	41642	147354	404188
							625,50	3,94	183040	1153		29940	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
374	15	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		273,475	901,51	5,65	246540	1546	55246	152404	430860
							693,84	2,77	189748	758		31916	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
375	16	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		19,155	119,39	0,89	2287	17	146	1706	4312
							110,86	0,45	2124	9		319	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Стены										
377	17	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		33,855	633,32	6,30	21441	213	4130	13768	38025
							505,05	3,28	17098	111		2817	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
378	18	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		31,36	1530,89	13,39	48009	420	20580	21720	75307
							861,27	4,49	27009	141		5578	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
379	19	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		16,37	3393,70	39,99	55555	654	27265	22361	84149
							1688,20	19,27	27636	315		6233	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
380	20	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		423,815	742,85	5,32	314831	2254	78529	188126	543194
							552,24	2,62	234048	1110		40237	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
381	21	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		33,855	119,39	0,89	4042	30	259	3015	7621
							110,86	0,45	3753	15		565	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
382	22	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		151,64	926,74	3,79	140531	575	37620	82094	240435
							674,86	1,86	102336	282		17810	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1060130	7921	265417	632548	1828091
									786792	3894	–	135415	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1060130				
		Материалы		Тенге					265414				
		Всего заработная плата		Тенге						790686			
			Накладные расходы	Тенге					632548				
			Сметная прибыль	Тенге					135415				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1828093				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									559
			Сметная заработная плата	Тенге						790686			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1828093				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									559
			Сметная заработная плата	Тенге						790686			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									4297718
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1345325				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						82135			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						28518			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1372730		
			- Накладные расходы	Тенге								1179176	
			- Сметная прибыль	Тенге								318351	
	№2-3-2 ОВ Блок В												
	РАЗДЕЛ 1. Отопление												
1	1	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		40	1562,06	20,42	62482	817	43025	18593	87561
			НР - 98%; СП - 8%				465,99	8,32	18640	333		6486	
			Состав работ:										
			1. Прокладка трубопровода из готовых узлов										
			2. Установка и заделка креплений										
			3. Промывка трубопровода водой питьевого качества										

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	2	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода		20	1686,39	20,42	33728	408	24000	9296	46466
			НР - 98%; СП - 8%				465,99	8,32	9320	166		3442	
			Состав работ:										
			1. Прокладка трубопровода из готовых узлов										
			2. Установка и заделка креплений										
			3. Промывка трубопровода водой питьевого качества										
3	3	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода		60	1383,83	20,42	83030	1225	53846	27889	119793
			НР - 98%; СП - 8%				465,99	8,32	27959	499		8874	
			Состав работ:										
			1. Прокладка трубопровода из готовых узлов										
			2. Установка и заделка креплений										
			3. Промывка трубопровода водой питьевого качества										
4	4	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода		21	2110,70	20,42	44325	429	34110	9761	58413
			НР - 98%; СП - 8%				465,99	8,32	9786	175		4327	
			Состав работ:										
			1. Прокладка трубопровода из готовых узлов										
			2. Установка и заделка креплений										
			3. Промывка трубопровода водой питьевого качества										
5	5	Е11-160401-0104 1116-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода		38,5	7388,04	77,38	284440	2979	236829	44812	355592
			НР - 98%; СП - 8%				1159,27	28,44	44632	1095		26340	
			Состав работ:										
			1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов										
			2. Установка и заделка креплений										
			3. Промывка трубопровода водой питьевого качества										
6	6	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода		179,5	101,49	1,48	18217	266	100	17494	38568
			НР - 98%; СП - 8%				99,45	--	17851	--		2857	
			Состав работ:										
			1. Наружный осмотр трубопровода										
			2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса										
			3. Установка заглушек и манометра										
			4. Наполнение системы водой до заданного давления										
			5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов										
			6. Окончательная проверка и сдача системы										
			7. Спуск воды из системы										
			8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса										

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	7	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт		26,35	17575,05	185,21	463102	4881	432011	28064	530459
			НР - 98%; СП - 8%				994,68	92,10	26210	2427		39293	
			Состав работ:										
			1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, крепление кронштейнов шурупами										
			2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам										
8	8	С1242-207-3801 242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		17,5	278,00	--	4865	--	4865	--	5254
			СП - 8%				--	--	--	--		389	
9	9	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.		8,5	328,02	0,64	2788	6	78	2652	5876
			НР - 98%; СП - 8%				318,11	0,31	2704	3		435	
			Состав работ:										
			1. Очистка мест присоединения клапана										
			2. Соединение клапана с отверстием отопительного прибора при помощи штуцера с накидной гайкой										
			3. Присоединение клапана к никелированной трубке										
			4. Установка термостатической головки										
10	10	С1245-510-0101 245-510-0101 РСНБ РК 2015 прим	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2" , DN 15	шт.		8,5	6568,00	--	55828	--	55828	--	60294
			СП - 8%				--	--	--	--		4466	
11	11	С1245-405-2101 245-405-2101 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090,с газонаполненным встроенным температурным датчиком,диапазон регулирования от 5°С до 26°С,типа Danfoss	шт.		8,5	5801,00	--	49308	--	49308	--	53253
			СП - 8%				--	--	--	--		3945	
12	12	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		4	2506,90	112,99	10028	452	1097	8371	19871
			НР - 98%; СП - 8%				2119,74	15,69	8479	63		1472	
			Состав работ:										
			1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб										
			2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках										
13	13	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.		4	2893,00	--	11572	--	11572	--	12498
			СП - 8%				--	--	--	--		926	

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	14	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		63,6	1038,44	1,22	66045	77	8859	45718	120704
			НР - 80%; СП - 8%				897,94	0,60	57109	38		8941	
15	15	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2		13,55	89,13	3,37	1208	46	620	380	1715
			НР - 69%; СП - 8%				39,97	0,63	542	9		127	
			Состав работ:										
			1. Подготовка окрасочных агрегатов										
			2. Приготовление грунтовочных составов										
			3. Огрунтовка поверхности										
			4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов										
			5. Контроль качества										
16	16	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода		5	3019,78	80,35	15099	402	12978	1455	17878
			НР - 76%; СП - 8%				343,72	39,22	1719	196		1324	
			Состав работ:										
			1. Очистка поверхности труб										
			2. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту										
			3. Промазка швов клеевым составом										
			4. Проклеивание швов самоклеящейся лентой										
17	17	С1234-303-0109 234-303-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м		5,5	216,00	--	1188	--	1188	--	1283
			СП - 8%				--	--	--	--		95	
18	18	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		19	537,00	--	10203	--	10203	--	11019
			СП - 8%				--	--	--	--		816	
19	19	Е11-260101-0801 1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции		0,73	166640,62	2656,90	121648	1939	9752	84281	222403
			НР - 76%; СП - 8%				150625,80	1286,58	109957	939		16474	
			Состав работ:										
			1. Изоляция трубопроводов										
			2. Изготовление и установка диафрагм										
			3. Изготовление бандажей										
			4. Изготовление пряжек										
			5. Крепление изоляции										
20	20	С1234-202-0101 234-202-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3		0,73	5692,00	--	4155	--	4155	--	4487
			СП - 8%				--	--	--	--		332	

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	21	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		22,715	610,85	29,57	13875	671	3477	7520	23106
			НР - 76%; СП - 8%				428,21	7,37	9727	167		1712	
			Состав работ:										
			1. Разметка и нарезка оберточного материала										
			2. Обертывание насухо с промазкой швов										
			3. Крепление покрытия										
22	22	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		0,0261223	419709,00	--	10964	--	10964	--	11841
			СП - 8%				--	--	--	--		877	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1368098	14598	1008865	306286	1808334
									344635	6110	--	133950	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					234182				
		Материалы		Тенге					35685				
		Всего заработная плата		Тенге						180403			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					16307				
			Накладные расходы	Тенге					139354				
			Сметная прибыль	Тенге					29882				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					403418				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									119
			Сметная заработная плата	Тенге						180403			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					1133916				
		Материалы		Тенге					825099				
		Всего заработная плата		Тенге						170342			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					131776				
		Сдача и испытание		Тенге					906				
			Накладные расходы	Тенге					166932				
			Сметная прибыль	Тенге					104068				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1404916				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									108
			Сметная заработная плата	Тенге						170342			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1808334				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									227
			Сметная заработная плата	Тенге						350745			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1808334
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					344635				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						14598			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						6110			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1008867		
			- Накладные расходы	Тенге								306286	
			- Сметная прибыль	Тенге								133950	
	№2-3-3 ВК Блок В												
	РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1												
			Трубопроводы										
1	1	Е11-160501-0207 1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		10	2918,58	733,20	29186	7332	224	23449	56846
							2163,00	229,79	21630	2298		4211	

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2	С1241-201-0908 241-201-0908 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х2,9 мм	м		9,74	502,00	--	4889	--	4889	--	5280
							--	--	--	--		391	
3	3	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода		10	101,49	1,48	1015	15	6	975	2149
							99,45	--	994	--		159	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	4	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,01	69897,34	--	699	--	23	669	1478
							67619,50	--	676	--		109	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	5	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		3,5	2487,87	582,62	8708	2039	72	7092	17064
							1884,90	182,71	6597	639		1264	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	6	С1241-201-0907 241-201-0907 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,5 мм	м		3,311	372,00	--	1232	--	1232	--	1331
							--	--	--	--		99	
7	7	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода		3,5	101,49	1,48	355	5	2	341	752
							99,45	--	348	--		56	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	8	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,0035	69897,34	--	245	--	8	234	518
							67619,50	--	237	--		38	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	9	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		2	2371,26	34,89	4743	69	45	4537	10023
							2314,28	0,69	4629	1		742	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	10	С1241-201-0905 241-201-0905 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,0 мм	м		1,98	245,00	--	485	--	485	--	524
							--	--	--	--		39	
11	11	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода		2	101,49	1,48	203	3	1	195	430
							99,45	--	199	--		32	

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	12	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,002	69897,34	--	140	--	5	134	296
							67619,50	--	135	--		22	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	13	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		3	1969,32	25,59	5908	77	32	5684	12519
							1933,01	0,30	5799	1		927	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	14	С1241-205-1303 241-205-1303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м		2,97	421,00	--	1250	--	1250	--	1350
							--	--	--	--		100	
15	15	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода		3	101,49	1,48	304	4	2	292	644
							99,45	--	298	--		48	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	16	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,003	69897,34	--	210	--	7	201	444
							67619,50	--	203	--		33	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17	17	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		14	1804,18	21,64	25259	303	154	24308	53533
							1771,56	0,19	24802	3		3965	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18	18	С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м		13,86	268,00	--	3714	--	3714	--	4011
							--	--	--	--		297	
19	19	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода		14	101,49	1,48	1421	21	8	1364	3008
							99,45	--	1392	--		223	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20	20	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,014	69897,34	--	979	--	32	937	2069
							67619,50	--	947	--		153	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	21	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		67,5	1670,03	17,96	112727	1212	736	108571	239001
							1641,17	0,11	110779	7		17704	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22	22	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м		66,825	163,00	--	10892	--	10892	--	11763
							--	--	--	--		871	
23	23	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода		67,5	101,49	1,48	6851	100	38	6579	14504
							99,45	--	6713	--		1074	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24	24	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,0675	69897,34	--	4718	--	154	4519	9976
							67619,50	--	4564	--		739	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					226133	11180	24011	190081	449513
									190942	2949	--	33296	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					6991				
		Материалы		Тенге					229				
		Всего заработная плата		Тенге						6762			
			Накладные расходы	Тенге					6694				
			Сметная прибыль	Тенге					1094				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					14779				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
			Сметная заработная плата	Тенге						6762			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					219142				
		Материалы		Тенге					1318				
		Всего заработная плата		Тенге						187129			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					22462				
			Накладные расходы	Тенге					183387				
			Сметная прибыль	Тенге					32202				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					434731				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									119
			Сметная заработная плата	Тенге						187129			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					449510				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									124
			Сметная заработная плата	Тенге						193891			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									449510
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					190942				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						11180			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2949			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							24009		
			- Накладные расходы	Тенге								190081	
			- Сметная прибыль	Тенге								33296	
	№2-4-1 АС Блок Г												

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Оконные и дверные проемы /АС-13/										
			Окна										
186	1	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		4,5	1293,04	5,83	5819	26	4541	1138	7514
							278,22	2,88	1252	13		557	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
187	2	С1223-501-0105 223-501-0105 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м		4,5	1795,00	--	8078	--	8078	--	8724
							--	--	--	--		646	
188	3	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		0,43	3512,02	15,06	1510	7	954	507	2178
							1276,24	4,24	549	2		161	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					15407	33	13573	1645	18416
									1801	15	--	1364	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					15407				
		Материалы		Тенге					5495				
		Всего заработная плата		Тенге						1816			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8078				
			Накладные расходы	Тенге					1645				
			Сметная прибыль	Тенге					1364				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					18416				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
			Сметная заработная плата	Тенге						1816			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					18416				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
			Сметная заработная плата	Тенге						1816			
			РАЗДЕЛ 2. Полы /АС-18/										
			Керамический пол										
196	4	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		2,818	23009,62	8,64	64841	24	52389	11683	82645
							4410,30	--	12428	--		6122	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
197	5	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		35,225	821,24	33,62	28928	1185	13435	14002	46365
							406,20	16,68	14308	588		3434	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
198	6	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		35,225	5106,56	85,55	179879	3013	125899	49241	247450
							1446,90	40,24	50967	1417		18330	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
199	7	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		27,9	1565,82	14,39	43686	401	34199	8681	56556
							325,68	5,31	9086	148		4189	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Дощатое покрытие										
200	8	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		7,5236	23009,62	8,64	173115	65	139869	31190	220650
							4410,30	--	33181	--		16344	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201	9	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		7,5236	15518,11	1906,10	116752	14341	80004	24307	152344
							2978,29	533,46	22407	4014		11285	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
202	10	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола		94,045	1016,35	12,94	95583	1217	54605	37945	144210
							422,79	6,44	39761	606		10682	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
203	11	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия		94,045	6808,58	56,23	640313	5288	560813	72167	769479
							789,11	27,24	74212	2562		56998	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
204	12	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		94,045	913,43	4,04	85904	380	22193	50814	147656
							673,41	1,99	63331	187		10937	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
205	13	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		109,6	358,14	0,96	39252	106	23391	14858	58439
							143,75	0,47	15755	52		4329	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1468253	26020	1106797	314888	1925794
									335436	9574	--	142650	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1468253				
		Материалы		Тенге					1106796				
		Всего заработная плата		Тенге						345010			
			Накладные расходы	Тенге					314888				
			Сметная прибыль	Тенге					142650				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1925791				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									261
			Сметная заработная плата	Тенге						345010			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1925791				

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									261
			Сметная заработная плата	Тенге						345010			
			РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка /АС-18/										
			Потолок										
206	14	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности		129,27	775,36	7,56	100231	977	18396	65094	178551
							625,50	3,94	80858	509		13226	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
207	15	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности		129,27	901,51	5,65	116538	730	26115	72041	203665
							693,84	2,77	89693	358		15086	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Стены										
208	16	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности		247,74	1231,26	8,31	305032	2059	102997	160539	502817
							807,20	2,82	199976	699		37246	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
209	17	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности		103,75	742,85	5,32	77071	552	19224	46053	132974
							552,24	2,62	57295	272		9850	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
210	18	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности		147,625	926,74	3,79	136810	560	36624	79921	234069
							674,86	1,86	99626	275		17338	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					735682	4878	203356	423648	1252076
									527448	2113	--	92746	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					735682				
		Материалы		Тенге					203356				
		Всего заработная плата		Тенге						529561			
			Накладные расходы	Тенге					423648				
			Сметная прибыль	Тенге					92746				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1252076				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									362
			Сметная заработная плата	Тенге						529561			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1252076				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									362
			Сметная заработная плата	Тенге						529561			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									3196283
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					864685				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						30931			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						11702			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1323725		
			- Накладные расходы	Тенге								740181	
			- Сметная прибыль	Тенге								236760	
	№2-4-2 ОВ Блок Г												
	РАЗДЕЛ 1. Отопление												
1	1	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода		28,6	1562,06	20,42	44675	584	30764	13294	62606
			НР - 98%; СП - 8%				465,99	8,32	13327	238		4638	
			Состав работ:										
			1. Прокладка трубопровода из готовых узлов										
			2. Установка и заделка креплений										
			3. Промывка трубопровода водой питьевого качества										
2	2	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода		77,66	1977,60	20,42	153580	1586	115805	36098	204853
			НР - 98%; СП - 8%				465,99	8,32	36189	646		15174	
			Состав работ:										
			1. Прокладка трубопровода из готовых узлов										
			2. Установка и заделка креплений										
			3. Промывка трубопровода водой питьевого качества										
3	3	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода		106,26	101,49	1,48	10784	157	59	10356	22831
			НР - 98%; СП - 8%				99,45	--	10568	--		1691	
			Состав работ:										
			1. Наружный осмотр трубопровода										
			2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса										
			3. Установка заглушек и манометра										
			4. Наполнение системы водой до заданного давления										
			5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов										
			6. Окончательная проверка и сдача системы										
			7. Спуск воды из системы										
			8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса										
4	4	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт		26,4	17575,05	185,21	463981	4890	432831	28117	531466
			НР - 98%; СП - 8%				994,68	92,10	26260	2432		39368	
			Состав работ:										
			1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, крепление кронштейнов шурупами										
			2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					673020	7217	579459	87865	821756
									86344	3316	--	60871	

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					673020				
		Материалы		Тенге					579462				
		Всего заработная плата		Тенге						89660			
		Сдача и испытание		Тенге					907				
			Накладные расходы	Тенге					87865				
			Сметная прибыль	Тенге					60871				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					821756				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									57
			Сметная заработная плата	Тенге						89660			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					821756				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									57
			Сметная заработная плата	Тенге						89660			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									821756
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					86344				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						7217			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3316			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							579462		
			- Накладные расходы	Тенге								87865	
			- Сметная прибыль	Тенге								60871	
	№2-4-3 ВК Блок Г												
	РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1												
			Трубопроводы										
1	1	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода		11	1804,18	21,64	19846	238	121	19099	42061
			НР - 98%; СП - 8%				1771,56	0,19	19487	2		3116	
			Состав работ:										
			1. Разметка деталей и прирезка труб										
			2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов										
			3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке										
			4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке										
			5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления										
2	2	С1241-201-0303 241-201-0303 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм**	м		10,89	160,00	--	1742	--	1742	--	1881
			СП - 8%				--	--	--	--		139	
3	3	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое**	м трубопровода		11	101,49	1,48	1116	16	6	1072	2363
			НР - 98%; СП - 8%				99,45	--	1094	--		175	
			Состав работ:										
			1. Наружный осмотр трубопровода										
			2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса										
			3. Установка заглушек и манометра										
			4. Наполнение системы водой до заданного давления										
			5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов										

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			6. Окончательная проверка и сдача системы										
			7. Спуск воды из системы										
			8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса										
4	4	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		0,011	69897,34	--	769	--	25	736	1626
			НР - 99%; СП - 8%				67619,50	--	744	--		120	
			Состав работ:										
			1. Присоединение и отсоединение водопровода										
			2. Наполнение трубопровода водой										
			3. Промывка трубопровода до полного осветления воды										
			4. Спуск воды из трубопровода										
			5. Наполнение трубопровода хлорной водой										
			6. Спуск хлорной воды из трубопровода										
			7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции										
5	5	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода		28	1670,03	17,96	46761	503	305	45037	99142
			НР - 98%; СП - 8%				1641,17	0,11	45953	3		7344	
			Состав работ:										
			1. Разметка деталей и прирезка труб										
			2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов										
			3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке										
			4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке										
			5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления										
6	6	С1241-201-0302 241-201-0302 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм**	м		27,72	103,00	--	2855	--	2855	--	3083
			СП - 8%				--	--	--	--		228	
7	7	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое**	м трубопровода		28	101,49	1,48	2842	41	16	2729	6017
			НР - 98%; СП - 8%				99,45	--	2785	--		446	
			Состав работ:										
			1. Наружный осмотр трубопровода										
			2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса										
			3. Установка заглушек и манометра										
			4. Наполнение системы водой до заданного давления										
			5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов										
			6. Окончательная проверка и сдача системы										
			7. Спуск воды из системы										
			8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса										
8	8	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		0,028	69897,34	--	1957	--	64	1874	4138
			НР - 99%; СП - 8%				67619,50	--	1893	--		307	
			Состав работ:										

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			1. Присоединение и отсоединение водопровода										
			2. Наполнение трубопровода водой										
			3. Промывка трубопровода до полного осветления воды										
			4. Спуск воды из трубопровода										
			5. Наполнение трубопровода хлорной водой										
			6. Спуск хлорной воды из трубопровода										
			7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции										
9	9	Е11-160401-0209 1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода		0,8	17803,33	261,92	14243	210	11586	2452	18030
			НР - 98%; СП - 8%				3059,10	68,30	2447	55		1336	
			Состав работ:										
			1. Прокладка трубопровода на сварке из стальных труб с установкой отводов										
			2. Установка и заделка креплений										
			3. Промывка трубопровода водой питьевого качества										
10	10	Е11-220601-0207 1122-0601-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0008	2802223,15	201775,39	2242	161	1797	314	2760
			НР - 99%; СП - 8%				355446,00	40481,52	284	32		204	
			Состав работ:										
			1. Очистка изолируемых поверхностей										
			2. Покрытие грунтовкой										
			3. Покрытие слоем мастики толщиной 6 мм										
			4. Наложение слоя стеклохолста										
			5. Наружная обертка рулонными материалами										
11	11	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		2,5	1498,00	--	3745	--	3745	--	4045
			СП - 8%				--	--	--	--		300	
12	12	С1242-303-0102 242-303-0102 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.		1	2009,00	--	2009	--	2009	--	2170
			СП - 8%				--	--	--	--		161	
13	13	С1241-211-1801 241-211-1801 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 16х1/2"	шт.		13,5	113,00	--	1526	--	1526	--	1648
			СП - 8%				--	--	--	--		122	
14	14	С1241-211-1802 241-211-1802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.		1,5	164,00	--	246	--	246	--	266
			СП - 8%				--	--	--	--		20	
15	15	С1241-609-1201 241-609-1201 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с внутренней резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов размерами 16х1/2"	шт.		6	811,00	--	4866	--	4866	--	5255
			СП - 8%				--	--	--	--		389	

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	16	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.		4,5	28,00	--	126	--	126	--	136
			СП - 8%				--	--	--	--		10	
17	17	С1241-209-2001 241-209-2001 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.		0,5	65,00	--	32	--	32	--	35
			СП - 8%				--	--	--	--		3	
18	18	С1241-211-1201 241-211-1201 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 20х16 мм	шт.		0,5	19,00	--	10	--	10	--	11
			СП - 8%				--	--	--	--		1	
19	19	С1241-609-0601 241-609-0601 РСНБ РК 2015	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	шт.		20	1656,00	--	33120	--	33120	--	35770
			СП - 8%				--	--	--	--		2650	
20	20	С1241-609-0602 241-609-0602 РСНБ РК 2015	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	шт.		2	1872,00	--	3744	--	3744	--	4044
			СП - 8%				--	--	--	--		300	
21	21	С1241-211-1801 241-211-1801 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 16х1/2"	шт.		9,5	113,00	--	1074	--	1074	--	1160
			СП - 8%				--	--	--	--		86	
22	22	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.		87,5	45,00	--	3938	--	3938	--	4253
			СП - 8%				--	--	--	--		315	
23	23	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные.Установка	комплект		2	12523,84	517,62	25048	1035	104	23912	52877
			НР - 98%; СП - 8%				11954,53	245,62	23909	491		3917	
			Состав работ:										
			1. Установка приборов на готовое основание										
			2. Присоединение приборов к трубопроводам										
24	24	513-106-0103 513-106-0103 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект		2	43667,00	--	87334	--		--	87334
							--	--	--	--	87334	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					261191	2204	73057	97225	380105
									98596	583	87334	21689	
		Стоимость оборудования		Тенге					87334				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					87334				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					4968				
		Материалы		Тенге					1885				
		Всего заработная плата		Тенге						2953			
			Накладные расходы	Тенге					2924				
			Сметная прибыль	Тенге					631				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8523				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
			Сметная заработная плата	Тенге						2953			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					168889				
		Материалы		Тенге					12137				

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге						96226			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					59033				
			Накладные расходы	Тенге					94301				
			Сметная прибыль	Тенге					21058				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					284248				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									61
			Сметная заработная плата	Тенге						96226			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					380105				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									63
			Сметная заработная плата	Тенге						99179			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									380105
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					98596				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2204			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						583			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							73055		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							87334		
			- Накладные расходы	Тенге								97225	
			- Сметная прибыль	Тенге								21689	
	№7-2 Генеральный план												
	РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	1	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /растительный слой/**	**м3 грунта**		2051	28,11	28,11	57654	57654	--	18208	81931
			НР - 72%; СП - 8%				--	12,33	--	25289		6069	
			Состав работ:										
			1. Разработка грунта с перемещением										
2	2	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /насыпь/**	**м3 грунта**		4172,92	52,74	52,74	220080	220080	--	64777	307646
			НР - 72%; СП - 8%				--	21,56	--	89968		22789	
			Состав работ:										
			1. Разработка грунта с перемещением										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					277734	277734	--	82985	389577
									--	115257	--	28858	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					277734				
		Всего заработная плата		Тенге						115257			
			Накладные расходы	Тенге					82985				
			Сметная прибыль	Тенге					28858				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					389577				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									59
			Сметная заработная плата	Тенге						115257			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					389577				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									59
			Сметная заработная плата	Тенге						115257			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									389576
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						277734			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						115257			
			- Накладные расходы	Тенге								82985	
			- Сметная прибыль	Тенге								28858	
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге									49 284 174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования:	Тенге								87 334
		Стоимость без оборудования:	Тенге								49 196 840
		Временные здания и сооружения 2,9 %	Тенге	2,9%							1 426 708
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге								50 623 549
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	Тенге	0,7%							354 365
		Итого с зимними удорожаниями:	Тенге								50 977 914
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	2%							1 019 558
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								51 997 472
		ИТОГО	Тенге								52 084 806
		Понижающий коэфициент К=0,95	Тенге	0,95							49 480 566
		в том числе на 2021 год 61%	Тенге	61%							30 183 145
		в том числе на 2022 год 39%	Тенге	39%							19 297 421
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 61 %, К=1	Тенге	1							30 183 145
		НДС на 2021 год, - 12 %	Тенге	12%							3 621 977
		Итого в текущих ценах на 2021 год	Тенге								33 805 122
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 39 %, К=1,0500514	Тенге	1,0500514							20 263 284
		НДС на 2022 год, - 12 %	Тенге	12%							2 431 594
		Итого в текущих ценах на 2022 год	Тенге								22 694 878
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								6 053 571,43
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге								56 500 000,00

Подрядчик:
Директор ТОО "Дос и К Сервис"
Каныбек А.Ә.

Технический надзор:
Вр.и.о директора ТОО "Улмад"
Тайманов А.Е.

Инженер-эксперт
Джабагиев А.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"
Карамурзаев Ж.Д.